ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Доп. Соглашение №3 от 8 декабря 2015 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ-2 месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2015 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 099,709	1 099,709	330,478	1 099,709	330,478
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	1 099,709	1 099,709	330,478	**1 099,709**	330,478

Республиканский бюджет

Общая сумма: 1 099,709 тыс. тенге

Выполнено: 1 099,709 тыс. тенге

ЗАКАЗЧИК: _____

Координатор

ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**

Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Оспанов Б.**

ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**330,478**			**330,478**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	14,211			14,211
		Всего по главе	**14,211**	**0,000**		**14,211**
		Итого по главам 1-8.	**344,69**	**0,00**		**344,69**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	6,515			6,515
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			3,447	3,447
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			14,148	14,148
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			1,379	1,379
		Всего по главе	**6,515**	**0,000**	**18,974**	**25,488**
		Итого по главам 1 - 9.	**351,203**	**0,000**	**18,974**	**370,176**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**351,203**	**0,000**	**18,974**	**370,176**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**266,914**	**0,000**	**14,420**	**281,334**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**84,289**	**0,000**	**4,554**	**88,842**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**682,612**	**0,000**	**36,878**	**719,489**
		Налоги, сборы и платежи 2%			14,390	14,390
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**682,612**	**0,000**	**51,268**	**733,879**
		НДС - 12%			88,066	88,066
		Стоимость строительства 2015 г.	**682,612**	**0,000**	**139,333**	**821,945**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**230,679**	**0,000**	**12,462**	**243,141**
		Налоги, сборы и платежи 2%			4,863	4,863
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**230,679**	**0,000**	**17,325**	**248,004**
		НДС - 12%			29,760	29,760
		Стоимость строительства 2015 г.	**230,679**	**0,000**	**47,086**	**277,764**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	**913,290**	**0,000**	**186,419**	**1099,709**

Заказчик: _____
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Технадзор: _____ Оспанов Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПДО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 месяц 2015 г

Основание: **Доп. соглашение №3 от 8 декабря 2015 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость	330,478	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14	чел.-ч
Сметная заработная плата	2,352	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Открытое распределительное устройство								
1	Ц0108-572-7	**Монтаж шкафов ВЧ связи**	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1
2	Ц0108-572-7	**Монтаж шкафа связи**	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		1		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10374	723			12
			Тенге			1890	169			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10374				
		Материалы -	Тенге			7761				
		Всего заработная плата -	Тенге				2059			
		Накладные расходы -	Тенге			1956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2352			
		РАЗДЕЛ 2.Воздушные линии ВЛ-35 кВ								
		Установка к существующим опорам								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Провод АС								
3	**С151607-33 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/24 мм2 ГОСТ 839-80**								
		т	**1,743625**	**171735,00**	--	**299441**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**299441**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**299441**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**299441**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17966**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**317408**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**317408**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**309815**	**723**			**12**
			Тенге			**1890**	**169**			**1**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**309815**				
		Материалы -	Тенге			**7761**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2059**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**299441**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1956**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**293**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18706**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**330478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2352**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**330 478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2352**			

Заказчик: Нурмоханбетова Ф.
Координатор
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

Составил: инж. ПТО **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**