ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Доп. Соглашение №5 от 20 апреля 2016 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2016 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	609 109,310	135 742,076	44 824,338	123 605,076	40 744,024
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	609 109,310	135 742,076	44 824,338	**123 605,076**	40 744,024

Республиканский бюджет

Общая сумма: **553 944,310** тыс. тенге

Выполнено: **123 605,076** тыс. тенге

ЗАКАЗЧИК: _____ **АБДЫКАЛИКОВ Е.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

КООРДИНАТОР: _____ **КАЙНАРБАЕВА С.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**7184,655**	**33559,369**		**40744,024**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	308,940			308,940
		Всего по главе	**308,940**	**0,000**		**308,940**
		Итого по главам 1-8.	**7493,59**	**33559,37**		**41052,96**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	141,629			141,629
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			74,936	74,936
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			307,580	307,580
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			29,974	29,974
		Всего по главе	**141,629**	**0,000**	**412,490**	**554,119**
		Итого по главам 1 - 9.	**7635,224**	**33559,369**	**412,490**	**41607,083**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**7635,224**	**33559,369**	**412,490**	**41607,083**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**5802,770**	**25505,120**	**313,492**	**31621,383**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**1832,454**	**8054,249**	**98,998**	**9985,700**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**14840,120**	**65227,305**	**801,732**	**80869,157**
		Налоги, сборы и платежи 2%			1617,383	1617,383
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**14840,120**	**65227,305**	**2419,115**	**82486,540**
		НДС - 12%			9898,385	9898,385
		Стоимость строительства 2015 г.	**14840,120**	**65227,305**	**12317,500**	**92384,925**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**5015,004**	**22042,626**	**270,934**	**27328,564**
		Налоги, сборы и платежи 2%			546,571	546,571
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**5015,004**	**22042,626**	**817,505**	**27875,135**
		НДС - 12%			3345,016	3345,016
		Стоимость строительства 2015 г.	**5015,004**	**22042,626**	**4162,521**	**31220,151**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	**19855,124**	**87269,931**	**16480,021**	**123605,076**

Заказчик: _____ КАЙНАРБАЕВА С.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Координатор: _____ НУРМАГАНБЕТОВА Г.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Технадзор: _____ ОСПАНОВ Б.
ТОО «Сауалет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2016 г

Основание: **Доп. соглашение №5 от 20 апреля 2016 г. к договору №8 / КМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость	40744,024	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9677	чел.-ч
Сметная заработная плата	1813,078	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ОРУ 220 кВ.Демонтаж оборудования.										
1	Ц0108-23-3	**Демонтаж спуск, пеля или перемычка, сечения провода 500 мм2, 1 провод в фазе**	10	4884,00	2984,00	48840	29840	20644	7,00	70		
		шт		1289,00	884,01	12890	8840	95	5,13	51		
2	Ц0108-22-2	**Демонтаж ошиновки жесткой, напряжение 220 кВ**	1	29569,00	13250,00	29569	13250	12530	59,00	59		
		пролет		10850,00	2339,95	10850	2340	95	13,57	14		
3	Ц0108-402-1	**Демонтаж кабелей по установленным конструкциям**	100	50,50	23,10	5050	2310	2622	0,13	13		
		м		22,10	5,50	2210	550	95	0,03	3		
4	Ц0108-9-7	**Демонтаж выключателя масляного однополюсного напряжением 220 кВ**	3	206780,00	120590,00	620340	361770	276392	392,00	1176		
		компл		71780,00	25199,69	215340	75599	95	146,16	438		
5	Ц0108-11-8	**Демонтаж разъединителя напряжением 220 кВ**	2	39629,00	24980,00	79258	49960	35007	70,00	140		
		компл		12440,00	5984,96	24880	11970	95	34,71	69		
6	Ц0108-17-4	**Демонтаж опоры шинной, напряжение 220 кВ**	3	4028,00	2486,00	12084	7458	3830	4,00	12		
		шт		734,00	609,99	2202	1830	95	3,54	11		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			795141	464588			1470		
			Тенге			268372	101129			587		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			795141						
	Материалы -		Тенге			62181						
	Всего заработная плата -		Тенге				369501					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			351026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10371				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1156538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2232
		Сметная заработная плата -	Тенге				422155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1156538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2232
		Сметная заработная плата -	Тенге				422155			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
7	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,02596	59200,00	--	1537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14**	1,02	75600,00	--	77112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40**	2,7	69700,00	--	188190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-4150 Изм. и доп. вып.17	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	0,2	47079,00	--	9416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005**	0,06552	49389,00	--	3236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	68,8	152,80	152,80	10513	10513	7359	--	--
		т		--	106,96	--	7359	100	2,25	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е01031-А12-1	**Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках**								
			4,985	234,30	234,30	1168	1168	818	--	--
		т		--	164,01	--	818	100	3,44	17
14	Е010332-А10-4	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4**								
			73,79	181,20	181,20	13371	13371	2674	--	--
		т		--	36,24	--	2674	100	0,76	56
15	Е01031-А12-2	**Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках**								
			4,985	232,80	232,80	1161	1161	812	--	--
		т		--	162,96	--	812	100	3,42	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			305702	26212			--
			Тенге			--	11663			245
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305702				
	Всего заработная плата -		Тенге				11663			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279491				
		Накладные расходы -	Тенге			11663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				13412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			320237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				13412			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж кабельных лотков								
16	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**								
			0,045	59200,00	--	2664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2664	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2664				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2688				
		РАЗДЕЛ 4.Реконструкция ОРУ 35 кВ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 5.Демонтаж оборудования								
17	Ц0108-23-3	**Демонтаж спуск, пеля или перемычка, сечения провода 500 мм2, 1 провод в фазе**	20	4884,00	2984,00	97680	59680	41287	7,00	140
		шт		1289,00	884,01	25780	17680	95	5,13	103
18	Ц0108-9-2	**Демонтаж выключателя масляного напряжением 35 кВ**	1,5	26630,00	14910,00	39945	22365	16224	45,00	68
		компл		8460,00	2925,04	12690	4388	95	16,97	25
19	Ц0108-11-4	**Демонтаж разъединителя напряжением 35 кВ на ток 2000 А**	12	14172,00	6387,00	170064	76644	85500	34,00	408
		компл		6143,00	1356,98	73716	16284	95	7,87	94
20	Ц0108-7-1	**Демонтаж трансформатора напряжения, напряжением 35 кВ**	1	9089,00	4562,00	9089	4562	3794	17,00	17
		компл		3015,00	979,01	3015	979	95	5,68	6
21	Ц0108-15-1	**Демонтаж ограничителя перенапряжения, напряжение 35 кВ**	3	8165,00	4293,00	24495	12879	8242	11,00	33
		компл		1958,00	933,99	5874	2802	95	5,42	16
22	Ц0108-27-3	**Демонтаж шкафов наружной установки**	4	3170,00	1412,00	12680	5648	7155	9,00	36
		шт		1575,00	308,00	6300	1232	95	1,79	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			353953	181778			702
			Тенге			127375	43365			252
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			353953				
	Материалы -		Тенге			44800				
	Всего заработная плата -		Тенге				170740			
		Накладные расходы -	Тенге			162203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4670				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			520826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				195070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			520826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				195070			
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы								
23	ТОО "АСПМК-519"	Стойка СВ 95-3	4	12062,00	--	48248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,96	59200,00	--	56832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	1,56	75600,00	--	117936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	2,5	69700,00	--	174250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-4150 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,5	47079,00	--	23540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,189	49389,00	--	9335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	5,709	234,30	234,30	1338	1338	936	--	--
		т		--	164,01	--	936	100	3,44	20
30	Е010332-А10-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4	38	181,20	181,20	6886	6886	1377	--	--
		т		--	36,24	--	1377	100	0,76	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е01031-А12-2	**Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках**								
		т	5,709	232,80	232,80	1329	1329	930	--	--
				--	162,96	--	930	100	3,42	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			439692	9552			--
			Тенге			--	3244			68
	Стоимость оборудования -		Тенге			48248				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			48248				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			391444				
	Всего заработная плата -		Тенге				3244			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			381892				
		Накладные расходы -	Тенге			3244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				3730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			446507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				3730			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж кабельных лотков								
32	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**								
		т	0,053	59200,00	--	3138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	ТОО "АСПМК-519	**Плита БДЛ 40.6**								
		шт	2	12277,00	--	24554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е01031-А12-1	**Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках**								
		т	0,098	234,30	234,30	23	23	16	--	--
				--	164,01	--	16	100	3,44	--
35	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**								
		т	16,93	152,80	152,80	2587	2587	1811	--	--
				--	106,96	--	1811	100	2,25	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е010332-А10-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4	17,03	181,20	181,20	3086	3086	617	--	--
		т		--	36,24	--	617	100	0,76	13
37	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	16,93	140,00	140,00	2370	2370	1659	--	--
		т		--	98,00	--	1659	100	2,06	35
38	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,098	232,80	232,80	23	23	16	--	--
		т		--	162,96	--	16	100	3,42	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			35780	8089			--
			Тенге			--	4119			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11226				
		Всего заработная плата -	Тенге				4119			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3138				
		Накладные расходы -	Тенге			4119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				4737			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			24554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			24776				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				4737			
		РАЗДЕЛ 8.Монтаж оборудования								
39	Прайс лист АСУЭР	Шкаф постоянного тока DC-1	6	371795,00	--	2230770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс лист АСУЭР	Шкаф переменного тока АС-1	6	339744,00	--	2038464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс лист АСУЭР	Шкаф клеемный	2	282052,00	--	564104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс лист АСУЭР	Оборудование системы телемеханики ОРУ 35	1	20895217,00	--	20895217	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151607-479 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 500/64 мм2 ГОСТ 839-80	0,27455	169274,00	--	46474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс лист АСУЭР	Кабели UTP 2x4 кат.5 е	15	38,00	--	570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс лист АСУЭР	Кабели FTP 4x2xAWG24 кат. 5е	100	44,00	--	4400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс лист АСУЭР	Счетчик Альфа A1805RAL-P4GB	2	56374,00	--	112748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	30	122,80	122,80	3684	3684	2579	--	--
		т		--	85,96	--	2579	100	1,81	54
48	Е010332-А10-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4	30	181,20	181,20	5436	5436	1087	--	--
		т		--	36,24	--	1087	100	0,76	23
49	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	30	102,80	102,80	3084	3084	2159	--	--
		т		--	71,96	--	2159	100	1,51	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25904951	12204			--
			Тенге			--	5825			122
	Стоимость оборудования -		Тенге			25841303				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			25841303				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51444				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51444				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51910				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12204				
	Всего заработная плата -		Тенге				5825			
		Накладные расходы -	Тенге			5825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				6699			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25911405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				6699			
		РАЗДЕЛ 9.Электромонтажные работы на ПС 35/10								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 10.Монтаж электрооборудования								
50	**Ц0108-4-1**	**Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ, мощностью 200 кВА**	**2**	**9267,50**	**5505,05**	**18535**	**11010**	**8998**	**21,16**	**42**
		шт		**3545,45**	**1190,25**	**7091**	**2380**	**95**	**6,90**	**14**
51	**Ц0108-67-2**	**Конденсатор статический на установленных конструкциях, масса до 25 кг**	**4**	**644,87**	**49,22**	**2579**	**197**	**1651**	**2,30**	**9**
		шт		**426,65**	**7,82**	**1707**	**31**	**95**	**0,05**	**--**
52	**Ц0110-607-3**	**Заградители широкополосные высокочастотные, устанавливаемые на шинной опоре ВЗ-2000, 4000**	**2**	**14289,35**	**4355,05**	**28579**	**8710**	**23453**	**66,70**	**133**
		компл		**9910,70**	**1699,69**	**19821**	**3399**	**101**	**9,86**	**20**
53	**СПрайс лист "АСУЭР"**	**Конденсатор связи с ФПМ**	**4**	**192991,00**	**--**	**771964**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54	**Ц0110-607-3**	**Заградители широкополосные высокочастотные, устанавливаемые на шинной опоре ВЗ-2000, 4000**	**2**	**14289,35**	**4355,05**	**28579**	**8710**	**23453**	**66,70**	**133**
		компл		**9910,70**	**1699,69**	**19821**	**3399**	**101**	**9,86**	**20**
55	**СПрайс лист ТОО "АСУЭР"**	**Высокочастотный заградитель**	**2**	**333181,32**	**--**	**666363**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
56	**Ц0108-11-9**	**Разъединитель напряжением 330 и 500 кВ на ток 3200 А**	**2**	**137996,00**	**88929,50**	**275992**	**177859**	**122753**	**242,65**	**485**
		компл		**43987,50**	**20619,19**	**87975**	**41238**	**95**	**119,59**	**239**
57	**СПрайс лист ТОО "Инвольт"**	**Разъединитель однополюсный РВО-1/400УХЛ2**	**2**	**19204,98**	**--**	**38410**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
58	**Ц0108-402-1**	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	**2382**	**57,28**	**26,57**	**136441**	**63278**	**71825**	**0,15**	**356**
		м		**25,42**	**6,33**	**60539**	**15066**	**95**	**0,04**	**87**
		Заход-Выход								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	272	2321,25	1431,75	631380	389436	306371	4,60	1251
		шт		869,40	316,24	236477	86019	95	1,83	499
60	СПрайс лист ТОО "Ray Electro-KZ"	Композитная концевая муфта OHVT-145C	12	465315,93	--	5583791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс лист ТОО "Интеркоммерц"	Кабельная муфта концевая термоусаживающая GUST 12/70	8	10473,90	--	83791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс лист ТОО "Интеркоммерц"	Кабельная муфта концевая термоусаживающая EPKT 0047-L12	8	5775,76	--	46206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**8312610**	**659200**			**2411**
			Тенге			**433431**	**151534**			**879**
		Стоимость оборудования -	Тенге			7060528				
		Запасные части -	Тенге			141211				
		Тара и упаковка -	Тенге			108026				
		Транспортные расходы -	Тенге			219293				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			90349				
		Комплектация -	Тенге			50412				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			7669818				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1122085				
		Материалы -	Тенге			29454				
		Всего заработная плата -	Тенге				584965			
		Накладные расходы -	Тенге			558503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15207				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1695794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3569
		Сметная заработная плата -	Тенге				668740			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129997				
		Местные материалы -	Тенге			129997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			9496786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3569
		Сметная заработная плата -	Тенге				668740			

РАЗДЕЛ 11. Общестроительные работы на ПС 35/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Молниеотвод 16м								
63	Е0133-104-1	**Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м**	2	5467,01	3606,81	10934	7214	5472	9,69	19
		опора		1694,81	910,96	3390	1822	105	3,40	7
64	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12**	2	54700,00	--	109400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			120334	7214			19
			Тенге			3390	1822			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120334				
	Материалы -		Тенге			331				
	Всего заработная плата -		Тенге				5212			
	Местные материалы -		Тенге			109400				
		Накладные расходы -	Тенге			5472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				6032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			126944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				6032			
		РАЗДЕЛ 12. На перевозку трансформатора								
65	У56-101-2	**Транспортировка и такелаж крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования на автопоездах на расстояние до 1 км по асфальтовой или асфальтобетонной дороге с наибольшими уклонами, допустимыми на трудных участках пересеченной местности, до 9% при массе единицы оборудования до 60 т**	1	862885,00	597947,00	862885	597947	278843	504,00	504
		шт		152550,00	157275,00	152550	157275	90	918,00	918
66	У56-101-8	**Добавлять при транспортировке на каждый последующий километр к расценке 101-2**	7	3506,00	2988,00	24542	20916	9362	2,00	14
		шт		518,00	968,00	3626	6776	90	6,00	42
67	У56-101-9	**Добавлять при транспортировке на каждый последующий километр к расценке 101-3**	7	6615,00	5962,00	46305	41734	16021	3,00	21
		шт		653,00	1890,00	4571	13230	90	11,00	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**933732**	**660597**			**539**
			Тенге			**160747**	**177281**			**1037**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**933732**				
	Материалы -		Тенге			**112388**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**338028**			
		Накладные расходы -	Тенге			**304225**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**152**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45634**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11202**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1249159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1728**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**383662**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**1249159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1728**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**383662**			
		РАЗДЕЛ 13.На покрытия								
		В участке								
68	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**72**	**854,26**	**68,13**	**61507**	**4905**	**3269**	**0,14**	**10**
		м3		**21,38**	**12,76**	**1539**	**919**	**133**	**0,04**	**3**
69	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**240**	**305,88**	**34,29**	**73411**	**8230**	**4726**	**0,04**	**10**
		м2		**6,01**	**8,79**	**1442**	**2111**	**133**	**0,03**	**7**
70	**Е0127-26-3 К=16**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	**240**	**371,38**	**21,88**	**89132**	**5251**	**2559**	**--**	**--**
		м2		**1,60**	**6,42**	**384**	**1540**	**133**	**--**	**--**
		Щебеночное покрытие								
71	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**1585**	**305,88**	**34,29**	**484816**	**54351**	**31210**	**0,04**	**63**
		м2		**6,01**	**8,79**	**9526**	**13940**	**133**	**0,03**	**48**
72	**Е0127-26-3 К=2**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	**1585**	**-46,42**	**-2,73**	**-73580**	**-4335**	**-2112**	**--**	**-1**
		м2		**-0,20**	**-0,80**	**-317**	**-1271**	**133**	**--**	**-2**
		За участком								
73	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**144**	**854,26**	**68,13**	**123014**	**9811**	**6539**	**0,14**	**21**
		м3		**21,38**	**12,76**	**3079**	**1838**	**133**	**0,04**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	480	305,88	34,29	146821	16459	9451	0,04	19
		м2		6,01	8,79	2885	4222	133	0,03	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			905120	94672			122
			Тенге			18538	23297			77
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			905120				
Всего заработная плата -			Тенге				41836			
Местные материалы -			Тенге			791909				
		Накладные расходы -	Тенге			55641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8693				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			969455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				50182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			969455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				50182			
		РАЗДЕЛ 14.Ограждение								
75	У1-32-17	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы**	36,166	1619,78	133,05	58581	4812	5937	0,44	16
		м		73,26	43,99	2650	1591	140	0,22	8
76	У1-32-18	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций**	182,6	1191,71	2,09	217606	382	23295	0,82	150
		м		141,11	0,64	25767	117	90	--	--
77	У1-34-4	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций**	2	18911,46	33,72	37823	67	4057	13,00	26
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,04	--
78	У1-34-5	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы**	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26,00	52
		ворота		4207,50	600,66	8415	1201	140	2,90	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			414742	9346			244
			Тенге			41316	2932			14
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			159312				
Материалы -			Тенге			139351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				13857			
		Накладные расходы -	Тенге			19399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16767			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			255429				
	Материалы -		Тенге			224728				
	Всего заработная плата -		Тенге				30391			
		Накладные расходы -	Тенге			27352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			285340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				34494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			465669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				51261			
		РАЗДЕЛ 15.Уборная на одно очко								
79	E0101-163-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**								
			4,7	353,25	--	1660	--	1876	2,33	11
		м3		353,25	--	1660	--	113	--	--
80	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			1,3	134,10	--	174	--	197	0,97	1
		м3		134,10	--	174	--	113	--	--
81	E0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**								
			0,35	9998,52	954,99	3499	334	517	6,51	2
		м3		1075,50	330,44	376	116	105	1,34	--
82	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			0,153	131,00	--	20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	E0108-4-7 K=1,5	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			8,4	368,16	5,73	3093	48	577	0,21	2
		м2		56,03	2,16	471	18	118	0,01	--
84	E0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**								
			0,22	22541,72	316,57	4959	70	952	22,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,50	119,25	767	26	120	0,58	--
85	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	10,4	622,52	4,64	6474	48	746	0,36	4
		м2		58,05	1,76	604	18	120	0,01	--
86	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,9	1905,05	11,03	3620	21	232	0,60	1
		м2		95,18	4,14	181	8	123	0,02	--
87	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	3,2	622,52	4,64	1992	15	230	0,36	1
		м2		58,05	1,76	186	6	120	0,01	--
88	Е0115-164-1	Простая окраска белилами деревянных стен	13,6	109,88	1,19	1494	16	594	0,25	3
		м2		41,18	0,45	560	6	105	--	--
89	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,9	172,96	1,88	329	4	158	0,47	1
		м2		78,30	0,72	149	1	105	--	--
90	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	736,17	8,20	2577	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
91	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,5	20,48	0,91	72	3	21	0,03	--
		м2		4,68	0,34	16	1	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			29963	588			38
			Тенге			6100	211			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			37549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7398			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			38554385	2134039			5544
			Тенге			1059268	526421			3375
	Стоимость оборудования -		Тенге			32950079				
	Запасные части -		Тенге			141211				
	Тара и упаковка -		Тенге			108026				
	Транспортные расходы -		Тенге			219293				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			90349				
	Комплектация -		Тенге			50412				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			33 559 369				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2322623				
	Материалы -		Тенге			136435				
	Всего заработная плата -		Тенге				1125205			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51444				
		Накладные расходы -	Тенге			1071731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30714				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3425068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6835
		Сметная заработная плата -	Тенге				1285965			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3001700				
	Материалы -		Тенге			272986				
	Всего заработная плата -		Тенге				430094			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			667184				
	Местные материалы -		Тенге			1033666				
		Накладные расходы -	Тенге			416839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62526			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3449471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2652
		Сметная заработная плата -	Тенге				492619			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			255429				
	Материалы -		Тенге			224728				
	Всего заработная плата -		Тенге				30391			
		Накладные расходы -	Тенге			27352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			285340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				34494			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			24554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			24776				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40 744 024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9677
		Сметная заработная плата -	Тенге				1813078			

Заказчик: _____ **КАЙНАРБАЕВА С.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Координатор: _____ **НУРМАГАНБЕТОВА Г.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»