ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Доп. Соглашение №5 от 20 апреля 2016 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2016 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	609 109,310	2 020 135,963	669 379,332	204 375,887	68 578,506
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	609 109,310	2 020 135,963	669 379,332	**204 375,887**	68 578,506

Республиканский бюджет

Общая сумма: **553 944,310** тыс. тенге

Выполнено: **327 980,963** тыс. тенге

ЗАКАЗЧИК: _____ **МЕИРБЕКОВ М.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

КООРДИНАТОР: _____ **НУРМАГАНБЕТОВА Г.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**1807,165**	**66771,341**		**68578,506**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	77,708			77,708
		Всего по главе	**77,708**	**0,000**		**77,708**
		Итого по главам 1-8.	**1884,87**	**66771,34**		**68656,21**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	35,624			35,624
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			18,849	18,849
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			77,366	77,366
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			7,539	7,539
		Всего по главе	**35,624**	**0,000**	**103,754**	**139,378**
		Итого по главам 1 - 9.	**1920,497**	**66771,341**	**103,754**	**68795,592**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1920,497**	**66771,341**	**103,754**	**68795,592**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**1459,578**	**50746,219**	**78,853**	**52284,650**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**460,919**	**16025,122**	**24,901**	**16510,942**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**3732,754**	**129779,396**	**201,661**	**133713,810**
		Налоги, сборы и платежи 2%			2674,276	2674,276
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**3732,754**	**129779,396**	**2875,937**	**136388,086**
		НДС - 12%			16366,570	16366,570
		Стоимость строительства 2015 г.	**3732,754**	**129779,396**	**19242,507**	**152754,657**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**1261,430**	**43857,073**	**68,148**	**45186,651**
		Налоги, сборы и платежи 2%			903,733	903,733
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1261,430**	**43857,073**	**971,881**	**46090,384**
		НДС - 12%			5530,846	5530,846
		Стоимость строительства 2015 г.	**1261,430**	**43857,073**	**6502,727**	**51621,230**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	**4994,184**	**173636,469**	**25745,235**	**204375,887**

Заказчик: _____ МЕИРБЕКОВ М.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Координатор: _____ НУРМАГАНБЕТОВА Г.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Технадзор: _____ ОСПАНОВ Б.
ТОО «Саудет - эксперт»

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2016 г

Основание: **Доп. соглашение №5 от 20 апреля 2016 г. к договору №8 / КМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость	68578,506	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	870	чел.-ч
Сметная заработная плата	43,761	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Реконструкция ОРУ 220 кВ. Строительные работы, том 3, книга 2, лист 4								
1	ТОО "АСПМК-519	**Стойка СОН 76-39**	12	4781,00	--	57372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	0,56092	59200,00	--	33206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е01031-А11-21	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	63,8	140,00	140,00	8932	8932	6252	--	--
		т		--	98,00	--	6252	100	2,06	131
4	С343-1500-70	**Провозная плата за перевозку железобетонных изделийи конструкций, расстояние перевозки 1451-1500 км, весовая норма загрузки 70 т**	68,8	1033,74	--	71121	--	1707	4,34	299
		Т		206,75	--	14224	--	12	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			170632	8932			299
			Тенге			14224	6252			131
	Стоимость оборудования -		Тенге			57372				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			57372				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113260				
	Всего заработная плата -		Тенге				20477			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33206				
	Транспортные расходы -		Тенге			71121				
		Накладные расходы -	Тенге			7959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				21671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				21671			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж кабельных лотков, том 3, книга 3, книга 2, лист 7								
5	С147-1-6	**Стержневая арматура А-1 д 6 мм**	0,00084	41,00	--	1	--	--	--	--
		100кг		--	--	--	--	--	--	--
6	С147-1-16	**Стержневая арматура А-1 д 16 мм**	0,0037	41,00	--	1	--	--	--	--
		100кг		--	--	--	--	--	--	--
7	ТОО "АСПМК-519	**Лоток ЛК 20.5**	31	1982,00	--	61442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО "АСПМК-519	**Плита ПТ 10.5**	70	861,00	--	60270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ТОО "АСПМК-519	**Брусок Б5**	14	239,00	--	3346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ТОО "АСПМК-519	**Брусок Б10**	14	589,00	--	8246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТОО "АСПМК-519	**Плита БДЛ 40.6**	2	12277,00	--	24554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е01031-А12-1	**Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках**	0,091	234,30	234,30	21	21	15	--	--
		т		--	164,01	--	15	100	3,44	--
13	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	11,45	152,80	152,80	1750	1750	1225	--	--
		т		--	106,96	--	1225	100	2,25	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E010332-A10-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4	11,54	181,20	181,20	2091	2091	418	--	--
		т		--	36,24	--	418	100	0,76	9
15	E01031-A11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	11,45	140,00	140,00	1603	1603	1122	--	--
		т		--	98,00	--	1122	100	2,06	24
16	E01031-A12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,091	232,80	232,80	21	21	15	--	--
		т		--	162,96	--	15	100	3,42	--
17	C343-1500-15	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, расстояние перевозки 1451-1500 км, весовая норма загрузки 15 т	11,45	4831,59	--	55322	--	1328	20,29	232
		Т		966,32	--	11064	--	12	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			218668	5486			232
			Тенге			11064	2795			59
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			60810				
Всего заработная плата -			Тенге				13859			
Транспортные расходы -			Тенге			55322				
		Накладные расходы -	Тенге			4122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				14477			
Стоимость прочих работ -			Тенге			157858				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1428				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			159286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			224806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				14477			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж оборудования, том 3, книга 2, лист 12								
18	AlsTOMKAzAKHs Tan	Трехфазный элегазовый боковой выключатель 220 2000А со встроенными трансформаторами тока	2	18488462,00	--	36976924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	AlsTOMKAzAKHs Tan	Трехполюсный разъединитель 220 кВ 2000А 40 кА с одним комплектом 3/3 ножей	2	2199154,00	--	4398308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	AlsTOMKAzAKHs Tan	Трехполюсный разъединитель 220 кВ 2000А 40 кА ступенчато - килевой с одним комплектом 3/3 ножей	1	2315923,00	--	2315923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист АСУЭР	Ограничитель перенапряжения ОПНп-220-550/176-10-III	6	619500,00	--	3717000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист АСУЭР	Шкаф распределения постоянного тока АС-2	1	354702,00	--	354702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47762857	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			47762857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			47762857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47762857				
		РАЗДЕЛ 4.Реконструкция ОРУ 35 кВ. Строительные работы, том 3, книга 2, лист 4								
23	ТОО "АСПМК-519"	Стойка СОН 52-39	30	10855,00	--	325650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ТОО "АСПМК-519"	Стойка СОН 44-39	5	7193,00	--	35965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	32,3	152,80	152,80	4935	4935	3455	--	--
		т		--	106,96	--	3455	100	2,25	73
26	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	32,3	140,00	140,00	4522	4522	3165	--	--
		т		--	98,00	--	3165	100	2,06	67
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			371072	9457			--
			Тенге			--	6620			139
	Стоимость оборудования -		Тенге			361615				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			361615				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9457				
	Всего заработная плата -		Тенге				6620			
		Накладные расходы -	Тенге			6620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				993			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				7613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			377838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				7613			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж кабельных лотков, том 3, книга 2, лист 8								
27	С147-1-6	**Стержневая арматура А-1 д 6 мм**	0,00084	41,00	--	1	--	--	--	--
		100кг		--	--	--	--	--	--	--
28	С147-1-16	**Стержневая арматура А-1 д 16 мм**	0,0037	41,00	--	1	--	--	--	--
		100кг		--	--	--	--	--	--	--
29	ТОО "АСПМК-519	**Лоток ЛК 20.5**	40	1982,00	--	79280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ТОО "АСПМК-519	**Плита ПТ 10.5**	93	861,00	--	80073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ТОО "АСПМК-519	**Брусок Б5**	14	239,00	--	3346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ТОО "АСПМК-519	**Брусок Б10**	14	589,00	--	8246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			170947	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			170945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1547				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			172492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			172494				
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж оборудования, том 3, книга 2, лист 13								
33	Прайс лист АСУЭР	**Разъединитель трехполюсный РГПЗСЭЩ 1б-II-35/2000**	4	1159453,00	--	4637812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс лист АСУЭР	**Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами з/з ножей РГПЗСЭЩ 1а-II-35/2000**	1	1245152,00	--	1245152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прайс лист АСУЭР	Ограничитель перенапряжения ОПНп35	18	83178,00	--	1497204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс лист АСУЭР	Изолятор опорный ИОС-35	30	42850,00	--	1285500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист АСУЭР	Шкаф защиты ввода 35 кВ ШЭ2607-161	2	1808974,00	--	3617948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист АСУЭР	Шкаф защиты СВ 35кВ ШЭ607-179	1	1602564,00	--	1602564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151804-142-1	Узлы крепления КГП-16-1 ГОСТ Р 51117-98	18	961,00	--	17298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-136-9	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	18	128,00	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-108-7	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	72	858,00	--	61776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151804-138-2	Ушки двухлапчатые типа У2-21-20 ГОСТ Р 51177-98	18	849,00	--	15282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	"Инвестор М"	Зажим натяжной НАС-600-1	18	4346,00	--	78228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	"Инвестор М"	Зажим ответвительный РОА-400-1	54	2017,00	--	108918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	"Инвестор М"	Зажим аппаратный 2А6А-500-3	54	4790,00	--	258660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14428646	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			14331986				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14331986				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			96660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			97535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14429521				
		РАЗДЕЛ 7.Замена трансформаторов. Строительные работы, том 3, книга 2, лист 3								
46	Прайс лист ТОО "АСПМК-519!	Плита ПН32.9	16	8615,00	--	137840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**137840**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**137840**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1247**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**139087**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**139087**				
		РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы на ПС 35/10. Монтаж электрооборудования, том 3, книга 3, лист 3								
47	**СПрайс лист ТОО "SKALA GROUP"**	**Реактор масляный заземляющий РЗДСОМ-190/10У1**	**2**	**1201923,08**	--	**2403846**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	**СПрайс лист ТОО "Инвольт"**	**Установка конденсаторная УКРМ56-10,5-900У3**	**4**	**378861,95**	--	**1515448**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заход-Выход								
49	**С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50**	**4**	**3570,00**	--	**14280**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	**С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25**	**36**	**3510,00**	--	**126360**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	**С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25**	**42**	**2950,00**	--	**123900**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	**С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50**	**162**	**3570,00**	--	**578340**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПрайс лист ТОО "Интеркоммерц"	Бирки маркировочные У136У3/5	162	690,00	--	111780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс лист ТОО "Интеркоммерц"	Бирки маркировочные У134У3/5	82	863,00	--	70766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			4944720	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			3919294				
		Запасные части -	Тенге			78386				
		Тара и упаковка -	Тенге			59965				
		Транспортные расходы -	Тенге			121729				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			50152				
		Комплектация -	Тенге			27984				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4257511				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			842880				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			842880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7627				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			850507				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182546				
		Местные материалы -	Тенге			182546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184198				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5292215				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			68205382	23876			531
			Тенге			25289	15667			329
		Стоимость оборудования -	Тенге			66433124				
		Запасные части -	Тенге			78386				
		Тара и упаковка -	Тенге			59965				
		Транспортные расходы -	Тенге			121729				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			50152				
		Комплектация -	Тенге			27984				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			66 771 341				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			842880				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			842880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7627				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			850507				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366075				
		Всего заработная плата -	Тенге				40956			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33207				
		Местные материалы -	Тенге			182546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			126443				
		Накладные расходы -	Тенге			18702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2805			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							870
		Сметная заработная плата -	Тенге				43761			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			563303				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5097				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			568400				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			68 578 506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							870
		Сметная заработная плата -	Тенге				43761			

Заказчик: _____ **МЕИРБЕКОВ М.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Координатор: _____ **НУРМАГАНБЕТОВА Г.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»