ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"***

Основание - Доп. Соглашение №5 от 20 апреля 2016 г. к договору №8 / ҚМЖ от 19 июня 2015 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ-2 месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость на 2016 г /СМР (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (тыс. тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор.Кызылорда"	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	609 109,310	2 289 127,310	753 109,420	2 758,000	828,817
Итого:	2 289 127,310	753 109,420	2 289 127,310	609 109,310	2 289 127,310	753 109,420	**2 758,000**	828,817

ЗАКАЗЧИК: _____ **УСАИН М.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

КООРДИНАТОР: _____ **МЕИРБЕКОВ М.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство системы электроснабжения "Индустриальной зоны ОНДИРИС в г. Кызылорда

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1 - 7	**828,817**	**0,000**		**828,817**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 4,3%	35,639			35,639
		Всего по главе	**35,639**	**0,000**		**35,639**
		Итого по главам 1-8.	**864,46**	**0,00**		**864,46**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,89%	16,338			16,338
		Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			8,645	8,645
		Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 30%			35,482	35,482
		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			3,458	3,458
		Всего по главе	**16,338**	**0,000**	**47,585**	**63,923**
		Итого по главам 1 - 9.	**880,794**	**0,000**	**47,585**	**928,379**
		ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**880,794**	**0,000**	**47,585**	**928,379**
		В том числе в ценах 2015 г(76%)	**669,404**	**0,000**	**36,164**	**705,568**
		В том числе в ценах 2016 г(24%)	**211,391**	**0,000**	**11,420**	**222,811**
		Итого в текущих ценах 2015г к-2,55742 (76%)	**1711,946**	**0,000**	**92,487**	**1804,434**
		Налоги, сборы и платежи 2%			36,089	36,089
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1711,946**	**0,000**	**128,576**	**1840,522**
		НДС - 12%			220,863	220,863
		Стоимость строительства 2015 г.	**1711,946**	**0,000**	**349,439**	**2061,385**
		Итого в текущих ценах 2016 г. к-2,73677	**578,528**	**0,000**	**31,255**	**609,782**
		Налоги, сборы и платежи 2%			12,196	12,196
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**578,528**	**0,000**	**43,450**	**621,978**
		НДС - 12%			74,637	74,637
		Стоимость строительства 2015 г.	**578,528**	**0,000**	**118,088**	**696,615**
		ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг	**2290,474**	**0,000**	**467,526**	**2758,000**

Заказчик: МЕИРБЕКОВ М..
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Координатор: МУСТАФАЕВ К.
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ЖАБАЕВ Б. М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: ОСПАНОВ Б.
ТОО «Саулет - Эксперт»

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство систем электроснабжения "Индустриальной зоны "Ондирис" в гор. Кызылорда"**

АКТ выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2016 г

Основание: **Доп. соглашение №5 от 20 апреля 2016 г. к договору №8 / КМЖ от 19 июня 2015 г.**

Сметная стоимость	828,817	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1419	чел.-ч
Сметная заработная плата	274,675	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Реконструкция ОРУ 220 кВ. Демонтаж оборудования. Том 3, Книга 2, лист 1,2.										
1	Ц0108-23-3	**Демонтаж спуск, петля или перемычка, сечение провода 500 мм2, 1 провод в фазе**	23	4884,00	2984,00	112332	68632	47480	7,00	161		
		шт		1289,00	884,01	29647	20332	95	5,13	118		
2	Ц0108-11-8	**Демонтаж рахъединителя напряжением 220 кВ**	4	39629,00	24980,00	158516	99920	70015	70,00	280		
		компл		12440,00	5984,96	49760	23940	95	34,71	139		
3	Ц0108-15-10	**Демонтаж ограничителя перенапряжения, напряжение 220 кВ**	3	9028,00	5815,00	27084	17445	9992	12,00	36		
		компл		2138,00	1367,98	6414	4104	95	7,93	24		
4	Ц0108-15-1	**Демонтаж ограничителя перенапряжения, напряжение 35 кВ**	3	8165,00	4293,00	24495	12879	8242	11,00	33		
		компл		1958,00	933,99	5874	2802	95	5,42	16		
5	Ц0108-17-4	**Демонтаж опоры шинной, напряжение 220 кВ**	7	4028,00	2486,00	28196	17402	8938	4,00	28		
		шт		734,00	609,99	5138	4270	95	3,54	25		
6	Ц0108-27-3	**Демонтаж шкафов наружной установки**	3	3170,00	1412,00	9510	4236	5367	9,00	27		
		шт		1575,00	308,00	4725	924	95	1,79	5		
7	Ц0108-572-7	**Демонтаж шкафов защит**	2	3458,00	241,00	6916	482	1304	4,00	8		
		шт		630,00	56,30	1260	113	95	0,33	1		
8	Е0133-29-17	**Демонтаж железобетонных стоек под оборудование**	17,28	5593,42	4155,67	96654	71810	46986	8,86	153		
		1м3		1437,75	1151,84	24844	19904	105	4,26	74		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			463703	292806			726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			127662	76388			401
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			367049				
	Материалы -		Тенге			43235				
	Всего заработная плата -		Тенге				159302			
		Накладные расходы -	Тенге			151337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4691				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			523077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата -	Тенге				182003			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96654				
	Всего заработная плата -		Тенге				44748			
		Накладные расходы -	Тенге			46986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7048			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				51796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			668016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1226
		Сметная заработная плата -	Тенге				233799			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы. Том 3, Книга 2, лист 3.								
9	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**								
			2100	0,28	0,28	591	591	186	--	--
		м2		--	0,09	--	192	97	--	1
10	Е0133-3-2	**Бурение котлованов под стойки**								
			86	1065,02	925,52	91592	79595	33906	0,89	77
		котлован		139,50	235,98	11997	20294	105	0,92	79
11	Е0106-1-2	**Устройство бетонной подготовки - бетонная подушка**								
			3,8681	7784,00	98,32	30109	380	2975	4,41	17
		м3		695,25	37,15	2689	144	105	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			122292	80566			94
			Тенге			14686	20630			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122292				
	Материалы -		Тенге			3631				
	Всего заработная плата -		Тенге				35316			
	Местные материалы -		Тенге			23408				
		Накладные расходы -	Тенге			37067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				40876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				40876			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			585995	373372			820
			Тенге			142349	97018			482
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			367049				
	Материалы -		Тенге			43235				
	Всего заработная плата -		Тенге				159302			
		Накладные расходы -	Тенге			151337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4691				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			523077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата -	Тенге				182003			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218946				
	Материалы -		Тенге			3631				
	Всего заработная плата -		Тенге				80064			
	Местные материалы -		Тенге			23408				
		Накладные расходы -	Тенге			84052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12608			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				92672			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			828 817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1419
		Сметная заработная плата -	Тенге				274675			

Заказчик: _____ **МЕИРБЕКОВ М.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Координатор: _____ **МУСТАФАЕВ К.**
ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: _____ **ОСПАНОВ Б.**
ТОО «Саулет - Эксперт»