Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» города Алматы**

**Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»**

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Алмалинского района города Алматы"**

**СПРАВКА №4**
о стоимости выполненных работ и затрат
февраль месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №69 с/к | от 28.09.2017 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 123 128 655,33 | 26 506 555,15 | | | | | | | 3 180 787 | 29 687 341,77 |

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Универсал-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Алмалинском районе**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№69 с/к** от 28.09.2017 г.

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.02.2018 | 01.02.2018 | 28.02.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №4 за февраль месяц 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Участок №3 улица Мирзояна L-997м.** | | | | |
| 1 | 142 | 12-160102-0307 РСНБ РК 2015 | Прочистка и промывка трубопровода Д-500мм(1,5м3 мусора) | м | 26,000 | 10095,40 | 262480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3202,29* | *83260* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *747,81* | *19443* |
| 2 | 143 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 1,664 | 88,73 | 148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,16* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,57* | *11* |
| 3 | 144 | 11-220401-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19м3Демонтаж | км трубопровода | 0,085 | 1909539,61 | 162311 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640414,94* | *54435* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *141447,38* | *12023* |
| 4 | 145 | 11-220401-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж труб железобетонных, диаметр 400 мм.v=0,152м3Демонтаж | км трубопровода | 0,020 | 1909539,61 | 38191 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640414,94* | *12808* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *141447,38* | *2829* |
| 5 | 146 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19м3) | м3 лотка | 79,990 | 10040,69 | 803154 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,52* | *232813* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *743,75* | *59493* |
| 6 | 147 | 11-300405-0401 РСНБ РК 2015 | Демонтаж плит покрытий лотков(0,11м3) | м3 сборных конструкций | 1,880 | 15679,13 | 29477 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4839,59* | *9098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1161,42* | *2183* |
| 7 | 148 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3) | м | 46,000 | 1356,13 | 62382 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *502,47* | *23114* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,45* | *4621* |
| 8 | 149 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг) | шт | 14,000 | 1679,33 | 23511 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *611,98* | *8568* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,39* | *1742* |
| 9 | 150 | 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 0,812 | 458,27 | 372 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,32* | *13* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,95* | *28* |
| 10 | 151 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж смотровых блоков | м3 | 3,640 | 10040,69 | 36548 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,52* | *10594* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *743,75* | *2707* |
| 11 | 152 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3) | м | 52,000 | 1356,13 | 70519 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *502,47* | *26129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,45* | *5224* |
| 12 | 153 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка(железобетонные изделия и конструкции) | т | 263,510 | 482,98 | 127269 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,20* | *4532* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,78* | *9427* |
| 13 | 154 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 265,986 | 597,82 | 159013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *5663* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *11779* |

| по порядку | позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 157 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований гравийных | м3 конструкции | 41,800 | 441,53 | 18456 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,59* | *4664* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,71* | *1367* |
| 15 | 158 | 11-270302-0105 РСНБ РК 2015 | Разборка тротуарной плитки | м3 конструкции | 1,700 | 1562,17 | 2656 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *443,20* | *753* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,72* | *197* |
| 16 | 159 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см | м3 конструкции | 3,400 | 441,53 | 1501 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,59* | *379* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,71* | *111* |
| 17 | 160 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Мусор. Погрузка | т | 86,765 | 180,84 | 15690 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,44* | *559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,40* | *1162* |
| 18 | 161 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 86,765 | 597,82 | 51870 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *1847* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *3842* |
| 19 | 162 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1196,400 | 205,64 | 246033 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *47319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *18225* |
| 20 | 163 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 23,928 | 2826,07 | 67622 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *24772* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *5009* |
| 21 | 164 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 23,928 | 205,64 | 4921 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *946* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *364* |
| 22 | 165 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 2257,607 | 597,82 | 1349650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *48064* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *99974* |

| ер по порядку | ер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 166 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 1220,328 | 27,68 | 33783 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,29* | *7678* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *2502* |
| 24 | 167 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство | м3 основания | 72,000 | 4101,36 | 295298 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *817,15* | *58834* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,80* | *21874* |
| 25 | 168 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство | м3 основания | 41,500 | 4101,36 | 170206 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *817,15* | *33912* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,80* | *12608* |
| 26 | 169 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 113,500 | 313,18 | 35546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *11359* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *2633* |
| 27 | 170 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 358,920 | 2163,36 | 776475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,51* | *284448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,25* | *57517* |
| 28 | 171 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 358,920 | 1570,96 | 563850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *20080* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *41767* |
| 29 | 172 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 358,920 | 313,18 | 112407 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *35920* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *8326* |
| 30 | 173 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Прочистка существующих лотков от мусора | м3 грунта | 3,500 | 2826,07 | 9891 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *3623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *733* |
| 31 | 174 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Мусор. Погрузка | т | 5,600 | 180,84 | 1013 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,44* | *36* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,40* | *75* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 175 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 5,600 | 597,82 | 3348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *119* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *248* |
| | | | **Раздел: Участок №4 улица Исаева L-1089м.** | | | | |
| 33 | 220 | 11-220401-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19м3Демонтаж | км трубопровода | 0,050 | 1909539,61 | 95477 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640414,94* | *32021* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *141447,38* | *7072* |
| 34 | 221 | 11-220101-0107 РСНБ РК 2015 | Демонтаж труб асбестоцементные, диаметр труб 400 мм.(35,3кг) | км трубопровода | 0,006 | 1143687,66 | 6862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *382772,42* | *2297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84717,60* | *508* |
| 35 | 222 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж арычных лотков Б-2(0,064м3) | м3 лотка | 0,640 | 10040,69 | 6426 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,52* | *1863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *743,75* | *476* |
| 36 | 223 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19м3) | м3 лотка | 25,080 | 10040,69 | 251820 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,52* | *72996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *743,75* | *18653* |
| 37 | 224 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3) | м | 34,000 | 1356,13 | 46108 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *502,47* | *17084* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,45* | *3415* |
| 38 | 225 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг) | шт | 4,000 | 1679,33 | 6717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *611,98* | *2448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,39* | *498* |
| 39 | 226 | 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 0,232 | 458,27 | 106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,32* | *4* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,95* | *8* |
| 40 | 227 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж смотровых блоков | м3 | 1,040 | 10040,69 | 10442 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,52* | *3027* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *743,75* | *774* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 228 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка(железобетонные изделия и конструкции) | т | 94,090 | 482,98 | 45443 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,20* | *1618* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,78* | *3366* |
| 42 | 229 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 94,322 | 597,82 | 56388 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *2008* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *4177* |
| 43 | 232 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований гравийных | м3 конструкции | 85,300 | 441,53 | 37663 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,59* | *9518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,71* | *2790* |
| 44 | 233 | 11-270302-0105 РСНБ РК 2015 | Разборка тротуарной плитки | м3 конструкции | 1,150 | 1562,17 | 1796 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *443,20* | *510* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,72* | *133* |
| 45 | 234 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см | м3 конструкции | 2,300 | 441,53 | 1016 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,59* | *257* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,71* | *75* |
| 46 | 235 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Мусор. Погрузка | т | 164,188 | 180,84 | 29691 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,44* | *1057* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,40* | *2199* |
| 47 | 236 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 164,188 | 597,82 | 98155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *3496* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *7271* |
| 48 | 237 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1306,800 | 205,64 | 268736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *51686* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *19906* |
| 49 | 238 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 261,360 | 2826,07 | 738621 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *270581* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *54713* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 239 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 261,360 | 205,64 | 53747 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *10337* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *3981* |
| 51 | 240 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 2901,096 | 597,82 | 1734342 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *61764* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *128470* |
| | | | **Раздел: Участок №5 улица Нурмакова L-891м.** | | | | |
| 52 | 331 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 32,604 | 52519,10 | 1712333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *401715* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *126839* |
| 53 | 332 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 171,600 | 23272,82 | 3993615 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *142223* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *295823* |
| 54 | 333 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 403,260 | 3436,94 | 1385982 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *222008* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *102665* |
| 55 | 334 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 43,080 | 5060,63 | 218012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *36104* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *16149* |
| | | | **Раздел: Участок №6 ул.Айманова L-358м.** | | | | |
| 56 | 397 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Прочистка существующих лотков от мусора | м3 грунта | 13,800 | 2826,07 | 39000 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *14287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *2889* |
| 57 | 398 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Мусор. Погрузка | т | 22,080 | 180,84 | 3993 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,44* | *142* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,40* | *296* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 399 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 22,080 | 597,82 | 13200 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *470* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *978* |
| 59 | 403 | 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий лотков | шт | 32,000 | 7585,52 | 242737 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1900,72* | *60823* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *561,89* | *17980* |
| 60 | 404 | 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3) | м3 | 3,520 | 51044,98 | 179678 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1817,84* | *6399* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3781,11* | *13310* |
| | | | **Раздел: Участок №7 улица Гайдара L-2926м.** | | | | |
| 61 | 477 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Прочистка существующих лотков от мусора | м3 грунта | 8,000 | 2826,07 | 22609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *8282* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *1675* |
| 62 | 478 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Мусор. Погрузка | т | 12,800 | 180,84 | 2315 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,44* | *82* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,40* | *171* |
| 63 | 479 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 12,800 | 597,82 | 7652 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *273* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *567* |
| 64 | 483 | 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий лотков | шт | 17,000 | 7585,52 | 128954 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1900,72* | *32312* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *561,89* | *9552* |
| 65 | 484 | 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3) | м3 | 1,856 | 51044,98 | 94739 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1817,84* | *3374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3781,11* | *7018* |
| 66 | 485 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 45,000 | 52519,10 | 2363360 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *554447* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *175064* |
| 67 | 486 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 129,000 | 23272,82 | 3002193 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *106916* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *222385* |
| 68 | 487 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 709,000 | 3436,94 | 2436793 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *390327* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *180503* |
| 69 | 488 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 120,000 | 5060,63 | 607276 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *100567* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *44983* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **25479590** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **3681669** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1887377** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **264988,00** | **25744578** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,25 %** | **579253,00** | **26323831** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **27901637** |
| | | | **Итого в текущих ценах согласно Договора №69 с/к** | | | | **26506555,15** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **3180786,62** | **29687341,77** |

**Заказчик:** №2 Форма АКТІ үшін Для АКТов формы №2 «23» 02 20 18г.

**Технический надзор:** «KazBuildExpert» Республика Казахстан, город Алматы

**Подрядчик:** «Универсал-Б» Республика Казахстан, Алматинская область

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор
Подпись

Объемы подтверждены

**Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» города Алматы**

**Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Алмалинского района города Алматы"**

**СПРАВКА №5**
о стоимости выполненных работ и затрат
март месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №69 с/к | от 28.09.2017 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 173 287 195,51 | 44 784 410,87 | | | | | | | 5 374 129,30 | 50 158 540,18 |

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Универсал-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Алмалинском районе**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№69 с/к** от 28.09.2017 г.

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 27.03.2018 | 01.03.2018 | 31.03.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №5 за март месяц 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Участок №3 улица Мирзояна L-997м.** | | | | |
| 1 | 142 | 12-160102-0307 РСНБ РК 2015 | Прочистка и промывка трубопровода Д-500мм(1,5м3 мусора) | м | 26 | 10095,40 | 262480 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3202,29* | *83260* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *747,81* | *19443* |
| 2 | 143 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 1,664 | 88,73 | 148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,16* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,57* | *11* |
| 3 | 154 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 1,654 | 597,82 | 989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *35* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *73* |
| 4 | 170 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 107,676 | 2163,36 | 232942 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,51* | *85334* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,25* | *17255* |
| 5 | 171 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 107,676 | 1570,96 | 169155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *6024* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *12530* |
| 6 | 172 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 107,676 | 313,18 | 33722 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *10776* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *2498* |
| 7 | 181 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 32,87 | 52519,10 | 1726303 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *404992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *127874* |
| 8 | 182 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 173 | 23272,82 | 4026197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *143383* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *298237* |
| 9 | 183 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 406,6 | 3436,94 | 1397461 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *223846* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *103516* |
| 10 | 184 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 43,4 | 5060,63 | 219631 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *36372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *16269* |
| | | | **Раздел: Участок №4 улица Исаева L-1089м.** | | | | |
| 11 | 232 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований гравийных | м3 конструкции | 85,3 | 441,53 | 37663 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,59* | *9518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,71* | *2790* |
| 12 | 233 | 11-270302-0105 РСНБ РК 2015 | Разборка тротуарной плитки | м3 конструкции | 1,15 | 1562,17 | 1796 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *443,20* | *510* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,72* | *133* |
| 13 | 234 | 11-270302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований из ПГС тротуаров до 10см | м3 конструкции | 2,3 | 441,53 | 1016 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *111,59* | *257* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,71* | *75* |
| 14 | 235 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Мусор. Погрузка | т | 164,188 | 180,84 | 29691 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,44* | *1057* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,40* | *2199* |
| 15 | 236 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 164,188 | 597,82 | 98155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *3496* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *7271* |
| 16 | 237 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 984,2 | 205,64 | 202395 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *38926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *14992* |
| 17 | 238 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 196,845 | 2826,07 | 556297 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *203790* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *41207* |
| 18 | 239 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 196,856 | 205,64 | 40482 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *7786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *2999* |
| 19 | 240 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 2185,097 | 597,82 | 1306302 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *46521* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *96763* |
| 20 | 241 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 1180,98 | 27,68 | 32694 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,29* | *7430* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *2422* |
| 21 | 242 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство | м3 основания | 63,8 | 4101,36 | 261667 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *817,15* | *52134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,80* | *19383* |
| 22 | 243 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство | м3 основания | 95 | 4101,36 | 389629 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *817,15* | *77629* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,80* | *28861* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 244 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 158,8 | 313,18 | 49733 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *15892* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *3684* |
| 24 | 245 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 392,04 | 2163,36 | 848125 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,51* | *310696* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,25* | *62824* |
| 25 | 246 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 392,04 | 1570,96 | 615881 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *21933* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *45621* |
| 26 | 247 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 392,04 | 313,18 | 122780 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *39235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *9095* |
| 27 | 248 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Прочистка существующих лотков от мусора | м3 грунта | 4,4 | 2826,07 | 12435 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *4555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *921* |
| 28 | 249 | 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 | Мусор. Погрузка | т | 7,04 | 180,84 | 1273 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,44* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,40* | *94* |
| 29 | 250 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 7,04 | 597,82 | 4209 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *150* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *312* |
| 30 | 251 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | м3 лотка | 60,61 | 17587,43 | 1065974 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *231380* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *78961* |
| 31 | 252 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000 | м3 | 60,61 | 57600,86 | 3491188 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *124330* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *258607* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 253 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/ | м2 | 957 | 1039,10 | 994423 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *156742* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *73661* |
| 33 | 256 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 57,665 | 52519,10 | 3028514 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *710493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *224334* |
| 34 | 257 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 303,5 | 23272,82 | 7063300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *251542* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *523207* |
| 35 | 258 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 647,5 | 3436,94 | 2225421 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *356469* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *164846* |
| 36 | 259 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 69 | 5060,63 | 349184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *57826* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *25865* |
| | | | **Раздел: Участок №7 улица Гайдара L-2926м.** | | | | |
| 37 | 473 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 60,615 | 313,18 | 18984 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *6066* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *1406* |
| 38 | 474 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 280,969 | 2163,36 | 607838 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,51* | *222671* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,25* | *45025* |
| 39 | 475 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 280,969 | 1570,96 | 441392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *15719* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *32696* |
| 40 | 476 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 280,969 | 313,18 | 87994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *28119* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *6518* |
| 41 | 480 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | м3 лотка | 93,005 | 17587,43 | 1635719 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *355048* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *121164* |
| 42 | 481 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000 | м3 | 93,005 | 57600,86 | 5357168 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *190782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *396827* |
| 43 | 482 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/ | м2 | 1468,5 | 1039,10 | 1525924 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *240518* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *113031* |
| 44 | 483 | 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий лотков | шт | 66 | 7585,52 | 500645 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1900,72* | *125448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *561,89* | *37085* |
| 45 | 484 | 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3) | м3 | 7,26 | 51044,98 | 370587 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1817,84* | *13198* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3781,11* | *27451* |
| | | | **Раздел: Участок №8 улица Тургут Озала L-1528м.** | | | | |
| 46 | 529 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж арычных лотков Б-3-1(0,19м3) | м3 лотка | 11,4 | 10040,69 | 114464 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,52* | *33180* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *743,75* | *8479* |
| 47 | 532 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка(железобетонные изделия и конструкции) | т | 27,36 | 482,98 | 13214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,20* | *471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,78* | *979* |
| 48 | 533 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 27,36 | 597,82 | 16356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *1212* |
| 49 | 541 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 180 | 205,64 | 37016 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *7119* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *2742* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 542 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 36 | 2826,07 | 101738 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *37270* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *7536* |
| 51 | 543 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 36 | 205,64 | 7403 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *1424* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *548* |
| 52 | 544 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 399,6 | 597,82 | 238890 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *8507* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *17696* |
| 53 | 545 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 216 | 27,68 | 5980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,29* | *1359* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *443* |
| 54 | 546 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см. Устройство | м3 основания | 5,76 | 4101,36 | 23624 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *817,15* | *4707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,80* | *1750* |
| 55 | 554 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство | м3 лотка | 11,4 | 17587,43 | 200497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *43520* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *14852* |
| 56 | 555 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000 | м3 | 11,4 | 57600,86 | 656650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *23385* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *48641* |
| 57 | 556 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/ | м2 | 180,88 | 1039,10 | 187953 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *29625* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *13922* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **43049292** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **5113089** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **3188836** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **447713,00** | **43497005** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,25 %** | **978683,00** | **44475688** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **47141485,13** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого в текущих ценах согласно Договора №69 с/к** | | | | **44784410,87** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **5374129,30** | **50 158 540,18** |

**Заказчик:** №2 форма АКТІ үшін Для АКТов формы №2 «____» _____ 20__

**Технический надзор:** «KazBuildExpert» Товарищество с ограниченной ответственностью

**Подрядчик:** «Универсал-Б»

ЭКСПЕРТ
Бисенов Ахмет Дюсюбекович
Технический надзор
Подпись

Сауле объемы подтверждаю

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» города Алматы**

**Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»**

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Алмалинского района города Алматы"**

**СПРАВКА №6**
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №69 с/к | от 28.09.2017 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | Стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 266 477 355,48 | 83 205 499,97 | | | | | | | 9 984 660,00 | 93 190 159,97 |

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Универсал-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Алмалинском районе**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№69 с/к** от 28.09.2017 г.

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 26.04.2018 | 01.04.2018 | 30.04.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №6 за апрель месяц 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Участок №1 улица Амангельды от ул Шевченко до ул.Карасай батыра L-929м.** | | | | |
| 1 | 51 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ДЖК-250/ | м2 | 0,001 | 1039,10 | 1 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *163,79* | *0* |
| 2 | 52 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 48 | *76,97* 1948,04 | *0* 93506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *511,41* | *24548* |
| 3 | 53 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 2,496 | *144,30* 35585,37 | *6926* 88821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1267,29* | *3163* |
| 4 | 54 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 2,4 | *2635,95* 21798,79 | *6379* 52317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1505,67* | *3614* |
| 5 | 55 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 3,8 | *1614,72* 24902,05 | *3875* 94628 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3148,17* | *11963* |
| 6 | 56 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные, Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 60 | *1844,60* 1948,04 | *7009* 116882 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *511,41* | *30684* |
| 7 | 57 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(х-0,016) | м3 | 0,96 | *144,30* 35585,37 | *8658* 34162 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1267,29* | *1217* |
| 8 | 58 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1,7 | *2635,95* 24015,18 | *2531* 40826 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3116,59* | *5298* |
| 9 | 59 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1,7 | *1778,90* 5244,42 | *3024* 8916 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *949,55* | *1614* |
| 10 | 62 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,053 | *388,48* 94548,06 | *660* 5011 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33262,38* | *1763* |
| 11 | 63 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,053 | *7003,56* 342054,34 | *371* 18129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12181,42* | *646* |
| 12 | 64 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 11,4 | *25337,36* 25317,23 | *1343* 288616 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3162,96* | *36058* |
| 13 | 65 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 16,605 | *1875,35* 1485,56 | *21379* 24668 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *260,81* | *4331* |
| 14 | 66 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 16,605 | *110,04* 1570,96 | *1827* 26086 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *55,95* | *929* |
| 15 | 67 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(7,1кг на 1м2) | т | 1,046 | *116,37* 86562,01 | *1932* 90544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3557,66* | *3721* |
| | | | | | | *6412,00* | *6707* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 68 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 110,7 | 1162,64 | 128704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *8937* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *9534* |
| 17 | 69 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 110,7 | 740,00 | 81918 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *2960* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *6068* |
| 18 | 70 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 110,7 | 1223,97 | 135494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *9184* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *10037* |
| 19 | 71 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 110,7 | 260,65 | 28854 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *1042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *2137* |
| 20 | 72 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 28 | 1948,04 | 54545 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *14319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *4040* |
| 21 | 73 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 1,456 | 35585,37 | 51812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *1845* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *3838* |
| 22 | 74 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 1,56 | 1485,56 | 2317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *407* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *172* |
| 23 | 75 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,56 | 1570,96 | 2451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *87* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *182* |
| 24 | 76 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 15,6 | 1272,62 | 19853 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *2258* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *1471* |
| 25 | 77 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 15,6 | 812,23 | 12671 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *1445* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *939* |
| 26 | 78 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 36 | 1948,04 | 70129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *18411* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *5195* |
| 27 | 79 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(у-0.016) | м3 | 0,576 | 35585,37 | 20497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *730* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *1518* |
| | | | **Раздел: Участок №2 ул.Амангельды от ул.Гоголя до ул.Макатаева L-514м.** | | | | |
| 28 | 118 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 52 | 1948,04 | 101298 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *26593* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *7504* |
| 29 | 119 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 2,704 | 35585,37 | 96223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *3427* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *7128* |
| 30 | 120 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 2,6 | 17629,02 | 45835 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *3529* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *3395* |
| 31 | 121 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 1,7 | 24902,05 | 42333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *5352* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *3136* |
| 32 | 124 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,067 | 94548,06 | 6335 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *2229* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *469* |
| 33 | 125 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,067 | 342054,34 | 22918 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *816* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *1698* |
| 34 | 126 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 2,4 | 25317,23 | 60761 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *7591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *4501* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | 127 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 15,525 | 1485,56 | 23063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *4049* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *1708* |
| 36 | 128 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 15,525 | 1570,96 | 24389 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *1807* |
| 37 | 129 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БНД 60/90(7л.на 1м2) | т | 0,978 | 86562,01 | 84658 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *3479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *6271* |
| 38 | 130 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 103,5 | 1162,64 | 120333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *8355* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *8914* |
| 39 | 131 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 103,5 | 740,00 | 76590 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *2767* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *5673* |
| 40 | 132 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 103,5 | 1223,97 | 126681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *8587* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *9384* |
| 41 | 133 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 103,5 | 260,65 | 26977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *974* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *1998* |
| 42 | 134 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 164 | 1948,04 | 319478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *83871* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *23665* |
| 43 | 135 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 8,528 | 35585,37 | 303472 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *10807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *22479* |
| 44 | 136 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 1,2 | 1485,56 | 1783 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *132* |
| 45 | 137 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,2 | 1570,96 | 1885 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *67* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *140* |
| 46 | 138 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 12 | 1272,62 | 15271 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *1737* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *1131* |
| 47 | 139 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 12 | 812,23 | 9747 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *1112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *722* |
| 48 | 140 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 18 | 1948,04 | 35065 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *9205* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *2597* |
| 49 | 141 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0.016) | м3 | 0,288 | 35585,37 | 10249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *759* |
| | | | **Раздел: Участок №3 улица Мирзояна L-997м.** | | | | |
| 50 | 185 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 15,34 | 17587,43 | 269791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *58561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *19985* |
| 51 | 186 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 15,34 | 57600,86 | 883597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *31467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *65452* |
| 52 | 187 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 2,4 | 14050,06 | 33720 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *1201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *2499* |
| 53 | 188 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,2 | 15798,01 | 316 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *11* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *234* |
| 54 | 189 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 30,7 | 716,97 | 22011 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *784* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *1630* |
| 55 | 190 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 59 | 2870,55 | 169363 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *59825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *12545* |
| 56 | 191 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 59 | 25755,89 | 1519597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *54117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *112563* |
| 57 | 192 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/ | м2 | 85 | 1039,10 | 88324 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *13922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *6543* |
| 58 | 193 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 164 | 1948,04 | 319478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *83871* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *23665* |
| 59 | 194 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100,30,18 | м3 | 8,528 | 35585,37 | 303472 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *10807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *22479* |
| 60 | 195 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 8,2 | 21798,79 | 178750 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1505,67* | *12347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1614,72* | *13241* |
| 61 | 196 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 3,6 | 24902,05 | 89647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *11333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *6641* |
| 62 | 197 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 49 | 1948,04 | 95454 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *25059* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *7071* |
| 63 | 198 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100,20,8(v=0,016) | м3 | 0,784 | 35585,37 | 27899 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *994* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *2067* |
| 64 | 199 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1,3 | 24015,18 | 31220 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3116,59* | *4052* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1778,90* | *2313* |
| 65 | 200 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 49 | 5244,42 | 256977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *46528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *19035* |
| 66 | 201 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | т | 0,361 | 109073,16 | 39375 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *12783* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *2917* |
| 67 | 202 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,361 | 190022,77 | 68598 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *2443* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *5081* |
| 68 | 203 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,109 | 94548,06 | 10306 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *3626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *763* |
| 69 | 204 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,109 | 342054,34 | 37284 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *1328* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *2762* |
| 70 | 205 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 9,8 | 25317,23 | 248109 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *30997* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *18378* |
| 71 | 206 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 31,35 | 1485,56 | 46572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *8176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *3450* |
| 72 | 207 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 31,35 | 1570,96 | 49250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *1754* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *3648* |
| 73 | 208 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 209 | 1162,64 | 242991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *16872* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *17999* |
| 74 | 209 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 209 | 740,00 | 154659 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *5588* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *11456* |
| 75 | 210 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 209 | 1223,97 | 255810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *17339* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *18949* |
| 76 | 211 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 209 | 260,65 | 54475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *1967* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *4035* |
| 77 | 212 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 69 | 1948,04 | 134415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *35287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *9957* |
| 78 | 213 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 3,588 | 35585,37 | 127680 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *4547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *9458* |
| 79 | 214 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 6,24 | 1485,56 | 9270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *1627* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *687* |
| 80 | 215 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 6,24 | 1570,96 | 9803 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *726* |
| 81 | 216 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 62,4 | 1272,62 | 79411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *9032* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *5882* |
| 82 | 217 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 62,4 | 812,23 | 50683 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *5781* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *3754* |
| 83 | 218 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 21 | 1948,04 | 40909 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *10740* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *3030* |
| 84 | 219 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,336 | 35585,37 | 11957 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *886* |
| | | | **Раздел: Участок №4 улица Исаева L-1089м.** | | | | |
| 85 | 254 | 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий лотков | шт | 26 | 7585,52 | 197224 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1900,72* | *49419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *561,89* | *14609* |
| 86 | 255 | 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0,11м3) | м3 | 2,86 | 51044,98 | 145989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1817,84* | *5199* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3781,11* | *10814* |
| 87 | 256 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 17,575 | 52519,10 | 923023 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *216542* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *68372* |
| 88 | 257 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 92,5 | 23272,82 | 2152736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *76664* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *159462* |
| 89 | 258 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 283,1 | 3436,94 | 972999 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *155856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *72074* |
| 90 | 259 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 30,4 | 5060,63 | 153843 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *25477* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *11396* |
| 91 | 260 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 20,28 | 17587,43 | 356673 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *77419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *26420* |
| 92 | 261 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 20,28 | 57600,86 | 1168146 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *41601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *86529* |
| 93 | 262 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 3,2 | 14050,06 | 44960 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *1601* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *3330* |
| 94 | 263 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,2 | 15798,01 | 3160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *234* |
| 95 | 264 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 40,6 | 716,97 | 29109 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *1037* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *2156* |
| 96 | 265 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 78 | 2870,55 | 223903 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *79090* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *16585* |
| 97 | 266 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 78 | 25755,89 | 2008959 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *71544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *148812* |
| 98 | 267 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/ | м2 | 112,3 | 1039,10 | 116691 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *18393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *8644* |
| 99 | 268 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 156 | 1948,04 | 303894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *79780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *22511* |
| 100 | 269 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 8,112 | 35585,37 | 288669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *10280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *21383* |
| 101 | 270 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 7,8 | 17629,02 | 137506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *10586* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *10186* |
| 102 | 271 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 3,2 | 24902,05 | 79687 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *10074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *5903* |
| 103 | 272 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 54 | 1948,04 | 105194 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *27616* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *7792* |
| 104 | 273 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,864 | 35585,37 | 30746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *1095* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *2277* |
| 105 | 274 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1,1 | 25317,23 | 27849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *3479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *2063* |
| 106 | 275 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1,1 | 5244,42 | 5769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *1045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *427* |
| 107 | 276 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | Тт | 0,309 | 109073,16 | 33704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *10942* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *2497* |
| 108 | 277 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,309 | 190022,77 | 58717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *2091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *4349* |
| 109 | 278 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,135 | 94548,06 | 12764 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *4490* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *945* |
| 110 | 279 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,135 | 342054,34 | 46177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *1644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *3421* |
| 111 | 280 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22 | м3 | 13 | 25317,23 | 329124 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *41118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *24380* |
| 112 | 281 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 63,99 | 1485,56 | 95061 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *16689* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *7042* |
| 113 | 282 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 63,99 | 1570,96 | 100526 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *3580* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *7446* |
| 114 | 283 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БНД 60/90(7л.на 1м2) | т | 4,031 | 86562,01 | 348931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *14341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *25847* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115 | 284 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 426,6 | 1162,64 | 495980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *34438* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *36739* |
| 116 | 285 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 426,6 | 740,00 | 315683 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *11406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *23384* |
| 117 | 286 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 426,6 | 1223,97 | 522147 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *35392* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *38678* |
| 118 | 287 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 426,6 | 260,65 | 111192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *4014* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *8236* |
| 119 | 288 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 87 | 1948,04 | 169479 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *44492* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *12554* |
| 120 | 289 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100,30,18 | м3 | 4,524 | 35585,37 | 160988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *5733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *11925* |
| 121 | 290 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 2,3 | 1485,56 | 3417 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *600* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *253* |
| 122 | 291 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2,3 | 1570,96 | 3613 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *268* |
| 123 | 292 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 23 | 1272,62 | 29270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *3329* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *2168* |
| 124 | 293 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 23 | 812,23 | 18681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *2131* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *1384* |
| 125 | 294 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 3 | 1948,04 | 5844 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *1534* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *433* |
| 126 | 295 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100,20,8(х-0,016) | м3 | 0,048 | 35585,37 | 1708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *61* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *127* |
| | | | **Раздел: Участок №5 улица Нурмакова L-891м.** | | | | |
| 127 | 320 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 299,933 | 2163,36 | 648864 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,51* | *237700* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,25* | *48064* |
| 128 | 321 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 299,933 | 1570,96 | 471184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *16780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *34903* |
| 129 | 322 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 299,933 | 313,18 | 93934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *30017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *6958* |
| 130 | 331 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 32,604 | 52519,10 | 1712333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *401715* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *126839* |
| 131 | 332 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 172 | 23272,82 | 4002924 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *142554* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *296513* |
| 132 | 333 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 410,9 | 3436,94 | 1412240 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *226214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *104610* |
| 133 | 334 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 43,9 | 5060,63 | 222162 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *36791* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *16456* |
| 134 | 335 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 8,59 | 17587,43 | 151076 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *32792* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *11191* |
| 135 | 336 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 8,59 | 57600,86 | 494791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *17621* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *36651* |
| 136 | 337 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 1,346 | 14050,06 | 18911 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *1401* |
| 137 | 338 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,122 | 15798,01 | 1927 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *69* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *143* |
| 138 | 339 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 17,192 | 716,97 | 12326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *913* |
| 139 | 340 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 33 | 2870,55 | 94728 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *33461* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *7017* |
| 140 | 341 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 33 | 25755,89 | 849944 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *30269* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *62959* |
| 141 | 342 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/ | м2 | 47,54 | 1039,10 | 49399 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *7786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *3659* |
| 142 | 343 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 45 | 1948,04 | 87662 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *23013* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *6493* |
| 143 | 344 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100,30,18 | м3 | 2,34 | 35585,37 | 83270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *2965* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *6168* |
| 144 | 345 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 2,3 | 17629,02 | 40547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *3122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *3003* |
| 145 | 346 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 2,8 | 24902,05 | 69726 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *8815* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *5165* |
| 146 | 347 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 37 | 1948,04 | 72077 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *18922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *5339* |
| 147 | 348 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100,20,8(v-0,016) | м3 | 0,592 | 35585,37 | 21067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *750* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *1560* |
| 148 | 349 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1 | 25317,23 | 25317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *3163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *1875* |
| 149 | 350 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1 | 5244,42 | 5244 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *388* |
| 150 | 351 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | т | 0,395 | 109073,16 | 43084 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *13987* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *3191* |
| 151 | 352 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,395 | 190022,77 | 75089 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *2673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *5560* |
| 152 | 353 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,12 | 94548,06 | 11346 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *3991* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *840* |
| 153 | 354 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,12 | 342054,34 | 41047 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *1462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *3040* |
| 154 | 355 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 7,5 | 25317,23 | 189879 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *23722* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *14065* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 155 | 356 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 45,9 | 1485,56 | 68187 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *11971* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *5051* |
| 156 | 357 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 45,9 | 1570,96 | 72107 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *2568* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *5341* |
| 157 | 358 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(7,1лна 1м2) | т | 2,892 | 86562,01 | 250337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *10289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *18544* |
| 158 | 359 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 306 | 1162,64 | 355766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *24703* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *26353* |
| 159 | 360 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 306 | 740,00 | 226439 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *8182* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *16773* |
| 160 | 361 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 306 | 1223,97 | 374536 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *25386* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *27743* |
| 161 | 362 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 306 | 260,65 | 79758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *2880* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *5908* |
| 162 | 363 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 48 | 1948,04 | 93506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *24548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *6926* |
| 163 | 364 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 2,496 | 35585,37 | 88821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *3163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *6579* |
| 164 | 365 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 1,6 | 1485,56 | 2377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *417* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *176* |
| 165 | 366 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,6 | 1570,96 | 2514 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *90* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *186* |
| 166 | 367 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 16 | 1272,62 | 20362 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *2316* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *1508* |
| 167 | 368 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 16 | 812,23 | 12996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *1482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *963* |
| 168 | 369 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 7 | 1948,04 | 13636 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *3580* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *1010* |
| 169 | 370 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0.016) | м3 | 0,112 | 35585,37 | 3986 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *142* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *295* |
| | | | **Раздел: Участок №6 ул.Айманова L-358м.** | | | | |
| 170 | 417 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 32 | 1948,04 | 62337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *16365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *4618* |
| 171 | 418 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 1,664 | 35585,37 | 59214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *2109* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *4386* |
| 172 | 419 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 1,6 | 17629,02 | 28206 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *2171* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *2089* |
| 173 | 420 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 0,9 | 24902,05 | 22412 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *2833* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *1660* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 174 | 421 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 42 | 1948,04 | 81818 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *21479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *6061* |
| 175 | 422 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(х-0,016) | м3 | 0,672 | 35585,37 | 23913 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *1771* |
| 176 | 423 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1 | 25317,23 | 25317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *3163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *1875* |
| 177 | 424 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1 | 5244,42 | 5244 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *388* |
| 178 | 427 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,076 | 94548,06 | 7186 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *2528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *532* |
| 179 | 428 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,076 | 342054,34 | 25996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *1926* |
| 180 | 429 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22 | м3 | 1,5 | 25317,23 | 37976 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *4744* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *2813* |
| 181 | 430 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,025 | 1485,56 | 3008 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *223* |
| 182 | 431 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2,025 | 1570,96 | 3181 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *236* |
| 183 | 432 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(7л.на 1м2) | т | 0,128 | 86562,01 | 11080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *821* |
| 184 | 433 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 13,5 | 1162,64 | 15699 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *1090* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *1163* |
| 185 | 434 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 13,5 | 740,00 | 999 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *36* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *74* |
| 186 | 435 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б Марка 2 | м2 | 13,5 | 1223,97 | 1652 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *122* |
| 187 | 436 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 13,5 | 260,65 | 35 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *1* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *2* |
| 188 | 437 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 34 | 1948,04 | 662 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *49* |
| 189 | 438 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 1,768 | 35585,37 | 62 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *22* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *46* |
| 190 | 439 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 0,72 | 1485,56 | 1 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | |
| 191 | 440 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,72 | 1570,96 | 1 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | |
| 192 | 441 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 7,2 | 1272,62 | 9 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | 1 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 193 | 442 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 7,2 | 812,23 | 5848 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *433* |
| 194 | 443 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 22 | 1948,04 | 42857 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *11251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *3175* |
| 195 | 444 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,352 | 35585,37 | 12526 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *446* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *928* |
| | | | **Раздел: Участок №7 улица Гайдара L-2926м.** | | | | |
| 196 | 485 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 62,32 | 52519,10 | 3272990 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *767847* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *242444* |
| 197 | 486 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ГП 3.501-59/ | шт | 328 | 23272,82 | 7633484 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *271848* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *565443* |
| 198 | 487 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 1148 | 3436,94 | 3945611 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *632011* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *292268* |
| 199 | 488 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 82 | 5060,63 | 414972 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *68721* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *30739* |
| 200 | 489 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 17,94 | 17587,43 | 315518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *68486* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *23372* |
| 201 | 490 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 17,94 | 57600,86 | 1033359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *36801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *76545* |
| 202 | 491 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 2,1 | 14050,06 | 29505 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *1051* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *2186* |
| 203 | 492 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,103 | 15798,01 | 1627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *58* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *121* |
| 204 | 493 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 20,1 | 716,97 | 14411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *513* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *1067* |
| 205 | 494 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 69 | 2870,55 | 198068 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *69965* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *14672* |
| 206 | 495 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 69 | 25755,89 | 1777156 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *63289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *131641* |
| 207 | 496 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/ | м2 | 96,6 | 1039,10 | 100377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *15822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *7435* |
| 208 | 497 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 245 | 1948,04 | 477269 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *125295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *35353* |
| 209 | 498 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 12,74 | 35585,37 | 453358 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *16145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *33582* |
| 210 | 499 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 12,3 | 17629,02 | 216837 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *16693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *16062* |
| 211 | 500 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 9,8 | 24902,05 | 244040 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *30852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *18077* |
| 212 | 501 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 105 | 1948,04 | 204544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *53698* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *15151* |
| 213 | 502 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 1,68 | 35585,37 | 59783 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *2129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *4428* |
| 214 | 503 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 2,5 | 25317,23 | 63293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *7907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *4688* |
| 215 | 504 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 2,5 | 5244,42 | 13111 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *2374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *971* |
| 216 | 505 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | 1т | 0,842 | 109073,16 | 91840 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *29815* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *6803* |
| 217 | 506 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,842 | 190022,77 | 159999 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *5698* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *11852* |
| 218 | 507 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,456 | 94548,06 | 43114 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *15168* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *3194* |
| 219 | 508 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,456 | 342054,34 | 155977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *5555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *11554* |
| 220 | 509 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22 | м3 | 47 | 25317,23 | 1189910 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *148659* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *88141* |
| 221 | 510 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 86,35 | 1485,56 | 128278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *22521* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *9502* |
| 222 | 511 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 86,35 | 1570,96 | 135653 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *4831* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *10048* |
| 223 | 512 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(7л.на 1м2) | т | 3,59 | 86562,01 | 310758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *12772* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *23019* |
| 224 | 513 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 459 | 1162,64 | 533650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *37054* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *39530* |
| 225 | 514 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 459 | 740,00 | 339659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *12272* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *25160* |
| 226 | 515 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 459 | 1223,97 | 561804 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *38080* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *41615* |
| 227 | 516 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 459 | 260,65 | 119637 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *4319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *8862* |
| | | | **Раздел: Участок №8 улица Тургут Озала L-1528м.** | | | | |
| 228 | 525 | 11-220401-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм,v=0,19м3,Демонтаж | км трубопровода | 0,06 | 1909539,61 | 114572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *640414,94* | *38425* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *141447,38* | *8487* |
| 229 | 526 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Демонтаж дождеприемников(вес 1шт=58кг) | шт | 7 | 1679,33 | 11755 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *611,98* | *4284* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *124,39* | *871* |
| 230 | 527 | 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 0,406 | 458,27 | 186 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16,32* | *7* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,95* | *14* |
| 231 | 528 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Демонтаж смотровых блоков | м3 | 1,82 | 10040,69 | 18274 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,52* | *5297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *743,75* | *1354* |
| 232 | 530 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3) | м | 8 | 1356,13 | 10849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *502,47* | *4020* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,45* | *804* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 233 | 531 | 11-270302-0201 РСНБ РК 2015 | Демонтаж бортовых бетонных камней(v=0,052м3) | м | 519 | 1356,13 | 703831 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *502,47* | *260784* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *100,45* | *52136* |
| 234 | 532 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка(железобетонные изделия и конструкции) | т | 86,782 | 482,98 | 41914 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,20* | *1493* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35,78* | *3105* |
| 235 | 533 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 201,735 | 597,82 | 120602 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *4295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *8933* |
| 236 | 541 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 736,8 | 205,64 | 151519 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *29141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *11224* |
| 237 | 542 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 147,36 | 2826,07 | 416449 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1035,28* | *152559* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *209,34* | *30848* |
| 238 | 543 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 147,36 | 205,64 | 30304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,55* | *5828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,23* | *2245* |
| 239 | 544 | 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 1635,696 | 597,82 | 977857 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *21,29* | *34824* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44,28* | *72434* |
| 240 | 545 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 884,16 | 27,68 | 24477 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,29* | *5563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,05* | *1813* |
| 241 | 546 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см. Устройство | м3 основания | 4,49 | 4101,36 | 18415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *817,15* | *3669* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,80* | *1364* |
| 242 | 547 | 11-230101-0103 РСНБ РК 2015 | Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство | м3 основания | 154,1 | 4101,36 | 632019 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *817,15* | *125922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *303,80* | *46816* |
| 243 | 548 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 275,04 | 2163,36 | 595012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,51* | *217972* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,25* | *44075* |
| 244 | 549 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 275,04 | 1570,96 | 432078 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *15387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *32006* |
| 245 | 550 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 275,04 | 313,18 | 86138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *27525* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *6381* |
| 246 | 559 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 65,55 | 52519,10 | 3442627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *807644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *255009* |
| 247 | 560 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 345 | 23272,82 | 8029122 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *285937* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *594750* |
| 248 | 561 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 810,75 | 3436,94 | 2786502 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *446344* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *206408* |
| 249 | 562 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 86,6 | 5060,63 | 438251 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *72576* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *32463* |
| 250 | 563 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 25,22 | 17587,43 | 443555 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *96278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *32856* |
| 251 | 564 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 25,22 | 57600,86 | 1452694 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *51734* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *107607* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **79981803** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **8990040** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **5924578** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **831811,00** | **80813614** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,25 %** | **1818306,00** | **82631920** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **87584736,8** |
| | | | **Итого в текущих ценах согласно Договора №69 с/к** | | | | **83205499,9** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **9984660,00** | **93 190 159,97** |

**Заказчик:** **Технический надзор:** **Подрядчик:**

№2 форма АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
«____» _____ 20__

**Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» города Алматы**

**Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Алмалинского района города Алматы"**

**СПРАВКА №7**
о стоимости выполненных работ и затрат
май месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №69 с/к | от 28.09.2017 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудо вания | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 279 764 689,48 | 11 863 691,07 | | | | | | | 1 423 642,93 | 13 287 334,00 |

Заказчик:

Подрядчик:

аммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4) Форма 2-В

зчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

рядчик **ТОО "Универсал-Б"**
(организация, адрес, телефон)

ройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**
(наименование, адрес)

бъект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Алмалинском районе**
( наименование)

оговор подряда (контракт) **№69 с/к** от 28.09.2017 г.

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 24.05.2018 | 01.05.2018 | 31.05.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №7 за май месяц 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Участок №7 улица Гайдара L-2926м.** | | | | |
| 1 | 485 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 28,500 | 52519,10 | 1496794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *351150* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *110874* |
| 2 | 486 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 150,000 | 23272,82 | 3490922 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *124321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *258587* |
| 3 | 487 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 526,000 | 3436,94 | 1807832 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *289580* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *133914* |
| 4 | 488 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 38,000 | 5060,63 | 192304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *31846* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *14245* |
| 5 | 489 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 2,600 | 17587,43 | 45727 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *9926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *3387* |
| 6 | 490 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 2,600 | 57600,86 | 149762 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *5333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *11093* |
| 7 | 491 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 1,130 | 14050,06 | 15877 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *565* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *1176* |
| 8 | 492 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,120 | 15798,01 | 1896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *68* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *140* |
| 9 | 493 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 21,000 | 716,97 | 15056 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *536* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *1115* |
| 10 | 494 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 8,000 | 2870,55 | 22964 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *8112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *1701* |
| 11 | 495 | 21-[illegible] РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 8,000 | 25755,89 | 206047 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *7338* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *15263* |
| 12 | 496 | 11-[illegible] РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250 | м2 | 17,160 | 1039,10 | 17835 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *2811* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *1321* |
| 13 | 500 | 11-[illegible] РСНБ РК 2015 | Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренажные. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 50,000 | 1485,56 | 74278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *13040* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *5502* |
| 14 | 501 | 21-[illegible] РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 50,000 | 1570,96 | 78548 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *2798* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *5819* |
| 15 | 502 | 11-[illegible] РСНБ РК 2015 | [illegible] | т | 5,000 | 86562,01 | 432810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *17788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *32060* |
| 16 | 513 | 11-[illegible] РСНБ РК 2015 | [illegible] | м2 покрытия | 450,000 | 1162,64 | 523188 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *36328* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *38755* |
| **17** | **514** | **11-270602-0406 РСНБ РК 2015** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)** | **м2** | **450,000** | **740,00** | **332999** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *12032* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *24667* |
| **18** | **515** | **11-270602-0301 РСНБ РК 2015** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2** | **м2** | **450,000** | **1223,97** | **550788** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *37333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *40799* |
| **19** | **519** | **11-270401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см.** | **м3 материала основания в плотном теле** | **43,600** | **1485,56** | **64770** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *11371* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *4798* |
| **20** | **520** | **21-010601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **43,600** | **1570,96** | **68494** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *2439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *5074* |
| **21** | **522** | **11-270701-0102 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см)** | **м2 покрытия** | **436,000** | **812,23** | **354132** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *40395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *26232* |
| **22** | **523** | **11-270201-1001 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** | **м бортового камня** | **750,000** | **1948,04** | **1461029** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *383556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *108224* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **11404047** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1388665** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **844745** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **118602,08** | **11522649** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,25 %** | **259259,59** | **11781908** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **12488096** |
| | | | **Итого в текущих ценах согласно Договора №69 с/к** | | | | **11863691** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1423642,91** | **13287334** |

**Заказчик:** **Технический надзор:** **Подрядчик:**

# Счет-фактура № 00000000026 от 25 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140000445, Республика Казахстан, Алматинкая обл, Карасайский, Каскелен, А.Байгазиева, дом № 158, корпус Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013225, от 24.09.2012

ИИК поставщика: KZ488560000000077893, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос.закупках работ №69с/к от 28.09.17 реконст.арычной сист.Алм.р-на

Условия оплаты по договору (контракту): без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, Площадь Республики, дом № 4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

*(, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ,

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ"Управление природных ресурс. и регулир.припродопользования г.Алматы**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, Алматы, Площадь Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов ", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Алмалин.р-на г.Алматы | услуг | 1 | 61 380 932,56 | 61 380 932,56 | 12% | 7 365 711,91 | 68 746 644,47 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **61 380 932,56** | | **7 365 711,91** | **68 746 644,47** | | |

**Руководитель: Жунисбаев Е. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: не п.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КГУ"Управление природных ресурс. и регулир.припродопользования г.Алматы,Республика Казахстан, Алматы, Площадь Республики, дом № 4** | **050240003614** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б",Республика Казахстан, Алматинкая обл, Карасайский, Каскелен, А.Байгазиева, дом № 158, корпус Б, тел.: 220-61-96** | **021140000445** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ №69с/к от 28.09.17 реконст.арычной сист.Алм.р-на

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000026** | **28.06.2018** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Алмалин.р-на г.Алматы | | | услуг | 1 | 68 746 644,47 | 68 746 644,47 |
| | | | | Итого | 1 | x | 68 746 644,47 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2018

М.П.

**Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования» города Алматы**

**Подрядчик: ТОО «Универсал-Б»**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Алмалинского района города Алматы"**

**СПРАВКА №8**
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь месяц 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №69 с/к | от 28.06.2018 г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | В отчетном месяце без НДС | стоимость работ и затрат из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудо вания | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 348 511 333,67 | 61 380 932,56 | | | | | | | 7 365 711,91 | 68 746 644,47 |

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Универсал-Б"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации в Алмалинском районе**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№69 с/к** от 28.09.2017 г.

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 28.06.2018 | 01.06.2018 | 30.06.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №8 за июнь месяц 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | ё | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Участок №1 улица Амангельды от ул Шевченко до ул.Карасай батыра L-929м.** | | | | |
| 1 | 51 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/ | м2 | 0,001 | 1039,10 | 1 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *0* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *0* |
| 2 | 52 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 48 | 1948,04 | 93506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *24548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *6926* |
| 3 | 53 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 2,496 | 35585,37 | 88821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *3163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *6579* |
| 4 | 54 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 2,4 | 21798,79 | 52317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1505,67* | *3614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1614,72* | *3875* |
| 5 | 55 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 3,8 | 24902,05 | 94628 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *11963* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *7009* |
| 6 | 56 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 60 | 1948,04 | 116882 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *30684* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *8658* |
| 7 | 57 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0.016) | м3 | 0,96 | 35585,37 | 34162 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *1217* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *2531* |
| 8 | 58 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1,7 | 24015,18 | 40826 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3116,59* | *5298* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1778,90* | *3024* |
| 9 | 59 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1,7 | 5244,42 | 8916 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *1614* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *660* |
| 10 | 62 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,053 | 94548,06 | 5011 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *1763* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *371* |
| 11 | 63 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,053 | 342054,34 | 18129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *646* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *1343* |
| 12 | 64 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 11,4 | 25317,23 | 288616 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *36058* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *21379* |
| 13 | 65 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 16,605 | 1485,56 | 24668 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *4331* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *1827* |
| 14 | 66 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 16,605 | 1570,96 | 26086 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *929* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *1932* |
| 15 | 67 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БНД 60/90(7л.на 1м2) | т | 1,046 | 86562,01 | 90544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *3721* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *6707* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 68 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 110,7 | 1162,64 | 128704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *8937* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *9534* |
| 17 | 69 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 110,7 | 740,00 | 81918 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *2960* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *6068* |
| 18 | 70 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 110,7 | 1223,97 | 135494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *9184* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *10037* |
| 19 | 71 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 110,7 | 260,65 | 28854 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *1042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *2137* |
| 20 | 72 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 28 | 1948,04 | 54545 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *14319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *4040* |
| 21 | 73 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 1,456 | 35585,37 | 51812 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *1845* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *3838* |
| 22 | 74 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 1,56 | 1485,56 | 2317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *407* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *172* |
| 23 | 75 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,56 | 1570,96 | 2451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *87* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *182* |
| 24 | 76 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 15,6 | 1272,62 | 19853 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *2258* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *1471* |
| 25 | 77 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 15,6 | 812,23 | 12671 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *1445* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *939* |
| 26 | 78 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 36 | 1948,04 | 70129 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *18411* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *5195* |
| 27 | 79 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0.016) | м3 | 0,576 | 35585,37 | 20497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *730* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *1518* |
| | | | **Раздел: Участок №2 ул.Амангельды от ул.Гоголя до ул.Макатаева L-514м.** | | | | |
| 28 | 118 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 52 | 1948,04 | 101298 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *26593* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *7504* |
| 29 | 119 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 2,704 | 35585,37 | 96223 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *3427* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *7128* |
| 30 | 120 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 2,6 | 17629,02 | 45835 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *3529* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *3395* |
| 31 | 121 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 1,7 | 24902,05 | 42333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *5352* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *3136* |
| 32 | 124 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,067 | 94548,06 | 6335 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *2229* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *469* |
| 33 | 125 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,067 | 342054,34 | 22918 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *816* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *1698* |
| 34 | 126 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 2,4 | 25317,23 | 60761 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *7591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *4501* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | 127 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 15,525 | 1485,56 | 23063 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *4049* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *1708* |
| 36 | 128 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 15,525 | 1570,96 | 24389 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *1807* |
| 37 | 129 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БНД 60/90(7,4на 1м2) | т | 0,978 | 86562,01 | 84658 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *3479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *6271* |
| 38 | 130 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 103,5 | 1162,64 | 120333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *8355* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *8914* |
| 39 | 131 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 103,5 | 740,00 | 76590 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *2767* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *5673* |
| 40 | 132 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 103,5 | 1223,97 | 126681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *8587* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *9384* |
| 41 | 133 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 103,5 | 260,65 | 26977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *974* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *1998* |
| 42 | 134 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 164 | 1948,04 | 319478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *83871* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *23665* |
| 43 | 135 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 8,528 | 35585,37 | 303472 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *10807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *22479* |
| 44 | 136 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 1,2 | 1485,56 | 1783 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *313* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *132* |
| 45 | 137 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,2 | 1570,96 | 1885 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *67* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *140* |
| 46 | 138 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 12 | 1272,62 | 15271 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *1737* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *1131* |
| 47 | 139 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 12 | 812,23 | 9747 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *1112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *722* |
| 48 | 140 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 18 | 1948,04 | 35065 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *9205* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *2597* |
| 49 | 141 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,288 | 35585,37 | 10249 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *759* |
| | | | **Раздел: Участок №3 улица Мирзояна L-997м.** | | | | |
| 50 | 185 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 15,34 | 17587,43 | 269791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *58561* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *19985* |
| 51 | 186 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 15,34 | 57600,86 | 883597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *31467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *65452* |
| 52 | 187 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 2,4 | 14050,06 | 33720 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *1201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *2498* |
| 53 | 188 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,2 | 15798,01 | 3160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *113* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *234* |
| 54 | 189 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакли пропитанная 0,52кг/пм | кг | 30,7 | 716,97 | 22011 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *784* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *1630* |
| 55 | 190 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 59 | 2870,55 | 169363 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *59825* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *12545* |
| 56 | 191 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 59 | 25755,89 | 1519597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *54117* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *112563* |
| 57 | 192 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/ | м2 | 85 | 1039,10 | 88324 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *13922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *6543* |
| 58 | 193 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 164 | 1948,04 | 319478 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *83871* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *23665* |
| 59 | 194 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100,30,18 | м3 | 8,528 | 35585,37 | 303472 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *10807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *22479* |
| 60 | 195 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 8,2 | 21798,79 | 178750 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1505,67* | *12347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1614,72* | *13241* |
| 61 | 196 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 3,6 | 24902,05 | 89647 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *11333* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *6641* |
| 62 | 197 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 49 | 1948,04 | 95454 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *25059* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *7071* |
| 63 | 198 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100,20,8(v-0,016) | м3 | 0,784 | 35585,37 | 27899 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *994* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *2067* |
| 64 | 199 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного лиа водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1,3 | 24015,18 | 31220 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3116,59* | *4052* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1778,90* | *2313* |
| 65 | 200 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 49 | 5244,42 | 256977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *46528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *19035* |
| 66 | 201 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | 1т | 0,361 | 109073,16 | 39375 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *12783* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *2917* |
| 67 | 202 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,361 | 190022,77 | 68598 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *2443* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *5081* |
| 68 | 203 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,109 | 94548,06 | 10306 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *3626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *763* |
| 69 | 204 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,109 | 342054,34 | 37284 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *1328* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *2762* |
| 70 | 205 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 9,8 | 25317,23 | 248109 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *30997* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *18378* |
| 71 | 206 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 31,35 | 1485,56 | 46572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *8176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *3450* |
| 72 | 207 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 31,35 | 1570,96 | 49250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *1754* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *3648* |
| 73 | 208 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 209 | 1162,64 | 242991 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *16872* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *17999* |
| 74 | 209 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 209 | 740,00 | 154659 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *5588* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *11456* |
| 75 | 210 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 209 | 1223,97 | 255810 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *17339* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *18949* |
| 76 | 211 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 209 | 260,65 | 54475 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *1967* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *4035* |
| 77 | 212 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 69 | 1948,04 | 134415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *35287* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *9957* |
| 78 | 213 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 3,588 | 35585,37 | 127680 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *4547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *9458* |
| 79 | 214 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 6,24 | 1485,56 | 9270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *1627* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *687* |
| 80 | 215 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 6,24 | 1570,96 | 9803 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *726* |
| 81 | 216 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 62,4 | 1272,62 | 79411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *9032* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *5882* |
| 82 | 217 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 62,4 | 812,23 | 50683 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *5781* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *3754* |
| 83 | 218 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 21 | 1948,04 | 40909 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *10740* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *3030* |
| 84 | 219 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,336 | 35585,37 | 11957 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *426* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *886* |
| | | | **Раздел: Участок №4 улица Исаева L-1089м.** | | | | |
| 85 | 254 | 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка плит покрытий лотков | шт | 26 | 7585,52 | 197224 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1900,72* | *49419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *561,89* | *14609* |
| 86 | 255 | 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытия лотков П-11д-8(v-0,11м3) | м3 | 2,86 | 51044,98 | 145989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1817,84* | *5199* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3781,11* | *10814* |
| 87 | 256 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 17,575 | 52519,10 | 923023 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *216542* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *68372* |
| 88 | 257 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ГП 3.501-59/ | шт | 92,5 | 23272,82 | 2152736 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *76664* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *159462* |
| 89 | 258 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 283,1 | 3436,94 | 972999 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *155856* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *72074* |
| 90 | 259 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 30,4 | 5060,63 | 153843 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *25477* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *11396* |
| 91 | 260 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 20,28 | 17587,43 | 356673 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *77419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *26420* |
| 92 | 261 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 20,28 | 57600,86 | 1168146 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *41601* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *86529* |
| 93 | 262 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 3,2 | 14050,06 | 44960 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *1601* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *3330* |
| 94 | 263 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,2 | 15798,01 | 3160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *234* |
| 95 | 264 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 40,6 | 716,97 | 29109 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *1037* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *2156* |
| 96 | 265 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 78 | 2870,55 | 223903 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *79090* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *16585* |
| 97 | 266 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 78 | 25755,89 | 2008959 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *71544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *148812* |
| 98 | 267 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ДЖК-250/ | м2 | 112,3 | 1039,10 | 116691 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *18393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *8644* |
| 99 | 268 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 156 | 1948,04 | 303894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *79780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *22511* |
| 100 | 269 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 8,112 | 35585,37 | 288669 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *10280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *21383* |
| 101 | 270 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 7,8 | 17629,02 | 137506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *10586* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *10186* |
| 102 | 271 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 3,2 | 24902,05 | 79687 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *10074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *5903* |
| 103 | 272 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 54 | 1948,04 | 105194 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *27616* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *7792* |
| 104 | 273 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,864 | 35585,37 | 30746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *1095* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *2277* |
| 105 | 274 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1,1 | 25317,23 | 27849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *3479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *2063* |
| 106 | 275 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1,1 | 5244,42 | 5769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *1045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *427* |
| 107 | 276 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | 1т | 0,309 | 109073,16 | 33704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *10942* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *2497* |
| 108 | 277 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,309 | 190022,77 | 58717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *2091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *4349* |
| 109 | 278 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,135 | 94548,06 | 12764 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *4490* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *945* |
| 110 | 279 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,135 | 342054,34 | 46177 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *1644* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *3421* |
| 111 | 280 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22 | м3 | 13 | 25317,23 | 329124 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *41118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *24380* |
| 112 | 281 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 63,99 | 1485,56 | 95061 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *16689* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *7042* |
| 113 | 282 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 63,99 | 1570,96 | 100526 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *3580* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *7446* |
| 114 | 283 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(7л.на 1м2) | т | 4,031 | 86562,01 | 348931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *14341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *25847* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115 | 284 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 426,6 | 1162,64 | 495980 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *34438* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *36739* |
| 116 | 285 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 426,6 | 740,00 | 315683 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *11406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *23384* |
| 117 | 286 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 426,6 | 1223,97 | 522147 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *35392* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *38678* |
| 118 | 287 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщина 5 см) | м2 | 426,6 | 260,65 | 111192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *4014* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *8236* |
| 119 | 288 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 87 | 1948,04 | 169479 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *44492* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *12554* |
| 120 | 289 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 4,524 | 35585,37 | 160988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *5733* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *11925* |
| 121 | 290 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 2,3 | 1485,56 | 3417 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *600* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *253* |
| 122 | 291 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2,3 | 1570,96 | 3613 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *268* |
| 123 | 292 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 23 | 1272,62 | 29270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *3329* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *2168* |
| 124 | 293 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщина 5см) | м2 покрытия | 23 | 812,23 | 18681 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *2131* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *1384* |
| 125 | 294 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 3 | 1948,04 | 5844 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *1534* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *433* |
| 126 | 295 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,048 | 35585,37 | 1708 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *61* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *127* |
| | | | **Раздел: Участок №5 улица Нурмакова L-891м.** | | | | |
| 127 | 320 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 299,933 | 2163,36 | 648864 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *792,51* | *237700* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *160,25* | *48064* |
| 128 | 321 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 299,933 | 1570,96 | 471184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *16780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *34903* |
| 129 | 322 | 11-010201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 299,933 | 313,18 | 93934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100,08* | *30017* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,20* | *6958* |
| 130 | 331 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 32,604 | 52519,10 | 1712333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *401715* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *126839* |
| 131 | 332 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ГП 3.501-59/ | шт | 172 | 23272,82 | 4002924 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *142554* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *296513* |
| 132 | 333 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 410,9 | 3436,94 | 1412240 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *226214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *104610* |
| 133 | 334 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 43,9 | 5060,63 | 222162 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *36791* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *16456* |
| 134 | 335 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v=0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 8,59 | 17587,43 | 151076 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *32792* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *11191* |
| 135 | 336 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 8,59 | 57600,86 | 494791 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *17621* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *36651* |
| 136 | 337 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 1,346 | 14050,06 | 18911 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *1401* |
| 137 | 338 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,122 | 15798,01 | 1927 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *69* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *143* |
| 138 | 339 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Накля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 17,192 | 716,97 | 12326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *913* |
| 139 | 340 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 33 | 2870,55 | 94728 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *33461* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *7017* |
| 140 | 341 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 33 | 25755,89 | 849944 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *30269* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *62959* |
| 141 | 342 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/ | м2 | 47,54 | 1039,10 | 49399 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *7786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *3659* |
| 142 | 343 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 45 | 1948,04 | 87662 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *23013* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *6493* |
| 143 | 344 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 2,34 | 35585,37 | 83270 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *2965* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *6168* |
| 144 | 345 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 2,3 | 17629,02 | 40547 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *3122* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *3003* |
| 145 | 346 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 2,8 | 24902,05 | 69726 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *8815* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *5165* |
| 146 | 347 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 37 | 1948,04 | 72077 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *18922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *5339* |
| 147 | 348 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(v=0,016) | м3 | 0,592 | 35585,37 | 21067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *750* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *1560* |
| 148 | 349 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1 | 25317,23 | 25317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *3163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *1875* |
| 149 | 350 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1 | 5244,42 | 5244 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *388* |
| 150 | 351 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | 1т | 0,395 | 109073,16 | 43084 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *13987* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *3191* |
| 151 | 352 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,395 | 190022,77 | 75059 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *2673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *5560* |
| 152 | 353 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,12 | 94548,06 | 11346 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *3991* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *840* |
| 153 | 354 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждении | т | 0,12 | 342054,34 | 41047 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *1462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *3040* |
| 154 | 355 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22,5 | м3 | 7,5 | 25317,23 | 189879 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *23722* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *14065* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 155 | 356 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 45,9 | 1485,56 | 68187 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *11971* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *5051* |
| 156 | 357 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 45,9 | 1570,96 | 72107 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *2568* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *5341* |
| 157 | 358 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(7л.на 1м2) | т | 2,892 | 86562,01 | 250337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *10289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *18544* |
| 158 | 359 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 306 | 1162,64 | 355766 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *24703* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *26353* |
| 159 | 360 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 306 | 740,00 | 226439 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *8182* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *16773* |
| 160 | 361 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 306 | 1223,97 | 374536 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *25386* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *27743* |
| 161 | 362 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщина 5 см) | м2 | 306 | 260,65 | 79758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *2880* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *5908* |
| 162 | 363 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 48 | 1948,04 | 93506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *24548* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *6926* |
| 163 | 364 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 2,496 | 35585,37 | 88821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *3163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *6579* |
| 164 | 365 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 1,6 | 1485,56 | 2377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *417* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *176* |
| 165 | 366 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,6 | 1570,96 | 2514 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *90* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *186* |
| 166 | 367 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 16 | 1272,62 | 20362 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *2316* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *1508* |
| 167 | 368 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщина 5см) | м2 покрытия | 16 | 812,23 | 12996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *1482* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *963* |
| 168 | 369 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 7 | 1948,04 | 13636 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *3580* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *1010* |
| 169 | 370 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(v-0,016) | м3 | 0,112 | 35585,37 | 3986 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *142* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *295* |
| | | | **Раздел: Участок №6 ул.Айманова L-358м.** | | | | |
| 170 | 417 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 32 | 1948,04 | 62337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *16365* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *4618* |
| 171 | 418 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 1,664 | 35585,37 | 59214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *2109* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *4386* |
| 172 | 419 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 1,6 | 17629,02 | 28206 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *2171* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *2089* |
| 173 | 420 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 0,9 | 24902,05 | 22412 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *2833* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *1660* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 174 | 421 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 42 | 1948,04 | 81818 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *21479* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *6061* |
| 175 | 422 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(у-0.016) | м3 | 0,672 | 35585,37 | 23913 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *1771* |
| 176 | 423 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного лотка водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 1 | 25317,23 | 25317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *3163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *1875* |
| 177 | 424 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основания | м3 | 1 | 5244,42 | 5244 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *950* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *388* |
| 178 | 427 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,076 | 94548,06 | 7186 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *2528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *532* |
| 179 | 428 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,076 | 342054,34 | 25996 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *1926* |
| 180 | 429 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22 | м3 | 1,5 | 25317,23 | 37976 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *4744* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *2813* |
| 181 | 430 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,025 | 1485,56 | 3008 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *528* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *223* |
| 182 | 431 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 2,025 | 1570,96 | 3181 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *236* |
| 183 | 432 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БНД 60/90(7л.на 1м2) | т | 0,128 | 86562,01 | 11080 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *455* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *821* |
| 184 | 433 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 13,5 | 1162,64 | 15696 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *1090* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *1163* |
| 185 | 434 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 13,5 | 740,00 | 9990 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *361* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *740* |
| 186 | 435 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 13,5 | 1223,97 | 16524 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *1120* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *1224* |
| 187 | 436 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщины 5 см) | м2 | 13,5 | 260,65 | 3519 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *127* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *261* |
| 188 | 437 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 34 | 1948,04 | 66233 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *17388* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *4906* |
| 189 | 438 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 1,768 | 35585,37 | 62915 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *2241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *4660* |
| 190 | 439 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10см. | м3 материала основания в плотном теле | 0,72 | 1485,56 | 1070 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *188* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *79* |
| 191 | 440 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,72 | 1570,96 | 1131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *40* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *84* |
| 192 | 441 | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 7,2 | 1272,62 | 9163 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *144,75* | *1042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,27* | *679* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 193 | 442 | 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101(до толщины 5см) | м2 покрытия | 7,2 | 812,23 | 5848 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *92,65* | *667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *60,17* | *433* |
| 194 | 443 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 22 | 1948,04 | 42857 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *11251* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *3175* |
| 195 | 444 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Поребрик БР100.20.8(х-0,016) | м3 | 0,352 | 35585,37 | 12526 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *446* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *928* |
| | | | **Раздел: Участок №7 улица Гайдара L-2926м.** | | | | |
| 196 | 485 | 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 | Звенья одиночковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м | м3 железобетона звеньев | 62,32 | 52519,10 | 3272990 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12321,04* | *767847* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3890,30* | *242444* |
| 197 | 486 | 21-040801-0101 РСНБ РК 2015 | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ | шт | 328 | 23272,82 | 7633484 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *828,80* | *271848* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1723,91* | *565443* |
| 198 | 487 | 11-300504-0103 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 1148 | 3436,94 | 3945611 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *550,53* | *632011* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,59* | *292268* |
| 199 | 488 | 11-300504-0102 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя | м2 поверхности | 82 | 5060,63 | 414972 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *838,06* | *68721* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *374,86* | *30739* |
| 200 | 489 | 11-270201-0501 РСНБ РК 2015 | Установка смотровых блоков ЛЖК-250(х-0,26м3) | м3 железобетонных блоков | 17,94 | 17587,43 | 315518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3817,52* | *68486* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1302,77* | *23372* |
| 201 | 490 | 21-040303-9903 РСНБ РК 2015 | Блок смотровой ЛЖК-250 | м3 | 17,94 | 57600,86 | 1033359 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2051,31* | *36801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4266,73* | *76545* |
| 202 | 491 | 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 | м3 | 2,1 | 14050,06 | 29505 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *500,36* | *1051* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1040,75* | *2186* |
| 203 | 492 | 21-020402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 0,003м3/п.м | м3 | 0,103 | 15798,01 | 1627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *562,61* | *58* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1170,22* | *121* |
| 204 | 493 | 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная 0,52кг/пм | кг | 20,1 | 716,97 | 14411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,53* | *513* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *53,11* | *1067* |
| 205 | 494 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Установка дождеприемников | шт | 69 | 2870,55 | 198068 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1013,98* | *69965* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *212,63* | *14672* |
| 206 | 495 | 23-030101-0401 РСНБ РК 2015 | Дождеприемник | шт | 69 | 25755,89 | 1777156 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *917,23* | *63289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1907,84* | *131641* |
| 207 | 496 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /блоков ЛЖК-250/ | м2 | 96,6 | 1039,10 | 100377 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *163,79* | *15822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *76,97* | *7435* |
| 208 | 497 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство оголовков из бортовых бетонных камней | м | 245 | 1948,04 | 477269 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *125295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *35353* |
| 209 | 498 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые БР100.30.18 | м3 | 12,74 | 35585,37 | 453358 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *16145* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *33582* |
| 210 | 499 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство | м3 | 12,3 | 17629,02 | 216837 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1357,18* | *16693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1305,85* | *16062* |
| 211 | 500 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м) | м3 бетона | 9,8 | 24902,05 | 244040 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3148,17* | *30852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1844,60* | *18077* |
| 212 | 501 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | 105 | 1948,04 | 204544 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,41* | *53698* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,30* | *15151* |
| 213 | 502 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бетонные бортовые(поребрик) БР100.20.8(х-0,016) | м3 | 1,68 | 35585,37 | 59783 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1267,29* | *2129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2635,95* | *4428* |
| 214 | 503 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитного дна водосброса из бетона марки В15 F200 толщиной 10см | м3 | 2,5 | 25317,23 | 63293 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *7907* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *4688* |
| 215 | 504 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство песчано-гравийного основании | м3 | 2,5 | 5244,42 | 13111 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *949,55* | *2374* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *388,48* | *971* |
| 216 | 505 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм | 1т | 0,842 | 109073,16 | 91840 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35409,93* | *29815* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8079,49* | *6803* |
| 217 | 506 | 21-050204-0104 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,842 | 190022,77 | 159999 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6767,19* | *5698* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14075,76* | *11852* |
| 218 | 507 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм | т | 0,456 | 94548,06 | 43114 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *33262,38* | *15168* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7003,56* | *3194* |
| 219 | 508 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | 0,456 | 342054,34 | 155977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12181,42* | *5555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25337,36* | *11554* |
| 220 | 509 | 11-420102-0602 РСНБ РК 2015 | Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетона В22 | м3 | 47 | 25317,23 | 1189910 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3162,96* | *148659* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1875,35* | *88141* |
| 221 | 510 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 86,35 | 1485,56 | 128278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *260,81* | *22521* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *110,04* | *9502* |
| 222 | 511 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 86,35 | 1570,96 | 135653 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *55,95* | *4831* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,37* | *10048* |
| 223 | 512 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(7,0кг на 1м2) | т | 3,59 | 86562,01 | 310758 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3557,66* | *12772* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6412,00* | *23019* |
| 224 | 513 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 459 | 1162,64 | 533650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,73* | *37054* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *86,12* | *39530* |
| 225 | 514 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см) | м2 | 459 | 740,00 | 339659 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,74* | *12272* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,81* | *25160* |
| 226 | 515 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2 | м2 | 459 | 1223,97 | 561804 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,96* | *38080* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *90,66* | *41615* |
| 227 | 516 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+ до толщина 5 см) | м2 | 459 | 260,65 | 119637 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,41* | *4319* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *19,31* | *8862* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **59002802** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **6292531** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **4370578** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,04 %** | **613629,00** | **59616431** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,25 %** | **1341370,00** | **60957801** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | | | **64611507,96** |
| | | | **Итого в текущих ценах согласно Договора №69 с/с** | | | | **61380932,57** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **7365711,91** | **68 746 644,47** |

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

№2 Форма Для АКТов формы №2 «____» _____ 20___

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «KazBuildExpert» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Казахстан Республикасы Алматы облысы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Универсал-Б» Товарищество с ограниченной ответственностью