Утвержден председателем Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Универсал-Б"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат на 27 июля 2017 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		26	24.06.2016г.				
		Доп. согл. №1	12.10.2016г.				
		Доп. согл. №2	25.07.2017г.				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						В т.ч. НДС	Всего к оплате (тенге)
			из них			Стоимость прочих не входящих	Дополнительные затраты			
			СМР	в отчетном месяце	по монтажу оборудовани		приобретение материалов	другие дополнит.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего выполнено	1 397 180 248	326 617 075							34 994 687	326 617 075

М.П. Заказчик Зам.руководителя КГУ "Управление строительства г. Алматы" Рахимов А. _____ "____"_____2017г

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Универсал-Б" Акимбаев М. _____ "____"_____2017г.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" **Форма N 2в**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

Договор о государственных закупках работ №26 от 24 июня 2016 года, Дополнительное соглашение №1 от 12 октября 2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

Наименование обьекта: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.
Локальная смета 1-1-1

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,50	6932,15	154,03	3466	77	14,63	7
					2295,00	58,50	1148	29	0,28	0
2.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах, металлических	шт	2,00	368,98	34,67	738	69	2,25	5
					334,31	3,34	669	7	0,22	0
3.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	2,10	158,38	23,78	333	50	0,91	2
					134,60	8,98	283	19	0,04	0
4.	Е0107-21-2	Разборка ж/б лестничных площадок	шт	3,00	738,20	357,32	2215	1072	2,22	7
					380,88	124,18	1143	373	0,51	2
5.	Е0110-92-1	Демонтаж витражных перегородок	м2	39,50	146,03	17,79	5768	703	0,77	30
					128,24	6,05	5065	239	0,03	1
6.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен	м3	4,86	5634,01	2163,14	27381	10513	24,43	119
					3470,87	618,80	16868	3007	3,35	16
7.	Е0156-11-	Демонтаж дверных коробок в	шт	3,78	368,98	34,67	1395	131	2,25	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	каменных стенах, металлических								
					334,31	3,34	1264	13	0,22	1
8.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки, набела с поверхностей стен	м2	159,00	32,87	--	5226	--	0,23	36
					32,87	--	5226	--	--	--
9.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	81,00	134,12	12,14	10864	984	0,80	65
					121,98	1,92	9880	156	0,02	1
10.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен	м3	10,80	5634,01	2163,14	60847	23362	24,43	264
					3470,87	618,80	37485	6683	3,35	36
11.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	6,00	270,90	23,78	1625	143	1,65	10
					247,12	8,98	1483	54	0,04	0
12.	Е0115-35-1	Демонтаж потолка Армстронг	м2	105,00	295,97	2,03	31077	213	1,62	170
					293,94	0,76	30864	80	0,00	0
13.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали /металлочерепица/	м2	37,60	19,77	2,32	743	87	0,12	5
					17,45	0,18	656	7	0,00	0
14.	Е0109-23-1	Демонтаж м/к кровли, каркаса	т	0,30	7669,61	2127,18	2332	647	34,57	11
					5542,43	575,04	1685	175	2,08	1
15.	Е0115-35-1	Демонтаж обшивки карниза из Люксалона	м2	15,00	295,97	2,03	4440	30	1,62	24
					293,94	0,76	4409	11	0,00	0
16.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	192,04	31,16	31,16	5985	5985	--	--
					--	21,82	--	4189	0,46	88
17.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	192,04	176,40	176,40	33876	33876	--	--
					--	35,28	--	6775	0,74	142

Итого по разделу: Общестроительные работы 198311

Раздел: Электроснабжение

18.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников	шт	4,00	33,75	3,22	135	13	0,21	1
					30,53	0,52	122	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-593 -11	Демонтаж светового знака ВЫХОД	шт	3,00	76,59	31,40	230	94	0,28	1
					45,20	8,87	136	27	0,05	0
20.	Е0167-4-1	Демонтаж электропроводки	м	56,00	4,24	--	238	--	0,03	2
					4,24	--	238	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение								602
		Раздел: Отопление								
21.	Е0118-6-3	Демонтаж конвекторов	шт	4,00	58,56	6,11	234	24	0,31	1
					52,45	2,29	210	9	0,01	0
22.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	16,00	101,67	1,43	1627	23	0,65	10
					100,25	0,23	1604	4	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление								1861

ИТОГО:	200775	78096	777
	120438	21859	290

Накладные расходы :

На монтажные работы	490
На общестроительные работы	141787
На металломонтажные работы	1506
На сантехнические работы	2104
Всего накладных расходов:	145888
Итого с накладными	346662

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20800
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	367462
Итого с временными, 1,8 %	374076
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	379126
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	380622
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	384363
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1051915
	21038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						128754		
		Итого с НДС						1201707		
		Сумма скидки конкурса						-12017		
		Итого с учетом скидки конкурса						**1189690**		

Заказчик:

Алматы қаласы «Аудандық бас қармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Тех.надзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СейсмоСтройЗащита» БСН/БИН: 021140000445

Подрядчик:

Республика Казахстан Алматинская область Каскелен ауданы ЖШС «Универсал-Б» БСН/БИН: 021140000445

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" **Форма N 2в**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

Договор о государственных закупках работ №26 от 24 июня 2016 года, Дополнительное соглашение №1 от 12 октября 2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

Наименование обьекта: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

Локальная смета 2-1-9 Архитектурные решения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. Экспл.маш. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. Экспл.маш. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад, АР-11								
1.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	749,82	161,07	0,71	120775	535	0,50	375
					79,44	0,26	59567	198	0,00	1
2.	Е0115-79-4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого /декоративная, мюнхенская/	м2	544,55	338,22	4,75	184177	2586	0,66	357
					135,77	1,82	73933	989	0,01	5
3.	Е0115-39-2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм /устройство несущего каркаса/	м2	611,00	877,67	6,05	536257	3698	1,38	844
					231,24	0,54	141289	330	0,00	2
4.	Е0115-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	611,00	3239,16	0,68	1979129	412	0,40	245
					65,30	0,18	39896	109	0,00	0
5.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя фасада 100 мм	м2	655,55	1511,56	1,17	990902	767	0,27	178
					43,57	0,18	28565	121	0,00	0
6.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	244,55	922,00	5,66	225476	1384	1,32	323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					222,01	2,15	54292	526	0,01	3
7.	Е0115-87-1	Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов	м2	70,00	539,10	0,74	37737	52	0,76	53
					132,15	--	9250	--	--	--
8.	Е0115-79-4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого /декоративная, мюнхенская/	м2	70,00	338,22	4,75	23675	332	0,66	46
					135,77	1,82	9504	127	0,01	1
9.	Е0115-39-2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм /устройство несущего каркаса/	м2	38,95	877,67	6,05	34185	236	1,38	54
					231,24	0,54	9007	21	0,00	0
10.	Е0115-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	38,95	3239,16	0,68	126165	26	0,40	16
					65,30	0,18	2543	7	0,00	0
11.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными цветными плитками стен	м2	408,90	2385,89	2,94	975592	1204	2,93	1199
					483,86	1,12	197851	456	0,01	2
12.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными цветными плитками /накрывочный элемент/	м2	19,00	2385,89	2,94	45332	56	2,93	56
					483,86	1,12	9193	21	0,01	0
		Итого по разделу: Фасад, АР-11								5279403
		Раздел: Дверные проемы, АР-20,21,22								
13.	Е0110-23-5	Установка блоков люков, площадь проема до 2 м2	м2	11,00	408,92	35,52	4498	391	1,41	16
					220,72	13,43	2428	148	0,07	1
14.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	353,22	438,31	117,91	154819	41648	1,03	365
					174,40	41,02	61601	14489	0,16	57
15.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,30	358,57	95,61	2259	602	0,92	6
					159,65	33,55	1006	211	0,13	1
16.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	860,00	97,14	0,37	83537	316	0,09	77
					13,56	0,13	11660	109	0,00	1
17.	Е0110-90-	Установка металлических дверных	м2	31,29	376,50	36,89	11781	1154	1,71	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	коробок с навеской дверных полотен								
					313,09	13,95	9797	436	0,07	2
18.	Е0109-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	19,80	3762,78	233,35	74503	4620	4,38	87
					879,75	58,88	17419	1166	0,20	4
19.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	38,64	376,50	36,89	14548	1426	1,71	66
					313,09	13,95	12098	539	0,07	3
20.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	72,33	3762,78	233,35	272162	16878	4,38	317
					879,75	58,88	63632	4259	0,20	14
21.	С12031-84-2	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м2	72,33	17275,00	--	1249501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-93-6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-72,33	2800,00	--	-202524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-13-68	Стеклопакет с безопасным, энергосберегающим стеклом /многослойное ГОСТ 24866-99/	м2	72,33	9850,00	--	712450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,89	535,61	22,05	1548	64	1,59	5
					265,62	7,11	768	21	0,03	0
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	102,88	179,91	11,44	18509	1177	0,41	42
					60,03	4,30	6176	442	0,02	2
26.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, до толщины 30 мм	м2	102,88	50,53	1,54	5199	159	0,01	1
					1,45	0,57	149	59	0,00	0
27.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,14	5571,68	376,43	762	52	13,34	2
					2173,50	142,31	297	19	0,69	0
28.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,14	50800,00	--	6951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0111-30-1	Устройство стойки для сцены	м2	102,88	8376,05	23,71	861728	2440	1,10	113
					171,29	8,88	17623	913	0,04	4
30.	Е0111-10-1	Устройство из плит древесноволокнистых	м2	102,88	8,29	1,38	853	142	0,05	5
					6,91	0,52	711	53	0,00	0
31.	С11011-59-2	Плиты ДСП, толщина 38 мм	100м2	1,03	39100,00	--	40226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0111-34-1	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	102,88	2920,26	8,88	300437	913	0,36	38
					63,40	3,31	6523	341	0,02	2
33.	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	69,10	124,47	0,18	8601	13	0,10	7
					18,61	0,08	1286	6	0,00	0
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	524,47	179,91	11,44	94358	6001	0,41	215
					60,03	4,30	31484	2256	0,02	11
35.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /с заведением на высоту 300 мм/	м2	560,27	339,30	21,18	190104	11868	0,48	268
					98,84	7,95	55379	4452	0,04	22
36.	Е0111-4-2	Последующий слой гидроизоляции	м2	560,27	224,37	10,41	125711	5831	0,29	162
					58,48	3,91	32763	2191	0,02	11
37.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	524,47	274,21	2,97	143813	1556	0,37	194
					59,26	1,12	31080	585	0,01	3
38.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных /заполнение между рядами/	м2	419,58	55,81	6,38	23416	2678	0,30	124
					49,43	2,38	20738	999	0,01	5
39.	С11031-10-1	Плиты теплоизоляционные ПТЭ-150, 150кг/м3	м3	21,61	11576,00	--	250136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных	м2	524,47	124,35	6,12	65217	3209	0,63	329
					113,33	2,30	59439	1206	0,01	6
41.	С12068-30	Щиты из досок, толщина 30 мм	м2	532,34	1250,00	--	665421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	524,47	339,30	21,18	177955	11110	0,48	251
					98,84	7,95	51840	4168	0,04	20
43.	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных	м2	524,47	124,35	6,12	65217	3209	0,63	329
					113,33	2,30	59439	1206	0,01	6
44.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	532,34	1910,00	--	1016764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0111-34-6	Устройство покрытий спортивного паркета	м2	524,47	5544,78	4,71	2908070	2473	0,66	344
					144,77	1,47	75929	772	0,01	4
46.	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	102,30	124,47	0,18	12734	19	0,10	11
					18,61	0,08	1903	8	0,00	0
47.	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм	м2	310,84	532,17	26,75	165421	8315	1,81	561
					300,15	10,02	93299	3114	0,05	15
48.	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/, до толщины 25мм	м2	310,84	79,77	0,77	24797	240	0,18	55
					31,57	0,29	9812	89	0,00	0
49.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	381,40	30,89	0,25	11783	96	0,12	46
					21,27	0,10	8114	39	0,00	0
50.	Е0113-55-2	Окраска бетонных поверхностей полимерцементным составом	м2	26,70	658,34	139,58	17576	3726	0,89	24
					163,79	52,27	4373	1395	0,26	7
		Итого по разделу: Дверные проемы, АР-20,21,22								958083
		Раздел: Ниши для радиаторов, АР-28								
51.	Е0110-55-1	Установка щитов для ниш радиаторов	м2	44,16	71,98	34,20	3178	1510	0,27	12
					37,78	12,91	1668	570	0,06	3
52.	С11011-61-2	Панели /деревянные/ декоративные защитные для ниш радиаторов	100м2	0,44	189400,00	--	83631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и	м3	1,46	22384,74	461,51	32570	671	29,72	43
					5167,24	173,36	7518	252	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий снизу								
54.	Е0110-100 -1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	14,55	574,53	5,57	8359	81	1,12	16
					188,55	0,90	2743	13	0,00	0
55.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	469,48	9,61	0,26	4514	124	0,06	30
					9,06	0,10	4254	49	0,00	0
56.	С11031-101	Плиты теплоизоляционные ПТЭ-150, 150кг/м3	м3	48,83	11576,00	--	565210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0110-110 -1	Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	469,48	563,08	3,64	264357	1708	0,91	426
					152,23	0,90	71467	421	0,00	2
58.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	318,89	303,84	2,68	96893	854	0,56	180
					93,41	1,01	29789	323	0,00	2
59.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1553,54	303,84	2,68	472034	4163	0,56	875
					93,41	1,01	145123	1572	0,00	8
60.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	3772,22	185,13	2,16	698339	8156	0,54	2030
					90,05	0,83	339670	3123	0,00	15
61.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	112,90	185,13	2,16	20901	244	0,54	61
					90,05	0,83	10166	93	0,00	0
62.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1229,70	303,84	2,68	373637	3295	0,56	693
					93,41	1,01	114872	1244	0,00	6
63.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	182,02	303,84	2,68	55306	488	0,56	103
					93,41	1,01	17003	184	0,00	1
64.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	923,47	185,13	2,16	170959	1997	0,54	497
					90,05	0,83	83154	765	0,00	4
65.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	2742,27	185,13	2,16	507668	5929	0,54	1476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					90,05	0,83	246928	2271	0,00	11
66.	E0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1268,22	303,84	2,68	385341	3398	0,56	715
					93,41	1,01	118470	1283	0,00	6
67.	E0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	451,54	303,84	2,68	137198	1210	0,56	254
					93,41	1,01	42180	457	0,00	2
		Итого по разделу: Ниши для радиаторов, АР-28								3880094
		Раздел: Устройстов подиума, АР-34,35								
68.	E0111-30-1	Устройство фальшпола на стойках	м2	444,00	196,05	23,71	87044	10529	1,10	488
					171,29	8,88	76054	3942	0,04	19
69.	C	Плита фальшпола NOrTEC L 38 LindnEr 600x600x38	м2	444,00	8645,48	--	3838591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройстов подиума, АР-34,35								3925635
		Раздел: Солнцезащитные жалюзи, АР-36								
70.	E0109-53-2	Монтаж решеток	т	2,30	10635,85	1337,39	24506	3082	53,59	123
					8461,13	124,20	19496	286	0,61	1
71.	C12021-87	Переплеты оконные жалюзийные и защитные решетки	т	2,30	180100,00	--	414974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	C11011-2103	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12	шт	603,00	42,81	--	25814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	C11011-2151	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 5x40 мм	шт	4422,00	5,05	--	22331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	E0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	149,77	89,11	0,12	13345	17	0,05	7
					9,52	0,05	1426	7	0,00	0
75.	E0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,25	10635,85	1337,39	2635	331	53,59	13
					8461,13	124,20	2096	31	0,61	0
76.	C12021-87	Переплеты оконные жалюзийные и	т	0,25	180100,00	--	44618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		защитные решетки			--	--	--	--	--	--
77.	С11011-21 03	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12	шт	54,00	42,81	--	2312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С11011-21 51	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 5х40 мм	шт	396,00	5,05	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	16,10	89,11	0,12	1435	2	0,05	1
					9,52	0,05	153	1	0,00	0
		Итого по разделу: Солнцезащитные жалюзи, АР-36								553970
		Раздел: Входы в подвал, Световые приямки, Воздухозаборная шахта								
80.	Е0109-43-1	Монтаж колонн /стоек/	т	0,03	12884,67	5279,14	438	179	29,09	1
					5433,75	966,13	185	33	3,46	0
81.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	0,27	15831,83	4625,75	4295	1255	64,97	18
					10453,50	1232,64	2836	334	4,38	1
82.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /прогонов, связей/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,27	2718,61	627,62	738	170	6,04	2
					1415,36	--	384	--	--	--
83.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	10,00	64,13	0,48	641	5	0,19	2
					33,12	0,18	331	2	0,00	0
84.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	12,10	1006,10	9,43	12174	114	1,97	24
					313,89	3,54	3798	43	0,02	0
85.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	2,34	651,56	1,43	1523	3	1,12	3
					176,21	0,54	412	1	0,00	0
86.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,50	179,91	11,44	1709	109	0,41	4
					60,03	4,30	570	41	0,02	0
87.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,01	5571,68	376,43	76	5	13,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	набетонок								
					2173,50	142,31	30	2	0,69	0
88.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	м2	9,50	1388,08	7,81	13187	74	6,33	60
					1242,00	2,96	11799	28	0,01	0
89.	Е0109-43-1	Монтаж колонн /стоек/	т	0,04	12884,67	5279,14	454	186	29,09	1
					5433,75	966,13	191	34	3,46	0
90.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	0,32	15831,83	4625,75	5104	1491	64,97	21
					10453,50	1232,64	3370	397	4,38	1
91.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /прогонов, связей/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,32	2718,61	627,62	876	202	6,04	2
					1415,36	--	456	--	--	--
92.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	10,00	64,13	0,48	641	5	0,19	2
					33,12	0,18	331	2	0,00	0
93.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	18,00	1006,10	9,43	18110	170	1,97	35
					313,89	3,54	5650	64	0,02	0
94.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	3,33	651,56	1,43	2169	5	1,12	4
					176,21	0,54	587	2	0,00	0
95.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	13,00	179,91	11,44	2339	149	0,41	5
					60,03	4,30	780	56	0,02	0
96.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5571,68	376,43	104	7	13,34	0
					2173,50	142,31	41	3	0,69	0
97.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	м2	13,00	1388,08	7,81	18045	102	6,33	82
					1242,00	2,96	16146	38	0,01	0
98.	Е0109-43-1	Монтаж колонн /стоек/	т	0,04	12884,67	5279,14	579	237	29,09	1
					5433,75	966,13	244	43	3,46	0
99.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	1,92	15831,83	4625,75	30403	8883	64,97	125
					10453,50	1232,64	20074	2367	4,38	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /прогонов, связей/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,92	2718,61	627,62	5221	1205	6,04	12
					1415,36	--	2718	--	--	--
101.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	104,00	64,13	0,48	6670	50	0,19	19
					33,12	0,18	3444	19	0,00	0
102.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	50,70	1006,10	9,43	51009	478	1,97	100
					313,89	3,54	15914	180	0,02	1
103.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	10,92	651,56	1,43	7115	16	1,12	12
					176,21	0,54	1924	6	0,00	0
		Итого по разделу: Входы в подвал, Световые приямки, Воздухозаборная шахта								183619
		Раздел: Перегородки в санузлах, АР-50,51								
104.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	153604,51	349,88	1484	3	227,70	2
					38036,25	131,96	367	1	0,64	0
105.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	153604,51	349,88	3458	8	227,70	5
					38036,25	131,96	856	3	0,64	0
106.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	153604,51	349,88	5249	12	227,70	8
					38036,25	131,96	1300	5	0,64	0
107.	С12021-0	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,07	30424,00	--	2018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	36,00	64,13	0,48	2309	17	0,19	7
					33,12	0,18	1192	7	0,00	0
109.	С11011-2091	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8	шт	36,00	8,30	--	299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	40,50	3217,20	36,36	130296	1473	1,02	41
					164,31	13,74	6655	557	0,07	3

6060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0110-34-1	Установка дверных блоков	шт	30,00	236,77	42,52	7103	1275	0,72	22
					110,49	16,04	3315	481	0,08	2
112.	С12067-3	Блоки дверные ДЛ 700х1800	м2	37,80	3450,00	--	130410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11011-81 9	Петля накладная ПН	шт	60,00	40,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	30,00	688,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0117-2-2	Установка поручня опорно-поворотного для санузла	шт	3,00	541,47	7,99	1624	24	2,85	9
					476,10	2,59	1428	8	0,01	0
116.	С130810-1 375	Поручень опорно-поворотный из хромо-никелевой стали, в комплекте с креплениями	шт.	3,00	6184,00	--	18552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перегородки в санузлах, АР-50,51 325842

Раздел: Крыльцо-3, АР-52,52х,53

117.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,90	179,91	11,44	1241	79	0,41	3
					60,03	4,30	414	30	0,02	0
118.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5571,68	376,43	55	4	13,34	0
					2173,50	142,31	22	1	0,69	0
119.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	м2	6,90	1388,08	7,81	9578	54	6,33	44
					1242,00	2,96	8570	20	0,01	0
120.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	27,30	4313,91	8,84	117770	241	2,00	55
					367,43	3,33	10031	91	0,02	0
121.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	37,09	89,11	0,12	3305	4	0,05	2
					9,52	0,05	353	2	0,00	0
122.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных	м	25,40	4313,91	8,84	109573	225	2,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород			367,43	3,33	9333	85	0,02	0
123.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	34,51	89,11	0,12	3075	4	0,05	2
					9,52	0,05	329	2	0,00	0
124.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	0,13	15831,83	4625,75	2111	617	64,97	9
					10453,50	1232,64	1394	164	4,38	1
125.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /прогонов, связей/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,13	2718,61	627,62	363	84	6,04	1
					1415,36	--	189	--	--	--
126.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	12,00	64,13	0,48	770	6	0,19	2
					33,12	0,18	397	2	0,00	0
127.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из полигаля	м2	8,00	137,05	9,55	1096	76	0,65	5
					108,31	1,34	866	11	0,01	0
		Итого по разделу: Крыльцо-3, АР-52,52х,53								248937
		Раздел: Крыльцо-1,2, АР-54,55,56								
128.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон оцинкованной сталью по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	173,80	538,26	9,43	93550	1639	1,97	342
					313,89	3,54	54555	616	0,02	3
129.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, лоток/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	57,84	651,56	1,43	37683	82	1,12	65
					176,21	0,54	10191	31	0,00	0
130.	Е0110-7-1	Обшивка потолков досками обшивки	м2	173,80	636,77	5,34	110671	927	0,42	73
					66,76	2,02	11602	352	0,01	2
131.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "LUXALON"	м2	163,80	374,55	2,54	61351	416	2,02	332
					367,43	0,95	60184	156	0,00	1
132.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,50	179,91	11,44	10345	658	0,41	24
					60,03	4,30	3452	247	0,02	1
133.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5571,68	376,43	461	31	13,34	1
					2173,50	142,31	180	12	0,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	м2	57,50	1388,08	7,81	79815	449	6,33	364
					1242,00	2,96	71415	170	0,01	1
135.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	20,50	4313,91	8,84	88435	181	2,00	41
					367,43	3,33	7532	68	0,02	0
136.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	27,85	89,11	0,12	2482	3	0,05	1
					9,52	0,05	265	1	0,00	0
137.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	45,20	3808,35	6,77	172137	306	0,48	22
					82,55	2,56	3731	116	0,01	1
138.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	61,40	89,11	0,12	5472	7	0,05	3
					9,52	0,05	585	3	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльцо-1,2, АР-54,55,56								662401
		Раздел: Крыльцо-4, АР-57,58,59								
139.	Е0115-39-2	Облицовка фасада панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм /устройство несущего каркаса/	м2	33,00	877,67	6,05	28963	200	1,38	46
					231,24	0,54	7631	18	0,00	0
140.	Е0115-39-8	Облицовка фасада панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	33,00	3239,16	0,68	106892	22	0,40	13
					65,30	0,18	2155	6	0,00	0
141.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из оцинкованного листа	м2	71,73	137,05	9,55	9831	685	0,65	47
					108,31	1,34	7769	96	0,01	0
142.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, лоток/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	45,72	651,56	1,43	29786	65	1,12	51
					176,21	0,54	8056	25	0,00	0
143.	Е0110-7-1	Обшивка потолков досками обшивки	м2	77,80	636,77	5,34	49541	415	0,42	32
					66,76	2,02	5194	157	0,01	1
144.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "LUXALON"	м2	77,80	374,55	2,54	29140	198	2,02	157
					367,43	0,95	28586	74	0,00	0
145.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,60	179,91	11,44	1367	87	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,30	456	33	0,02	0
146.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5571,68	376,43	61	4	13,34	0
					2173,50	142,31	24	2	0,69	0
147.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	м2	7,60	1388,08	7,81	10549	59	6,33	48
					1242,00	2,96	9439	22	0,01	0
148.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	5,80	4313,91	8,84	25021	51	2,00	12
					367,43	3,33	2131	19	0,02	0
149.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	7,88	89,11	0,12	702	1	0,05	0
					9,52	0,05	75	--	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльцо-4, АР-57,58,59								291853
		Раздел: Крыльцо-5,6, АР-60,61,61х								
150.	Е0115-39-2	Облицовка фасада панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм /устройство несущего каркаса/	м2	29,12	877,67	6,05	25558	176	1,38	40
					231,24	0,54	6734	16	0,00	0
151.	Е0115-39-8	Облицовка фасада панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	29,12	3239,16	0,68	94324	20	0,40	12
					65,30	0,18	1901	5	0,00	0
152.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон оцинкованной сталью по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	76,60	538,26	9,43	41231	722	1,97	151
					313,89	3,54	24044	271	0,02	1
153.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, лоток/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	30,28	651,56	1,43	19729	43	1,12	34
					176,21	0,54	5336	16	0,00	0
154.	Е0110-7-1	Обшивка потолков досками обшивки	м2	79,84	636,77	5,34	50840	426	0,42	33
					66,76	2,02	5330	162	0,01	1
155.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "LUXALON"	м2	79,84	374,55	2,54	29904	203	2,02	162
					367,43	0,95	29335	76	0,00	0
156.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	56,70	179,91	11,44	10201	649	0,41	23
					60,03	4,30	3404	244	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5571,68	376,43	455	31	13,34	1
					2173,50	142,31	177	12	0,69	0
158.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	м2	56,70	1388,08	7,81	78704	443	6,33	359
					1242,00	2,96	70421	168	0,01	1
159.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	14,00	4313,91	8,84	60395	124	2,00	28
					367,43	3,33	5144	47	0,02	0
160.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	19,02	89,11	0,12	1695	2	0,05	1
					9,52	0,05	181	1	0,00	0
161.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	63,00	3808,35	6,77	239926	427	0,48	30
					82,55	2,56	5200	162	0,01	1
162.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	85,59	89,11	0,12	7626	10	0,05	4
					9,52	0,05	815	4	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльцо-5,6, АР-60,61,61х								660588
		Раздел: Крыльцо-7, АР-62								
163.	Е0115-39-2	Облицовка фасада панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм /устройство несущего каркаса/	м2	6,04	877,67	6,05	5301	37	1,38	8
					231,24	0,54	1397	3	0,00	0
164.	Е0115-39-8	Облицовка фасада панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	6,04	3239,16	0,68	19565	4	0,40	2
					65,30	0,18	394	1	0,00	0
165.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон оцинкованной сталью по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	7,40	538,26	9,43	3983	70	1,97	15
					313,89	3,54	2323	26	0,02	0
166.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук, лоток/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	8,75	651,56	1,43	5701	12	1,12	10
					176,21	0,54	1542	5	0,00	0
167.	Е0110-7-1	Обшивка потолков досками обшивки	м2	7,40	636,77	5,34	4712	39	0,42	3
					66,76	2,02	494	15	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "LUXALON"	м2	8,70	374,55	2,54	3259	22	2,02	18
					367,43	0,95	3197	8	0,00	0
169.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,40	179,91	11,44	1331	85	0,41	3
					60,03	4,30	444	32	0,02	0
170.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5571,68	376,43	60	4	13,34	0
					2173,50	142,31	23	2	0,69	0
171.	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами	м2	7,40	1388,08	7,81	10272	58	6,33	47
					1242,00	2,96	9191	22	0,01	0
172.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	5,50	4313,91	8,84	23726	49	2,00	11
					367,43	3,33	2021	18	0,02	0
173.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189, за два раза	м2	7,47	89,11	0,12	666	1	0,05	0
					9,52	0,05	71	--	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльцо-7, АР-62								78576

Раздел: Устройство вентшахты, АР-64,65

174.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	22,48	651,56	1,43	14647	32	1,12	25
					176,21	0,54	3961	12	0,00	0
175.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	т	0,15	46166,26	2799,76	6980	423	195,50	30
					36742,50	1058,29	5555	160	5,16	1
176.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	51,87	922,00	5,66	47824	293	1,32	69
					222,01	2,15	11516	112	0,01	1
177.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм	м2	65,76	651,56	1,43	42847	94	1,12	74
					176,21	0,54	11588	36	0,00	0
178.	Е0107-19-3	Герметизация швов мастикой	м	34,58	63,21	0,16	2186	6	0,18	6
					30,80	0,06	1065	2	0,00	0
179.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром более 4000 мм	шт	6,00	8889,16	67,95	53335	408	3,67	22
					608,58	24,45	3651	147	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 4000 мм	шт	2,00	7449,16	67,95	14898	136	3,67	7
					608,58	24,45	1217	49	0,12	0
181.	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	4,00	4783,35	36,27	19133	145	2,09	8
					342,33	13,58	1369	54	0,07	0
		Итого по разделу: Устройство вентшахты, АР-64,65								201850
		Раздел: Отмостка и стены подвала, АР-68								
182.	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания	м3	35,15	738,92	116,02	25973	4078	0,98	34
					142,31	43,99	5002	1546	0,21	7
183.	Е0127-34-4	Установка бортовых природных камней при других видах покрытий сечением 100х20х8 см	м	290,00	390,76	7,63	113320	2211	1,15	334
					176,73	2,02	51252	586	0,01	2
184.	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных, Бетон В12,5	м3	25,70	5246,79	--	134843	--	4,21	108
					652,05	--	16758	--	--	--
185.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,42	5571,68	376,43	2327	157	13,34	6
					2173,50	142,31	908	59	0,69	0
186.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	290,00	179,91	11,44	52174	3318	0,41	119
					60,03	4,30	17409	1247	0,02	6
187.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки, дотолщины 30 мм	м2	290,00	50,53	1,54	14654	447	0,01	3
					1,45	0,57	420	167	0,00	0
188.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	290,00	138,44	57,33	40147	16625	0,53	153
					79,44	20,24	23038	5870	0,10	29
189.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей материалом	м2	976,15	9,61	0,26	9385	258	0,06	63
					9,06	0,10	8846	101	0,00	0
190.	С11011-7605	Мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ PLANTER-sTAndArT	м2	1078,65	72,00	--	77662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей материалом	м2	976,15	9,61	0,26	9385	258	0,06	63
					9,06	0,10	8846	101	0,00	0
192.	С11011-370	Листы асбестоцементные плоскиес гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	м2	1073,77	589,00	--	632448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка и стены подвала, АР-68								1112318

ИТОГО:	26985929	249739	20495
	3503840	84437	383

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3713566
На металломонтажные работы	255769
На сантехнические работы	10143
Всего накладных расходов:	3979477
Итого с накладными	30965407

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1857924
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32823331
Итого с временными, 1,8 %	33414151
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	33865242
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	33998899
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	34333041
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	93961781
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1879236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	95841017
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11500922
Итого с НДС	107341939
Сумма скидки конкурса	-1073419
Итого с учетом скидки конкурса	**106268520**

Заказчик: **Тех.надзор** **Подрядчик:**

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" **Форма N 2в**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

Договор о государственных закупках работ №26 от 24 июня 2016 года, Дополнительное соглашение №1 от 12 октября 2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

Наименование обьекта: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

Автоматическая пожарная сигнализация

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система автоматической пожарной сигнализации								
1.	Ц0110-683 -10	Пульты, блоки,пульты управления и контроля	шт	7,00	2009,00	--	14063	--	2,00	14
					1845,00	--	12915	--	--	--
2.	С151804-3 253	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1,00	12343,00	--	12343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151804-3 251	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М	шт	2,00	7147,00	--	14294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151804-3 254	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	шт.	1,00	4330,00	--	4330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151804-3 252	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1,00	10135,00	--	10135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151804-3 250	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	шт	2,00	5622,00	--	11244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-668	Извещатели ПС автоматические:	шт	394,00	457,50	1,60	180255	630	2,00	788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	тепловой, дымовой								
					437,00	--	172178	--	--	--
8.	С151804-3 197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	246,00	356,00	--	87576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151804-3 198	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с КМЧ	шт.	47,00	463,00	--	21761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151804-3 190	Извещатель пожарный тепловой ИП105-1 А3	шт	101,00	926,00	--	93526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-81- 1	Извещатели ПС ручные	шт	25,00	97,70	1,60	2442	40	1,00	25
					85,50	--	2138	--	--	--
12.	С151804-3 213	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	25,00	534,00	--	13350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели /сирена/	шт	7,00	241,70	91,00	1692	637	0,82	6
					131,00	25,70	917	180	0,15	1
14.	С151804-3 328	Оповещатели модели LD-96 RED	шт.	6,00	321,00	--	1926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151804-3 327	Сирена со строб-лампой /уличная/ Свирель-2, исп03	шт.	1,00	2849,00	--	2849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-99- 6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2,00	1526,20	--	3052	--	9,00	18
					1440,00	--	2880	--	--	--
17.	5103-В060 99	Блок питания РИП-12 исп.05	шт.	1,00	5642,00	--	5642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	5555-195	Блок питания РИП-12 исп.01	шт.	1,00	6448,00	--	6448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	2,00	307,70	--	615	--	2,00	4
					277,00	--	554	--	--	--
20.	5103-В060 25	Аккумулятор 12В, 17А/ч	шт	2,00	3664,00	--	7328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-396 -8	Монтаж кабельного канала	м	2840,00	75,30	41,80	213852	118712	0,15	426
					27,00	11,80	76680	33512	0,07	194
22.	С151803-3 7	Мини-канал 15х17х2000 код 00303 DKC	шт	1420,00	159,00	--	225780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	200,00	108,60	48,90	21720	9780	0,22	44
					39,60	12,20	7920	2440	0,07	14
24.	С130804-1 244	Труба полиэтиленовая Д-20мм	м	204,00	27,00	--	5508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-409 -3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	10,00	180,30	91,60	1803	916	0,33	3
					57,40	23,00	574	230	0,13	1
26.	С130804-1 249	Труба полиэтиленовая Д-63мм	м	10,20	278,00	--	2836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3575,00	27,70	2,10	99028	7507	0,10	358
					19,70	0,50	70428	1788	0,00	10
28.	С151605-6 7	Кабели J-У	1000м	3,39	40800,00	--	138373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,05	33644,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151608-1 1	Провод ШВВП 2х0,75 мм2	1000м	0,20	19300,00	--	3937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система автоматической пожарной сигнализации								1209425
		Раздел: Система речевого поповещения								
31.	Ц0110-398 -1	Прибор управления системой речевого оповещения	шт	1,00	2189,00	--	2189	--	5,00	5
					878,00	--	878	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С	Настольный микшер-усилитель 480Вт, 5 линий трансляции, возможность подключения нескольких микрофонных консолей и одного встраиваемого модуля - JPA-1480B	шт	1,00	47142,31	--	47142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0111-96-1	Дополнительный модули	шт	2,00	219,96	3,85	440	8	1,00	2
					213,75	2,25	428	5	0,01	0
34.	С	Корпус для установки встраиваемых модулей, размеры 483x88x350мм, масса 5кг. - JME-2A	шт	1,00	10766,06	--	10766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Модуль CD-проигрывателя и FM/AM тюнера - JCDR-10A	шт	1,00	19574,66	--	19575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0110-99-6	Блок цифровых сообщений	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
37.	С	Встраиваемый модуль для воспроизведения сообщений по таймеру или по внешнему сигналу - JMT-10	шт	1,00	16312,22	--	16312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0110-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов, микрофон	шт	1,00	1462,00	--	1462	--	8,00	8
					1312,00	--	1312	--	--	--
39.	С	Микрофонная консоль с селектором для усилителей - JRC-10	шт	1,00	10452,87	--	10453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0110-1-10	Оборудование: плата разного назначения	плата	1,00	922,50	--	922	--	5,00	5
					893,00	--	893	--	--	--
41.	С	Интерфейсная плата для подключения микрофонных пультов - JRR-10	шт	1,00	2544,71	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0110-485-16	Антенна для принятия сигналов	шт	1,00	1108,40	93,80	1108	94	6,00	6
					1004,00	4,50	1004	4	0,03	0
43.	С	Базовая антенна	шт	1,00	9207,92	--	9208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0110-386	Абонентское и другое оборудование:	шт	106,00	332,40	--	35234	--	2,00	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	громкоговоритель, аккустическая система			317,00	--	33602	--	--	--
45.	С	Настенный громкоговоритель - SWS-103W	шт	68,00	2022,72	--	137545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Настенный громкоговоритель - SWP-110	шт	30,00	1875,91	--	56277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Настенный громкоговоритель - SCS-820	шт	8,00	4306,43	--	34451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
49.	С	Источник бесперебойного питания - 5PX 3000i RT3U 3000VA	шт	1,00	119901,65	--	119902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-396-8	Монтаж кабельного канала	м	360,00	75,30	41,80	27108	15048	0,15	54
					27,00	11,80	9720	4248	0,07	25
51.	С151803-37	Мини-канал 15х17х2000 код 00303 DKC	шт	180,00	159,00	--	28620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	50,00	108,60	48,90	5430	2445	0,22	11
					39,60	12,20	1980	610	0,07	4
53.	С130804-1244	Труба полиэтиленовая Д-20мм	м	51,00	27,00	--	1377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1495,00	27,70	2,10	41412	3140	0,10	150
					19,70	0,50	29452	748	0,00	4
55.	С151601-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5	км	1,42	36702,00	--	52223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151606-48	Кабели UTP-4х2х0,5	км	0,05	47511,00	--	2423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151606-7	Кабели коаксиальные RG-58U	км	0,05	32966,00	--	1681	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система речевого поповещения								668858
ИТОГО:							1878281	158957		2156
							429333	43765		254

Накладные расходы :

На монтажные работы	442040
Всего накладных расходов:	442040
Итого с накладными	2320321

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	110204
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2430525
Итого с временными, 1,8 %	2465570
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2492327
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2500255
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2520075
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6896876
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	137938
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7034814
Налог на добавленную стоимость, 12 %	844178
Итого с НДС	7878992
Сумма скидки конкурса	-78790
Итого с учетом скидки конкурса	**7800202**

Заказчик: **Тех. надзор:** **Подрядчик:**

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" **Форма N 2в**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

Договор о государственных закупках работ №26 от 24 июня 2016 года, Дополнительное соглашение №1 от 12 октября 2016 года.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

Наименование обьекта: Строительство пристройки учебного корпуса к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №156" расположенному в мкр. Ужет, улица Ауэзова дом №48 Алатауского района"

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

Локальная смета 2-1-17 Технологические решения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Интерактивное оборудование и ТСО								
1.	1203-37	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО	компл.	31,00	139232,00	--	4316192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	1101-37	Персональный компьютер в комлекте	комплект	101,00	57760,00	--	5833760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	8101-132	Принтер лазерный, А4 черно-белый	шт.	28,00	56215,00	--	1574020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	8101-132	Аппарат многофункциональный: ксерокс-принтер-сканер, А4-цветной	шт.	7,00	56215,00	--	393505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	5103-A070 01	Графопроектор, система 3-х элементная, фокус 310ММ	комплект	5,00	12007,00	--	60035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	5103-A070 12	Экран сворачиваемый 1700х1700мм с электрическим приводом	шт.	5,00	3370,00	--	16850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	5302-310	Информационная LCD-панель	компл.	3,00	25000,00	--	75000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	1302-87	Информационный киоск , сенсорный цветной	компл.	1,00	36000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	5557-4	Проектор EPSON EB-S03	шт.	1,00	39475,00	--	39475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	1302-87	Караоке, модель КРМ	шт.	1,00	36000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	5101-248	Пианино цифровое УАМАНА Р-35	шт.	1,00	70000,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	5302-310	Телевизор LED диагональ 72 см, с кронштейном	компл.	1,00	25000,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	5302-312	Фотоаппарат цифровой SONУ	компл.	1,00	8142,00	--	8142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	1302-79	Камера цифровая CANON HF M506	шт.	1,00	32000,00	--	32000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	1302-87	Музыкальный центр SOnУ HCD-SHAKE	шт.	1,00	36000,00	--	36000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Интерактивное оборудование и ТСО								12551979
		Раздел: Учебное оборудование								
16.	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики	шт.	1,00	26015,00	--	26015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплексе из двух секций	шт.	2,00	46655,00	--	93310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	5101-14	Комплект ученический лабораторный химический	шт.	12,00	11073,00	--	132876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	5101-19	Комплект ученический лабораторный физический	шт.	12,00	7418,00	--	89016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	5556-101	Шкаф вытяжной	шт.	2,00	29012,00	--	58024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0128-972 -1	Сушильный шкаф	шт	3,00	10952,15	2134,40	32856	6403	52,00	156
					8392,50	517,50	25178	1553	3,00	9
22.	3201-158	Шкаф сушильный	шт.	3,00	72266,00	--	216798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0128-972 -3	Печь муфельная	шт	2,00	4966,39	1009,15	9933	2018	20,00	40
					3330,00	265,50	6660	531	1,54	3
24.	5101-154	Муфельная печь	шт.	2,00	2169,00	--	4338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	1827-37	Весы аналитические	шт.	2,00	170800,00	--	341600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	3201-149	Холодильник бытовой	шт.	3,00	34000,00	--	102000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	5560-27	Микроволновая печь	шт.	2,00	6008,00	--	12016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0128-927 -12	Плита электрическая	шт	1,00	1387,22	16,29	1387	16	8,00	8
					1356,75	6,75	1357	7	0,04	0
29.	1306-60	Плита электрическая	шт.	1,00	132231,00	--	132231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0120-24- 1	Установка вытяжек	шт	1,00	498,77	24,24	499	24	2,71	3
					420,52	9,45	421	9	0,04	0
31.	5561-10	Вытяжка бытовая	шт.	1,00	58053,00	--	58053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	5103-А030	Термопот	шт.	1,00	388,00	--	388	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20				--	--	--	--	--	--
33.	5301-38	Мойка бытовая встраиваемая	шт.	1,00	31800,00	--	31800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	5103-Б130 66	Утюги электрические с терморегулятором и пароувлажнителем	шт.	1,00	2100,00	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	5101-189	Машина швейная	шт.	12,00	19500,00	--	234000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	1306-81	Машина оверлог	шт.	1,00	19500,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	5556-16	Станок заточной школьный настольный	шт.	1,00	37211,00	--	37211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	5556-12	Станок универсальный фрезерный, учебный	шт.	1,00	165447,00	--	165447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	5101-123	Станок настольный сверлильный	компл.	1,00	60110,00	--	60110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	5101-122	Станок токарно-винторезный по металлу	компл.	1,00	135105,00	--	135105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	5101-125	Станок токарный настольный по дереву	компл.	1,00	49520,00	--	49520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	5556-1	Верстак комбинированный для столярных и слесарных работ учебный, с тисками и струбциной, в комплекте с защитным экраном и табуретом	шт.	12,00	26230,00	--	314760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Учебное оборудование 2360893

Раздел: Школьная мебель

43.	5101-10	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором	шт	23,00	36575,00	--	841225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		магнитных креплений								
44.	5554-380	Доска аудиторная, магнотно-меловая одноэлементная зеленого цвета с набором магнитных креплений	шт.	9,00	17200,00	--	154800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	5544-7	Стол для преподавателя	шт.	27,00	6020,00	--	162540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	1203-156	Приставка для компьютера	шт.	27,00	6665,00	--	179955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	5544-8	Стул для преподавателя	шт.	49,00	2258,00	--	110642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	5101-17	Комплект ученический двухместный	шт.	271,00	6880,00	--	1864480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	5101-58	Стол одноместный	шт.	49,00	3870,00	--	189630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	5302-26	Стул ученический	шт.	49,00	2258,00	--	110642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	5101-16	Комплект ученический для черчения и рисования одноместный	шт.	24,00	5483,00	--	131592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	1203-156	Стол ученичекий для компьютера	шт.	58,00	6665,00	--	386570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	5302-26	Стул ученический	шт.	58,00	2258,00	--	130964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	1204-122	Кресло рабочее подъемно-поворотное	шт.	12,00	4730,00	--	56760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	1834-5	Подвижная тумба для ТСО	шт.	26,00	18920,00	--	491920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	5554-386	Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный	шт.	83,00	7848,00	--	651384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	1203-15	Стол ученический лабораторный	шт.	3,00	3978,00	--	11934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	5562-12	Стол для весов с гранитной плитой	шт.	2,00	149340,00	--	298680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	5544-7	Стол для преподавателя и лаборанта	шт.	18,00	6020,00	--	108360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	1101-11	Стол лабораторный химический 1200x600x860	шт.	1,00	13800,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	5564-131	Шкаф-стеллаж для лаборантской 800x400x1800	шт.	48,00	15803,00	--	758544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	5101-110	Шкаф для хранения химических реактивов	шт.	1,00	21285,00	--	21285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	1303-20	Шкаф для хранения противогазов	шт.	1,00	18619,00	--	18619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	5101-178	Стеллаж для хранения военно-технического имущества	шт.	2,00	33110,00	--	66220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	5563-3	Шкаф металлический /пирамида/ для хранения оружия	шт.	1,00	33110,00	--	33110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	1303-20	Шкаф с ячейками для малых саперных лопат	шт.	1,00	18619,00	--	18619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	5101-48	Стол для чистки оружия	шт.	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	5101-61	Стол-кафедра выдачи книг	шт.	1,00	15050,00	--	15050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	1203-144	Стеллаж демонстрационный	шт.	4,00	31390,00	--	125560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--