ТОО "Универсал-Б"
Кому адресуется счет
АО "Әскери құрылыс"

Наименование довольствующего
(отдела или управления плательщик)

Справка движения денежных средств

За ноябрь 2015 год

ИИК KZ488560000000077893
БИН 021140000445
БИК KCJBKZKX
Договор: №13/КС/1 от 01.10.2015 г.

№ п/п	Предмет счета	Сумма, тенге	Принимается	
			плательщиком	финорганом
	Причитается с.н.с.			
1	За выполненные работы согласно прилагаемым актам выполненных работ по объекту "Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы"	53 475 516		
	Итого:	53 475 516		
	Удерживается:			
1	Промежуточные платежи-погашения аванса			
2	Стоимость бесп.услуг в/част. сог. справке			
3	Удержание стоимости строительства 5%	2 673 776		
4	Излишки аванса			
5	Плановые накопления			
	Итого удерживается:	2 673 776		
	К выплате	**50 801 740**		

Сумма прописью: Пятьдесят миллионов восемьсот дна тысяча семьсот сорок тенге

"___" _____ 2015 год

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б"

_____ Т. Бердыгулов

Заказчик:

Вице-президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс"

_____ А. Наурызәлі

Начальник СДО АО "Әскери құрылыс"

_____ Г. Бапышева

Форма 3-КС

Заказчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"
Объект: Военный городок № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код					
		№ 13/КС/1	01.10.15г.						
				специфика					
1							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	85 561 446									
в том числе за отчетный месяц		53 475 516							5 729 520	53 475 516
Тепловые сети		47 776 224							5 118 881	47 776 224
Сети водопровода и канализации		5 699 292							610 638	5 699 292
Итого к оплате:		**50 801 740**								

Заказчик:

Президент АО "Әскери құрылыс"
_____ М. Рамазанов

Вице-президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс"
_____ А. Наурызәлі

Главный бухгалтер АО "Әскери құрылыс"
_____ Д. Еркебекова

Начальник ПЭО АО "Әскери құрылыс"
_____ А.Нурмашев

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс"
_____ И.Чураков

Начальник СДО АО "Әскери құрылыс"
_____ Г. Бапышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б"
_____ Т. Бердыгулов

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**

СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ №2

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года

На наружные инженерные сети (тепловые сети)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8779,62	29,61	28,58	259965	250922	89846	0,0069	61
		м3 грунта		0,99	9,56	8692	83933	97	0,035	307
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	8779,62	9,24	9,24	81124	81124	25549	–	–
		м3 грунта		–	3	–	26339	97	0,0115	101
		Раздел 2 Трубопроводы								
3	Е24-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,038	2463283,09	93446,84	93605	3551	7952	717	27
		км трубопровода		134775	26214,75	5121	996	130	129,63	5
4	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,062	1364921,29	83195,41	84625	5158	12081	669	41

	км трубопровода		126000	23881,5	7812	1481	130	120,11	7
5 Е24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,341	1052691,49	61465,99	358968	20960	56402	583	199
	км трубопровода		107100	20133	36521	6865	130	104,89	36
6 Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,434	838853,73	52482,23	364063	22777	61023	494	214
	км трубопровода		91125	17035,5	39548	7393	130	88,49	38
7 Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,201	639852,14	47716,89	128610	9591	25258	440	88
	км трубопровода		79650	17008,5	16010	3419	130	88,36	18
8 Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,3627	509835,92	46655,79	184917	16922	44299	428	155
	км трубопровода		76950	16999,5	27910	6166	130	88,32	32
9 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 60 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,4745	563607,21	46381,71	267432	22008	57408	424	201
	км трубопровода		76050	17015,25	36086	8074	130	88,37	42
10 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,124	499977,21	46381,71	61997	5751	15002	424	53
	км трубопровода		76050	17015,25	9430	2110	130	88,37	11
11 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,092	434327,21	46381,71	39958	4267	11131	424	39
	км трубопровода		76050	17015,25	6997	1565	130	88,37	8
12 9-4-76	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм	2	37000		74000				
	шт								

13	9-4-74	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	6	14600	87600
		шт			
14	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	4	10500	42000
		шт			
15	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	18	7800	140400
		шт			
16	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	18	4950	89100
		шт			
17	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	11	4310	47410
		шт			
18	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	5	3510	17550
		шт			
19	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	19	3280	62320
		шт			
20	8-10-26	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 219х8,0 мм	2	482	964
		шт			
21	8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159х4,5 мм	2	296	592
		шт			
22	8-10-22	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 133х4,0 мм	1	260	260
		шт			
23	8-10-21	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х8,0 мм	4	287	1148
		шт			
24	8-10-19	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 89х8,0 мм	1	260	260
		шт			
25	8-10-15	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 57х5,0 мм	1	190	190

		шт							
26	8-10-16	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 76х3,5 мм	1	205		205			
		шт							
		Раздел 10 Арматура трубопроводная,изоляционные работы							
27	8-10-116	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 133х5-76х3,5 мм	4	391		1564			
		шт							
28	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	4	330		1320			
		шт							
29	8-10-112	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321		642			
		шт							
30	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311		622			
		шт							
31	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	321		642			
		шт							
32	Е24-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	2	46405,98	1606,85	92812	3214	5433	8,95	18
		компенсатор		1755	334,35	3510	669	130	1,39	3
33	Е24-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	2	27312,22	1274,34	54624	2549	4250	6,95	14
		компенсатор		1370,25	263,93	2741	528	130	1,09	2
34	Е24-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133мм	4	19637,68	1051,18	78551	4205	5304	4,49	18
		компенсатор		765	254,93	3060	1020	130	1,05	4
35	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	16	11235,31	670,31	179765	10725	15379	3,11	50
		компенсатор		580,5	158,85	9288	2542	130	0,66	11

36	Е24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	6	8099,95	85,07	48600	510	4651	3,11	19
		компенсатор		585	11,25	3510	68	130	0,06	–
37	Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	10	6918,61	66,73	69186	667	7108	3	30
		компенсатор		535,5	11,25	5355	113	130	0,06	1
38	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	5320,13	56,38	10640	113	1381	2,8	6
		компенсатор		522	9	1044	18	130	0,04	–
39	Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 65 мм	11	6918,61	66,73	76105	734	7820	3	33
		компенсатор		535,5	11,25	5891	124	130	0,06	1
40	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	14	5320,13	56,38	74482	789	9664	2,8	39
		компенсатор		522	9	7308	126	130	0,04	1
41	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 40мм	7	5320,13	56,38	37241	395	4832	2,8	20
		компенсатор		522	9	3654	63	130	0,04	–
42	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32 мм	3	5320,13	56,38	15960	169	2071	2,8	8
		компенсатор		522	9	1566	27	130	0,04	–
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	765	21,8	0,05	16677	38	4014	0,0295	23
		м2		5,81	0,02	4445	15	90	0,0001	–
44	Е26-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	36	370,09	5,47	13323	197	7201	1,08	39
		м трубопровода		198	2,03	7128	73	100	0,01	–

45	Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	62	308,35 193,05	5,47 2,03	19118 11969	339 126	12095 100	1,05 0,01	65 1
46	Е26-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 125 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	18	290,6 184,5	5,47 2,03	5231 3321	98 37	3358 100	1 0,01	18 –
47	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	434	290,25 195,53	5,47 2,03	125969 84860	2374 881	85741 100	1,07 0,01	464 4
48	Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	240	269,52 187,43	5,31 2,03	64685 44983	1274 487	45470 100	1,02 0,01	245 2
49	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	312	218,62 143,78	5,31 2,03	68209 44859	1657 633	45492 100	0,78 0,01	243 3
50	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 42-50 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	571	204,94 135,68	5,31 2,03	117021 77473	3032 1159	78632 100	0,74 0,01	423 6

51	Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	1236	137,8	8,16	170321	10086	51170	0,24	297
		м трубопровода		38,25	3,15	47277	3893	100	0,015	19
52	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	570	150,76	9,01	85933	5136	26295	0,27	154
		м трубопровода		42,75	3,38	24368	1927	100	0,016	9
53	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	120	213,12	13,56	25574	1627	5994	0,28	34
		м трубопровода		45	4,95	5400	594	100	0,025	3
54	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	200	4330		866000				
		м3								
55	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	3,36	179500		603120				
		1000м2								
56	Е22-8-1	Укладка стальных всдопроводных труб диаметром 32 мм с гидравлическим испытанием	0,02	161962,88	6788,5	3239	136	1255	253	5
		км трубопровода		45675	2565	914	51	130	12,52	–
57	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,044	151044,59	29540,14	6646	1300	2656	202,9	9
		км трубопровода		35280	11160	1552	491	130	54,5	2
		Раздел 12 Дренажные колодцы								
58	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,64	25859,52	1879,87	94129	6843	9341	8,86	32
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	5225	1960	130	2,061	8
59	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
		комплект								
60	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021	93997,62	304,24	1974	6	732	198	4
		т								

			33075	114,75	695	2	105	0,56	–
61	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	9,02	2205,82	274,19	19896	2473	11687	6,93	63
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	8970	934	118	0,5	5
62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12	67,76	2,62	813	31	170	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	126	12	123	0,0048	–
63	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	12	388,44	–	4661	–	395	0,144	2
		м2 покрытия								
				24,75	–	297	–	133	–	–
	Раздел 13 Пересечения теплосети с электрическим кабелем									
64	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	21	218,93	–	4598	–	5196	1,54	32
		м3 грунта								
				218,93	–	4598	–	113	–	–
65	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	14,2	134,1	–	1904	–	2152	0,972	14
		м3 грунта								
				134,1	–	1904	–	113	–	–
66	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	34	19,4	–	660	–	640	0,123	4
		м2 спланированной площади								
				19,4	–	660	–	97	–	–
67	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5	1679,27	100,89	8396	504	956	0,85	4
		м3 основания								
				123,75	38,25	619	191	118	0,18	1
68	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций	0,6536	17355,76	2191,28	11344	1432	7445	73,6	48
		т конструкций								
				12555	101,25	8206	66	90	0,49	–
69	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-40	0,6536	57700		37713				
		т								
70	1-1-667	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=1,6 мм	2,997	49		147				

		кг							
71 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,47	22541,72	316,57	10595	149	2034	22,5	11
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	1639	56	120	0,58	–
72 Е10-5-2	Установка досок	4	12593,89	327,33	50376	1309	15498	20,1	80
	м3 древесины в конструкции								
			3105	123,75	12420	495	120	0,6	2
	Раздел 14 Каналы лотковые железобетонные								
73 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	262	1986,57	564,43	520481	147881	279681	3,33	872
	м3 сборных конструкций								
			567	195,49	148554	51218	140	0,7533	197
74 Е8-3-1	Устройство песчаного основания	107,5	1304,2	97,07	140202	10435	18838	0,78	84
	м3 основания								
			112,5	36	12094	3870	118	0,18	19
75 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	92,533	23900		2211539				
	м3								
76 30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	6,52	22000		143440				
	м3								
	Раздел 15 Железобетонная камера (12шт)								
77 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В10)	6,6	4465,03	66,01	29469	436	1530	1,35	9
	м3								
			195,75	24,93	1292	165	105	0,1218	1
78 Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	34,8	9647,17	418,23	335722	14554	70595	7,92	276
	м3 конструкций								
			1296	152,98	45101	5324	140	0,6901	24
79 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,8276	50800		92842				
	т								
80 4-1-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,6456	62100		40092				
	т								
81 4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,6096	66700		40660				

		т								
82	2-1-41	Стоимость балки (прим.)	12,24	147100		1800504				
		т								
83	Е6-11-7									
		Установка лестничных сходней из арматурной стали	0,32256	33697,62	304,24	10870	98	11241	198	64
		т								
				33075	114,75	10669	37	105	0,56	–
84	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,552	44300		24454				
		т								
85	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	68,1	755,26	11,21	51433	763	2870	0,201	14
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	2145	287	118	0,0205	1
86	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	68,1	150,71	4,19	10263	285	4792	0,382	26
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	3953	108	118	0,0076	1
87	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	178,2	245,44	3,82	43737	681	8157	0,212	38
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	6656	257	118	0,007	1
	Раздел 16 Угол поворота УП120х45 (10 шт)									
88	Е7-61-1									
		Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	11,65	1986,57	564,43	23144	6576	12436	3,33	39
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	6606	2277	140	0,7533	9
89	Е8-6-1	Кладка из кирпича	0,8	6672,24	335,84	5338	269	780	4,54	4
		м3 кладки								
				699,75	126	560	101	118	0,61	–
90	Е6-11-9	Установка металлоконструкции	0,1064	64092,87	304,24	6819	32	384	20	2
		т								
				3330	114,75	354	12	105	0,56	–
	Раздел 17 Угол поворота УП150х45 (7шт)									
91	Е7-61-1									
		Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	5,22	1986,57	564,43	10370	2946	5572	3,33	17
		м3 сборных конструкций								

				567	195,49	2960	1020	140	0,7533	4
92	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,4	6672,24	335,84	2669	134	389	4,54	2
		м3 кладки								
				699,75	126	280	50	118	0,61	–
93	Е6-11-9	Установка металлоконструкций	0,22134	64092,87	304,24	14186	67	800	20	4
		т								
				3330	114,75	737	25	105	0,56	–
		Раздел 18 Ниша компенсаторная НК120х45 (11 шт)								
94	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	23,76	1986,57	564,43	47201	13411	25364	3,33	79
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	13472	4645	140	0,7533	18
95	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	39,16	23900		935924				
		м3								
96	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	26,18	23300		609994				
		м3								
97	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,52	6672,24	335,84	16814	846	2456	4,54	11
		м3 кладки								
				699,75	126	1763	318	118	0,61	2
98	Е6-11-9	Установка металлоконструкций	0,222	64092,87	304,24	14229	68	802	20	4
		т								
				3330	114,75	739	25	105	0,56	–
		Раздел 19 Ниша компенсаторная НК150х45(9шт)								
99	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	63,25	1986,57	564,43	125651	35700	67519	3,33	211
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	35863	12365	140	0,7533	48
100	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	90,45	23900		2161755				
		м3								

101	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	23,4	23300		545220				
		м3								
102	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,85	6672,24	335,84	45705	2301	6674	4,54	31
		м3 кладки								
				699,75	126	4793	863	118	0,61	4
103	Е6-11-9	Установка металлоконструкций	0,62745	64092,87	304,24	40215	191	2269	20	13
		т								
				3330	114,75	2089	72	105	0,56	–
		Раздел 20 Деформационные швы (80шт)								
104	30-14-3	Стоимость ж/б подкладки	3,2	20800		66560				
		м3								
		Раздел 21 Монолитный участок УМ3 (18шт)								
105	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой дс 3 м, толщиной до 300 мм	6,03	8926,6	360,48	53827	2174	9979	8,99	54
		м3								
				1440	136,17	8683	821	105	0,6651	4
106	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3438	64500		22175				
		т								
107	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0342	50800		1737				
		т								
108	Е9-53-1	Монтаж конструкций балок	0,378	14806,01	1133,15	5597	428	4522	82,1	31
		т конструкций								
				12892,5	398,25	4873	151	90	1,95	1
109	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,756	147100		111208				
		т								
110	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,44	23300		33552				
		м3								
111	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,07	93997,62	304,24	6580	21	2439	198	14

		т								
				33075	114,75	2315	8	105	0,56	–
	Раздел 22 Монолитный участок УМ4 (12шт)									
112	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,22	8926,6	360,48	46597	1882	8639	8,99	47
		м3								
				1440	136,17	7517	711	105	0,6651	3
113	4-1-116									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3156	64400		20325				
		т								
114	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0228	50800		1158				
		т								
115	Е9-53-1	Монтаж конструкций балок	0,3384	14806,01	1133,15	5010	383	4048	82,1	28
		т конструкций								
				12892,5	398,25	4363	135	90	1,95	1
116	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,6768	147100		99557				
		т								
117	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,96	23300		22368				
		м3								
118	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,084	93997,62	304,24	7896	26	2927	198	17
		т								
				33075	114,75	2778	10	105	0,56	–
	Раздел 23 Монолитный участок УМ5(1шт)									
119	Е6-13-3									
		Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,87	8926,6	360,48	7766	314	1440	8,99	8
		м3								
				1440	136,17	1253	118	105	0,6651	1
120	4-1-116									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0263	64400		1694				
		т								

121	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0019	50800		97			
		т							
122	Е9-53-1	Монтаж конструкций балок	0,0564	14806,01	1133,15	835	64	674	82,1	5
		т конструкций								
				12892,5	398,25	727	22	90	1,95	–
123	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0564	147100		8296				
		т								
124	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,16	23300		3728				
		м3								
125	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0249	93997,62	304,24	2341	8	868	198	5
		т								
				33075	114,75	824	3	105	0,56	–
		Раздел 24 Разные работы								
126	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	15	408,12	169,62	6122	2544	4840	1,55	23
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	3578	61	133	0,0136	–
		Всего прямые затраты				**16338499**	**752660**			**5679**
						982553	**252801**			**1032**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14603285				
		Накладные расходы, тенге				1462988				
		- заработная плата, тенге				219448				
		- трудоемкость, чел-ч				731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1068089				
		Всего				**18869576**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				283044				
		- сметная заработная плата, тенге				39909				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				226				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)				144794				
		- сметная заработная плата, тенге				66605				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	405
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	191526
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	76610
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19565550**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, Мрп = 2,152	**42105063,6**
- материалы, тенге	34901851
- сметная заработная плата, тенге	4372390
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8073
Налог (2 %)	842101
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42947164,9**
НДС (12 %)	5153660
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48 100 825**

Возврат материалов об временных сор. 324601
47776 229 к

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж.

Расценки согласно смете

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Директор
Бердыгулов Т.М.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**
ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ № 3

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года

Наружные инженерные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод системы ВО									
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3 грунта	1669,5	21,3 0,84	20,46 6,8	35560 1402	34158 11353	12372 97	0,00584 0,0254	10 42
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	50,09	262,72 262,72	– –	13160 13160	– –	14871 113	1,848 –	93 –
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	515,89	29,61	28,58	15276	14744	5280	0,0069	4

4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;		0,99	9,56	511	4932	97	0,035	18
	т	851,2185	40,5	40,5	34474	34474	6895	–	–
5 Е1-24-2			–	8,1	–	6895	100	0,01701	14
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	515,89	9,24	9,24	4767	4767	1502	–	–
6 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом		–	3	–	1548	97	0,0115	6
	м2 спланированной площади	2580	1,41	1,41	3638	3638	751	–	–
7 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм		–	0,3	–	774	97	0,00099	3
	км трубопровода	0,43	139706,75	90794,12	60074	39041	37989	286	123
8 8-4-892	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-200х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;		48375	19582,83	20801	8421	130	84,07	36
	м	434,3	1245		540704				
9 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм								
	км трубопровода	0,026	78245	36133,62	2034	939	1739	247	6
10 8-4-889	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-140х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;		41850	9612,9	1088	250	130	37,3	1
	м	26,26	618		16229				
Раздел 4 Канализация К1									
11 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
	м3 грунта	2031,4	21,3	20,46	43269	41562	15054	0,00584	12
			0,84	6,8	1706	13814	97	0,0254	52

12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	60,94	262,72	–	16010	–	18091	1,848	113
13	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	627,69	262,72 29,61	– 28,58	16010 18586	– 17939	113 6423	– 0,0069	– 4
14	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650; *т*	1035,6885	0,99 40,5	9,56 40,5	621 41945	6001 41945	97 8389	0,035 –	22 –
15	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	627,69	– 9,24	8,1 9,24	– 5800	8389 5800	100 1827	0,01701 –	18 –
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,215	– 78245	3 36133,62	– 16823	1883 7769	97 14385	0,0115 247	7 53
17	8-4-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	219,3215	41850 444	9612,9	8998 97379	2067	130	37,3	8
18	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,2341	139706,75	90794,12	32705	21255	20682	286	67
19	8-4-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	236,441	48375 845	19582,83	11325 199793	4584	130	84,07	20

Раздел 5 Колодцы канализации К1

20 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
	м3 грунта	612,5	21,3	20,46	13046	12532	4540	0,00584	4
			0,84	6,8	515	4165	97	0,0254	16
21 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
	м3 грунта	18,38	218,93	–	4024	–	4547	1,54	28
			218,93	–	4024	–	113	–	–
22 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	378,48	29,61	28,58	11207	10817	3873	0,0069	3
			0,99	9,56	375	3618	97	0,035	13
23 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;								
	т	624,492	40,5	40,5	25292	25292	5058	–	–
			–	8,1	–	5058	100	0,01701	11
24 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	378,48	9,24	9,24	3497	3497	1101	–	–
			–	3	–	1135	97	0,0115	4
25 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	19,96	15740,29	1538,85	314176	30715	56883	9,655	193
26 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1615,95	576,23	32254	11502	130	2,814	56
	м3	13	4351		56563				
27 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	6	8060		48360				
28 11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99								
	комплект	1	10500		10500				
29 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - соединительные элементы								
	т	0,92096	93997,62	304,24	86568	280	32095	198	182

				33075	114,75	30461	106	105	0,56	1
Раздел 8 КНС,арматура, разные работы										
30	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;								
		м3 конструкции	86,8	408,12	169,62	35425	14723	28003	1,55	135
				238,5	4,07	20702	353	133	0,0136	1
		Всего прямые затраты				**1806884**	**365887**			**1030**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**163953**	**96848**			**349**
						1277042				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				302350				
		- трудоемкость, чел-ч				45353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				151				
						126554				
		Всего				**2235788**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)								
		- сметная заработная плата, тенге				33537				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4729				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)				27				
		- сметная заработная плата, тенге				17156				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7892				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				48				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				22693				
						9077				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2318251**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=2,152								
		- материалы, тенге				4988876				
		- сметная заработная плата, тенге				3052130				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				837803				
						1605				

Налог (2 %)	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	99778 5088654
НДС (12 %)	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	610638,441 5 699 292

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж.

Расценки согласно смете

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Директор
Бердыгулов Т.М.

Заказчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"
Объект: Военный городок № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Форма З-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№ 13/КС/1	01.10.15г.						
				специфика					
1							Дополнительные		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	32 085 930									
в том числе за отчетный месяц		32 085 930							3 437 778,21	32 085 930
Итого к оплате:		30 481 633,50								

Заказчик:

Президент АО "Әскери құрылыс"
_____ **М. Рамазанов**

Вице-президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс"
_____ **А. Наурызәлі**

Главный бухгалтер АО "Әскери құрылыс"
_____ **Д. Еркебекова**

Начальник ПЭО АО "Әскери құрылыс"
_____ **И. Чураков**

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс"
_____ **Б. Алибаев**

Начальник СДО АО "Әскери құрылыс"
_____ **Г. Бапышева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б"
_____ **Т. Бердыгулов**

ТОО "Универсал-Б"
Кому адресуется счет
АО "Әскери құрылыс"

Наименование довольствующего
(отдела или управления плательщик)

Справка движения денежных средств

За октябрь 2015 год

ИИК KZ488560000000077893
БИН 021140000445
БИК KCJBKZKX
Договор: №13/КС/1 от 01.10.2015 г.

№ п/п	Предмет счета	Сумма, тенге	Принимается	
			плательщиком	финорганом
	Причитается с.н.с.			
1	За выполненные работы согласно прилагаемым актам выполненных работ по объекту "Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы"	32 085 930		
	Итого:	32 085 930		
	Удерживается:			
1	Промежуточные платежи-погашения аванса			
2	Стоимость бесп.услуг в/част. сог. справке			
3	Удержание стоимости строительства 5%	1 604 296,50		
4	Излишки аванса			
5	Плановые накопления			
	Итого удерживается:	1 604 296,50		
	К выплате	**30 481 633,50**		

Сумма прописью: Тридцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяч шестьсот тридцать три тенге, 50 тиын

"___" _____ 2015 год

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б"

_____ Т. Бердыгулов

Заказчик:

Вице-президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс"

_____ А. Наурызәлі

Начальник СДО АО "Әскери құрылыс"

_____ Г. Бапышева

Заказчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"
Наименование объекта: Военный городок № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Объект: Наружные инженерные сети
Договор: № 13/КС/1 от 01.10.15г.

Акт № 1
приемки выполненных работ
Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	12177	21,3 ✓	20,46	259370	249141	90242	0,00584	71
		м3 грунта		0,84	6,8	10229	82804	97	0,0254	309
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	365,31	262,72 ✓	–	95974	–	108451	1,848	675
		м3 грунта		262,72	–	95974	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2633,9	21,55 ✓	4,52	56761	11905	43509	0,108	284
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	44855	–	97	–	–
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	14486,373	40,5 ✓	40,5	586698	586698	117340	–	–

		т		–	8,1	–	117340	100	0,01701	246

Раздел 14 Каналы лотковые железобетонные

5	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	*м3*	179,077	23900 ✓	4279940
6	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	*м3*	187,07	23300 ✓	4358731
7	30-18-145	Опорные подушки	*м3*	9,53	22000 ✓	209660
8	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	*м3*	20,24	22000 ✓	445280

Раздел 15 Железобетонная камера (12шт)

9	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	*м3*	9,36	23300 ✓	218088
10	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	*шт*	24	998 ✓	23952

Раздел 16 Угол поворота УП120х45 (10 шт)

11	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	*м3*	13,5	23900 ✓	322650

12	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	9,8	23300		228340

Раздел 17 Угол поворота УП150х45 (7шт)

13	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	м3	6,51	23900		155589
14	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	11,76	23300		274008

Всего прямые затраты	**11515041**	**847744**	**1030**
	151058	**200144**	**555**
В том числе стоимость: материалов, тенге	10516238		
Накладные расходы, тенге	359542		
- заработная плата, тенге	53931		
- трудоемкость, чел-ч	180		
Ненормируемые и негредвиденные затраты (6,00 %)	712475		
Всего	**12587058**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	188806		
- сметная заработная плата, тенге	26622		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	151		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	96586		
- сметная заработная плата, тенге	44430		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	270		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	127759		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	51103
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13051312**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, Имрп = 2,152	**28086423**
- материалы, тенге	25133809
- сметная заработная плата, тенге	1565562
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2186
Налог (2 %)	561728
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28648152**
НДС (12 %)	3437778
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32 085 930**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж. _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К. _____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал-Б":

Директор ТОО "Универсал-Б"
Т.Бердыгулов _____

Инженер ПТО ТОО "Универсал-Б"
М.Елеу _____

Начальник участка ТОО "Универсал-Б"
С.Хван _____

Заказчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"
Объект: Военный городок № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код					
		№ 13/КС/1	01.10.15г						
				спецификация					

1							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	167 386 619									
в т.ч. за отчетный месяц		7 097 252							760 420	7 097 252
Устройство врезки в дома		1 564 299							167 603	1 564 299
Устройство ограждения котельной		1 241 910							133 062	1 241 910
Устройство растяжки на дымовую трубу в котельной		256 064							27 435	256 064
Телефонизация		3 195 587							342 384	3 195 587
Устройство освещения на котельной (2 ш.т) и между		839 392							89 935	839 392
Итого к оплате:		6 742 389								6 742 389

Заказчик:

Вице-президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс" _____ Д. Еркебекова

Главный бухгалтер АО "Әскери құрылыс" _____ Ж. Скакова

Начальник ПЭО АО "Әскери құрылыс" _____ А.Нурмашев

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс" _____ И.Чураков

Начальник СДО АО "Әскери құрылыс" _____ Г. Балышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б" _____ А. Утельбаев

Реестр выполненных работ по объекту "Строительство наружных инженерных сетей в/г №13 на 70 разъезде в г.Алматы"

№ п/п	Наименование работы	Сумма
1	Устройство врезки в дома	1 564 299
2	Устройство ограждения котельной	1 241 910
3	Устройство растяжки на дымовую трубу в котельной	256 064
4	Устройство освещения на котельной (2шт) и между общежитиями (3шт)	839 392
5	Телефонизация	3 195 587
	Всего	**7 097 252**

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**
ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ №11

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Устройство врезки в дома

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге, %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	12	822,75	20,8	9873	250	2124	0,725	9
		м трубопровода		130,5	7,79	1566	93	128	0,038	–
2	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	4	321		1284				
		шт								
3	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 69 мм	10	822,75	20,8	8228	208	1770	0,725	7
		м трубопровода		130,5	7,79	1305	78	128	0,038	–
4	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 65, 76х3,5 мм	26	277		7202				
		шт								
5	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 60 мм	30	642,76	15,99	19283	480	4689	0,656	20
		м трубопровода								

			116,1	5,99	3483	180	128	0,0292	1
6 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	9	330,7	14,12	2976	127	1217	0,553	5
	м трубопровода		100,35	5,29	903	48	128	0,0258	–
7 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45x2,5 мм	1	208		208				
	шт								
8 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	6	291,7	14,12	1750	85	812	0,553	3
	м трубопровода		100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–
9 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45x2,5 мм	1	208		208				
	шт								
10 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм	10	247,7	14,12	2477	141	1353	0,553	6
	м трубопровода		100,35	5,29	1004	53	128	0,0258	–
11 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	22	891,93	90,13	19622	1983	13560	2,6	57
	шт		447,75	33,75	9851	743	128	0,16	4
12 9-4-87	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 89 мм	6	17600		105600				
	шт								
13 9-4-86	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 76 мм	2	14000		28000				
	шт								
14 9-4-86	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 69 мм	4	14000		56000				
	шт								
15 9-4-85	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 60 мм	10	10400		104000				
	шт								

16 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4840	1,47	21
	шт		254,25	15,75	3560	221	128	0,07	1
17 9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	6420		19260				
	шт								
18 9-4-83	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	8	5690		45520				
	шт								
19 9-4-82	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	3	4130		12390				
	шт								
20 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	21	473,47	39,24	9943	824	7258	1,47	31
	шт		254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
21 9-4-81	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	21	3850		80850				
	шт								
	Всего прямые затраты				**541303**	**4647**			**159**
					27613	**1779**			**7**
	В том числе стоимость материалов, тенге				509044				
	Накладные расходы, тенге				37623				
	- заработная плата, тенге				5643				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34736				
	Всего				**613662**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				9205				
	- сметная заработная плата, тенге				1298				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,758 %)				4709				
	- сметная заработная плата, тенге				2166				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6229
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2491
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	636296
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,152)	1369309
- материалы, тенге	1393253
- сметная заработная плата, тенге	129238
- нормативная трудоемкость, чел-ч	205
Налог (2 %)	27386
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1396695
НДС (12 %)	167603
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 564 299

Подрядчик: АО "Өскери құрылыс"

Вице-президент АО "Өскери құрылыс"
Каирбеков М.Г. _____

Главный инженер АО "Өскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Инженер по качеству АО "Өскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Инженер-строитель АО "Өскери құрылыс"
Батпаков Б.М. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Өскери құрылыс"
Карибаева М.Ж. _____

Начальник СМУ АО "Өскери құрылыс"
Алипаев О. К. _____

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Директор
Утельбаев А. К. _____

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**

СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ №12

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Устройство ограждения котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Монтаж блочной котельной								
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	127	506,61	240,24	64339	30510	56029	1,42	180
		м оград		249,75	65,38	31718	8303	140	0,2351	30
2	30-1-6	Бетон тяжелый класса В`2,5 ГОСТ 7473-2010	4,23	4122		17436				
		м3								
3	8-6-189	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 3,0 мм	126,8	353		44760				
		м								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,56	59500		92820				
		т								
5	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1156	50600		5849				
		т								

6 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,018	49389		889				
	т								
7 1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 мм	215,3	385		82891				
	м2								
8 Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	2	1677,7	33,47	3355	67	4054	7,85	16
	шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
9 2-1-267	Стоимость оградки и калитки	0,326	133700		43586				
	т								
10 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	579,45	21,8	0,05	12632	29	3041	0,0295	17
	м2		5,81	0,02	3367	12	90	0,0001	–
11 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	579,45	40,72	0,04	23595	23	4339	0,0426	25
	м2		8,32	–	4821	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**392152**	**30629**			**238**
					42777	8340			30
	В том числе стоимость: материалов, тенге				318746				
	Накладные расходы, тенге				67463				
	- заработная плата, тенге				10119				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27577				
	Всего				**487192**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				7308				
	- сметная заработная плата, тенге				1030				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)				3738				
	- сметная заработная плата, тенге				1719				

- нормативная трудоемкссть, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4945
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1978
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**505161**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,152)	**1087106**
- материалы, тенге	761803
- сметная заработная плата, тенге	169470
- нормативная трудоемкссть, чел-ч	318
Налог (2 %)	21742
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1108849**
НДС (12 %)	133062
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 241 910**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Каирбеков М.Т. _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж. _____

Начальник СМУ АО "Әскери құрылыс"
Алишаев О. К. _____

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Директор
Утельбаев А.К. _____

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**

СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ №13

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Устройство растяжки на дымовую трубу в котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	6	402,75	–	2417	–	2731	2,8	17
		м3 грунта		402,75	–	2417	–	113	–	–
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	6	5584,88	98,32	33509	590	4615	4,41	26
		м3		695,25	37,15	4172	223	105	0,1814	1
3	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0726	44700		3245				
		т								
4	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,04	49389		1976				
		т								

5	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,092	63600		5851				
		т								
6	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021	93997,62	304,24	1974	6	732	198	4
		т		33075	114,75	695	2	105	0,56	–
7	Ц29-13-7	Устройство натяжное	3	2596,87	4,7	7791	14	6926	14	42
		шт		2565	–	7695	–	90	–	–
8	99-1-1(пл)	Натяжители	3	1666		4998				
		шт								
9	99-1-2(пл)	Трос стальной	90	200		18000				
		м								
		Всего прямые затраты				**79761**	**610**			**89**
						14979	**225**			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				64173				
		Накладные расходы, тенге				15004				
		- заработная плата, тенге				2251				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5686				
		Всего				100451				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1507				
		- сметная заработная плата, тенге				212				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)				771				
		- сметная заработная плата, тенге				355				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1020				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				408				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	104157
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,152)	**224146**
- материалы, тенге	153373
- сметная заработная плата, тенге	46486
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Налог (2 %)	4483
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**228629**
НДС (12 %)	27435
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**256 064**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Каирбеков М.Т. _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж. _____ Ресурсная сметная

Начальник СМУ АО "Әскери құрылыс" смета
Алишаев О. К. _____

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Директор
Утельбаев А. К. _____

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**

СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ №14

выполненных работ за сетябрь месяц 2016 года

Устройство освещения на котельной (2шт) и между общежитиями (3шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,5	402,75	–	1007	–	1138	2,8	7
		м3 грунта		402,75	–	1007	–	113	–	–
2	Е6-1-2	Бетонирование опор	2,5	5584,88	98,32	13962	246	1923	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1738	93	105	0,1814	–
3	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,025	93997,62	304,24	2350	8	872	198	5
		т		33075	114,75	827	3	105	0,56	–
4	Е33-251-1	Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1,5 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м	5	1332,89	950,39	6664	4752	3320	2,3	12
		опора		382,5	249,84	1913	1249	105	0,93	5
5	99-1-1(пл)	Опора освещения	5	25000		125000				

		шт							
6	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	5	269,19	38,56	1346	193	1277	1,29	6
		светильник		229,5	13,5	1148	68	105	0,07	–
7	17-1-39	Светильники, тип ГСП17-700-015-У3	5	5240		26200				
		шт								
8	Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	500	94,79	10,91	47395	5455	46013	0,483	242
		м кабеля		78,3	6,91	39150	3455	108	0,0301	15
9	16-1-113	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2	0,51	63100		32181				
		1000м								
		Всего прямые затраты				**256105**	**10654**			**283**
						45783	**4868**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				199670				
		Накладные расходы тенге				54543				
		- заработная плата, тенге				8181				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18639				
		Всего				329287				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				4939				
		- сметная заработная плата, тенге				696				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)				2527				
		- сметная заработная плата, тенге				1162				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3342				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1337				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				341432				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,152)	734762
- материалы, тенге	546497
- сметная заработная плата, тенге	178915
- нормативная трудоемкость, чел-ч	341
Налог (2 %)	14695
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**749457**
НДС (12 %)	89935
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	839 392

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Каирбеков М.Т. _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж. _____

Начальник СМУ АО "Әскери құрылыс"
Алишаев О. К. _____

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Директор
Утельбаев А. К. _____

Форма 4

ПОДРЯДЧИК АО "Әскери құрылыс"
СУБПОДРЯДЧИК ТОО "Универсал-Б"
Наименование объекта Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Договор №13/КС-1 от 1 октября 2015 г.

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Телефонизация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	E0101-165-8	Чистка колодцев, 20% загрязнения колодца	32,97	659,25	--	21735	--	24561	3,56	117
		м3		659,25	--	21735	--	113	--	--
2	E0101-173-2	Водоотлив из котлованов	41	343,74	343,74	14093	14093	8823	--	--
		м3		--	221,85	--	9096	97	1,02	42
3	E0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	5	315,46	149,23	1577	746	1113	0,95	5
		отверст.		166,23	56,36	831	282	100	0,28	1
4	E0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд, площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,0011	18527,55	208,73	20	--	9	55,16	--
		м3		8230,50	78,75	9	--	100	0,39	--
5	E0146-25-5	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 45 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	42	157,76	77,58	6626	3258	5058	0,40	17
		отверст.		74,70	45,72	3137	1920	100	0,07	3
6	E0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,00924	18527,55	208,73	171	2	77	55,16	1
		м3		8230,50	78,75	76	1	100	0,39	--
7	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	75	175,98	88,16	13199	6612	10282	0,45	34
		отверст.		85,05	52,04	6379	3903	100	0,08	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0146-26-17 К=8	Исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /вода/	75	-23,04 -10,80	-11,21 -6,62	-1728 -810	-841 -496	-1306 100	-0,06 -0,01	-4 -1
		отверст.								
9	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,0264	20332,88 11301,75	355,81 135,00	537 298	9 4	302 100	75,58 0,66	2 -- 171
		м3				56232	23880			52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ГО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31656	14709			
			Тенге			56232				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519				
		Материалы -	Тенге				46365			
		Всего заработная плата -	Тенге			176				
		Местные материалы -	Тенге			48918				24
		Накладные расходы -	чел.-ч				7338			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			6309				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			111459				
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							247
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				53703			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			111459				
		Сметная заработная плата -	Тенге							247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				53703			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по прокладке ВОЛС

10	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1176	73,65 40,67	31,82 8,09	86612 47828	37420 9514	63076 110	0,19 0,05	223 55
		м кабеля								
11	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОК в закладных устройствах	966	27,70 19,70	2,10 0,50	26758 19030	2029 483	18538 95	0,10 --	97 3
		м								
12	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 2-волокон на пигтейл в ОРК 1х16(установка ОРК со сплиттером 1х8)	8	4684,25 1416,74	3251,77 827,15	37474 11334	26014 6617	19746 110	6,30 4,80	50 38
		УССЛК								
13	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 48-ми волокон на оптической полке (установка оптической полки на 144 порта)	1	30401,83 9377,50	20850,42 5303,68	30402 9378	20850 5304	16149 110	41,70 30,76	42 31
		УССЛК								
14	СПрайс	ОРК до 16 портов	8	9118,53 --	-- --	72948 --	-- --	-- --	-- --	--
		шт								
15	СПрайс	Сплиттер 1х8	8	7125,18 --	-- --	57001 --	-- --	-- --	-- --	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	Сплиттер 1х4	8	6022,47	--	48180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=1,1	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	1	97891,10	87237,68	97891	87238	19393	38,28	38
				9261,21	8368,68	9261	8369	110	48,54	49
		муфта								
18	СПрайс	Кабель ОКЛ-48 одномод.волокон	155	199,01	--	30847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	СПрайс	Кабель ОКЛ-24 одномод.волокон	1232	143,55	--	176854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	СПрайс	Кабель ОКЛН-2 одномод.волокон	650	91,35	--	59378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С11011-697	Проволока оцинкованная	8,6	297,00	--	2554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
22	СПрайс	Трасс оцинкованный толщ. 4,3 мм	125	81,56	--	10195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шэм								
23	СПрайс	Натяжитель для троса	6	1637,09	--	9823	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				746916	173851			450
			Тенге			96831	30286			176
		Стоимость оборудования -	Тенге			178129				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			178129				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			546215				
		Материалы -	Тенге			8756				
		Всего заработная плата -	Тенге				127117			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267078				
		Накладные расходы -	Тенге			136902				68
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				20535			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге			40987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724104				695
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				147652			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			22572				
		Сметная заработная плата -	Тенге			22572				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1354				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			926160				695
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				147652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПрайс	Ящик протяжной КП-308 шт	25	589,52 --	-- --	14738 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	СПрайс	Коробка проходная КП-309 шт	10	788,86 --	-- --	7889 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	СПрайс	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 40 мм(не распространяющая горение ПВХ) м	120	134,09 --	-- --	16091 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	СПрайс	Крепежный хомут d 40 мм шт	340	31,97 --	-- --	10870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	СПрайс	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 32 мм(не распространяющая горение ПВХ) м	94	93,31 --	-- --	8771 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	СПрайс	Крепежный хомут d 32 мм шт	270	28,71 --	-- --	7752 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	СПрайс	Нагель-дюбель 6х40 шт	1620	5,22 --	-- --	8456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			74566 --	-- --			-- --
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			66110				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66110				
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3967				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ -	Тенге			70077				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8456				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8456				
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79040				
		РАЗДЕЛ 4.Строительство телефонной канализации								
31	Е0101-163-2 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	19,2	406,24 406,24	-- --	7800 7800	-- --	8814 113	2,68 --	51 --
32	Е0134-103-1 К=1,15	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий км.-км	0,048	24721,88 23908,50	-- --	1187 1148	-- --	1262 110	152,95 --	7 --
33	Е0123-1-1 К=1,15	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	4,8	1441,13 176,73	175,40 65,72	6917 848	842 315	1513 130	1,17 0,32	6 2
34	Е0101-166-2 К=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,4	154,22 154,22	-- --	2221 2221	-- --	2509 113	1,12 --	16 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-163-9 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м м3	6,1	812,48 812,48	-- --	4956 4956	-- --	5600 113	4,88 --	30 --
36	Е0101-166-2 К=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,9	154,22 154,22	-- --	601 601	-- --	680 113	1,12 --	4 --
37	Е0134-105-4 К=1,15	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 колодец	1	2367,71 1373,96	661,88 167,93	2368 1374	662 168	1696 110	7,95 0,68	8 1
38	Е0108-4-5 К=1,02	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	4,7195	678,79 83,31	8,39 3,14	3204 393	40 15	481 118	0,48 0,02	2 --
39	С010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	12,25	176,40 35,28	-- --	2161 432	-- --	432 100	0,74 --	9 --
40	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	0,054	9004,00 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0134-112-1 К=1,15	Устройство ввода труб в колодцы канал	1	171,51 150,86	-- --	172 151	-- --	166 110	0,90 --	1 --
42	Ц0110-891-9 К=1,15	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная шт	22	97,41 49,22	48,19 10,35	2143 1083	1060 228	1442 110	0,35 0,06	8 1
43	Е0134-108-3 К=1,15	Разные работы при устройстве колодцев: установка кронштейна шт	4	223,20 165,60	-- --	893 662	-- --	729 110	0,94 --	4 --
44	Е0134-108-1 К=1,15	Разные работы при устройстве колодцев: установка люка на проезжей части шт	1	1381,99 758,14	-- --	1382 758	-- --	834 110	4,55 --	5 --
45	СПрайс	Трубы ПЭТ д 110 мм(толщ.стенки 6,3мм) м	48	639,44 --	-- --	30693 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые 10шт	0,8	482,00 --	-- --	386 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	СПрайс	Колодец ККС-2 шт	1	13963,26 --	-- --	13963 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	СПрайс	Люк л/т с запорным устройством шт	1	9722,08 --	-- --	9722 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	СПрайс	Кольцо опорное регулировочное для ККс КО-1	1	2022,72	--	2023	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс	Кронштейны ККП-1300	4	502,42	--	2010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
51	СПрайс	Болт фундаментный	16	47,31	--	757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
52	СПрайс	Консоль ККШ-2	22	548,42	--	12065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
53	СПрайс	Болт консольный	22	41,11	--	904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			109013	2603			151
			Тенге			22427	726			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74280	1311			
		Всего заработная плата -	Тенге			72137				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1442				1
		Накладные расходы -	чел.-ч				216			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4543				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			80265				10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1527			
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			34347				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3379	21843			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6351				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2161				
		Материалы	Тенге			24717				12
		Всего заработная плата -	чел.-ч				3708			
		Местные материалы -	Тенге			3544				
		Транспортные расходы -	Тенге			62607				158
		Накладные расходы -	чел.-ч				25550			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			386				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143281				167
		Стоимость материалов и конструкций -	чел.-ч				27077			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			986727	200035			772
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			150914	45721			231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			178129				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			178129				
		Сметная заработная плата -	Тенге			686606				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:								
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -								
		Стоимость монтажных работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			8756				
	Всего заработная плата -		Тенге				128428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			405325				
	Накладные расходы -		Тенге			138343				69
	Нормативная трудоёмкость в НР -		чел -ч				20752			
	Сметная заработная плата в НР -		Тенге			49497				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			874446				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге							704
	Нормативная трудоемкость -		чел -ч				149179			
	Сметная заработная плата -		Тенге			121606				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3898				
	Материалы -		Тенге				68208			
	Всего заработная плата -		Тенге			31028				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6527				
	Местные материалы -		Тенге			2161				
	Транспортные расходы -		Тенге			73635				
	Накладные расходы -		Тенге							37
	Нормативная трудоёмкость в НР -		чел -ч				11045			
	Сметная заработная плата в НР -		Тенге			11714				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			206956				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге							405
	Нормативная трудоемкость -		чел -ч				79253			
	Сметная заработная плата -		Тенге			386				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			386				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			409				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1259940 ✓				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге							1109
	Нормативная трудоемкость -		чел -ч				228433			
	Сметная заработная плата -		Тенге							
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.					986727				
	Итого прямых затрат	211978,1506								
	Накладные расходы	61234,55107								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1259940				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1081810,365266 X 1,5 %		16227,16	1098037,52					
	Итого с временными зданиями и сооружениями	1098037,52074499 X 0,756 %		8301,16	1106338,68					
	Итого с зимними удорожаниями	1098037,52074499 X 1 %		10980,38	1117319,06					
	Итого с затратами на выслугу лет	1098037,52074499 X 0,4 %		4392,15	1121711,21 ✓					
	Итого с затратами на доп. отпуска	1299840,649692252 X 2,152		2797257,19 ✓						
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2797257,19 X 2 %		55945,14	2853202,33					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	12 %		342384,28						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					3 195 587 ✓				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Всего 3 195 587 к

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вице-президент АО "Оскери курылыс"
Каирбеков М.Г.

Главный инженер АО "Оскери курылыс"
Кожабеков С.К.

Инженер по качеству АО "Оскери курылыс"
Осваков М.А.

Инженер-строитель АО "Оскери курылыс"
Батпаков Б.М.

Инженер-сметчик СДО АО "Оскери курылыс"
Карибаева М.Ж.

Начальник СМУ АО "Оскерикурылыс"
Алишаев О.К.

Директор
Утельбаев А.К.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Универсал-Б»
Товарищество с ограниченной ответственностью