Счет-фактура № 00000000011 от 24 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140000445, Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, Коктобе, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013225, от 24.09.2012

ИИК поставщика: KZ488560000000077893, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13/КС/1 от 01.10.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауэзова, дом № 7

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140000445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б",Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, Коктобе, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240010425, Өскери Құрылыс АО,Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауэзова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Өскери Құрылыс АО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240010425, Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауэзова, дом № 7

ИИК получателя: KZ45998BTB0000098798, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных инженерных сетей военного городка №13 на 70 разъезде в г.Алматы	раб	1	39 306 487,50	39 306 487,50	12%	4 716 778,50	44 023 266,00		
Всего по счету:					**39 306 487,50**		**4 716 778,50**	**44 023 266,00**		

Руководитель: Бердыгулов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«Универсал-Б»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000011 от 24 декабря 2015 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

Заказчик: Әскери Құрылыс АО

Основание: Договор №13/КС/1 от 01.10.2015

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство наружных инженерных сетей военного городка №13 на 70 разъезде в г.Алматы	1	раб	44 023 266,00	44 023 266,00

Итого: 44 023 266,0
0
В том числе НДС 4 716 778,50

Всего оказано услуг 1, на сумму 44 023 266,00 KZT
Сорок четыре миллиона двадцать три тысячи двести шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

БИН: 021140000445
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, Коктобе, дом № 12
Расчетный счет: KZ488560000000077893 в АО "Банк Центр Кредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

«Универсал-Б»

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Әскери Құрылыс АО

БИН: 111240010425
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауэзова, дом № 7
Расчетный счет: KZ459988BTB0000098798 в АО "Цеснабанк",
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ТОО "Универсал-Б"
Кому адресуется счет
АО "Әскери құрылыс"

Наименование довольствующего
(отдела или управления плательщик)

Справка движения денежных средств

За декабрь 2015 год

ИИК KZ488560000000077893
БИН 021140000445
БИК KCJBKZKX
Договор: №13/КС/1 от 01.10.2015 г.

№ п/п	Предмет счета	Сумма, тенге	Принимается	
			плательщиком	финорганом
	Причитается с.н.с.			
1	За выполненные работы согласно прилагаемым актам выполненных работ по объекту "Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы"	44 023 266		
	Итого:	44 023 266		
	Удерживается:			
1	Промежуточные платежи-погашения аванса			
2	Стоимость беспл.услуг в/част. сог. справке			
3	Удержание стоимости строительства 5%	2 201 163		
4	Излишки аванса			
5	Плановые накопления			
	Итого удерживается:	2 201 163		
	К выплате	**41 822 103**		

Сумма прописью: Сорок один миллион восемьсот двадцать две тысячи сто три тенге

"___" _____ 2015 год

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б"

_____ Т. Бердыгулов

Заказчик:

Вице - президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс"

_____ А. Наурызәлі

Начальник СДО АО "Әскери құрылыс"

_____ Г. Банышева

Заказчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Объект: Строительство наружных инженерных сетей военного городока № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

РЕЕСТР
Декабрь

1	акт № 04	Тепловые сети	24 227 656
2	акт № 05	Топливопровод	291 572
3	акт № 06	Резервуар	1 396 429
4	акт № 07	Сети электроснабжения	11 936 458
	акт №08	Наружные сети ВК	6 171 151
			44 023 266

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б"

Т. Бердыгулов

Заказчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Подрядчик: ТОО "Универсал-Б"
Объект: Военный городок № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№ 13/КС/1	01.10.15г.						
				специфика					
1									

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	129 584 712									
в т.ч за отчетный месяц		44 023 266							4 716 779	44 023 266
Тепловые сети		24 227 656							2 595 820	24 227 656
Топливопровод		291 572							31 240	291 572
Резервуар		1 396 429							149 617	1 396 429
Электроснабжения		11 936 458							1 278 906	11 936 458
Наружные сети ВК		6 171 151							661 195	6 171 151
Итого к оплате:		**41 822 103**								41 822 103

Заказчик:

Президент АО "Әскери құрылыс"
_____ М. Рамазанов

Вице-президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс"
_____ А. Наурызәлі

Главный бухгалтер АО "Әскери құрылыс"
_____ Д. Еркебекова

Начальник ПЭО АО "Әскери құрылыс"
_____ А.Нурмашев

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс"
_____ И.Чураков

Начальник СДО АО "Әскери құрылыс"
_____ Г. Балышева

Подрядчик:

Директор ТОО "Универсал-Б"
_____ Т. Бердыгулов

ҚҰЖАТТАР ҮШІН «Универсал-Б» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК
ПОДРЯДЧИК: АО "Әскери құрылыс"
СУБПОДРЯД: ТОО Универсал-Б"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Договор: №13/КС/1 от 1 октября 2015 г.

АКТ №08

выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

Наружные инженерные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод системы ВО								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	-651,93	21,3	20,46	-13886	-13338	-4832	0,00584	-4
		м3 грунта		0,84	6,8	-548	-4433	97	0,0254	-17
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	-19,56	262,72	–	-5139	–	-5807	1,848	-36
		м3 грунта		262,72	–	-5139	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	842,6	6,48	6,48	5460	5460	1716	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1769	97	0,00806	7
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	842,6	21,55	4,52	18158	3809	13919	0,108	91
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14349	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	361,1	134,1	–	48424	–	54719	0,972	351

	м3 грунта								
			134,1	–	48424	–	113	–	–
6 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	-201,42	29,61	28,58	-5964	-5757	-2061	0,0069	-1
	м3 грунта								
			0,99	9,56	-199	-1926	97	0,035	-7
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	-548,35853	40,5	40,5	-22209	-22209	-4442	–	–
	т								
			–	8,1	–	-4442	100	0,01701	-9
8 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	-201,42	9,24	9,24	-1861	-1861	-586	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	-604	97	0,0115	-2
9 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	-2580	1,41	1,41	-3638	-3638	-751	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	-774	97	0,00099	-3
10 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	-0,01736	139706,75	90794,12	-2425	-1576	-1534	286	-5
	км трубопровода								
			48375	19582,83	-840	-340	130	84,07	-1
11 8-4-892	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-200x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	-17,70894	1245		-22048				
	м								
12 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	12	242,08	6,95	2905	83	2282	0,88	11
	задвижка или клапан								
			144	2,25	1728	27	130	0,01	–
13 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	12	3500		42000				
	шт								
14 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	7	405,4	16,15	2838	113	2129	1,36	10
	задвижка или клапан								
			227,25	6,75	1591	47	130	0,03	–
15 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	7	5190		36330				
	шт								

16 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
17 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
	шт								
18 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	10	585,99	36,99	5860	370	4300	1,93	19
	задвижка или клапан		317,25	13,5	3173	135	130	0,07	1
19 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	10	11500		115000				
	шт								
20 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	15,38	285		4383				
	шт								
21 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	14	377		5278				
	шт								
22 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
	шт								
23 8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	20	757		15140				
	шт								
24 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
	шт		288	13,5	1728	81	130	0,07	–
25 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,426	247994,13	49389,75	105645	21040	45097	312,7	133
	т фасонных частей		62775	18657	26742	7948	130	91,12	39
26 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
27 9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	2760		8280				
	шт								

Раздел 2 Колодцы водопроводные

28	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	142,8	21,3	20,46	3042	2922	1058	0,00584	1
		м3 грунта		0,84	6,8	120	971	97	0,0254	4
29	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,7	262,72	–	2811	–	3176	1,848	20
		м3 грунта		262,72	–	2811	–	113	–	–
30	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	82,4	6,48	6,48	534	534	168	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	173	97	0,00806	1
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	82,4	21,55	4,52	1776	372	1361	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1403	–	97	–	–
32	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	88,16	134,1	–	11822	–	13359	0,972	86
		м3 грунта		134,1	–	11822	–	113	–	–
33	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	36,77	29,61	28,58	1089	1051	376	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	36	352	97	0,035	1
34	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	60,6705	40,5	40,5	2457	2457	491	–	–
		т		–	8,1	–	491	100	0,01701	1
35	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	36,77	9,24	9,24	340	340	107	–	–
		м3 грунта		–	3	–	110	97	0,0115	–
36	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	184	1,41	1,41	259	259	53	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	55	97	0,00099	–
37	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000 из сборного железобетона в сухих грунтах	3,24	29907,58	1879,87	96901	6091	8315	8,86	29
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								

38 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,26	1435,5 4351	538,43	4651 1131	1745	130	2,061	7
	м3								
39 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500 из сборного железобетона в сухих грунтах	8,02278	28064,38	1879,87	225154	15082	20588	8,86	71
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
40 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,26	1435,5 4351	538,43	11517 5482	4320	130	2,061	17
	м3								
41 11-4-7	Люк чугунный ,тип Т(С250) ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
	комплект								
42 Е6-11-7	Установка закладных деталей - соединительные элементы	0,24136	93997,62	304,24	22687	73	8412	198	48
	т								
43 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,62	33075 4351	114,75	7983 7049	28	105	0,56	–
	м3								
44 Е6-11-7	Установка закладных деталей - соединительные элементы	0,08736	93997,62	304,24	8212	27	3044	198	17
	т								
45 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,55	33075 4465,03	114,75 66,01	2889 51571	10 762	105 2676	0,56 1,35	– 16
	м3								
46 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	195,75 585,99	24,93 36,99	2261 1172	288 74	105 861	0,1218 1,93	1 4
	задвижка или клапан								
47 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	317,25 11500	13,5	635 23000	27	130	0,07	–
	шт								
48 Е22-38-7	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм	1	3743,2	537,62	3743	538	1738	5,59	6
	врезка								
49 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	46	1134 300,56	202,5 225,63	1134 13826	203 10379	130 7684	0,99 0,414	1 19
	шт								
50 99-8-40(пл)	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь д=140мм	0,047	69,53 575,75	58,98	3198 27	2713	130	0,226	10
	тн								

51	99-8-51(пл)	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь Д200мм	0,157	678,79		107			
		тн							
	Раздел 3 Водомерный узел								
52	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	2	1705,1	68,6	3410	137	940	1,98	4
		счетчик (водомер)		342	24,75	684	50	128	0,13	–
53	11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды ВТ-100	2	18500		37000				
		шт								
54	Е18-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 150 мм	2	14101,51	275,76	28203	552	2281	4,84	10
		фильтр		787,5	103,5	1575	207	128	0,5	1
55	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
56	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
57	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
58	Е22-34-1	Установка переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
59	8-4-51	Переход, Dy 140х110 мм	0,4	1810		724				
		10шт								
60	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	648,43	21,43	5187	171	1310	0,6	5
		фланец		126	–	1008	–	130	–	–
	Раздел 4 Канализация К1									
61	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	-1078,07	21,3	20,46	-22963	-22057	-7990	0,00584	-6
		м3 грунта		0,84	6,8	-906	-7331	97	0,0254	-27

62	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	-32,34	262,72	–	-8496	–	-9600	1,848	-60
		м3 грунта		262,72	–	-8496	–	113	–	–
63	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	513,63	6,48	6,48	3328	3328	1047	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1079	97	0,00806	4
64	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	512,63	21,55	4,52	11047	2317	8468	0,108	55
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	8730	–	97	–	–
65	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15,38	134,1	–	2062	–	2330	0,972	15
		м3 грунта		134,1	–	2062	–	113	–	–
66	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	-333,09	29,61	28,58	-9863	-9520	-3409	0,0069	-2
		м3 грунта		0,99	9,56	-330	-3184	97	0,035	-12
67	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	-549,6385	40,5	40,5	-22260	-22260	-4452	–	–
		т		–	8,1	–	-4452	100	0,01701	-9
68	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	-627,69	9,24	9,24	-5800	-5800	-1827	–	–
		м3 грунта		–	3	–	-1883	97	0,0115	-7
69	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	-0,0541	139706,75	90794,12	-7558	-4912	-4779	286	-15
		км трубопровода		48375	19582,83	-2617	-1059	130	84,07	-5
70	8-4-810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-225х5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	-54,641	845		-46172				
		м								

Раздел 5 Колодцы канализации К1

71	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	176,6	6,48	6,48	1144	1144	360	–	–
		м3 грунта								

				–	2,1	–	371	97	0,00806	1
72	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	176,6	21,55	4,52	3806	798	2917	0,108	19
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	3007	–	97	–	–
73	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	75,8	134,1	–	10165	–	11486	0,972	74
		м3 грунта								
				134,1	–	10165	–	113	–	–
74	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	32,392	15740,29	1538,85	509859	49846	92312	9,655	313
		м3 конструкций колодцев								
				1615,95	576,23	52344	18665	130	2,814	91
75	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	17,14	4351		74576				
		м3								
76	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	17	10500		178500				
		комплект								
77	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - соединительные элементы	0,9689	93997,62	304,24	91074	295	33765	198	192
		т								
				33075	114,75	32046	111	105	0,56	1
78	2-1-267	Стоимость стремянок	0,9689	133700		129542				
		т								
79	99-14-18(пл)	Лента сигнальная	3,6114	726		2622				
		рулон 250м								

	Всего прямые затраты	**1975614**	**18855**	**1522**
		242836	**11877**	**90**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1713926		
	Накладные расходы, тенге	308249		
	- заработная плата, тенге	46237		
	- трудоемкость, чел-ч	154		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	137032		
	Всего	**2420895**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	36313		
	- сметная заработная плата, тенге	5120		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	18576		
	- сметная заработная плата, тенге	8545		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24572
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9829
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2510185**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.(Имрп = 2,152)	**5401918**
- материалы, тенге	4096283
- сметная заработная плата, тенге	834148
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1847
Налог (2 %)	108038
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5509956**
НДС (12 %)	661195
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 171 151**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж.

Расценки согласно сметы

Субподрядчик: ТОО "Уничерсал-Б"

Директор
Бердытулов Т.М.

«Универсал-Б»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ТОО

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК
ПОДРЯДЧИК: АО "Әскери құрылыс"
СУБПОДРЯД: ТОО Универсал-Б"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Договор: №13/КС/1 от 1 октября 2015 г.

АКТ №05

выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

Топливопровод

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	20,3	21,3	20,46	432	415	150	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	17	138	97	0,0254	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,61	262,72	–	160	–	181	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	160	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,273	134,1	–	841	–	950	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	841	–	113	–	–
4	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	14,64	23,68	22,86	347	335	120	0,00552	–
		м3 грунта		0,79	7,65	12	112	97	0,028	–
5	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	24,156	40,5	40,5	978	978	196	–	–
		т		–	8,1	–	196	100	0,01701	–

6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,294	1304,2	97,07	383	29	52	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	33	11	118	0,18	–
7	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,56	1986,57	564,43	3099	881	1666	3,33	5
		м3 сборных конструкций		567	195,49	885	305	140	0,7533	1
8	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,08	23900		25812				
		м3								
9	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,48	23300		11184				
		м3								
10	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,016	22000		352				
		м3								
11	30-18-145	Стоимость ПП-1	0,06	22000		1320				
		м3								
12	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 20 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,022	199776,21	46381,71	4395	1020	2661	424	9
		км трубопровода		76050	17015,25	1673	374	130	88,37	2
13	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 25 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,029	258356,21	46381,71	7492	1345	3507	424	12
		км трубопровода		76050	17015,25	2205	493	130	88,37	3
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	87	–	21	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	23	–	90	0,0001	–
15	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	51	162,88	5,31	8307	271	5405	0,57	29
		м трубопровода		103,95	2,03	5301	104	100	0,01	1

16 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4	19,64	0,02	79	–	12	0,016	–
	м2		3,13	–	13	–	90	–	–
17 1-3-25	Вата минеральная	0,3	2530		759				
	м3								
18 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	51	114,31	6,39	5830	326	1652	0,192	10
	м трубопровода		29,93	2,48	1526	126	100	0,012	1
19 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,006	179500		1077				
	1000м2								
20 9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм	2	4440		8880				
	шт								
21 9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 25 мм	2	4760		9520				
	шт								

	Всего прямые затраты	91334	5600	72
		12689	1859	9
	В том числе стоимость: материалов, тенге	73046		
	Накладные расходы, тенге	16573		
	- заработная плата, тенге	2486		
	- трудоемкость, чел-ч	8		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6474		
	Всего	114381		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	1716		
	- сметная заработная плата, тенге	242		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	878		
	- сметная заработная плата, тенге	404		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1161		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	464		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	118600		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,152)	255227
- материалы, тенге	174580
- сметная заработная плата, тенге	46139
- нормативная трудсемкость, чел-ч	92
Налог (2 %)	5105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**260332**
НДС (12 %)	31240
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**291 572**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж.

Расценки согласно смет

Субподрядчик: ТОО "Уничерсал-Б"

Директор
Бердыгулов Т.М.

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК
ПОДРЯДЧИК: АО "Әскери құрылыс"
СУБПОДРЯД: ТОО Универсал-Б"
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Договор: №13/КС/1 от 1 октября 2015 г.

АКТ №06

выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

Резервуар для хранения нефтепродуктов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	32	21,3	20,46	682	655	238	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	27	218	97	0,0254	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,96	262,72	–	252	–	285	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	252	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	23	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11	21,55	4,52	237	50	181	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	187	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,96	134,1	–	129	–	146	0,972	1
		м3 грунта								

6 Е1-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 1 м3 грунтом 2 группы из резервов		134,1	–	129	–	113	–	–
	м3 грунта	4,2	35,51	35,04	149	147	50	0,0033	–
7 Е1-24-2			0,47	11,82	2	50	97	0,0422	–
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	16,8	9,24	9,24	155	155	49	–	–
8 Е8-3-1			–	3	–	50	97	0,0115	–
	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,5	1304,2	97,07	1956	146	263	0,78	1
	м3 основания								
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		112,5	36	169	54	118	0,18	–
		1,5	4244,71	66,01	6367	99	348	1,35	2
	м3								
10 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		195,75	24,93	294	37	105	0,1218	–
		3,2	5098,63	196,62	16316	629	1164	1,79	6
	м3								
11 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		272,25	74,27	871	238	105	0,3628	1
	т	0,07556	68200		5153				
12 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
	т	0,0649	64092,87	304,24	4160	20	234	20	1
13 Е6-33-3	Устройство К1-3		3330	114,75	216	7	105	0,56	–
		1,18	8421,58	1327,03	9937	1566	3213	12,49	15
	м3								
14 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		2137,5	456,24	2522	538	105	1,7166	2
	т	0,02751	71100		1956				
15 Е6-33-3	Устройство К-2								
	м3	1,2	8421,58	1327,03	10106	1592	3268	12,49	15
16 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		2137,5	456,24	2565	547	105	1,7166	2
	т	0,00597	68200		407				
17 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
	т	0,0252	70437,87	304,24	1775	8	259	58	1
18 Е6-1-20	Устройство оголовка колодца		9675	114,75	244	3	105	0,56	–
		0,26	5202,31	311,32	1353	81	153	2,82	1

		м3							
19	Е9-53-1	Монтаж М1	0,0605	441 14806,01	117,61 1133,15	115 896	31 69	105 724	0,5744 82,1	– 5
		т конструкций								
20	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0605	12892,5 147100	398,25	780 8900	24	90	1,95	–
		т								
21	Е9-53-2	Монтаж М2	0,1055	9850,47	1162,94	1039	123	708	46,6	5
		т конструкций								
22	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1055	7357,5 147100	108	776 15519	11	90	0,53	–
		т								
23	Е9-53-1	Монтаж М3	0,0059	14806,01	1133,15	87	7	70	82,1	–
		т конструкций								
24	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0059	12892,5 147100	398,25	76 868	2	90	1,95	–
		т								
25	2-1-41	Стоимость ручки (прим)	0,0043	147100		633				
		т								
26	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	20,22	506,61	240,24	10244	4858	8921	1,42	29
		м оград								
27	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-94 (М-150)	0,3	249,75 4122	65,38	5050 1237	1322	140	0,2351	5
		м3								
28	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	2,6	749		1947				
		м								
29	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0106	70437,87	304,24	747	3	109	58	1
		т								
30	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	9675 1677,7	114,75 33,47	103 1678	1 33	105 2029	0,56 7,85	– 8
		шт								
31	2-1-267	Стоимость оград и калитки	0,3051	1435,5 133700	12,65	1436 40792	13	140	0,0617	–
		т								
32	Е9-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3	1,9	17314,6	6991,52	32898	13284	9158	19	36
		т конструкций								

			3600	1755,49	6840	3335	90	6,13	12
33 2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 1 до 3 т	1,9	147300		279870				
	т								
34 Е34-27-1	Окраска металлоконструкций	2,08	4052,74	1618,74	8430	3367	4798	10,43	22
	т металлоконструкций								
			1667,25	616,5	3468	1282	101	3,01	6
35 Е22-2-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диаметром 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0049	2372724,76	60158,66	11626	295	725	539	3
	км трубопровода								
			91125	22725	447	111	130	110,99	1
36 Е9-53-1	Монтаж конструкций крышки смотровой трубы	0,0064	14806,01	1133,15	95	7	77	82,1	1
	т конструкций								
			12892,5	398,25	83	3	90	1,95	–
37 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0064	147100		941				
	т								

	Всего прямые затраты	**479608**	**27265**	**156**
		26652	**7900**	**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	425693		
	Накладные расходы, тенге	37192		
	- заработная плата, тенге	5579		
	- трудоемкость, чел-ч	19		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31008		
	Всего	**547808**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	8217		
	- сметная заработная плата, тенге	1159		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	4204		
	- сметная заработная плата, тенге	1934		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5560		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2224		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	568013		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (Имрп = 2,152)	1222363,976		

- материалы, тенге	1017406
- сметная заработная плата, тенге	121909
- нормативная трудоемкость, чел-ч	224
Налог (2 %)	24447
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1246811**
НДС (12 %)	149617
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 396 429**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К. объемы подтверждаю

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж.

Расценки согласно смете

Субподрядчик: ТОО "Уничерсал-Б"

Директор
Бердыгулов Т.М.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона г. Алматы Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**

СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы

Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ №07

выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

На наружные инженерные сети (сети электроснабжения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Комплектное электрооборудование									
1	Ц8-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВА *шт*	2	12180 4410	7457 1672	24360 8820	14914 3344	11556 95	26 9,77	52 20
2	Ц8-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств *шт*	2	7410 4860	2137 461	14820 9720	4274 922	10110 95	28 2,696	56 5
3	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) *шт*	2	111400		222800				
4	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2

		шт								
5	80-15-27(пл)	Счетчик САР4-Э712	2	158 21060	2,3	316 42120	5	95	0,013	–
		шт								
6	Ц8-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	6	280,3	11,7	1682	70	1039	1	6
		шт								
7	80-12-16	Предохранитель ПКТ 80А	6	180 4214	2,3	1080 25284	14	95	0,013	–
		шт								
8	Ц8-491-3	Установка генератора	1	1407	378	1407	378	928	5	5
		шт								
9	80-12-35(пл)	Дизельная электростанция Р88-1	1	842 2816499	135	842 2816499	135	95	0,789	1
		шт								
10	Ц8-67-7	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	5	651,8	79,8	3259	399	2073	2	10
		шкаф								
11	75-6-56	Шкаф распределительный	1	416 53000	20,3	2080 53000	102	95	0,118	1
		шт								
12	75-6-57	Шкаф распределительный ШК-4*400(прим.)	4	57300		229200				
		шт								
		Раздел 2 Кабельная продукция, материалы								
13	Ц8-409-8	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	15	69,7	5,5	1046	83	508	0,21	3
		м								
14	Ц8-407-10	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 100 мм		34,9	0,7	524	11	95	0,004	–
		м	10	104	11,4	1040	114	720	0,46	5
15	Ц8-142-1			73,1	2,7	731	27	95	0,016	–
		Устройство постели при одном кабеле в траншее	350	36,7	27,8	12845	9730	5220	0,06	21
		м кабеля		8,8	6,9	3080	2415	95	0,04	14

16 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	350	26,4	3,1	9240	1085	6517	0,11	39
	м кабеля		19,1	0,5	6685	175	95	0,003	1
17 16-1-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2К=1,020;	0,3468	1002200		347563				
	1000м								
18 16-1-489	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2К=1,020;	0,0306	468200		14327				
	1000м								
19 16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2К=1,020;	0,0816	130500		10649				
	1000м								
20 Ц8-68-1	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2	52	102,6	14,4	5335	749	4095	0,44	23
	м		80,1	2,8	4165	146	95	0,017	1
21 16-9-5	Шины алюминиевые АДО прессованные, площадь сечения 180; 200; 215; 258 см2 (мерной длины до 9 м)	0,3432	341500		117203				
	т								
22 Ц8-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с 1-й точкой крепления	16	78,6	1,6	1258	26	1026	–	–
	шт		67,5	–	1080	–	95	–	–
23 18-4-818	Изоляторы опорные стержневые полимерные ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1 ГОСТ Р 52082-2003	16	4812		76992				
	шт								
24 Ц8-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	20	7885,1	5992	157702	119840	60192	10	200
	шт								

				1847	1321	36940	26420	95	7,719	154
25 Ц8-164-3	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	8	5559,2	4178	44474	33424	17184	8	64
	шт								
				1341	920	10728	7360	95	5,378	43
26 Ц8-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	4	5054,8	3784	20219	15136	7858	7	28
	шт								
				1233	835	4932	3340	95	4,879	20
27 Ц8-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	1909,8	3,8	3820	8	2676	8	16
	шт								
				1406	2,3	2812	5	95	0,013	–
28 Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	1	2440,8	3,8	2441	4	1834	11	11
	шт								
				1928	2,3	1928	2	95	0,013	–
29 16-10-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х35-6УХЛ3	4	4770		19080				
	комплект								
30 16-10-48	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240	1	11800		11800				
	комплект								
31 16-10-47	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х70-120	2	10000		20000				
	комплект								

32 16-10-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-[illegible]-1У3	8	3590		28720				
	комплект								
33 16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	16	5070		81120				
	комплект								
34 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	4	3160		12640				
	комплект								
35 Ц8-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	4	364,4	–	1458	–	1102	2	8
	шт		290	–	1160	–	95	–	–
36 16-10-4	Заделка для кабеля (прим.)	4	6150		24600				
	шт								
	Раздел 3 Строительные работы								
37 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	169,6	21,3	20,46	3612	3470	1256	0,00584	1
	м3 грунта		0,84	6,8	142	1153	97	0,0254	4

38	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	63,9	6,48	6,48	414	414	130	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	134	97	0,00806	1
39	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	63,9	21,55	4,52	1377	289	1055	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1088	–	97	–	–
40	30-8-92	Песок природный	96,8	990		95832				
		м3								
41	99-14-42(пл)	Лента сигнальная	3,92	726		2846				
		рулон 250м								

Раздел 4 Демонтажные работы

4.1 6 кВ

42	Ц8-1-2 (ДМ)	Трансформатор силсвой трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА - демонтаж п.6.1.1. ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	3242,7	2061,3	3243	2061	1559	6,6	7
		шт		1181,4	459,6	1181	460	95	2,6865	3
43	Ц8-523-3 (ДМ	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А- демонтаж ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	97,98	5,58	294	17	267	0,6	2
		шт		92,4	1,35	277	4	95	0,0078	–

4.2 0,4 кв

44	Ц8-521-1 (ДМ	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А -демонтаж ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	53,61	3,51	322	21	290	0,3	2
		шт								

45 Ц8-61-1 (ДМ)	Предохранитель - демонтаж ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		50,1	0,69	301	4	95	0,0039	–
	шт	3	65,58	5,58	197	17	175	0,3	1
			60	1,35	180	4	95	0,0078	–
46 Ц8-147-2 (ДМ	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;								
	м кабеля	500	17,16	2,31	8580	1155	6185	0,078	39
			12,6	0,42	6300	210	95	0,0021	1
	Всего прямые затраты				**4577054**	**207689**			**608**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				107092	46392			269
	оборудования, тенге				873370				
					3388903				
	Накладные расходы, тенге				145860				
	- заработная плата, тенге				21879				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				2870				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80213				
	Всего				**4803127**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				21213				
	- сметная заработная плата, тенге				2991				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)				10852				
	- сметная заработная плата, тенге				4992				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14354				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5742				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4855288
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек. (Имрп = 2,152)	**10448579,78**
- материалы, тенге	2087354
- оборудование, тенге	8099478
- сметная заработная плата, тенге	486226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	997
Налог (2 %)	208972
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10657551,37**
НДС (12 %)	1278906
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 936 458**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж.

Субподрядчик: ТОО "Универсал-Б"

Директор
Бердыгулов Т.М.

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Войсковая часть 20015" МО РК**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА: **РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК**
ПОДРЯДЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
СУБПОДРЯД: **ТОО Универсал-Б"**
Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы
Договор: **№13/КС/1 от 1 октября 2015 г.**

АКТ №07

выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

На наружные инженерные сети (тепловые сети)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2633,9	6,48 –	6,48 2,1	17068 –	17068 5531	5365 97	– 0,00806	– 21
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1128,79	134,1 134,1	– –	151371 151371	– –	171049 113	0,972 –	1097 –
3	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	43898,1	1,41 –	1,41 0,3	61896 –	61896 13169	12774 97	– 0,00099	– 43
		Раздел 2 Трубопроводы								
4	Е24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,003	1028824,49 107100	61465,99 20133	3086 321	184 60	495 130	583 104,89	2 –

5	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,584	818787,73 91125	52482,23 17035,5	478172 53217	30650 9949	82116 130	494 88,49	288 52
6	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,091	622615,14 79650	47716,89 17008,5	56658 7248	4342 1548	11435 130	440 88,36	40 8
7	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,4053	496217,92 76950	46655,79 16999,5	201117 31188	18910 6890	49501 130	428 88,32	173 36
8	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,184	410866,21 76050	46381,71 17015,25	75599 13993	8534 3131	22261 130	424 88,37	78 16
9	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,019	1482434,29 126000	83195,41 23881,5	28166 2394	1581 454	3702 130	669 120,11	13 2
10	Е24-2-4	Прокладка в непрохсдном канале стальных трубопроводов диаметром 114 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,128	1176787,73 91125	52482,23 17035,5	150629 11664	6718 2181	17999 130	494 88,49	63 11
11	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,293	851885,14 79650	47716,89 17008,5	249602 23337	13981 4983	36816 130	440 88,36	129 26
12	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,669	766897,92 76950	46655,79 16999,5	513055 51480	31213 11373	81709 130	428 88,32	286 59

13	E24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 60 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,4745	551256,21 76050	46381,71 17015,25	261571 36086	22008 8074	57408 130	424 88,37	201 42
14	E24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,432	487626,21 76050	46381,71 17015,25	210655 32854	20037 7351	52267 130	424 88,37	183 38
15	9-4-75	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм *шт*	4	27000		108000				
16	9-4-74	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	14600		29200				
17	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	10500		21000				
18	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм *шт*	3	7800		23400				
19	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм *шт*	10	4310		43100				
20	E22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм *врезка*	2	1487,06 562,5	318,13 119,25	2974 1125	636 239	1773 130	2,81 0,59	6 1
21	E22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 133мм *врезка*	4	1352,66 562,5	318,13 119,25	5411 2250	1273 477	3545 130	2,81 0,59	11 2
22	E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм *врезка*	4	916,73 396	180,25 67,5	3667 1584	721 270	2410 130	2,01 0,33	8 1
23	E22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм *врезка*	2	739,72 362,25	120,17 45	1479 725	240 90	1060 130	1,86 0,22	4 –

24	E22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 76 мм	10	739,72	120,17	7397	1202	5295	1,86	19
		врезка		362,25	45	3623	450	130	0,22	2
25	E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	8	478,53	80,05	3828	640	2972	1,3	10
		врезка		254,25	31,5	2034	252	130	0,15	1
26	E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	1059,93	180,25	2120	361	1205	2,01	4
		врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
27	E22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	3	830,52	120,17	2492	361	1589	1,86	6
		врезка		362,25	45	1087	135	130	0,22	1
28	E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 65мм	4	607,33	80,05	2429	320	1486	1,3	5
		врезка		254,25	31,5	1017	126	130	0,15	1
29	E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	8	522,53	80,05	4180	640	2972	1,3	10
		врезка		254,25	31,5	2034	252	130	0,15	1
30	E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 40 мм	9	497,33	80,05	4476	720	3344	1,3	12
		врезка		254,25	31,5	2288	284	130	0,15	1
31	E22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм	4	471,33	80,05	1885	320	1486	1,3	5
		врезка		254,25	31,5	1017	126	130	0,15	1
		Раздел 3 Герметичный ввод теплосети Д=200мм								
32	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,5	2999		1500				

33 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-91 со снятой фаской оиз стали БСт2кп-БСт4кп,219*6мм	м	0,5	2030		1015			
34 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	м	0,0054	62200		336			
35 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-94	т	0,22	3777		831			
36 1-3-25	Вата минеральная	м3	0,076	2530		192			
37 1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	м3	0,5	655		328			
38 Е22-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 350 мм	кг	1	2815,2	105,57	2815	106	746	2,7	3
		фланец		569,25	4,5	569	5	130	0,02	–
39 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	м2	3,5	13,91	0,07	49	–	25	0,0413	–
				8,06	0,02	28	–	90	0,0001	–
40 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	м2	3,5	12,08	0,05	42	–	25	0,0413	–
				8,06	0,02	28	–	90	0,0001	–

Раздел 4 Герметичный ввод теплосети Д=133 мм

41 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,4	2030		812			
42 8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,4	806		322			
43 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,0054	62200		336			
44 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5(М-100) ГОСТ 7473-94	м3	0,13	3777		491			
45 1-3-25	Вата минеральная	м3	0,063	2530		159			
46 1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	0,5	655		328			

47	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	*фланец*	1	2418,82	102,44	2419	102	688	2,45	2
48	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	*м2*	3,5	524,25 13,91	4,5 0,07	524 49	5 –	130 25	0,02 0,0413	– –
49	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	3,5	8,06 12,08	0,02 0,05	28 42	– –	90 25	0,0001 0,0413	– –
					8,06	0,02	28	–	90	0,0001	–

Раздел 5 Герметичный ввод теплосети Д=108мм

50	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	*м*	0,4	2030		812				
51	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	*м*	0,4	629		252				
52	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	*т*	0,0054	62200		336				
53	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	*м3*	0,11	3777		415				
54	1-3-25	Вата минеральная	*м3*	0,055	2530		139				
55	1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	*кг*	0,5	655		328				
56	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	*фланец*	1	2418,82	102,44	2419	102	688	2,45	2
57	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	*м2*	3,5	524,25 13,91	4,5 0,07	524 49	5 –	130 25	0,02 0,0413	– –
58	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	*м2*	3,5	8,06 12,08	0,02 0,05	28 42	– –	90 25	0,0001 0,0413	– –
					8,06	0,02	28	–	90	0,0001	–

Раздел 6 герметичный ввод теплосети Д=89мм (2шт)

59 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,56	2030		1137				
	м								
60 8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,56	452		253				
	м								
61 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0108	62200		672				
	т								
62 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-94 (М-100)	0,22	3777		831				
	м3								
63 1-3-25	Вата минеральная	0,098	2530		248				
	м3								
64 1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	1	655		655				
	кг								
65 Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	2	2418,82	102,44	4838	205	1375	2,45	5
	фланец								
			524,25	4,5	1049	9	130	0,02	–
66 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	7	13,91	0,07	97	–	50	0,0413	–
	м2								
			8,06	0,02	56	–	90	0,0001	–
67 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	7	12,08	0,05	85	–	50	0,0413	–
	м2								
			8,06	0,02	56	–	90	0,0001	–

Раздел 7 Герметичный ввод теплосети Д=76мм (9 шт)

68 8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	2,52	2030		5116				
	м								
69 8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,0 мм	2,52	333		839				
	м								
70 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0486	62200		3023				
	т								
71 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-94(М-100)	0,99	3777		3739				
	м3								

72 1-3-25	Вата минеральная	0,405	2530		1025				
	м3								
73 1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	4,5	655		2948				
	кг								
74 Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	9	2418,82	102,44	21769	922	6187	2,45	22
	фланец								
			524,25	4,5	4718	41	130	0,02	–
75 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	31,5	13,91	0,07	438	2	230	0,0413	1
	м2								
			8,06	0,02	254	1	90	0,0001	–
76 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	31,5	12,08	0,05	381	2	230	0,0413	1
	м2								
			8,06	0,02	254	1	90	0,0001	–

Раздел 8 Герметичный ввод теплосети Д=57 мм (12 шт)

77 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	3,36	1055		3545				
	м								
78 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,36	250		840				
	м								
79 1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0648	62200		4031				
	т								
80 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-94 (М-100)	1,32	3777		4986				
	м3								
81 1-3-25	Вата минеральная	0,468	2530		1184				
	м3								
82 1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	6	655		3930				
	кг								
83 Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	12	1961,59	69,84	23539	838	5792	1,73	21
	фланец								
			369	2,25	4428	27	130	0,01	–
84 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	42	13,91	0,07	584	3	306	0,0413	2
	м2								
			8,06	0,02	339	1	90	0,0001	–
85 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	42	12,08	0,05	507	2	306	0,0413	2
	м2								
			8,06	0,02	339	1	90	0,0001	–

Раздел 9 Герметичный ввод теплосети Д=38 мм (16шт)

86	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	4,48	1055		4726			
		м							
87	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	4,48	141		632			
		м							
88	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0864	62200		5374			
		т							
89	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-94 М-100)	1,76	3777		6648			
		м3							
90	1-3-25	Вата минеральная	0,528	2530		1336			
		м3							
91	1-1-418	Мастика тиоколовая строительного назначения	8	655		5240			
		кг							
92	Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	16	1961,59	69,84	31385	1117	7722	1,73	28
		фланец								
				369	2,25	5904	36	130	0,01	–
93	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки	56	13,91	0,07	779	4	407	0,0413	2
		м2								
				8,06	0,02	451	1	90	0,0001	–
94	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	56	12,08	0,05	676	3	407	0,0413	2
		м2								
				8,06	0,02	451	1	90	0,0001	–

Раздел 10 Арматура трубопроводная,изоляционные работы

95	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа	8	251		2008			
		шт							
96	Е24-12-5	Установка П-образнь х компенсаторов из труб диаметром 133мм	2	19637,68	1051,18	39275	2102	2652	4,49	9
		компенсатор								
				765	254,93	1530	510	130	1,05	2
97	Е24-12-5	Установка П-образнь х компенсаторов из труб диаметром 125 мм	1	19637,68	1051,18	19638	1051	1326	4,49	4
		компенсатор								
				765	254,93	765	255	130	1,05	1

98	E24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм *компенсатор*	3	11235,31	670,31	33706	2011	2885	3,11	9
				580,5	158,85	1742	477	130	0,66	2
99	E24-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм *компенсатор*	5	8099,95	85,07	40500	425	3875	3,11	16
				585	11,25	2925	56	130	0,06	–
100	E24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм *компенсатор*	2	5320,13	56,38	10640	113	1381	2,8	6
				522	9	1044	18	130	0,04	–
101	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	765	21,8	0,05	16677	38	4014	0,0295	23
				5,81	0,02	4445	15	90	0,0001	–
102	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *м2*	1530	19,64	0,02	30049	31	4310	0,016	24
				3,13	–	4789	–	90	–	–
103	E26-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	12	370,09	5,47	4441	66	2400	1,08	13
				198	2,03	2376	24	100	0,01	–
104	E26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	10	308,35	5,47	3084	55	1951	1,05	11
				193,05	2,03	1931	20	100	0,01	–
105	E26-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 125 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	380	290,6	5,47	110428	2079	70881	1	380
				184,5	2,03	70110	771	100	0,01	4

106	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	807	290,25	5,47	234232	4414	159431	1,07	863
				195,53	2,03	157793	1638	100	0,01	8
107	Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	400	269,52	5,31	107808	2124	75784	1,02	408
				187,43	2,03	74972	812	100	0,01	4
108	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	1230	218,62	5,31	268903	6531	179346	0,78	959
				143,78	2,03	176849	2497	100	0,01	12
109	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 42-50 мм конструкциями теплсизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	1340	204,94	5,31	274620	7115	184531	0,74	992
				135,68	2,03	181811	2720	100	0,01	13
110	Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	2217	137,8	8,16	305503	18091	91784	0,24	532
				38,25	3,15	84800	6984	100	0,015	33
111	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	1709	150,76	9,01	257649	15398	78836	0,27	461
				42,75	3,38	73060	5776	100	0,016	27
112	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 45 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,024	231238,88	6788,5	5550	163	1505	253	6
				45675	2565	1096	62	130	12,52	–

Раздел 14 Каналы лотковые железобетонные

113 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	196,68	1986,57	564,43	390719	111012	209954	3,33	655
	м3 сборных конструкций								
			567	195,49	111518	38449	140	0,7533	148
114 Е8-3-1	Устройство песчаного основания	107,5	1304,2	97,07	140202	10435	18838	0,78	84
	м3 основания								
			112,5	36	12094	3870	118	0,18	19

Раздел 15 Железобетонная камера (12шт)

115 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В10)	6,6	4465,03	66,01	29469	436	1530	1,35	9
	м3								
			195,75	24,93	1292	165	105	0,1218	1
116 Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	34,8	9647,17	418,23	335722	14554	70595	7,92	276
	м3 конструкций								
			1296	152,98	45101	5324	140	0,6901	24
117 Е23-24-1	Установка люка	24	13676,34	35,42	328232	850	6950	1,31	31
	шт								
			209,25	13,5	5022	324	130	0,07	2
118 Е22-8-9	Укладка стальных всдопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0144	5875143,18	102058,18	84602	1470	2882	615	9
	км трубопровода								
			115425	38553,75	1662	555	130	188,29	3
119 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	68,1	755,26	11,21	51433	763	2870	0,201	14
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	2145	287	118	0,0205	1
120 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	68,1	150,71	4,19	10263	285	4792	0,382	26
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	3953	108	118	0,0076	1
121 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	178,2	245,44	3,82	43737	681	8157	0,212	38
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	6656	257	118	0,007	1
122 Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	25,2	20,47	0,02	516	1	131	0,0295	1
	м2								
			5,81	–	146	–	90	–	–

123 Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	50,4	26,43	0,02	1332	1	264	0,0299	2
	м2		5,81	–	293	–	90	–	–
Раздел 16 Угол поворота УП120х45 (10 шт)									
124 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	11,65	1986,57	564,43	23144	6576	12436	3,33	39
	м3 сборных конструкций		567	195,49	6606	2277	140	0,7533	9
125 Е8-6-1	Кладка из кирпича	0,8	6672,24	335,84	5338	269	780	4,54	4
	м3 кладки		699,75	126	560	101	118	0,61	–
126 Е6-11-9	Установка металлоконструкции	0,1064	64092,87	304,24	6819	32	384	20	2
	т		3330	114,75	354	12	105	0,56	–
Раздел 17 Угол поворота УП150х45 (7шт)									
127 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	13,05	1986,57	564,43	25925	7366	13930	3,33	43
	м3 сборных конструкций		567	195,49	7399	2551	140	0,7533	10
128 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1	6672,24	335,84	6672	336	975	4,54	5
	м3 кладки		699,75	126	700	126	118	0,61	1
Раздел 18 Ниша компенсаторная НК120х45 (11 шт)									
129 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	41,58	1986,57	564,43	82602	23469	44386	3,33	138
	м3 сборных конструкций		567	195,49	23576	8128	140	0,7533	31
130 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,41	6672,24	335,84	29425	1481	4298	4,54	20
	м3 кладки		699,75	126	3086	556	118	0,61	3
131 Е6-11-9	Установка металлоконструкций	0,3885	64092,87	304,24	24900	118	1406	20	8
	т		3330	114,75	1294	45	105	0,56	–

Раздел 19 Ниша компенсаторная НК150х45(9шт)

132 Е7-61-1	Устройство непрохсдных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	50,6	1986,57	564,43	100520	28560	54015	3,33	168
	м3 сборных конструкций		567	195,49	28690	9892	140	0,7533	38
133 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,48	6672,24	335,84	36564	1840	5340	4,54	25
	м3 кладки		699,75	126	3835	690	118	0,61	3
134 Е6-11-9	Установка металлоконструкций	0,50196	64092,87	304,24	32172	153	1817	20	10
	т		3330	114,75	1672	58	105	0,56	–
	Раздел 20 Деформационные швы (80шт)								
135 Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	220,8	59,17	0,14	13065	31	8294	0,159	35
	м шва		26,78	0,05	5913	11	140	0,0003	–
136 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,8	665,48	8,23	532	7	79	0,468	–
	м2 поверхности		81,68	3,08	65	2	118	0,0151	–
137 Е8-7-1	Кладка защитной стенки из кирпича	24	636,41	18,89	15274	453	5718	1,24	30
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	4676	170	118	0,0345	1
138 Е6-1-1	Устройство бетонирования	1,28	4244,71	66,01	5433	84	297	1,35	2
	м3		195,75	24,93	251	32	105	0,1218	–
139 Е7-53-11	Установка сборной ж/б подкладки	80	326,7	24,15	26136	1932	20241	1,03	82
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	13752	706	140	0,0405	3
	Раздел 21 Монолитный участок УМЗ (18шт)								
140 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой дс 3 м, толщиной до 300 мм	6,03	8926,6	360,48	53827	2174	9979	8,99	54
	м3		1440	136,17	8683	821	105	0,6651	4
141 Е9-53-1	Монтаж конструкций балок	0,378	14806,01	1133,15	5597	428	4522	82,1	31
	т конструкций		12892,5	398,25	4873	151	90	1,95	1
142 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком	36	22,29	–	802	–	706	0,11	4
	м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	672	–	105	–	–

143 Е7-61-1	Устройство плиты перекрытия	1,44	1986,57	564,43	2861	813	1537	3,33	5
	м3 сборных конструкций								
			567	195,49	816	282	140	0,7533	1
144 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,182	93997,62	304,24	17108	55	6343	198	36
	т								
			33075	114,75	6020	21	105	0,56	–
Раздел 22 Монолитный участок УМ4 (12шт)									
145 Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	5,22	8926,6	360,48	46597	1882	8639	8,99	47
	м3								
			1440	136,17	7517	711	105	0,6651	3
146 Е9-53-1	Монтаж конструкций балок	0,3384	14806,01	1133,15	5010	383	4048	82,1	28
	т конструкций								
			12892,5	398,25	4363	135	90	1,95	1
147 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком	24	22,29	–	535	–	470	0,11	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			18,68	–	448	–	105	–	–
148 Е7-61-1	Устройство плиты перекрытия	0,96	1986,57	564,43	1907	542	1025	3,33	3
	м3 сборных конструкций								
			567	195,49	544	188	140	0,7533	1
149 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,084	93997,62	304,24	7896	26	2927	198	17
	т								
			33075	114,75	2778	10	105	0,56	–
Раздел 23 Монолитный участок УМ5(1шт)									
150 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком	2	22,29	–	45	–	39	0,11	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			18,68	–	37	–	105	–	–
151 Е7-61-1	Устройство плиты перекрытия	0,16	1986,57	564,43	318	90	171	3,33	1
	м3 сборных конструкций								
			567	195,49	91	31	140	0,7533	–
Раздел 24 Разные работы									
152 Е39-5-1	Контроль сварных швов трубопроводов диаметром от 1,6 до 3,2 м просвечиванием рентгеновскими лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода до 30 мм	100	785,68	224,26	78568	22426	53130	2,47	247
	снимок								
			515,25	75,08	51525	7508	90	0,36	36

153 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2 основания	100	267,25	33,29	26725	3329	2195	0,033	3
			5	11,5	500	1150	133	0,04038	4
154 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ								
	м2 покрытия	100	383,77	15,35	38377	1535	1463	0,0336	3
			5,94	5,06	594	506	133	0,01766	2
155 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	м2 покрытия	100	478,54	15,35	47854	1535	1463	0,0336	3
			5,94	5,06	594	506	133	0,01766	2

Всего прямые затраты	**6840063**	**558184** **9703**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1679217**	**187015** **827**
	4602660	
Накладные расходы, тенге	2126276	
- заработная плата, тенге	318941	
- трудоемкость, чел-ч	1063	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	537980	
Всего	**9504319**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	142565	
- сметная заработная плата, тенге	20102	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	72930	
- сметная заработная плата, тенге	33548	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	204	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96469	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38588	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9854871	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.(Имрп = 2,152)	21207682	
- материалы, тенге	11000357	

- сметная заработная плата, тенге	5673573
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11911
Налог (2 %)	424154
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21631836**
НДС (12 %)	2595820
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 227 656**

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж._____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К._____

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Кабултаев Т.К._____ Объемы подтверждаю

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А._____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Батпаков Б.М._____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Карибаева М.Ж._____

Расценки согласно смете

Субподрядчик: ТОО "Уничерсал-Б"

Директор
Бердыгулов Т.М._____

Счет-фактура № 00000000009 от 5 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021140000445, Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, Коктобе, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013225, от 24.09.2012

ИИК поставщика: KZ488560000000077893, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13/КС/1 от 01.10.2015

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021140000445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б",Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, Коктобе, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 111240010425, Акционерное общество "Әскери Құрылыс",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ауэзова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Әскери Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240010425, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ауэзова, дом № 7

ИИК получателя: KZ45998BTB0000098798, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных инженерных сетей военного городка №13 на 70 разъезде в г.Алматы	раб	1	47 745 996,00	47 745 996,00	12%	5 729 520.00	53 475 516.00		
Всего по счету:					47 745 996,00		5 729 520.00	53 475 516.00		

Руководитель: Бердыгулов Т. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО Универсал-Б " БИН: 021140000445	ИИК KZ488560000000077893	Кбе 17
Банк бенефициара: АО "БанкЦентрКредит"	БИК KCJBKZKX	Код назначения платежа

Счет на оплату № 0000000003 от 9 октября 2015 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 021140000445, Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал-Б", РК, Алматинская обл.Карасайский р-н, г.Каскелен, ул.Коктобе, дом 12**

Покупатель: **БИН / ИИН 111240010425,Акционерное общество "Әскери құрылыс", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ауэзова д. №7**

Договор: **№ 13/КС/1 от 01.10.15г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство наружных инженерных сетей военного городка № 13 на 70 разъезде в г. Алматы	1,000	тнг	30 481 633,50	30 481 633,50

Итого: 30 481 633,50

В том числе НДС: 3 265 889,30

Всего наименований 1, на сумму 30 481 633,50 KZT

Всего к оплате: Тридцать миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать три тенге, 50 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/