Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Карашокынского сельского округа Кербулакского района"** **130340017586**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ИП КАЛЫМ г.Талдыкорган мкр Самал,11А** **640426401455**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 33 от 28.06.2021 г

Номер документа	Дата составления
3	29.09.2021 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке мини футбольного поля детской и спортивной площадки в с Рудник Архарлы	29.09.2021 г		работа	1	6 152 935,00	6 152 935,00
				Итого	1	x	6 152 935,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Жакиянова А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Акбасова Д.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021 г

М.П.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-50

Заказ

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карашокынского сельского округа Кербулакского района "

(организация, адрес, телефон)

Подр ИП КАЛЫМ

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по установке мини футбольного поля детской и спортивной площадки в селе Рудник Архарлы Карашокынского с/о

(наименование, адрес)

Объект: Работы по установке мини футбольного поля детской и спортивной площадки в селе Рудник Архарлы Карашокынского с/о

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 28.06.2021 г

Акт приемки выполненных работ №3 от 29.09.2021 г

Составлен в текущих ценах с 05.01.2021 г

Номер по порядк	Номер позиции по	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Устройство футбольного поля				
2		Е-270403-0101 изм и доп.вып 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6,92	6427,74	44480
8		Е11-07111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	26100	26100
			РАЗДЕЛ4. Наружнее освещение				
12		Ц13-080305-0601	Прожектор установка	шт	6	6103	36618

14	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 Кв, масса 1 м до1кг.Прокладка по установленным конструкциями и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	160	488,07	78092
15	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3 х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	194430	31731
16	Ц13-080303-0601	Автомат одно,двух,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	4156	4156
17	С123-070216-0123	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 0,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	819	819
18	Ц13-100405-0102	Реле.Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	1	1170	1170
19	С123-070216-0123	Реле времени.Стоимость	шт	1	9072	9072
20	Ц13-080305-1002	Счетсики трехфазные.Установка на готовом основании	шт	1	2604	2604
21	С123-070501-0205	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторнрго включения однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01,3 х 230/400 В,5(60) А,ОУ,класс точности 1	шт	1	10534	10534
22	Ц13-110601-0201	Проводки электрические.Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных.	м	7	301,57	2111
23	С 123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3 х 1,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	194000	194
24	С123-060128-0106	Кабели силовые ВВГ 1 х 6,0 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	229000	229
25	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5 х 4,0 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	771200	3856

РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия спортивной площадки

1	Е11-010104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м2 спл-ой пов-ти за проход бульд-а	210	1,619	340
2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 мате осн-ия в плотном теле	21	4556,66	95690
3	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	210	977	205233
4	Е11-060101-0101	Основание бетоное.Устройство	м3	21	18929	397515
5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,61	33313	20321
6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61	295247	180101
7	Е11-271301-0101	Покрытие бесшовные на бетонном основании на основе резиновой крошки.Устройство	м2 покрытия	210	3004	630932
8	С122-060207-0401	Бесшовные покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	210	7010	1472159
		РАЗДЕЛ 2 МАФ				
11	У86-010209-01070	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типаразмером и видам: Стойка баскетбольная	шт	1	230196	230196
19	У86-010216-01090	Тренажер: "Жим от груди"	комплект	1	229109	229109
21	У86-010302-03060	Конструкция скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам: Скамья антивандальная	шт	2	56824	113648

22	У86-010303-0201-000	Конструкция урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типаразмером и видам: Урна на треноге (0,50м х 0,34 м х 0,51 м)	шт	2	19952	39904
		РАЗДЕЛ 1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ				
1	Е11-010104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт	м2 спл-ой поверхности за проход бульд	180	1,62	292
2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9	4556,67	41010
3	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2 основания	180	977	175914
4	Е11-060101-0101	Основание бетоное.Устройство	м3	18	18929	340727
5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,58	33312	19321
6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1 Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	Т	0,58	295248	171244
7	Е11-271301-0101	Покрытие бесшовное на основе резиновой крошки.Устройство	м2 покрытия	180	3004	540799
8	С122-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	180	7010	1261850
		РАЗДЕЛ 2 МАФ				
9	У86-010101-0102	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам: Карусель(4 сидения)	комплект	1	203179	203179

10	У86-010102-01080	Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам:Горка домик с пластиковым скатом	комплект	1	187277	187277
11	У86-010104-0401	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам: Качели двойные, металлические	комплект	1	250263	250263
12	У86-010104-0409	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам: Качели "Кораблик"	комплект	1	209654	209654
13	У86-010104-05020	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам: Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	61721	61721
15	У86-010109-03080	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам: Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	124051	124051
19	У86-010302-04010	Конструкции детских скамеек поставляемые в готовом виде.с подразделением по типам: Скамья детская "Крокодил"	шт	1	66588	66588
20	У86-010302-03060	Конструкция скамеек с металлическим каркасом поставляемые в готовом виде с подразделением по типам:Скамья "антивандальная"	шт	1	56824	56824
21	У86-010303-020100	Конструкции урн металлические поставляемые в готовом виде с подразделением по типаразмером и видам :Урна на треноге (0,50м х 0,34 м х 0,51 м)	шт	2	19952	39904

Всего	**7617532**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**152 350**
Итого в текущих ценах с 05.01.2021 г	
НДС (12 %)	0
Всего по сметному расчету с учетом скидки	6152935
Итого	**6152935**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Карашокынского сельского округа Кербулакского района"

Руководитель _____ Акбасова Д.И.

Подрядчик ИП КАЛЫМ

Директор _____ Жакиянова А.К.