ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	09.02.2021				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце без НДС (месяц, год)	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"	11 903 293.58	4 287 243.60							514 469.23	4 801 712.83
Всего к оплате	Четыре миллиона восемьсот одна тысяча семьсот двенадцать тенге 83 тиын									

Заказчик
И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"
_____ **Маженова Б.**

Авторский надзор: ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ **Сабыр Л.Ж.**

Технадзор: ТОО "БКА-Групп"
_____**Мухангалиев С.М.**

Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "Болат-Д"

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"

Объект : Наружный водопровод

Договор подряда (контракт) № 2 от 09.02.2021 г. Дополнительное соглашение №1 от 18.02.2021 г.

Акт выполненных работ №2

за май 2021 (месяц, год) на Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. В1										
1	10	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.112	77856.86	0	86577	0	17512	68375	167348	
						62109	0	69065	0		12396		
2	12	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2149.27	85.17	8597	341	1310	7049	16897	
						1736.72	43.23	6947	173		1252		
3	13	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18432		73728		73728		79626	
											5898		
4	14	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2200.35	85.17	11002	426	1637	9064	21671	
						1787.8	43.23	8939	216		1605		
5	15	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	26236		131180		131180		141674	
											10494		
6	16	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2280		6840		6840		7387	
											547		
7	17	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2937.21	187.67	20560	1314	3882	15796	39265	
						2194.92	84.41	15364	591		2908		
8	18	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм д.125 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	46139		322973		322973		348811	
											25838		
9	19	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.2659	85367.99	2980.95	22699	793	8406	13764	39380	
						50772.6	1513.05	13500	402		2917		
10	20	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115376		346128		346128		373818	
											27690		
11	21	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 (DN 80) ГОСТ 5525-88	шт.	2	115376		230752		230752		249212	
											18460		
12	22	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ПТТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 (DN 100х100) ГОСТ 5525-88	шт.	2	245119		490238		490238		529457	
											39219		
13	23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0754	1079592.33	522401.85	81401	39389	1412	52270	144365	
						538469.4	161769.21	40601	12197		10694		
14	24	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210		2210		2210		2387	
											177		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	25	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм (108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм) ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	241	3255	
16	26	С123-020101-0616	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837		1837		1837	147	1984	
17	27	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1024		3072		3072	246	3318	
18	28	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2299		6897		6897	552	7449	
19	29	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2854		11416		11416	913	12329	
20	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	47	1484.88 / 548.55	936.33 / 273.31	69789 / 25782	44008 / 12845	0	38241 / 8642	116673	
21	31	С123-020301-1725	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1143		1143		1143	91	1234	
22	32	С123-020301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	857		1714		1714	137	1851	
23	33	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1009		10090		10090	807	10897	
24	34	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1444		17328		17328	1386	18714	
25	35	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 (с ПЭ покрытием) ГОСТ 12816-80	шт.	10	2299		22990		22990	1839	24829	
26	36	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1444		17328		17328	1386	18714	
27	37	С123-020304-0609	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6637		6637		6637	531	7168	
28	38	С123-020302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2308		4616		4616	369	4985	
29	39	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляры стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0048	1212830.14 / 594456	536790.19 / 182743.28	5822 / 2853	2577 / 877	392	3693 / 761	10276	
30	40	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.8	7635		36648		36648	2932	39580	
31	41	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0048	2208495.83 / 283388	173774.43 / 32377.7	10601 / 1360	834 / 155	8406	1501 / 968	13069	
32	42	С123-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16	шт.	1	925		925		925	74	999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	43	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1325.27	28.39	1325	28	173	1127	2648	
				задвижка или клапан		1123.76	14.41	1124	14		196		
34	44	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		1	11417		11417		11417		12330	
				шт.							913		
35	45	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	2417.34	56.78	2417	57	214	2154	4937	
				шт.		2146.5	28.82	2147	29		366		
36	46	С123-041011-0501	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR (BMT-50) ГОСТ 33259-2015		1	65839		65839		65839		71106	
				шт.							5267		
			Итого по разделу: 5. В1									2549643	
			Раздел: 6. Колодцы из сборного ЖБ Нр=2100										
37	47	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		87.3	208.9	197.3	18237	17224	0	3965	23978	
				м3 грунта		11.6	51.48	1013	4494		1776		
38	48	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		2.7	3448.4	0	9311	0	0	6704	17296	
				м3 грунта		3448.4	0	9311	0		1281		
39	49	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		57.3	35.96	35.96	2061	2061	0	573	2844	
				м3 грунта		0	13.88	0	795		211		
40	50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2.7	936.04	0	2527	0	0	1820	4695	
				м3 грунта		936.04	0	2527	0		348		
41	51	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		57.3	169.56	78.3	9716	4487	0	5326	16245	
				м3 уплотненного грунта		91.26	37.83	5229	2167		1203		
42	52	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 (лишний грунт). Расстояние перевозки 2 км		42.3	66		2792				3015	
				т							223		
43	53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		11.02	25051.82	9532.68	276071	105050	48584	165521	476919	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11110.44	4061.34	122437	44756		35327		
44	55	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	17010		272160		272160		293933	
				шт.							21773		
45	56	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	23192		185536		185536		200379	
				шт.							14843		
46	59	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев С-3 ГОСТ 25772-83		0.152	582071		88475		88475		95553	
				т							7078		
47	60	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		8	21723		173784		173784		187687	
				комплект							13903		
48	61	С121-130814-2208	Скобы ходовые МН-1		67	595		39865		39865		43054	
				шт.							3189		
49	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		94	896.87	19.84	84305	1864	54163	26550	119724	
				м2 поверхности		300.83	2.88	28278	271		8868		
50	63	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.015	145094.74	33845.99	2176	508	703	1154	3596	
				км трубопровода		64371	13316.1	966	200		266		
51	64	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2.06	25051.82	9532.68	51607	19637	9082	30941	89152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11110.44	4061.34	22888	8366		6604		
52	69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	3018		6036		6036		6519	
				шт.							483		
53	70	С121-060208-0501	Стремянка для колодцев С-3 ГОСТ 25772-83		0.019	582071		11059		11059		11944	
				т							885		
54	71	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	21723		21723		21723		23461	
				комплект							1738		
55	72	С121-130814-2208	Скобы ходовые МН-1		8	595		4760		4760		5141	
				шт.							381		
56	75	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная 10 см. Устройство		4.95	32856.73	1115.73	162641	5523	150375	7313	183550	
				м3		1362.15	261.25	6743	1293		13596		
57	77	Е11-221101-0203	Врезка в существующие сети д.110 х 110 мм		3	7446.95	397.46	22341	1192	1721	19832	45547	
				врезка		6475.84	201.74	19428	605		3374		
58	78	Е11-221101-0203	Врезка в существующие сети д. 110 х 90 мм		1	7446.95	397.46	7447	397	574	6611	15182	
				врезка		6475.84	201.74	6476	202		1125		
59	79	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене		7	710.65	0	4975	0	0	3781	9456	
				шт.		710.65	0	4975	0		700		
60	80	С124-010201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 (указатель пожарного гидранта) СТ РК 1125-2002		7	2384		16688		16688		18023	
				шт.							1335		
			Итого по разделу: 6. Колодцы из сборного ЖБ Нр=2100									1896893	
			ИТОГО:					3624043	247708	2955592	493125	4446536	
								417952	90648		329369		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		128950					
			Итого с временными									4575488	
			Зимние удорожания			2,07 %		94713					
			Итого с зимними удорожаниями									4670201	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93404					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4763604	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999697563									4 287 243.60	
			НДС 12%									514 469.23	
			Всего к оплате									4 801 712.83	

Заказчик

И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____Маженова Б.

Авторский надзор: ТОО "Сәтті Сәулет"

_____ Сабыр Л.Ж.

Технадзор: ТОО "БКА-Групп"

_____Мухангалиев С.М.

Директор ТОО "Болат-Д"

_____Жанбырбаев Ж.Ж.