Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-3. Общестроительные работы. КЖ выше 0.00

АКТ №5
выполненных работ за декабрь 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2016 году, применяется коэффициент к цене, равный 1,097(средний 2016-2018гг)								
		РАЗДЕЛ 1.СЕКЦИЯ 1-3. КАРКАС								
		КОЛОННЫ КМ-1(4шт.), КМ-2(2шт.)(периметр более 3,0м)								
1	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (бетон М200). Устройство**	40,89	25497,40	3141,37	1042589	128451	175760	5,81	237
		м3		5464,68	899,06	223451	36763	48,5	0,86	35
		Накладные расходы -		*4298,37*		*175760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3086,41*				*126204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,95*				*49557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2383,66*		*97468*				
		Сметная стоимость				*1315817*				
		КОЛОННЫ КМ-1(4шт.), КМ-2(2шт.), КМ-3,КМ-3.1(6шт.), КМ-4(2шт.), КМ-5, 5.1, 6, 6.1(8шт.),КМ-7(2шт.)(периметр до 3,0м)								
2	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон М200). Устройство**	49,773	29106,05	3990,53	1448696	198621	287150	8,30	413
		м3		7812,87	1157,50	388870	57612	48,5	1,11	55
		Накладные расходы -		*5769,19*		*287150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4350,63*				*216544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1418,56*				*70606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2790,02*		*138868*				
		Сметная стоимость				*1874714*				
		АРМИРОВАНИЕ КОЛОНН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012/III-1/**								
		т	0,0643773	122918,05	--	7913	--	336	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5211,73*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*660*				
		Сметная стоимость				*8908*				
4	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	1,967985	94393,02	--	185764	--	7876	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*7876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*7876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*15491*				
		Сметная стоимость				*209132*				
5	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,1705805	102589,45	--	17500	--	742	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8555,14*		*1459*				
		Сметная стоимость				*19701*				
6	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	5,0738702	91660,88	--	465075	--	19719	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*19719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*19719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*38784*				
		Сметная стоимость				*523578*				
7	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	3,9501612	91114,45	--	359917	--	15260	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*15260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*15260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*30014*				
		Сметная стоимость				*405192*				
8	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	1,951263	91114,45	--	177788	--	7538	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*7538*				
		в т.ч. накладные второго уровн 4,24%		*3863,25*				*7538*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*14826*				
		Сметная стоимость				*200152*				
9	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм ГОСТ 5781-82**	0,4017558	91053,73	--	36581	--	1551	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3860,68*		*1551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3860,68*				*1551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7593,15*		*3051*				
		Сметная стоимость				*41183*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	2,1385655	18099,25	1045,92	38706	2237	20126	17,18	37
		т		16777,93	319,39	35881	683	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*20126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*17733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*2393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*4707*				
		Сметная стоимость				*63539*				
11	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	11,3770501	14307,50	723,53	162777	8232	85012	14,51	165
		т		13308,57	271,48	151412	3089	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*7472,22*		*85012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*74933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*10079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*19823*				
		Сметная стоимость				*267612*				
		ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ-1(1шт.), ДЖМ-2(1шт.), ДЖМ-3(1шт.), ДЖМ-4(1шт.), ДЖМ-5(1шт.)								
12	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон М300). Устройство**	78,45	34446,56	3553,58	2702333	278778	586114	11,62	911
		м3		10929,37	959,63	857409	75283	48,5	0,92	72
		Накладные расходы -		*7471,18*		*586114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*452356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*133759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*263076*				
		Сметная стоимость				*3551523*				
		АРМИРОВАНИЕ ДЖМ								
13	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012/Ш-1/**	0,0570926	122918,05	--	7018	--	298	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5211,73*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*585*				
		Сметная стоимость				*7901*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,1256841	94393,02	--	11864	--	503	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*989*				
		Сметная стоимость				*13356*				
15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Х1, Х2/**	0,1256841	18099,25	1045,92	2275	131	1183	17,18	2
		т		16777,93	319,39	2109	40	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*1183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*1042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*277*				
		Сметная стоимость				*3734*				
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	5,0601265	92116,24	--	466120	--	19763	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*19763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*19763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*38871*				
		Сметная стоимость				*524754*				
17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,6526291	90901,95	--	59325	--	2515	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*2515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*2515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*4947*				
		Сметная стоимость				*66788*				
18	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,0507593	91660,88	--	4653	--	197	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*388*				
		Сметная стоимость				*5238*				
19	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,1692907	14307,50	723,53	16730	846	8737	14,51	17
		т		13308,57	271,48	15562	317	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7472,22*		*8737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*7701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*1036*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*2037*				
		Сметная стоимость				*27505*				
		ШАХТА ЛИФТА МОНОЛИТНАЯ ЛШМ-1(1шт.)(КЖ2 л.33)								
20	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон М300). Устройство**	17,37	34446,56	3553,58	598337	61726	129774	11,62	202
		м3		10929,37	959,63	189843	16669	48,5	0,92	16
		Накладные расходы -		*7471,18*		*129774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*100158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*29616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*58249*				
		Сметная стоимость				*786360*				
		АРМИРОВАНИЕ ЛШМ-1								
21	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012/Ш1/**	0,0104965	122918,05	--	1290	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5211,73*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*108*				
		Сметная стоимость				*1452*				
22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0807377	94393,02	--	7621	--	323	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*636*				
		Сметная стоимость				*8580*				
23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Х1-Х3/**	0,0807377	18099,25	1045,92	1461	84	760	17,18	1
		т		16777,93	319,39	1355	26	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*178*				
		Сметная стоимость				*2399*				
24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	1,0561637	92116,24	--	97290	--	4125	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*4125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*4125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*8113*				
		Сметная стоимость				*109528*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,3117024	90901,95	--	28334	--	1201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*1201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*1201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*2363*				
		Сметная стоимость				*31898*				
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0583302	91660,88	--	5347	--	227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*446*				
		Сметная стоимость				*6020*				
27	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3700327	14307,50	723,53	5294	268	2765	14,51	5
		т		13308,57	271,48	4925	100	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7472,22*		*2765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*2437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*645*				
		Сметная стоимость				*8704*				
28	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН1/	0,046	220349,17	1003,21	10136	46	1956	66,70	3
		т		65135,22	489,57	2996	23	48,5	0,41	--
		Накладные расходы -		*42520,33*		*1956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31828,02*				*1464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10692,31*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21029,56*		*967*				
		Сметная стоимость				*13059*				
		ШАХТА ЛИФТА МОНОЛИТНАЯ ЛШМ-2(1шт.)(КЖ2 л.37)								
29	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	30,315	34446,56	3553,58	1044247	107727	226489	11,62	352
		м3		10929,37	959,63	331324	29091	48,5	0,92	28
		Накладные расходы -		*7471,18*		*226489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*174801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*51688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*101659*				
		Сметная стоимость				*1372395*				
		АРМИРОВАНИЕ ЛШМ-2								
30	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012/Ш1,Ш2/	0,0173971	122918,05	--	2138	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5211,73*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*178*				
		Сметная стоимость				*2407*				
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,1245697**	**94393,02**	**--**	**11759**	**--**	**499**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*981*				
		Сметная стоимость				*13238*				
32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/Х1-Х3/**	**0,1245697**	**18099,25**	**1045,92**	**2255**	**130**	**1172**	**17,18**	**2**
		т		**16777,93**	**319,39**	**2090**	**40**	**48,5**	**0,23**	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*1172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*1033*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*274*				
		Сметная стоимость				*3702*				
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**1,6808415**	**92116,24**	**--**	**154833**	**--**	**6565**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*6565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*6565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*12912*				
		Сметная стоимость				*174310*				
34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,4045183**	**90901,95**	**--**	**36772**	**--**	**1559**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*1559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*3066*				
		Сметная стоимость				*41398*				
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0,1270773**	**91660,88**	**--**	**11648**	**--**	**494**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*971*				
		Сметная стоимость				*13113*				
36	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1,0054075**	**14307,50**	**723,53**	**14385**	**727**	**7513**	**14,51**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		13308,57	271,48	13381	273	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7472,22*		*7513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*6622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23649*				
		МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(марши ЛММ1-ЛММ6)(л.44-51)								
37	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Лестницы монолитные (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	2,19	40469,65	2005,83	88629	4393	19689	14,95	33
		м3		13882,57	506,44	30403	1109	48,5	0,48	1
		Накладные расходы -		*8990,48*		*19689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6978,67*				*15283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2011,81*				*4406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3956,81*		*8665*				
		Сметная стоимость				*116984*				
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0989853	94393,02	--	9344	--	396	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*779*				
		Сметная стоимость				*10519*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,0156445	102589,45	--	1605	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8555,14*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,1146297	18099,25	1045,92	2075	120	1079	17,18	2
		т		16777,93	319,39	1923	37	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*1079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*252*				
		Сметная стоимость				*3406*				
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,1628449	92116,24	--	15001	--	636	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*1251*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16888*				
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,2592613	90901,95	--	23567	--	999	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*1965*				
		Сметная стоимость				*26532*				
43	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,0117455	91660,88	--	1077	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*90*				
		Сметная стоимость				*1212*				
		МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(площадки ЛПМ1-ЛПМ6)								
44	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	1,77	32783,74	1216,44	58027	2153	10498	9,27	16
		м3		8607,19	374,93	15235	664	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*5931,07*		*10498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4356,33*				*7711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1574,74*				*2787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3097,18*		*5482*				
		Сметная стоимость				*74007*				
45	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,0074368	102589,45	--	763	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8555,14*		*64*				
		Сметная стоимость				*859*				
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0074368	18099,25	1045,92	135	8	70	17,18	--
		т		16777,93	319,39	125	2	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*70*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*16*				
		Сметная стоимость				*221*				
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,0831905	92116,24	--	7663	--	325	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*639*				
		Сметная стоимость				*8627*				
48	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,0831905	18857,44	781,04	1569	65	827	19,41	2
		т		17801,00	271,48	1481	23	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*9936,35*		*827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8765,15*				*729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,20*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,50*		*192*				
		Сметная стоимость				*2587*				
49	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,2638706	91660,88	--	24187	--	1026	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*1026*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*1026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*2017*				
		Сметная стоимость				*27229*				
50	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,2638706	14307,50	723,53	3775	191	1972	14,51	4
		т		13308,57	271,48	3512	72	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7472,22*		*1972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*1738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*460*				
		Сметная стоимость				*6206*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9484184**	**794933**			**2420**
			Тенге			**2273284**	**221914**			**212**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9484184**				
	Материалы -		Тенге			**4176212**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2495199**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2239755**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1663612**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1210171**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**453441**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**891824**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12039620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2495199**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12039620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2495199**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.СЕКЦИЯ 1-3. КАРКАС КЖ2-2часть(л.55-145)								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1 на отм.+2,950м								
51	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	180,038	27887,98	999,74	5020896	179992	799774	6,61	1191
		м3		6140,37	307,48	1105499	55358	48,5	0,29	53
		Накладные расходы -		*4442,25*		*799774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3127,20*				*563016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1315,04*				*236758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2586,42*		*465654*				
		Сметная стоимость				*6286323*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-1								
52	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	3,1916	90901,95	--	290123	--	12301	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*12301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*12301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*24194*				
		Сметная стоимость				*326618*				
53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,85482	94393,02	--	80689	--	3421	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*3421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*3421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*6729*				
		Сметная стоимость				*90839*				
54	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,04642	18099,25	1045,92	73237	4232	38082	17,18	70
		т		16777,93	319,39	67891	1292	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*9411,20*		*38082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*33554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*4528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*8906*				
		Сметная стоимость				*120224*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-2								
55	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,07584	90901,95	--	6894	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*575*				
		Сметная стоимость				*7761*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	94393,02	--	793	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,08424	18099,25	1045,92	1525	88	793	17,18	1
		т		16777,93	319,39	1413	27	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*185*				
		Сметная стоимость				*2503*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-3								
58	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,17064	90901,95	--	15512	--	658	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*1294*				
		Сметная стоимость				*17463*				
59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01562	94393,02	--	1474	--	63	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*123*				
		Сметная стоимость				*1659*				
60	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,18626	18099,25	1045,92	3371	195	1753	17,18	3
		т		16777,93	319,39	3125	59	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*1753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*1545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*410*				
		Сметная стоимость				*5534*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-4(1,95 м.п.)								
61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,018486	90901,95	--	1680	--	71	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
62	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,003549	**94393,02**	--	**335**	--	**14**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*28*				
		Сметная стоимость				*377*				
63	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,022035	**18099,25**	**1045,92**	**399**	**23**	**207**	**17,18**	--
		т		**16777,93**	**319,39**	**370**	**7**	**48,5**	**0,23**	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*48*				
		Сметная стоимость				*655*				
64	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	12,62026	**92116,24**	--	**1162531**	--	**49291**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*49291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*49291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*96946*				
		Сметная стоимость				*1308768*				
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	10,47361	**90901,95**	--	**952072**	--	**40368**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*40368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*40368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*79395*				
		Сметная стоимость				*1071835*				
66	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	8,63971	**18857,44**	**781,04**	**162923**	**6748**	**85847**	**19,41**	**168**
		т		**17801,00**	**271,48**	**153795**	**2346**	**48,5**	**0,20**	**2**
		Накладные расходы -		*9936,35*		*85847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8765,15*				*75728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,20*				*10119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,50*		*19902*				
		Сметная стоимость				*268672*				
		ФИКСАТОРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,3071	102589,45	--	31505	--	1336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*1336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*1336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8555,14*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35468*				
68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,3071	18099,25	1045,92	5558	321	2890	17,18	5
		т		16777,93	319,39	5153	98	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*2890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*2547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*676*				
		Сметная стоимость				*9124*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7811516**	**191599**			**1438**
			Тенге			**1337246**	**59187**			**56**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7811516**				
	Материалы -		Тенге			**3739063**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1396433**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2543608**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1037195**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					677270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					359925		
		Сметная прибыль -	Тенге			707897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9556608**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1396433**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9556608**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1396433**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**17295700**	**986532**			**3858**
			Тенге			**3610530**	**281101**			**268**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17295700**				
	Материалы -		Тенге			**7915275**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3891632**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4783363**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2700807**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1887441**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**813366**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1599721**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21596228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4126**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3891632			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21596228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4126
		Сметная заработная плата -	Тенге				3891632			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-4. Общестроительные работы. КЖ выше 0.00

АКТ №6
выполненных работ за декабрь 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2016 году, применяется коэффициент к цене, равный 1,097(средний 2016-2018гг)								
		РАЗДЕЛ 1.СЕКЦИЯ 1-4. КАРКАС КЖ2-1 часть(пока нет закладных)								
		КОЛОННЫ КМ-1(2шт.), КМ-2(2шт.), КМ-3(4шт.)(периметр более 3,0м)								
1	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (бетон М200). Устройство**	12,73	25497,40	3141,37	324582	39990	54718	5,81	74
		м3		5464,68	899,06	69565	11445	48,5	0,86	11
		Накладные расходы -		*4298,37*		*54718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3086,41*				*39290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,95*				*15428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2383,66*		*30344*				
		Сметная стоимость				*409644*				
2	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (бетон М200). Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	10,63	25715,99	3141,37	273361	33393	46965	6,04	64
		м3		5683,27	899,06	60413	9557	48,5	0,86	9
		Накладные расходы -		*4418,15*		*46965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3192,43*				*33936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,72*				*13029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,73*		*25626*				
		Сметная стоимость				*345952*				
		КОЛОННЫ КМ-4(2шт.), КМ-5(2шт.), КМ-6(2шт.)(периметр до 3,0м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон М200). Устройство** м3	6.28	29106,05	3990,53	182786	25061	36231	8,30	52
		Накладные расходы -		7812,87	1157,50	49065	7269	48,5	1,11	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		5769,19		36231				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4350,63				27322		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1418,56				8909		
		Сметная стоимость		2790,02		17521				
						236538				
4	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон М200). Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** м3	5,89	29418,57	3990,53	173275	23504	34989	8,64	51
		Накладные расходы -		8125,39	1157,50	47859	6818	48,5	1,11	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		5940,44		34989				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4502,20				26518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1438,24				8471		
		Сметная стоимость		2828,72		16661				
						224925				
		АРМИРОВАНИЕ КОЛОНН								
5	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,7848096	94393,02	--	74081	--	3141	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4002,26		3141				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4002,26				3141		
		Сметная стоимость		7871,62		6178				
						83400				
6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	0,7848096	18099,25	1045,92	14204	821	7386	17,18	13
		Накладные расходы -		16777,93	319,39	13167	251	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		9411,20		7386				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8292,20				6508		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1119,00				878		
		Сметная стоимость		2200,84		1727				
						23317				
7	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82** т	2,0412818	91660,88	--	187106	--	7933	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3886,42		7933				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3886,42				7933		
		Сметная стоимость		7643,78		15603				
						210642				
8	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,745669	91114,45	--	67941	--	2881	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*2881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*2881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*5666*				
		Сметная стоимость				*76487*				
9	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	**0,2609456**	**91114,45**	**--**	**23776**	**--**	**1008**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*1008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*1008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*1983*				
		Сметная стоимость				*26767*				
10	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 28 мм**	**3,0478964**	**14307,50**	**723,53**	**43608**	**2205**	**22775**	**14,51**	**44**
		т		**13308,57**	**271,48**	**40563**	**827**	**48,5**	**0,20**	**1**
		Накладные расходы -		*7472,22*		*22775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*20074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*2700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*5311*				
		Сметная стоимость				*71693*				
		ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ-1(4шт.), ДЖМ-2(1шт.), ДЖМ-3(1шт.), ДЖМ-4(1шт.), ДЖМ-5(2шт.)								
11	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**83,75**	**34446,56**	**3553,58**	**2884899**	**297612**	**625712**	**11,62**	**973**
		м3		**10929,37**	**959,63**	**915334**	**80369**	**48,5**	**0,92**	**77**
		Накладные расходы -		*7471,18*		*625712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*482916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*142795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*280849*				
		Сметная стоимость				*3791460*				
		АРМИРОВАНИЕ ДЖМ								
12	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,1986382**	**122918,05**	**--**	**24416**	**--**	**1035**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5211,73*		*1035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*1035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*2036*				
		Сметная стоимость				*27487*				
13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**5,516077**	**92116,24**	**--**	**508120**	**--**	**21544**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*21544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*21544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*42373*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*572037*				
14	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	1,1789867	90901,95	--	107172	--	4544	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*4544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*4544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*8937*				
		Сметная стоимость				*120653*				
15	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,1551066	91660,88	--	14217	--	603	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16005*				
16	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82**	0,5220788	91114,45	--	47569	--	2017	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*2017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*2017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*3967*				
		Сметная стоимость				*53553*				
17	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	7,3722492	14307,50	723,53	105478	5334	55087	14,51	107
		т		13308,57	271,48	98114	2001	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*7472,22*		*55087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*48556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*6531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*12845*				
		Сметная стоимость				*173410*				
		ШАХТА ЛИФТА МОНОЛИТНАЯ ЛШМ-1(1шт.)								
18	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон М300). Устройство**	22,66	34446,56	3553,58	780559	80524	169297	11,62	263
		м3		10929,37	959,63	247659	21745	48,5	0,92	21
		Накладные расходы -		*7471,18*		*169297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*130661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*38636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*75988*				
		Сметная стоимость				*1025845*				
		АРМИРОВАНИЕ ЛШМ-1								
19	21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	0,1081494	122918,05	--	13294	--	564	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5211,73*		*564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14966*				
20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	1,2204687	92116,24	--	112425	--	4767	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*4767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*4767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*9375*				
		Сметная стоимость				*126567*				
21	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,5525097	90901,95	--	50224	--	2130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*2130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*2130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*4188*				
		Сметная стоимость				*56542*				
22	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,0533777	91660,88	--	4893	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*408*				
		Сметная стоимость				*5508*				
23	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82**	0,0784329	91114,45	--	7146	--	303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*596*				
		Сметная стоимость				*8045*				
24	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	1,904789	14307,50	723,53	27253	1378	14233	14,51	28
		т		13308,57	271,48	25350	517	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7472,22*		*14233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*12546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*1687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*3319*				
		Сметная стоимость				*44805*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6052386**	**509822**			**1669**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1567091	140800			134
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6052386				
	Материалы -		Тенге			2733094				
	Всего заработная плата -		Тенге				1707890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1242380				
		Накладные расходы -	Тенге			1120069				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					828327		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					291742		
		Сметная прибыль -	Тенге			573796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7746251				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				1707890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7746251				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				1707890			
		РАЗДЕЛ 2.СЕКЦИЯ 1-4. КАРКАС КЖ2-2часть(л.55-145)								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2 на отм.+7,050м								
25	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	139,36	32783,74	1216,44	4568742	169524	826554	9,27	1292
		м3		8607,19	374,93	1199498	52250	48,5	0,36	50
		Накладные расходы -		*5931,07*		*826554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4356,33*				*607098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1574,74*				*219456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3097,18*		*431624*				
		Сметная стоимость				*5826919*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-1(252м.п.)								
26	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	3,79512	18099,25	1045,92	68689	3969	35717	17,18	65
		т		16777,93	319,39	63674	1212	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*9411,20*		*35717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*31470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*4247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*8352*				
		Сметная стоимость				*112758*				
27	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	3,18024	90901,95	--	289090	--	12257	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*12257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*12257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*24108*				
		Сметная стоимость				*325455*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,61488	94393,02	--	58040	--	2461	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*2461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*2461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*4840*				
		Сметная стоимость				*65341*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-3(5,7м.п.)								
29	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,040527	18099,25	1045,92	734	42	381	17,18	1
		т		16777,93	319,39	680	13	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*89*				
		Сметная стоимость				*1205*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,035967	90901,95	--	3269	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*273*				
		Сметная стоимость				*3680*				
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00456	94393,02	--	430	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*36*				
		Сметная стоимость				*484*				
		ХОМУТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (690шт.)								
32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,16836	18099,25	1045,92	3047	176	1584	17,18	3
		т		16777,93	319,39	2825	54	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*1584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*1396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*371*				
		Сметная стоимость				*5002*				
33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,16836	94393,02	--	15892	--	674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4002,26*		*674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*1325*				
		Сметная стоимость				*17891*				
		НИЖНЯЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА								
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	6,9264	**92116,24**	--	**638034**	--	**27053**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*27053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*27053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*53207*				
		Сметная стоимость				*718294*				
		ВЕРХНЯЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА								
35	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	7,0152	**18857,44**	**781,04**	**132289**	**5479**	**69705**	**19,41**	**136**
		т		**17801,00**	**271,48**	**124878**	**1904**	**48,5**	**0,20**	**1**
		Накладные расходы -		*9936,35*		*69705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8765,15*				*61489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,20*				*8216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,50*		*16160*				
		Сметная стоимость				*218154*				
36	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	7,0152	**92116,24**	--	**646214**	--	**27399**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*27399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*27399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*53889*				
		Сметная стоимость				*727503*				
		АРМАТУРА ОБРАМЛЕНИЯ								
37	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,10257	**90901,95**	--	**9324**	--	**395**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*778*				
		Сметная стоимость				*10497*				
		ФИКСАТОРЫ								
38	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,76817	**18099,25**	**1045,92**	**13903**	**803**	**7229**	**17,18**	**13**
		т		**16777,93**	**319,39**	**12888**	**245**	**48,5**	**0,23**	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*7229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*6370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*1691*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22823*				
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,76817	102589,45	--	78806	--	3341	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*3341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*3341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8555,14*		*6572*				
		Сметная стоимость				*88719*				
		НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,70108	92116,24	--	64581	--	2738	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*2738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*2738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*5386*				
		Сметная стоимость				*72705*				
		ВЕРХНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
41	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	4,17949	90901,95	--	379924	--	16109	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*16109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*16109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*31683*				
		Сметная стоимость				*427715*				
		ВЫПУСКИ								
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,08079	90901,95	--	7344	--	311	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*612*				
		Сметная стоимость				*8268*				
43	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,32849	99705,52	--	32752	--	1389	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4227,51*		*1389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4227,51*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8314,64*		*2731*				
		Сметная стоимость				*36872*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7011105**	**179994**			**1510**
			Тенге			**1404443**	**55679**			**52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7011105				
		Материалы -	Тенге			3202966				
		Всего заработная плата -	Тенге				1460122			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2223701				
		Накладные расходы -	Тенге			1035456				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					708159		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					327297		
		Сметная прибыль -	Тенге			643725				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8690285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1460122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8690285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1460122			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			13063491	689816			3179
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2971534	196479			187
		Материалы -	Тенге			13063491				
		Всего заработная плата -	Тенге			5936060				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3168012			
		Накладные расходы -	Тенге			3466081				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2155525				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1536486		
		Сметная прибыль -	Тенге					619039		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1217521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16436537				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3366
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3168012			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16436537				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3366
							3168012			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-5. Общестроительные работы. КЖ выше 0.00

АКТ №7
выполненных работ за декабрь 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2016 году, применяется коэффициент к цене, равный 1,097(средний 2016-2018гг)								
		РАЗДЕЛ 1.СЕКЦИЯ 1-5. КАРКАС КЖ2-1часть(л.1-54 пока нет закладных)								
		КОЛОННЫ КМ-1(2шт.), КМ-2(2шт.), КМ-3(4шт.)(периметр более 3,0м)								
1	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (бетон М200). Устройство	12,73	25497,40	3141,37	324582	39990	54718	5,81	74
		м3		5464,68	899,06	69565	11445	48,5	0,86	11
		Накладные расходы -		*4298,37*		*54718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3086,41*				*39290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,95*				*15428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2383,66*		*30344*				
		Сметная стоимость				*409644*				
2	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (бетон М200). Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	38,17	25715,99	3141,37	981579	119906	168641	6,04	231
		м3		5683,27	899,06	216930	34317	48,5	0,86	33
		Накладные расходы -		*4418,15*		*168641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3192,43*				*121855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,72*				*46786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2410,73*		*92018*				
		Сметная стоимость				*1242237*				
3	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (бетон М200). Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	27,1	26153,17	3141,37	708751	85131	126224	6,50	176
		м3		6120,45	899,06	165864	24364	48,5	0,86	23
		Накладные расходы -		*4657,70*		*126224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3404,46*				*92261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1253,24*				*33963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2464,87*		*66798*				
		Сметная стоимость				*901773*				
		КОЛОННЫ КМ-4(2шт.), КМ-5(2шт.), КМ-6(2шт.)(периметр до 3,0м)								
4	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон М200). Устройство	6,28	29106,05	3990,53	182786	25061	36231	8,30	52
		м3		7812,87	1157,50	49065	7269	48,5	1,11	7
		Накладные расходы -		*5769,19*		*36231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4350,63*				*27322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1418,56*				*8909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2790,02*		*17521*				
		Сметная стоимость				*236538*				
5	11-060501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м (бетон М200). Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	18,17	29418,57	3990,53	534535	72508	107938	8,64	157
		м3		8125,39	1157,50	147638	21032	48,5	1,11	20
		Накладные расходы -		*5940,44*		*107938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4502,20*				*81805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1438,24*				*26133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2828,72*		*51398*				
		Сметная стоимость				*693871*				
6	11-060501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м (бетон М200). Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	11,81	26153,17	3141,37	308869	37100	55007	6,50	77
		м3		6120,45	899,06	72282	10618	48,5	0,86	10
		Накладные расходы -		*4657,70*		*55007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3404,46*				*40207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1253,24*				*14801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2464,87*		*29110*				
		Сметная стоимость				*392987*				
		АРМИРОВАНИЕ КОЛОНН								
7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,3797454	94393,02	--	224631	--	9524	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*9524*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*9524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*18732*				
		Сметная стоимость				*252888*				
8	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,3797454	18099,25	1045,92	43072	2489	22396	17,18	41
		т		16777,93	319,39	39927	760	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*9411,20*		*22396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*19733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*2663*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*5237*				
		Сметная стоимость				*70706*				
9	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	6,1896932	91660,88	--	567353	--	24056	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*24056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*24056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*47313*				
		Сметная стоимость				*638721*				
10	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	2,261061	91114,45	--	206015	--	8735	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*8735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*8735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*17180*				
		Сметная стоимость				*231930*				
11	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,7912544	91114,45	--	72095	--	3057	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*3057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*3057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*6012*				
		Сметная стоимость				*81164*				
12	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 28 мм	9,2420086	14307,50	723,53	132230	6687	69058	14,51	134
		т		13308,57	271,48	122998	2509	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*7472,22*		*69058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*60871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*8187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*16103*				
		Сметная стоимость				*217391*				
		ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ-1(4шт.), ДЖМ-2(1шт.), ДЖМ-3(1шт.), ДЖМ-4(1шт.), ДЖМ-5(2шт.)								
13	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон М300). Устройство	93,74	34446,56	3553,58	3229020	333112	700349	11,62	1089
		м3		10929,37	959,63	1024519	89956	48,5	0,92	87
		Накладные расходы -		*7471,18*		*700349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*540520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*159829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*314350*				
		Сметная стоимость				*4243718*				
14	11-060601-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон М300). Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	164,46	34883,73	3553,58	5736979	584422	1268108	12,08	1987
		м3		11366,54	959,63	1869341	157821	48,5	0,92	152
		Накладные расходы -		*7710,74*		*1268108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5978,19*				*983174*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1732,55*				*284934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3407,56*		*560407*				
		Сметная стоимость				*7565494*				
		АРМИРОВАНИЕ ДЖМ								
15	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012	0,555029	122918,05	--	68223	--	2893	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5211,73*		*2893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*2893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*5689*				
		Сметная стоимость				*76805*				
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	15,4128602	92116,24	--	1419775	--	60198	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*60198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*60198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*118398*				
		Сметная стоимость				*1598371*				
17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	3,29429	90901,95	--	299457	--	12697	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*12697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*12697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*24972*				
		Сметная стоимость				*337126*				
18	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,4333944	91660,88	--	39725	--	1684	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*1684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*1684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*3313*				
		Сметная стоимость				*44722*				
19	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82	1,4587773	91114,45	--	132916	--	5636	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*5636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*5636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7598,22*		*11084*				
		Сметная стоимость				*149636*				
20	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	20,599322	14307,50	723,53	294725	14904	153923	14,51	299
		т		13308,57	271,48	274147	5592	48,5	0,20	4
		Накладные расходы -		*7472,22*		*153923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*135674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*18249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*35892*				
		Сметная стоимость				*484539*				
		ШАХТА ЛИФТА МОНОЛИТНАЯ ЛШМ-1(1шт.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон М300). Устройство	66,46	34446,56	3553,58	2289318	236171	496535	11,62	772
		м3		10929,37	959,63	726366	63777	48,5	0,92	61
		Накладные расходы -		*7471,18*		*496535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*383219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*113316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*222868*				
		Сметная стоимость				*3008721*				
22	11-060601-0209 РСНБ РК	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м,	9,27	34883,73	3553,58	323372	32942	71479	12,08	112
		м3		11366,54	959,63	105368	8896	48,5	0,92	9
		Накладные расходы -		*7710,74*		*71479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5978,19*				*55418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1732,55*				*16061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3407,56*		*31588*				
		Сметная стоимость				*426439*				
		АРМИРОВАНИЕ ЛШМ-1								
23	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012	0,3767333	122918,05	--	46307	--	1963	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5211,73*		*1963*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5211,73*				*1963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10250,38*		*3862*				
		Сметная стоимость				*52132*				
24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	4,2514437	92116,24	--	391627	--	16605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*16605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*16605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*32659*				
		Сметная стоимость				*440891*				
25	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,924641	90901,95	--	174954	--	7418	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*7418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*7418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*14590*				
		Сметная стоимость				*196962*				
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,1859387	91660,88	--	17043	--	723	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*723*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19187*				
27	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82	0,2732171	91114,45	--	24894	--	1056	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3863,25*		*1056*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3863,25*				*1056*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7598,22*		*2076*				
		Сметная стоимость				*28025*				
28	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,6352405	14307,50	723,53	94934	4801	49580	14,51	96
		т		13308,57	271,48	88306	1801	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*7472,22*		*49580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*43702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*5878*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1742,38*		*11561*				
		Сметная стоимость				*156075*				
		МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(марши ЛММ1-ЛММ6)(л.44-51)								
29	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы монолитные. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон М300)	9,09	40469,65	2005,83	367869	18233	81723	14,95	136
		м3		13882,57	506,44	126193	4604	48,5	0,48	4
		Накладные расходы -		*8990,48*		*81723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6978,67*				*63436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2011,81*				*18287*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3956,81*		*35967*				
		Сметная стоимость				*485560*				
30	11-060801-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Лестницы монолитные. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон М300). На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	1,68	41024,95	2005,83	68922	3370	15615	15,55	26
		м3		14437,87	506,44	24256	851	48,5	0,48	1
		Накладные расходы -		*9294,76*		*15615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7247,99*				*12177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2046,77*				*3439*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4025,58*		*6763*				
		Сметная стоимость				*91300*				
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2967657	94393,02	--	28013	--	1188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*1188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*1188*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7871,62*		*2336*				
		Сметная стоимость				*31537*				
32	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0471187	102589,45	--	4834	--	205	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8555,14*		*403*				
		Сметная стоимость				*5442*				
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,5041459	92116,24	--	46440	--	1969	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*1969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*1969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*3873*				
		Сметная стоимость				*52282*				
34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,797728	90901,95	--	72515	--	3075	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*3075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*3075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*6047*				
		Сметная стоимость				*81637*				
35	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0003439	18099,25	1045,92	6	--	3	17,18	--
		т		16777,93	319,39	6	--	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛПМ-1,3.								
36	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,36	32783,74	1216,44	77370	2871	13997	9,27	22
		м3		8607,19	374,93	20313	885	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*5931,07*		*13997*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4356,33*				*10281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1574,74*				*3716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3097,18*		*7309*				
		Сметная стоимость				*98677*				
37	11-060801-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	0,18	33128,03	1216,44	5963	219	1102	9,64	2
		м3		8951,48	374,93	1611	67	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*6119,73*		*1102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4523,31*				*814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1596,42*				*287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3139,82*		*565*				
		Сметная стоимость				*7630*				
38	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,015683	102589,45	--	1609	--	68	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8555,14*		*134*				
		Сметная стоимость				*1811*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0000157	18099,25	1045,92	1	--	--	17,18	--
		т		16777,93	319,39	--	--	--	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,83*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1782375	92116,24	--	16419	--	696	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*1369*				
		Сметная стоимость				*18484*				
41	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1782375	18857,44	781,04	3361	139	1771	19,41	3
		т		17801,00	271,48	3173	48	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*9936,35*		*1771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8765,15*				*1562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,20*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,50*		*411*				
		Сметная стоимость				*5543*				
42	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,6373598	91660,88	--	58421	--	2477	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3886,42*		*2477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3886,42*				*2477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7643,78*		*4872*				
		Сметная стоимость				*65770*				
43	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,6373598	14307,50	723,53	9119	461	4762	14,51	9
		т		13308,57	271,48	8482	173	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*7472,22*		*4762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6586,32*				*4198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*885,90*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,38*		*1111*				
		Сметная стоимость				*14992*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19630629	1620516			5495
			Тенге			5156351	446786			427
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19630629				
	Материалы -		Тенге			8940496				
	Всего заработная плата -		Тенге				5603137			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3913266				
		Накладные расходы -	Тенге			3665083				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2717521		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					947562		
		Сметная прибыль -	Тенге			1863657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25159369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5921
		Сметная заработная плата -	Тенге				5603137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25159369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5921
		Сметная заработная плата -	Тенге				5603137			
		РАЗДЕЛ 2.СЕКЦИЯ 1-5. КАРКАС КЖ2-2часть(л.55-145)								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2 на отм.+7,050м								
44	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	143,54	32783,74	1216,44	4705778	174608	851345	9,27	1330
		м3		8607,19	374,93	1235477	53817	48,5	0,36	51
		Накладные расходы -		*5931,07*		*851345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4356,33*				*625307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1574,74*				*226038*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3097,18*		*444570*				
		Сметная стоимость				*6001693*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-1(261м.п.)								
45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,93066	18099,25	1045,92	71142	4111	36992	17,18	68
		т		16777,93	319,39	65948	1255	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*9411,20*		*36992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*32594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*4398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*8651*				
		Сметная стоимость				*116785*				
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	3,29382	90901,95	--	299415	--	12695	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*12695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*12695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*24969*				
		Сметная стоимость				*337079*				
47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,63684	94393,02	--	60113	--	2549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*2549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*2549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*5013*				
		Сметная стоимость				*67675*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-3(7,6м.п.)								
48	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,054036	18099,25	1045,92	978	57	509	17,18	1
		т		16777,93	319,39	907	17	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*509*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*119*				
		Сметная стоимость				*1605*				
49	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,047956	90901,95	--	4359	--	185	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*364*				
		Сметная стоимость				*4907*				
50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00608	94393,02	--	574	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*48*				
		Сметная стоимость				*646*				
		ХОМУТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (690шт.)								
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,16836	18099,25	1045,92	3047	176	1584	17,18	3
		т		16777,93	319,39	2825	54	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*1584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*1396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*371*				
		Сметная стоимость				*5002*				
52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,16836	94393,02	--	15892	--	674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*1325*				
		Сметная стоимость				*17891*				
		НИЖНЯЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА								
53	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	6,9264	92116,24	--	638034	--	27053	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*27053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*27053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*53207*				
		Сметная стоимость				*718294*				
		ВЕРХНЯЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА								
54	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	7,0152	18857,44	781,04	132289	5479	69705	19,41	136
		т		17801,00	271,48	124878	1904	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*9936,35*		*69705*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8765,15*				*61489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,20*				*8216*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2303,50*		*16160*				
		Сметная стоимость				*218154*				
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	7,0152	92116,24	--	646214	--	27399	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*27399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*27399*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7681,76*		*53889*				
		Сметная стоимость				*727503*				
		АРМАТУРА ОБРАМЛЕНИЯ								
56	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,10257	90901,95	--	9324	--	395	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7580,50*		*778*				
		Сметная стоимость				*10497*				
		ФИКСАТОРЫ								
57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,76817	18099,25	1045,92	13903	803	7229	17,18	13
		т		16777,93	319,39	12888	245	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*7229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*6370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*860*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2200,84*		*1691*				
		Сметная стоимость				*22823*				
58	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,76817	102589,45	--	78806	--	3341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*3341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*3341*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8555,14*		*6572*				
		Сметная стоимость				*88719*				
		НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,70108	92116,24	--	64581	--	2738	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*2738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*2738*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7681,76*		*5386*				
		Сметная стоимость				*72705*				
		ВЕРХНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
60	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	4,23472	90901,95	--	384944	--	16322	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3854,24*		*16322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*16322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*32101*				
		Сметная стоимость				*433367*				
		ВЫПУСКИ								
61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0404	90901,95	--	3672	--	156	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*306*				
		Сметная стоимость				*4134*				
62	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,32849	99705,52	--	32752	--	1389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4227,51*		*1389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4227,51*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8314,64*		*2731*				
		Сметная стоимость				*36872*				
		ПАРАПЕТ								
63	11-060601-0209 РСНБ РК 2015	Парапет/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон М300). Устройство	7,95	34446,56	3553,58	273850	28251	59396	11,62	92
		м3		10929,37	959,63	86888	7629	48,5	0,92	7
		Накладные расходы -		*7471,18*		*59396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5766,16*				*45841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1705,02*				*13555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3353,42*		*26660*				
		Сметная стоимость				*359906*				
64	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,32084	99705,52	--	31990	--	1356	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4227,51*		*1356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4227,51*				*1356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8314,64*		*2668*				
		Сметная стоимость				*36014*				
65	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02575	94393,02	--	2431	--	103	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*203*				
		Сметная стоимость				*2737*				
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-3, ПМ-3-1 на отм.+10,050м, +13,050м								
66	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (бетон М300). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	270,08	32783,74	1216,44	8854233	328537	1601863	9,27	2503
		м3		8607,19	374,93	2324631	101261	48,5	0,36	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5931,07*		*1601863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4356,33*				*1176557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1574,74*				*425305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3097,18*		*836488*				
		Сметная стоимость				*11292583*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-1(261м.п.)								
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	7,86132	18099,25	1045,92	142284	8222	73984	17,18	135
		т		16777,93	319,39	131897	2511	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		*9411,20*		*73984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*65188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*8797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*17301*				
		Сметная стоимость				*233570*				
68	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	6,58764	90901,95	--	598829	--	25390	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*25390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*25390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*49938*				
		Сметная стоимость				*674157*				
69	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,27368	94393,02	--	120227	--	5098	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*5098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*5098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*10026*				
		Сметная стоимость				*135351*				
		КАРКАСЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КП-3(95м.п.)								
70	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,3509	18099,25	1045,92	24450	1413	12714	17,18	23
		т		16777,93	319,39	22665	431	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*12714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*11202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*1512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*2973*				
		Сметная стоимость				*40137*				
71	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,1989	90901,95	--	108982	--	4621	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*4621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*4621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*9088*				
		Сметная стоимость				*122691*				
72	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,152	94393,02	--	14348	--	608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4002,26*		*608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16153*				
		ХОМУТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (690шт.)								
73	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,33672	18099,25	1045,92	6094	352	3169	17,18	6
		т		16777,93	319,39	5649	108	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*3169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*2792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*741*				
		Сметная стоимость				*10004*				
74	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,33672	94393,02	--	31784	--	1348	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*1348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*1348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*2651*				
		Сметная стоимость				*35782*				
		НИЖНЯЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА								
75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	13,4974	92116,24	--	1243330	--	52717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*52717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*52717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*103684*				
		Сметная стоимость				*1399731*				
		ВЕРХНЯЯ РАБОЧАЯ АРМАТУРА								
76	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	13,6752	18857,44	781,04	257879	10681	135882	19,41	265
		т		17801,00	271,48	243432	3713	48,5	0,20	3
		Накладные расходы -		*9936,35*		*135882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8765,15*				*119865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1171,20*				*16016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2303,50*		*31501*				
		Сметная стоимость				*425261*				
77	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	13,6752	92116,24	--	1259708	--	53412	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*53412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*53412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*105050*				
		Сметная стоимость				*1418169*				
		АРМАТУРА ОБРАМЛЕНИЯ								
78	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,4734	90901,95	--	43033	--	1825	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*1825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*1825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*3589*				
		Сметная стоимость				*48446*				
		ФИКСАТОРЫ								
79	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,48512	18099,25	1045,92	26880	1553	13977	17,18	26
		т		16777,93	319,39	24917	474	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*9411,20*		*13977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8292,20*				*12315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1119,00*				*1662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2200,84*		*3269*				
		Сметная стоимость				*44125*				
80	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,48512	102589,45	--	152358	--	6460	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4349,79*		*6460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,79*				*6460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8555,14*		*12705*				
		Сметная стоимость				*171523*				
		НИЖНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,40216	92116,24	--	129162	--	5476	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3905,73*		*5476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3905,73*				*5476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7681,76*		*10771*				
		Сметная стоимость				*145410*				
		ВЕРХНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА								
82	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	8,43156	90901,95	--	766445	--	32497	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*32497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*32497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*63915*				
		Сметная стоимость				*862858*				
		ВЫПУСКИ								
83	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,16158	90901,95	--	14688	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16536*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21268802	564245			4602
			Тенге			4283002	173420			163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21268802				
	Материалы -		Тенге			9665561				
	Всего заработная плата -		Тенге				4456422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6755994				
		Накладные расходы -	Тенге			3154804				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2161365		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					993439		
		Сметная прибыль -	Тенге			1953888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26377494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4765
		Сметная заработная плата -	Тенге				4456422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26377494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4765
		Сметная заработная плата -	Тенге				4456422			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**40899430**	**2184760**			**10096**
			Тенге			**9439353**	**620206**			**590**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40899430				
	Материалы -		Тенге			18606056				
	Всего заработная плата -		Тенге				10059559			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10669260				
		Накладные расходы -	Тенге			6819887				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4878886		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1941001		
		Сметная прибыль -	Тенге			3817545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51536863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10687
		Сметная заработная плата -	Тенге				10059559			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			51536863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10687
		Сметная заработная плата -	Тенге				10059559			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-6. Общестроительные работы. КЖ ниже 0.00

АКТ №8
выполненных работ за декабрь 2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2016 году, применяется коэффициент к цене, равный 1,097(средний 2016-2018гг)									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		СЕКЦИЯ 1-6									
		РАЗДЕЛ 1.СЕКЦИЯ 1-6. ФУНДАМЕНТЫ									
		СВАИ									
1	11-050101-0206 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	507	16559,60	12131,61	8395718	6150728	2584586	4,22	2140	
		м3 железобетона		4320,57	2863,21	2190528	1451649	58,7	2,07	1049	
		Накладные расходы -		*5097,80*		*2584586*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*4216,88*				*2137958*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*880,92*				*446628*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1732,59*		*878424*					
		Сметная стоимость				*11858728*					
2	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные длиной до 12 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	5577	2934,74	--	16367045	--	693963	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*124,43*		*693963*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124,43*				*693963*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,73*		*1364881*					
		Сметная стоимость				*18425888*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24762763	6150728			2140	
			Тенге			2190528	1451649			1049	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24762763					
	Материалы -		Тенге			54462					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3642177			
	Местные материалы -		Тенге			16367045				
		Накладные расходы -	Тенге			3278549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2137958		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1140591		
		Сметная прибыль -	Тенге			2243305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30284617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30284617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642177			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			24762763	6150728			2140
			Тенге			2190528	1451649			1049
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24762763				
	Материалы -		Тенге			54462				
	Всего заработная плата -		Тенге				3642177			
	Местные материалы -		Тенге			16367045				
		Накладные расходы -	Тенге			3278549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2137958		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1140591		
		Сметная прибыль -	Тенге			2243305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30284617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642177			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			30284617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642177			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			24762763	6150728			2140
			Тенге			2190528	1451649			1049
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24762763				
	Материалы -		Тенге			54462				
	Всего заработная плата -		Тенге				3642177			
	Местные материалы -		Тенге			16367045				
		Накладные расходы -	Тенге			3278549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2137958		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1140591		
		Сметная прибыль -	Тенге			2243305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30284617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			30284617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3189
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642177			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалеев М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.