Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район пересечения улиц Ә. Жангельдина, С. Рахымова, Ш. Уәлиханова . Полигон 1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Код	Организационно -правовая норма Наименование		Код
		170199	16.08.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала строительства	**4 354 796 770**	**106 547 437,5**							**12 785 692,5**	**119 333 130**
в том числе в текущем месяце		106 547 437,5							12 785 692,5	119 333 130

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА ДАМУ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " МЕРКУРИЙ И К"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2018г.

в текущих ценах 2 квартала 2016г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочие затраты	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	15-10-93-2015-1	Секция 1-1	25436,63	--	--	25436,63
2	15-10-93-2015-2	Секция 1-2	16539,87	--	--	16539,87
3	15-10-93-2015-3	Секция 1-3	18661,28	--	--	18661,28
4	15-10-93-2015-4	Секция 1-4	20170,33	--	--	20170,33
5	15-10-93-2015-5	Секция 1-5	9512,11	--	--	9512,11
6	15-10-93-2015-6	Секция 1-6	6641,01	--	--	6641,01
		Всего по главе	**96961,22**	--	--	**96961,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**96961,22**	--	--	**96961,22**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	969,61	--	--	969,61
		Всего по главе	**969,61**	--	--	**969,61**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**97930,84**	--	--	**97930,84**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1664,82	--	--	1664,82
		Всего по главе	**1664,82**	--	--	**1664,82**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**99595,66**	--	--	**99595,66**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**99595,66**	--	--	**99595,66**
10		в том числе на 2017 год - 100 %	99595,66	--	--	99595,66
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**106547,44**	--	--	**106547,44**

1	2	3	4	5	6	7
12	Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г.	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	106547,44	--	--	106547,44
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**12785,69**	**12785,69**
14		НДС на 2017 год, - 12 %	--	--	12785,69	12785,69
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**106547,44**	--	**12785,69**	**119333,13**
16		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12 %	106547,44	--	12785,69	119333,13
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**106547,44**	--	**12785,69**	**119333,13**

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-1. Архитектурные решения

АКТ №1
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ-толщ. 300мм /3-24 ЭТАЖИ, ЧЕРДАК/										
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.300мм	132,03	4987,62	1517,45	658515	200349	301284	3,72	491		
		м3		3454,39	455,53	456083	60144	50,8	0,44	58		
		Накладные расходы -		*2281,93*		*301284*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*262243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*39040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*76784*						
		Сметная стоимость				*1036582*						
2	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89	129,3894	12495,75	--	1616818	--	68553	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*529,82*		*68553*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*68553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*134830*						
		Сметная стоимость				*1820201*						
3	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006	3300,75	38,23	--	126188	--	5350	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1,62*		*5350*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*5350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*10523*						
		Сметная стоимость				*142061*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Герметизация зазоров между наружными стенами и плитами перекрытия мин.ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм /лист АР-22/								
			157,17857	220,67	6,47	34685	1017	3150	0,01	2
		м		12,99	3,52	2042	553	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*20,04*		*3150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10,25*				*1611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,79*				*1539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,26*		*3027*				
		Сметная стоимость				*40862*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2436206	201366			493
			Тенге			458125	60697			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2436206				
	Материалы -		Тенге			33710				
	Всего заработная плата -		Тенге				518822			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			126188				
	Местные материалы -		Тенге			1616818				
		Накладные расходы -	Тенге			378337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					263855		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					114482		
		Сметная прибыль -	Тенге			225163				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3039707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				518822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3039707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				518822			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР листы 12-21)								
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА с утеплителем -толщ. 250 мм /газоблок 100мм - утеплитель 50мм - газоблок 100мм/								
5	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки								
			94,809	4987,62	1517,45	472871	143868	216348	3,72	353
		м3 кладки		3454,39	455,53	327507	43189	50,8	0,44	42
		Накладные расходы -		*2281,93*		*216348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*188314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*28034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*55137*				
		Сметная стоимость				*744356*				
6	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89								
			92,91282	12495,75	--	1161015	--	49227	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*49227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*49227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*96819*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1307061*				
7	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			2370,225	38,23	--	90614	--	3842	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*3842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*3842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*7556*				
		Сметная стоимость				*102012*				
8	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /до толщ. 50мм/								
			237,0225	2329,88	2,22	552235	526	53150	0,24	56
		м2		218,87	0,75	51877	178	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*224,24*		*53150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*120,35*				*28526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,89*				*24624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,33*		*48431*				
		Сметная стоимость				*653816*				
9	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			169,301786	147,75	6,47	25014	1095	2241	0,01	1
		м		7,25	3,52	1228	596	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*13,24*		*2241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6,69*				*1133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,55*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,88*		*2180*				
		Сметная стоимость				*29436*				
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА-толщ. 100 мм								
10	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки								
			120,348	4987,62	1517,45	600250	182622	274626	3,72	448
		м3 кладки		3454,39	455,53	415729	54822	50,8	0,44	53
		Накладные расходы -		*2281,93*		*274626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*239040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*35586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*69990*				
		Сметная стоимость				*944866*				
11	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89								
			117,94104	12495,75	--	1473762	--	62487	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*62487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*62487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*122900*				
		Сметная стоимость				*1659149*				
12	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			3008,7	38,23	--	115023	--	4877	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1,62*		*4877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*4877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*9592*				
		Сметная стоимость				*129492*				
13	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм/	429,814286	93,02	6,47	39982	2780	3488	--	1
		м		2,92	3,52	1256	1513	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*8,11*		*3488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,00*				*1720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,11*				*1768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,09*		*3478*				
		Сметная стоимость				*46947*				
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ								
		3-24этаж								
14	11-080401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	851,94	931,77	86,56	793812	73742	404438	0,80	682
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		790,51	31,37	673469	26725	50,8	0,03	26
		Накладные расходы -		*474,73*		*404438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*417,52*				*355698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,21*				*48739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,52*		*95860*				
		Сметная стоимость				*1294110*				
15	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89	83,49012	12495,75	--	1043272	--	44235	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*44235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*44235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*87001*				
		Сметная стоимость				*1174507*				
16	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006	2129,85	38,23	--	81424	--	3452	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*3452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*3452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*6790*				
		Сметная стоимость				*91667*				
17	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм	304,264286	100,28	6,47	30512	1968	2669	--	1
		м		3,46	3,52	1054	1071	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*8,77*		*2669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,34*				*1320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,44*				*1350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,72*		*2655*				
		Сметная стоимость				*35836*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6479785	406601			1541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1472121	128094			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6479785				
	Материалы -		Тенге			635953				
	Всего заработная плата -		Тенге				1600214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287060				
	Местные материалы -		Тенге			3678049				
		Накладные расходы -	Тенге			1125081				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					815750		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					309331		
		Сметная прибыль -	Тенге			608389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8213255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1665
		Сметная заработная плата -	Тенге				1600214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8213255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1665
		Сметная заработная плата -	Тенге				1600214			
		РАЗДЕЛ 3. АРМИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (АР лист 22-24)								
18	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**								
			0,42144	455290,83	1491,98	191878	629	66946	289,00	122
		1т		275292,73	730,22	116019	308	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*158851,60*		*66946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133871,13*				*56419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24980,47*				*10528*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*49131,39*		*20706*				
		Сметная стоимость				*279530*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**191878**	**629**			**122**
			Тенге			**116019**	**308**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191878				
	Материалы -		Тенге			75230				
	Всего заработная плата -		Тенге				116327			
		Накладные расходы -	Тенге			66946				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56419		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10527		
		Сметная прибыль -	Тенге			20706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				116327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			279530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				116327			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
		Кровля на отм. 77,400 /79,1м2/ - листы АР-27,34,35								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство								
			79,1	541,89	69,49	42864	5497	12232	0,24	19
		м2		203,86	20,08	16125	1589	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*154,63*		*12232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*126,30*				*9990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,33*				*2241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,72*		*4408*				
		Сметная стоимость				*59503*				
20	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-	1977,5	16,24	1,03	32117	2027	2601	--	2
		м2 стяжки		0,76	0,31	1493	614	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*1,32*		*2601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*0,60*				*1188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,71*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37495*				
21	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование								
			0,1722798	12002,71	922,91	2068	159	1089	11,60	2
		1т		11049,81	449,95	1904	78	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*6322,78*		*1089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,40*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,04*		*253*				
		Сметная стоимость				*3410*				
22	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,1722798	125878,09	--	21686	--	919	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*919*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24414*				
23	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (нижний слой - Техноэласт ЭПП-5, верхний слой - Техноэласт ЭКП-5)								
			79,1	1012,52	9,11	80090	721	9517	0,13	10
		м2		128,44	3,18	10160	251	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*120,31*		*9517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*74,23*				*5872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,08*				*3645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,63*		*7169*				
		Сметная стоимость				*96775*				
		Примыкания по периметру кровли и водосток - Узлы /см. листы АР-27-29/								
24	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком								
			265,8	1710,40	18,91	454625	5025	85506	0,45	120
		м примыканий		418,61	5,21	111267	1385	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*321,69*		*85506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*239,04*				*63536*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,66*				*21970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,57*		*43210*				
		Сметная стоимость				*583342*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			633449	13429			153
			Тенге			140948	3917			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633449				
	Материалы -		Тенге			457385				
	Всего заработная плата -		Тенге				144866			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21686				
		Накладные расходы -	Тенге			111864				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30316		
		Сметная прибыль -	Тенге			59625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			804938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				144866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			804938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				144866			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ								
		Изделия металлические ПР-4, ПР-5, ПР-7, ПР-8, ПР-9, ПР-10, ПР-11,								
25	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	1,4378663	35297,38	14106,52	50753	20283	21964	17,03	24
		т конструкций		18171,01	3533,99	26127	5081	60,9	2,97	4
		Накладные расходы -		*15275,41*		*21964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*19006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*2958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*5817*				
		Сметная стоимость				*78534*				
26	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,4217464	90901,95	--	38338	--	1626	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*1626*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*1626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*3197*				
		Сметная стоимость				*43161*				
27	21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	0,3158238	118222,99	--	37338	--	1583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5012,65*		*1583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5012,65*				*1583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9858,85*		*3114*				
		Сметная стоимость				*42035*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,7442857	118592,00	--	88266	--	3742	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*3742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*3742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*7361*				
		Сметная стоимость				*99369*				
		ПР-13 /7шт/, ПР-16 /1шт/								
29	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	0,120715	35297,38	14106,52	4261	1703	1844	17,03	2
		т конструкций		18171,01	3533,99	2194	427	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15275,41*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*1596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*488*				
		Сметная стоимость				*6593*				
30	21-050204-9902 РСНБ	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины,	0,1100607	161718,42	--	17799	--	755	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6856,86*		*755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6856,86*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13486,02*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20038*				
31	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 210 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0142758	141750,31	--	2024	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*169*				
		Сметная стоимость				*2279*				
		Каркасы ПР-6 /1шт/, ПР-17 /1шт/								
32	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	0,0157825	34190,11	14106,52	540	223	240	17,03	--
		т конструкций		18171,01	3533,99	287	56	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15228,46*		*240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2010,12*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3953,49*		*62*				
		Сметная стоимость				*843*				
33	21-050201-0124 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	0,0145861	118592,00	--	1730	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*73*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*144*				
		Сметная стоимость				*1948*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0012901	125878,09	--	162	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*14*				
		Сметная стоимость				*182*				
35	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные БСР12х110	0,0003685	395629,44	--	146	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16774,69*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*12*				
		Сметная стоимость				*164*				
		Узел 1 /49шт/, Узел 2 /2шт/								
36	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	0,0304513	34190,11	14106,52	1041	430	464	17,03	1
		т конструкций		18171,01	3533,99	553	108	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15228,46*		*464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2010,12*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3953,49*		*120*				
		Сметная стоимость				*1625*				
37	21-050201-0154 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	0,0300515	118223,37	--	3553	--	151	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5012,67*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5012,67*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9858,88*		*296*				
		Сметная стоимость				*4000*				
38	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные БСР12х110	0,001275	395629,44	--	504	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16774,69*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*42*				
		Сметная стоимость				*567*				
		Крепление перемычек анкерами /АР-51, прим.5/								
39	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1994663	367686,66	1491,98	73341	298	30945	289,00	58
		т		275292,73	730,22	54912	146	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*155137,18*		*30945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133871,13*				*26703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21266,05*				*4242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41825,91*		*8343*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*112628*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			319795	22936			85
			Тенге			84073	5817			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263200				
	Материалы -		Тенге			18132				
	Всего заработная плата -		Тенге				55057			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189859				
		Накладные расходы -	Тенге			38995				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26703		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12292		
		Сметная прибыль -	Тенге			24176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				55057			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56595				
	Материалы -		Тенге			4795				
	Всего заработная плата -		Тенге				34833			
		Накладные расходы -	Тенге			24512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21213		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3299		
		Сметная прибыль -	Тенге			6489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				34833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			413966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				89890			
		РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДВЕРИ								
		Стальные внутренние двери								
40	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №08,08а,09,10,11,12,13,14,15,17,18,24/**	2,1	1039,63	53,12	2183	112	1115	0,98	2
		м2 проемов		754,09	26,66	1584	56	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*530,77*		*1115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*466,89*				*980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,88*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,63*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
41	21-090402-0203 РСНБ	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с**	2,1	14998,08	--	31496	--	1335	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*635,92*		*1335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*635,92*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,72*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35458*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011								
			1	1134,09	--	1134	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,09*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,09*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,57*		*95*				
		Сметная стоимость				*1277*				
43	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			2	338,69	--	677	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,36*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,36*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			35491	112			2
			Тенге			1584	56			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2183				
	Материалы -		Тенге			488				
	Всего заработная плата -		Тенге				1640			
		Накладные расходы -	Тенге			1115				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					980		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135		
		Сметная прибыль -	Тенге			264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33307				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33307				
		Накладные расходы -	Тенге			1412				
		Сметная прибыль -	Тенге			2778				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			41059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
		3-24 ЭТАЖИ								
44	11-260201-0501 РСНБ	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.	21,8655	22192,50	857,04	485250	18740	265659	18,17	397
		м3 изоляции		19092,49	352,00	417467	7697	55,3	0,34	7
		Накладные расходы -		*12149,69*		*265659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10752,80*				*235115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1396,88*				*30544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2747,37*		*60073*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*810982*				
45	21-110101-0103 РСНБ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на м3	21,42819	9588,33	--	205461	--	8712	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,55*		*8712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*8712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,59*		*17134*				
		Сметная стоимость				*231306*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			690711	18740			397
			Тенге			417467	7697			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			690711				
	Материалы -		Тенге			49044				
	Всего заработная плата -		Тенге				425164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205461				
		Накладные расходы -	Тенге			274370				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					235115		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39255		
		Сметная прибыль -	Тенге			77206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1042288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				425164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1042288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				425164			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10787314	663812			2793
			Тенге			2690337	206586			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10697412				
	Материалы -		Тенге			1269942				
	Всего заработная плата -		Тенге				2862090			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			830254				
	Местные материалы -		Тенге			5294866				
		Накладные расходы -	Тенге			1996708				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1480370		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					516338		
		Сметная прибыль -	Тенге			1015530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13709649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2960
		Сметная заработная плата -	Тенге				2862090			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89902				
	Материалы -		Тенге			4795				
	Всего заработная плата -		Тенге				34833			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33307				
		Накладные расходы -	Тенге			25924				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21213		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4711		
		Сметная прибыль -	Тенге			9266				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			125092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				34833			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13834742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2992
		Сметная заработная плата -	Тенге				2896922			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фалей М.А.

Начальник ПТО Шматков Н.В.

Эксперт ОТН Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-1. Отопление и вентиляция - ОВ

АКТ №2
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ21								
1	11-200101-0110 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	504	3517,56	26,58	1772850	13398	461389	1,28	646
		м2 поверхности воздуховодов		1205,38	11,74	607513	5915	60,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*915,45*		*461389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*735,14*				*370511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180,31*				*90879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,64*		*178739*				
		Сметная стоимость				*2412978*				
2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	271	237,66	--	64406	--	2731	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,08*		*2731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*2731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*5371*				
		Сметная стоимость				*72508*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1837256**	**13398**			**646**
			Тенге			**607513**	**5915**			**5**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1837256				
	Материалы -		Тенге			1151939				
	Всего заработная плата -		Тенге				613428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64406				
	Сдача и испытание -		Тенге			29567				
		Накладные расходы -	Тенге			464120				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					370511		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					93609		
		Сметная прибыль -	Тенге			184110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2485486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				613428			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2485486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				613428			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-1. ЭСО

АКТ №3
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В								
		Квартирная разводка.Провода силовые								
1	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	416	67,41	0,56	28041	233	10619	0,05	21
		м		50,57	0,24	21036	101	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,53*		*10619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,75*				*9046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,78*				*1573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,43*		*3093*				
		Сметная стоимость				*41753*				
2	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,42848	52158,45	--	22349	--	948	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2211,52*		*948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2211,52*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4349,60*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25160*				
3	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам**	120	124,24	--	14908	--	7283	0,12	14
		шт.		124,24	--	14908	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*60,70*		*7283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,17*				*6381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,52*				*903*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,79*		*1775*				
		Сметная стоимость				*23967*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Зажимы соединительные								
		шт.	120	116,34	--	13961	--	592	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,93*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*1164*				
		Сметная стоимость				*15717*				
		Кабели силовые								
5	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
		м кабеля	11484	198,67	92,23	2281567	1059140	816566	0,10	1148
				103,53	36,96	1188939	424491	42,8	0,04	434
		Накладные расходы -		*71,10*		*816566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*690548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*126018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*247851*				
		Сметная стоимость				*3345983*				
6	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,5712	76506,34	--	43700	--	1853	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3243,87*		*1853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3243,87*				*1853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6380,02*		*3644*				
		Сметная стоимость				*49197*				
7	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	2,64384	113406,23	--	299828	--	12713	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4808,42*		*12713*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4808,42*				*12713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9457,17*		*25003*				
		Сметная стоимость				*337544*				
8	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,6324	165550,27	--	104694	--	4439	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7019,33*		*4439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7019,33*				*4439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13805,57*		*8731*				
		Сметная стоимость				*117864*				
9	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	2,7948	176836,19	--	494222	--	20955	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7497,85*		*20955*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7497,85*				*20955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14746,72*		*41214*				
		Сметная стоимость				*556391*				
10	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,85272	274693,94	--	234237	--	9932	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11647,02*		*9932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11647,02*				*9932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22907,28*		*19533*				
		Сметная стоимость				*263702*				
11	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,5712	389448,62	--	222453	--	9432	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16512,62*		*9432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16512,62*				*9432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32476,90*		*18551*				
		Сметная стоимость				*250436*				
		Трубы								
12	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами								
			7908	347,24	10,78	2745992	85258	910821	0,22	1740
		м		222,49	2,67	1759471	21085	42,8	--	17
		Накладные расходы -		*115,18*		*910821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,37*				*762078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*148742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*292545*				
		Сметная стоимость				*3949358*				
13	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм								
			6051,92	13,90	--	84122	--	3567	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,59*		*3567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,59*				*3567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,16*		*7015*				
		Сметная стоимость				*94704*				
14	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм								
			1397,84	17,95	--	25091	--	1064	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,76*		*1064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,76*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,50*		*2092*				
		Сметная стоимость				*28247*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**								
			537,32	27,07	--	14545	--	617	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,15*		*617*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,15*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*1213*				
		Сметная стоимость				*16375*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6629710	1144631			2923
			Тенге			2984354	445677			452
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6491991				
	Материалы -		Тенге			941523				
	Всего заработная плата -		Тенге				3430031			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1421483				
		Накладные расходы -	Тенге			1805559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1468053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					337506		
		Сметная прибыль -	Тенге			663804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8961355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3375
		Сметная заработная плата -	Тенге				3430031			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13961				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13961				
		Накладные расходы -	Тенге			592				
		Сметная прибыль -	Тенге			1164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15717				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123758				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123758				
		Накладные расходы -	Тенге			5247				
		Сметная прибыль -	Тенге			10320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9116397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3375
		Сметная заработная плата -	Тенге				3430031			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6629710	1144631			2923
			Тенге			2984354	445677			452
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6491991				
	Материалы -		Тенге			941523				
	Всего заработная плата -		Тенге				3430031			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1421483				
		Накладные расходы -	Тенге			1805559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1468053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					337506		
		Сметная прибыль -	Тенге			663804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8961355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3375
		Сметная заработная плата -	Тенге				3430031			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13961				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13961				
		Накладные расходы -	Тенге			592				
		Сметная прибыль -	Тенге			1164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15717				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123758				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123758				
		Накладные расходы -	Тенге			5247				
		Сметная прибыль -	Тенге			10320				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			139326				
		ИТОГО ПО АКТУ.	Тенге			9116397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3375
		Сметная заработная плата -	Тенге				3430031			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-2. Архитектурные решения

АКТ №4
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ-толщ. 300мм /3-24 ЭТАЖИ, ЧЕРДАК/										
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.300мм**	447,932	4987,62	1517,45	2234113	679714	1022151	3,72	1666		
		м3		3454,39	455,53	1547333	204047	50,8	0,44	197		
		Накладные расходы -		*2281,93*		*1022151*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*889701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*132450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*260501*						
		Сметная стоимость				*3516765*						
2	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89**	438,97336	12495,75	--	5485301	--	232577	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*529,82*		*232577*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*232577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*457430*						
		Сметная стоимость				*6175308*						
3	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	11198,3	38,23	--	428111	--	18152	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1,62*		*18152*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*18152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*35701*						
		Сметная стоимость				*481964*						
4	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	**Герметизация зазоров между стенами и плитами перекрытия мин.ватой с зачеканкой ц.п. раствором - 30мм /лист АР-22/**	533,252385	220,67	6,47	117675	3449	10688	0,01	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,99	3,52	6927	1877	62,1	--	2
		Накладные расходы -		*20,04*		*10688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10,25*				*5467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,79*				*5221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,26*		*10269*				
		Сметная стоимость				*138633*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8265201**	**683163**			**1673**
			Тенге			**1554259**	**205924**			**199**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8265201**				
	Материалы -		Тенге			**114365**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1760184**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**428111**				
	Местные материалы -		Тенге			**5485301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1283568**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					895168		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					388400		
		Сметная прибыль -	Тенге			**763901**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10312670**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1872**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1760184**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**10312670**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1872**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1760184**			
		РАЗДЕЛ 2. АРМИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (АР лист 22-24)								
5	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**								
			0,9372038	455290,83	1491,98	426700	1398	148876	289,00	271
		1т		**275292,73**	**730,22**	**258005**	**684**	**48,5**	**0,62**	**1**
		Накладные расходы -		*158851,60*		*148876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133871,13*				*125465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24980,47*				*23412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49131,39*		*46046*				
		Сметная стоимость				*621622*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**426700**	**1398**			**271**
			Тенге			**258005**	**684**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**426700**				
	Материалы -		Тенге			**167297**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**258690**			
		Накладные расходы -	Тенге			**148876**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125465		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23411		
		Сметная прибыль -	Тенге			**46046**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**621623**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**271**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**258690**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			621623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				258690			

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

Кровля на отм. 75,510 /506м2/ - листы АР-24,31,32

6	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (нижний слой - Технэласт ЭПП-5, верхний слой - Технэласт ЭКП-5)	253	1012,52	9,11	256167	2305	30439	0,13	32
		м2		128,44	3,18	32495	804	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*120,31*		*30439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*74,23*				*18781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,08*				*11658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,63*		*22928*				
		Сметная стоимость				*309534*				

Кровля на отм. 77,400 /79,1м2/ - листы АР-24,31,32

7	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная - Технэласт ЭПП-5. Устройство в один слой	79,1	258,35	7,67	20436	606	4013	0,07	5
		м2 изолируемой поверхности		65,30	2,35	5165	186	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*50,73*		*4013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*38,16*				*3018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,57*				*994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,73*		*1956*				
		Сметная стоимость				*26405*				
8	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты Техноруф-45, в один слой толщ. 50мм	79,1	613,83	31,82	48554	2517	21677	0,40	32
		м2 утепляемого покрытия		412,56	9,30	32633	736	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*274,04*		*21677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*237,93*				*18820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,11*				*2857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,03*		*5618*				
		Сметная стоимость				*75849*				
9	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты Техноруф-45, на каждый последующий слой /50.3+20/до толщ.220мм/	316,4	475,04	30,98	150301	9801	67516	0,31	99
		м2 утепляемого покрытия		319,40	9,30	101057	2942	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*213,39*		*67516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*185,39*				*58656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,00*				*8860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,07*		*17425*				
		Сметная стоимость				*235242*				
10	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35 Техноруф-45	17,92406	9588,33	--	171862	--	7287	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,55*		*7287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*7287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,59*		*14332*				
		Сметная стоимость				*193481*				
11	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.20-140мм. Создание уклонов /140+20:2=80мм/	6,328	12067,40	1162,21	76362	7354	13005	2,71	17
		м3		2273,45	352,00	14386	2227	56,4	0,34	2
		Накладные расходы -		*2055,19*		*13005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1480,75*				*9370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*574,44*				*3635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,81*		*7149*				
		Сметная стоимость				*96517*				
12	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	79,1	541,89	69,49	42864	5497	12232	0,24	19
		м2		203,86	20,08	16125	1589	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*154,63*		*12232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*126,30*				*9990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,33*				*2241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,72*		*4408*				
		Сметная стоимость				*59503*				
13	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 коэф. к объему к=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ.40мм/	1977,5	16,24	1,03	32117	2027	2601	--	2
		м2 стяжки		0,76	0,31	1493	614	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*1,32*		*2601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*0,60*				*1188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,71*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37495*				
14	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1722798	12002,71	922,91	2068	159	1089	11,60	2
		т		11049,81	449,95	1904	78	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*6322,78*		*1089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,40*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,04*		*253*				
		Сметная стоимость				*3410*				
15	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,1722798	125878,09	--	21686	--	919	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*919*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24414*				

Лестница ЛМ-1 с площадкой и ограждением(выход на кровлю)/АР л.36-38/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-060405-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Конструкции стальные индивидуальные листовые - Площадки, маршевые лестницы, щиты переходных площадок, ограждения**	0,1	-143028,62	--	-14303	--	-606	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6064,41*		*606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6064,41*				*606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11927,44*		*1193*				
		Сметная стоимость				*-12504*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			808113	30267			208
			Тенге			205259	9176			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			822416				
	Материалы -		Тенге			393342				
	Всего заработная плата -		Тенге				214435			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193548				
		Накладные расходы -	Тенге			160777				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					120785		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39992		
		Сметная прибыль -	Тенге			78655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1061848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				214435			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-14303				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-14303				
		Накладные расходы -	Тенге			-606				
		Сметная прибыль -	Тенге			-1193				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-16102				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1045746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				214435			
		РАЗДЕЛ 4. ЛИФТОВАЯ ШАХТА								
17	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	**Монтаж пояса лифтовой шахты и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м**	2,852868	35297,38	14106,52	100699	40244	43579	17,03	49
		т		18171,01	3533,99	51839	10082	60,9	2,97	8
		Накладные расходы -		*15275,41*		*43579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*37710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*5869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*11542*				
		Сметная стоимость				*155820*				
18	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	2,15551	115422,24	--	248794	--	10549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4893,90*		*10549*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4893,90*				*10549*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9625,29*		*20747*				
		Сметная стоимость				*280090*				
19	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 210 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,8685301	141750,31	--	123114	--	5220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*5220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*5220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*10267*				
		Сметная стоимость				*138601*				
20	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций Стойки Ст-1**	1,25552	32994,38	6148,52	41425	7720	16970	17,30	22
		т		17496,01	1591,37	21967	1998	60,9	1,34	2
		Накладные расходы -		*13516,04*		*16970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11624,22*				*14594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1891,83*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3720,83*		*4672*				
		Сметная стоимость				*63066*				
21	21-050203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 25Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)**	1,2311264	219889,45	--	270712	--	11478	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9323,31*		*11478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9323,31*				*11478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18337,02*		*22575*				
		Сметная стоимость				*304765*				
22	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 260 мм, длинна 400 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,0997248	141750,31	--	14136	--	599	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*599*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*599*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*1179*				
		Сметная стоимость				*15914*				
23	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками, оцинкованные БСР12х110**	0,0051456	395629,44	--	2036	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16774,69*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*170*				
		Сметная стоимость				*2292*				
24	21-060405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Конструкции стальные сварные лестниц и ограждений Ог-1(огрунтованные)**	0,017712	142627,63	--	2526	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6047,41*		*107*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6047,41*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11894,00*		*211*				
		Сметная стоимость				*2844*				
25	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами**								
		т	0,0000429	381819,66	--	16	--	1	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
26	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	**Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м**								
		т	1,0716	35297,38	14106,52	37825	15117	16369	17,03	18
				18171,01	3533,99	19472	3787	60,9	2,97	3
		Накладные расходы -		*15275,41*		*16369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*14165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*2204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*4336*				
		Сметная стоимость				*58530*				
27	21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N14**								
		т	0,8959517	115794,80	--	103747	--	4399	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4909,70*		*4399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4909,70*				*4399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9656,36*		*8652*				
		Сметная стоимость				*116797*				
28	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 260 мм, длинна 120 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**								
		т	0,267063	141750,31	--	37856	--	1605	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*1605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*1605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*3157*				
		Сметная стоимость				*42618*				
29	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**								
		т	0,0762694	115422,24	--	8803	--	373	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4893,90*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4893,90*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9625,29*		*734*				
		Сметная стоимость				*9910*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**991689**	**63080**			**89**
			Тенге			**93278**	**15867**			**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			809214				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			809214				
		Накладные расходы -	Тенге			34311				
		Сметная прибыль -	Тенге			67482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			911007				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			182475				
	Материалы -		Тенге			23590				
	Всего заработная плата -		Тенге				109145			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2526				
		Накладные расходы -	Тенге			77025				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66469		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10556		
		Сметная прибыль -	Тенге			20760				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			280259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				109145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1191266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				109145			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ								
		Изделия металлические								
30	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	**Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж**	4,3410208	35297,38	14106,52	153227	61237	66311	17,03	74
		т конструкций		18171,01	3533,99	78881	15341	60,9	2,97	13
		Накладные расходы -		*15275,41*		*66311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*57381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*8930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*17563*				
		Сметная стоимость				*237101*				
31	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	1,7144839	90901,95	--	155850	--	6608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*6608*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*6608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*12997*				
		Сметная стоимость				*175455*				
32	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	2,7567675	118592,00	--	326931	--	13862	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*13862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*13862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*27263*				
		Сметная стоимость				*368056*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки ПР-1 (3 шт) многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж								
			0,010395	35297,38	14106,52	367	147	159	17,03	--
		т конструкций		18171,01	3533,99	189	37	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15275,41*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*42*				
		Сметная стоимость				*568*				
34	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 100х210 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
			0,0107069	141750,31	--	1518	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*127*				
		Сметная стоимость				*1709*				
35	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки ПР-7 (3 шт), ПР-18(1шт.) многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж								
			0,1392563	35297,38	14106,52	4915	1964	2127	17,03	2
		т конструкций		18171,01	3533,99	2530	492	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15275,41*		*2127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*1841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*563*				
		Сметная стоимость				*7606*				
36	21-050204-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005								
			0,1309426	161718,42	--	21176	--	898	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6856,86*		*898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6856,86*				*898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13486,02*		*1766*				
		Сметная стоимость				*23840*				
37	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 100х210 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
			0,0124913	141750,31	--	1771	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*148*				
		Сметная стоимость				*1994*				
38	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки ПР-17 (1 шт) многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж								
			0,0209358	35297,38	14106,52	739	295	320	17,03	--
		т конструкций		18171,01	3533,99	380	74	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15275,41*		*320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*43*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*85*				
		Сметная стоимость				*1144*				
39	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0200228	118592,00	--	2375	--	101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*198*				
		Сметная стоимость				*2674*				
40	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0013678	125878,09	--	172	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*14*				
		Сметная стоимость				*194*				
41	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные БСР12х110	0,0002345	395629,44	--	93	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16774,69*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*8*				
		Сметная стоимость				*105*				
		Крепление перемычек анкерами/АР-48, прим.4/								
42	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка арматуры в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /лист АР-48, прим. 4/	0,3652104	367686,66	1491,98	134283	545	56658	289,00	106
		т		275292,73	730,22	100540	267	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*155137,18*		*56658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133871,13*				*48891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21266,05*				*7767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41825,91*		*15275*				
		Сметная стоимость				*206216*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**803415**	**64188**			**182**
			Тенге			**182520**	**16211**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**644167**				
	Материалы -		Тенге			**33198**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**100806**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**509884**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78277**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**48891**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29386**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**57796**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			780239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				100806			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			159248				
	Материалы -		Тенге			13624				
	Всего заработная плата -		Тенге				97924			
		Накладные расходы -	Тенге			68917				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59636		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9281		
		Сметная прибыль -	Тенге			18253				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				97924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1026657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				198731			
		РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДВЕРИ								
		Стальные Внутренние								
43	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,23,23а,24а/**	2,1	1039,63	53,12	2183	112	1115	0,98	2
		м2 проемов		754,09	26,66	1584	56	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*530,77*		*1115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*466,89*				*980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,88*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,63*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
44	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Двери №08,09,23а, 10,11,12,23,24а,17,18/**	2,1	14998,08	--	31496	--	1335	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*635,92*		*1335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*635,92*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,72*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35458*				
45	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 /к Дверям №10,11,12,23,24а/**	1	1134,09	--	1134	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,09*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,09*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,57*		*95*				
		Сметная стоимость				*1277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			2	338.69	--	677	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.36*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*14.36*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.24*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**35491**	**112**			**2**
			Тенге			**1584**	**56**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2183**				
	Материалы -		Тенге			**488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1640**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1115**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**980**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**135**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**264**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3562**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1640**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**33307**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**33307**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1412**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2778**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**37497**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**41059**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1640**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11330609**	**842208**			**2425**
			Тенге			**2294906**	**247919**			**235**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10969882**				
	Материалы -		Тенге			**708691**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2335755**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1940757**				
	Местные материалы -		Тенге			**5485301**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1706923**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1191289**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**515634**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1014144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13690949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2468**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2335755**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**360727**				
	Материалы -		Тенге			**37215**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				207070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21531				
		Накладные расходы -	Тенге			146747				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					126105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20642		
		Сметная прибыль -	Тенге			40598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			548072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				207070			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14239021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2660
		Сметная заработная плата -	Тенге				2542825			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1 Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-2. Отопление и вентиляция - ОВ

АКТ №5
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: 1-а един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ16								
1	11-200101-0110 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	463,85	3517,56	26,58	1631620	12331	424634	1,28	594
		м2 поверхности воздуховодов		1205,38	11,74	559117	5444	60,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*915,45*		*424634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*735,14*				*340995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180,31*				*83639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,64*		*164500*				
		Сметная стоимость				*2220754*				
2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	299,3655	237,66	--	71147	--	3017	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,08*		*3017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*3017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*5933*				
		Сметная стоимость				*80097*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1702767**	**12331**			**594**
			Тенге			**559117**	**5444**			**5**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1702767**				
	Материалы -		Тенге			**1060173**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**564561**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**71147**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**27212**				
		Накладные расходы -	Тенге			**427650**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**340995**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**86655**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**170433**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2300851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**599**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				564561			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2300851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата -	Тенге				564561			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН Фадей М.А.

Начальник ПТО Шматков И.В.

Эксперт ОТН Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка Крылов В.В.

Инженер-сметчик Лычковская Т.В.

Инженер ПТО Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-3. Архитектурные решения

АКТ №6
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР листы 12-21)								
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА с утеплителем -толщ. 250 мм /газоблок 100мм - утеплитель 50мм - газоблок 100мм/								
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	98,178	4987,62	1517,45	489674	148980	224036	3,72	365
		м3 кладки		3454,39	455,53	339145	44723	50,8	0,44	43
		Накладные расходы -		*2281,93*		*224036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*195005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*29030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*57097*				
		Сметная стоимость				*770806*				
2	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89	96,21444	12495,75	--	1202272	--	50976	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*50976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*50976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*100260*				
		Сметная стоимость				*1353508*				
3	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006	2454,45	38,23	--	93834	--	3979	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*3979*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*3979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*7825*				
		Сметная стоимость				*105638*				
4	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /до толщ. 50мм/	245,445	2329,88	2,22	571858	545	55039	0,24	58
		м2		218,87	0,75	53721	184	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*224,24*		*55039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*120,35*				*29540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,89*				*25499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,33*		*50152*				
		Сметная стоимость				*677049*				
5	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			175,317857	147,75	6,47	25903	1134	2321	0,01	1
		м		7,25	3,52	1272	617	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*13,24*		*2321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6,69*				*1173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,55*				*1148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,88*		*2258*				
		Сметная стоимость				*30482*				
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА-толщ. 100 мм								
6	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки								
			107,583	4987,62	1517,45	536583	163252	245497	3,72	400
		м3 кладки		3454,39	455,53	371634	49007	50,8	0,44	47
		Накладные расходы -		*2281,93*		*245497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*213686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*31811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*62566*				
		Сметная стоимость				*844647*				
7	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89								
			105,43134	12495,75	--	1317444	--	55860	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*55860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*55860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*109864*				
		Сметная стоимость				*1483168*				
8	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			2635,7835	38,23	--	100766	--	4272	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*4272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*4272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*8403*				
		Сметная стоимость				*113442*				
9	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			384,225	93,02	6,47	35742	2485	3118	--	1
		м		2,92	3,52	1123	1352	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*8,11*		*3118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,00*				*1537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,11*				*1581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,09*		*3109*				
		Сметная стоимость				*41969*				
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21-2 этаж						
10	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м								
			49,66	2915,41	141,74	144779	7039	36436	1,21	60
		м2		1109,58	42,55	55102	2113	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*733,71*		*36436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*585,28*				*29065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,43*				*7371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,93*		*14497*				
		Сметная стоимость				*195712*				
11	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			15,51875	100,28	6,47	1556	100	136	--	--
		м		3,46	3,52	54	55	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*8,77*		*136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,34*				*67*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,44*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,72*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
		3-24этаж								
12	11-080401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой								
			736,17	931,77	86,56	685941	63721	349479	0,80	589
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		790,51	31,37	581951	23093	50,8	0,03	22
		Накладные расходы -		*474,73*		*349479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*417,52*				*307363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,21*				*42116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,52*		*82834*				
		Сметная стоимость				*1118253*				
13	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89								
			72,14466	12495,75	--	901502	--	38224	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*38224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*38224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*75178*				
		Сметная стоимость				*1014904*				
14	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			1840,425	38,23	--	70359	--	2983	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*2983*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*2983*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*5867*				
		Сметная стоимость				*79210*				
15	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			262,917857	100,28	6,47	26366	1700	2307	--	1
		м		3,46	3,52	911	925	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*8,77*		*2307*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,34*				*1140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,44*				*1166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,72*		*2294*				
		Сметная стоимость				*30966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6204577	388957			1475
			Тенге			1404912	122071			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6204577				
	Материалы -		Тенге			724532				
	Всего заработная плата -		Тенге				1526983			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264959				
	Местные материалы -		Тенге			3421217				
		Накладные расходы -	Тенге			1074662				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					778576		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					296086		
		Сметная прибыль -	Тенге			582339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7861579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1593
		Сметная заработная плата -	Тенге				1526983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7861579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1593
		Сметная заработная плата -	Тенге				1526983			
		РАЗДЕЛ 2. АРМИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (АР лист 22-24)								
16	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,300855	455290,83	1491,98	136977	449	47791	289,00	87
		1т		275292,73	730,22	82823	220	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*158851,60*		*47791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133871,13*				*40276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24980,47*				*7515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49131,39*		*14781*				
		Сметная стоимость				*199550*				
17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей /ММ-1, ММ-2/**	0,0259822	348438,02	872,36	9053	23	2929	198,00	5
		1т		193354,92	425,71	5024	11	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*112742,28*		*2929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93983,61*				*2442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18758,68*				*487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36894,42*		*959*				
		Сметная стоимость				*12941*				
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей /Детали 1,2,3/**	0,0107653	194227,28	872,36	2091	9	1143	198,00	2
		1т		193354,92	425,71	2082	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*106203,75*		*1143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93983,61*				*1012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12220,14*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24034,48*		*259*				
		Сметная стоимость				*3493*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 /Детали 2,3/	0,0070493	179433,31	--	1265	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7607,97*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7607,97*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14963,30*		*105*				
		Сметная стоимость				*1424*				
20	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0340383	55107,87	1382,92	1876	47	1058	56,40	2
		т металлических изделий		53724,95	559,06	1829	19	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*31082,08*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*27576,28*				*939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3505,81*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6895,20*		*235*				
		Сметная стоимость				*3169*				
21	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0340383	125878,09	--	4285	--	182	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*357*				
		Сметная стоимость				*4824*				
22	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	228,983324	116,78	0,57	26740	131	18071	0,12	27
		болт		116,21	0,31	26610	71	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,92*		*18071*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*70,96*				*16249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*1823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,66*		*3585*				
		Сметная стоимость				*48396*				
23	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 БСР 6х65	0,0010954	381819,66	--	418	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*35*				
		Сметная стоимость				*471*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			182705	659			123
			Тенге			118367	325			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155964				
	Материалы -		Тенге			57711				
	Всего заработная плата -		Тенге				92012			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			53175				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44668		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8507		
		Сметная прибыль -	Тенге			16731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				92012			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26740				
	Всего заработная плата -		Тенге				26681			
		Накладные расходы -	Тенге			18071				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16249		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1822		
		Сметная прибыль -	Тенге			3585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				26681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			274267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				118692			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
		Кровля на отм. 75,510 /595,2м2/ - листы АР-27,34,35								
24	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя (нижний слой - Техноэласт ЭПП-5, верхний слой - Техноэласт ЭКП-5)**	595,2	1012,52	9,11	602650	5422	71609	0,13	76
		м2		128,44	3,18	76447	1892	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*120,31*		*71609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*74,23*				*44183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,08*				*27426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,63*		*53941*				
		Сметная стоимость				*728200*				
		Кровля на отм. 77,400 /79,1м2/ - листы АР-27,34,35								
25	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная - Техноэласт ЭПП-5. Устройство в один слой**	79,1	129,18	3,83	10218	303	2006	0,07	5
		м2 изолируемой поверхности		32,65	1,18	2583	93	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*25,36*		*2006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19,08*				*1509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,29*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,36*		*978*				
		Сметная стоимость				*13202*				
26	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты Техноруф-45, в один слой толщ. 50мм**	79,1	613,83	31,82	48554	2517	21677	0,40	32
		м2 утепляемого покрытия		412,56	9,30	32633	736	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*274,04*		*21677*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*237,93*				*18820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,11*				*2857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,03*		*5618*				
		Сметная стоимость				*75849*				
27	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты Техноруф-45, на каждый последующий слой /50.3+20/до толщ.220мм/								
			316,4	475,04	30,98	150301	9801	67516	0,31	99
		м2 утепляемого покрытия		319,40	9,30	101057	2942	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*213,39*		*67516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*185,39*				*58656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,00*				*8860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,07*		*17425*				
		Сметная стоимость				*235242*				
28	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012								
			17,92406	9588,33	--	171862	--	7287	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,55*		*7287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*7287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,59*		*14332*				
		Сметная стоимость				*193481*				
29	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.20-140мм. Создание уклонов /140+20:2=80мм/								
			6,328	12067,40	1162,21	76362	7354	13005	2,71	17
		м3		2273,45	352,00	14386	2227	56,4	0,34	2
		Накладные расходы -		*2055,19*		*13005*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1480,75*				*9370*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*574,44*				*3635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,81*		*7149*				
		Сметная стоимость				*96517*				
30	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство								
			79,1	541,89	69,49	42864	5497	12232	0,24	19
		м2		203,86	20,08	16125	1589	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*154,63*		*12232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*126,30*				*9990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,33*				*2241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,72*		*4408*				
		Сметная стоимость				*59503*				
31	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 коэф. к объему к=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ.40мм/								
			1977,5	16,24	1,03	32117	2027	2601	--	2
		м2 стяжки		0,76	0,31	1493	614	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*1,32*		*2601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*0,60*				*1188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,71*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*2777*				
		Сметная стоимость				*37495*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,1722798	12002,71	922,91	2068	159	1089	11,60	2
		т		11049,81	449,95	1904	78	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*6322,78*		*1089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5577,38*				*961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,40*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,04*		*253*				
		Сметная стоимость				*3410*				
33	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	0,1722798	125878,09	--	21686	--	919	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*919*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1158682	33081			252
			Тенге			246628	10171			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1158682				
	Материалы -		Тенге			685424				
	Всего заработная плата -		Тенге				256799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193548				
		Накладные расходы -	Тенге			199941				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					144678		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55263		
		Сметная прибыль -	Тенге			108690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1467312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				256799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1467312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				256799			
		РАЗДЕЛ 4. ЛИФТОВАЯ ШАХТА								
34	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	**Монтаж пояса лифтовой шахты и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м**	1,426434	35297,38	14106,52	50349	20122	21789	17,03	24
		т		18171,01	3533,99	25920	5041	60,9	2,97	4
		Накладные расходы -		*15275,41*		*21789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*18855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*2934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*5771*				
		Сметная стоимость				*77909*				
35	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	1,077755	115422,24	--	124397	--	5274	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4893,90*		*5274*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4893,90*				*5274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9625,29*		*10374*				
		Сметная стоимость				*140045*				
36	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 210 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,434265	141750,31	--	61557	--	2610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*2610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*2610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*5133*				
		Сметная стоимость				*69300*				
37	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций Стойки Ст-1	0,62776	32994,38	6148,52	20713	3860	8485	17,30	11
		т		17496,01	1591,37	10983	999	60,9	1,34	1
		Накладные расходы -		*13516,04*		*8485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11624,22*				*7297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1891,83*				*1188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3720,83*		*2336*				
		Сметная стоимость				*31534*				
38	21-050203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 25Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	0,6155632	219889,45	--	135356	--	5739	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9323,31*		*5739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9323,31*				*5739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18337,02*		*11288*				
		Сметная стоимость				*152383*				
39	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 260 мм, длинна 400 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0498624	141750,31	--	7068	--	300	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*589*				
		Сметная стоимость				*7957*				
40	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные БСР12х110	0,0025728	395629,44	--	1018	--	43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16774,69*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*85*				
		Сметная стоимость				*1146*				
41	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м	0,5358	35297,38	14106,52	18912	7558	8185	17,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		18171,01	3533,99	9736	1894	60,9	2,97	2
		Накладные расходы -		*15275,41*		*8185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*7082*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*2168*				
		Сметная стоимость				*29264*				
42	21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N14	0,4610237	115794,80	--	53384	--	2263	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4909,70*		*2263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4909,70*				*2263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9656,36*		*4452*				
		Сметная стоимость				*60099*				
43	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 6 мм, ширина 260 мм, длинна 120 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1296422	141750,31	--	18377	--	779	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*1532*				
		Сметная стоимость				*20689*				
44	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0392454	115422,24	--	4530	--	192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4893,90*		*192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4893,90*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9625,29*		*378*				
		Сметная стоимость				*5100*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**495661**	**31540**			**44**
			Тенге			**46639**	**7934**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**405687**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**405687**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17201**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**33831**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**456719**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**89974**				
	Материалы -		Тенге			**11795**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54573**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38459**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**33235**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5224**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10275**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**138708**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				54573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			595426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				54573			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ								
		ПР-4, ПР-5, ПР-7, ПР-8, ПР-9, ПР-10, ПР-11, ПР-12								
45	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	**Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж**	0,9287858	35297,38	14106,52	32784	13102	14188	17,03	16
		т конструкций		18171,01	3533,99	16877	3282	60,9	2,97	3
		Накладные расходы -		*15275,41*		*14188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*12277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*1911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*3758*				
		Сметная стоимость				*50729*				
46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,2680755	90901,95	--	24369	--	1033	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*1033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*2032*				
		Сметная стоимость				*27434*				
47	21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	0,2105492	118222,99	--	24892	--	1055	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5012,65*		*1055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5012,65*				*1055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9858,85*		*2076*				
		Сметная стоимость				*28023*				
48	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,4780247	118592,00	--	56690	--	2404	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*2404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*2404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*4727*				
		Сметная стоимость				*63821*				
		ПР-13 /11шт/, ПР-16 /1шт/, ПР-18 /1шт/								
49	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	**Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж**	0,1230025	35297,38	14106,52	4342	1735	1879	17,03	2
		т конструкций		18171,01	3533,99	2235	435	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15275,41*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*1626*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*498*				
		Сметная стоимость				*6719*				
50	21-050204-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,1124168	161718,42	--	18180	--	771	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6856,86*		*771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6856,86*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13486,02*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20467*				
51	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0142758	141750,31	--	2024	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*169*				
		Сметная стоимость				*2279*				
				Каркасы ПР-6/1шт/, ПР-17 /3шт/						
52	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	0,01943	34190,11	14106,52	664	274	296	17,03	--
		1 конструкций		18171,01	3533,99	353	69	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15228,46*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2010,12*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3953,49*		*77*				
		Сметная стоимость				*1037*				
53	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0177306	118592,00	--	2103	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*89*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*175*				
		Сметная стоимость				*2368*				
54	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0017991	125878,09	--	226	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками, оцинкованные БСР12х110**								
		т	0,000469	395629,44	--	186	--	8	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16774,69*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*15*				
		Сметная стоимость				*209*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			166458	15111			18
			Тенге			19465	3786			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128668				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128668				
		Накладные расходы -	Тенге			5456				
		Сметная прибыль -	Тенге			10730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144854				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37790				
	Материалы -		Тенге			3213				
	Всего заработная плата -		Тенге				23251			
		Накладные расходы -	Тенге			16362				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14160		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2202		
		Сметная прибыль -	Тенге			4332				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				23251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			203338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				23251			
		РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДВЕРИ								
		Стальные Внутренние								
56	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №08,08а,09,10,11,14,15,23,24а,17,18/**								
		м2 проемов	2,1	1039,63	53,12	2183	112	1115	0,98	2
				754,09	26,66	1584	56	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*530,77*		*1115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*466,89*				*980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,88*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,63*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
57	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Двери №08,08а,09,10,10а,11,23,24а,17,18/**								
		м2	2,1	14998,08	--	31496	--	1335	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*635,92*		*1335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*635,92*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,72*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35458*				
58	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 /к Дверям №10,10а,11,23,24а/	1	1134,09	--	1134	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,09*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,09*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,57*		*95*				
		Сметная стоимость				*1277*				
59	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	338,69	--	677	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,36*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,36*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**35491**	**112**			**2**
			Тенге			**1584**	**56**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2183				
	Материалы -		Тенге			488				
	Всего заработная плата -		Тенге				1640			
		Накладные расходы -	Тенге			1115				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					980		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135		
		Сметная прибыль -	Тенге			264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33307				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33307				
		Накладные расходы -	Тенге			1412				
		Сметная прибыль -	Тенге			2778				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			41059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640			

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ

3-24 ЭТАЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями								
			19,1355	22192,50	857,04	424665	16400	232490	18,17	348
		м3 изоляции		19092,49	352,00	365344	6736	55,3	0,34	7
		Накладные расходы -		*12149,69*		*232490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10752,80*				*205760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1396,88*				*26730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2747,37*		*52572*				
		Сметная стоимость				*709728*				
61	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные фирмы "Технониколь" ГОСТ 9573-2012								
			18,75279	9588,33	--	179808	--	7624	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,55*		*7624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*7624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,59*		*14995*				
		Сметная стоимость				*202426*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			604473	16400			348
			Тенге			365344	6736			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604473				
	Материалы -		Тенге			42920				
	Всего заработная плата -		Тенге				372080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179808				
		Накладные расходы -	Тенге			240114				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					205760		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34354		
		Сметная прибыль -	Тенге			67567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			912154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				372080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			912154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата -	Тенге				372080			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8848046	485860			2263
			Тенге			2202939	151078			144
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8660234				
	Материалы -		Тенге			1511076				
	Всего заработная плата -		Тенге				2249513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1178638				
	Местные материалы -		Тенге			3421217				
		Накладные расходы -	Тенге			1591663				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1174663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					417000		
		Сметная прибыль -	Тенге			820152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11072049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2307
		Сметная заработная плата -	Тенге				2249513			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187812				
	Материалы -		Тенге			15009				
	Всего заработная плата -		Тенге				104504			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33307				
		Накладные расходы -	Тенге			74305				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					63643		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10662		
		Сметная прибыль -	Тенге			20969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			283086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				104504			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11355135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2407
		Сметная заработная плата -	Тенге				2354018			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1 Ферма 2в

Наименование объекта - Секция 1-3. Отопление и вентиляция - ОВ

АКТ №7
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ20										
1	11-200101-0110 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	702	3517,56	26,58	2469327	18662	642649	1,28	899		
		м2 поверхности воздуховодов		1205,38	11,74	846179	8239	60,4	0,01	7		
		Накладные расходы -		*915,45*		*642649*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*735,14*				*516068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*180,31*				*126581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*354,64*		*248958*						
		Сметная стоимость				*3360934*						
2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	320	237,66	--	76051	--	3225	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*10,08*		*3225*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,08*				*3225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,82*		*6342*						
		Сметная стоимость				*85618*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2545378**	**18662**			**899**		
			Тенге			**846179**	**8239**			**7**		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2545378**						
	Материалы -		Тенге			**1604487**						
	Всего заработная плата -		Тенге				**854418**					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**76051**						
	Сдача и испытание -		Тенге			**41183**						
		Накладные расходы -	Тенге			**645874**						
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**516068**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**129806**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**255300**						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3446552**						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**906**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				854418			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3446552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							906
		Сметная заработная плата -	Тенге				854418			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1 Ферма 2в

Наименование объекта - Секция 1-3. ЭСО

АКТ №8
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В								
		Квартирная разводка.Провода силовые								
1	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	104	67,94	0,56	7066	58	2657	0,05	5
		м		50,57	0,24	5259	25	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,55*		*2657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21,75*				*2262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,80*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*778*				
		Сметная стоимость				*10501*				
2	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,10712	52158,45	--	5587	--	237	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2211,52*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2211,52*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4349,60*		*466*				
		Сметная стоимость				*6290*				
3	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам**	30	124,24	--	3727	--	1821	0,12	4
		шт.		124,24	--	3727	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*60,70*		*1821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,17*				*1595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,52*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,79*		*444*				
		Сметная стоимость				*5992*				
4	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Зажимы соединительные прессуемые SJ8.95 ГОСТ Р 51177-98**	30	116,34	--	3490	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4,93*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,93*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,70*		*291*				
		Сметная стоимость				*3929*				
		Кабели силовые								
5	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			1977	218,68	92,23	432333	182334	142251	0,10	198
		м кабеля		103,53	36,96	204679	73077	42,8	0,04	75
		Накладные расходы -		*71,95*		*142251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*118880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*23371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,25*		*45967*				
		Сметная стоимость				*620551*				
6	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,1428	76506,34	--	10925	--	463	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3243,87*		*463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3243,87*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6380,02*		*911*				
		Сметная стоимость				*12299*				
7	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,66096	113406,23	--	74957	--	3178	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4808,42*		*3178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4808,42*				*3178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9457,17*		*6251*				
		Сметная стоимость				*84386*				
8	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,1581	165550,27	--	26173	--	1110	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7019,33*		*1110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7019,33*				*1110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13805,57*		*2183*				
		Сметная стоимость				*29465*				
9	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,6987	176836,19	--	123555	--	5239	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7497,85*		*5239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7497,85*				*5239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14746,72*		*10304*				
		Сметная стоимость				*139097*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,21318	274693,94	--	58559	--	2483	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11647,02*		*2483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11647,02*				*2483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22907,28*		*4883*				
		Сметная стоимость				*65925*				
11	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1428	389448,62	--	55613	--	2358	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16512,62*		*2358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16512,62*				*2358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32476,90*		*4638*				
		Сметная стоимость				*62609*				
		Трубы								
12	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1977	347,24	10,78	686498	21314	227705	0,22	435
		м		222,49	2,67	439868	5271	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*115,18*		*227705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,37*				*190520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*37186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*73136*				
		Сметная стоимость				*987339*				
13	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	1512,98	13,90	--	21030	--	892	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,59*		*892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,59*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,16*		*1754*				
		Сметная стоимость				*23675*				
14	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	349,46	17,95	--	6273	--	266	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,76*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,76*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,50*		*523*				
		Сметная стоимость				*7062*				
15	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	134,33	27,07	--	3636	--	154	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1,15*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,15*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*303*				
		Сметная стоимость				*4093*				
		Общедомовая разводка.Кабели силовые								
		Кабели силовые								
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	1858	218,68	92,23	406310	171359	133689	0,10	186
		м кабеля		103,53	36,96	192359	68679	42,8	0,04	70
		Накладные расходы -		*71,95*		*133689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*111724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*21965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,25*		*43200*				
		Сметная стоимость				*583198*				
17	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	1,6422	113406,23	--	186236	--	7896	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4808,42*		*7896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4808,42*				*7896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9457,17*		*15531*				
		Сметная стоимость				*209663*				
18	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,25296	176836,19	--	44732	--	1897	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7497,85*		*1897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7497,85*				*1897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14746,72*		*3730*				
		Сметная стоимость				*50359*				
		Трубы								
19	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	1850	347,24	10,78	642398	19945	213078	0,22	407
		м		222,49	2,67	411611	4933	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*115,18*		*213078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,37*				*178281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*34797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*68438*				
		Сметная стоимость				*923914*				
20	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	1868,5	13,90	--	25972	--	1101	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,59*		*1101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,59*				*1101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,16*		*2166*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*29239*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2825073	395010			1234
			Тенге			1257503	151985			153
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2764671				
	Материалы -		Тенге			525819				
	Всего заработная плата -		Тенге				1409488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586339				
		Накладные расходы -	Тенге			746061				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					603261		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					142800		
		Сметная прибыль -	Тенге			280859				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3791591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1388
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409488			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3490				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3490				
		Накладные расходы -	Тенге			148				
		Сметная прибыль -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3929				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56912				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56912				
		Накладные расходы -	Тенге			2413				
		Сметная прибыль -	Тенге			4746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3859591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1388
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409488			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2825073	395010			1234
			Тенге			1257503	151985			153
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2764671				
	Материалы -		Тенге			525819				
	Всего заработная плата -		Тенге				1409488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586339				
		Накладные расходы -	Тенге			746061				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					603261		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					142800		
		Сметная прибыль -	Тенге			280859				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3791591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1388
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409488			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3490				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3490				
		Накладные расходы -	Тенге			148				
		Сметная прибыль -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56912				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56912				
		Накладные расходы -	Тенге			2413				
		Сметная прибыль -	Тенге			4746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64071				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3859591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1388
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409488			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-4. Архитектурные решения

АКТ №9
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР листы 12-21)								
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА с утеплителем -толщ. 250 мм /газоблок 100мм - утеплитель 50мм - газоблок 100мм/								
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	213,36	4987,62	1517,45	1064158	323763	486873	3,72	794
		м3 кладки		3454,39	455,53	737029	97192	50,8	0,44	94
		Накладные расходы -		*2281,93*		*486873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*423784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*63089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*124082*				
		Сметная стоимость				*1675114*				
2	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0 ГОСТ 21520-89**	209,0928	12495,75	--	2612771	--	110782	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*110782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*110782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*217884*				
		Сметная стоимость				*2941437*				
3	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006**	5334	38,23	--	203919	--	8646	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*8646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*8646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*17005*				
		Сметная стоимость				*229570*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /к=0,5 до толщ. 50мм/								
			533,4	2329,88	2,22	1242760	1184	119611	0,24	126
		м2		218,87	0,75	116746	400	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*224,24*		*119611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*120,35*				*64196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,89*				*55415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,33*		*108990*				
		Сметная стоимость				*1471360*				
5	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм /								
			381	147,75	6,47	56291	2464	5044	0,01	3
		м		7,25	3,52	2763	1341	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*13,24*		*5044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6,69*				*2549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,55*				*2495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,88*		*4907*				
		Сметная стоимость				*66241*				
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА-толщ. 100 мм								
6	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки								
			263,88	4987,62	1517,45	1316132	400425	602156	3,72	982
		м3 кладки		3454,39	455,53	911545	120206	50,8	0,44	116
		Накладные расходы -		*2281,93*		*602156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*524129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*78027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*153463*				
		Сметная стоимость				*2071752*				
7	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0 ГОСТ 21520-89								
			258,6024	12495,75	--	3231431	--	137013	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*137013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*137013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*269475*				
		Сметная стоимость				*3637919*				
8	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			6597	38,23	--	252203	--	10693	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*10693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*10693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*21032*				
		Сметная стоимость				*283928*				
9	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка миплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм /								
			942,428571	93,02	6,47	87667	6095	7648	--	3
		м		2,92	3,52	2754	3317	62,1	--	3
		Накладные расходы -		*8,11*		*7648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,00*				*3771*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,11*				*3877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,09*		*7625*				
		Сметная стоимость				*102940*				
		3-24этаж								
10	11-080401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой								
			1542,07	931,77	86,56	1436854	133479	732060	0,80	1234
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		790,51	31,37	1219025	48374	50,8	0,03	47
		Накладные расходы -		*474,73*		*732060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*417,52*				*643839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,21*				*88221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,52*		*173513*				
		Сметная стоимость				*2342427*				
11	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0 ГОСТ 21520-89								
			151,12286	12495,75	--	1888393	--	80068	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*80068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*80068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*157477*				
		Сметная стоимость				*2125938*				
12	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			3855,175	38,23	--	147383	--	6249	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*6249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*6249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*12291*				
		Сметная стоимость				*165923*				
13	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка минлитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			550,739286	100,28	6,47	55230	3562	4832	--	2
		м		3,46	3,52	1908	1939	62,1	--	2
		Накладные расходы -		*8,77*		*4832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,34*				*2389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,44*				*2443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,72*		*4805*				
		Сметная стоимость				*64866*				
		АРМИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (АР лист 22-24)								
14	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,71512	455290,83	1491,98	325588	1067	113598	289,00	207
		1т		275292,73	730,22	196867	522	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*158851,60*		*113598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133871,13*				*95734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24980,47*				*17864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49131,39*		*35135*				
		Сметная стоимость				*474321*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13920780	872039			3348
			Тенге			3188637	273291			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13920780				
	Материалы -		Тенге			1524002				
	Всего заработная плата -		Тенге				3461929			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			603505				
	Местные материалы -		Тенге			7732596				
		Накладные расходы -	Тенге			2425272				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1760390		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					664882		
		Сметная прибыль -	Тенге			1307684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17653736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3612
		Сметная заработная плата -	Тенге				3461929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17653736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3612
		Сметная заработная плата -	Тенге				3461929			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ								
15	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	324,8	320,22	145,51	104007	47262	43050	0,15	48
		шт. сборных конструкций		139,26	44,52	45233	14459	62,1	0,04	14
		Накладные расходы -		*132,54*		*43050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*114,13*				*37069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,42*				*5982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,22*		*11765*				
		Сметная стоимость				*158822*				
16	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,9584	49927,00	--	147704	--	6263	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2116,90*		*6263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2116,90*				*6263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4163,51*		*12317*				
		Сметная стоимость				*166284*				
17	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	**Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж**	2,7329119	35297,38	14106,52	96465	38552	41746	17,03	47
		т конструкций		18171,01	3533,99	49660	9658	60,9	2,97	8
		Накладные расходы -		*15275,41*		*41746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*36125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*5622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*11057*				
		Сметная стоимость				*149268*				
18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,6078745	90901,95	--	55257	--	2343	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*2343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*2343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*4608*				
		Сметная стоимость				*62208*				
19	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,2070248	118592,00	--	261735	--	11098	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*11098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*11098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*21827*				
		Сметная стоимость				*294659*				
		ПР-1 /4шт/, ПР-3 /2шт/, ПР-8 /8шт/								
20	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж	0,2397524	35297,38	14106,52	8463	3382	3662	17,03	4
		т конструкций		18171,01	3533,99	4357	847	60,9	2,97	1
		Накладные расходы -		*15275,41*		*3662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*3169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*970*				
		Сметная стоимость				*13095*				
21	21-050204-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,2125301	161718,42	--	34370	--	1457	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6856,86*		*1457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6856,86*				*1457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13486,02*		*2866*				
		Сметная стоимость				*38693*				
22	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 210 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0344149	141750,31	--	4878	--	207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*407*				
		Сметная стоимость				*5492*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**712879**	**89196**			**99**
			Тенге			**99249**	**24965**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**607952**				
	Материалы -		Тенге			**11512**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59692**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**356241**				
	Местные материалы -		Тенге			**147704**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64418**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37069		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27349		
		Сметная прибыль -	Тенге			53790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			726159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				59692			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104927				
	Материалы -		Тенге			8977				
	Всего заработная плата -		Тенге				64522			
		Накладные расходы -	Тенге			45409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39294		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6115		
		Сметная прибыль -	Тенге			12027				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			162363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				64522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			888522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				124214			
		РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДВЕРИ								
			Стальные Внутренние							
23	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23,24,24" /**	2,1	1039,63	53,12	2183	112	1115	0,98	2
		м2 проемов		754,09	26,66	1584	56	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*530,77*		*1115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*466,89*				*980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,88*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,63*		*264*				
		Сметная стоимость				*3561*				
24	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Двери № 10,11,12,13,17,18,23,24/**	2,1	17425,42	--	36593	--	1552	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*738,84*		*1552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738,84*				*1552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,14*		*3052*				
		Сметная стоимость				*41196*				
25	21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 /к Дверям №12,13,23,24/**	1	1134,09	--	1134	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,09*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,09*				*48*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,57*		*95*				
		Сметная стоимость				*1277*				
26	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	338,69	--	677	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,36*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,36*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*56*				
		Сметная стоимость				*762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40588	112			2
			Тенге			1584	56			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2183				
	Материалы -		Тенге			488				
	Всего заработная плата -		Тенге				1640			
		Накладные расходы -	Тенге			1115				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					980		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					135		
		Сметная прибыль -	Тенге			264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38405				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38405				
		Накладные расходы -	Тенге			1628				
		Сметная прибыль -	Тенге			3203				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
		3-24 ЭТАЖИ								
27	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из газопласта	9,535	22192,50	857,04	211605	8172	115847	18,17	173
		м3 изоляции		19092,49	352,00	182047	3356	55,3	0,34	3
		Накладные расходы -		*12149,69*		*115847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10752,80*				*102528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1396,88*				*13319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2747,37*		*26196*				
		Сметная стоимость				*353648*				
28	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 150 фирмы "Технониколь""ТЕХНОФАС" ГОСТ 10140-2003	9,3443	9588,33	--	89596	--	3799	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,55*		*3799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,59*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100866*				
		ЧЕРДАК И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
29	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	23,6375	22192,50	857,04	524575	20258	287188	18,17	429
		м3 изоляции		19092,49	352,00	451299	8320	55,3	0,34	8
		Накладные расходы -		*12149,69*		*287188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10752,80*				*254169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1396,88*				*33019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2747,37*		*64941*				
		Сметная стоимость				*876704*				
30	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 150 фирмы "Технониколь""ТЕХНОФАС" ГОСТ 10140-2003	23,16475	9588,33	--	222111	--	9418	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,55*		*9418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*9418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,59*		*18522*				
		Сметная стоимость				*250051*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1047888	28430			603
			Тенге			633346	11677			11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1047888				
Материалы -			Тенге			74405				
Всего заработная плата -			Тенге				645022			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			311707				
		Накладные расходы -	Тенге			416252				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					356697		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59555		
		Сметная прибыль -	Тенге			117131				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1581271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				645022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1581271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				645022			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15722136	989777			4052
			Тенге			3922816	309989			298
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15578804				
Материалы -			Тенге			1610407				
Всего заработная плата -			Тенге				4168283			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1271454				
Местные материалы -			Тенге			7880300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2907056				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2155137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					751919		
		Сметная прибыль -	Тенге			1478869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19964729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4290
		Сметная заработная плата -	Тенге				4168283			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143332				
	Материалы -		Тенге			8977				
	Всего заработная плата -		Тенге				64522			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38405				
		Накладные расходы -	Тенге			47037				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39294		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7743		
		Сметная прибыль -	Тенге			15230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				64522			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20170327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4350
		Сметная заработная плата -	Тенге				4232805			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-5. Архитектурные решения

АКТ №10
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР листы 12-21)										
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА с утеплителем -толщ. 250 мм /газоблок 100мм - утеплитель 50мм - газоблок 100мм/										
1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	61,461	4987,62	1517,45	306544	93264	140250	3,72	229		
		м3 кладки		3454,39	455,53	212310	27997	50,8	0,44	27		
		Накладные расходы -		*2281,93*		*140250*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*122076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*18173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*35744*						
		Сметная стоимость				*482537*						
2	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89	60,23178	12495,75	--	752641	--	31912	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*529,82*		*31912*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*31912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*62764*						
		Сметная стоимость				*847317*						
3	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006	1536,525	38,23	--	58741	--	2491	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1,62*		*2491*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*2491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*4899*						
		Сметная стоимость				*66130*						
4	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /к=0,5 до толщ. 50мм/	153,6525	2329,88	2,22	357992	341	34455	0,24	36		
		м2		218,87	0,75	33630	115	54,8	--	--		
		Накладные расходы -		*224,24*		*34455*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*120,35*				*18492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,89*				*15963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,33*		*31396*				
		Сметная стоимость				*423843*				
5	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка мнплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм /								
			120,391073	-147,75	-6,47	-17787	-779	-1594	-0,01	-1
		м		-7,25	-3,52	-873	-424	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*13,24*		*1594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6,69*				*805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,55*				*788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,88*		*1550*				
		Сметная стоимость				*-14643*				
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЛОКА-толщ. 100 мм								
6	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки								
			85,351	4987,62	1517,45	425698	129516	194765	3,72	318
		м3 кладки		3454,39	455,53	294836	38880	50,8	0,44	38
		Накладные расходы -		*2281,93*		*194765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1986,24*				*169528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,69*				*25238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,56*		*49637*				
		Сметная стоимость				*670100*				
7	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89								
			83,64398	12495,75	--	1045194	--	44316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*44316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*44316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*87161*				
		Сметная стоимость				*1176671*				
8	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			2133,775	38,23	--	81574	--	3459	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*3459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*3459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*6803*				
		Сметная стоимость				*91835*				
9	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка мнплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм /								
			306,6	93,02	6,47	28521	1983	2488	--	1
		м		2,92	3,52	896	1079	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*8,11*		*2488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,00*				*1227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,11*				*1261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,09*		*2481*				
		Сметная стоимость				*33490*				
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ								
		1-2 этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м								
			46,1	2915,41	141,74	134400	6534	33824	1,21	56
		м2		1109,58	42,55	51152	1962	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*733,71*		*33824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*585,28*				*26982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,43*				*6843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,93*		*13458*				
		Сметная стоимость				*181682*				
11	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка мнплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			14,40625	100,28	6,47	1445	93	126	--	--
		м		3,46	3,52	50	51	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*8,77*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,34*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,44*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,72*		*126*				
		Сметная стоимость				*1697*				
		3-24этаж								
12	11-080401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой								
			607,5	931,77	86,56	566050	52584	288396	0,80	486
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		790,51	31,37	480236	19057	50,8	0,03	18
		Накладные расходы -		*474,73*		*288396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*417,52*				*253641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,21*				*34755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,52*		*68356*				
		Сметная стоимость				*922801*				
13	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В 3,0 ГОСТ 21520-89								
			59,535	12495,75	--	743934	--	31543	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,82*		*31543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,82*				*31543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,05*		*62038*				
		Сметная стоимость				*837515*				
14	22-050102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и газоблоков СТ РК 1168-2006								
			1518,75	38,23	--	58062	--	2462	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*2462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*2462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*4842*				
		Сметная стоимость				*65366*				
15	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Швы антисейсмические. Устройство /Заделка мнплитой швов между стенами и плитами перекрытия-20мм								
			216,964286	100,28	6,47	21758	1403	1903	--	1
		м		3,46	3,52	752	764	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*8,77*		*1903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4,34*				*941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,44*				*962*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,72*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25554*				
		АРМИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (АР лист 22-24)								
16	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1589146	455290,83	1491,98	72352	237	25244	289,00	46
		1т		275292,73	730,22	43748	116	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*158851,60*		*25244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*133871,13*				*21274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24980,47*				*3970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49131,39*		*7808*				
		Сметная стоимость				*105404*				
17	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей /ММ-1, ММ-2/	0,0337967	348438,02	872,36	11776	29	3810	198,00	7
		1т		193354,92	425,71	6535	14	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*112742,28*		*3810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93983,61*				*3176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18758,68*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36894,42*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16833*				
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей /Детали 1,2,3,4/	0,0109601	194227,28	872,36	2129	10	1164	198,00	2
		1т		193354,92	425,71	2119	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*106203,75*		*1164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93983,61*				*1030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12220,14*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24034,48*		*263*				
		Сметная стоимость				*3556*				
19	21-060903-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм /Деталь 1/	7,1666664	14,43	--	103	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,61*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,61*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,20*		*9*				
		Сметная стоимость				*116*				
20	21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 /Детали 2,3,4/	0,0098581	179433,31	--	1769	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7607,97*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7607,97*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14963,30*		*148*				
		Сметная стоимость				*1992*				
21	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0434587	55107,87	1382,92	2395	60	1351	56,40	2
		т металлических изделий		53724,95	559,06	2335	24	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*31082,08*		*1351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*27576,28*				*1198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3505,81*				*152*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6895,20*		*300*				
		Сметная стоимость				*4045*				
22	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012								
			0,0434587	125878,09	--	5470	--	232	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5337,23*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10497,23*		*456*				
		Сметная стоимость				*6158*				
23	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
			288,999988	116,78	0,57	33749	165	22808	0,12	34
		болт		116,21	0,31	33584	90	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,92*		*22808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*70,96*				*20507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*2300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,66*		*4525*				
		Сметная стоимость				*61081*				
24	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 БСР 6х65								
			0,0019258	381819,66	--	735	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*61*				
		Сметная стоимость				*827*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4695247	285441			1217
			Тенге			1161309	89730			87
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4661395				
Материалы -			Тенге			500271				
Всего заработная плата -			Тенге				1217366			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			206352				
Местные материалы -			Тенге			2541770				
		Накладные расходы -	Тенге			842704				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					618823		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					223881		
		Сметная прибыль -	Тенге			440328				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5944426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1217366			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			33853				
Всего заработная плата -			Тенге				33674			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			103				
		Накладные расходы -	Тенге			22812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20507		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2305		
		Сметная прибыль -	Тенге			4533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				33674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6005624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1303
		Сметная заработная плата -	Тенге				1251040			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
		Стремянки и лестницы кровли /см. листы АР-38,40/								
				Стремянки СМ-1 /142 шт/, СМ-2 /1 шт/						
25	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	3,39948	48311,06	16785,69	164232	57063	83507	28,90	98
		т		29227,44	6241,19	99358	21217	60,9	5,24	18
		Накладные расходы -		*24564,64*		*83507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21600,39*				*73430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2964,25*				*10077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5830,06*		*19819*				
		Сметная стоимость				*267558*				
26	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стремянки, пожарные лестницы**	3,6034488	299944,73	--	1080835	--	45827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,66*		*45827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,66*				*45827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25012,99*		*90133*				
		Сметная стоимость				*1216795*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1245068	57063			98
			Тенге			99358	21217			18
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1245068				
	Материалы -		Тенге			7812				
	Всего заработная плата -		Тенге				120575			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1080835				
		Накладные расходы -	Тенге			129334				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73430		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55904		
		Сметная прибыль -	Тенге			109952				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1484355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				120575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1484355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				120575			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ								
27	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т . Укладка**	321,6	320,22	145,51	102983	46797	42626	0,15	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		139,26	44,52	44787	14317	62,1	0,04	14
		Накладные расходы -		*132,54*		*42626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*114,13*				*36704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,42*				*5923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,22*		*11649*				
		Сметная стоимость				*157258*				
28	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			2,9816	49927,00	--	148862	--	6312	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2116,90*		*6312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2116,90*				*6312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4163,51*		*12414*				
		Сметная стоимость				*167588*				
29	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж								
			0,3987583	35297,38	14106,52	14075	5625	6091	17,03	7
		т конструкций		18171,01	3533,99	7246	1409	60,9	2,97	1
		Накладные расходы -		*15275,41*		*6091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*5271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21780*				
30	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
			0,126887	90901,95	--	11534	--	489	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3854,24*		*489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3854,24*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7580,50*		*962*				
		Сметная стоимость				*12985*				
31	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,2838341	118592,00	--	33660	--	1427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5028,30*		*1427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9889,62*		*2807*				
		Сметная стоимость				*37894*				
		ПР-1 /5шт/, ПР-10 /8шт/								
32	11-090301-0213 РСНБ РК 2015	Балки, Перемычки многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж								
			0,0264742	35297,38	14106,52	934	373	404	17,03	--
		т конструкций		18171,01	3533,99	481	94	60,9	2,97	--
		Накладные расходы -		*15275,41*		*404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13218,35*				*350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2057,07*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4045,82*		*107*				
		Сметная стоимость				*1446*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-050204-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	0,0236145	161718,42	--	3819	--	162	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6856,86*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6856,86*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13486,02*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
34	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 210 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0036539	141750,31	--	518	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6010,21*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6010,21*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11820,84*		*43*				
		Сметная стоимость				*583*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			316386	52795			55
			Тенге			52514	15820			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301376				
	Материалы -		Тенге			11399				
	Всего заработная плата -		Тенге				59104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49532				
	Местные материалы -		Тенге			148862				
		Накладные расходы -	Тенге			51038				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36704		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14334		
		Сметная прибыль -	Тенге			28193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			380608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				59104			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15010				
	Материалы -		Тенге			1284				
	Всего заработная плата -		Тенге				9230			
		Накладные расходы -	Тенге			6496				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5621		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					875		
		Сметная прибыль -	Тенге			1720				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			403834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				68334			

РАЗДЕЛ 4.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

Люк Л-1 /138шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж								
			1,80127	79521,92	3163,50	143240	5698	93805	82,10	148
		т конструкций		75286,52	1436,21	135611	2587	60,9	1,22	2
		Накладные расходы -		*52076,97*		*93805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46724,14*				*84163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5352,83*				*9642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10527,91*		*18964*				
		Сметная стоимость				*256008*				
36	21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)								
			0,852	118222,99	--	100726	--	4271	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5012,65*		*4271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5012,65*				*4271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9858,85*		*8400*				
		Сметная стоимость				*113397*				
37	21-050101-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97								
			0,92726	114785,10	--	106436	--	4513	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4866,89*		*4513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4866,89*				*4513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9572,16*		*8876*				
		Сметная стоимость				*119825*				
38	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			0,02201	93482,31	--	2058	--	87	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3963,65*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3963,65*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7795,68*		*172*				
		Сметная стоимость				*2317*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**352460**	**5698**			**148**
			Тенге			**135611**	**2587**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209219				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209219				
		Накладные расходы -	Тенге			8871				
		Сметная прибыль -	Тенге			17447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235537				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143240				
	Материалы -		Тенге			1931				
	Всего заработная плата -		Тенге				138198			
		Накладные расходы -	Тенге			93805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84163		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9642		
		Сметная прибыль -	Тенге			18964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			256009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				138198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			491546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				138198			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
		3-24 ЭТАЖИ								
		ЧЕРДАК И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
39	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	23,6375	22192,50	857,04	524575	20258	287188	18,17	429
		м3 изоляции		19092,49	352,00	451299	8320	55,3	0,34	8
		Накладные расходы -		*12149,69*		*287188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10752,80*				*254169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1396,88*				*33019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2747,37*		*64941*				
		Сметная стоимость				*876704*				
40	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки II 150 фирмы "Технониколь""ТЕХНОФАС" ГОСТ 10140-2003	23,16475	9588,33	--	222111	--	9418	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*406,55*		*9418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*9418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*799,59*		*18522*				
		Сметная стоимость				*250051*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			746687	20258			429
			Тенге			451299	8320			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			746687				
	Материалы -		Тенге			53018				
	Всего заработная плата -		Тенге				459619			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			222111				
		Накладные расходы -	Тенге			296606				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					254169		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42437		
		Сметная прибыль -	Тенге			83463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1126756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				459619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1126756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				459619			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			7355847	421256			1947
			Тенге			1900092	137674			130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5918677				
	Материалы -		Тенге			564688				
	Всего заработная плата -		Тенге				1736089			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			687214				
	Местные материалы -		Тенге			2690632				
		Накладные расходы -	Тенге			1199219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					909696		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					289523		
		Сметная прибыль -	Тенге			569432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7687327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736089			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1437171				
	Материалы -		Тенге			11027				
	Всего заработная плата -		Тенге				301677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1080939				
		Накладные расходы -	Тенге			252447				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					183721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68726		
		Сметная прибыль -	Тенге			135169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1824787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				301677			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9512114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2077
		Сметная заработная плата -	Тенге				2037766			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О.Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

Форма 2в

Наименование объекта - Секция 1-6. Архитектурные решения

АКТ №11
выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПОЛАХ на отм.0,000 и 3,200м(АР л.7,9 примеч.11)								
1	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных швов с применением стали листовой толщ. 0,8мм**								
			1102,85	636,73	7,46	702215	8223	340556	0,51	557
		м шва		554,45	2,94	611480	3244	48,5	--	3
		Накладные расходы -		*308,80*		*340556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*270,34*				*298141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,46*				*42415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,64*		*83422*				
		Сметная стоимость				*1126193*				
2	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**								
			3,116136	187390,43	--	583934	--	24759	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7945,35*		*24759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7945,35*				*24759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15626,86*		*48695*				
		Сметная стоимость				*657388*				
3	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**								
			11028,5	116,78	0,57	1287897	6294	870370	0,12	1312
		шт		116,21	0,31	1281603	3425	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*78,92*		*870370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*70,96*				*782582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*87788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,66*		*172661*				
		Сметная стоимость				*2330929*				
4	21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дюбели для пристрелки стальные**								
			1102,85	182,58	--	201358	--	8538	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,74*		*8538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,74*				*8538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,23*		*16792*				
		Сметная стоимость				*226687*				
5	21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	11,9273228	6544,18	--	78055	--	3310	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,47*		*3310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,47*				*3310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,73*		*6509*				
		Сметная стоимость				*87874*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПОЛАХ УЗЕЛ 4(эксплуатируемая кровля) на отм.7,200м(АР л.11 примеч.9)								
6	11-061401-0202 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением стали листовой толщ. 0,8мм	320,87	636,73	7,46	204307	2392	99084	0,51	162
		м шва		554,45	2,94	177908	944	48,5	--	1
		Накладные расходы -		*308,80*		*99084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*270,34*				*86743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,46*				*12341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,64*		*24271*				
		Сметная стоимость				*327662*				
7	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	1,616472	187390,43	--	302911	--	12843	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7945,35*		*12843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7945,35*				*12843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15626,86*		*25260*				
		Сметная стоимость				*341015*				
8	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	3208,7	116,78	0,57	374709	1831	253231	0,12	382
		шт		116,21	0,31	372877	997	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*78,92*		*253231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*70,96*				*227689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,96*				*25542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,66*		*50235*				
		Сметная стоимость				*678175*				
9	21-130207-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Дюбели для пристрелки стальные	320,87	182,58	--	58584	--	2484	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,74*		*2484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,74*				*2484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,23*		*4885*				
		Сметная стоимость				*65953*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012								
			8.3285017	6544,18	--	54503	--	2311	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,47*		*2311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,47*				*2311*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*545,73*		*4545*				
		Сметная стоимость				*61359*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3848473	18740			2413
			Тенге			2443868	8610			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2185868				
	Материалы -		Тенге			106518				
	Всего заработная плата -		Тенге				793576			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1279346				
		Накладные расходы -	Тенге			493884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					384884		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					109000		
		Сметная прибыль -	Тенге			214380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2894133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							723
		Сметная заработная плата -	Тенге				793576			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1662605				
	Всего заработная плата -		Тенге				1658902			
		Накладные расходы -	Тенге			1123601				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1010271		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					113330		
		Сметная прибыль -	Тенге			222897				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3009103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1658902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5903236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2421
		Сметная заработная плата -	Тенге				2452478			
		РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ОКНА из ПВХ-профилей								
		ОКНА								
11	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей 4-хстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**								
			40,095	1995,10	121,67	79994	4878	29120	1,02	41
		м2 проемов/ОК-2/		962,99	66,40	38611	2662	59,8	0,07	3
		Накладные расходы -		*726,26*		*29120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*615,57*				*24681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,69*				*4438*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*217,71*		*8729*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*117843*				
12	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм 4-Х створчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-2/**								
		м2	40.095	13733.89	--	550660	--	23348	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*582.32*		*23348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4.24%		*582.32*				*23348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1145.30*		*45921*				
		Сметная стоимость				*619929*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			630654	4878			41
			Тенге			38611	2662			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630654				
	Материалы -		Тенге			36504				
	Всего заработная плата -		Тенге				41273			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550660				
		Накладные расходы -	Тенге			52468				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24681		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27787		
		Сметная прибыль -	Тенге			54650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			737771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				41273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			737771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				41273			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4479127	23619			2454
			Тенге			2482479	11272			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2816522				
	Материалы -		Тенге			143023				
	Всего заработная плата -		Тенге				834849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1830006				
		Накладные расходы -	Тенге			546352				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					409566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136786		
		Сметная прибыль -	Тенге			269030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3631904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							766
		Сметная заработная плата -	Тенге				834849			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1662605				
	Всего заработная плата -		Тенге				1658902			
		Накладные расходы -	Тенге			1123601				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1010271		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					113330		
		Сметная прибыль -	Тенге			222897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3009103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1698
		Сметная заработная плата -	Тенге				1658902			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6641007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2465
		Сметная заработная плата -	Тенге				2493752			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

И.О. Начальник участка — Крылов В.В.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Савельева Н.Н.