Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г. "**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 80	03.08.2015г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС за март	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г.	**248132091,43**	**221546510,21**							**26585581,22**	**248132091,43**

Итого к оплате: 248 132 091 (двести сорок восемь миллионов сто тридцать две тысячи девяносто одна) тенге 43 тиын

Заказчик: _____**Камалов У.С.**
Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____**Юсупов К.Т.**
Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 80 от 03.08.2015г.
Наименование стройки: "Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г."

Акт
выполненных работ
за март месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. мкр.Жулдыз улица №9								
		Колодцы								
1	**Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Наращивание горловин круглых колодцев из сборного железобетона**	**0,08**	**8626,74**	**2161,85**	**690**	**173**	**236**	**10,19**	**1**
		м3		**1650,83**	**619,19**	**132**	**50**	**130**	**2,37**	**--**
2	**С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3**	**4**	**2550,00**	**--**	**10200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0123-24-1**	**Установка люков**	**2**	**13734,01**	**40,73**	**27468**	**81**	**666**	**1,51**	**3**
		шт		**240,64**	**15,53**	**481**	**31**	**130**	**0,08**	**--**
		Грунт для вывоза								
4	**Е0101-38-2**	**Срезка грунта 2 группы в выемках**	**2185,48**	**142,51**	**58,93**	**311444**	**128794**	**209583**	**0,55**	**1209**
		м3		**83,06**	**15,80**	**181536**	**34529**	**97**	**0,05**	**118**
5	**Е010333-А10-1**	**Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**3649,7516**	**105,71**	**105,71**	**385808**	**385808**	**77162**	**--**	**--**
		т		**--**	**21,14**	**--**	**77162**	**100**	**0,44**	**1620**
		Грунт для насыпи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	4435,34	37,10	35,39	164535	156948	48313	0,01	50
		м3		1,63	9,60	7243	42565	97	0,03	146
7	Е010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	7407,0178	263,72	263,72	1953364	1953364	390673	--	--
		т		--	52,74	--	390673	100	1,11	8204
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4435,34	4,36	3,73	19339	16547	7916	--	17
		м3		0,55	1,29	2448	5713	97	--	19
9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4435,34	12,87	12,87	57076	57076	15140	--	--
		м3		--	3,52	--	15608	97	0,01	51
10	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4435,34	32,43	32,43	143832	143832	38152	--	--
		м3		--	8,87	--	39332	97	0,03	129
11	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4435,34	16,11	16,11	71438	71438	23724	--	--
		м3		--	5,51	--	24458	97	0,02	80
12	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	4435,34	9,61	9,61	42632	42632	12445	--	--
		м3		--	2,89	--	12830	97	0,01	42
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4435,34	16,16	13,80	71676	61195	21596	0,01	62
		м3		1,86	3,16	8263	14001	97	0,01	62
14	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	14341,3333	0,23	0,23	3346	3346	1126	--	--
		м2		--	0,08	--	1161	97	--	4
		основание дороги								
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1774,74	3147,55	84,82	5586089	150528	89710	0,17	294
		м3		24,59	13,42	43636	23816	133	0,05	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	11293,8	428,38	32,00	4838029	361393	250009	0,04	429
		м2		5,75	10,89	64939	123037	133	0,04	434
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13686965	3533153			2065
			Тенге			308678	804964			10992
		Накладные расходы -	Тенге			1186451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15765822				
		РАЗДЕЛ 2. мкр.Жулдыз улица №44								
		Колодцы								
17	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Наращивание горловин круглых колодцев из сборного железобетона	0,06	8626,74	2161,85	518	130	177	10,19	1
		м3		1650,83	619,19	99	37	130	2,37	--
18	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	3	2550,00	--	7650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодца	0,105	8518,78	386,22	894	41	118	5,22	1
		м3		804,71	144,90	84	15	118	0,70	--
20	Е0123-24-1	Установка люков	3	13734,01	40,73	41202	122	999	1,51	5
		шт		240,64	15,53	722	47	130	0,08	--
		Грунт для вывоза								
21	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	2664,82	142,51	58,93	379753	157042	255551	0,55	1474
		м3		83,06	15,80	221352	42103	97	0,05	144
22	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4450,2494	105,71	105,71	470427	470427	94085	--	--
		т		--	21,14	--	94085	100	0,44	1976
		Грунт для насыпи								
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	2130,06	37,10	35,39	79018	75374	23202	0,01	24
		м3		1,63	9,60	3478	20442	97	0,03	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	3557,2002	263,72	263,72	938098	938098	187620	--	--
		т		--	52,74	--	187620	100	1,11	3940
25	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2130,06	4,36	3,73	9288	7946	3802	--	8
		м3		0,55	1,29	1176	2744	97	--	9
26	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2130,06	12,87	12,87	27411	27411	7271	--	--
		м3		--	3,52	--	7496	97	0,01	24
27	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2130,06	32,43	32,43	69075	69075	18322	--	--
		м3		--	8,87	--	18889	97	0,03	62
28	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2130,06	16,11	16,11	34308	34308	11393	--	--
		м3		--	5,51	--	11746	97	0,02	38
29	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	2130,06	9,61	9,61	20474	20474	5977	--	--
		м3		--	2,89	--	6161	97	0,01	20
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2130,06	16,16	13,80	34422	29389	10372	0,01	30
		м3		1,86	3,16	3968	6724	97	0,01	30
31	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	15669,3333	0,23	0,23	3655	3655	1230	--	--
		м2		--	0,08	--	1268	97	--	4
		основание дороги								
32	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1939,08	3147,55	84,82	6103358	164466	98017	0,17	321
		м3		24,59	13,42	47676	26021	133	0,05	91
33	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	12339,6	428,38	32,00	5286028	394858	273160	0,04	468
		м2		5,75	10,89	70953	134430	133	0,04	474
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13505578	2392814			2331
			Тенге			349509	559828			6884
		Накладные расходы -	Тенге			991296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15366686				
		РАЗДЕЛ 3. мкр.Жулдыз улица №22								
		Грунт для вывоза								
34	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	735,52	142,51	58,93	104816	43345	70535	0,55	407
		м3		83,06	15,80	61096	11621	97	0,05	40
35	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1228,3184	105,71	105,71	129843	129843	25969	--	--
		т		--	21,14	--	25969	100	0,44	545
		Грунт для насыпи								
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	2329,2	37,10	35,39	86405	82421	25372	0,01	26
		м3		1,63	9,60	3804	22353	97	0,03	76
37	Е010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	3889,764	263,72	263,72	1025801	1025801	205160	--	--
		т		--	52,74	--	205160	100	1,11	4308
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2329,2	4,36	3,73	10156	8689	4157	--	9
		м3		0,55	1,29	1286	3000	97	--	10
39	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2329,2	12,87	12,87	29973	29973	7951	--	--
		м3		--	3,52	--	8196	97	0,01	27
40	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2329,2	32,43	32,43	75533	75533	20035	--	--
		м3		--	8,87	--	20655	97	0,03	68
41	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2329,2	16,11	16,11	37515	37515	12459	--	--
		м3		--	5,51	--	12844	97	0,02	42
42	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	2329,2	9,61	9,61	22388	22388	6535	--	--
		м3		--	2,89	--	6737	97	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2329,2	16,16	13,80	37640	32136	11341	0,01	33
		м3		1,86	3,16	4339	7353	97	0,01	33
44	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	13608	0,23	0,23	3175	3175	1068	--	--
		м2		--	0,08	--	1101	97	--	4
		основание дороги								
45	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1683,99	3147,55	84,82	5300449	142830	85123	0,17	279
		м3		24,59	13,42	41404	22598	133	0,05	79
46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	10716,3	428,38	32,00	4590640	342913	237225	0,04	407
		м2		5,75	10,89	61619	116746	133	0,04	411
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11454333	1976563			1160
			Тенге			173547	464333			5665
		Накладные расходы -	Тенге			712930				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12897299				
		РАЗДЕЛ 4.мкр Балауса улица №36								
		Футляр								
47	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,56	32,01	30,10	2643	2485	816	0,01	1
		м3		1,91	8,28	158	684	97	0,03	2
48	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,48	251,77	--	624	--	706	1,77	4
		м3		251,77	--	624	--	113	--	--
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,35	154,22	--	2984	--	3372	1,12	22
		м3		154,22	--	2984	--	113	--	--
50	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	65,69	7,45	7,45	489	489	154	--	--
		м3		--	2,42	--	159	97	0,01	1
51	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,086	624721,88	--	53726	--	2262	152,95	13
		кан.-км		23908,50	--	2056	--	110	--	--
		Дорожные плиты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	8,64	859,60	313,91	7427	2712	3922	1,47	13
		м3		254,36	86,94	2198	751	133	0,32	3
53	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	48	3220,00	--	154560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Грунт для вывоза								
54	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	576,83	142,51	58,93	82202	33993	55317	0,55	319
		м3		83,06	15,80	47914	9114	97	0,05	31
55	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	963,3061	105,71	105,71	101829	101829	20366	--	--
		т		--	21,14	--	20366	100	0,44	428
		Грунт для насыпи								
56	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	5,37	37,10	35,39	199	190	58	0,01	--
		м3		1,63	9,60	9	52	97	0,03	--
57	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	8,9679	256,96	256,96	2304	2304	461	--	--
		т		--	51,39	--	461	100	1,08	10
58	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,37	4,36	3,73	23	20	10	--	--
		м3		0,55	1,29	3	7	97	--	--
59	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5,37	12,87	12,87	69	69	18	--	--
		м3		--	3,52	--	19	97	0,01	--
60	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5,37	32,43	32,43	174	174	46	--	--
		м3		--	8,87	--	48	97	0,03	--
61	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5,37	16,11	16,11	86	86	29	--	--
		м3		--	5,51	--	30	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	5,37	9,61	9,61	52	52	15	--	--
		м3		--	2,89	--	16	97	0,01	--
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,37	16,16	13,80	87	74	26	0,01	--
		м3		1,86	3,16	10	17	97	0,01	--
64	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	11033,3333	0,23	0,23	2574	2574	866	--	--
		м2		--	0,08	--	893	97	--	3
		основание дороги								
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1365,375	3147,55	84,82	4297591	115807	69018	0,17	226
		м3		24,59	13,42	33570	18322	133	0,05	64
66	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	8688,75	428,38	32,00	3722080	278033	192341	0,04	330
		м2		5,75	10,89	49960	94657	133	0,04	334
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8431725	540893			928
			Тенге			139486	145594			876
		Накладные расходы -	Тенге			349803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9308419				
		РАЗДЕЛ 5.мкр Балауса улица №34								
		Футляр								
67	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	198,1	32,01	30,10	6341	5963	1958	0,01	3
		м3		1,91	8,28	378	1640	97	0,03	6
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,9	251,77	--	1485	--	1679	1,77	10
		м3		251,77	--	1485	--	113	--	--
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,9	154,22	--	5691	--	6430	1,12	41
		м3		154,22	--	5691	--	113	--	--
70	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	167,1	7,45	7,45	1245	1245	392	--	--
		м3		--	2,42	--	404	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,164	624721,88	--	102454	--	4313	152,95	25
		кан.-км		23908,50	--	3921	--	110	--	--
		Дорожные плиты								
72	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	8,64	859,60	313,91	7427	2712	3922	1,47	13
		м3		254,36	86,94	2198	751	133	0,32	3
73	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	48	3220,00	--	154560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Грунт для вывоза								
74	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	95,4	142,51	58,93	13595	5622	9149	0,55	53
		м3		83,06	15,80	7924	1507	97	0,05	5
75	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	159,318	105,71	105,71	16841	16841	3368	--	--
		т		--	21,14	--	3368	100	0,44	71
		Грунт для насыпи								
76	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	274,55	37,10	35,39	10185	9715	2991	0,01	3
		м3		1,63	9,60	448	2635	97	0,03	9
77	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	458,4985	256,96	256,96	117814	117814	23563	--	--
		т		--	51,39	--	23563	100	1,08	495
78	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	274,55	4,36	3,73	1197	1024	490	--	1
		м3		0,55	1,29	152	354	97	--	1
79	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	274,55	12,87	12,87	3533	3533	937	--	--
		м3		--	3,52	--	966	97	0,01	3
80	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	274,55	32,43	32,43	8903	8903	2362	--	--
		м3		--	8,87	--	2435	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	274,55	16,11	16,11	4422	4422	1469	--	--
		м3		--	5,51	--	1514	97	0,02	5
82	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	274,55	9,61	9,61	2639	2639	770	--	--
		м3		--	2,89	--	794	97	0,01	3
83	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	274,55	16,16	13,80	4437	3788	1337	0,01	4
		м3		1,86	3,16	511	867	97	0,01	4
84	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	9426,66667	0,23	0,23	2199	2199	740	--	--
		м2		--	0,08	--	763	97	--	2
		основание дороги								
85	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1166,55	3147,55	84,82	3671779	98943	58967	0,17	193
		м3		24,59	13,42	28682	15654	133	0,05	55
86	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	7423,5	428,38	32,00	3180073	237546	164333	0,04	282
		м2		5,75	10,89	42685	80873	133	0,04	285
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7316821	522910			628
			Тенге			94076	138089			956
		Накладные расходы -	Тенге			289169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8062349				
		РАЗДЕЛ 6.мкр Балауса улица №28								
		Футляр								
87	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,8	32,01	30,10	922	867	285	0,01	--
		м3		1,91	8,28	55	238	97	0,03	1
88	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,86	251,77	--	217	--	245	1,77	2
		м3		251,77	--	217	--	113	--	--
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,75	154,22	--	1041	--	1176	1,12	8
		м3		154,22	--	1041	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,91	7,45	7,45	171	171	54	--	--
		м3		--	2,42	--	55	97	0,01	--
91	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	624721,88	--	18742	--	789	152,95	5
		кан.-км		23908,50	--	717	--	110	--	--
		Грунт для вывоза								
92	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	1321,62	142,51	58,93	188339	77885	126741	0,55	731
		м3		83,06	15,80	109780	20881	97	0,05	72
93	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2207,1054	105,71	105,71	233309	233309	46662	--	--
		т		--	21,14	--	46662	100	0,44	980
94	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2626,66667	0,23	0,23	613	613	206	--	--
		м2		--	0,08	--	213	97	--	1
		основание дороги								
95	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	325,05	3147,55	84,82	1023112	27570	16431	0,17	54
		м3		24,59	13,42	7992	4362	133	0,05	15
96	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	2068,5	428,38	32,00	886102	66190	45790	0,04	78
		м2		5,75	10,89	11894	22535	133	0,04	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2352567	406604			877
			Тенге			131695	94946			1148
		Накладные расходы -	Тенге			238378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2746401				
		РАЗДЕЛ 7.мкр Балауса улица №2								
		Грунт для вывоза								
97	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	2073,81	142,51	58,93	295530	122213	198874	0,55	1147
		м3		83,06	15,80	172260	32765	97	0,05	112
98	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3463,2627	105,71	105,71	366095	366095	73219	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	21,14	--	73219	100	0,44	1538
		Грунт для насыпи								
99	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	8830,35	37,10	35,39	327574	312469	96188	0,01	100
		м3		1,63	9,60	14420	84742	97	0,03	290
100	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	14746,6845	256,96	256,96	3789249	3789249	757850	--	--
		т		--	51,39	--	757850	100	1,08	15915
101	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8830,35	4,36	3,73	38502	32943	15760	--	34
		м3		0,55	1,29	4874	11373	97	--	38
102	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8830,35	12,87	12,87	113633	113633	30142	--	--
		м3		--	3,52	--	31074	97	0,01	102
103	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8830,35	32,43	32,43	286356	286356	75957	--	--
		м3		--	8,87	--	78306	97	0,03	256
104	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	8830,35	16,11	16,11	142226	142226	47232	--	--
		м3		--	5,51	--	48693	97	0,02	159
105	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	8830,35	9,61	9,61	84876	84876	24777	--	--
		м3		--	2,89	--	25543	97	0,01	83
106	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8830,35	16,16	13,80	142699	121833	42996	0,01	124
		м3		1,86	3,16	16451	27875	97	0,01	124
107	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	19800	0,23	0,23	4619	4619	1554	--	--
		м2		--	0,08	--	1603	97	--	5
		основание дороги								
108	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2450,25	3147,55	84,82	7712293	207822	123856	0,17	406
		м3		24,59	13,42	60244	32881	133	0,05	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26257978**	**7189417**			**2539**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**395470**	**1620158**			**20947**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**2199923**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**1100**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**329988**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1707474**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**30160687**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**24586**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2345617**			
		ВЗиС	**Тенге**			**30160687**				
		ИТОГО:	Тенге	1,2%		361928				
		Дополнительные затарты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,512%		30522615				
		Затраты на выслугу лет	Тенге	1%		461502				
		Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%		305226				
		ИТОГО:	Тенге			122090				
		С учетом Коэффициента перехода от Ммрп 2001г. к Ммрп2014г. К=2,38968	Тенге	2,38968		31411434				
		Налоги, Сборы, Обязательные платежи 2%	Тенге	2 %		75063194,06				
		ИТОГО:				1501263,88				
		НДС 12%		12%		76564457,94				
		Всего к оплате:				9187734,95				
		Итого с понижающим коэффициентом согласно Договора, без учета НДС:				**85752192,90**				
		НДС 12%:				**68287794,65**				
		Всего к оплате:				**8194535,36**				
						76 482 330,01				

Сдал:_____Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

Принял:_____ Казиев С.К.

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,

_____Оспанов Э.А.

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского

_____Ибрагимов А.

Заведующий Производственно Технического Сектора

_____ Бектилеуов Н.

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "ТЭС"

Технадзор