Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г. "**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 80	03.08.2015г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за апрель	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г.	**348132091,43**	**89285714,29**							**10714285,71**	**100000000,00**

Итого к оплате : 100 000 000 (сто миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: _____ **Камалов У.С.**

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 80 от 03.08.2015г.

Наименование стройки: "Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г."

Акт

выполненных работ

за апрель месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.мкр Балауса улица №11								
		Футляр								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	38,4	32,01	30,10	1229	1156	380	0,01	1
		м3		1,91	8,28	73	318	97	0,03	1
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,15	251,77	--	290	--	327	1,77	2
		м3		251,77	--	290	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	9	154,22	--	1388	--	1568	1,12	10
		м3		154,22	--	1388	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	30,55	7,45	7,45	228	228	72	--	--
		м3		--	2,42	--	74	97	0,01	--
5	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,04	624721,88	--	24989	--	1052	152,95	6
		кан.-км		23908,50	--	956	--	110	--	--
		Колодцы								
6	Е0122-41-1	**Наращивание горловин круглых колодцев из сборного железобетона**	0,2	8626,74	2161,85	1725	432	590	10,19	2
		м3		1650,83	619,19	330	124	130	2,37	--
7	С143018-41	**Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3**	10	2550,00	--	25500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0123-24-1	Установка люков	5	13734,01	40,73	68670	204	1665	1,51	8
		шт		240,64	15,53	1203	78	130	0,08	--
		Грунт для вывоза								
9	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	273,08	142,51	58,93	38916	16093	26188	0,55	151
		м3		83,06	15,80	22683	4315	97	0,05	15
10	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	456,0436	105,71	105,71	48207	48207	9641	--	--
		т		--	21,14	--	9641	100	0,44	202
		Грунт для насыпи								
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	930,03	37,10	35,39	34501	32910	10131	0,01	11
		м3		1,63	9,60	1519	8925	97	0,03	31
12	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	1553,1501	256,96	256,96	399091	399091	79818	--	--
		т		--	51,39	--	79818	100	1,08	1676
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	930,03	4,36	3,73	4055	3470	1660	--	4
		м3		0,55	1,29	513	1198	97	--	4
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	930,03	12,87	12,87	11968	11968	3175	--	--
		м3		--	3,52	--	3273	97	0,01	11
15	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	930,03	32,43	32,43	30160	30160	8000	--	--
		м3		--	8,87	--	8247	97	0,03	27
16	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	930,03	16,11	16,11	14979	14979	4975	--	--
		м3		--	5,51	--	5128	97	0,02	17
17	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	930,03	9,61	9,61	8939	8939	2610	--	--
		м3		--	2,89	--	2690	97	0,01	9
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	930,03	16,16	13,80	15029	12832	4528	0,01	13
		м3		1,86	3,16	1733	2936	97	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4392	0,23	0,23	1025	1025	345	--	--
		м2		--	0,08	--	355	97	--	1
		основание дороги								
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	543,51	3147,55	84,82	1710727	46099	27474	0,17	90
		м3		24,59	13,42	13363	7294	133	0,05	26
21	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	3458,7	428,38	32,00	1481635	110676	76565	0,04	131
		м2		5,75	10,89	19888	37680	133	0,04	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3923251	738468			428
		Накладные расходы -	Тенге			260762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4435054				
		РАЗДЕЛ 2.мкр Балауса улица №19								
		Футляр								
22	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,2	32,01	30,10	615	578	190	0,01	--
		м3		1,91	8,28	37	159	97	0,03	1
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,58	251,77	--	146	--	165	1,77	1
		м3		251,77	--	146	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,5	154,22	--	694	--	784	1,12	5
		м3		154,22	--	694	--	113	--	--
25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,28	7,45	7,45	114	114	36	--	--
		м3		--	2,42	--	37	97	0,01	--
26	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,02	624721,88	--	12494	--	526	152,95	3
		кан.-км		23908,50	--	478	--	110	--	--
		Грунт для вывоза								
27	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	165,11	142,51	58,93	23529	9730	15834	0,55	91
		м3		83,06	15,80	13715	2609	97	0,05	9
28	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	275,7337	105,71	105,71	29147	29147	5829	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	21,14	--	5829	100	0,44	122
		Грунт для насыпи								
29	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	479,19	37,10	35,39	17776	16957	5220	0,01	5
		м3		1,63	9,60	783	4599	97	0,03	16
30	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	800,2473	256,96	256,96	205628	205628	41126	--	--
		т		--	51,39	--	41126	100	1,08	864
31	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	479,19	4,36	3,73	2089	1788	855	--	2
		м3		0,55	1,29	265	617	97	--	2
32	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	479,19	12,87	12,87	6166	6166	1636	--	--
		м3		--	3,52	--	1686	97	0,01	6
33	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	479,19	32,43	32,43	15539	15539	4122	--	--
		м3		--	8,87	--	4249	97	0,03	14
34	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	479,19	16,11	16,11	7718	7718	2563	--	--
		м3		--	5,51	--	2642	97	0,02	9
35	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	479,19	9,61	9,61	4606	4606	1345	--	--
		м3		--	2,89	--	1386	97	0,01	5
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	479,19	16,16	13,80	7744	6611	2333	0,01	7
		м3		1,86	3,16	893	1513	97	0,01	7
37	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4400	0,23	0,23	1026	1026	345	--	--
		м2		--	0,08	--	356	97	--	1
		основание дороги								
38	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	544,5	3147,55	84,82	1713843	46183	27524	0,17	90
		м3		24,59	13,42	13388	7307	133	0,05	26
39	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	3465	428,38	32,00	1484334	110877	76704	0,04	131
		м2		5,75	10,89	19924	37749	133	0,04	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3533210**	**462669**			**336**
		Накладные расходы -	Тенге			187136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3943567				
		РАЗДЕЛ 3.мкр Балауса улица №20								
		Футляр								
40	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	38,4	32,01	30,10	1229	1156	380	0,01	1
		м3		1,91	8,28	73	318	97	0,03	1
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,15	251,77	--	290	--	327	1,77	2
		м3		251,77	--	290	--	113	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	154,22	--	1388	--	1568	1,12	10
		м3		154,22	--	1388	--	113	--	--
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30,55	7,45	7,45	228	228	72	--	--
		м3		--	2,42	--	74	97	0,01	--
44	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,04	624721,88	--	24989	--	1052	152,95	6
		кан.-км		23908,50	--	956	--	110	--	--
		Грунт для вывоза								
45	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	133,82	142,51	58,93	19070	7886	12833	0,55	74
		м3		83,06	15,80	11116	2114	97	0,05	7
46	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	223,4794	105,71	105,71	23624	23624	4725	--	--
		т		--	21,14	--	4725	100	0,44	99
		Грунт для насыпи								
47	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	592,92	37,10	35,39	21995	20981	6459	0,01	7
		м3		1,63	9,60	968	5690	97	0,03	19
48	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	990,1764	256,96	256,96	254432	254432	50886	--	--
		т		--	51,39	--	50886	100	1,08	1069
49	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	592,92	4,36	3,73	2585	2212	1058	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,55	1,29	327	764	97	--	3
50	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	592,92	12,87	12,87	7630	7630	2024	--	--
		м3		--	3,52	--	2086	97	0,01	7
51	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	592,92	32,43	32,43	19228	19228	5100	--	--
		м3		--	8,87	--	5258	97	0,03	17
52	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	592,92	16,11	16,11	9550	9550	3171	--	--
		м3		--	5,51	--	3270	97	0,02	11
53	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	592,92	9,61	9,61	5699	5699	1664	--	--
		м3		--	2,89	--	1715	97	0,01	6
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	592,92	16,16	13,80	9582	8181	2887	0,01	8
		м3		1,86	3,16	1105	1872	97	0,01	8
55	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4080	0,23	0,23	952	952	320	--	--
		м2		--	0,08	--	330	97	--	1
		основание дороги								
56	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	504,9	3147,55	84,82	1589200	42824	25522	0,17	84
		м3		24,59	13,42	12414	6775	133	0,05	24
57	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	3213	428,38	32,00	1376382	102813	71126	0,04	122
		м2		5,75	10,89	18475	35003	133	0,04	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3368051	507394			316
		Накладные расходы -	Тенге			191174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3772778				
		РАЗДЕЛ 4.мкр Балауса улица №23								
		Футляр								
58	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	48	32,01	30,10	1536	1445	474	0,01	1
		м3		1,91	8,28	92	397	97	0,03	1
59	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,44	251,77	--	363	--	410	1,77	3
		м3		251,77	--	363	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,25	154,22	--	1735	--	1960	1,12	13
		м3		154,22	--	1735	--	113	--	--
61	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38,19	7,45	7,45	285	285	90	--	--
		м3		--	2,42	--	92	97	0,01	--
62	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,05	624721,88	--	31236	--	1315	152,95	8
		кан.-км		23908,50	--	1195	--	110	--	--
		Грунт для вывоза								
63	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	1457,93	142,51	58,93	207764	85918	139813	0,55	806
		м3		83,06	15,80	121102	23035	97	0,05	79
64	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2434,7431	105,71	105,71	257372	257372	51474	--	--
		т		--	21,14	--	51474	100	0,44	1081
65	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	6426,66667	0,23	0,23	1499	1499	505	--	--
		м2		--	0,08	--	520	97	--	2
		основание дороги								
66	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	795,3	3147,55	84,82	2503249	67455	40201	0,17	132
		м3		24,59	13,42	19554	10672	133	0,05	37
67	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	5061	428,38	32,00	2168027	161948	112034	0,04	192
		м2		5,75	10,89	29101	55136	133	0,04	194
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5173066	575921			1154
		Накладные расходы -	Тенге			348276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5852623				
		РАЗДЕЛ 5.мкр Балауса улица №26								
		Колодцы								
68	Е0122-41-1	Наращивание горловин круглых колодцев из сборного железобетона	0,52	8626,74	2161,85	4486	1124	1535	10,19	5
		м3		1650,83	619,19	858	322	130	2,37	1
69	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	26	2550,00	--	66300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0108-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодца	0,105	8518,78	386,22	894	41	118	5,22	1
		м3		804,71	144,90	84	15	118	0,70	--
71	Е0123-24-1	Установка люков	13	13734,01	40,73	178542	530	4329	1,51	20
		шт		240,64	15,53	3128	202	130	0,08	1
		Футляр								
72	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	48	32,01	30,10	1536	1445	474	0,01	1
		м3		1,91	8,28	92	397	97	0,03	1
73	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,44	251,77	--	363	--	410	1,77	3
		м3		251,77	--	363	--	113	--	--
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,25	154,22	--	1735	--	1960	1,12	13
		м3		154,22	--	1735	--	113	--	--
75	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38,19	7,45	7,45	285	285	90	--	--
		м3		--	2,42	--	92	97	0,01	--
76	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,05	624721,88	--	31236	--	1315	152,95	8
		кан.-км		23908,50	--	1195	--	110	--	--
		Грунт для вывоза								
77	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	309,63	142,51	58,93	44124	18247	29693	0,55	171
		м3		83,06	15,80	25719	4892	97	0,05	17
78	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	517,0821	105,71	105,71	54660	54660	10932	--	--
		т		--	21,14	--	10932	100	0,44	230
		Грунт для насыпи								
79	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	908,14	37,10	35,39	33689	32135	9892	0,01	10
		м3		1,63	9,60	1483	8715	97	0,03	30
80	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	1516,5938	256,96	256,96	389698	389698	77940	--	--
		т		--	51,39	--	77940	100	1,08	1637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	908,14	4,36	3,73	3960	3388	1621	--	3
		м3		0,55	1,29	501	1170	97	--	4
82	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	908,14	12,87	12,87	11686	11686	3100	--	--
		м3		--	3,52	--	3196	97	0,01	10
83	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	908,14	32,43	32,43	29450	29450	7812	--	--
		м3		--	8,87	--	8053	97	0,03	26
84	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	908,14	16,11	16,11	14627	14627	4857	--	--
		м3		--	5,51	--	5008	97	0,02	16
85	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	908,14	9,61	9,61	8729	8729	2548	--	--
		м3		--	2,89	--	2627	97	0,01	9
86	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	908,14	16,16	13,80	14676	12530	4422	0,01	13
		м3		1,86	3,16	1692	2867	97	0,01	13
87	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	8000	0,23	0,23	1866	1866	628	--	--
		м2		--	0,08	--	647	97	--	2
		основание дороги								
88	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	990	3147,55	84,82	3116078	83968	50043	0,17	164
		м3		24,59	13,42	24341	13285	133	0,05	47
89	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	6300	428,38	32,00	2698789	201595	139462	0,04	239
		м2		5,75	10,89	36225	68634	133	0,04	242
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6707408	866003			650
		Накладные расходы -	Тенге			353180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7484224				
		РАЗДЕЛ 6.мкр Балауса улица №38								
		Грунт для вывоза								
90	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	57,8	142,51	58,93	8237	3406	5543	0,55	32
		м3		83,06	15,80	4801	913	97	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е010333-А10-1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	96,526	105,71	105,71	10204	10204	2041	--	--
		т		--	21,14	--	2041	100	0,44	43
		Грунт для насыпи								
92	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с карьера	273,84	37,10	35,39	10158	9690	2983	0,01	3
		м3		1,63	9,60	447	2628	97	0,03	9
93	Е010333-А28-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 28 км, класс груза 1	457,3128	256,96	256,96	117509	117509	23502	--	--
		т		--	51,39	--	23502	100	1,08	494
94	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	273,84	4,36	3,73	1194	1022	489	--	1
		м3		0,55	1,29	151	353	97	--	1
95	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	273,84	12,87	12,87	3524	3524	935	--	--
		м3		--	3,52	--	964	97	0,01	3
96	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	273,84	32,43	32,43	8880	8880	2356	--	--
		м3		--	8,87	--	2428	97	0,03	8
97	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	273,84	16,11	16,11	4411	4411	1465	--	--
		м3		--	5,51	--	1510	97	0,02	5
98	Е0101-130-7К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой25 т,при толщине слоя 25 см	273,84	9,61	9,61	2632	2632	768	--	--
		м3		--	2,89	--	792	97	0,01	3
99	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	273,84	16,16	13,80	4425	3778	1333	0,01	4
		м3		1,86	3,16	510	864	97	0,01	4
100	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1216	0,23	0,23	284	284	95	--	--
		м2		--	0,08	--	98	97	--	--
		основание дороги								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	150,48	3147,55	84,82	473644	12763	7607	0,17	25
		м3		24,59	13,42	3700	2019	133	0,05	7
102	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	957,6	428,38	32,00	410216	30642	21198	0,04	36
		м2		5,75	10,89	5506	10432	133	0,04	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1055318	208745			101
		Накладные расходы -	Тенге			70314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1193170				
		РАЗДЕЛ 7.мкр Жулдыз улица №9 тротуар								
103	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1786,5	0,43	0,43	768	768	243	--	--
		м2		--	0,14	--	250	97	--	1
104	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	267,975	3147,55	84,82	843466	22729	13546	0,17	44
		м3		24,59	13,42	6589	3596	133	0,05	13
105	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1770,6	560,68	32,00	992739	56658	39195	0,04	67
		м2		5,75	10,89	10181	19289	133	0,04	68
106	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	318,708	859,60	313,91	273962	100047	144670	1,47	469
		м3		254,36	86,94	81066	27708	133	0,32	103
107	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	1770,581	3220,00	--	5701271	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7812206	180208			581
		Накладные расходы -	Тенге			97834	50845			184
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			197654				
		Накладные расходы -	Тенге			8490459				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1608497				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.					35171875				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		35171875,4Х1,2 %		422062,50	35593937,9				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		35593937,9Х 1,512 %		538180,34	36132118,2				
	Итого с зимними удорожаниями		35593937,9Х 1 %		355939,38	36488057,6				
	Итого с затратами на выслугу лет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. отпуска		35593937,9 X 0,4 %		142375,75	36630433,4				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		36630433,4X 2,38968			87535014,0				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		84535014,0X 2 %		1750700,28	89285714,29				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		10714285,71					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					100000000,00				

Заказчик:

ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела **Камалов У.С.**

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" **Оспанов Э.А.**

Заведующий ПТС **Ибрагимов А.К.**

ТОО "ТЭС":
Инженер по качеству и приемке работ
Технадзор **Бектилеуов Н.**

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор **Юсупов К.Т.**