Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г. "**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 80	03.08.2015г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за май	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г.	**470668024,40**	**109407083,01**							**13128849,96**	**122535932,97**

Итого к оплате : 122 535 932 (сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот тридцать две) тенге 97 тиын

Заказчик: _____ **Камалов У.С.**
Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**
Директор ТОО "Атырауколик"

счет-фактура

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 80 от 03.08.2015г.

Наименование стройки: "Строительство автомобильных дорог в г.Атырау на 2015-2016г.г."

Форма 2В

Акт
выполненных работ
за май месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.мкр Балауса улица №2 тротуар								
1	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	3573	0,43	0,43	1536	1536	485	--	--
		м2		--	0,14	--	500	97	--	1
2	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	535,95	3147,55	84,82	1686929	45453	27094	0,17	89
		м3		24,59	13,42	13179	7192	133	0,05	25
3	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	3573	560,68	32,00	2003310	114321	79075	0,04	136
		м2		5,75	10,89	20545	38910	133	0,04	137
4	Е0127-36-3	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	643,14	859,60	313,91	552843	201865	291940	1,47	947
		м3		254,36	86,94	163589	55915	133	0,32	208
5	С143019-203	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т**	3573	3220,00	--	11505060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15749679	363184			1171
		Накладные расходы -	Тенге			398594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17117169				
		РАЗДЕЛ 2.мкр Балауса улица №11 тротуар								
6	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	778,5	0,43	0,43	335	335	106	--	--

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
			м2	--	0,14	--	109	97	--	--
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	116,775	3147,55	84,82	367555	9905	5903	0,17	19
			м3	24,59	13,42	2871	1567	133	0,05	6
8	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	778,5	560,68	32,00	436489	24912	17229	0,04	30
			м2	5,75	10,89	4476	8478	133	0,04	30
9	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	140,13	859,60	313,91	120456	43988	63609	1,47	206
			м3	254,36	86,94	35643	12183	133	0,32	45
10	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	778,5	3220,00	--	2506770	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3431605	79142			255
		Накладные расходы -	Тенге			86847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3729559				
		РАЗДЕЛ 3.мкр Жулдыз улица №9 тротуар								
12	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	15,9	560,68	32,00	8915	508,8	351	0,04	1
			м2	5,75	10,89	91	173	133	0,04	1
13	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	2,862	859,60	313,91	2460	898	1299	1,47	4
			м3	254,36	86,94	728	249	133	0,32	1
14	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	15,919	3220,00	--	51259	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62634	1407			49
		Накладные расходы -	Тенге			1643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			68125				
		РАЗДЕЛ 4.мкр Жулдыз улица №22 тротуар								

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1719	0,43	0,43	739	739	233	--	--
		м2		--	0,14	--	241	97	--	1
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	257,85	3147,55	84,82	811596	21871	13035	0,17	43
		м3		24,59	13,42	6341	3460	133	0,05	12
17	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1719	560,68	32,00	963808,9	55008	38044	0,04	65
		м2		5,75	10,89	9884	18720	133	0,04	66
18	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	309,42	859,60	313,91	265977	97130	140455	1,47	455
		м3		254,36	86,94	78704	26901	133	0,32	100
19	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	1719	3220,00	--	5535180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7577301	174748			563
		Накладные расходы -	Тенге			191767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8235212				
		РАЗДЕЛ 5.мкр Жулдыз улица №44 тротуар								
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2911,5	0,43	0,43	1252	1252	395	--	--
		м2		--	0,14	--	408	97	--	1
21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	436,725	3147,55	84,82	1374614	37043	22078	0,17	72
		м3		24,59	13,42	10739	5861	133	0,05	21
22	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2911,5	560,68	32,00	1632420	93168	64435	0,04	110
		м2		5,75	10,89	16741	31706	133	0,04	112
23	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	524,07	859,60	313,91	450491	164511	237891	1,47	771
		м3		254,36	86,94	133302	45563	133	0,32	169
24	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	2911,5	3220,00	--	9375030	--	--	--	--

1	2	3	.	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**12833806**	**295974**			**954**
		Накладные расходы -	Тенге			**324799**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**13948121**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**43098186**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**43098186**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**43098186 X 1,2 %**		**517178,23**	**43615363,88**				
	Итого с зимними удорожаниями		**43615363,88 X 1,512 %**		**659464,30**	**44274828,18**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**43615363,88 X 1 %**		**436153,64**	**44710981,82**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**43615363,88 X 0,4 %**		**174461,46**	**44885443,27**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**4485443,27 X 2,38968**			**107261846,09**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**107261846,09 X 2 %**		**2145236,92**	**109407083,01**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**		**13128849,96**					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**122535932,97**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Камалов У. С.

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Оспанов Э.А.

Заведующий производственно технического сектора

_____Ибрагимов А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Юсупов К.Т.

Технадзор

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "ТЭС"

_____ Бектилеуов Н.