Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 05 2021 г.

Заказчик **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», 080200 Жамбылская область, Жамбылский район, Асинский с.о., с.Аса, ул.Абая, 123 БИН:050340000336, руководитель Кенесбеков Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) -для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии «27» 05 2021 г. **ТОО «Болат- Д» Атырауская область, г.Атырау, ул.Х.Досмухамедова, дом 113. офис №3, БИН:020240003391 Директор Жанбырбаев Ж.Ж.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «27» 05 2021 г. **ТОО "Зеин Групп", Эксперт технического надзора Кураев Х.М., аттестаты эксперта №KZ32VJE00053553, №KZ59VJE00053552 от 12.03.2020 года и №KZ13VJE00040024 от 01.08.2018 года. БИН:180640026347**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту «27» 05 2021г. **ТОО "Кумбез - Тас", главный инженер проекта Даулетбаев А. на основании приказа №04 от 10.03.2020 г. БИН:051140003970**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком ТОО «Болат-Д» (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области»**

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **из земель села Октябрь-Жемис (Шохай) на территории Акбастауского а/о Жамбылского района Жамбылской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

решения №125 от 16.03.2021 года Акимат Жамбылского района Жамбылской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» талон KZ44REA00170118 от 01.05.2020 г.**_____
наименование органа вынесшего решение

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО"Кумбез - Тас", Лицензия ГСЛ-№17003857 от 03.03. 2017 г., РП «Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области», Объект № 0117. Главный инженер проекта–Даулетбаев А.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», приказ №51 от 29.06.2018 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «**28» октябрь 2020 г** ;
месяц, год

окончание работ **«29» май 2021 г** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13**
фактически, месяц:**6**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды с.Октябрь-Жемис	м3/сутки	446,99		446,99	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	1,2	1,2
Площадь застройки	м2	476,86	476,86
Площадь покрытий	м2	818,0	818,0
Площадь озеленения	м2	9318,07	9318,07
Прочая площадь	м2	1387,07	1387,07

Водозаборное сооружение из подземных источников	шт	1	1
Насосная станция II подъема	шт	1	1
Здание с бактерицидными установками	шт	1	1
Водонапорная башня емкостью 50м3	шт	1	1
Контрольно-пропускной пункт	шт	1	1
Уборная на одно очко	шт	1	1
КТПН-10/0,4 кВ 100кВА	комп	1	1
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	2860,0	2860,0
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	493,0	493,0
Протяженность КЛ наружного освещения	м	405,0	405,0
Общая протяженность водопровода	м	21278,68	14405,705
Общая протяженность канализации	м	160,2	160,2
Протяженность водовода в две нитки	м	297,0	297,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается строительство двух водозаборных сооружений из подземных источников (скважин) производительностью 80 м3/час, насосной станции II подъема, водонапорной башни, здания с бактерицидными установками, контрольно-пропускного пункта, уборной на 1 очко.**

Рабочим проектом предусмотрено устройство централизованной системы водоснабжения аула Октябрь - Жемис, в котором до этих пор централизованное водоснабжение отсутствовало.

Водоснабжение будет осуществляться следующим образом: вода из скважин погружным насосом насосной станции I подъема подается в резервуары чистой воды, оттуда насосами II подъема поступает в бак водонапорной башни, оттуда проходит бактерицидную установку в разводящую сеть. Обеззараживание воды запроектировано на бактерицидных установках, расположенных в отдельном здании.

Рабочим проектом предусмотрен следующий состав сооружений:

Насосная станция I подъема – 2 шт;

Водонапорная башня емкостью 50 м3;

Бактерицидная установка для обеззараживания воды;

Монолитные железобетонные резервуары 250м3 – 2 шт;

Насосная станция II подъема – 1 шт;

Фильтры – поглотители;

Резервуары для приема сточных вод емкостью 10 м3;

Напорный водовод в 2 линии, водопроводная сеть из полиэтиленовых труб.

Водопроводная сеть объединенная- хозпитьевая с противопожарным водопроводом низкого давления.

Водоводы на площадках водопроводных и водозаборных сооружений выполнены из стальных труб с наружной и внутренней антикоррозионной изоляцией диаметром 108*4мм. Колодцы железобетонные, на площадке установлены пожарные гидранты.

Над скважинами устанавливаются здания насосной станции I подъема, оборудованные насосами ЭЦВ8-25-100, N=11.0 кВт, Q=25 м3/час. Работа насосов автоматическая, в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды.

Резервуары для воды емкостью 250 м3.

Резервуар представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение размером в плане 6х12 м, глубиной 4,2 м. Перекрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плит с трехслойной гидроизоляцией холодной асфальтовой мастикой с цементной стяжкой, поверх которого засыпается грунтом толщиной в 1 м. В перекрытии располагаются люки-лазы, камера приборов и дыхательные устройства.

Фильтры – поглотители предназначены для очистки воздуха, поступающего в резервуар чистой воды и установлены на каждом резервуаре.

Водопроводная насосная станция II подъема предназначена для забора воды из резервуара чистой воды и подачи ее в разводящую водопроводную сеть через водонапорную башню или на прямую. В насосной станции II подъема установлены 2 хоз –питьевых насоса К80-65-160, Q=50м3/час, H=32м, N=7,5 кВт (один рабочий, второй резервный) и два пожарных насоса К-100-80-160, Q=65м3/час, H=22м, N=15 кВт (один рабочий, второй резервный). Работа насосов автоматическая, в зависимости от уровня воды в резервуарах чистой воды.

Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50 м3 и высотой ствола 15 м. Водонапорная башня отдельно стоящее сооружение с обвалованным водопроводным колодцем и основанием на высоту 2,45 м. Водонапорная башня состоит из бака и опоры. С наружной стороны имеется наружная стальная лестница с предохранительным ограждением.

Бактерицидная установка для обеззараживания воды производит обеззараживание воды перед подачей в водопроводную сеть. Марка установки УУФОВ -100, производительностью 100м3/час.

На площадке водозаборных сооружений предусмотрена сеть самотечной канализации, для сброса стоков от фильтров и резервуаров чистой воды. Канализация предусмотрена из полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 150мм. Сточные воды самотеком поступают в смотровые колодцы диаметром 1000мм из сборных ж/б элементов и далее сбрасываются в резервуар для приема сточных вод объемом 10 м3. По мере наполнения емкости сточные воды вывозят ассенизаторскими машинами. Общая протяженность канализации составляет 158м.

Водовод предусмотрен в две нитки протяженностью 297м.

Поселковая водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми участками из напорных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Электроснабжение объекта водоснабжения предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции типа КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА. Вокруг КТПН предусмотрено проволочное ограждение высотой 1,6м. В качестве резервного источника предусмотрена установка всепогодной автоматической дизельной электростанции мощностью 60кВт типа ДЭС – 60.

Также предусмотрено наружное освещение площадки водозаборного сооружения светильниками марки РКУ 06-125 на ж/б опорах со стойками СВ-95-2а.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- **Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-10/0,4 кВ 100кВА -1 комплект;**
- **Установка обеззараживания воды УУФОВ-100 – 2 комплект;**
- **Дизельная электростанция мощностью 60кВт типа ДЭС – 60 -1 штук;**
- **Насос К80-65-160, Q=50м3/час, H=32м, N=7,5 кВт – 2 штуки;**
- **Насос К-100-80-160, Q=65м3/час, H=22м, N=15 кВт – 2 штуки.**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 362 916,00 тысяч тенге, в том числе 285 224,00 тысяч тенге строительно-монтажных работ, оборудование и прочие затраты 77 692,00 тысяч тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **306 951,281 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 285 224,00 тысяч тенге, оборудование и прочие затраты 77 692,00 тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство систем водоснабжения с.Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог:_____Кенесбеков Е.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (далее-М.П.)

Технический надзор
ТОО «Зеин Групп»
Технадзор:_____Кураев Х.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, подпись, дата, М.П.

Авторский надзор
ТОО «Кумбез-Тас» :_____Даулетбаев А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Болат-Д»:_____Жанбырбаев Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	297,0	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб Ø 110 мм Ø 160 мм	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	14405,705	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб Ø110мм Ø32 мм	м	7820 6585,705	
3	Смотровой колодец	шт	121	
4	Задвижка d- 100	шт	56	
	" d- 80	шт	1	
	" d- 50	шт	20	
5	Вентили d- 25 ПЭ	шт	-	
6	Клапан обратный Ø100мм	шт	4	
	Ø 150	шт	3	
7	Гидрант	шт	77	

8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
10	Вантуз Ø100мм	шт	8	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	160,2	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)трубы ПЭ гофрированные Ø160мм Ø100мм	м	121,2 39,0	
3	Смотровой колодец	шт	9	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области _____ **Кенесбеков Е.К.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор

Директор ТОО «Кумбез-Тас» _____ **Шардарбек Г.Д.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	
Тіркеу №	319
Тіркелген күні	27.05.2021ж
Тіркеуге жауапты тұлғаның қолы	
Мекеме басшысының қолы	

Пронумеровано и прошнуровано
_____ страницы

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС