Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №1 от 28.04.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"	104 147 368,42	104 147 368,42	92 988 721,80	11 158 646,62	0,00	92 988 721,80	11 158 646,62		104 147 368,42
	в т.ч. НДС	11 158 646,62	11 158 646,62							11 158 646,62
	Удержание 5% гарантии качества	5 207 368,42	5 207 368,42							5 207 368,42
	Итого к оплате	**98 940 000,00**	**98 940 000,00**							**98 940 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

И.О. Руководителя _____ **Жайлаубеков Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №1 от 28.04.2020 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №1-1
выполненных работ за июль месяц 2020 года

Внутриплощадочные сети, водоводы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47312,1292	146,79	139,99	6945003	6623036	--	1259052	8860379
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	321967	1426716		656324	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттп=1.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1479,4939	1220,59	--	1805858	--	--	1300218	3354563
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	1805858	--		248486	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	524,84	246,41	238,20	129328	125015	49	24710	166361
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	4264	30055		12323	
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1070,6736	406,00	--	434693	--		--	469469
		СП - 8%			--	--	--	--		34775	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	524,84	14,52	12,44	7618	6527	25	2500	10927
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	1066	2405		809	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7665,7715	129,77	62,27	994749	477309	--	527002	1643491
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	517440	214507		121740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**1101-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**39028,5445**	**28,92**	**28,92**	**1128816**	**1128816**	--	**229821**	**1467327**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**8,18**	--	**319195**		**108691**	
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23693,495**	**129,77**	**62,27**	**3074586**	**1475275**	--	**1628866**	**5079729**
		НР - 72%; СП - 8%			**67,50**	**27,98**	**1599311**	**663003**		**376276**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14520651**	**9835978**	**74**	**4972169**	**21052246**
							4249907	**2655882**	--	**1559424**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14520651**				
	Материалы		Тенге				**73**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6905789**			
	Транспортные расходы		Тенге				**434693**				
		Накладные расходы	Тенге				**4972168**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1559426**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21052245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6905789**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21052245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7912**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6905789**			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1, водовод									
9	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**14,5475**	**291444,31**	**92219,99**	**4239786**	**1341570**	**33668**	**3187478**	**8021446**
		НР - 99%; СП - 8%			**196910,00**	**24411,54**	**2864548**	**355127**		**594181**	
10	**2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14692,975**	**1078,00**	--	**15839027**	--	**15839027**	--	**17106149**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1267122**	
11	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,027**	**240624,62**	**64378,14**	**6497**	**1738**	**18**	**5145**	**12573**
		НР - 99%; СП - 8%			**175595,00**	**16876,28**	**4741**	**456**		**931**	
12	**2301-0501-1006 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**27,27**	**282,00**	--	**7690**	--	**7690**	--	**8305**
		СП - 8%			--	--	--	--		**615**	
13	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**14,5475**	**52594,71**	--	**765122**	--	**96090**	**662342**	**1541661**
		НР - 99%; СП - 8%			**45989,50**	--	**669032**	--		**114197**	
14	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,027**	**47647,83**	--	**1286**	--	**44**	**1229**	**2717**
		НР - 99%; СП - 8%			**45989,50**	--	**1242**	--		**201**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,2785	540548,22	213468,18	150543	59451	6041	100270	270878
		НР - 99%; СП - 8%			305388,00	58284,86	85051	16232		20065	
16	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	281,285	8788,00	--	2471933	--	2471933	--	2669687
		СП - 8%			--	--	--	--		197755	
17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	383087,76	130577,44	3831	1306	60	2786	7147
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	2465	349		529	
18	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	2295,00	--	23180	--	23180	--	25034
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,9045	1208295,65	447662,39	2301199	852573	689912	976783	3540221
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	758714	227936		262239	
20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	288,5	1058,94	7,02	305504	2026	43913	257487	608030
		НР - 99%; СП - 8%			899,70	1,81	259565	523		45039	
21	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	61083,51	48,86	488668	391	475576	12743	541524
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	12701	171		40113	
22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	32	1726,70	73,29	55254	2345	10573	42926	106035
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	42336	1023		7854	
23	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	32	42487,00	--	1359584	--	1359584	--	1468351
		СП - 8%			--	--	--	--		108767	
24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	64	892,19	66,24	57100	4239	3939	48432	113975
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	48922	--		8443	
25	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	3019,00	--	193216	--	193216	--	208673
		СП - 8%			--	--	--	--		15457	
26	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18	1030,75	24,43	18553	440	3144	15009	36248
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	14969	192		2685	
27	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	24141,00	--	434538	--	434538	--	469301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		34763	
28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	36	462,02	33,12	16633	1192	765	14530	33656
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	14676	--		2493	
29	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	36	1212,00	--	43632	--	43632	--	47123
		СП - 8%			--	--	--	--		3491	
30	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	1854,43	113,26	9272	566	1503	7163	17750
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	7203	107		1315	
31	2304-0501-0211 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	3248,00	--	9744	--	9744	--	10524
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
32	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2145,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
33	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Упоры из бетона. Устройство**	м3	1,02	22782,05	1657,46	23238	1691	17530	3944	29357
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	4017	318		2175	
34	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	75	69488,00	--	5211600	--	5211600	--	5628528
		СП - 8%			--	--	--	--		416928	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Пожарные подставки. Установка**	т фасонных частей	2,017	1208295,65	447662,39	2437132	902935	730665	1034483	3749344
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	803532	241400		277729	
		Колодцы диам.1500 мм-88 шт									
36	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	133,76	51690,69	8160,28	6914146	1091518	3935475	2267938	9916651
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	1887153	403694		734567	
37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	88	19512,19	--	1717073	--	1717073	--	1854439
		СП - 8%			--	--	--	--		137366	
38	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	88	17597,23	--	1548556	--	1548556	--	1672441
		СП - 8%			--	--	--	--		123884	
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	176	13612,78	--	2395849	--	2395849	--	2587517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		191668	
40	2303-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**88**	**26216,00**	--	**2307008**	--	**2307008**	--	**2491569**
		СП - 8%			--	--	--	--		184561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**51360684**	**4263982**	**39615836**	**8640688**	**64801487**
							7480866	**1247527**	--	**4800110**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23445971**				
	Материалы		Тенге				**6047414**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8721083**			
	Местные материалы		Тенге				**5661478**				
		Накладные расходы	Тенге				**8633526**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2566360**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34645856**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8721083**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27914713**				
	Материалы		Тенге				**1503**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7310**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27905441**				
		Накладные расходы	Тенге				**7163**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2233750**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30155627**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7310**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**64801483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8209**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8728393**			
		ИТОГО :	**Тенге**								**85853728**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**11730773**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14099960**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3903409**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39615910**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**434693**				
		- Накладные расходы	Тенге							**13612857**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6359534**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**2 489 758,10**
	Итого		Тенге								**88 343 485,71**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**1 033 618,78**
	Итого		Тенге								**89 377 104,49**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**1 787 542,09**
	Итого		Тенге								**91 164 646,58**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**82 048 181,92**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**9 116 464,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе в текущих 2019 год К=1,0498961		Тенге								86 142 066,21
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								10 337 047,95
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								96 479 114,16
	В том числе в текущих 2020 год К=1,0864865		Тенге								9 904 915,78
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								1 188 589,89
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								11 093 505,67
	ИТОГО		Тенге								96 046 981,99
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								86 442 285,23
	НДС 12%		Тенге								10 373 074,23
	Всего к оплате		Тенге								96 815 359,46

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

И.О. Руководителя _____ Жайлаубеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №1 от 28.04.2020 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №1-2
выполненных работ за июль месяц 2020 года

Благоустройство территорий водозаборных сооружений

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Малые архитектурные формы									
		Ограждение									
1	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	437	2273,10 / 859,95	1320,25 / 466,67	993346 / 375798	576947 / 203935	40601	684085 / 134194	1811625
2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	24,36	27284,00 / --	-- / --	664638 / --	-- / --	664638	-- / 53171	717809
3	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)** *СП - 8%*	м3	6,96	67109,00 / --	-- / --	467079 / --	-- / --	467079	-- / 37366	504445
4	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	49,764	36387,00 / --	-- / --	1810763 / --	-- / --	1810763	-- / 144861	1955624
5	ТУ1-33-7	**Насадка из колючей проволоки стальной ,высотой 0,5м,типа М11,строительные работы** *НР - 75%; СП - 8%*	м ограды	437	97,03 / 37,64	-- / --	42402 / 16448	-- / --	25954	12336 / 4379	59118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТУ1-33-8	**Насадка из колючей проволоки стальной ,высотой 0,5м,типа М11,монтаж металлоконструкции** *НР - 75%; СП - 8%*	м ограды	437	90,82 10,43	0,16 0,06	39690 4556	68 27	35066	3437 3450	46578
7	ТУ1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2м,типа ВМ4В строительные работы** *НР - 75%; СП - 8%*	ворота	1	148386,39 11827,08	7851,58 2415,13	148386 11827	7852 2415	128707	10682 12725	171793
8	ТУ1-34-14	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам высотой 2м,типа ВМ4В монтаж металлоконструкции** *НР - 75%; СП - 8%*	ворота	1	88247,83 10503,53	155,03 46,42	88248 10504	155 46	77589	7912 7693	103853
9	86-010602-0206	**Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16**	секция	7	40487,00 10967,00	3985,00 1269,00	283409 76769	27895 8883	178745	77943 28908	390261
9.1	8601-0602-0206 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	7	40487,00 10967,00	3985,00 1269,00	283409 76769	27895 8883	178745	77943 28908	390261
10	86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D,2D размером проема 1,0мх1,6м с металлическими стойками**	шт	1	55218,00 8823,00	118,00 38,00	55218 8823	118 38	46277	8064 5063	68344
10.1	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	55218,00 8823,00	118,00 38,00	55218 8823	118 38	46277	8064 5063	68344
11	1107-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	8,6	9751,84 4251,48	3674,72 1316,28	83866 36563	31603 11320	15700	56502 11229	151597
12	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	8,6	51028,00 --	-- --	438841 --	-- --	438841	-- 35107	473948
13	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	1495469,43 677768,00	292434,90 70136,98	5982 2711	1170 281	2101	2962 715	9659
14	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	м	4,032	8545,00 --	-- --	34453 --	-- --	34453	-- 2756	37210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5156322 543999	645807 226945	3966514 --	863923 481617	6501864
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4993930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				438086				
	Всего заработная плата		Тенге					755811			
	Местные материалы		Тенге				3381320				
	Стоимость возвращаемых материалов		Тенге				122041				
		Накладные расходы	Тенге				852573				
		Сметная прибыль	Тенге				467720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6314223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					755811			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127938				
	Материалы		Тенге				112656				
	Всего заработная плата		Тенге					15133			
	Стоимость возвращаемых материалов		Тенге				122041				
		Накладные расходы	Тенге				11350				
		Сметная прибыль	Тенге				11143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150431				
		Сметная заработная плата	Тенге					15133			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34453				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34453				
		Сметная прибыль	Тенге				2756				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6501864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					770944			
		ИТОГО :	**Тенге**								6501864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				543999				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					645807			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3966514		
		- Накладные расходы	Тенге							863923	
		- Сметная прибыль	Тенге							481617	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								188 554,06
	Итого		Тенге								6 690 418,06
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								78 277,89
	Итого		Тенге								6 768 695,95
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								135 373,92
	Итого		Тенге								6 904 069,87
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								6 213 662,88
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								690 406,99
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								6 523 700,42
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								782 844,05
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								7 306 544,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе в текущих 2020 год К=1,0864865		Тенге								750 117,87
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								90 014,14
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								840 132,01
	ИТОГО		Тенге								7 273 818,29
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								6 546 436,57
	НДС 12%		Тенге								785 572,39
	Всего к оплате		Тенге								7 332 008,96

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

И.О. Руководителя _____ Жайлаубеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Заказчик: : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №1 от 28.04.2020 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

на июль 2020г.

№ смет	Наименование локальной сметы	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затрать	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
4000	Внутриплощадочные сети, водоводы	105 094 821,00			105 094 821,00	81,69	85 853 728			85 853 727,60	81,69	85 853 728			85 853 727,60
4010	Сервисные сети	15 739 019,00			15 739 019,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4020	Водопроводные сети	4 874 312,00			4 874 312,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4030	Канализационные сети на водозаборе	3 049 471,00			3 049 471,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4040	РВС 250 м3/2 шт Общестроительные работы	20 797 661,00			20 797 661,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4050	РВС 250 м3/2 шт Технологические трубопроводы	1 353 810,00			1 353 810,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4060	Фильтры поглотители 2 шт Общестроительные работы	6 920 666,00			6 920 666,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4070	Фильтры поглотители Электро-отопление и вентиляция	327 250,00	51 579,00		378 829,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4080	Фильтры поглотители Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация	825 058,00	225 306,00		1 050 364,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4090	Резервуары для приема сточных вод 10м3	1 881 453,00			1 881 453,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4120	Здание с бактрицидными установками Общестроительные работы	1 898 970,00			1 898 970,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4130	Здание с бактрицидными установками Технологическое оборудование ТХ, ОВ	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4140	Здание с бактрицидными установками Электроосвещение, электрооборудование и сигнализация	425 329,00	154 890,00		580 219,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4250	Водонапорная башня 50м3 Общестроительные работы	9 195 879,00			9 195 879,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4260	Водонапорная башня 50м3 Техноконтроль, автоматизация и трубопроводы	902 559,00	11 875,00		914 434,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4270	Благоустройство территории водозабора	15 302 194,00			15 302 194,00	42,49	6 501 864,00			6 501 864,00	42,49	6 501 864,00			6 501 864,00
4280	Уборная на 1 очко	580 411,00			580 411,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4290	Эксплуатационная скважина 2 шт	19 333 075,00			19 333 075,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4300	Проходная Общестроительные работы	3 064 843,00			3 064 843,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4310	Проходная Электроосвещение	213 521,00	9 821,00		223 342,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4330	Проходная Пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре	91 219,00			91 219,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4400	Здание насосной станции 1-го подъема Общестроительные работы	6 477 411,00			6 477 411,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4410	Здание насосной станции 1-го подъема Отопление и вентиляция	310 037,00			310 037,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4420	Здание насосной станции 1-го подъема Технологическое оборудование и трубопроводы	1 852 338,00			1 852 338,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4430	Здание насосной станции 1-го подъема Электроосвещение	149 240,00			149 240,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4440	Здание насосной станции 1-го подъема Электрооборудование	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4450	Здание насосной станции 1-го подъема Автоматизация	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4500	КТПН 100кВа	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4510	Вл-10кВ с заменой масляных выключателей	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4520	ВЛИ-0,4 кВ Наружное электроосвещение	2 176 637,00			2 176 637,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4530	Кабельная линия 0,4 кВ	3 208 503,00			3 208 503,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4540	Дизельная электростанция AJD75	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4550	Тревожная сигнализация	3 125 284,00			3 125 284,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4600	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3 Общестроительные работы	5 335 814,00			5 335 814,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4610	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3 Технологические трубопроводы и оборудование	3 376 731,00			3 376 731,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4620	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3 Сантехнические работы	796 734,00			796 734,00	0,00				0,00	0,00				0,00
4630	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3 Электрооборудование и автоматика	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	ИТОГО	**254 953 963,00**	**18 310 365,00**		**273 264 328,00**		**92 355 591,60**	**0,00**	**0,00**	**92 355 591,60**		**92 355 591,60**	**0,00**	**0,00**	**92 355 591,60**

	Временные здания и сооружения 2,9%	7 393 664,93			7 393 664,93					2 678 312,16					2 678 312,16
	ИТОГО	262 347 627,93			280 657 992,93					95 033 903,76					95 033 903,76
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	3 069 467,25			3 069 467,25					1 111 896,67					1 111 896,67
	ИТОГО	265 417 095,18			283 727 460,17					96 145 800,43					96 145 800,43
	Непредвиденные работы и затраты 2%	5 308 341,90			5 308 341,90					1 922 916,01					1 922 916,01
	ИТОГО	270 725 437,08	18 310 365,00		289 035 802,08					98 068 716,44					98 068 716,44
	В том числе на 2019 год 90%	243 652 893,37	16 479 328,50		260 132 221,87					88 261 844,80					88 261 844,80
	В том числе на 2020 год 10%	27 072 543,71	1 831 036,50		28 903 580,21					9 806 871,64					9 806 871,64
	В том числе в текущих ценах на 2019 год 90%, К=1,0498961	255 810 222,50	17 301 582,72		273 111 805,23					92 665 766,63					92 665 766,63
	НДС 12% на 2019 год			32 773 416,63	32 773 416,63					11 119 892,00					11 119 892,00
	Итого в текущих ценах на 2019 год	255 810 222,50	17 301 582,72	32 773 416,63	305 885 221,85					103 785 658,63					103 785 658,63
	В том числе в текущих ценах на 2020 год 10%, К=1,0864865	29 413 953,26	1 989 396,44		31 403 349,70					10 655 033,65					10 655 033,65
	НДС 12% на 2020 год			3 768 401,96	3 768 401,96					1 278 604,04					1 278 604,04
	Итого в текущих ценах на 2020 год	29 413 953,26	1 989 396,44	3 768 401,96	35 171 751,66					11 933 637,69					11 933 637,69
	ИТОГО	285 224 175,76	19 290 979,16	36 541 818,59	304 515 154,92					103 320 800,28					103 320 800,28
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,900000015015087	256 701 762,47	17 361 881,53		274 063 644,00					92 988 721,80					92 988 721,80
	НДС 12%			32 887 637,28	32 887 637,28					11 158 646,62					11 158 646,62
	ВСЕГО	**256 701 762,47**	**17 361 881,53**	**32 887 637,28**	**306 951 281,28**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 147 368,42**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 147 368,42**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

И.О. Руководителя

Жайлаубеков Е.К.

м.п.

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

Кураев Х.М.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор

Жанбырбаев Ж.Ж.

м.п.