Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №21/1 от 28.04.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"	129 221 052,63	129 221 052,63	115 375 939,85	13 845 112,78	0,00	22 387 218,04	2 686 466,17		25 073 684,21
	в т.ч. НДС	13 845 112,78	13 845 112,78							2 686 466,17
	Удержание 5% гарантии качества	6 461 052,63	6 461 052,63							1 253 684,21
	Итого к оплате	**122 760 000,00**	**122 760 000,00**							**23 820 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №21/1 от 28.04.2020 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №2-1
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Фильтры поглотители для резервуаров для воды емк.250м3 (2 шт). Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вариант с клапанами НВ									
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	7	3839,18	856,16	26874	5993	16409	6280	35806
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	4472	2280		2652	
2	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	8	1437,91	832,86	11503	6663	--	8261	21345
		НР - 118%; СП - 8%			605,06	270,01	4840	2160		1581	
3	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	12	1907,59	1127,97	22891	13536	--	16259	42282
		НР - 118%; СП - 8%			779,63	368,60	9356	4423		3132	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	7,96	27556,84	--	219352	--	219352	--	236901
		СП - 8%			--	--	--	--		17548	
5	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	64	4394,71	2448,11	281262	156679	51857	151584	467473
		НР - 118%; СП - 8%			1136,34	870,86	72726	55735		34628	
6	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	52,224	15222,72	--	794991	--	794991	--	858591
		СП - 8%			--	--	--	--		63599	
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	118	2042,93	1034,91	241066	122120	45797	135656	406860
		НР - 118%; СП - 8%			619,90	354,36	73149	41814		30138	
8	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	21,24	16167,07	--	343389	--	343389	--	370860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27471	
9	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	18,308	15972,14	--	292418	--	292418	--	315811
		СП - 8%			--	--	--	--		23393	
10	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	9,64	28986,41	2407,29	279429	23206	175799	77178	385135
		НР - 91%; СП - 8%			8342,72	455,08	80424	4387		28529	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,55	200630,00	--	110347	--	110347	--	119174
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
12	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	16	30779,20	4513,03	492467	72209	293142	126955	668976
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	127116	12395		49554	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,106	213533,00	--	22634	--	22634	--	24445
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,132	200630,00	--	26483	--	26483	--	28602
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,203	221451,73	1157,73	44955	235	33181	10584	59981
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	11539	92		4443	
16	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	4	2517,95	--	10072	--	3016	6915	18346
		НР - 98%; СП - 8%			1764,00	--	7056	--		1359	
17	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	4	6689,82	--	26759	--	14960	11563	41388
		НР - 98%; СП - 8%			2949,80	--	11799	--		3066	
18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	19,8	1338,12	35,97	26495	712	13881	11889	41455
		НР - 98%; СП - 8%			601,11	11,62	11902	230		3071	
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,58	21690,93	1224,20	12581	710	10224	1631	15349
		НР - 91%; СП - 8%			2839,68	250,79	1647	145		1137	
20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04	221451,73	1157,73	8858	46	6538	2085	11819
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	2274	18		875	
21	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,048	522742,59	8373,18	25092	402	22771	1903	29154
		НР - 93%; СП - 8%			39973,50	2654,34	1919	127		2160	
22	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	6	5398,72	1349,24	32392	8095	12184	16510	52815
		НР - 118%; СП - 8%			2018,80	313,14	12113	1879		3912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,76	61688,78	--	355327	--	355327	--	383754
		СП - 8%			--	--	--	--		28426	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,26	221451,73	1157,73	500481	2616	369407	117827	667773
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	128458	1022		49465	
25	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	11357,03	6213,29	22714	12427	820	13867	39508
		НР - 118%; СП - 8%			4733,40	1142,43	9467	2285		2926	
26	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,6	73052,29	--	43831	--	43831	--	47338
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
27	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,92	7534,79	1458,81	37071	7177	16838	14984	56219
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	13056	2885		4164	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,6	20267,06	7,68	194564	74	165714	27050	239343
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	28776	--		17729	
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48	654,18	25,30	31401	1214	16927	12976	47927
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	13260	544		3550	
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48	382,49	17,26	18360	828	16876	955	20859
		НР - 94%; СП - 8%			13,66	7,50	656	360		1545	
31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,62	22195,71	1097,26	13761	680	10368	2589	17659
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	2713	132		1308	
32	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2	2381,31	512,06	10001	2151	4082	3819	14926
		НР - 90%; СП - 8%			897,20	113,10	3768	475		1106	
33	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,2	15268,00	--	64126	--	64126	--	69256
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
34	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
35	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
36	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	88	587,52	96,27	51702	8471	27257	16370	73518
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	15974	1820		5446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	52	3415,03	128,39	177582	6676	156779	13654	206534
		НР - 92%; СП - 8%			271,68	13,72	14127	714		15299	
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	52	587,52	96,27	30551	5006	16106	9673	43443
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	9439	1075		3218	
39	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	66	2210,46	40,57	145890	2678	110780	30522	190525
		НР - 93%; СП - 8%			491,40	5,86	32432	387		14113	
40	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	66	1119,23	17,91	73869	1182	57025	14664	95615
		НР - 93%; СП - 8%			237,30	1,60	15662	106		7083	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	244	817,85	19,67	199556	4799	140443	50996	270596
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	54314	520		20044	
42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,12	5012,06	1442,16	5614	1615	3219	1342	7512
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	780	663		556	
43	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,12	3839,18	856,16	4300	959	2626	1005	5729
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	715	365		424	
44	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,44	17312,39	1128,69	24930	1625	22058	1419	28457
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	1247	313		2108	
		Фильтры поглотители									
45	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5	11845,58	6640,82	5923	3320	228	4051	10771
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	2375	1058		798	
46	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3303,71	–	13215	--	13215	--	14272
		СП - 8%			--	–	--	--		1057	
47	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5511,57	–	11023	--	11023	--	11905
		СП - 8%			--	–	--	--		882	
48	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,062	184211,73	1157,73	11421	72	10134	1131	13557
		НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	1215	28		1004	
49	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0616	421159,13	11957,53	25943	737	13174	14281	43442
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	12032	70		3218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,034	522742,59	8373,18	17773	285	16129	1348	20651
		НР - 93%; СП - 8%			39973,50	2654,34	1359	90		1530	
51	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	2	93,29	2,22	187	4	109	51	257
		НР - 69%; СП - 8%			36,81	0,21	74	--		19	
52	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=7	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	2	2720,00	12,68	5440	25	5226	134	6020
		НР - 69%; СП - 8%			94,67	2,24	189	4		446	
53	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,8	738,11	79,02	590	63	360	177	829
		НР - 94%; СП - 8%			208,74	26,84	167	21		61	
54	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	2810,71	30,33	1124	12	653	371	1615
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	459	5		120	
55	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка	м2	1,6	3610,01	109,88	5776	176	5334	301	6563
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	266	69		486	
56	1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	0,36	4252,06	843,98	1531	304	806	464	2154
		НР - 91%; СП - 8%			1169,80	245,86	421	89		160	
57	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,1	5479,39	877,16	548	88	334	137	740
		НР - 91%; СП - 8%			1260,19	247,73	126	25		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5466614	475872	4194885	941411	6920667
							795859	140812	--	512643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5395110				
	Материалы		Тенге				1857711				
	Всего заработная плата		Тенге					905684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				223590				
	Местные материалы		Тенге				2073547				
		Накладные расходы	Тенге				911043				
		Сметная прибыль	Тенге				504492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6810645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					905684			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8178				
		Сметная прибыль	Тенге				654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8832				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63326				
	Материалы		Тенге				31856				
	Всего заработная плата		Тенге					30987			
		Накладные расходы	Тенге				30368				
		Сметная прибыль	Тенге				7495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				101189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6920666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								953
		Сметная заработная плата	Тенге					936671			
		ИТОГО :	**Тенге**								6920666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				795859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					475872			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4194885		
		- Накладные расходы	Тенге							941411	
		- Сметная прибыль	Тенге							512643	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								200 699,31
	Итого		Тенге								7 121 365,31
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								83 319,97
	Итого		Тенге								7 204 685,29
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								144 093,71
	Итого		Тенге								7 348 778,99
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								6 613 901,09
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								734 877,90
	В том числе в текущих 2019 год К=1,0498961		Тенге								6 943 908,96
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								833 269,08
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								7 777 178,04
	В том числе в текущих 2020 год К=1,0864865		Тенге								798 434,92
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								95 812,19
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								894 247,11
	ИТОГО		Тенге								7 742 343,88
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								6 968 109,61
	НДС 12%		Тенге								836 173,15
	Всего к оплате		Тенге								7 804 282,76

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №21/1 от 28.04.2020 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №2-2
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Резервуары для воды емк.20м3 (2шт). Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0366 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	879,4744	415,42	415,42	365355	365355	--	58606	457878
		НР - 72%; СП - 8%			--	92,55	--	81398		33917	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	66,197	1220,59	--	80800	--	--	58176	150093
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	80800	--		11118	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,6028	631,01	--	58433	--	--	42072	108545
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	58433	--		8040	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	524,7488	26,08	26,08	13685	13685	--	3326	18371
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	4620		1361	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	524,7488	15,02	15,02	7882	7882	--	1916	10582
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	2661		784	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	524,7488	129,77	62,27	68094	32673	--	36075	112503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	35421	14684		8334	
7	1101-0107-0111 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1**	м3 грунта	475,2	211,67	203,60	100586	96753	--	15006	124840
		НР - 72%; СП - 8%			8,07	35,79	3834	17008		9247	
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	181,44	148,95	142,90	27025	25928	13	5397	35015
		НР - 72%; СП - 8%			5,98	35,33	1084	6411		2594	
9	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	370,1376	219,00	--	81060	--		--	87545
		СП - 8%			--	--	--	--		6485	
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	181,44	14,52	12,44	2634	2257	8	864	3778
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	369	831		280	
11	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	360	109,84	--	39542	--	--	28470	73453
		НР - 72%; СП - 8%			109,84	--	39542	--		5441	
12	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	360	391,22	0,26	140839	92	47999	66778	224227
		НР - 72%; СП - 8%			257,63	--	92748	--		16609	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	199,5698	1918,77	129,27	382928	25798	313408	48743	466205
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	43722	8133		34534	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	20	18835,75	1048,02	376715	20960	335586	21871	430473
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	20169	3865		31887	
15	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3	66	54828,40	7772,06	3618674	512956	1414360	1682194	5724938
		НР - 91%; СП - 8%			25626,64	2381,92	1691358	157207		424069	
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,4024	211194,00	--	718566	--	718566	--	776052
		СП - 8%			--	--	--	--		57485	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,25	299677,00	--	74919	--	74919	--	80913
		СП - 8%			--	--	--	--		5994	
18	1107-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором**	м3 сборных железобетонных конструкций	23,4331	26216,02	9420,21	614323	220745	182863	350791	1042322
		НР - 118%; СП - 8%			8992,20	3694,14	210715	86565		77209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	48,132	73052,29	--	3516153	--	3516153	--	3797445
		СП - 8%			--	--	--	--		281292	
20	1107-0105-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	16	10371,90	3122,39	165950	49958	57230	82626	268463
		НР - 118%; СП - 8%			3672,64	703,76	58762	11260		19886	
21	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	19,82	61688,78	--	1222672	--	1222672	--	1320485
		СП - 8%			--	--	--	--		97814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11676834	1375041	7883777	2502911	15314126
							2336955	394642	--	1134380	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11676834				
		Материалы	Тенге				2351467				
		Всего заработная плата	Тенге					2731597			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				793486				
		Местные материалы	Тенге				4738824				
		Транспортные расходы	Тенге				81060				
		Накладные расходы	Тенге				2502911				
		Сметная прибыль	Тенге				1134380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15314125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2639
		Сметная заработная плата	Тенге					2731597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15314125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2639
		Сметная заработная плата	Тенге					2731597			
		ИТОГО :	**Тенге**								15314125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2336955				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1375041			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					394642			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7883777		
		- Перевозка грузов	Тенге				81060				
		- Накладные расходы	Тенге							2502911	
		- Сметная прибыль	Тенге							1134380	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								444 109,62
		Итого	Тенге								15 758 234,32
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	Тенге								184 371,34
		Итого	Тенге								15 942 605,66
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								318 852,11
		Итого	Тенге								16 261 457,78
		В том числе на 2019 год - 90%	Тенге								14 635 312,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								1 626 145,78
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								15 365 556,99
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								1 843 866,84
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								17 209 423,83
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								1 766 785,43
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								212 014,25
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								1 978 799,69
	ИТОГО		Тенге								17 132 342,42
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								15 419 108,44
	НДС 12%		Тенге								1 850 293,01
	Всего к оплате		Тенге								17 269 401,45

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Заказчик: : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №21/1 от 28.04.2020 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"
на октябрь 2020г.

№ смет	Наименование локальной сметы	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затрать	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
4000	Внутриплощадочные сети, водоводы	105 094 821,00			105 094 821,00	**81,69**	85 853 727,31			85 853 727,31	**0,00**				0,00
4010	Сервисные сети	15 739 019,00			15 739 019,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4020	Водопроводные сети	4 874 312,00			4 874 312,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4030	Канализационные сети на водозаборе	3 049 471,00			3 049 471,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4040	РВС 250 м3/2 шт. Общестроительные работы	20 797 661,00			20 797 661,00	**73,63**	15 314 125,00			15 314 125,00	**73,63**	15 314 124,71			15 314 124,71
4050	РВС 250 м3/2 шт. Технологические трубопроводы	1 353 810,00			1 353 810,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4060	Фильтры поглотители 2 шт. Общестроительные работы	6 920 666,00			6 920 666,00	**100,00**	6 920 666,00			6 920 666,00	**100,00**	6 920 666,00			6 920 666,00
4070	Фильтры поглотители. Электро-отопление и вентиляция	327 250,00	51 579,00		378 829,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4080	Фильтры поглотители. Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация	825 058,00	225 306,00		1 050 364,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4090	Резервуары для приема сточных вод 10м3	1 881 453,00			1 881 453,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4120	Здание с бактрицидными установками. Общестроительные работы	1 898 970,00			1 898 970,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4130	Здание с бактрицидными установками. Технологическое оборудование ТХ, ОВ	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4140	Здание с бактрицидными установками. Электроосвещение, электрооборудование и сигнализация	425 329,00	154 890,00		580 219,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4250	Водонапорная башня 50м3. Общестроительные работы	9 195 879,00			9 195 879,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4260	Водонапорная башня 50м3. Техноконтроль, автоматизация и трубопроводы	902 559,00	11 875,00		914 434,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4270	Благоустройство территории водозабора	15 302 194,00			15 302 194,00	**42,49**	6 501 864,00			6 501 864,00	**0,00**				0,00
4280	Уборная на 1 очко	580 411,00			580 411,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4290	Эксплуатационная скважина 2 шт	19 333 075,00			19 333 075,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4300	Проходная. Общестроительные работы	3 064 843,00			3 064 843,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4310	Проходная. Электроосвещение	213 521,00	9 821,00		223 342,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4330	Проходная. Пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре	91 219,00			91 219,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4400	Здание насосной станции 1-го подъема. Общестроительные работы	6 477 411,00			6 477 411,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4410	Здание насосной станции 1-го подъема. Отопление и вентиляция	310 037,00			310 037,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4420	Здание насосной станции 1-го подъема. Технологическое оборудование и трубопроводы	1 852 338,00			1 852 338,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4430	Здание насосной станции 1-го подъема. Электроосвещение	149 240,00			149 240,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4440	Здание насосной станции 1-го подъема. Электрооборудование	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4450	Здание насосной станции 1-го подъема. Автоматизация	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4500	КТПН 100кВа	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4510	Вл-10кВ с заменой масляных выключателей	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4520	ВЛИ-0,4 кВ Наружное электроосвещение	2 176 637,00			2 176 637,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4530	Кабельная линия 0,4 кВ	3 208 503,00			3 208 503,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4540	Дизельная электростанция AJD75	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4550	Тревожная сигнализация	3 125 284,00			3 125 284,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4600	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Общестроительные работы	5 335 814,00			5 335 814,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4610	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Технологические трубопроводы и оборудование	3 376 731,00			3 376 731,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4620	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Сантехнические работы	796 734,00			796 734,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4630	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Электрооборудование и автоматика	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
	ИТОГО	**254 953 963,00**	**18 310 365,00**		**273 264 328,00**		**114 590 382,31**	**0,00**	**0,00**	**114 590 382,31**		**22 234 790,71**	**0,00**	**0,00**	**22 234 790,71**

	Временные здания и сооружения 2,9%	7 393 664,93			7 393 664,93					3 323 121,09					644 808,93
	ИТОГО	262 347 627,93			280 657 992,93					117 913 503,39					22 879 599,64
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	3 069 467,25			3 069 467,25					1 379 587,99					267 691,32
	ИТОГО	265 417 095,18			283 727 460,17					119 293 091,38					23 147 290,95
	Непредвиденные работы и затраты 2%	5 308 341,90			5 308 341,90					2 385 861,83					462 945,82
	ИТОГО	270 725 437,08	18 310 365,00		289 035 802,08					121 678 953,21					23 610 236,77
	В том числе на 2019 год 90%	243 652 893,37	16 479 328,50		260 132 221,87					109 511 057,89					21 249 213,09
	В том числе на 2020 год 10%	27 072 543,71	1 831 036,50		28 903 580,21					12 167 895,32					2 361 023,68
	В том числе в текущих ценах на 2019 год 90%, К=1,0498961	255 810 222,50	17 301 582,72		273 111 805,23					114 975 232,58					22 309 465,95
	НДС 12% на 2019 год			32 773 416,63	32 773 416,63					13 797 027,91					2 677 135,91
	Итого в текущих ценах на 2019 год	255 810 222,50	17 301 582,72	32 773 416,63	305 885 221,85					128 772 260,49					24 986 601,87
	В том числе в текущих ценах на 2020 год 10%, К=1,0864865	29 413 953,26	1 989 396,44		31 403 349,70					13 220 254,00					2 565 220,35
	НДС 12% на 2020 год			3 768 401,96	3 768 401,96					1 586 430,48					307 826,44
	Итого в текущих ценах на 2020 год	29 413 953,26	1 989 396,44	3 768 401,96	35 171 751,66					14 806 684,48					2 873 046,79
	ИТОГО	285 224 175,76	19 290 979,16	36 541 818,59	304 515 154,92					128 195 486,58					24 874 686,31
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,900000015015087	256 701 762,47	17 361 881,53		274 063 644,00					115 375 939,85					22 387 218,05
	НДС 12%			32 887 637,28	32 887 637,28					13 845 112,78					2 686 466,17
	ВСЕГО	**256 701 762,47**	**17 361 881,53**	**32 887 637,28**	**306 951 281,28**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 221 052,63**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 073 684,21**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель

_____ **Кенесбеков Е.К.**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Зенит Групп"

_____ **Кураев Х.М.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор

_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

М.П.