Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 08.12.2020 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"	195 896 975,79	195 896 975,79	174 908 014,10	20 988 961,69	0,00	59 532 074,25	7 143 848,91		66 675 923,16
	в т.ч. НДС	20 988 961,69	20 988 961,69							7 143 848,91
	Удержание 5% гарантии качества	9 794 848,79	9 794 848,79							3 333 796,16
	Итого к оплате	**186 102 127,00**	**186 102 127,00**							**63 342 127,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 08.12.2020 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №3-1

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Внутриплощадочные сети, водоводы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15335,0495	129,77	62,27	1989953	954837	--	1054245	3287733
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1035116	429113		243536	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9757,1361	693,04	--	6762047	--	--	4868674	12561178
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	6762047	--		930458	
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1,водовод									
3	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	75	2344,27	159,25	175821	11944	41982	125312	325223
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	121895	4683		24091	
		Колодцы диам.1500мм-88шт									
4	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,7864	550829,00	--	984001	--	984001	--	1062721
		СП - 8%			--	--	--	--		78720	
5	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	176	599,00	--	105424	--	105424	--	113858
		СП - 8%			--	--	--	--		8434	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,9514	678838,35	6426,29	1324685	12540	1216405	115502	1555402
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	95740	2143		115215	
		Колодец диам.2000мм-1шт									
7	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	51690,69	8160,28	121473	19177	69141	39845	174223
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	33155	7092		12905	
8	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37393,23	--	37393	--	37393	--	40385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	
9	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**27351,81**	--	**27352**	--	**27352**	--	**29540**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2188**	
10	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**20303,02**	--	**40606**	--	**40606**	--	**43855**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3248**	
11	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**3303,71**	--	**3304**	--	**3304**	--	**3568**
		СП - 8%			--	--	--	--		**264**	
12	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**1595,80**	--	**1596**	--	**1596**	--	**1723**
		СП - 8%			--	--	--	--		**128**	
13	**2303-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**26216,00**	--	**26216**	--	**26216**	--	**28313**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2097**	
14	**2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0203**	**550829,00**	--	**11182**	--	**11182**	--	**12076**
		СП - 8%			--	--	--	--		**895**	
15	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**2**	**599,00**	--	**1198**	--	**1198**	--	**1294**
		СП - 8%			--	--	--	--		**96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2860250**	**43661**	**2565800**	**6203578**	**19241092**
							250790	**13918**	--	**1425266**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1838851**				
		Материалы	Тенге				**1327529**				
		Всего заработная плата	Тенге					**264708**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**106622**				
		Местные материалы	Тенге				**110251**				
		Накладные расходы	Тенге				**280658**				
		Сметная прибыль	Тенге				**169561**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2289071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**264708**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**995183**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**995183**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79615**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1074797**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26216**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26216**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2097**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**28313**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3392181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**264708**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**19241092**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8047952				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					998498			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					443031			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2565800		
		- Накладные расходы	Тенге							6203578	
		- Сметная прибыль	Тенге							1425266	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								557 991,67
	Итого		Тенге								19 799 083,67
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								231 649,28
	Итого		Тенге								20 030 732,95
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								400 614,66
	Итого		Тенге								20 431 347,61
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								18 388 212,85
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								2 043 134,76
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								19 305 712,95
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								2 316 685,55
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								21 622 398,51
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								2 219 838,34
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								266 380,60
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								2 486 218,94
	ИТОГО		Тенге								21 525 551,29
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								19 372 996,48
	НДС 12%		Тенге								2 324 759,58
	Всего к оплате		Тенге								21 697 756,06

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 08.12.2020 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №3-2
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Сервисные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1238,3381	146,79	139,99	181777	173350	--	32954	231910
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	8427	37343		17179	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	42,6183	1220,59	--	52020	--	--	37454	96632
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	52020	--		7158	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	28,4122	1017,16	--	28900	--	--	20808	53684
		НР - 72%; СП - 8%			1017,16	--	28900	--		3977	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	220,8203	129,77	62,27	28655	13749	--	15181	47342
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	14905	6179		3507	
5	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	139,654	201,81	195,12	28184	27249	10	5383	36252
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	925	6551		2685	
6	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	284,8942	406,00	--	115667	--		--	124920
		СП - 8%			--	--	--	--		9253	
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	139,654	14,52	12,44	2027	1737	6	665	2908
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	284	640		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	901,6771	28,92	28,92	26079	26079	--	5310	33900
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,18	--	7374		2511	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	901,6771	129,77	62,27	117006	56143	--	61988	193314
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	60863	25231		14320	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	225,4193	631,01	--	142241	--	--	102413	264226
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	142241	--		19572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				722555	298307	16	282156	1085088
							308565	83318	--	80377	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				722555				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					391883			
	Транспортные расходы		Тенге				115667				
		Накладные расходы	Тенге				282156				
		Сметная прибыль	Тенге				80377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1085088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					391883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1085088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					391883			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод.Сервисные сети									
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,5205	240624,62	64378,14	1568993	419778	4248	1242459	3036368
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	1144967	110042		224916	
12	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6585,705	143,00	--	941756	--	941756	--	1017096
		СП - 8%			--	--	--	--		75340	
13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3935	368634,15	60865,33	145058	23951	4727	123035	289540
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	116380	7898		21447	
14	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	77,81	655,00	--	50966	--	50966	--	55043
		СП - 8%			--	--	--	--		4077	
15	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	254,012	445,00	--	113035	--	113035	--	122078
		СП - 8%			--	--	--	--		9043	
16	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	41,164	347,00	--	14284	--	14284	--	15427
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	982,00	--	21690	--	21690	--	23426
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
18	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3935	495409,07	17571,16	194943	6914	140101	47572	261917
		НР - 99%; СП - 8%			121800,00	315,81	47928	124		19401	
19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	160	465,75	24,43	74520	3909	2846	68081	154009
		НР - 98%; СП - 8%			423,53	10,66	67765	1706		11408	
20	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	160	2694,00	--	431040	--	431040	--	465523
		СП - 8%			--	--	--	--		34483	
21	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	160	957,67	145,18	153228	23229	2320	131397	307395
		НР - 98%; СП - 8%			797,99	40,00	127679	6400		22770	
22	2304-1013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	160	1285,00	--	205600	--	205600	--	222048
		СП - 8%			--	--	--	--		16448	
23	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	160	174,00	--	27840	--	27840	--	30067
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
24	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	439	1830,00	88,83	803369	38996	131950	624361	1541948
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	632423	4680		114218	
25	2304-0502-0805 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	160	2608,00	--	417280	--	417280	--	450662
		СП - 8%			--	--	--	--		33382	
26	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	320	585,00	--	187200	--	187200	--	202176
		СП - 8%			--	--	--	--		14976	
27	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	180	1233,00	--	221940	--	221940	--	239695
		СП - 8%			--	--	--	--		17755	
28	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	1958,00	--	37202	--	37202	--	40178
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
29	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3114,00	--	24912	--	24912	--	26905
		СП - 8%			--	--	--	--		1993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	4,3	22556,63	1657,46	96994	7127	72933	16628	122712
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	16934	1339		9090	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1211	1208295,65	447662,39	146325	54212	43869	62110	225109
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	48244	14494		16675	
		Колодец Д1500мм-24шт									
32	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,0872	32866,91	8051,18	1218942	298596	615412	412187	1761619
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	304934	111417		130490	
33	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	19512,19	--	468293	--	468293	--	505756
		СП - 8%			--	--	--	--		37463	
34	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	17597,23	--	422334	--	422334	--	456120
		СП - 8%			--	--	--	--		33787	
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	1595,80	--	38299	--	38299	--	41363
		СП - 8%			--	--	--	--		3064	
36	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	24	3303,71	--	79289	--	79289	--	85632
		СП - 8%			--	--	--	--		6343	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	48	13612,78	--	653413	--	653413	--	705687
		СП - 8%			--	--	--	--		52273	
38	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	24	19408,00	--	465792	--	465792	--	503055
		СП - 8%			--	--	--	--		37263	
39	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,4872	550829,00	--	268364	--	268364	--	289833
		СП - 8%			--	--	--	--		21469	
40	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	9,36	2991,71	503,59	28002	4714	13203	9976	41017
		НР - 90%; СП - 8%			1077,48	106,78	10085	999		3038	
41	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	48	599,00	--	28752	--	28752	--	31052
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,8515	678838,35	6426,29	578031	5472	530782	50400	678705
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	41777	935		50274	
43	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	9,36	33418,00	--	312792	--	312792	--	337816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25023	
44	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	48	490,00	--	23520	--	23520	--	25402
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
45	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	24	1895,00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%			--	--	--	--		3638	
46	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	128,16	564,82	186,25	72388	23870	44340	11063	90127
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	4178	6066		6676	
47	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	128,16	-79,08	-21,52	-10135	-2758	-7247	-946	-11967
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-130	-746		-886	
48	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	128,16	1389,32	2,62	178055	335	158988	20346	214274
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	18732	107		15872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10749785	908345	7259545	2818669	14653931
							2581896	265460	--	1085472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6220768				
	Материалы		Тенге				1621356				
	Всего заработная плата		Тенге					2006704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341544				
	Местные материалы		Тенге				1661628				
		Накладные расходы	Тенге				1994831				
		Сметная прибыль	Тенге				657248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8872847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1959
		Сметная заработная плата	Тенге					2006704			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				337364				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337364				
		Сметная прибыль	Тенге				26989				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364353				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4191653				
	Материалы		Тенге				137115				
	Всего заработная плата		Тенге					840652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3160537				
	Сдача и испытание		Тенге				4395				
		Накладные расходы	Тенге				823839				
		Сметная прибыль	Тенге				401239				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5416732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					840652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14653932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2805
		Сметная заработная плата	Тенге					2847356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	**Тенге**								**15739019**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2890460**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1206653**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**348779**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7259561**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**115667**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3100825**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1165849**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**456 431,55**
	Итого		Тенге								**16 195 450,55**
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**189 486,77**
	Итого		Тенге								**16 384 937,32**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**327 698,75**
	Итого		Тенге								**16 712 636,07**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**15 041 372,46**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**1 671 263,61**
	В том числе в текущих 2019 год К=1,0498961		Тенге								**15 791 878,29**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**1 895 025,39**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**17 686 903,68**
	В том числе в текущих 2020 год К=1,0864865		Тенге								**1 815 805,35**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**217 896,64**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**2 033 701,99**
	ИТОГО		Тенге								**17 607 683,63**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**15 846 915,53**
	НДС 12%		Тенге								**1 901 629,86**
	Всего к оплате		Тенге								**17 748 545,40**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Авторский надзор

Н. Алимбетов

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 08.12.2020 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №3-3

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Эксплуатационная скважина - 2 шт

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Буровые работы										
1	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	28		7337,30	5176,34	205444,46	144937,56	1879,46	92164,15	321417,30
		НР - 85%; СП - 8%				2093,84	1778,61	58627,44	49800,97		23808,69	
2	1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	112		11268,36	7943,49	1262055,92	889671,08	9170,49	565222,03	1973460,19
		НР - 85%; СП - 8%				3242,99	2694,22	363214,34	301752,76		146182,24	
3	1104-0101-0306 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы	м бурения	60		14873,66	10302,92	892419,82	618175,26	6891,76	379455,36	1373625,19
		НР - 85%; СП - 8%				4455,88	2984,42	267352,80	179065,27		101750,01	
4	1104-0101-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	60		8853,71	6241,31	531222,52	374478,90	3860,03	237912,34	830665,64
		НР - 85%; СП - 8%				2548,06	2116,89	152883,59	127013,28		61530,79	
5	2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	5,1006		386249,00	--	1970101,65	--	1970101,65	--	2127709,78
		СП - 8%				--	--	--	--		157608,13	
6	2403-0101-0201 РСНБ РК 2015	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	2,6456		22173,00	--	58660,89	--	58660,89	--	63353,76
		СП - 8%				--	--	--	--		4692,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4919905,25**	**2027262,80**	**2050564,27**	**1274753,88**	**6690231,86**
							842078,17	**657632,27**	**--**	**495572,73**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4919905,25**				
		Материалы	Тенге				**21801,74**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1499710,45**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2028762,54**				
		Накладные расходы	Тенге				**1274753,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**495572,73**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6690231,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1296,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1499710,45**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6690231,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1296,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1499710,45**			
		РАЗДЕЛ 2.Скважина									
7	**1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**190,8**	**3839,07**	**2334,05**	**732495,46**	**445335,98**	**6477,42**	**326289,13**	**1143487,36**
		НР - 85%, СП - 8%			**1471,08**	**540,82**	**280682,06**	**103187,50**		**84702,77**	
8	**1104-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**110**	**3839,07**	**2334,05**	**422298,22**	**256745,06**	**3734,36**	**188112,18**	**659243,24**
		НР - 85%, СП - 8%			**1471,08**	**540,82**	**161818,80**	**59489,65**		**48832,83**	
9	**2301-0303-0153 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм**	**м**	**190,8**	**22310,00**	**--**	**4256748,00**	**--**	**4256748,00**	**--**	**4597287,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**340539,84**	
10	**2301-0303-0124 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм**	**м**	**110**	**11883,00**	**--**	**1307130,00**	**--**	**1307130,00**	**--**	**1411700,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104570,40**	
11	**1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8**	**м труб**	**30**	**778,93**	**506,25**	**23367,89**	**15187,56**	**990,65**	**9205,68**	**35179,46**
		НР - 85%, СП - 8%			**239,66**	**121,35**	**7189,68**	**3640,54**		**2605,89**	
12	**2403-0101-2801 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**	**2**	**40118,00**	**--**	**80236,00**	**--**	**80236,00**	**--**	**86654,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6418,88**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1104-0301-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.76 Кзтр=1,01, Кэм=1,01	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,01; к времени эксплуатации машин - 1,01**	колонна	2	503526,87	312958,05	1007053,75	625916,11	--	473929,36	1599461,76
		НР - 85%; СП - 8%			190568,82	88213,16	381137,64	176426,32		118478,65	
14	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	3,6	37702,00	--	135727,20	--	135727,20	--	146585,38
		СП - 8%			--	--	--	--		10858,18	
15	2113-0101-1505 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96**	т	10,24	19020,00	--	194764,80	--	194764,80	--	210345,98
		СП - 8%			--	--	--	--		15581,18	
16	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14**	сутки откачки	6	305685,10	226580,16	1834110,61	1359481,00	--	714868,03	2752896,93
		НР - 85%; СП - 8%			79104,94	61065,26	474629,65	366391,56		203918,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9993931,94	2702665,67	5985808,44	1712404,39	12642843,24
							1305457,84	709135,56	--	936506,91	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4430053,94				
		Материалы	Тенге				11202,44				
		Всего заработная плата	Тенге					2014593,40			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				275000,80				
		Местные материалы	Тенге				135727,20				
		Накладные расходы	Тенге				1712404,39				
		Сметная прибыль	Тенге				491396,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6633855,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1693,87
		Сметная заработная плата	Тенге					2014593,40			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5563878,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5563878,00				
		Сметная прибыль	Тенге				445110,24				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6008988,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12642843,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1693,87
		Сметная заработная плата	Тенге					2014593,40			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19333075,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2147536,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4729928,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1366767,84			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8036372,71		
		- Накладные расходы	Тенге							2987158,27	
		- Сметная прибыль	Тенге							1432079,64	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								560 659,18
		Итого	Тенге								19 893 734,27
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	Тенге								232 756,69
		Итого	Тенге								20 126 490,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								402 529,82
	Итого		Тенге								20 529 020,78
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								18 476 118,70
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								2 052 902,08
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								19 398 004,97
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								2 327 760,60
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								21 725 765,56
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								2 230 450,39
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								267 654,05
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								2 498 104,44
	ИТОГО		Тенге								21 628 455,36
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								19 465 610,15
	НДС 12%		Тенге								2 335 873,22
	Всего к оплате		Тенге								21 801 483,37

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Автор-ший надзор

Н. Алимбетов

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 08.12.2020 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №3-4

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Здание насосной станции 1-го подьема. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	72,0226	145,90	139,59	10508	10054	--	2884	14464
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	49,30	455	3551		1071	
2	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	16,5	397,74	396,41	6563	6541	2	1389	8588
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	20	1909		636	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,2276	1017,16	--	2266	--	--	1631	4209
		НР - 72%; СП - 8%			1017,16	--	2266	--		312	
4	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	38,3606	28,92	28,92	1109	1109	--	226	1442
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,18	--	314		107	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,7696	631,01	--	4272	--	--	3076	7935
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	4272	--		588	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	38,3606	129,77	62,27	4978	2389	--	2637	8224
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	2589	1073		609	
7	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	29,12	241,45	221,70	7031	6456	2	2039	9796
		НР - 72%; СП - 8%			19,67	77,59	573	2259		726	
8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	59,4048	406,00	--	24118	--		--	26048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	29,12	14,52	12,44	423	362	2	139	606
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	59	133		45	
		Фундаменты									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,52	18835,75	1048,02	66302	3689	59063	3849	75763
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	3550	680		5612	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	32	25625,28	1918,36	820009	61388	649757	108744	1003053
		НР - 91%; СП - 8%			3402,00	332,33	108864	10635		74300	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0248	213533,00	--	5296	--	5296	--	5719
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07	211194,00	--	14784	--	14784	--	15966
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,8	23717,48	1279,03	18974	1023	15898	2045	22700
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	2053	194		1682	
15	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0024	464289,41	1978,41	1114	5	454	598	1849
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	655	2		137	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0746	358651,73	1157,73	26755	86	12194	13203	43155
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	14475	34		3197	
17	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила	0,72	20909,59	1052,75	15055	758	10738	2944	19439
		НР - 76%; СП - 8%			4943,05	437,06	3559	315		1440	
18	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	13,44	967,09	9,77	12998	131	8282	4317	18700
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	4585	57		1385	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	167,49	817,85	19,67	136982	3294	96405	35006	185747
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	37283	357		13759	
		Стены									
20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	33,8096	20039,03	2304,80	677512	77924	469424	134460	876929
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	130164	14416		64958	
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1296	355057,59	2082,59	46015	270	38838	6493	56709
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	6907	75		4201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0096	275083,41 273105,00	1978,41 775,17	2641 2622	19 7	--	2393 403	5436
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0096	213533,00 --	-- --	2050 --	-- --	2050	-- 164	2214
24	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	42878,10 11921,00	4171,07 719,60	17151 4768	1668 288	10715	4601 1740	23493
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03	195916,00 --	-- --	5877 --	-- --	5877	-- 470	6348
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0048	213533,00 --	-- --	1025 --	-- --	1025	-- 82	1107
		Проемы									
27	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4	2379,04 1866,95	42,41 16,03	9516 7468	170 64	1878	5197 1177	15890
28	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	4	52008,00 --	-- --	208032 --	-- --	208032	-- 16643	224675
		Кровля									
29	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	37,2992	614,84 181,52	96,27 20,68	22933 6771	3591 771	12571	6939 2390	32261
30	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	37,2992	98,36 3,36	7,11 1,60	3669 125	265 60	3279	170 307	4146
31	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	37,2992	530,72 82,64	7,23 1,84	19795 3082	270 69	16443	2899 1816	24510
32	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	37,2992	793,97 423,15	49,55 9,76	29614 15783	1848 364	11983	14855 3558	48027
33	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	1,5368	32124,00 --	-- --	49368 --	-- --	49368	-- 3949	53318
34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	37,2992	256,62 64,40	11,82 2,47	9572 2402	441 92	6729	2295 949	12816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	37,2992	614,84 181,52	96,27 20,68	22933 6771	3591 771	12571	6939 2390	32261
36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	37,2992	393,45 13,45	28,43 6,40	14675 502	1060 239	13113	681 1229	16585
37	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	37,2992	259,54 86,30	10,60 1,10	9681 3219	395 41	6067	2999 1014	13694
38	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	37,2992	530,72 82,64	7,23 1,84	19795 3082	270 69	16443	2899 1816	24510
39	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	37,2992	2158,28 293,37	105,68 20,64	80502 10943	3942 770	65617	10775 7302	98579
40	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	34,88	2040,11 410,23	25,87 5,50	71159 14309	902 192	55948	13341 6760	91260
41	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	34,88	1796,89 248,25	10,69 2,89	62676 8659	373 101	53644	8059 5659	76394
42	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	34,88	1641,38 223,24	1022,54 191,50	57251 7787	35666 6680	13798	13309 5645	76205
		Наружная отделка									
43	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	76,76	4466,70 2633,17	192,43 152,97	342864 202122	14771 11742	125971	171092 41116	555072
44	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	1,7654	32124,00 --	-- --	56712 --	-- --	56712	-- 4537	61249
45	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	67,32	4466,70 2633,17	192,43 152,97	300698 177265	12954 10298	110479	150051 36060	486809
46	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Утеплитель Пеностекло FOAMGLAS T4 Y120КГ/М3 *СП - 8%*	м3	3,0968	37950,00 --	-- --	117524 --	-- --	117524	-- 9402	126925
47	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 6 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	6,6878	6769,99 6524,30	25,39 10,08	45276 43633	170 67	1473	34961 6419	86656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2113-0806-0501 РСНБ РК 2015	**Плитки камнелитые прямоугольные, 180х115х18 мм**	м2	21,3312	8945,00	--	190808	--	190808	--	206072
		СП - 8%			--	--	--	--		15265	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4813553**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				843643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257845			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68690			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2551257		
		- Перевозка грузов	Тенге				24118				
		- Накладные расходы	Тенге							780135	
		- Сметная прибыль	Тенге							356563	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								139 593,05
	Итого		Тенге								4 953 146,52
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								57 951,81
	Итого		Тенге								5 011 098,33
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								100 221,97
	Итого		Тенге								5 111 320,30
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								4 600 188,27
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								511 132,03
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								4 829 719,73
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								579 566,37
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								5 409 286,09
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								555 338,05
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								66 640,57
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								621 978,62
	ИТОГО		Тенге								5 385 057,78
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								4 846 552,08
	НДС 12%		Тенге								581 586,25
	Всего к оплате		Тенге								5 428 138,33

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

Заказчик: : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 08.12.2020 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"
на ноябрь 2020г.

№ смет	Наименование локальной сметы	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затрать	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
4000	Внутриплощадочные сети, водоводы	105 094 821,00			105 094 821,00	**100,00**	105 094 821,00			105 094 821,00	**18,31**	19 241 092,00			19 241 092,00
4010	Сервисные сети	15 739 019,00			15 739 019,00	**100,00**	15 739 019,00			15 739 019,00	**100,00**	15 739 019,00			15 739 019,00
4020	Водопроводные сети	4 874 312,00			4 874 312,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4030	Канализационные сети на водозаборе	3 049 471,00			3 049 471,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4040	РВС 250 м3/2 шт. Общестроительные работы	20 797 661,00			20 797 661,00	**73,63**	15 314 124,71			15 314 124,71	**0,00**				0,00
4050	РВС 250 м3/2 шт. Технологические трубопроводы	1 353 810,00			1 353 810,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4060	Фильтры поглотители 2 шт. Общестроительные работы	6 920 666,00			6 920 666,00	**100,00**	6 920 666,00			6 920 666,00	**0,00**				0,00
4070	Фильтры поглотители. Электро-отопление и вентиляция	327 250,00	51 579,00		378 829,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4080	Фильтры поглотители. Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация	825 058,00	225 306,00		1 050 364,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4090	Резервуары для приема сточных вод 10м3	1 881 453,00			1 881 453,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4120	Здание с бактрицидными установками. Общестроительные работы	1 898 970,00			1 898 970,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4130	Здание с бактрицидными установками. Технологическое оборудование ТХ, ОВ	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4140	Здание с бактрицидными установками. Электроосвещение, электрооборудование и сигнализация	425 329,00	154 890,00		580 219,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4250	Водонапорная башня 50м3. Общестроительные работы	9 195 879,00			9 195 879,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4260	Водонапорная башня 50м3. Техноконтроль, автоматизация и трубопроводы	902 559,00	11 875,00		914 434,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4270	Благоустройство территории водозабора	15 302 194,00			15 302 194,00	**42,49**	6 501 864,00			6 501 864,00	**0,00**				0,00
4280	Уборная на 1 очко	580 411,00			580 411,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4290	Эксплуатационная скважина 2 шт.	19 333 075,00			19 333 075,00	**100,00**	19 333 075,00			19 333 075,00	**100,00**	19 333 075,00			19 333 075,00
4300	Проходная. Общестроительные работы	3 064 843,00			3 064 843,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4310	Проходная. Электроосвещение	213 521,00	9 821,00		223 342,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4330	Проходная. Пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре	91 219,00			91 219,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4400	Здание насосной станции 1-го подъема. Общестроительные работы	6 477 411,00			6 477 411,00	**74,31**	4 813 553,57			4 813 553,57	**74,31**	4 813 553,57			4 813 553,57
4410	Здание насосной станции 1-го подъема. Отопление и вентиляция	310 037,00			310 037,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4420	Здание насосной станции 1-го подъема. Технологическое оборудование и трубопроводы	1 852 338,00			1 852 338,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4430	Здание насосной станции 1-го подъема. Электроосвещение	149 240,00			149 240,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4440	Здание насосной станции 1-го подъема. Электрооборудование	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4450	Здание насосной станции 1-го подъема. Автоматизация	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4500	КТПН 100кВа	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4510	Вл-10кВ с заменой масляных выключателей	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4520	ВЛИ-0,4 кВ Наружное электроосвещение	2 176 637,00			2 176 637,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4530	Кабельная линия 0,4 кВ	3 208 503,00			3 208 503,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4540	Дизельная электростанция AJD75	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4550	Тревожная сигнализация	3 125 284,00			3 125 284,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4600	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Общестроительные работы	5 335 814,00			5 335 814,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4610	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Технологические трубопроводы и оборудование	3 376 731,00			3 376 731,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4620	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Сантехнические работы	796 734,00			796 734,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4630	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Электрооборудование и автоматика	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
	ИТОГО	**254 953 963,00**	**18 310 365,00**		**273 264 328,00**		**173 717 123,28**	**0,00**	**0,00**	**173 717 121,87**		**59 126 739,57**	**0,00**	**0,00**	**59 126 739,57**

	Временные здания и сооружения 2,9%	7 393 664,93			7 393 664,93					5 037 796,53					1 714 675,45
	ИТОГО	262 347 627,93			280 657 992,93					178 754 918,40					60 841 415,02
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	3 069 467,25			3 069 467,25					2 091 432,55					711 844,56
	ИТОГО	265 417 095,18			283 727 460,17					180 846 350,95					61 553 259,57
	Непредвиденные работы и затраты 2%	5 308 341,90			5 308 341,90					3 616 927,02					1 231 065,19
	ИТОГО	270 725 437,08	18 310 365,00		289 035 802,08					184 463 277,97					62 784 324,76
	В том числе на 2019 год 90%	243 652 893,37	16 479 328,50		260 132 221,87					166 016 950,17					56 505 892,29
	В том числе на 2020 год 10%	27 072 543,71	1 831 036,50		28 903 580,21					18 446 327,80					6 278 432,48
	В том числе в текущих ценах на 2019 год 90%, К=1,0498961	255 810 222,50	17 301 582,72		273 111 805,23					174 300 548,52					59 325 315,94
	НДС 12% на 2019 год			32 773 416,63	32 773 416,63					20 916 065,82					7 119 037,91
	Итого в текущих ценах на 2019 год	255 810 222,50	17 301 582,72	32 773 416,63	305 885 221,85					195 216 614,34					66 444 353,85
	В том числе в текущих ценах на 2020 год 10%, К=1,0864865	29 413 953,26	1 989 396,44		31 403 349,70					20 041 686,13					6 821 432,13
	НДС 12% на 2020 год			3 768 401,96	3 768 401,96					2 405 002,34					818 571,86
	Итого в текущих ценах на 2020 год	29 413 953,26	1 989 396,44	3 768 401,96	35 171 751,66					22 446 688,46					7 640 003,98
	ИТОГО	285 224 175,76	19 290 979,16	36 541 818,59	304 515 154,92					194 342 234,65					66 146 748,07
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,900000015015087	256 701 762,47	17 361 881,53		274 063 644,00					174 908 014,10					59 532 074,25
	НДС 12%			32 887 637,28	32 887 637,28					20 988 961,69					7 143 848,91
	ВСЕГО	**256 701 762,47**	**17 361 881,53**	**32 887 637,28**	**306 951 281,28**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 896 975,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 675 923,16**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель

М.П. **Кенесбеков Е.К.**

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

М.П. **Кураев Х.М.**

Подрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор

М.П. **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Авторский надзор

Н. Алимбетов.