Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"	248 528 554,74	248 528 554,74	221 900 495,30	26 628 059,44	0,00	46 992 481,21	5 639 097,74		52 631 578,95
	в т.ч. НДС	26 628 059,44	26 628 059,44							5 639 097,74
	Удержание 5% гарантии качества	12 426 427,74	12 426 427,74							2 631 578,95
	Итого к оплате	**236 102 127,00**	**236 102 127,00**							**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

Заказчик: : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимята Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"
на март 2021 года

№ смет	Наименование локальной сметы	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затрать	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
4000	Внутриплощадочные сети, водоводы	105 094 821,00			105 094 821,00	**100,00**	105 094 821,00			105 094 821,00	**0,00**				0,00
4010	Сервисные сети	15 739 019,00			15 739 019,00	**100,00**	15 739 019,00			15 739 019,00	**0,00**				0,00
4020	Водопроводные сети	4 874 312,00			4 874 312,00	**100,00**	4 874 312,00			4 874 312,00	**100,00**	4 874 312,00			4 874 312,00
4030	Канализационные сети на водозаборе	3 049 471,00			3 049 471,00	**100,00**	3 049 471,00			3 049 471,00	**100,00**	3 049 471,00			3 049 471,00
4040	РВС 250 м3/2 шт. Общестроительные работы	20 797 661,00			20 797 661,00	**100,00**	20 797 661,00			20 797 661,00	**26,37**	5 483 536,00			5 483 536,00
4050	РВС 250 м3/2 шт. Технологические трубопроводы	1 353 810,00			1 353 810,00	**100,00**	1 353 810,00			1 353 810,00	**100,00**	1 353 810,00			1 353 810,00
4060	Фильтры поглотители 2 шт Общестроительные работы	6 920 666,00			6 920 666,00	**100,00**	6 920 666,00			6 920 666,00	**0,00**				0,00
4070	Фильтры поглотители Электро-отопление и вентиляция	327 250,00	51 579,00		378 829,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4080	Фильтры поглотители. Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация	825 058,00	225 306,00		1 050 364,00	**100,00**	1 050 364,00			1 050 364,00	**100,00**	1 050 364,00			1 050 364,00
4090	Резервуары для приема сточных вод 10м3	1 881 453,00			1 881 453,00	**100,00**	1 881 453,00			1 881 453,00	**100,00**	1 881 453,00			1 881 453,00
4120	Здание с бактрицидными установками. Общестроительные работы	1 898 970,00			1 898 970,00	**100,00**	1 898 970,00			1 898 970,00	**100,00**	1 898 970,00			1 898 970,00
4130	Здание с бактрицидными установками. Технологическое оборудование ТХ, ОВ	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4140	Здание с бактрицидными установками. Электроосвещение, электрооборудование и сигнализация	425 329,00	154 890,00		580 219,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4250	Водонапорная башня 50м3. Общестроительные работы	9 195 879,00			9 195 879,00	**100,00**	9 195 879,00			9 195 879,00	**100,00**	9 195 879,00			9 195 879,00
4260	Водонапорная башня 50м3 Техноконтроль, автоматизация и трубопроводы	902 559,00	11 875,00		914 434,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4270	Благоустройство территории водозабора	15 302 194,00			15 302 194,00	**54,22**	8 296 276,56			8 296 276,56	**11,73**	1 794 412,56			1 794 412,56
4280	Уборная на 1 очко	580 411,00			580 411,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4290	Эксплуатационная скважина 2 шт.	19 333 075,00			19 333 075,00	**100,00**	19 333 075,00			19 333 075,00	**0,00**				0,00
4300	Проходная. Общестроительные работы	3 064 843,00			3 064 843,00	**100,00**	3 064 843,00			3 064 843,00	**100,00**	3 064 843,00			3 064 843,00
4310	Проходная. Электроосвещение	213 521,00	9 821,00		223 342,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4330	Проходная. Пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре	91 219,00			91 219,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4400	Здание насосной станции 1-го подъема. Общестроительные работы	6 477 411,00			6 477 411,00	**100,00**	6 477 411,00			6 477 411,00	**25,69**	1 663 857,00			1 663 857,00
4410	Здание насосной станции 1-го подъема. Отопление и вентиляция	310 037,00			310 037,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4420	Здание насосной станции 1-го подъема. Технологическое оборудование и трубопроводы	1 852 338,00			1 852 338,00	**100,00**	1 852 338,00			1 852 338,00	**100,00**	1 852 338,00			1 852 338,00
4430	Здание насосной станции 1-го подъема. Электроосвещение	149 240,00			149 240,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4440	Здание насосной станции 1-го подъема. Электрооборудование	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4450	Здание насосной станции 1-го подъема. Автоматизация	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4500	КТПН 100кВа	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4510	Вл-10кВ с заменой масляных выключателей	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4520	ВЛИ-0,4 кВ Наружное электроосвещение	2 176 637,00			2 176 637,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4530	Кабельная линия 0,4 кВ	3 208 503,00			3 208 503,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4540	Дизельная электростанция AJD75	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4550	Тревожная сигнализация	3 125 284,00			3 125 284,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
4600	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Общестроительные работы	5 335 814,00			5 335 814,00	**100,00**	5 335 814,00			5 335 814,00	**100,00**	5 335 814,00			5 335 814,00
4610	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Технологические трубопроводы и оборудование	3 376 731,00			3 376 731,00	**100,00**	3 376 731,00			3 376 731,00	**100,00**	3 376 731,00			3 376 731,00
4620	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Сантехнические работы	796 734,00			796 734,00	**100,00**	796 734,00			796 734,00	**100,00**	796 734,00			796 734,00
4630	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Электрооборудование и автоматика	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	**0,00**				0,00	**0,00**				0,00
	ИТОГО	**254 953 963,00**	**18 310 365,00**		**273 264 328,00**		**220 389 648,56**	**0,00**	**0,00**	**220 389 646,43**		**46 672 524,56**	**0,00**	**0,00**	**46 672 524,56**

	Временные здания и сооружения 2,9%	7 393 664,93			7 393 664,93					6 391 299,75					1 353 503,21
	ИТОГО	262 347 627,93			280 657 992,93					226 780 946,18					48 026 027,77
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	3 069 467,25			3 069 467,25					2 653 337,07					561 904,52
	ИТОГО	265 417 095,18			283 727 460,17					229 434 283,25					48 587 932,30
	Непредвиденные работы и затраты 2%	5 308 341,90			5 308 341,90					4 588 685,66					971 758,65
	ИТОГО	270 725 437,08	18 310 365,00		289 035 802,08					234 022 968,91					49 559 690,94
	В том числе на 2019 год 90%	243 652 893,37	16 479 328,50		260 132 221,87					210 620 672,02					44 603 721,85
	В том числе на 2020 год 10%	27 072 543,71	1 831 036,50		28 903 580,21					23 402 296,89					4 955 969,09
	В том числе в текущих ценах на 2019 год 90%, К=1,0498961	255 810 222,50	17 301 582,72		273 111 805,23					221 129 822,13					46 829 273,61
	НДС 12% на 2019 год			32 773 416,63	32 773 416,63					26 535 578,66					5 619 512,83
	Итого в текущих ценах на 2019 год	255 810 222,50	17 301 582,72	32 773 416,63	305 885 221,85					247 665 400,79					52 448 786,45
	В том числе в текущих ценах на 2020 год 10%, К=1,0864865	29 413 953,26	1 989 396,44		31 403 349,70					25 426 279,64					5 384 593,52
	НДС 12% на 2020 год			3 768 401,96	3 768 401,96					3 051 153,56					646 151,22
	Итого в текущих ценах на 2020 год	29 413 953,26	1 989 396,44	3 768 401,96	35 171 751,66					28 477 433,20					6 030 744,74
	ИТОГО	285 224 175,76	19 290 979,16	36 541 818,59	304 515 154,92					246 556 101,77					52 213 867,13
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,900000015015087	256 701 762,47	17 361 881,53		274 063 644,00					221 900 495,30					46 992 481,20
	НДС 12%			32 887 637,28	32 887 637,28					26 628 059,44					5 639 097,74
	ВСЕГО	**256 701 762,47**	**17 361 881,53**	**32 887 637,28**	**306 951 281,28**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 528 554,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 631 578,95**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель

Кенесбеков Е.К.

М.П.

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

Кураев Х.М.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Кумбез-Тас"

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор

Жанбырбаев Ж.Ж.

М.П.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-1

выполненных работ за март месяц 2021 года

Здание насосной станции 1-го подьема. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка									
1	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	74	879,89	48,23	65112	3569	20497	35126	108257
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	38,67	41046	2861		8019	
2	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,2	567,50	5,63	14301	142	3443	8627	24762
		НР - 80%; СП - 8%			425,25	2,68	10716	68		1834	
3	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	2700,95	38,69	5402	77	1691	2936	9005
		НР - 80%; СП - 8%			1816,85	18,40	3634	37		667	
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36	277,86	2,14	10003	77	5142	3854	14966
		НР - 80%; СП - 8%			132,89	0,94	4784	34		1109	
5	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	40	4734,60	17,33	189384	693	108851	64121	273785
		НР - 80%; СП - 8%			1996,00	7,77	79840	311		20280	
6	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	307,27	2,39	7743	60	3946	3011	11614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			148,30	1,05	3737	26		860	
		Полы									
7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,2	204,45	27,57	5152	695	2978	1613	7306
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	1479	236		541	
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,52	20041,64	7,68	50505	19	42932	7101	62214
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	7554	--		4608	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,2	654,18	25,30	16485	638	8885	6813	25162
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	6962	286		1864	
10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,2	3789,99	65,25	95508	1644	69075	23950	129014
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	24789	690		9557	
11	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,964	514,43	1,47	13871	40	7149	6297	21781
		НР - 94%; СП - 8%			247,80	0,64	6682	17		1613	
		Покрытие									
12	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,6	36340,55	1743,18	239848	11505	179935	46073	308794
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	48408	2221		22874	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,304	200630,00	--	60992	--	60992	--	65871
		СП - 8%			--	--	--	--		4879	
14	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,008	461695,00	--	3694	--	3694	--	3989
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Узел прохода вытяжки из кровли									
15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	11845,58	6640,82	2843	1594	109	1944	5170
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	1140	508		383	
16	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3271,00	--	13084	--	13084	--	14131
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1580,00	--	3160	--	3160	--	3413
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1497,13	171,01	5989	684	537	5016	11885
		НР - 99%; СП - 8%			1192,10	74,62	4768	298		880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,0302	33418,00	--	101263	--	101263	--	109364
		СП - 8%			--	--	--	--		8101	
20	1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг	т	0,0634	22089,79	2999,07	1400	190	43	1103	2703
		НР - 91%; СП - 8%			18406,72	706,31	1167	45		200	
21	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4014	5885,00	--	8247	--	8247	--	8907
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
22	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0154	229822,00	--	3539	--	3539	--	3822
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
23	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	0,82	957,11	12,25	785	10	691	102	958
		НР - 118%; СП - 8%			101,92	3,62	84	3		71	
24	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2	1773,00	--	3546	--	3546	--	3830
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
25	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3042,51	40,13	6085	80	5251	761	7394
		НР - 98%; СП - 8%			377,24	11,19	754	22		548	
		Теплоизоляция люка стр 16-17									
26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,3956	40356,31	2259,47	15965	894	6620	6644	24418
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	8451	291		1809	
27	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,3838	11770,00	--	4517	--	4517	--	4879
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5168	2810,71	30,33	9885	107	5742	3266	14203
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	4036	46		1052	
		Закладные детали									
29	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04	143857,17	10740,31	5754	430	207	3591	10093
		НР - 69%; СП - 8%			127920,00	2189,94	5117	88		748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,028	229822,00	--	6435	--	6435	--	6950
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
31	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	207120,00	--	2485	--	2485	--	2684
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
		Молниезащита									
32	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0292	143857,17	10740,31	4201	314	152	2621	7368
		НР - 69%; СП - 8%			127920,00	2189,94	3735	64		546	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	213533,00	--	3075	--	3075	--	3321
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
34	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0148	274733,00	--	4066	--	4066	--	4391
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
		ОМ-1									
35	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0186	143857,17	10740,31	2676	200	97	1670	4693
		НР - 69%; СП - 8%			127920,00	2189,94	2379	41		348	
36	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6466	1148,00	--	1890	--	1890	--	2042
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
37	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	229822,00	--	2528	--	2528	--	2730
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
38	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2517,95	--	5036	--	1508	3457	9173
		НР - 98%; СП - 8%			1764,00	--	3528	--		679	
		Наружная отделка									
39	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	14,4322	6769,99	25,39	97706	366	3180	75444	187002
		НР - 80%; СП - 8%			6524,30	10,08	94160	146		13852	
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	3,96	17312,39	1128,69	68557	4470	60657	3904	78258
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	3430	859		5797	
41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	26,4	1389,32	2,62	36678	69	32750	4191	44139
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3859	22		3270	
		Крыльцо									
42	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,198	7534,79	1458,81	1492	289	678	603	2262
		НР - 94%; СП - 8%			2653,56	586,30	525	116		168	
43	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,3046	5689,39	853,84	1733	260	727	793	2728
		НР - 94%; СП - 8%			2448,81	319,80	746	97		202	
44	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,396	18329,33	1128,69	7258	447	6468	390	8261
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	343	86		612	
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,96	719,34	25,30	2849	100	1655	1071	4233
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	1094	45		314	
46	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	3,96	223,82	8,63	886	34	825	39	1000
		НР - 94%; СП - 8%			6,83	3,75	27	15		74	
47	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	3,96	118,21	3,29	468	13	39	395	932
		НР - 94%; СП - 8%			105,00	1,00	416	4		69	
		ИТОГО :	**Тенге**								**1663857**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				379391				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29709			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9583			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						804981		
		- Накладные расходы	Тенге							326527	
		- Сметная прибыль	Тенге							123249	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**48 251,85**
	Итого		Тенге								**1 712 108,85**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**20 031,67**
	Итого		Тенге								**1 732 140,53**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**34 642,81**
	Итого		Тенге								**1 766 783,34**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**1 590 105,00**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**176 678,33**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**1 669 445,04**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**200 333,40**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**1 869 778,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**191 958,62**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**23 035,03**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**214 993,66**
	ИТОГО		Тенге								**1 861 403,67**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**1 675 263,33**
	НДС 12%		Тенге								**201 031,60**
	Всего к оплате		Тенге								**1 876 294,93**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-2

выполненных работ за март месяц 2021 года

Водопроводные сети на водозаборе

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	590,0496	146,79	139,99	86614	82599	--	15702	110502
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	4015	17793		8185	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	19,2068	1220,59	--	23444	--	--	16879	43549
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	23444	--		3226	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	99,5171	129,77	62,27	12914	6196	--	6842	21336
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	6717	2785		1580	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	30,97	201,81	195,12	6250	6043	2	1194	8039
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	46,91	205	1453		596	
5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	63,1788	406,00	--	25651	--		--	27703
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	30,97	14,52	12,44	450	385	2	147	645
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	63	142		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	487,0408	28,92	28,92	14087	14087	--	2868	18311
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,18	--	3983		1356	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	487,0408	129,77	62,27	63201	30326	--	33483	104418
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	32875	13629		7735	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	121,7602	631,01	--	76831	--	--	55319	142722
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	76831	--		10572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				309441	139635	4	132434	477225
							144151	39784	--	35350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				309441				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					183936			
	Транспортные расходы		Тенге				25651				
		Накладные расходы	Тенге				132434				
		Сметная прибыль	Тенге				35350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				477224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					183936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				477224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					183936			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,22	430086,52	96760,66	94619	21287	3893	75961	184226
		НР - 99%; СП - 8%			315630,00	33132,96	69439	7289		13646	
11	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,88	2549,00	--	563023	--	563023	--	608065
		СП - 8%			--	--	--	--		45042	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,22	52594,71	--	11571	--	1453	10017	23314
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	10118	--		1727	
13	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,22	810458,16	18283,48	178301	4022	147252	26837	221548
		НР - 99%; СП - 8%			122850,00	366,55	27027	81		16411	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1726,70	73,29	25900	1099	4956	20121	49704
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	19845	480		3682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	15	26190,00	--	392850	--	392850	--	424278
		СП - 8%			--	--	--	--		31428	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	892,19	66,24	26766	1987	1847	22703	53426
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	22932	--		3957	
17	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	30	3019,00	--	90570	--	90570	--	97816
		СП - 8%			--	--	--	--		7246	
18	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	22782,05	1657,46	11391	829	8593	1934	14391
		НР - 91%; СП - 8%			3938,13	311,36	1969	156		1066	
19	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1726,70	73,29	1727	73	331	1341	3314
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	1323	32		245	
20	2304-1001-1105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	24506,00	--	24506	--	24506	--	26466
		СП - 8%			--	--	--	--		1960	
21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	892,19	66,24	1784	132	123	1514	3562
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	1529	--		264	
22	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2988,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		Колодцы диам.1500мм-5шт									
23	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,57	51690,69	8160,28	391298	61773	222724	128351	561222
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	106801	22847		41572	
24	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	19512,19	--	97561	--	97561	--	105366
		СП - 8%			--	--	--	--		7805	
25	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17597,23	--	87986	--	87986	--	95025
		СП - 8%			--	--	--	--		7039	
26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1595,80	--	7979	--	7979	--	8617
		СП - 8%			--	--	--	--		638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3303,71	--	16519	--	16519	--	17840
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13612,78	--	136128	--	136128	--	147018
		СП - 8%			--	--	--	--		10890	
29	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,17	21356,31	2074,32	3631	353	2420	858	4848
		НР - 93%; СП - 8%			5045,60	383,76	858	65		359	
30	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	19408,00	--	97040	--	97040	--	104803
		СП - 8%			--	--	--	--		7763	
31	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	15	599,00	--	8985	--	8985	--	9704
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
32	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1015	550829,00	--	55909	--	55909	--	60382
		СП - 8%			--	--	--	--		4473	
33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1774	678838,35	6426,29	120426	1140	110582	10500	141400
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	8704	195		10474	
34	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,17	21356,31	2074,32	3631	353	2420	858	4848
		НР - 93%; СП - 8%			5045,60	383,76	858	65		359	
35	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2344,27	159,25	4689	319	1119	3342	8673
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	3251	125		642	
36	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	69488,00	--	138976	--	138976	--	150094
		СП - 8%			--	--	--	--		11118	
37	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	196540,00	--	393080	--	393080	--	424526
		СП - 8%			--	--	--	--		31446	
38	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	200837,00	--	401674	--	401674	--	433808
		СП - 8%			--	--	--	--		32134	
39	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	26,7	564,82	186,25	15081	4973	9238	2305	18777
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	870	1264		1391	
40	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	26,7	-79,08	-21,52	-2111	-574	-1510	-197	-2493
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-27	-155		-185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	26,7	1389,32	2,62	37095	70	33123	4239	44640
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3902	22		3307	
		Колодец диам.2000мм-1шт									
42	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	51690,69	8160,28	121473	19177	69141	39845	174223
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	33155	7092		12905	
43	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37393,23	--	37393	--	37393	--	40385
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	
44	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27351,81	--	27352	--	27352	--	29540
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
45	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20303,02	--	40606	--	40606	--	43855
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
46	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3303,71	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1595,80	--	1596	--	1596	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
48	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3	599,00	--	1797	--	1797	--	1941
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
49	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
50	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0203	550829,00	--	11182	--	11182	--	12076
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
51	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,034	21356,31	2074,32	726	71	483	172	970
		НР - 93%; СП - 8%			5045,60	383,76	172	13		72	
52	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	5,34	564,82	186,25	3016	995	1847	461	3755
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	174	253		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	5,34	-79,08	-21,52	-422	-115	-302	-39	-499
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-5	-31		-37	
54	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	5,34	1389,32	2,62	7419	14	6625	848	8928
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	780	4		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3719409	117977	3287758	351971	4397088
							313674	39796	--	325707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525215				
	Материалы		Тенге				626359				
	Всего заработная плата		Тенге					353470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10782				
	Местные материалы		Тенге				456423				
		Накладные расходы	Тенге				351969				
		Сметная прибыль	Тенге				150175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2027358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					353470			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67091				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67091				
		Сметная прибыль	Тенге				5367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72458				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2127103				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2127103				
		Сметная прибыль	Тенге				170168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2297271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4397088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					353470			
		ИТОГО :	Тенге								4874312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				457825				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					257612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79581			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3287762		
		- Перевозка грузов	Тенге				25651				
		- Накладные расходы	Тенге							484405	
		- Сметная прибыль	Тенге							361057	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								141 355,05
	Итого		Тенге								5 015 667,05
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								58 683,30
	Итого		Тенге								5 074 350,35
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								101 487,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого		Тенге								**5 175 837,36**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**4 658 253,62**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**517 583,74**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**4 890 682,31**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**586 881,88**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**5 477 564,19**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**562 347,74**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**67 481,73**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**629 829,47**
	ИТОГО		Тенге								**5 453 030,05**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**4 907 727,13**
	НДС 12%		Тенге								**588 927,26**
	Всего к оплате		Тенге								**5 496 654,39**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-3

выполненных работ за март месяц 2021 года

Резервуары для воды 250 м3. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1107-0201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м3 сборных железобетонных конструкций	24,6989	26216,02	9420,21	647507	232669	192741	369740	1098626
		НР - 118%, СП - 8%			8992,20	3694,14	222097	91241		81380	
2	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,76	28993,11	2534,16	109014	9528	71395	27103	147006
		НР - 91%, СП - 8%			7471,10	450,05	28091	1692		10889	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,312	211194,00	--	65893	--	65893	--	71164
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
4	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,07	137704,00	--	9639	--	9639	--	10410
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
5	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07	109654,00	--	7676	--	7676	--	8290
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
		Камера лаза									
6	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,3	21398,84	3203,81	27818	4165	12924	14076	45246
		НР - 118%, СП - 8%			8253,46	922,41	10729	1199		3352	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,3	27556,84	--	35824	--	35824	--	38690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Обетонирование камеры приборов. Устройство**	м3	1,2	30528,50	4513,03	36634	5416	21684	9522	49848
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	9534	930		3692	
9	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,356	79314,23	4169,25	28236	1484	652	18384	50349
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	26100	543		3730	
10	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	**Лазы круглые**	т	0,356	756359,00	--	269264	--	269264	--	290805
		СП - 8%			--	--	--	--		21541	
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,176	62326,16	23751,48	10969	4180	1535	4440	16642
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	5254	1181		1233	
12	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,176	550829,00	--	96946	--	96946	--	104702
		СП - 8%			--	--	--	--		7756	
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,008	358651,73	1157,73	2869	9	1308	1416	4628
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	1552	4		343	
14	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	16,56	239,44	2,22	3965	37	3478	313	4620
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	450	4		342	
15	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	16,56	178,48	1,57	2956	26	2709	155	3359
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	221	4		249	
16	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	66,24	224,17	1,57	14849	104	13836	637	16725
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,21	909	14		1239	
		Камера приборов									
17	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	м3 конструкции	1,3	21398,84	3203,81	27818	4165	12924	14076	45246
		НР - 118%; СП - 8%			8253,46	922,41	10729	1199		3352	
18	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,3	27284,00	--	35469	--	35469	--	38307
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Обетонирование камеры приборов. Устройство**	м3	0,94	30528,50	4513,03	28697	4242	16987	7459	39048
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	7468	728		2892	
20	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,356	79314,23	4169,25	28236	1484	652	18384	50349
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	26100	543		3730	
21	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	**Лазы круглые**	т	0,356	756359,00	--	269264	--	269264	--	290805
		СП - 8%			--	--	--	--		21541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	10,68	239,44	2,22	2557	24	2243	202	2980
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	290	2		221	
23	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	10,68	178,48	1,57	1906	17	1747	100	2166
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	142	2		160	
24	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	42,72	224,17	1,57	9576	67	8923	411	10786
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,21	586	9		799	
		Изоляция									
25	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	272,88	1532,81	299,19	418274	81644	95778	205507	673684
		НР - 79%; СП - 8%			882,63	70,67	240852	19284		49902	
26	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	144	350,32	1,21	50446	175	1917	38199	95737
		НР - 79%; СП - 8%			335,79	--	48354	--		7092	
27	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0834	72679,88	6036,91	6062	503	5152	506	7093
		НР - 79%; СП - 8%			4882,41	2800,19	407	234		525	
28	1141-0105-0107 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	9,88	65653,04	6096,21	648652	60231	504028	75152	781708
		НР - 79%; СП - 8%			8541,81	1086,59	84393	10736		57904	
29	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	5,68	28282,51	5302,21	160645	30117	89832	36077	212459
		НР - 79%; СП - 8%			7164,72	875,27	40696	4972		15738	
30	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	142	138,76	2,44	19704	347	10548	10573	32699
		НР - 118%; СП - 8%			62,03	1,07	8809	151		2422	
31	1113-0501-0302 РСНБ РК 2015	Поверхность бетонная. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	м2	97,6	4498,85	85,46	439088	8341	339912	65315	544755
		НР - 69%; СП - 8%			930,69	39,18	90835	3824		40352	
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	144	587,52	96,27	84604	13862	44603	26788	120303
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	26139	2978		8911	
33	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	720	17,85	1,42	12853	1024	11345	657	14591
		НР - 92%; СП - 8%			0,67	0,32	484	230		1081	
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144	654,18	25,30	94202	3643	50778	38929	143782
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	39781	1633		10651	
		Дыхательное устроиство									
35	1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,4	20264,42	1728,41	8106	691	6919	833	9654
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	496	346		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	3560,11	63,14	14240	253	10835	3165	18798
		НР - 98%; СП - 8%			788,08	19,33	3152	77		1392	
37	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	2	2730,96	60,99	5462	122	370	4892	11182
		НР - 98%; СП - 8%			2484,77	11,19	4970	22		828	
38	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	1,88	156,20	2,46	294	5	238	36	356
		НР - 69%; СП - 8%			27,29	0,32	51	1		26	
39	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	5,64	86,90	1,57	490	9	363	82	618
		НР - 69%; СП - 8%			20,87	0,21	118	1		46	
40	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	500	174,95	2,20	87474	1099	54738	29227	126036
		НР - 91%; СП - 8%			63,27	0,96	31637	480		9336	
41	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	500	340,63	0,73	170313	366	103617	60506	249284
		НР - 91%; СП - 8%			132,66	0,32	66330	160		18465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3994490	470048	2486686	1082862	5483536
							1037759	144422	--	406187	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3271873				
	Материалы		Тенге				1682665				
	Всего заработная плата		Тенге					1114238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83208				
	Местные материалы		Тенге				71293				
		Накладные расходы	Тенге				1033594				
		Сметная прибыль	Тенге				344437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4649904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	Тенге					1114238			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				702915				
	Материалы		Тенге				2838				
	Всего заработная плата		Тенге					59721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				635474				
		Накладные расходы	Тенге				41208				
		Сметная прибыль	Тенге				59530				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				803652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					59721			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19702				
	Материалы		Тенге				11206				
	Всего заработная плата		Тенге					8222			
	Сдача и испытание		Тенге				242				
		Накладные расходы	Тенге				8057				
		Сметная прибыль	Тенге				2221				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5483536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1225
		Сметная заработная плата	Тенге					1182181			
		ИТОГО :	**Тенге**								5483536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1037759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					470048			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144422			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2486686		
		- Накладные расходы	Тенге							1082862	
		- Сметная прибыль	Тенге							406187	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								159 022,55
	Итого		Тенге								5 642 558,84
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								66 017,94
	Итого		Тенге								5 708 576,78
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								114 171,54
	Итого		Тенге								5 822 748,32
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								5 240 473,48
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								582 274,83
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								5 501 952,67
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								660 234,32
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								6 162 186,99
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								632 633,74
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								75 916,05
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								708 549,79
	ИТОГО		Тенге								6 134 586,42
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								5 521 127,87
	НДС 12%		Тенге								662 535,34
	Всего к оплате		Тенге								6 183 663,21

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-4
выполненных работ за март месяц 2021 года

Водонапорная башня емкостью 50м3. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,1	146,79	139,99	8969	8553	–	1626	11443
		НР - 72%, СП - 8%			6,81	30,16	416	1842		848	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	61,1	22,72	22,72	1388	1388	–	368	1897
		НР - 72%, СП - 8%			–	8,38	–	512		141	
3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(во временный отвал)	м3 грунта	183,3	16,71	16,71	3063	3063	–	813	4186
		НР - 72%, СП - 8%			–	6,16	–	1130		310	
4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	61,1	22,72	22,72	1388	1388	–	368	1897
		НР - 72%, СП - 8%			–	8,38	–	512		141	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(во временный отвал)	м3 грунта	183,3	16,71	16,71	3063	3063	–	813	4186
		НР - 72%, СП - 8%			–	6,16	–	1130		310	
6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Рыхление дна котлована бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с) при перемещении 1 группы грунтов до 10м	м3 грунта	5,7705	22,72	22,72	131	131	–	35	179
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,38	–	48		13	
7	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5,7705	19,66	19,66	113	113	–	30	155
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,25	–	42		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	55	397,74	396,41	21876	21802	7	4630	28627
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	67	6364		2120	
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,28	13,13	13,13	621	621	--	165	849
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,84	--	229		63	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,28	129,77	62,27	6135	2944	--	3250	10137
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	3191	1323		751	
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	226,19	148,95	142,90	33690	32323	15	6728	43651
		НР - 72%; СП - 8%			5,98	35,33	1352	7992		3233	
12	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	461,4276	219,00	--	101053	--		--	109137
		СП - 8%			--	--	--	--		8084	
13	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,14	37,14	7427	7427	--	1805	9971
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,54	--	2507		739	
14	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	400	34,38	34,38	13752	13752	--	3343	18463
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,61	--	4642		1368	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	40	631,01	--	25240	--	--	18173	46886
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	25240	--		3473	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	200	129,77	62,27	25953	12453	--	13749	42879
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	13500	5597		3176	
17	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	170	37,41	17,84	6359	3033	--	2814	9908
		НР - 72%; СП - 8%			19,57	3,43	3326	583		734	
18	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	122	208,47	153,01	25433	18668	6765	2877	30574
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,75	--	3995		2265	
19	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Устроиство деревянной лестницы	м2 горизонтальной проекции	3,1	22873,12	146,58	70907	454	56970	12313	89877
		НР - 90%; СП - 8%			4349,28	63,96	13483	198		6658	
		РАЗДЕЛ 1.Подземная часть									
20	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	13,85	2537,06	105,81	35138	1465	33075	1086	39122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			43,15	29,46	598	408		2898	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,12	19338,61	1048,02	40998	2222	36638	2318	46781
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	2138	410		3465	
22	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	23,8	22866,79	402,51	544230	9580	471872	59651	652191
		НР - 91%; СП - 8%			2637,72	116,52	62778	2773		48310	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,104	213533,00	--	22207	--	22207	--	23984
		СП - 8%			--	--	--	--		1777	
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,205	211194,00	--	43295	--	43295	--	46758
		СП - 8%			--	--	--	--		3464	
25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,1786	540487,20	15569,47	96531	2781	85659	8252	113166
		НР - 91%; СП - 8%			45305,00	5468,83	8091	977		8383	
26	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	19,63	815,80	5,05	16014	99	7975	7256	25132
		НР - 91%; СП - 8%			404,46	1,75	7940	34		1862	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23,55	817,85	19,67	19260	463	13555	4922	26117
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	5242	50		1935	
28	1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,57	59623,83	3427,25	93609	5381	55872	34353	138200
		НР - 99%; СП - 8%			20608,80	1493,38	32356	2345		10237	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	19512,19	--	19512	--	19512	--	21073
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	17597,23	--	17597	--	17597	--	19005
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	13612,78	--	27226	--	27226	--	29404
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
32	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4490,46	--	4490	--	4490	--	4850
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	1595,80	--	1596	--	1596	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
35	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,534	3403,50	950,04	1817	507	1249	172	2148
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	184,10	61	98		159	
36	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	5,34	1167,55	207,30	6235	1107	1919	3936	10984
		НР - 108%; СП - 8%			600,91	81,55	3209	435		814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1009164	23605	926902	195846	1686501
							122412	7531	--	124929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				989756				
	Материалы		Тенге				706566				
	Всего заработная плата		Тенге					129943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65502				
	Местные материалы		Тенге				71671				
		Накладные расходы	Тенге				121947				
		Сметная прибыль	Тенге				88936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1200640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					129943			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19408				
		Сметная прибыль	Тенге				1553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20961				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1221600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					129943			
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции									
37	1109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Сборка и установка стальных конструкции водонапорной башни. Монтаж	т конструкций	3,651	96490,20	41408,35	352286	151182	47144	128622	519381
		НР - 69%; СП - 8%			42169,40	8887,56	153960	32448		38473	
38	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стальных конструкции	т	3,797	596158,00	--	2263612	--	2263612	--	2444701
		СП - 8%			--	--	--	--		181089	
39	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Сборка и установка стальных конструкции лестниц,площадок и ограждении. Монтаж	т конструкций	0,36	62326,16	23751,48	22437	8551	3139	9082	34041
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	10747	2416		2522	
40	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стальных конструкции лестниц из просеченного листа	т	0,2548	629551,00	--	160410	--	160410	--	173242
		СП - 8%			--	--	--	--		12833	
41	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	То же площадок	т	0,1196	629551,00	--	75294	--	75294	--	81318
		СП - 8%			--	--	--	--		6024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	21,6	70,91	1,57	1532	34	1047	314	1994
		НР - 69%; СП - 8%			20,87	0,21	451	5		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2875571	159766	2550646	138018	3254677
							165159	34869	--	241089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1532				
	Материалы		Тенге				1047				
	Всего заработная плата		Тенге					455			
		Накладные расходы	Тенге				314				
		Сметная прибыль	Тенге				148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1994				
		Сметная заработная плата	Тенге					455			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2874039				
	Материалы		Тенге				50283				
	Всего заработная плата		Тенге					199572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2499316				
		Накладные расходы	Тенге				137705				
		Сметная прибыль	Тенге				240939				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3252683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					199572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3254677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					200027			
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
43	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытие наружной поверхности башни,лестниц,площадок и ограждении перхлорвиниловой эмалью в 2 слоя**	м2	131,6	215,23	2,22	28324	292	26252	1247	31937
		НР - 69%; СП - 8%			13,52	0,21	1780	28		2366	
44	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли	114,2	275,97	1,17	31516	133	21454	7990	42666
		НР - 80%; СП - 8%			86,94	0,52	9929	59		3160	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006	213533,00	--	1281	--	1281	--	1384
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61121	425	48987	9237	75987
							11708	87	--	5628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61121				
	Материалы		Тенге				47707				
	Всего заработная плата		Тенге					11795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281				
		Накладные расходы	Тенге				9237				
		Сметная прибыль	Тенге				5629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11795			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					11795			
		РАЗДЕЛ 4. Утепление башни									
46	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными**	м3 изоляции	106,67	18344,96	1252,73	1956857	133629	220831	1261896	3476253
		НР - 76%; СП - 8%			15022,00	543,66	1602397	57992		257500	
47	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	м3	5,15	9260,00	--	47689	--	47689	--	51504
		СП - 8%			--	--	--	--		3815	
48	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	м2 поверхности покрытия изоляции	113,46	1489,85	100,36	169038	11387	2484	118901	310975
		НР - 76%; СП - 8%			1367,59	11,30	155167	1282		23035	
49	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	1,143	275414,00	--	314798	--	314798	--	339982
		СП - 8%			--	--	--	--		25184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2488383**	**145015**	**585802**	**1380797**	**4178714**
							1757564	**59274**	--	**309534**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2488383**				
	Материалы		Тенге				**223317**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1816838**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**362487**				
		Накладные расходы	Тенге				**1380797**				
		Сметная прибыль	Тенге				**309534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4178714**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1793**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1816838**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4178714**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1793**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1816838**			
		ИТОГО :	**Тенге**								**9195879**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2117418**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**459988**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**140406**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4112337**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**101053**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1723898**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**681180**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**266 680,49**
	Итого		Тенге								**9 462 559,49**
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**110 711,95**
	Итого		Тенге								**9 573 271,44**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**191 465,43**
	Итого		Тенге								**9 764 736,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**8 788 263,18**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**976 473,69**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**9 226 763,24**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**1 107 211,59**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**10 333 974,83**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**1 060 925,48**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**127 311,06**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**1 188 236,54**
	ИТОГО		Тенге								**10 287 688,72**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**9 258 920,00**
	НДС 12%		Тенге								**1 111 070,40**
	Всего к оплате		Тенге								**10 369 990,40**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-5

выполненных работ за март месяц 2021 года

Насосная станция 2-го подъема производительностью до 50 м3/ч. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	153,1936	109,84	104,59	16827	16023	--	3149	21575
		НР - 72%; СП - 8%			5,25	23,30	804	3570		1598	
2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,5307	1622,48	--	18708	--	--	13470	34753
		НР - 72%; СП - 8%			1622,48	--	18708	--		2574	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,4721	631,01	--	12287	--	--	8847	22824
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	12287	--		1691	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	9,747	397,74	396,41	3877	3864	1	821	5073
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	12	1128		376	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	110,3422	26,08	26,08	2878	2878	--	699	3863
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	971		286	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,3422	129,77	62,27	14319	6870	--	7586	23657
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	7448	3088		1752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	34,91	148,95	142,90	5200	4989	2	1038	6737
		НР - 72%; СП - 8%			5,98	35,33	209	1233		499	
8	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	71,2164	219,00	--	15596	--		--	16844
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	34,91	14,52	12,44	507	434	2	166	727
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	71	160		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90198	35057	5	35776	136053
							39539	10150	--	10078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90198				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					49689			
	Транспортные расходы		Тенге				15596				
		Накладные расходы	Тенге				35776				
		Сметная прибыль	Тенге				10078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					49689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				136053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					49689			
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж/бетонные конструкции насосной									
		Фундаменты									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,6055	5012,06	1442,16	3035	873	1740	726	4061
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	422	359		301	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,35	18835,75	1048,02	25428	1415	22652	1476	29057
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1361	261		2152	
12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16	2042,93	1034,91	32687	16559	6210	18394	55167
		НР - 118%; СП - 8%			619,90	354,36	9918	5670		4086	
13	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12	4394,71	2448,11	52737	29377	9724	28422	87651
		НР - 118%; СП - 8%			1136,34	870,86	13636	10450		6493	
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,44	16167,07	--	39448	--	39448	--	42603
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,986	15972,14	--	31721	--	31721	--	34258
		СП - 8%			--	--	--	--		2538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,148	15222,72	--	124035	--	124035	--	133958
		СП - 8%			--	--	--	--		9923	
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,53	20036,07	1279,03	30655	1957	24772	3911	37331
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	3926	371		2765	
18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,6	30779,20	4513,03	18468	2708	10993	4761	25087
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	4767	465		1858	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	213533,00	--	1367	--	1367	--	1476
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	200630,00	--	8988	--	8988	--	9707
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0448	16249,14	884,30	728	40	13	625	1461
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	675	12		108	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,7786	817,85	19,67	46437	1117	32681	11867	62968
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	12639	121		4664	
23	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	8,25	967,09	9,77	7979	81	5084	2650	11479
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2814	35		850	
24	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,6	495169,70	3117,59	792272	4988	221236	562325	1462964
		НР - 99%; СП - 8%			353780,00	1222,91	566048	1957		108368	
25	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,6128	693,00	--	1118	--	1118	--	1207
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
		Колодец К1									
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2861	5012,06	1442,16	1434	413	822	343	1919
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	199	169		142	
27	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	--	40175,08	6460,19	--	--	--	--	--
					8976,80	2401,40	--	--		--	
28	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37393,23	--	37393	--	37393	--	40385
		СП - 8%			--	--	--	--		2991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	20303,02	--	81212	--	81212	--	87709
		СП - 8%			--	--	--	--		6497	
30	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	13791,55	--	27583	--	27583	--	29790
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
31	1106-1301-0203 РСНБ РК 2015	**Стены круглые насосных станций. Строительство**	м3	0,95	35610,01	4233,68	33830	4022	16187	13521	51138
		НР - 91%; СП - 8%			14338,04	1301,64	13621	1237		3788	
32	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,75	34162,36	1743,18	25622	1307	18814	5236	33326
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	5501	252		2469	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0118	213533,00	--	2520	--	2520	--	2721
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,056	200630,00	--	11235	--	11235	--	12134
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,056	16249,14	884,30	910	50	16	781	1827
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	844	14		135	
36	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	2517,95	--	5036	--	1508	3457	9173
		НР - 98%; СП - 8%			1764,00	--	3528	--		679	
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,064	358651,73	1157,73	22954	74	10461	11327	37023
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	12419	29		2742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1466827	64979	749533	669822	2307580
							652319	21402	--	170930	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460674				
	Материалы		Тенге				381402				
	Всего заработная плата		Тенге					670193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24110				
	Местные материалы		Тенге				341391				
		Накладные расходы	Тенге				666364				
		Сметная прибыль	Тенге				170163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2297200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								680
		Сметная заработная плата	Тенге					670193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6154				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					3528			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1118				
		Накладные расходы	Тенге				3457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2307580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					673721			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,1898	20039,03	2304,80	364506	41924	252553	72340	471794
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	70029	7756		34948	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1368	55380,59	2082,59	7576	285	--	6854	15584
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	7291	79		1154	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1368	213533,00	--	29211	--	29211	--	31548
		СП - 8%			--	--	--	--		2337	
41	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,84	56473,62	26685,41	47438	22416	14790	13112	65394
		НР - 91%; СП - 8%			12181,40	4971,86	10232	4176		4844	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3092	213533,00	--	66024	--	66024	--	71306
		СП - 8%			--	--	--	--		5282	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0819	200630,00	--	16432	--	16432	--	17746
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
		Проемы									
44	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2	2379,04	42,41	4758	85	939	2599	7945
		НР - 69%; СП - 8%			1866,95	16,03	3734	32		589	
45	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2	52008,00	--	104016	--	104016	--	112337
		СП - 8%			--	--	--	--		8321	
		Внутренняя отделка									
46	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,7	904,31	48,23	37710	2011	12569	19794	62104
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	38,67	23130	1612		4600	
47	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,36	567,50	5,63	7582	75	1826	4574	13128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			425,25	2,68	5681	36		972	
48	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,062	2700,95	38,69	2868	41	898	1559	4782
		НР - 80%; СП - 8%			1816,85	18,40	1929	20		354	
49	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	42,762	277,86	2,14	11882	92	6107	4578	17777
		НР - 80%; СП - 8%			132,89	0,94	5683	40		1317	
50	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	13,36	127,74	1,17	1707	16	392	1045	2972
		НР - 80%; СП - 8%			97,26	0,52	1299	7		220	
		Полы									
51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	13,36	204,45	27,57	2731	368	1579	855	3873
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	784	125		287	
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,336	23525,96	7,68	31431	10	27416	3764	38011
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	4005	--		2816	
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	13,36	654,18	25,30	8740	338	4711	3612	13340
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	3691	152		988	
54	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	13,36	1347,09	65,25	17997	872	3983	12697	33150
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	13142	366		2456	
55	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	14,2952	514,43	1,47	7354	21	3791	3338	11548
		НР - 94%; СП - 8%			247,80	0,64	3542	9		855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				769963	68553	547237	150721	994339
							154174	14410	--	73655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				661189				
	Материалы		Тенге				330613				
	Всего заработная плата		Тенге					164818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111667				
		Накладные расходы	Тенге				148124				
		Сметная прибыль	Тенге				64745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				874057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					164818			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				108774				
	Материалы		Тенге				939				
	Всего заработная плата		Тенге					3766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104016				
		Накладные расходы	Тенге				2599				
		Сметная прибыль	Тенге				8910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				994340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					168584			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
56	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,78	35024,09	1743,18	27319	1360	20238	5445	35385
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	5721	263		2621	
57	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,05	30437,15	4513,03	92833	13765	54837	24201	126397
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	24231	2363		9363	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0875	213533,00	--	18684	--	18684	--	20179
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1854	200630,00	--	37197	--	37197	--	40173
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				176033	15124	130956	29646	222134
							29952	2625	--	16455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176033				
	Материалы		Тенге				75075				
	Всего заработная плата		Тенге					32578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55881				
		Накладные расходы	Тенге				29646				
		Сметная прибыль	Тенге				16454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				222133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32578			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	3	3927,76	934,80	11783	2804	3681	6863	20138
		НР - 118%; СП - 8%			1766,10	172,69	5298	518		1492	
61	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	10,8	5540,00	--	59832	--	59832	--	64619
		СП - 8%			--	--	--	--		4787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				71615	2804	63513	6863	84757
							5298	518	--	6279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3681				
	Всего заработная плата		Тенге					5816			
	Местные материалы		Тенге				59832				
		Накладные расходы	Тенге				6863				
		Сметная прибыль	Тенге				6278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				84757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					5816			
		РАЗДЕЛ 6.Узлы прохода в кровле									
62	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,6	28261,63	406,62	73480	1057	64479	8023	88023
		НР - 98%; СП - 8%			3055,50	93,11	7944	242		6520	
63	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,6	3731,33	406,62	9701	1057	700	8023	19142
		НР - 98%; СП - 8%			3055,50	93,11	7944	242		1418	
64	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,6	33788,00	--	87849	--	87849	--	94877
		СП - 8%			--	--	--	--		7028	
65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,7	2625,53	13,23	4463	22	2965	1362	6291
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	1476	5		466	
66	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,069	421159,13	11957,53	29060	825	14757	15997	48661
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	13478	79		3605	
67	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,069	461695,00	--	31857	--	31857	--	34406
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
68	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	**Доплата за марку стали С245**	т	0,069	1860,00	--	128	--	128	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
69	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,4	32131,14	1365,75	12852	546	4110	6407	20800
		НР - 76%; СП - 8%			20489,95	586,30	8196	235		1541	
70	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,496	6858,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм**	м2	0,5	7937,46	100,65	3969	50	3018	636	4973
		НР - 69%; СП - 8%			1802,88	40,91	901	20		368	
72	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2	0,5	1758,91	56,09	879	28	765	86	1043
		НР - 91%; СП - 8%			171,30	18,76	86	9		77	
73	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	0,5	-847,40	-27,54	-424	-14	-383	-29	-489
		НР - 91%; СП - 8%			-54,70	-9,24	-27	-5		-36	
74	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	4	1945,64	88,07	7783	352	6808	735	9199
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	623	--		681	
75	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками**	м шва	4,5	99,47	35,67	448	161	--	339	849
		НР - 118%; СП - 8%			63,80	--	287	--		63	
76	2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	**Резина губчатая**	кг	4,5	737,00	--	3317	--	3317	--	3582
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
77	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0002	419343,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3	141,83	3,13	425	9	291	87	554
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	125	1		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				269274	4095	224147	41666	335815
							41033	829	--	24875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66258				
	Материалы		Тенге				32331				
	Всего заработная плата		Тенге					25489			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6802				
		Накладные расходы	Тенге				25621				
		Сметная прибыль	Тенге				7350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					25489			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31985				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31985				
		Сметная прибыль	Тенге				2559				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34544				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				171031				
	Материалы		Тенге				65179				
	Всего заработная плата		Тенге					16373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16045				
		Сметная прибыль	Тенге				14966				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				202042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				335815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					41862			
РАЗДЕЛ 7.Кровля											
79	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	19,68	587,52	96,27	11562	1894	6096	3661	16441
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	3572	407		1218	
80	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	19,68	89,26	7,11	1757	140	1551	90	1994
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	66	31		148	
81	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	19,68	988,68	25,51	19457	502	15804	2959	24209
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	3151	65		1793	
82	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	19,68	793,97	49,55	15625	975	6322	7838	25341
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	8328	192		1877	
83	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	1,4189	37363,00	--	53014	--	53014	--	57256
		СП - 8%			--	--	--	--		4241	
84	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	19,68	98,31	0,98	1935	19	1101	757	2907
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	815	8		215	
85	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	20,6	165,88	13,18	3417	272	208	2765	6676
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	2937	68		495	
86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8	2625,53	13,23	21004	106	13954	6410	29607
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	6944	23		2193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				127772	3908	98050	24480	164431
							25812	795	--	12180	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				127772				
Материалы			Тенге				45037				
Всего заработная плата			Тенге					26608			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				53014				
		Накладные расходы	Тенге				24479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					26608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				164431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					26608			
		РАЗДЕЛ 8.Металлоконструкции									
87	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,255	62326,16	23751,48	15893	6057	2223	6433	24113
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	7613	1711		1786	
88	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,255	521271,00	--	132924	--	132924	--	143558
		СП - 8%			--	--	--	--		10634	
89	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,608	64467,05	21091,51	39196	12824	4588	17822	61579
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	21784	4045		4561	
90	2106-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг**	т	0,295	422880,00	--	124750	--	124750	--	134730
		СП - 8%			--	--	--	--		9980	
91	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,313	521271,00	--	163158	--	163158	--	176210
		СП - 8%			--	--	--	--		13053	
92	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,018	64467,05	21091,51	1160	380	135	528	1823
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	645	120		135	
93	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01	521271,00	--	5213	--	5213	--	5630
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
94	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,1816	55565,87	23651,79	10091	4295	2697	3104	14250
		НР - 69%; СП - 8%			17065,80	7703,69	3099	1399		1056	
95	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1889	462850,00	--	87432	--	87432	--	94427
		СП - 8%			--	--	--	--		6995	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,4486	141,83	3,13	773	17	529	159	1006
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	227	2		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**580590**	**23572**	**523649**	**28046**	**657326**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							33368	7277	--	48692	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				773				
	Материалы		Тенге				528				
	Всего заработная плата		Тенге					230			
		Накладные расходы	Тенге				159				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006				
		Сметная заработная плата	Тенге					230			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				579817				
	Материалы		Тенге				9645				
	Всего заработная плата		Тенге					40415			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				513477				
		Накладные расходы	Тенге				27886				
		Сметная прибыль	Тенге				48616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				656319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					40415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				657325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					40645			
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка									
97	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	1,554	40356,31	2259,47	62714	3511	26005	26099	95918
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	33198	1143		7105	
98	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	1,6006	36590,00	--	58566	--	58566	--	63251
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
99	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,8	2853,91	30,33	147833	1571	86811	48104	211611
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	59451	679		15675	
100	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,124	3330,46	35,21	7074	75	3784	2598	10446
		НР - 80%; СП - 8%			1513,72	15,42	3215	33		774	
101	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	51,8	161,27	1,27	8354	66	5039	2621	11853
		НР - 80%; СП - 8%			62,73	0,53	3249	28		878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				284540	5223	180205	79422	393079
							99113	1882	--	29117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				284540				
	Материалы		Тенге				121639				
	Всего заработная плата		Тенге					100995			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58566				
		Накладные расходы	Тенге				79422				
		Сметная прибыль	Тенге				29117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				393079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					100995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				393079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					100995			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
102	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,335	1099,80	983,94	1468	1314	2	441	2062
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	191,88	152	256		153	
103	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	13,35	1133,10	2,62	15127	35	13141	2119	18626
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	1951	11		1380	
104	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	3,6	204,45	27,57	736	99	426	230	1044
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	211	34		77	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	18610,33	1048,02	3722	210	3310	219	4256
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	202	39		315	
106	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	3,6	2238,73	93,95	8059	338	2278	5194	14313
		НР - 94%; СП - 8%			1511,91	22,89	5443	82		1060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				29113	1996	19157	8203	40301
							7959	422	--	2985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29113				
	Материалы		Тенге				19158				
	Всего заработная плата		Тенге					8381			
		Накладные расходы	Тенге				8203				
		Сметная прибыль	Тенге				2985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				40301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8381			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5335814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1088568				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2536452		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				15596				
		- Накладные расходы	Тенге							1074645	
		- Сметная прибыль	Тенге							395246	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								154 738,61
	Итого		Тенге								5 490 552,61
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								64 239,47
	Итого		Тенге								5 554 792,07
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								111 095,84
	Итого		Тенге								5 665 887,91
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								5 099 299,12
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								566 588,79
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								5 353 734,26
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								642 448,11
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								5 996 182,37
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								615 591,07
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								73 870,93
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								689 462,00
	ИТОГО		Тенге								5 969 325,33
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								5 372 392,89
	НДС 12%		Тенге								644 687,15
	Всего к оплате		Тенге								6 017 080,04

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-6
выполненных работ за март месяц 2021 года

Проходная. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,74	128,30	123,89	2148	2074	--	282	2624
		НР - 72%; СП - 8%			4,41	18,96	74	317		194	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,26	1220,59	--	1538	--	--	1107	2857
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	1538	--		212	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18	47,40	47,40	853	853	--	174	1109
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,40	--	241		82	
4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	72	39,86	39,86	2870	2870	--	584	3730
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,27	--	811		276	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	48	397,74	396,41	19092	19028	6	4041	24983
		НР - 72%; СП - 8%			1,22	115,71	58	5554		1851	
6	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,9296	28,92	28,92	229	229	--	47	298
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,18	--	65		22	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,9296	129,77	62,27	1029	494	--	545	1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	535	222		126	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,9824	631,01	--	1251	--	--	901	2324
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	1251	--		172	
		Фундаменты									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,936	18509,04	1048,02	17324	981	15399	1024	19816
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	944	181		1468	
10	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,9856	20036,07	1279,03	139964	8935	113103	17857	170446
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	17926	1696		12626	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты под перегородки ленточные бетонные. Устройство	м3	0,36	20036,07	1279,03	7213	460	5829	920	8784
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	924	87		651	
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005	12219,06	1225,14	61	6	--	52	122
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	55	2		9	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0,0006	213533,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0203	200630,00	--	4073	--	4073	--	4399
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,92	967,09	9,77	5725	58	3648	1902	8237
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2019	25		610	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,72	817,85	19,67	30849	742	21711	7884	41832
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	8396	80		3099	
		Отмостка,крыльцо									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,23	2634,90	983,94	3241	1210	1891	406	3939
		НР - 108%; СП - 8%			113,76	191,88	140	236		292	
18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12,3	1332,23	2,62	16386	32	14556	1953	19806
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	1798	10		1467	
19	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,3	17086,97	1128,69	22213	1467	19620	1281	25374
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	1126	282		1880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	207120,00	--	3521	--	3521	--	3803
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
		Стены									
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,2488	20039,03	2304,80	345649	39755	239487	68598	447387
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	66407	7355		33140	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0499	355057,59	2082,59	17717	104	14953	2500	21835
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	2660	29		1617	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0499	299677,00	--	14954	--	14954	--	16150
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
24	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	18	33892,19	5871,23	610059	105682	330655	175879	848814
		НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	173722	19552		62875	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0163	213533,00	--	3481	--	3481	--	3759
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0682	200630,00	--	13683	--	13683	--	14778
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
27	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,52	40449,20	4171,07	21034	2169	12666	5982	29176
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	6199	374		2161	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0733	195916,00	--	14361	--	14361	--	15509
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0637	195916,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0397	213533,00	--	8477	--	8477	--	9155
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0853	16249,14	884,30	1386	75	25	1190	2782
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	1286	22		206	
		Перегородки									
32	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,8	3415,28	239,51	26639	1868	14810	9590	39127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	9961	351		2898	
33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,011	421159,13	11957,53	4633	132	2352	2550	7758
		НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	2149	13		575	
34	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,572	56473,62	26685,41	32303	15264	10071	8929	44530
		НР - 91%; СП - 8%			12181,40	4971,86	6968	2844		3299	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0637	195916,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004	213533,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0334	16249,14	884,30	543	30	10	466	1089
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	503	9		81	
38	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0334	200630,00	--	6701	--	6701	--	7237
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0045	299677,00	--	1349	--	1349	--	1456
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		Проемы									
41	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	5,67	2381,31	512,06	13502	2903	5512	5156	20150
		НР - 90%; СП - 8%			897,20	113,10	5087	641		1493	
42	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,89	8300,00	--	15687	--	15687	--	16942
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
43	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,78	14878,00	--	56239	--	56239	--	60738
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
44	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
45	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	1654,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,6542	3126,55 1032,03	154,39 65,92	11425 3771	564 241	7090	3611 1203	16239
47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	2,5	1005,67 189,23	4,42 1,96	2514 473	11 5	2030	430 236	3180
48	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	3,6542	18229,00 --	-- --	66612 --	-- --	66612	-- 5329	71941
49	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	2,5	1151,00 --	-- --	2878 --	-- --	2878	-- 230	3108
50	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,54	3721,52 1209,18	153,94 65,02	2010 653	83 35	1274	619 210	2839
51	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	0,54	19332,00 --	-- --	10439 --	-- --	10439	-- 835	11274
		Внутренняя отделка									
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,44	879,89 554,68	48,23 38,67	41742 26314	2288 1834	13140	22519 5141	69401
53	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,94	567,50 425,25	5,63 2,68	5641 4227	56 27	1358	3403 724	9767
54	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	64,76	42,36 36,04	0,68 0,30	2743 2334	44 20	365	1883 370	4996
		Полы									
		Тип1 Керамическая плитка									
55	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	4,97	204,45 58,70	27,57 9,38	1016 292	137 47	587	318 107	1441
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,3976	20041,64 2997,54	7,68 --	7969 1192	3 --	6774	1120 727	9816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,97	3140,25 983,68	65,25 27,36	15607 4889	324 136	10394	4723 1626	21957
58	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	9,07	514,43 247,80	1,47 0,64	4666 2248	13 6	2405	2118 543	7327
		Линолеум									
59	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	4,97	204,45 58,70	27,57 9,38	1016 292	137 47	587	318 107	1441
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,497	20041,64 2997,54	7,68 --	9961 1490	4 --	8467	1400 909	12270
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,97	654,18 276,26	25,30 11,34	3251 1373	126 56	1752	1344 368	4962
62	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,97	3979,77 323,94	18,79 8,46	19779 1610	93 42	18076	1553 1707	23039
63	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	9,07	291,04 97,72	0,73 0,32	2640 886	7 3	1747	836 278	3754
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие									
64	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	5398,72 2018,80	1349,24 313,14	21595 8075	5397 1253	8123	11007 2608	35210
65	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	11,6	5540,00 --	-- --	64264 --	-- --	64264	-- 5141	69405
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,87	30528,50 7944,75	4513,03 774,66	57088 14857	8439 1449	33792	14838 5754	77680
67	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	33911,65 7334,60	1743,18 336,57	7800 1687	401 77	5712	1606 752	10158
68	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2281	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0274	200630,00 --	-- --	5497 --	-- --	5497	-- 440	5937
70	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	1,44	12390,45 2024,37	1621,38 362,44	17842 2915	2335 522	12592	3162 1680	22685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	12	320,42	11,82	3845	142	2930	738	4950
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	773	30		367	
72	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	12	587,52	96,27	7050	1155	3717	2232	10025
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2178	248		743	
73	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	м2 кровли	14	1208,74	69,48	16922	973	12594	3157	21685
		НР - 92%; СП - 8%			239,66	5,42	3355	76		1606	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8,82	2625,53	13,23	23157	117	15384	7067	32642
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	7656	25		2418	
		Наружная отделка									
75	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	48	4242,70	192,43	203649	9236	68021	106988	335488
		НР - 80%; СП - 8%			2633,17	152,97	126392	7343		24851	
76	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	м3	3,4608	18843,00	--	65212	--	65212	--	70429
		СП - 8%			--	--	--	--		5217	
77	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	1046,49	26,21	50232	1258	17710	25834	82151
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	31264	1029		6085	
78	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	45,78	43,35	0,53	1984	24	235	1388	3642
		НР - 80%; СП - 8%			37,68	0,21	1725	10		270	
79	1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	135,24	--	1298	--	281	814	2281
		НР - 80%; СП - 8%			105,93	--	1017	--		169	
80	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	12	852,02	3,01	10224	36	8629	1260	12402
		НР - 80%; СП - 8%			129,92	1,28	1559	15		919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557661	29513	1481688	548086	3064841
							203453	12076	--	227028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				557661				
	Материалы		Тенге				189722				
	Всего заработная плата		Тенге					215529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70709				
	Местные материалы		Тенге				64264				
		Накладные расходы	Тенге				180089				
		Сметная прибыль	Тенге				59020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				796770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					215529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				796770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					215529			
		ИТОГО :	**Тенге**								**3064843**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				567220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					240825			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1481688		
		- Накладные расходы	Тенге							548086	
		- Сметная прибыль	Тенге							227028	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								88 880,45
	Итого		Тенге								3 153 723,45
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								36 898,56
	Итого		Тенге								3 190 622,01
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								63 812,44
	Итого		Тенге								3 254 434,45
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								2 928 991,01
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								325 443,45
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								3 075 136,23
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								369 016,35
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								3 444 152,58
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								353 589,91
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								42 430,79
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								396 020,70
	ИТОГО		Тенге								3 428 726,14
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								3 085 853,58
	НДС 12%		Тенге								370 302,43
	Всего к оплате		Тенге								3 456 156,01

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-7
выполненных работ за март месяц 2021 года

Канализационные сети на водозаборе

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	637,2226	146,79	139,99	93539	89202	--	16958	119336
		НР - 72%; СП - 8%			6,81	30,16	4336	19216		8840	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,0783	1592,98	--	33577	--	--	24176	62373
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	33577	--		4620	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	44,31	246,41	238,20	10919	10554	5	2086	14045
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	360	2537		1040	
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	90,3924	406,00	--	36699	--		--	39635
		СП - 8%			--	--	--	--		2936	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,31	14,52	12,44	643	551	2	211	923
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	90	203		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	56,355	3323,03	147,95	187269	8337	131854	48689	254834
					835,38	37,31	47078	2103		18877	
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	495,7041	28,92	28,92	14337	14337	--	2919	18637
					--	8,18	--	4054		1380	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	495,7041	129,77	62,27	64325	30865	--	34078	106276
					67,50	27,98	33460	13871		7872	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	123,926	693,04	--	85885	--	--	61837	159540
					693,04	--	85885	--		11818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				527193	153847	131861	190954	775599
							204787	41984	--	57451	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				527193				
	Материалы		Тенге				131860				
	Всего заработная плата		Тенге					246771			
	Транспортные расходы		Тенге				36699				
		Накладные расходы	Тенге				190954				
		Сметная прибыль	Тенге				57452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				775599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					246771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				775599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					246771			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0385	291444,31	92219,99	11221	3550	90	8436	21229
					196910,00	24411,54	7581	940		1573	
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,12	383087,76	130577,44	45971	15669	721	33436	85759
					246506,00	34938,10	29581	4193		6352	
12	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	121,2	1257,00	--	152348	--	152348	--	164536
					--	--	--	--		12188	
13	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	38,885	580,00	--	22553	--	22553	--	24358
					--	--	--	--		1804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы канализационные									
14	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	9,505	39600,59 10936,80	6557,93 2436,43	376404 103954	62333 23158	210117	125841 40180	542425
15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	19512,19 --	-- --	117073 --	-- --	117073	-- 9366	126439
16	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	17597,23 --	-- --	105583 --	-- --	105583	-- 8447	114030
17	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	9	9303,11 --	-- --	83728 --	-- --	83728	-- 6698	90426
18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	7	13612,78 --	-- --	95289 --	-- --	95289	-- 7623	102913
19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	3303,71 --	-- --	19822 --	-- --	19822	-- 1586	21408
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	1595,80 --	-- --	9575 --	-- --	9575	-- 766	10341
21	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,204	21356,31 5045,60	2074,32 383,76	4357 1029	423 78	2905	1030 431	5818
22	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	6	19408,00 --	-- --	116448 --	-- --	116448	-- 9316	125764
23	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	18	599,00 --	-- --	10782 --	-- --	10782	-- 863	11645
24	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,069	550829,00 --	-- --	38007 --	-- --	38007	-- 3041	41048
25	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	32,04	564,82 32,60	186,25 47,33	18097 1044	5968 1517	11085	2766 1669	22532
26	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	32,04	-79,08	-21,52	-2534	-689	-1812	-237	-2992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-33	-186		-222	
27	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	32,04	1389,32	2,62	44514	84	39747	5087	53568
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	4683	27		3968	
		Сбросные колодцы									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,0905	32866,91	8051,18	134442	32933	67877	45462	194296
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	33632	12289		14392	
29	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	19512,19	--	58537	--	58537	--	63219
		СП - 8%			--	--	--	--		4683	
30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	17597,23	--	52792	--	52792	--	57015
		СП - 8%			--	--	--	--		4223	
31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	13612,78	--	81677	--	81677	--	88211
		СП - 8%			--	--	--	--		6534	
32	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,051	21356,31	2074,32	1089	106	726	258	1454
		НР - 93%; СП - 8%			5045,60	383,76	257	20		108	
33	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	19408,00	--	58224	--	58224	--	62882
		СП - 8%			--	--	--	--		4658	
34	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	9	599,00	--	5391	--	5391	--	5822
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
35	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	16,02	564,82	186,25	9048	2984	5542	1383	11266
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	47,33	522	758		835	
36	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	16,02	-79,08	-21,52	-1267	-345	-906	-118	-1496
		НР - 108%; СП - 8%			-1,02	-5,82	-16	-93		-111	
37	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	16,02	1389,32	2,62	22257	42	19874	2543	26784
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	2341	13		1984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2549**	**678838,35**	**6426,29**	**173036**	**1638**	**158892**	**15087**	**203173**
		НР - 118%; СП - 8%			**49062,30**	**1097,98**	**12506**	**280**		**15050**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1864464**	**124696**	**1542687**	**240974**	**2273873**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**197083**	**42992**	--	**168436**	
		Материалы	Тенге				**1476883**				
		Всего заработная плата	Тенге				**514855**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**240076**			
		Местные материалы	Тенге				**16173**				
		Накладные расходы	Тенге				**624076**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240973**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**137429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1855285**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**234**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**240076**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**38007**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38007**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3041**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**41048**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**349574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**349574**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**27966**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**377540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2273872**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**234**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**240076**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3049471**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**401870**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**278544**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84976**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1674548**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**36699**				
		- Накладные расходы	Тенге							**431928**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**225887**	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								**88 434,66**
		Итого	Тенге								**3 137 905,66**
		Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	Тенге								**36 713,50**
		Итого	Тенге								**3 174 619,16**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**63 492,38**
		Итого	Тенге								**3 238 111,54**
		В том числе на 2019 год - 90%	Тенге								**2 914 300,38**
		В том числе на 2020 год - 10%	Тенге								**323 811,15**
		В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961	Тенге								**3 059 712,61**
		НДС 12% на 2019 год	Тенге								**367 165,51**
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге								**3 426 878,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865	Тенге								351 816,45
		НДС 12% на 2020 год	Тенге								42 217,97
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								394 034,42
		ИТОГО	Тенге								3 411 529,06
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087	Тенге								3 070 376,20
		НДС 12%	Тенге								368 445,14
		Всего к оплате	Тенге								3 438 821,34

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-8

выполненных работ за март месяц 2021 года

Резервуары для воды емк.250м3(2шт). Технологические трубопроводы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.Подводящий трубопровод									
1	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	38	3128,28	1392,08	118875	52899	1973	46900	179037
		НР - 61%; СП - 8%			1684,28	339,02	64003	12883		13262	
2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38	4731,00	--	179778	--	179778	--	194160
		СП - 8%			--	--	--	--		14382	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10032	1208295,65	447662,39	121216	44909	36342	51452	186482
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	39965	12007		13813	
4	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	8439,00	--	16878	--	16878	--	18228
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
5	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	38	8401,39	6269,39	319253	238237	--	102581	455581
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	2293,43	81016	87150		33747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				755999	336045	234971	200933	1033488
							184984	112040	--	76554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				438127				
	Материалы		Тенге				1973				
	Всего заработная плата		Тенге					245052			
		Накладные расходы	Тенге				149482				
		Сметная прибыль	Тенге				47009				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				634618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					245052			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121216				
	Материалы		Тенге				36341				
	Всего заработная плата		Тенге					51972			
		Накладные расходы	Тенге				51452				
		Сметная прибыль	Тенге				13813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					51972			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				196656				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196656				
		Сметная прибыль	Тенге				15732				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				212388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1033488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					297024			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы. Переливной трубопровод									
6	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	11,2	3128,28	1392,08	35037	15591	582	13823	52769
		НР - 61%; СП - 8%			1684,28	339,02	18864	3797		3909	
7	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11,2	4731,00	--	52987	--	52987	--	57226
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01048	1208295,65	447662,39	12663	4692	3796	5375	19481
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	4175	1254		1443	
9	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	8439,00	--	16878	--	16878	--	18228
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
10	1312-1001-0408 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	11,2	8401,39	6269,39	94096	70217	--	30235	134276
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	2293,43	23878	25686		9946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**211660**	**90500**	**74243**	**49433**	**281980**
							46917	**30738**	**--**	**20887**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**129132**				
	Материалы		Тенге				**581**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72226**			
		Накладные расходы	Тенге				**44058**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13855**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**187045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72226**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12663**				
	Материалы		Тенге				**3796**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5429**			
		Накладные расходы	Тенге				**5375**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5429**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**69865**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5589**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**75454**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**281981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77655**			
		РАЗДЕЛ 3.КИМП и автоматика									
11	**1312-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1397,79**	**100,98**	**2796**	**202**	**1357**	**754**	**3834**
		НР - 61%; СП - 8%			**618,28**	**0,11**	**1237**	**--**		**284**	
12	**1312-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**758,05**	**68,43**	**1516**	**137**	**36**	**820**	**2523**
		НР - 61%; СП - 8%			**671,58**	**0,43**	**1343**	**1**		**187**	
13	**1311-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	**шт.**	**2**	**4366,46**	**1571,42**	**8733**	**3143**	**604**	**4594**	**14393**
		НР - 75%; СП - 8%			**2493,00**	**569,58**	**4986**	**1139**		**1066**	
14	**2305-1501-1701 РСНБ РК 2015**	**Индикатор уровня заполнения оптический HK LVA 10 T M12**	**шт.**	**2**	**6467,00**	**--**	**12934**	**--**	**12934**	**--**	**13969**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1035**	
15	**2113-0816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**5,56**	**450,00**	**--**	**2502**	**--**	**2502**	**--**	**2702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**200**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	1,89588	248,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
17	2113-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0006	637907,00	--	383	--	383	--	413
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				29334	3482	18286	6168	38342
							7566	1140	–	2841	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13045				
		Материалы	Тенге				1997				
		Всего заработная плата	Тенге					8706			
		Накладные расходы	Тенге				6168				
		Сметная прибыль	Тенге				1537				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8706			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3355				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3355				
		Сметная прибыль	Тенге				268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3623				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12934				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12934				
		Сметная прибыль	Тенге				1035				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8706			
		ИТОГО :	**Тенге**								1353810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				239467				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					430027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143918			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						327500		
		- Накладные расходы	Тенге							256534	
		- Сметная прибыль	Тенге							100282	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								39 260,49
		Итого	Тенге								1 393 070,49
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	Тенге								16 298,92
		Итого	Тенге								1 409 369,41
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								28 187,39
		Итого	Тенге								1 437 556,80
		В том числе на 2019 год - 90%	Тенге								1 293 801,12
		В том числе на 2020 год - 10%	Тенге								143 755,68
		В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961	Тенге								1 358 356,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**163 002,81**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**1 521 359,56**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**156 188,61**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**18 742,63**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**174 931,24**
	ИТОГО		Тенге								**1 514 545,36**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**1 363 090,85**
	НДС 12%		Тенге								**163 570,90**
	Всего к оплате		Тенге								**1 526 661,75**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-9

выполненных работ за март месяц 2021 года

Здание насосной станции 1-го подьема. Технологическое оборудование и трубопроводы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0403-0410 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования	шт.	2	160979,07	76158,30	321958	152317	25257	118454	475645
		НР - 61%, СП - 8%			72192,00	24901,05	144384	49802		35233	
2	СТ"АО КЕЛЕТ"	Насосы артезианские водоподьемные с погружным электродвигателем,тип ЭЦВ 8-25-100,подача 25м3/ч,напор 100м,двигатель мощностью 11 квт,3000об/мин	шт	2	294732,14	--	589464	--	589464	--	636621
		СП - 8%			--	--	--	--		47157	
3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679	531	1052	5087	12707
		НР - 98%, СП - 8%			2548,00	47,21	5096	94		941	
4	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	38147,00	--	76294	--	76294	--	82398
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1854,43	113,26	3709	227	601	2865	7100
		НР - 98%, СП - 8%			1440,60	21,32	2881	43		526	
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3339,60	265,38	6679	531	1052	5087	12707
		НР - 98%, СП - 8%			2548,00	47,21	5096	94		941	
7	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42487,00	--	84974	--	84974	--	91772
		СП - 8%			--	--	--	--		6798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	24141,00	--	48282	--	48282	--	52145
		СП - 8%			--	--	--	--		3863	
9	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2371,00	--	9484	--	9484	--	10243
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
10	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1212,00	--	4848	--	4848	--	5236
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
11	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1078,00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
12	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1799,62	16,76	3599	34	2752	807	4759
		НР - 98%; СП - 8%			406,54	5,33	813	11		353	
13	1116-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1799,62	16,76	3599	34	2752	807	4759
		НР - 98%; СП - 8%			406,54	5,33	813	11		353	
14	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	5026,70	75,30	80427	1205	66213	13172	101088
		НР - 98%; СП - 8%			813,08	27,00	13009	432		7488	
15	2302-0101-2516 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6	24974,00	--	149844	--	149844	--	161832
		СП - 8%			--	--	--	--		11988	
16	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	6171,94	109,28	12344	219	10206	1943	15430
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	1919	64		1143	
17	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	2	16812,55	175,98	33625	352	29677	3586	40188
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	3596	63		2977	
18	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	61083,51	48,86	122167	98	118894	3186	135381
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	3175	43		10028	
		ИТОГО :	Тенге								1852338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180783				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155545			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50657			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1223802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							154994	
		- Сметная прибыль	Тенге							137212	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								53 717,80
	Итого		Тенге								1 906 055,80
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								22 300,85
	Итого		Тенге								1 928 356,65
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								38 567,13
	Итого		Тенге								1 966 923,79
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								1 770 231,41
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								196 692,38
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								1 858 559,05
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								223 027,09
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								2 081 586,14
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								213 703,61
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								25 644,43
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								239 348,05
	ИТОГО		Тенге								2 072 262,67
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								1 865 036,43
	НДС 12%		Тенге								223 804,37
	Всего к оплате		Тенге								2 088 840,80

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							154994	
		- Сметная прибыль	Тенге							137212	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								53 717,80
	Итого		Тенге								1 906 055,80
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								22 300,85
	Итого		Тенге								1 928 356,65
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								38 567,13
	Итого		Тенге								1 966 923,79
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								1 770 231,41
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								196 692,38
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								1 858 559,05
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								223 027,09
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								2 081 586,14
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								213 703,61
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								25 644,43
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								239 348,05
	ИТОГО		Тенге								2 072 262,67
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								1 865 036,43
	НДС 12%		Тенге								223 804,37
	Всего к оплате		Тенге								2 088 840,80

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-10
выполненных работ за март месяц 2021 года

Здание с бактерицидными установками. Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,816	128,30	123,89	1131	1092	--	148	1382
		НР - 72%, СП - 8%			4,41	18,96	39	167		102	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2645	1220,59	--	323	--	--	232	600
		НР - 72%, СП - 8%			1220,59	--	323	--		44	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	48	397,74	396,41	19092	19028	6	4041	24983
		НР - 72%, СП - 8%			1,22	115,71	58	5554		1851	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,496	32,85	32,85	82	82	--	17	107
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,29	--	23		8	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,496	129,77	62,27	324	155	--	172	535
		НР - 72%, СП - 8%			67,50	27,98	168	70		40	
		Фундаменты									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2покрытия	9,48	3489,19	129,27	33078	1225	29776	2315	38224
		НР - 94%, СП - 8%			219,08	40,75	2077	386		2831	
7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,58	20036,07	1279,03	151873	9695	122726	19376	184949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	19452	1840		13700	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Прямок. Устройство	м3	0,13	20036,07	1279,03	2605	166	2105	332	3172
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	334	32		235	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	464289,41	1978,41	836	4	340	449	1387
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	492	1		103	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6,32	967,09	9,77	6112	62	3894	2030	8793
		НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	2156	27		651	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,92	817,85	19,67	31013	746	21826	7925	42053
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	8441	81		3115	
		Отмостка,крыльцо									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,61	18835,75	1048,02	49161	2735	43794	2854	56177
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	2632	504		4161	
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	26,1	1389,32	2,62	36261	68	32378	4144	43637
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3815	22		3232	
14	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,61	17312,39	1128,69	10561	689	9344	601	12055
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	528	132		893	
		Стены									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,2882	20039,03	2304,80	346439	39846	240035	68755	448409
		НР - 93%; СП - 8%			3849,92	426,40	66558	7372		33215	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03	355057,59	2082,59	10652	62	8991	1503	13127
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	1599	17		972	
17	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,27	56564,97	26685,41	15273	7205	4779	4215	21046
		НР - 91%; СП - 8%			12181,40	4971,86	3289	1342		1559	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00278	213533,00	--	594	--	594	--	641
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	200630,00	--	2071	--	2071	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01032	16249,14	884,30	168	9	3	144	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	156	3		25	
21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,142	40449,20	4171,07	5744	592	3459	1633	7967
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	1693	102		590	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0212	195916,00	--	4153	--	4153	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0212	16249,14	884,30	344	19	5	296	692
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	320	5		51	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0039	213533,00	--	833	--	833	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		Проемы									
25	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	2,1	2381,31	512,06	5001	1075	2042	1909	7463
		НР - 90%; СП - 8%			897,20	113,10	1884	238		553	
26	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	2,1	15268,00	--	32063	--	32063	--	34628
		СП - 8%			--	--	--	--		2565	
27	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
28	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	1654,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Внутренняя отделка									
29	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	39	879,89	48,23	34316	1881	10802	18512	57054
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	38,67	21633	1508		4226	
30	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	12,15	310,11	2,07	3768	25	195	2848	7145
		НР - 80%; СП - 8%			292,04	0,98	3548	12		529	
31	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	51,15	42,84	0,68	2191	35	313	1487	3973
		НР - 80%; СП - 8%			36,04	0,30	1843	15		294	
		Полы									
32	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	11,79	204,45	27,57	2411	325	1394	755	3418
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	692	111		253	
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,9432	20041,64	7,68	18903	7	16069	2658	23286
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	2827	--		1725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,79	654,18	25,30	7713	298	4158	3187	11772
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	3257	134		872	
		Покрытия и кровли									
35	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	5398,72	1349,24	21595	5397	8123	11007	35210
		НР - 118%; СП - 8%			2018,80	313,14	8075	1253		2608	
36	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	540,13	138,70	540	139	30	476	1097
		НР - 118%; СП - 8%			371,28	32,10	371	32		81	
37	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17,4	5540,00	--	96396	--	96396	--	104108
		СП - 8%			--	--	--	--		7712	
38	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,02	61078,00	--	1222	--	1222	--	1319
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
39	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2	30528,50	4513,03	61057	9026	36141	15869	83080
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	15890	1549		6154	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	213533,00	--	6833	--	6833	--	7380
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	200630,00	--	23674	--	23674	--	25568
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,118	16249,14	884,30	1917	104	34	1646	3849
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	1779	31		285	
43	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,063	33911,65	1743,18	2136	110	1564	440	2782
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	462	21		206	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	213533,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
45	2105-0301-3102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	130475,00	--	1174	--	1174	--	1268
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0212	16249,14	884,30	344	19	5	296	692
		НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	320	5		51	
47	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,62	12390,45	1621,38	20073	2627	14167	3557	25520
		НР - 92%; СП - 8%			2024,37	362,44	3279	587		1890	
48	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,5	320,42	11,82	4326	160	3297	831	5569
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	869	33		413	
49	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,5	587,52	96,27	7932	1300	4181	2511	11278
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2451	279		835	
50	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13,5	267,78	21,32	3615	288	3191	185	4104
		НР - 92%; СП - 8%			10,08	4,80	136	65		304	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	13,5	12219,06	1225,14	164957	16539	431	140543	329940
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	147987	6456		24440	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0135	299677,00	--	4046	--	4046	--	4369
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
53	1112-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	24,78	3252,63	122,91	80600	3046	70847	6451	94015
		НР - 92%; СП - 8%			270,65	12,31	6707	305		6964	
		Наружная отделка									
54	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	1046,49	26,21	50232	1258	17710	25834	82151
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	31264	1029		6085	
55	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	45,72	44,22	0,53	2022	24	275	1386	3680
		НР - 80%; СП - 8%			37,68	0,21	1723	10		273	
56	1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	135,24	--	1298	--	281	814	2281
		НР - 80%; СП - 8%			105,93	--	1017	--		169	
		ИТОГО :	Тенге								1898970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				372142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127163			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31354			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						894618		
		- Накладные расходы	Тенге							364384	
		- Сметная прибыль	Тенге							140661	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								55 070,13
	Итого		Тенге								1 954 040,13
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								22 862,27
	Итого		Тенге								1 976 902,40
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								39 538,05
	Итого		Тенге								2 016 440,45
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								1 814 796,40
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								201 644,04
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								1 905 347,67
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								228 641,72
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								2 133 989,39
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								219 083,53
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								26 290,02
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								245 373,56
	ИТОГО		Тенге								2 124 431,20
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								1 911 988,11
	НДС 12%		Тенге								229 438,57
	Всего к оплате		Тенге								2 141 426,68

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-11

выполненных работ за март месяц 2021 года

Насосная станция второго подъема производительностью до 50 м3/ч. Технологические трубопроводы и оборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	36004,69 32023,00	2513,81 647,25	144019 128092	10055 2589	5872	79715 17899	241633
2	СТ"АО КЕЛЕТ"	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые,тип К 80-65-160,подача 50м3/ч,напор 50м,двигатель мощностью 15 квт,3000 об/мин *СП - 8%*	шт	2	147232,14 --	-- --	294464 --	-- --	294464	-- 23557	318021
3	СТ"АО КЕЛЕТ"	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые,тип К 100-80-160,подача 100м3/ч,напор 50м,двигатель мощностью 15 квт,3000 об/мин *СП - 8%*	шт	2	261517,86 --	-- --	523036 --	-- --	523036	-- 41843	564879
4	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	5951,73 1735,44	150,06 21,32	11903 3471	300 43	8132	3443 1228	16574
5	2303-0301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч *СП - 8%*	шт.	2	334756,00 --	-- --	669512 --	-- --	669512	-- 53561	723073
6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1854,43 1440,60	113,26 21,32	7418 5762	453 85	1203	5731 1052	14200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	3339,60	265,38	13358	1062	2104	10173	25414
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	10192	189		1883	
8	2304-1001-0902 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91**	шт.	4	32943,00	--	131772	--	131772	--	142314
		СП - 8%			--	--	--	--		10542	
9	2304-1001-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	4	16815,00	--	67260	--	67260	--	72641
		СП - 8%			--	--	--	--		5381	
10	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	18	3339,60	265,38	60113	4777	9472	45780	114364
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	45864	850		8471	
11	2304-0103-0505 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	12	16810,00	--	201720	--	201720	--	217858
		СП - 8%			--	--	--	--		16138	
12	2304-0103-0504 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	6	12513,00	--	75078	--	75078	--	81084
		СП - 8%			--	--	--	--		6006	
13	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1637,00	--	13096	--	13096	--	14144
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
14	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	20	2403,00	--	48060	--	48060	--	51905
		СП - 8%			--	--	--	--		3845	
15	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	2988,00	--	71712	--	71712	--	77449
		СП - 8%			--	--	--	--		5737	
16	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	2808,24	63,14	112330	2525	78282	31650	155498
		НР - 98%; СП - 8%			788,08	19,33	31523	773		11518	
17	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	3560,11	63,14	142405	2525	108357	31650	187979
		НР - 98%; СП - 8%			788,08	19,33	31523	773		13924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	80	69,15	1,16	5532	92	33	5299	11697
		НР - 98%; СП - 8%			67,58	--	5407	--		866	
19	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	компенсатор	8	9103,03	5122,82	72824	40983	3254	40616	122516
		НР - 99%; СП - 8%			3573,39	1554,92	28587	12439		9075	
20	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	2549,00	--	25490	--	25490	--	27529
		СП - 8%			--	--	--	--		2039	
21	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	5026,70	75,30	15080	226	12415	2470	18954
		НР - 98%; СП - 8%			813,08	27,00	2439	81		1404	
22	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,5	4193,98	58,16	31455	436	25100	5965	40414
		НР - 98%; СП - 8%			789,16	22,42	5919	168		2994	
23	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2578,59	38,93	7736	117	5979	1651	10137
		НР - 98%; СП - 8%			546,76	14,71	1640	44		751	
24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	542,00	--	21680	--	21680	--	23414
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
25	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка**	вставка	5	16812,55	175,98	84063	880	74192	8966	100471
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	8991	158		7442	
26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	18,5	117,61	2,85	2176	53	1833	204	2570
		НР - 69%; СП - 8%			15,68	0,32	290	6		190	
		ИТОГО :	**Тенге**								**3376731**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				309700				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64484			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2479108		
		- Накладные расходы	Тенге							273313	
		- Сметная прибыль	Тенге							250128	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**97 925,20**
	Итого		Тенге								**3 474 656,20**
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**40 653,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого		Тенге								3 515 309,68
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								70 306,19
	Итого		Тенге								3 585 615,87
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								3 227 054,28
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								358 561,59
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								3 388 071,71
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								406 568,60
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								3 794 640,31
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								389 572,32
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								46 748,68
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								436 321,00
	ИТОГО		Тенге								3 777 644,03
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								3 399 879,68
	НДС 12%		Тенге								407 985,56
	Всего к оплате		Тенге								3 807 865,25

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-12
выполненных работ за март месяц 2021 года

Резервуар для приема сточных вод емк.10м3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0366 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	133,92	415,42	415,42	55634	55634	--	8924	69722
		НР - 72%; СП - 8%			--	92,55	--	12395		5165	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,08	1220,59	--	12304	--	--	8859	22855
		НР - 72%; СП - 8%			1220,59	--	12304	--		1693	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	36	148,95	142,90	5362	5144	3	1071	6947
		НР - 72%; СП - 8%			5,98	35,33	215	1272		515	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	73,44	219,00	--	16083	--		--	17370
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36	14,52	12,44	523	448	2	171	750
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	73	165		56	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,2	631,01	--	10222	--	--	7360	18989
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	10222	--		1407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	91,8	26,08	26,08	2394	2394	--	582	3214
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,80	--	808		238	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,8	15,02	15,02	1379	1379	--	335	1851
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	465		137	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,8	129,77	62,27	11912	5716	--	6311	19681
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	6197	2569		1458	
10	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	117	109,84	--	12851	--	--	9253	23872
		НР - 72%; СП - 8%			109,84	--	12851	--		1768	
11	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	117	391,22	0,26	45773	30	15600	21703	72874
		НР - 72%; СП - 8%			257,63	--	30143	--		5398	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	148,84	1918,77	129,27	285589	19241	233740	36353	347698
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	32608	6066		25755	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,8	18835,75	1048,02	335276	18655	298671	19465	383121
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	17950	3440		28379	
14	1123-0601-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,64	50758,77	2669,45	235521	12386	125552	102266	364810
		НР - 99%; СП - 8%			21030,80	1231,89	97583	5716		27023	
15	СТ143018-27	Колодцы объемные смотровой железобетонные из тяжелого бетона класса В2 2,5 объемом более 1м3 СТ РК 937-92	м3	3,28	25713,12	--	84339	--	84339	--	91086
		СП - 8%			--	--	--	--		6747	
16	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34283,44	--	68567	--	68567	--	74052
		СП - 8%			--	--	--	--		5485	
17	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3303,71	--	6607	--	6607	--	7136
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1595,80	--	3192	--	3192	--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование	м3	0,3	20196,43	1048,02	6059	314	5442	328	6898
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	303	58		511	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	817,85	19,67	40893	983	28780	10450	55450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	11130	107		4107	
21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	18	2083,96	40,57	37511	730	27936	8324	49502
		НР - 93%; СП - 8%			491,40	5,86	8845	106		3667	
22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	36	324,96	0,73	11699	26	582	10103	23546
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	11091	12		1744	
23	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0952	79314,23	4169,25	7551	397	174	4916	13464
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	6980	145		997	
24	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	**Лазы круглые**	т	0,0952	756359,00	--	72005	--	72005	--	77766
		СП - 8%			--	--	--	--		5760	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28,6	141,83	3,13	4056	90	2772	832	5280
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	1194	12		391	
26	1120-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,0192	7380,12	36,69	29662	147	27291	2225	34438
		НР - 98%; СП - 8%			553,46	11,42	2224	46		2551	
27	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	2	7543,82	60,99	15088	122	9996	4892	21578
		НР - 98%; СП - 8%			2484,77	11,19	4970	22		1598	
28	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,6	2355,18	30,15	15544	199	12728	2636	19635
		НР - 98%; СП - 8%			396,55	10,98	2617	72		1454	
29	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	4696,64	43,58	28180	261	24596	3349	34051
		НР - 98%; СП - 8%			553,89	15,59	3323	94		2522	
30	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**	м2	4	178,48	1,57	714	6	655	37	811
		НР - 69%; СП - 8%			13,33	0,21	53	1		60	
31	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759**	м2	8	224,17	1,57	1793	13	1670	77	2020
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,21	110	2		150	
32	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	м2 подзоров и отмосток	2,44	1167,55	207,30	2849	506	877	1798	5019
		НР - 108%; СП - 8%			600,91	81,55	1466	199		372	
33	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	10	174,95	2,20	1749	22	1094	585	2521
		НР - 91%; СП - 8%			63,27	0,96	633	10		187	
		ИТОГО :	Тенге								1881453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				275084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33780			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1052871		
		- Перевозка грузов	Тенге				16083				
		- Накладные расходы	Тенге							273205	
		- Сметная прибыль	Тенге							139366	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								54 562,14
	Итого		Тенге								1 936 015,14
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								22 651,38
	Итого		Тенге								1 958 666,51
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								39 173,33
	Итого		Тенге								1 997 839,84
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								1 798 055,86
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								199 783,98
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								1 887 771,83
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								226 532,62
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								2 114 304,46
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								217 062,60
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								26 047,51
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								243 110,11
	ИТОГО		Тенге								2 104 834,44
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								1 894 351,02
	НДС 12%		Тенге								227 322,12
	Всего к оплате		Тенге								2 121 673,15

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-13
выполненных работ за март месяц 2021 года

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЮ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4099,74	24,48	8199	49	3950	3024	12121
		НР - 72%, СП - 8%			2100,00	--	4200	--		898	
2	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1520,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
3	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1124,82	136,17	2250	272	161	1350	3888
		НР - 72%, СП - 8%			908,56	29,00	1817	58		288	
4	2308-0304-0403 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1870,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
5	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1288,88	162,68	2578	325	37	1670	4588
		НР - 72%, СП - 8%			1108,00	51,78	2216	104		340	
6	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11361,00	--	22722	--	22722	--	24540
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
7	1308-0305-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	6	2859,03	1068,66	17154	6412	5623	6877	25954
		НР - 72%, СП - 8%			853,16	738,82	5119	4433		1923	
8	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2378,00	--	14268	--	14268	--	15409
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
10	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,4	802,00	--	321	--	321	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
11	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	907,29	16,49	3629	66	549	2177	6271
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	3014	10		465	
12	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
13	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	905,60	18,08	3622	72	536	2179	6265
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	3,11	3014	12		464	
14	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	373,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
15	2307-0202-0207 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	4	2813,00	--	11252	--	11252	--	12152
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
16	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	90	755,84	25,51	68026	2296	24823	29872	105730
		НР - 72%; СП - 8%			454,52	6,47	40907	583		7832	
17	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	43175,00	--	1295	--	1295	--	1399
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
18	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	63610,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
19	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	96002,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
20	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	381,68	50,30	11450	1509	1884	6064	18916
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	8057	365		1401	
21	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	71,22	0,80	2137	24	563	1121	3519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	1550	8		261	
22	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	130	38,44	0,80	4997	103	2208	1958	7511
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	2686	34		556	
23	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	30	438,00	--	13140	--	13140	--	14191
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
24	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,08	14156,00	--	1132	--	1132	--	1223
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
25	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,08	32303,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
26	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	80	774,66	378,80	61973	30304	19730	15064	83200
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	11939	8983		6163	
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10	289,38	137,06	2894	1371	457	1033	4241
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	1066	369		314	
28	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	10	700,66	51,23	7007	512	3499	2198	9941
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	5,70	2996	57		736	
29	2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	162801,00	--	3256	--	3256	--	3517
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
30	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	96002,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
31	2306-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,02	107405,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
32	2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,02	212221,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
33	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5496,65	46,56	10993	93	4702	4463	16692
		НР - 72%; СП - 8%			3099,00	--	6198	--		1236	
34	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	2	3592,00	--	7184	--	7184	--	7759
		СП - 8%			--	--	--	--		575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	263,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
36	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	10	333,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
37	2404-0207-0807 РСНБ РК 2015	Муфта натяжная с ушком КС-143 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	523,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
38	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1	1541,00	--	1541	--	1541	--	1664
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
39	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1	1679,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
40	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	960,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
41	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	100	50,00	--	5000	--	5000	--	5400
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
42	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	477,80	21,29	33446	1490	20386	8578	45386
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	4,92	11570	344		3362	
43	1311-0401-0203 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	2	10640,89	3164,87	21282	6330	392	12654	36650
		НР - 75%; СП - 8%			7280,00	1155,91	14560	2312		2715	
44	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	20808,00	--	41616	--	41616	--	44945
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
45	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1124	--	16	831	2111
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108	--		156	
46	2307-0505-0403 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-1,5 кВА	шт.	2	13692,00	--	27384	--	27384	--	29575
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
47	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1124	--	16	831	2111
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108	--		156	
48	Перечень оборуд.,материало в п.30	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53	шт	2	4892,86	--	9786	--		--	9786
					--	--	--	--	9786	--	
49	1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4879,61	359,78	9759	720	511	5360	16329
		НР - 61%; СП - 8%			4264,00	129,71	8528	259		1210	
50	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	996,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	3489,59	--	6979	--	154	5119	13066
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	6825	--		968	
52	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9174,00	--	18348	--	18348	--	19816
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
53	1312-0601-0101 РСНБ РК 2015	Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталейх, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях разъемных	м трубопровода	4	1080,35	597,18	4321	2389	269	1647	6446
		НР - 61%; СП - 8%			415,74	259,19	1663	1037		477	
54	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4	422,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
55	1312-0601-0303 РСНБ РК 2015	Проводка трубная из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа, диаметр наружный 15 мм. Монтаж на соединениях сварных	м трубопровода	6	716,00	287,54	4296	1725	1548	854	5562
		НР - 61%; СП - 8%			170,56	62,86	1023	377		412	
56	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	6	1150,00	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
57	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	774,66	378,80	7747	3788	2467	1883	10400
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	1492	1123		770	
58	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	289,38	137,06	2894	1371	457	1033	4241
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	1066	369		314	
59	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	175260,00	--	3505	--	3505	--	3786
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
60	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	2	18596,08	2530,96	37192	5062	25482	5905	46545
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	776,70	6648	1553		3448	
61	5108-0401-0145 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯЭ 1428-0004УХЛ4	шт.	2	107760,00	--	215520	--		--	215520
					--	--	--	--	215520	--	
62	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100	531,33	32,11	53133	3211	16866	24266	83591
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	33056	647		6192	
63	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	48836,00	--	4884	--	4884	--	5274
		СП - 8%			--	--	--	--		391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО :	**Тенге**								**1050364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**183426**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**69494**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23037**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**363009**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**225306**		
		- Накладные расходы	Тенге							**148011**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**61113**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**23 926,68**
	Итого		Тенге								**1 074 290,68**
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**9 933,12**
	Итого		Тенге								**1 084 223,80**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**17 178,36**
	Итого		Тенге								**1 101 402,16**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**991 261,94**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**110 140,22**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**1 040 722,05**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**124 886,65**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**1 165 608,69**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**119 665,86**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**14 359,90**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**134 025,76**
	ИТОГО		Тенге								**1 160 387,91**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**1 044 349,13**
	НДС 12%		Тенге								**125 321,90**
	Всего к оплате		Тенге								**1 169 671,03**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-14
выполненных работ за март месяц 2021 года

Насосная станция второго подъема производительностью до 50 м3/ч. Сантехнические работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной и горячей воды(В1,Т3)									
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	3321,59	32,84	49824	493	42407	6959	61326
		НР - 98%, СП - 8%			461,58	11,83	6924	177		4543	
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	2130,73	18,73	2131	19	1753	359	2688
		НР - 98%, СП - 8%			359,24	6,61	359	7		199	
3	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	1619,19	18,73	14573	169	11171	3227	19224
		НР - 98%, СП - 8%			359,24	6,61	3233	59		1424	
4	2304-0702-0301 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	933,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
5	СТ131402-4	**Регуляторы давления РД15**	шт	1	809,94	--	810	--	--	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	1854,43	113,26	3709	227	601	2865	7100
		НР - 98%, СП - 8%			1440,60	21,32	2881	43		526	
7	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	11121,00	--	22242	--	22242	--	24021
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	3772,04	105,39	3772	105	2603	1053	5211
		НР - 98%; СП - 8%			1063,68	10,66	1064	11		386	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	71,06	1,16	1776	29	57	1656	3707
		НР - 98%; СП - 8%			67,58	--	1690	--		275	
10	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21572,59	--	21573	--	21253	313	23637
		НР - 98%; СП - 8%			319,80	--	320	--		1751	
11	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1037,24	92,83	1037	93	409	519	1681
		НР - 90%; СП - 8%			534,83	41,78	535	42		124	
12	2308-0307-0107 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 ВЗБ/ВЗК	шт.	1	20385,00	--	20385	--	20385	--	22016
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
13	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	20266,94	109,28	20267	109	19199	972	22938
		НР - 98%; СП - 8%			959,40	31,98	959	32		1699	
14	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	705,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
15	1119-0701-0101 РСНБ РК 2015	Диафрагмы камерные, диаметр до 80 мм. Установка	диафрагма	1	6752,48	241,21	6752	241	3980	2533	10028
		НР - 98%; СП - 8%			2530,99	53,30	2531	53		743	
16	2304-0103-0804 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 13547-79	шт.	1	14473,00	--	14473	--	14473	--	15631
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
17	2308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
18	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,235	4696,64	43,58	1104	10	964	131	1334
		НР - 98%; СП - 8%			553,89	15,59	130	4		99	
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**207226**	**1494**	**184295**	**20587**	**246039**
							20626	**428**	**--**	**18226**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**28847**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28847**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2308**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**31155**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1037**				
	Материалы		Тенге				**410**				
	Всего заработная плата		Тенге					**577**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				519				
		Сметная прибыль	Тенге				124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					577			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177341				
	Материалы		Тенге				103988				
	Всего заработная плата		Тенге					20477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51861				
		Накладные расходы	Тенге				20067				
		Сметная прибыль	Тенге				15793				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				213201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					20477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21053			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация(К1)									
20	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1236,40	3,08	12364	31	6128	6089	19929
		НР - 98%; СП - 8%			620,48	0,84	6205	8		1476	
21	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	980,69	1,25	3923	5	1330	2538	6978
		НР - 98%; СП - 8%			647,07	0,37	2588	1		517	
22	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3025,11	155,65	3025	156	538	2353	5808
		НР - 98%; СП - 8%			2331,00	70,15	2331	70		430	
23	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	1	2054,65	58,90	2055	59	333	1656	4007
		НР - 98%; СП - 8%			1662,96	26,53	1663	27		297	
24	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94**	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
25	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	1	782,87	0,14	783	--	37	731	1635
		НР - 98%; СП - 8%			746,20	--	746	--		121	
26	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	3653,00	--	3653	--	3653	--	3945
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				26599	250	12816	13367	43163
							13533	107	--	3197	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26599				
	Материалы		Тенге				8366				
	Всего заработная плата		Тенге					13640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4450				
		Накладные расходы	Тенге				13367				
		Сметная прибыль	Тенге				3197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13640			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
27	1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	8558,94	53,21	17118	106	15398	1603	20219
		НР - 98%; СП - 8%			806,88	11,19	1614	22		1498	
28	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**	узел	2	3398,26	19,38	6797	39	494	6149	13981
		НР - 98%; СП - 8%			3131,75	5,60	6264	11		1036	
29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1267,58	3,23	1268	3	613	639	2059
		НР - 98%; СП - 8%			651,50	0,88	652	1		153	
30	2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм**	шт.	2	44991,00	--	89982	--	89982	--	97181
		СП - 8%			--	--	--	--		7199	
31	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,925	4428,99	35,81	17384	141	12577	4608	23751
		НР - 98%; СП - 8%			1188,77	9,13	4666	36		1759	
32	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8,5722	4433,17	47,18	38002	404	24735	12749	54811
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	12863	146		4060	
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	30	542,00	--	16260	--	16260	--	17561
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
34	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	1	885,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
35	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	1638,09	19,67	24571	295	18618	5647	32636
		НР - 98%; СП - 8%			377,20	6,94	5658	104		2417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				212266	988	179562	31395	263155
							31716	321	--	19494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				885				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				885				
		Сметная прибыль	Тенге				71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				211381				
	Материалы		Тенге				72435				
	Всего заработная плата		Тенге					32037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106242				
	Сдача и испытание		Тенге				1557				
		Накладные расходы	Тенге				31396				
		Сметная прибыль	Тенге				19422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				262199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				263155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					32037			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление									
36	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Конвекторы. Установка**	кВт	9	8378,57	66,81	75407	601	67040	7872	89941
		НР - 98%; СП - 8%			862,94	29,55	7766	266		6662	
37	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	7	17283,00	--	120981	--	120981	--	130659
		СП - 8%			--	--	--	--		9678	
38	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	1	22017,00	--	22017	--	22017	--	23778
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				218405	601	210038	7872	244378
							7766	266	--	18101	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				218405				
	Материалы		Тенге				67039				
	Всего заработная плата		Тенге					8032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142998				
	Сдача и испытание		Тенге				244				
		Накладные расходы	Тенге				7872				
		Сметная прибыль	Тенге				18102				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				244379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				244379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8032			
		ИТОГО	**Тенге**								796734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3334			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1121			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						586711		
		- Накладные расходы	Тенге							73221	
		- Сметная прибыль	Тенге							59018	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								23 105,29
	Итого		Тенге								819 839,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**9 592,12**
	Итого		Тенге								**829 431,41**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**16 588,63**
	Итого		Тенге								**846 020,03**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**761 418,03**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**84 602,00**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**799 409,82**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**95 929,18**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**895 339,00**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**91 918,93**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**11 030,27**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**102 949,21**
	ИТОГО		Тенге								**891 328,76**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**802 195,89**
	НДС 12%		Тенге								**96 263,51**
	Всего к оплате		Тенге								**898 459,40**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №4-15

выполненных работ за март месяц 2021 года

Благоустройство территорий водозаборных сооружений

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1800	22,72	22,72	40887	40887	--	10856	55882
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,38	--	15078		4139	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1800	78,64	78,64	141543	141543	--	37581	193455
		НР - 72%, СП - 8%			--	29,00	--	52196		14330	
3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=5	Возврат в зеленую зону. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1424,28	98,29	98,29	139998	139998	--	37171	191343
		НР - 72%, СП - 8%			--	36,25	--	51626		14174	
4	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Рекультивация. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	375,72	22,72	22,72	8534	8534	--	2266	11665
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,38	--	3147		864	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	375,72	66,84	66,84	25113	25113	--	6668	34323
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,65	--	9261		2542	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1138,42	246,41	238,20	280522	271167	105	53598	360849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	9250	65191		26730	
7	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2159,496	406,00	--	876755	--		--	946896
		СП - 8%			--	--	--	--		70140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1513354	627243	105	148140	1794413
							9250	196500	--	132919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1513354				
	Материалы		Тенге				105				
	Всего заработная плата		Тенге					205750			
	Транспортные расходы		Тенге				876755				
		Накладные расходы	Тенге				148140				
		Сметная прибыль	Тенге				132919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1794413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					205750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1794413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					205750			
		ИТОГО :	**Тенге**								1794413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					627243			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196500			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105		
		- Перевозка грузов	Тенге				876755				
		- Накладные расходы	Тенге							148140	
		- Сметная прибыль	Тенге							132919	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								52 037,98
	Итого		Тенге								1 846 450,98
	Дополнителные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								21 603,48
	Итого		Тенге								1 868 054,45
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								37 361,09
	Итого		Тенге								1 905 415,54
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								1 714 873,99
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								190 541,55
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								1 800 439,51
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								216 052,74
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								2 016 492,25
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								207 020,83
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								24 842,50
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								231 863,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО		Тенге								**2 007 460,34**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**1 806 714,33**
	НДС 12%		Тенге								**216 805,72**
	Всего к оплате		Тенге								**2 023 520,06**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____