Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"	306 951 281,28	306 951 281,28	274 063 644,00	32 887 637,28	0,00	5 170 667,49	620 480,10		5 791 147,59
	в т.ч. НДС	32 887 637,28	32 887 637,28							620 480,10
	Удержание 5% гарантии качества	15 347 564,06	15 347 564,06							289 557,38
	Итого к оплате	**291 603 717,22**	**291 603 717,22**							**5 501 590,21**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г**

Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №6-1
выполненных работ за май месяц 2021 года

Благоустройство территорий водозаборных сооружений

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение									
1	**1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** *НР - 88%; СП - 8%*	**шт.**	**134**	**1132,88**	**145,67**	**151806**	**19519**	**15012**	**106596**	**279074**
					875,19	**28,78**	**117275**	**3857**		**20672**	
2	**1147-0112-0102 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли** *НР - 88%; СП - 8%*	**м2**	**7002,78**	**129,01**	**--**	**903407**	**--**	**--**	**794998**	**1834277**
					129,01	**--**	**903407**	**--**		**135872**	
3	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** *НР - 88%; СП - 8%*	**м2**	**9318,07**	**235,43**	**147,82**	**2193781**	**1377425**	**387818**	**616619**	**3035233**
					45,99	**29,21**	**428538**	**272166**		**224832**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3248994**	**1396944**	**402830**	**1518213**	**5148584**
							1449220	**276023**	**--**	**381376**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3248994**				
		Материалы	Тенге				**402830**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1725243**			
		Накладные расходы	Тенге				**1518213**				
		Сметная прибыль	Тенге				**381377**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5148584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2068**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1725243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5148584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2068**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1725243**			
		ИТОГО :	**Тенге**								**5135462**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1449220**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1396944**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					276023			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						402830		
		- Накладные расходы	Тенге							1518213	
		- Сметная прибыль	Тенге							381376	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								148 928,40
	Итого		Тенге								5 284 390,49
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								61 827,37
	Итого		Тенге								5 346 217,85
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								106 924,36
	Итого		Тенге								5 453 142,21
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								4 907 827,99
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								545 314,22
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								5 152 709,47
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								618 325,14
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								5 771 034,60
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								592 476,54
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								71 097,18
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								663 573,72
	ИТОГО		Тенге								5 745 186,01
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								5 170 667,49
	НДС 12%		Тенге								620 480,10
	Всего к оплате		Тенге								5 791 147,59

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"
на май 2021 года

№ смет	Наименование локальной сметы	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
4000	Внутриплощадочные сети, водоводы	105 094 821,00			105 094 821,00	100,00	105 094 821,00			105 094 821,00	0,00				0,00
4010	Сервисные сети	15 739 019,00			15 739 019,00	100,00	15 739 019,00			15 739 019,00	0,00				0,00
4020	Водопроводные сети	4 874 312,00			4 874 312,00	100,00	4 874 312,00			4 874 312,00	0,00				0,00
4030	Канализационные сети на водозаборе	3 049 471,00			3 049 471,00	100,00	3 049 471,00			3 049 471,00	0,00				0,00
4040	РВС 250 м3/2 шт. Общестроительные работы	20 797 661,00			20 797 661,00	100,00	20 797 661,00			20 797 661,00	0,00				0,00
4050	РВС 250 м3/2 шт. Технологические трубопроводы	1 353 810,00			1 353 810,00	100,00	1 353 810,00			1 353 810,00	0,00				0,00
4060	Фильтры поглотители 2 шт. Общестроительные работы	6 920 666,00			6 920 666,00	100,00	6 920 666,00			6 920 666,00	0,00				0,00
4070	Фильтры поглотители. Электро-отопление и вентиляция	327 250,00	51 579,00		378 829,00	100,00	327 250,00	51 579,00		378 829,00	0,00				0,00
4080	Фильтры поглотители. Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация	825 058,00	225 306,00		1 050 364,00	100,00	1 050 364,00			1 050 364,00	0,00				0,00
4090	Резервуары для приема сточных вод 10м3	1 881 453,00			1 881 453,00	100,00	1 881 453,00			1 881 453,00	0,00				0,00
4120	Здание с бактрицидными установками. Общестроительные работы	1 898 970,00			1 898 970,00	100,00	1 898 970,00			1 898 970,00	0,00				0,00
4130	Здание с бактрицидными установками. Технологическое оборудование ТХ, ОВ	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	100,00	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	0,00				0,00
4140	Здание с бактрицидными установками. Электроосвещение, электрооборудование и сигнализация	425 329,00	154 890,00		580 219,00	100,00	425 329,00	154 890,00		580 219,00	0,00				0,00
4250	Водонапорная башня 50м3. Общестроительные работы	9 195 879,00			9 195 879,00	100,00	9 195 879,00			9 195 879,00	0,00				0,00
4260	Водонапорная башня 50м3. Техноконтроль, автоматизация и трубопроводы	902 559,00	11 875,00		914 434,00	100,00	902 559,00	11 875,00		914 434,00	0,00				0,00
4270	Благоустройство территории водозабора	15 302 194,00			15 302 194,00	100,00	15 302 194,00			15 302 194,00	33,56	5 135 462,09			5 135 462,09
4280	Уборная на 1 очко	580 411,00			580 411,00	100,00	580 411,00			580 411,00	0,00				0,00
4290	Эксплуатационная скважина 2 шт.	19 333 075,00			19 333 075,00	100,00	19 333 075,00			19 333 075,00	0,00				0,00
4300	Проходная. Общестроительные работы	3 064 843,00			3 064 843,00	100,00	3 064 843,00			3 064 843,00	0,00				0,00
4310	Проходная. Электроосвещение	213 521,00	9 821,00		223 342,00	100,00	213 521,00	9 821,00		223 342,00	0,00				0,00
4330	Проходная. Пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре	91 219,00			91 219,00	100,00	91 219,00			91 219,00	0,00				0,00
4400	Здание насосной станции 1-го подъема. Общестроительные работы	6 477 411,00			6 477 411,00	100,00	6 477 411,00			6 477 411,00	0,00				0,00
4410	Здание насосной станции 1-го подъема. Отопление и вентиляция	310 037,00			310 037,00	100,00	310 037,00			310 037,00	0,00				0,00
4420	Здание насосной станции 1-го подъема. Технологическое оборудование и трубопроводы	1 852 338,00			1 852 338,00	100,00	1 852 338,00			1 852 338,00	0,00				0,00
4430	Здание насосной станции 1-го подъема. Электроосвещение	149 240,00			149 240,00	100,00	149 240,00			149 240,00	0,00				0,00
4440	Здание насосной станции 1-го подъема. Электрооборудование	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	100,00	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	0,00				0,00
4450	Здание насосной станции 1-го подъема. Автоматизация	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	100,00	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	0,00				0,00
4500	КТПН 100кВа	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	100,00	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	0,00				0,00
4510	Вл-10кВ с заменой масляных выключателей	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	100,00	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	0,00				0,00
4520	ВЛИ-0,4 кВ Наружное электроосвещение	2 176 637,00			2 176 637,00	100,00	2 176 637,00			2 176 637,00	0,00				0,00
4530	Кабельная линия 0,4 кВ	3 208 503,00			3 208 503,00	100,00	3 208 503,00			3 208 503,00	0,00				0,00
4540	Дизельная электростанция AJD75	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	100,00	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	0,00				0,00
4550	Тревожная сигнализация	3 125 284,00			3 125 284,00	100,00	3 125 284,00			3 125 284,00	0,00				0,00
4600	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Общестроительные работы	5 335 814,00			5 335 814,00	100,00	5 335 814,00			5 335 814,00	0,00				0,00
4610	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Технологические трубопроводы и оборудование	3 376 731,00			3 376 731,00	100,00	3 376 731,00			3 376 731,00	0,00				0,00
4620	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Сантехнические работы	796 734,00			796 734,00	100,00	796 734,00			796 734,00	0,00				0,00
4630	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Электрооборудование и автоматика	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	100,00	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	0,00				0,00
	ИТОГО	**254 953 963,00**	**18 310 365,00**		**273 264 328,00**		**255 179 269,00**	**18 085 059,00**	**0,00**	**273 251 202**		**5 135 462,09**	**0,00**	**0,00**	**5 135 462,09**

	Временные здания и сооружения 2,9%	7 393 664,93			7 393 664,93					7 399 818,16					148 928,40
	ИТОГО	262 347 627,93			280 657 992,93					280 651 020,65					5 284 390,49
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	3 069 467,25			3 069 467,25					3 072 021,75					61 827,37
	ИТОГО	265 417 095,18			283 727 460,17					283 723 042,40					5 346 217,85
	Непредвиденные работы и затраты 2%	5 308 341,90			5 308 341,90					5 312 759,67					106 924,36
	ИТОГО	270 725 437,08	18 310 365,00		289 035 802,08					289 035 802,07					5 453 142,21
	В том числе на 2019 год 90%	243 652 893,37	16 479 328,50		260 132 221,87					260 132 221,86					4 907 827,99
	В том числе на 2020 год 10%	27 072 543,71	1 831 036,50		28 903 580,21					28 903 580,21					545 314,22
	В том числе в текущих ценах на 2019 год 90%, К=1,0498961	255 810 222,50	17 301 582,72		273 111 805,23					273 111 805,22					5 152 709,47
	НДС 12% на 2019 год			32 773 416,63	32 773 416,63					32 773 416,63					618 325,14
	Итого в текущих ценах на 2019 год	255 810 222,50	17 301 582,72	32 773 416,63	305 885 221,85					305 885 221,85					5 771 034,60
	В том числе в текущих ценах на 2020 год 10%, К=1,0864865	29 413 953,26	1 989 396,44		31 403 349,70					31 403 349,70					592 476,54
	НДС 12% на 2020 год			3 768 401,96	3 768 401,96					3 768 401,96					71 097,18
	Итого в текущих ценах на 2020 год	29 413 953,26	1 989 396,44	3 768 401,96	35 171 751,66					35 171 751,66					663 573,72
	ИТОГО	285 224 175,76	19 290 979,16	36 541 818,59	304 515 154,92					304 515 154,92					5 745 186,01
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,900000015015087	256 701 762,47	17 361 881,53		274 063 644,00					274 063 644,00					5 170 667,49
	НДС 12%			32 887 637,28	32 887 637,28					32 887 637,28					620 480,10
	ВСЕГО	**256 701 762,47**	**17 361 881,53**	**32 887 637,28**	**306 951 281,28**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 951 281,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 791 147,59**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель

Кенесбеков Е.К.

М.П.

Технадзор:

ТОО "Зеин Групп"

Кураев Х.М.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Кумбез-Тас"

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор

Жанбырбаев Ж.Ж.

М.П.