Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Болат-Д"

Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			Всего за отчетный месяц
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"	301 160 133,69	301 160 133,69	268 892 976,51	32 267 157,18	0,00	46 992 481,21	5 639 097,74		52 631 578,95
	в т.ч. НДС	32 267 157,18	32 267 157,18							5 639 097,74
	Удержание 5% гарантии качества	15 058 006,68	15 058 006,68							2 631 578,95
	Итого к оплате	**286 102 127,01**	**286 102 127,01**							**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Кенесбеков Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Заказчик: : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Договор: №26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: "Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"

на апрель 2021 года

№ смет	Наименование локальной сметы	Сметная стоимость, тенге				выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затрать	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
4000	Внутриплощадочные сети, водоводы	105 094 821,00			105 094 821,00	100,00	105 094 821,00			105 094 821,00	0,00				0,00
4010	Сервисные сети	15 739 019,00			15 739 019,00	100,00	15 739 019,00			15 739 019,00	0,00				0,00
4020	Водопроводные сети	4 874 312,00			4 874 312,00	100,00	4 874 312,00			4 874 312,00	0,00				0,00
4030	Канализационные сети на водозаборе	3 049 471,00			3 049 471,00	100,00	3 049 471,00			3 049 471,00	0,00				0,00
4040	РВС 250 м3/2 шт. Общестроительные работы	20 797 661,00			20 797 661,00	100,00	20 797 661,00			20 797 661,00	0,00				0,00
4050	РВС 250 м3/2 шт. Технологические трубопроводы	1 353 810,00			1 353 810,00	100,00	1 353 810,00			1 353 810,00	0,00				0,00
4060	Фильтры поглотители 2 шт. Общестроительные работы	6 920 666,00			6 920 666,00	100,00	6 920 666,00			6 920 666,00	0,00				0,00
4070	Фильтры поглотители. Электро-отопление и вентиляция	327 250,00	51 579,00		378 829,00	100,00	327 250,00	51 579,00		378 829,00	100,00	327 250,00	51 579,00		378 829,00
4080	Фильтры поглотители. Электроосвещение, электрооборудование и автоматизация	825 058,00	225 306,00		1 050 364,00	100,00	1 050 364,00			1 050 364,00	0,00				0,00
4090	Резервуары для приема сточных вод 10м3	1 881 453,00			1 881 453,00	100,00	1 881 453,00			1 881 453,00	0,00				0,00
4120	Здание с бактрицидными установками. Общестроительные работы	1 898 970,00			1 898 970,00	100,00	1 898 970,00			1 898 970,00	0,00				0,00
4130	Здание с бактрицидными установками. Технологическое оборудование ТХ, ОВ	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	100,00	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00	100,00	1 492 421,00	5 794 220,00		7 286 641,00
4140	Здание с бактрицидными установками. Электроосвещение, электрооборудование и сигнализация	425 329,00	154 890,00		580 219,00	100,00	425 329,00	154 890,00		580 219,00	100,00	425 329,00	154 890,00		580 219,00
4250	Водонапорная башня 50м3. Общестроительные работы	9 195 879,00			9 195 879,00	100,00	9 195 879,00			9 195 879,00	0,00				0,00
4260	Водонапорная башня 50м3. Техноконтроль, автоматизация и трубопроводы	902 559,00	11 875,00		914 434,00	100,00	902 559,00	11 875,00		914 434,00	100,00	902 559,00	11 875,00		914 434,00
4270	Благоустройство территории водозабора	15 302 194,00			15 302 194,00	66,35	10 153 606,41			10 153 606,41	12,14	1 857 331,98			1 857 331,98
4280	Уборная на 1 очко	580 411,00			580 411,00	100,00	580 411,00			580 411,00	100,00	580 411,00			580 411,00
4290	Эксплуатационная скважина 2 шт.	19 333 075,00			19 333 075,00	100,00	19 333 075,00			19 333 075,00	0,00				0,00
4300	Проходная. Общестроительные работы	3 064 843,00			3 064 843,00	100,00	3 064 843,00			3 064 843,00	0,00				0,00
4310	Проходная. Электроосвещение	213 521,00	9 821,00		223 342,00	100,00	213 521,00	9 821,00		223 342,00	100,00	213 521,00	9 821,00		223 342,00
4330	Проходная. Пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре	91 219,00			91 219,00	100,00	91 219,00			91 219,00	100,00	91 219,00			91 219,00
4400	Здание насосной станции 1-го подъема. Общестроительные работы	6 477 411,00			6 477 411,00	100,00	6 477 411,00			6 477 411,00	0,00				0,00
4410	Здание насосной станции 1-го подъема. Отопление и вентиляция	310 037,00			310 037,00	100,00	310 037,00			310 037,00	100,00	310 037,00			310 037,00
4420	Здание насосной станции 1-го подъема. Технологическое оборудование и трубопроводы	1 852 338,00			1 852 338,00	100,00	1 852 338,00			1 852 338,00	0,00				0,00
4430	Здание насосной станции 1-го подъема. Электроосвещение	149 240,00			149 240,00	100,00	149 240,00			149 240,00	100,00	149 240,00			149 240,00
4440	Здание насосной станции 1-го подъема. Электрооборудование	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	100,00	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00	100,00	2 808 512,00	877 660,00		3 686 172,00
4450	Здание насосной станции 1-го подъема. Автоматизация	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	100,00	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00	100,00	1 249 329,00	31 966,00		1 281 295,00
4500	КТПН 100кВа	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	100,00	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00	100,00	450 996,00	1 764 335,00		2 215 331,00
4510	Вл-10кВ с заменой масляных выключателей	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	100,00	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00	100,00	7 593 126,00	3 481 251,00		11 074 377,00
4520	ВЛИ-0,4 кВ Наружное электроосвещение	2 176 637,00			2 176 637,00	100,00	2 176 637,00			2 176 637,00	100,00	2 176 637,00			2 176 637,00
4530	Кабельная линия 0,4 кВ	3 208 503,00			3 208 503,00	100,00	3 208 503,00			3 208 503,00	100,00	3 208 503,00			3 208 503,00
4540	Дизельная электростанция AJD75	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	100,00	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00	100,00	272 690,00	4 815 688,00		5 088 378,00
4550	Тревожная сигнализация	3 125 284,00			3 125 284,00	100,00	3 125 284,00			3 125 284,00	100,00	3 125 284,00			3 125 284,00
4600	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Общестроительные работы	5 335 814,00			5 335 814,00	100,00	5 335 814,00			5 335 814,00	0,00				0,00
4610	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Технологические трубопроводы и оборудование	3 376 731,00			3 376 731,00	100,00	3 376 731,00			3 376 731,00	0,00				0,00
4620	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Сантехнические работы	796 734,00			796 734,00	100,00	796 734,00			796 734,00	0,00				0,00
4630	Насосная станция 2-го подъема произ. 50м3. Электрооборудование и автоматика	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	100,00	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00	100,00	2 406 639,00	1 091 774,00		3 498 413,00
	ИТОГО	**254 953 963,00**	**18 310 365,00**		**273 264 328,00**		**250 030 681,41**	**18 085 059,00**	**0,00**	**268 115 740,41**		**29 641 034,98**	**18 085 059,00**	**0,00**	**47 726 093,98**

	Временные здания и сооружения 2,9%	7 393 664,93			7 393 664,93					7 250 889,76					859 590,01
	ИТОГО	262 347 627,93			280 657 992,93					275 366 630,17					48 585 683,99
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	3 069 467,25			3 069 467,25					3 010 194,38					356 857,31
	ИТОГО	265 417 095,18			283 727 460,17					278 376 824,55					48 942 541,30
	Непредвиденные работы и затраты 2%	5 308 341,90			5 308 341,90					5 205 835,31					617 149,65
	ИТОГО	270 725 437,08	18 310 365,00		289 035 802,08					283 582 659,86					49 559 690,95
	В том числе на 2019 год 90%	243 652 893,37	16 479 328,50		260 132 221,87					255 224 393,88					44 603 721,85
	В том числе на 2020 год 10%	27 072 543,71	1 831 036,50		28 903 580,21					28 358 265,99					4 955 969,09
	В том числе в текущих ценах на 2019 год 90%, К=1,0498961	255 810 222,50	17 301 582,72		273 111 805,23					267 959 095,76					46 829 273,62
	НДС 12% на 2019 год			32 773 416,63	32 773 416,63					32 155 091,49					5 619 512,83
	Итого в текущих ценах на 2019 год	255 810 222,50	17 301 582,72	32 773 416,63	305 885 221,85					300 114 187,25					52 448 786,45
	В том числе в текущих ценах на 2020 год 10%, К=1,0864865	29 413 953,26	1 989 396,44		31 403 349,70					30 810 873,16					5 384 593,52
	НДС 12% на 2020 год			3 768 401,96	3 768 401,96					3 697 304,78					646 151,22
	Итого в текущих ценах на 2020 год	29 413 953,26	1 989 396,44	3 768 401,96	35 171 751,66					34 508 177,94					6 030 744,74
	ИТОГО	285 224 175,76	19 290 979,16	36 541 818,59	304 515 154,92					298 769 968,92					52 213 867,13
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,900000015015087	256 701 762,47	17 361 881,53		274 063 644,00					268 892 976,51					46 992 481,21
	НДС 12%			32 887 637,28	32 887 637,28					32 267 157,18					5 639 097,74
	ВСЕГО	**256 701 762,47**	**17 361 881,53**	**32 887 637,28**	**306 951 281,28**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 160 133,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 631 578,95**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Кенесбеков Е.К.**

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

м.п.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-1
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды. Электро-отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вариант с клапанами НВ									
1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2299,16 2216,00	83,16 25,89	9197 8864	333 104	--	6457 1252	16906
2	Перечень оборуд.,материало в п.31	Электропечь ПЭТ-4	шт	4	4910,71 --	-- --	19643 --	-- --	19643	--	19643
		Вентиляция									
3	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	агрегат	2	16076,47 12088,44	691,35 212,68	32153 24177	1383 425	6593	24110 4501	60764
4	2305-0404-0209 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90 *СП - 8%*	комплект	2	54953,00 --	-- --	109906 --	-- --	109906	-- 8792	118698
5	5108-0402-0101 РСНБ РК 2015	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	2	15968,00 --	-- --	31936 --	-- --	31936	-- --	31936
6	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м2	1	5745,39 5602,80	25,65 11,19	5745 5603	26 11	116	5502 900	12147
7	2305-0307-0402 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 *СП - 8%*	шт.	2	3002,00 --	-- --	6004 --	-- --	6004	-- 480	6484
8	1120-0601-0102 РСНБ РК 2015	Отсосы бортовые. Установка	кг отсосов	2	53,73	3,59	107	7	26	76	198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			36,99	1,57	74	3		15	
9	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,16	9268,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
10	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,52	4433,17	47,18	11172	119	7272	3748	16113
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	3781	43		1194	
11	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2757,51	40,13	5515	80	4681	761	6778
		НР - 98%; СП - 8%			377,24	11,19	754	22		502	
12	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	6	11157,61	143,33	66946	860	55105	10917	84091
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	26,42	10981	158		6229	
13	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	509,76	0,97	2039	4	570	1173	3469
		НР - 80%; СП - 8%			366,14	0,43	1465	2		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				301845	2811	191756	52744	378829
							55699	769	51579	24241	
	Стоимость оборудования		Тенге				51579				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				51579				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9197				
	Всего заработная плата		Тенге					8968			
		Накладные расходы	Тенге				6457				
		Сметная прибыль	Тенге				1252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8968			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3522				
	Материалы		Тенге				571				
	Всего заработная плата		Тенге					1466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1483				
	Сдача и испытание		Тенге				70				
		Накладные расходы	Тенге				1173				
		Сметная прибыль	Тенге				376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1466			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				237548				
	Материалы		Тенге				73793				
	Всего заработная плата		Тенге					46034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115910				
	Сдача и испытание		Тенге				2278				
		Накладные расходы	Тенге				45113				
		Сметная прибыль	Тенге				22613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				305274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					46034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				378829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56468			54
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО	**Тенге**								**378829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					769			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						191756		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						51579		
		- Накладные расходы	Тенге							52744	
		- Сметная прибыль	Тенге							24241	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								**9 490,25**
		Итого	Тенге								**388 319,25**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	Тенге								**3 939,86**
		Итого	Тенге								**392 259,11**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**6 813,60**
		Итого	Тенге								**399 072,71**
		В том числе на 2019 год - 90%	Тенге								**359 165,44**
		В том числе на 2020 год - 10%	Тенге								**39 907,27**
		В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961	Тенге								**377 086,40**
		НДС 12% на 2019 год	Тенге								**45 250,37**
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге								**422 336,76**
		В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865	Тенге								**43 358,71**
		НДС 12% на 2020 год	Тенге								**5 203,05**
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**48 561,76**
		ИТОГО	Тенге								**420 445,11**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087	Тенге								**378 400,60**
		НДС 12%	Тенге								**45 408,07**
		Всего к оплате	Тенге								**423 808,68**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-2
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Здание с бактерицидными установками. Технологическое оборудование ТХ,ОВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества,категория сложности I.монтаж оборудования	комплект	2	5492,50	1065,15	10985	2130	159	7105	19537
		НР - 75%; СП - 8%			4348,00	388,35	8696	777		1447	
2	Прайс-листТООКЕЛЕТ	бактерицидная установка УУФОВ-80	шт	2	2853821,43	--	5707643	--		--	5707643
					--	--	--	--	5707643	--	
3	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 150мм	1шт	7	7684,41	481,59	53791	3371	8917	41394	102799
		НР - 98%; СП - 8%			5929,00	105,08	41503	736		7615	
4	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	71461,00	--	500227	--	500227	--	540245
		СП - 8%			--	--	--	--		40018	
5	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	14	4072,00	--	57008	--	57008	--	61569
		СП - 8%			--	--	--	--		4561	
6	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	3	7684,41	481,59	23053	1445	3821	17740	44057
		НР - 98%; СП - 8%			5929,00	105,08	17787	315		3263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-1001-0211 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	3	132204,00 --	-- --	396612 --	-- --	396612	-- 31729	428341
8	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	2988,00 --	-- --	17928 --	-- --	17928	-- 1434	19362
9	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	5722,98 1092,00	86,22 24,24	80122 15288	1207 339	63627	15315 7635	103071
10	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	15	3661,00 --	-- --	54915 --	-- --	54915	-- 4393	59308
11	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	5	5645,00 --	-- --	28225 --	-- --	28225	-- 2258	30483
12	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	87,75 67,58	1,16 --	1228 946	16 --	266	927 172	2328
13	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	70365,34 55187,40	-- --	985 773	-- --	212	765 140	1890
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,594	627,10 610,47	0,92 0,41	4135 4025	6 3	104	3223 589	7946
15	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	159,81 142,02	-- --	320 284	-- --	36	278 48	646
16	2304-0902-3211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1532,00 --	-- --	3064 --	-- --	3064	-- 245	3309
17	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	17252,58 13590,85	395,39 111,37	17253 13591	395 111	3267	13428 2454	33135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном ГОСТ 20763-85	шт.	1	71845,00	--	71845	--		--	71845
					--	--	--	--	71845	--	
19	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2299,16	83,16	6897	249	--	4842	12679
					2216,00	25,89	6648	78		939	
20	ПРАЙС лист	Электропечь ПЭТ-4	шт	3	4910,71	--	14732	--		--	14732
					--	--	--	--	14732	--	
21	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,4396	4433,17	47,18	1949	21	1268	654	2811
					1500,58	17,05	660	7		208	
22	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	7543,82	60,99	7544	61	4998	2446	10789
					2484,77	11,19	2485	11		799	
23	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	1444,87	40,11	1445	40	333	1061	2707
					1071,82	11,19	1072	11		200	
24	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	4362,00	--	4362	--	4362	--	4711
					--	--	--	--		349	
25	2113-0814-2001 РСНБ РК 2015	Сетки в рамках *СП - 8%*	м2	0,2	3227,33	--	645	--	645	--	697
					--	--	--	--		52	
		ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								7286640
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8942			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2389			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1149994		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5794220		
		- Накладные расходы	Тенге							109178	
		- Сметная прибыль	Тенге							110548	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								43 280,18
	Итого		Тенге								7 329 920,18
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								17 967,69
	Итого		Тенге								7 347 887,87
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								31 073,36
	Итого		Тенге								7 378 961,23
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								6 641 065,11
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								737 896,12
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								6 972 428,36
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								836 691,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**7 809 119,76**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**801 714,18**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**96 205,70**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**897 919,88**
	ИТОГО		Тенге								**7 774 142,53**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**6 996 728,39**
	НДС 12%		Тенге								**839 607,41**
	Всего к оплате		Тенге								**7 836 335,80**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-3
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Здание с бактерицидными установками. Электроосвещение, эл.оборудование и сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)высота и ширина до 1200х1000мм.Установка на стене	шт	1	18591,86	2517,68	18592	2518	12750	2934	23248
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	750,81	3324	751		1722	
2	5108-0401-0806 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-050 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	91447,00	--	91447	--		--	91447
					--	--	--	--	91447	--	
3	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	7723,22	111,86	15446	224	10790	3228	20169
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	25,89	4432	52		1494	
4	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	63443,00	--	63443	--		--	63443
					--	--	--	--	63443	--	
5	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2255,30	730,84	4511	1462	1875	1573	6571
		НР - 72%; СП - 8%			587,24	505,35	1174	1011		487	
6	2307-0101-0245 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП15С-200-102 У3 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5061,00	--	10122	--	10122	--	10932
		СП - 8%			--	--	--	--		810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
8	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	909,17	16,49	1818	33	278	1089	3140
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	1507	5		233	
9	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
10	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8576,86	61,28	17154	123	8631	6048	25058
		НР - 72%; СП - 8%			4200,00	--	8400	--		1856	
11	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
12	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	41	232,52	8,89	9533	365	3239	4353	14997
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	2,85	5929	117		1111	
13	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	41	236,00	--	9676	--	9676	--	10450
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
14	1308-0206-2303 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 3 проводов	м трубок	169	307,58	17,49	51980	2957	12362	27089	85395
		НР - 72%; СП - 8%			216,93	5,70	36661	963		6326	
15	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,079	80506,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
16	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,039	127345,00	--	4966	--	4966	--	5364
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
17	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,051	51935,00	--	2649	--	2649	--	2861
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	581,20	23,25	11624	465	8267	2165	14892
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	2892	114		1103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	907,48 753,44	18,08 3,11	2722 2260	54 9	408	1634 349	4705
20	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	3	317,00 --	-- --	951 --	-- --	951	-- 76	1027
21	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	146	322,22 165,28	2,39 0,78	47044 24131	348 113	22565	17456 5160	69660
22	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,146	14156,00 --	-- --	2067 --	-- --	2067	-- 165	2232
23	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольный пожароохранный на 1 шлейф. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6711,96 6522,00	1,82 --	6712 6522	2 --	188	3978 855	11546
24	2308-0303-0802 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УОТС-1-1А *СП - 8%*	шт.	1	5014,00 --	-- --	5014 --	-- --	5014	-- 401	5415
25	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	1116,70 1066,00	0,84 --	2233 2132	2 --	99	1301 283	3817
26	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СМК-1 *СП - 8%*	шт.	2	1663,00 --	-- --	3326 --	-- --	3326	-- 266	3592
27	1310-0701-0309 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	3182,95 3099,00	1,82 --	3183 3099	2 --	82	1890 406	5479
28	2308-0301-0801 РСНБ РК 2015	Датчик движения модели PARADOX *СП - 8%*	шт.	1	4597,00 --	-- --	4597 --	-- --	4597	-- 368	4965
29	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Звонок громкого боя. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1418,20 1066,00	318,08 103,56	1418 1066	318 104	34	842 181	2441
30	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.21	Звонок громкого боя,МЗ-1 *СП - 8%*	шт	1	8928,57 --	-- --	8929 --	-- --	8929	-- 714	9643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	1	1616,47	656,15	1616	656	129	896	2714
		НР - 72%; СП - 8%			831,00	413,84	831	414		201	
32	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	1949,00	--	1949	--	1949	--	2105
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
33	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
34	2308-0306-0201 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-1,3/1,2**	шт.	1	1689,00	--	1689	--	1689	--	1824
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
35	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	8	373,64	50,30	2989	402	438	1617	4975
		НР - 72%; СП - 8%			268,58	12,17	2149	97		368	
36	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	8	70,99	0,80	568	6	149	299	936
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	413	2		69	
37	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	14	38,20	0,80	535	11	235	211	805
		НР - 72%; СП - 8%			20,66	0,26	289	4		60	
38	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	10	322,23	2,39	3222	24	1545	1196	4771
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	0,78	1653	8		353	
39	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	8	580,86	65,27	4647	522	1538	1658	6809
		НР - 61%; СП - 8%			323,40	16,31	2587	130		504	
40	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	0,008	39599,00	--	317	--	317	--	342
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
41	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02	14156,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
42	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	8	438,00	--	3504	--	3504	--	3784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
43	2306-0904-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,01	28444,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
44	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	5	547,41	--	2737	--	19	1658	4746
		НР - 61%; СП - 8%			543,50	--	2718	--		352	
45	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	5	135,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
46	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка разветвительная. Монтаж на стене**	шт.	4	547,41	--	2190	--	16	1326	3797
		НР - 61%; СП - 8%			543,50	--	2174	--		281	
47	2307-0202-0306 РСНБ РК 2015	**Коробки протяжные для ответвления протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей,прокладываемых в винипластовых трубах Dн вводимых труб 40,50мм,габаритные размеры 220 мм х 220 мм х 90 мм тип У275-УХ ПЗ**	шт.	4	4800,00	--	19200	--	19200	--	20736
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
48	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	ввод	1	1217,10	--	1217	--	184	744	2118
		НР - 72%; СП - 8%			1033,00	--	1033	--		157	
49	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.32	**Ввод гибкий К1088УЗ**	шт	1	4000,89	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
50	2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	**Скоба К-145 ГОСТ 51177-98**	шт.	45	50,00	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		ИТОГО :	**Тенге**								**580221**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117377				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3893			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180767		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						154890		
		- Накладные расходы	Тенге							85185	
		- Сметная прибыль	Тенге							31506	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								12 334,60
	Итого		Тенге								592 555,60
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								5 120,69
	Итого		Тенге								597 676,29
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								8 855,73
	Итого		Тенге								606 532,01
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								545 878,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								60 653,20
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								573 116,03
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								68 773,92
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								641 889,96
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								65 898,88
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								7 907,87
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								73 806,75
	ИТОГО		Тенге								639 014,92
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								575 113,44
	НДС 12%		Тенге								69 013,61
	Всего к оплате		Тенге								644 127,05

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-4
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Водонапорная башня емк.50м3 высотой опоры 15м. Технологический контроль, автоматизация и трубопроводы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	41	6592,54	69,43	270294	2847	239214	28623	322830
		НР - 98%; СП - 8%			688,62	23,74	28233	973		23913	
2	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	37	4696,64	43,58	173776	1612	151670	20649	209979
		НР - 98%; СП - 8%			553,89	15,59	20494	577		15554	
3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	78	70,36	1,16	5488	90	126	5166	11507
		НР - 98%; СП - 8%			67,58	--	5272	--		852	
4	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1726,70	73,29	5180	220	991	4024	9941
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	3969	96		736	
5	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1688,90	73,29	1689	73	331	1304	3232
		НР - 99%; СП - 8%			1285,20	31,98	1285	32		239	
6	2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10295,00	--	20590	--	20590	--	22237
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
7	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42487,00	--	42487	--	42487	--	45886
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
8	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35729,00	--	35729	--	35729	--	38587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2858	
9	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	682,41	49,68	1365	99	94	1160	2727
		НР - 99%; СП - 8%			586,04	--	1172	--		202	
10	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	892,19	66,24	5353	397	370	4541	10685
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	4586	--		791	
11	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1840,00	--	3680	--	3680	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2371,00	--	4742	--	4742	--	5121
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
13	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2988,00	--	11952	--	11952	--	12908
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	1854,43	113,26	3709	227	601	2865	7100
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	2881	43		526	
15	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	6895,00	--	13790	--	13790	--	14893
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
16	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	2	725,00	--	1450	--	1450	--	1566
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0414	1208295,65	447662,39	50023	18533	14997	21233	76957
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	16493	4955		5701	
18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1726,70	73,29	3453	147	660	2683	6627
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	2646	64		491	
19	2304-1001-2105 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	1	23819,00	--	23819	--	23819	--	25725
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
20	2304-1002-0109 РСНБ РК 2015	**Клапан захлопка, DN 100 шт.**		--	41711,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
21	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Реле давление дифференциальное. Монтаж оборудования**	шт.	2	1126,01	--	2252	--	36	1662	4227
		НР - 75%; СП - 8%			1108,00	--	2216	--		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Перечень оборуд.материалов п.23	**Реле давление дифференциальное РД-12**	шт	2	5937,50	--	11875	--		--	11875
					--	--	--	--	11875	--	
23	1311-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Кран трехходовой**	шт.	2	3489,59	--	6979	--	154	5119	13066
		НР - 75%; СП - 8%			3412,64	--	6825	--		968	
24	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые 14М1-16ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	9174,00	--	18348	--	18348	--	19816
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
25	1312-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Проводка трубная из водогазопроводных труб на разъемных соединениях , диаметр условного прохода 15 мм.**	м трубопровода	2	1080,35	597,18	2161	1194	136	823	3223
		НР - 61%; СП - 8%			415,74	259,19	831	518		239	
26	2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	326,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления**	м3 грунта	2	1327,48	--	2655	--	--	1912	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	2655	--		365	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2	693,04	--	1386	--	--	998	2575
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	1386	--		191	
29	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм.Монтаж оборудования**	шт	2	3823,09	183,29	7646	367	5420	1410	9780
		НР - 72%; СП - 8%			929,70	49,19	1859	98		724	
30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	5	563,76	23,25	2819	116	1980	541	3629
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	723	28		269	
31	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	12	489,31	21,29	5872	255	3386	1649	8122
		НР - 72%; СП - 8%			185,94	4,92	2231	59		602	
		ИТОГО :	Тенге								914431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7444			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						597405		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11875		
		- Накладные расходы	Тенге							106362	
		- Сметная прибыль	Тенге							66854	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								26 174,12
	Итого		Тенге								940 605,12
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								10 866,14
	Итого		Тенге								951 471,27
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								18 791,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого		Тенге								970 263,19
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								873 236,87
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								97 026,32
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								916 807,99
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								110 016,96
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								1 026 824,95
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								105 417,79
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								12 650,13
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								118 067,92
	ИТОГО		Тенге								1 022 225,77
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								920 003,21
	НДС 12%		Тенге								110 400,39
	Всего к оплате		Тенге								1 030 403,60

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-5
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Проходная. Электроосвещение ЭО.СО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2750,46	83,66	2750	84	450	1614	4714
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	25,89	2216	26		349	
2	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2407,78	24,48	14447	147	8000	4536	20501
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	6300	--		1519	
4	1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования**	шт.	2	2720,94	--	5442	--	1178	3070	9193
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	--	4264	--		681	
5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
6	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
7	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	6546,00	--	13092	--	13092	--	14139
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
8	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	90	322,22	2,39	29000	215	13910	10760	42941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	0,78	14875	70		3181	
9	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	232,52	8,89	2325	89	790	1062	3658
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	2,85	1446	28		271	
10	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
11	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	70,99	0,80	710	8	185	374	1170
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	517	3		87	
12	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	143190,00	--	8591	--	8591	--	9279
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
13	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	242445,00	--	9698	--	9698	--	10474
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
14	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1942,27	550,78	3885	1102	1874	1202	5494
		НР - 72%; СП - 8%			454,28	380,70	909	761		407	
15	2307-0101-1605 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСО17-150-304 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
16	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1616,47	656,15	3233	1312	259	1793	5428
		НР - 72%; СП - 8%			831,00	413,84	1662	828		402	
17	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	2	17726,00	--	35452	--	35452	--	38288
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
18	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
19	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	337,21	3,18	674	6	25	464	1230
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	643	2		91	
20	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	337,21	3,18	337	3	13	232	615
		НР - 72%; СП - 8%			321,32	1,04	321	1		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**	**355,00**	--	**710**	--	**710**	--	**767**
		СП - 8%			--	--	--	--		**57**	
22	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1**	**315,00**	--	**315**	--	**315**	--	**340**
		СП - 8%			--	--	--	--		**25**	
23	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**905,60**	**18,08**	**2717**	**54**	**403**	**1634**	**4699**
		НР - 72%; СП - 8%			**753,44**	**3,11**	**2260**	**9**		**348**	
24	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3**	**423,00**	--	**1269**	--	**1269**	--	**1371**
		СП - 8%			--	--	--	--		**102**	
25	2307-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**6**	**1092,00**	--	**6552**	--	**6552**	--	**7076**
		СП - 8%			--	--	--	--		**524**	
26	2307-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм**	**шт.**	**3**	**1397,00**	--	**4191**	--	**4191**	--	**4526**
		СП - 8%			--	--	--	--		**335**	
27	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**2299,16**	**83,16**	**4598**	**166**	--	**3228**	**8453**
		НР - 72%; СП - 8%			**2216,00**	**25,89**	**4432**	**52**		**626**	
28	Прайс-лист	**Печь ПЭТ-4**	**шт**	**2**	**4910,71**	--	**9821**	--		--	**9821**
					--	--	--	--	**9821**	--	
		ИТОГО :	**Тенге**								**223343**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**39845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3186**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1780**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**124703**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**9821**		
		- Накладные расходы	Тенге							**29969**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15817**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**6 192,14**
	Итого		Тенге								**229 535,14**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**2 570,66**
	Итого		Тенге								**232 105,79**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**4 445,70**
	Итого		Тенге								**236 551,49**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**212 896,34**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**23 655,15**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**223 519,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**26 822,28**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**250 341,32**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**25 701,00**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**3 084,12**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**28 785,12**
	ИТОГО		Тенге								**249 220,04**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**224 298,04**
	НДС 12%		Тенге								**26 915,76**
	Всего к оплате		Тенге								**251 213,80**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-6
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Насосная станция второго подъема производительностью до 50 м3/ч. Электрооборудование, автоматика

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
Шкаф учета ШУ-2 в комплекте:											
1	2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11757,00	--	11757	--	11757	--	12698
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
2	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	48652,00	--	97304	--	97304	--	105088
		СП - 8%			--	--	--	--		7784	
3	2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	3026,00	--	3026	--	3026	--	3268
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
Ящик с понижающим трансформатором											
4	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752,00	--	10752	--	10752	--	11612
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
Щит авриного включения резерва											
5	Перечень п41	Щит аварийного включения резерва ЩАП-12/16А	шт	1	62651,79	--	62652	--		--	62652
					--	--	--	--	62652	--	
Щит силовой индивидуального исполнения											
6	5108-0401-1007 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-51 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	232410,00	--	232410	--		--	232410
					--	--	--	--	232410	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	17995,00 --	-- --	17995 --	-- --	17995	-- 1440	19435
8	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	492,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
9	Перечень п33	Реле контроля фаз "Электрокомплект"	шт	1	6133,93 --	-- --	6134 --	-- --	6134	-- --	6134
10	2307-0208-0606 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6614И, 100 А, 4р, 400 В, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	2	49884,00 --	-- --	99768 --	-- --	99768	-- 7981	107749
11	5108-0401-1007 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-51 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	232410,00 --	-- --	232410 --	-- --	232410	-- --	232410
12	2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	17995,00 --	-- --	17995 --	-- --	17995	-- 1440	19435
13	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	492,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
14	Перечень п33	Реле контроля фаз "Электрокомплект"	шт	1	6133,93 --	-- --	6134 --	-- --	6134	-- --	6134
15	2307-0208-0606 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6614И, 100 А, 4р, 400 В, типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	2	49884,00 --	-- --	99768 --	-- --	99768	-- 7981	107749
16	5108-0401-1007 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-51 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	232410,00 --	-- --	232410 --	-- --	232410	-- --	232410
17	Перечень п25	Магнитный пускатель ПМЛ-222002 16А	шт	4	10901,79 --	-- --	43607 --	-- --	43607	-- --	43607
18	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	492,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531
19	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	465,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
21	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1473,00	--	8838	--	8838	--	9545
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
22	2307-0204-1608 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4077,00	--	4077	--	4077	--	4403
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
23	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
24	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4113,00	--	8226	--	8226	--	8884
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
25	5108-0401-1007 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-51 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	232410,00	--	232410	--		--	232410
					--	--	--	--	232410	--	
26	Перечень п25	Магнитный пускатель ПМЛ-222002 16А	шт	4	10901,79	--	43607	--		--	43607
					--	--	--	--	43607	--	
27	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
28	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
29	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
30	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
31	2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	17995,00	--	35990	--	35990	--	38869
		СП - 8%			--	--	--	--		2879	
32	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903,00	--	3903	--	3903	--	4215
		СП - 8%			--	--	--	--		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4113,00	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1528260	--	436486	--	1563176
							--	--	1091774	34916	
	Стоимость оборудования		Тенге				1091774				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1091774				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				436486				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				436486				
		Сметная прибыль	Тенге				34919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				471405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1563179				
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы и материалы не учтенные ценником									
Шкаф учета ШУ-2 в комплекте											
34	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4821,59	112,16	4822	112	2494	1614	6951
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	25,89	2216	26		515	
35	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1065,05	79,52	2130	159	43	1425	3840
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	1928	52		284	
36	1308-0306-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Автотрансформатор до 30 щеток. Монтаж оборудования	шт.	6	24398,78	92,00	146393	552	24503	87363	252457
		НР - 72%; СП - 8%			20223,00	--	121338	--		18700	
37	1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	8	197,83	0,80	1583	6	247	959	2745
		НР - 72%; СП - 8%			166,20	0,26	1330	2		203	
Ящик с понижающим трансформатором											
38	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1288,88	162,68	1289	163	18	835	2294
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	1108	52		170	
Щит авриного включения резерва											
39	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	7714,52	111,86	7715	112	5387	1614	10075
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	25,89	2216	26		746	
Щит силовой индивидуального исполнения											
40	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления	м ширины по фронту	2,4	76457,23	12632,28	183497	30317	99996	45408	247218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			22160,00	4117,80	53184	9883		18312	
41	1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение**	жила	41	197,83	0,80	8111	33	1264	4914	14067
		НР - 72%; СП - 8%			166,20	0,26	6814	11		1042	
Трубы и монтажные материалы											
42	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	ввод	5	1217,10	--	6085	--	920	3719	10589
		НР - 72%; СП - 8%			1033,00	--	5165	--		784	
43	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод	2	1217,10	--	2434	--	368	1488	4235
		НР - 72%; СП - 8%			1033,00	--	2066	--		314	
44	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	**Вводы кабельные У262**	шт.	7	608,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
45	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	5	333,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
46	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	2	226,00	--	452	--	452	--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
47	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	50	415,95	73,08	20798	3654	4352	9592	32821
		НР - 72%; СП - 8%			255,84	10,61	12792	531		2431	
48	2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1152 У3**	шт.	20	646,00	--	12920	--	12920	--	13954
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
49	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1151 У3**	шт.	30	646,00	--	19380	--	19380	--	20930
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
50	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	140	32,40	8,75	4537	1225	327	2436	7531
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	2,85	2985	399		558	
51	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	**Полки кабельные К 1161 У3**	шт.	140	333,00	--	46620	--	46620	--	50350
		СП - 8%			--	--	--	--		3730	
52	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,3465	75515,95	14815,52	26166	5134	630	15697	45213
		НР - 72%; СП - 8%			58881,00	4038,84	20402	1399		3349	
53	2306-1710-0708 РСНБ РК 2015	**Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3**	шт.	77	5121,00	--	394317	--	394317	--	425862
		СП - 8%			--	--	--	--		31545	
54	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	**Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования**	т	0,005	622357,54	19644,48	3112	98	2710	238	3618
		НР - 72%; СП - 8%			60762,00	5281,56	304	26		268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	454,28	32,46	2271	162	611	1109	3651
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	8,54	1498	43		270	
56	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	--	133,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
57	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	7	308,97	45,19	2163	316	690	894	3302
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	12,17	1157	85		245	
58	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	282,00	--	1974	--	1974	--	2132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
59	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	377,87	71,44	1889	357	499	818	2924
		НР - 72%; СП - 8%			206,60	20,71	1033	104		217	
60	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	691,00	--	3455	--	3455	--	3731
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
61	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	700,66	51,23	7007	512	3499	2198	9941
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	5,70	2996	57		736	
62	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	1	168,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
63	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	97,63	3,18	2929	95	665	1584	4874
		НР - 72%; СП - 8%			72,31	1,04	2169	31		361	
64	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	404	266,38	113,91	107616	46020	18530	39733	159136
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	29,99	43066	12118		11788	
65	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	14	1281,78	79,52	17945	1113	11161	4344	24072
		НР - 72%; СП - 8%			405,08	25,89	5671	362		1783	
66	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	44	1268,74	79,52	55825	3499	5422	34591	97649
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	25,89	46904	1139		7233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кабели и провода											
67	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,054	365736,00	--	19750	--	19750	--	21330
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
68	2306-0144-0880 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,047	6171471,00	--	290059	--	290059	--	313264
		СП - 8%			--	--	--	--		23205	
69	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,145	269742,00	--	39113	--	39113	--	42242
		СП - 8%			--	--	--	--		3129	
70	2306-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,085	290185,00	--	24666	--	24666	--	26639
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
71	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,1	541993,00	--	54199	--	54199	--	58535
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1529309	93641	1097330	262573	1935235
							338342	26345	--	143347	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1523880				
	Материалы		Тенге				184333				
	Всего заработная плата		Тенге					364687			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				907564				
		Накладные расходы	Тенге				262575				
		Сметная прибыль	Тенге				142916				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1929371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					364687			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5429				
		Сметная прибыль	Тенге				434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1935234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					364687			
		ИТОГО:	**Тенге**								3498411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				338342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1533816		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1091774		
		- Накладные расходы	Тенге							262573	
		- Сметная прибыль	Тенге							178263	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								69 792,47
	Итого		Тенге								3 568 203,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**28 974,22**
	Итого		Тенге								**3 597 177,70**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**50 108,07**
	Итого		Тенге								**3 647 285,77**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**3 282 557,19**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**364 728,58**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**3 446 344,00**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**413 561,28**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**3 859 905,28**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**396 272,68**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**47 552,72**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**443 825,40**
	ИТОГО		Тенге								**3 842 616,67**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**3 458 355,06**
	НДС 12%		Тенге								**415 002,61**
	Всего к оплате		Тенге								**3 873 357,67**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-7
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

ВЛ-10кВ с заменой маслянных выключателей

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	15	5600,89	2761,21	84013	41418	--	48934	143583
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	42595	18573		10636	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	11931,44	6382,00	23863	12764	--	13460	40309
		НР - 80%; СП - 8%			5549,44	2863,20	11099	5726		2986	
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	18625,03	10273,03	55875	30819	--	31109	93943
		НР - 80%; СП - 8%			8352,00	4610,06	25056	13830		6959	
4	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	26	40707,00	--	1058382	--	1058382	--	1143053
		СП - 8%			--	--	--	--		84671	
5	2104-0405-0108 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	108907,00	--	217814	--	217814	--	235239
		СП - 8%			--	--	--	--		17425	
6	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	13	2088,45	1196,65	27150	15556	--	13789	44214
		НР - 80%; СП - 8%			891,80	434,05	11593	5643		3275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *СП - 8%*	м3	0,65	67109,00 --	--	43621 --	--	43621	-- 3490	47111
8	2404-0205-2105 РСНБ РК 2015	Узлы крепления экранов УКЭ-2А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	15	15072,00 --	--	226080 --	--	226080	-- 18086	244166
9	2404-0205-2124 РСНБ РК 2015	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	3051,00 --	--	15255 --	--	15255	-- 1220	16475
10	2404-0205-2103 РСНБ РК 2015	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	12280,00 --	--	61400 --	--	61400	-- 4912	66312
11	2404-0205-2101 РСНБ РК 2015	Узлы крепления экранов УКЭ-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	28504,00 --	--	142520 --	--	142520	-- 11402	153922
12	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	1969,00 --	--	19690 --	--	19690	-- 1575	21265
13	2404-0205-2125 РСНБ РК 2015	Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	7271,00 --	--	58168 --	--	58168	-- 4653	62821
14	2404-0205-2110 РСНБ РК 2015	Узлы крепления экранов УКЭ-6В ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	16	1932,00 --	--	30912 --	--	30912	-- 2473	33385
15	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая *СП - 8%*	100 шт.	0,08	1679,00 --	--	134 --	--	134	-- 11	145
16	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	43	869,00 --	--	37367 --	--	37367	-- 2989	40356
17	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	43	482,00 --	--	20726 --	--	20726	-- 1658	22384
18	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	62	13093,00 --	--	811766 --	--	811766	-- 64941	876707
19	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	19	21237,00 --	--	403503 --	--	403503	-- 32280	435783
20	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	30	651,00 --	--	19530 --	--	19530	-- 1562	21092
21	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	30	17179,00 --	--	515370 --	--	515370	-- 41230	556600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	30	11584,00 --	-- --	347520 --	-- --	347520	-- 27802	375322
23	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	9	3823,00 --	-- --	34407 --	-- --	34407	-- 2753	37160
24	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	2	12088,74 8369,76	3623,41 1366,09	24177 16740	7247 2732	190	15577 3180	42935
25	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	51104,00 --	-- --	102208 --	-- --	 102208	-- --	102208
26	2404-0205-2111 РСНБ РК 2015	Узлы крепления экранов УКЭ-6Г ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	2125,00 --	-- --	4250 --	-- --	4250	-- 340	4590
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0018	404706,00 --	-- --	728 --	-- --	728	-- 58	787
28	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	781,00 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
29	2404-0207-2006 РСНБ РК 2015	Фиксатор типа УОФ оцинкованные ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	14427,00 --	-- --	28854 --	-- --	28854	-- 2308	31162
30	2404-0207-2005 РСНБ РК 2015	Фиксатор типа УОФ окрашенные ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	8755,00 --	-- --	17510 --	-- --	17510	-- 1401	18911
31	2404-0207-2004 РСНБ РК 2015	Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	6147,00 --	-- --	36882 --	-- --	36882	-- 2951	39833
32	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1545,00 --	-- --	3090 --	-- --	3090	-- 247	3337
33	2404-0205-2128 РСНБ РК 2015	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	1132,00 --	-- --	6792 --	-- --	6792	-- 543	7335
34	2404-0205-2109 РСНБ РК 2015	Узлы крепления экранов УКЭ-6Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1932,00 --	-- --	3864 --	-- --	3864	-- 309	4173
35	2404-0205-2130 РСНБ РК 2015	Узел крепления фиксатора оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	9	1143,00 --	-- --	10287 --	-- --	10287	-- 823	11110
36	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,883	203699,16 86730,00	116969,16 23337,98	179866 76583	103284 20607	--	77752 20609	278228
37	2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	3,0888	262910,00 --	-- --	812076 --	-- --	812076	-- 64966	877043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	95	1629,18	--	154772	--	--	111436	287505
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	154772	--		21297	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	95	693,04	--	65838	--	--	47404	122301
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	65838	--		9059	
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2837,30	158,06	113492	6323	78245	21869	146190
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	28924	1450		10829	
41	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	328	409,26	16,89	134236	5541	74483	39889	188054
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	54212	1189		13930	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2034	213533,00	--	43433	--	43433	--	46907
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
43	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	208224,00	--	39979	--	39979	--	43177
		СП - 8%			--	--	--	--		3198	
44	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,3602	4217,85	--	1519	--	--	1215	2953
		НР - 80%; СП - 8%			4217,85	--	1519	--		219	
45	4101-0202-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	360,21	461,00	--	166057	--		--	179341
		СП - 8%			--	--	--	--		13285	
46	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	9753,80	2600,30	9754	2600	118	5675	16663
		НР - 72%; СП - 8%			7035,60	846,60	7036	847		1234	
47	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	26722,59	3498,88	26723	3499	838	16938	47154
		НР - 72%; СП - 8%			22386,00	1139,16	22386	1139		3493	
48	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	3379043,00	--	3379043	--		--	3379043
					--	--	--	--	3379043	--	
49	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	37772,68	17294,48	37773	17294	7687	13681	55570
		НР - 72%; СП - 8%			12792,00	6209,39	12792	6209		4116	
50	2404-0207-4313 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14480,00	--	43440	--	43440	--	46915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
51	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	49,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
52	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	10	599,79	87,73	5998	877	431	3855	10641
		НР - 72%; СП - 8%			469,04	66,35	4690	664		788	
53	2307-0222-0130 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	шт.	2	8443,00	--	16886	--	16886	--	18237
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
54	1133-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты лежневые из сборных железобетонных свай объемом до 7 м3 под стальные опоры ВЛ 35, 110 кВ. Установка**	фундамент (для одной опоры)	2	92810,08	39856,28	185620	79713	61257	53642	258403
		НР - 80%; СП - 8%			22325,00	11201,32	44650	22403		19141	
55	2104-0409-0101 РСНБ РК 2015	**Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 1.6 ГОСТ 13015-2003**	шт.	2	25569,60	--	51139	--	51139	--	55230
		СП - 8%			--	--	--	--		4091	
56	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	10	700,81	326,26	7008	3263	2466	1615	9313
		НР - 72%; СП - 8%			127,92	96,40	1279	964		690	
57	2306-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 19х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,01	1620200,00	--	16202	--	16202	--	17498
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		ИТОГО :	**Тенге**								11074375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				581764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					330198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5434811		
		- Перевозка грузов	Тенге				166057				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3481251		
		- Накладные расходы	Тенге							517840	
		- Сметная прибыль	Тенге							562453	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								220 200,60
	Итого		Тенге								11 294 575,60
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								91 415,90
	Итого		Тенге								11 385 991,49
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								158 094,81
	Итого		Тенге								11 544 086,30
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								10 389 677,67
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								1 154 408,63
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								10 908 082,07
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								1 308 969,85
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								12 217 051,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								1 254 249,39
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								150 509,93
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								1 404 759,32
	ИТОГО		Тенге								12 162 331,46
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								10 946 098,50
	НДС 12%		Тенге								1 313 531,82
	Всего к оплате		Тенге								12 259 630,32

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-8
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Здание насосной станции 1 подъема. Автоматизация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	2307-0502-1060 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 321И, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	2	200985,00	--	401970	--	401970	--	434128
		СП - 8%			--	--	--	--		32158	
2	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2198,00	--	4396	--	4396	--	4748
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
3	2304-1010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	2	17183,00	--	34366	--	34366	--	37115
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
4	Переченьп37	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	2	3822,32	--	7645	--		--	7645
					--	--	--	--	7645	--	
5	2305-1401-0107 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	шт.	2	18023,00	--	36046	--	36046	--	38930
		СП - 8%			--	--	--	--		2884	
6	2305-1401-0104 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	4	9689,00	--	38756	--	38756	--	41856
		СП - 8%			--	--	--	--		3100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Перечень п30	Прибор управления электроприводом погружного насоса САУ-М2	шт	2	12160,71	--	24321	--		--	24321
					--	--	--	--	24321	--	
8	2307-0204-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели ВК-11-1930	шт.	2	415,00	--	830	--	830	--	896
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				548330	--	516364	--	589639
							--	--	31966	41309	
	Стоимость оборудования		Тенге				31966				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31966				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				402800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				402800				
		Сметная прибыль	Тенге				32224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				435024				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				113564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113564				
		Сметная прибыль	Тенге				9085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				122649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				589639				
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы и материалы не учтенные ценником									
9	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	3143,30	268,73	6287	537	182	4352	11490
		НР - 75%; СП - 8%			2784,00	117,26	5568	235		851	
10	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1124	--	16	831	2111
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108	--		156	
11	1311-0701-0104 РСНБ РК 2015	Капилляры манометрических приборов. Прокладка	м	2	344,94	--	690	--	440	188	948
		НР - 75%; СП - 8%			125,20	--	250	--		70	
12	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1207,47	--	2415	--	133	1712	4457
		НР - 75%; СП - 8%			1141,24	--	2282	--		330	
Датчик измерения и давление Sitrans											
13	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	2356,69	--	9427	--	297	6847	17576
		НР - 75%; СП - 8%			2282,48	--	9130	--		1302	
14	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	561,98	--	1124	--	16	831	2111
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108	--		156	
15	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1207,47	--	2415	--	133	1712	4457
		НР - 75%; СП - 8%			1141,24	--	2282	--		330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прибор управление электроприводом САУ-М2											
16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	2	561,98	--	1124	--	16	831	2111
		НР - 75%; СП - 8%			554,00	--	1108	--		156	
17	1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования**	шт.	8	1312,47	150,03	10500	1200	5588	3168	14761
		НР - 75%; СП - 8%			464,00	63,96	3712	512		1093	
18	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	4	1207,47	--	4830	--	265	3424	8914
		НР - 75%; СП - 8%			1141,24	--	4565	--		660	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2403,17	24,48	4806	49	2657	1512	6824
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	--	2100	--		505	
20	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	4	1207,47	--	4830	--	265	3424	8914
		НР - 75%; СП - 8%			1141,24	--	4565	--		660	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	1830,00	88,83	3660	178	601	2844	7025
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	10,66	2881	21		520	
22	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	744,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	50	363,62	14,59	18181	729	6089	8284	28582
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	11363	142		2117	
24	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	50	44,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
25	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1200	70,96	0,80	85153	954	22219	44849	140402
		НР - 72%; СП - 8%			51,65	0,26	61980	311		10400	
26	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	156	774,66	378,80	120847	59093	38473	29375	162241
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	23281	17518		12018	
Кабели и провода											
27	2306-0112-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-1 ГОСТ 31945-2012**	км	1,2	196168,00	--	235402	--	235402	--	254234
		СП - 8%			--	--	--	--		18832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**2306-1002-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,156**	**62415,00**	**--**	**9737**	**--**	**9737**	**--**	**10516**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**526238**	**62740**	**326217**	**114184**	**691657**
							137285	**18738**	**--**	**51230**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**518890**				
	Материалы		Тенге				**76786**				
	Всего заработная плата		Тенге					**153121**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**245138**				
		Накладные расходы	Тенге				**111340**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50418**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**680648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153121**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7348**				
	Материалы		Тенге				**601**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2903**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3688**				
		Накладные расходы	Тенге				**2844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**815**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2903**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**691656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**156023**			
		ИТОГО:	**Тенге**								**1281296**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**137285**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**62740**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18738**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**842581**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**31966**		
		- Накладные расходы	Тенге							**114184**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**92539**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**36 230,57**
	Итого		Тенге								**1 317 526,57**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**15 041,06**
	Итого		Тенге								**1 332 567,63**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**26 012,03**
	Итого		Тенге								**1 358 579,66**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**1 222 721,70**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**135 857,97**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**1 283 730,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								154 047,69
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								1 437 778,43
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								147 607,85
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								17 712,94
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								165 320,79
	ИТОГО		Тенге								1 431 338,59
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								1 288 204,75
	НДС 12%		Тенге								154 584,57
	Всего к оплате		Тенге								1 442 789,32

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-9
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Кабельная линия 0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	118	145,90 6,31	139,59 49,30	17217 745	16472 5818	--	4725 1755	23697
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15	1220,59 1220,59	-- --	18309 18309	-- --	--	13182 2519	34011
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	93	30,42 --	30,42 10,27	2829 --	2829 955	--	688 281	3798
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	93	15,02 --	15,02 5,07	1397 --	1397 472	--	340 139	1875
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	93	129,77 67,50	62,27 27,98	12068 6278	5791 2602	--	6394 1477	19939
6	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	241,45 19,67	221,70 77,59	9658 787	8868 3103	3	2801 997	13456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	81,6	139,00	--	11342	--		--	12250
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	40	14,52	12,44	581	497	3	190	833
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	81	183		62	
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	306,62	158,36	23916	12352	1586	9613	36212
		НР - 72%; СП - 8%			127,92	43,25	9978	3374		2682	
10	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	394	282,44	144,84	111282	57067	8015	44286	168014
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	46200	15308		12445	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	269	460,76	396,80	123946	106740	--	37410	174264
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	17205	34752		12908	
12	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	351	135,03	113,71	47397	39913	--	14744	67112
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	37,02	7483	12995		4971	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25	2127,00	--	53175	--	53175	--	57429
		СП - 8%			--	--	--	--		4254	
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,271	25547,42	18441,02	6923	4998	--	2068	9711
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	1926	947		719	
15	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.41	Лента сигнальная 150мм ЛСЭ-150	м	217	55,36	--	12013	--	12013	--	12974
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
16	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.41	Лента сигнальная 300мм ЛСЭ-300	м	54	110,71	--	5979	--	5979	--	6457
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
17	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	109	774,66	378,80	84438	41289	26882	20525	113360
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	16267	12240		8397	
18	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	19	860,96	443,78	16358	8432	4685	4136	22134
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	131,81	3241	2504		1640	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	478	289,38	137,06	138323	65516	21852	49383	202721
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	50955	17632		15016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47	400,74	195,12	18835	9171	2149	7189	28106
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	52,54	7515	2469		2082	
21	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,207	118035,20	--	24433	--	316	18329	46183
		НР - 76%; СП - 8%			116508,00	--	24117	--		3421	
22	2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	207	2735,00	--	566145	--	566145	--	611437
		СП - 8%			--	--	--	--		45292	
23	1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	85	806,66	80,42	68566	6835	37146	18969	94538
		НР - 72%; СП - 8%			289,24	20,71	24585	1761		7003	
24	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15	977,00	--	14655	--	14655	--	15827
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
25	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	70	438,00	--	30660	--	30660	--	33113
		СП - 8%			--	--	--	--		2453	
26	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	18	19061,88	14724,99	343114	265050	1312	116517	496402
		НР - 72%; СП - 8%			4264,00	4726,54	76752	85078		36770	
27	2306-1703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	16700,00	--	300600	--	300600	--	324648
		СП - 8%			--	--	--	--		24048	
28	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	16	1281,78	79,52	20509	1272	12756	4965	27511
		НР - 72%; СП - 8%			405,08	25,89	6481	414		2038	
29	1308-0201-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19. Монтаж оборудования	шт.	2	1956,66	79,52	3913	159	1622	1572	5924
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	25,89	2132	52		439	
30	2306-0137-0314 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,152	972564,00	--	147830	--	147830	--	159656
		СП - 8%			--	--	--	--		11826	
31	2306-0137-0312 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,147	558025,00	--	82030	--	82030	--	88592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6562	
32	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,14	301455,00	--	42204	--	42204	--	45580
		СП - 8%			--	--	--	--		3376	
33	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,125	257224,00	--	32153	--	32153	--	34725
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
34	2306-0217-1301 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,297	295785,00	--	87848	--	87848	--	94876
		СП - 8%			--	--	--	--		7028	
35	2306-0217-1201 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,212	256627,00	--	54405	--	54405	--	58757
		СП - 8%			--	--	--	--		4352	
36	2306-0217-1601 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,094	569868,00	--	53568	--	53568	--	57853
		СП - 8%			--	--	--	--		4285	
37	2306-1702-0801 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,32	4634,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
38	2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,16	6082,00	--	973	--	973	--	1051
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
39	2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,24	7241,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		ИТОГО :	**Тенге**								**3208505**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				321038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					654648			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					202659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1605786		
		- Перевозка грузов	Тенге				11342				
		- Накладные расходы	Тенге							378026	
		- Сметная прибыль	Тенге							237663	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**93 046,65**
	Итого		Тенге								**3 301 551,65**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**38 628,15**
	Итого		Тенге								**3 340 179,80**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**66 803,60**
	Итого		Тенге								**3 406 983,40**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**3 066 285,06**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**340 698,34**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**3 219 280,72**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**386 313,69**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**3 605 594,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**370 164,15**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**44 419,70**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**414 583,84**
	ИТОГО		Тенге								**3 589 444,87**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**3 230 500,44**
	НДС 12%		Тенге								**387 660,05**
	Всего к оплате		Тенге								**3 618 160,49**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-10
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Проходная. Пожарно-охранная сигнализация и оповещение о пожаре

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	26419,40	2,24	26419	2	473	15826	45625
		НР - 61%; СП - 8%			25944,00	--	25944	--		3380	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	шт.	1	9369,00	--	9369	--	9369	--	10119
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
3	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4	1116,70	0,84	4467	3	200	2601	7633
		НР - 61%; СП - 8%			1066,00	--	4264	--		565	
4	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1	2235,14	2,24	2235	2	101	1301	3819
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	--	2132	--		283	
6	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	624,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
7	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2430,75	--	2431	--	299	1535	4283
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	--	2132	--		317	
8	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	337,21 321,32	3,18 1,04	337 321	3 1	13	232 46	615
10	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	1	355,00 --	-- --	355 --	-- --	355	-- 28	383
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	363,62 227,26	14,59 2,85	727 455	29 6	243	331 85	1143
12	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	2	58,00 --	-- --	116 --	-- --	116	-- 9	125
13	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012** *СП - 8%*	км	0,024	302387,00 --	-- --	7257 --	-- --	7257	-- 581	7838
14	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	325,77 165,28	2,39 0,78	3258 1653	24 8	1581	1196 356	4810
15	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	--	143190,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								91220
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24476		
		- Накладные расходы	Тенге							23022	
		- Сметная прибыль	Тенге							6758	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								2 645,38
	Итого		Тенге								93 865,38
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								1 098,22
	Итого		Тенге								94 963,60
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								1 899,27
	Итого		Тенге								96 862,88
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								87 176,59
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								9 686,29
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								91 526,36
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								10 983,16
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								102 509,52
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								10 524,02
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								1 262,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**11 786,90**
	ИТОГО		Тенге								**102 050,38**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**91 845,35**
	НДС 12%		Тенге								**11 021,44**
	Всего к оплате		Тенге								**102 866,79**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-11
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Здание насосной станции 1 подъема. Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1	4433,17	47,18	4433	47	2885	1487	6394
		НР - 98%; СП - 8%			1500,58	17,05	1501	17		474	
2	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	60	542,00	--	32520	--	32520	--	35122
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
3	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	м2	1	885,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	2757,51	40,13	5515	80	4681	761	6778
		НР - 98%; СП - 8%			377,24	11,19	754	22		502	
5	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	6	4156,46	966,46	24939	5799	10697	8634	36259
		НР - 72%; СП - 8%			1407,16	591,56	8443	3549		2686	
6	2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники потолочные, пастенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	6	28480,00	--	170880	--	170880	--	184550
		СП - 8%			--	--	--	--		13670	
7	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	4	870,71	16,49	3483	66	403	2177	6113
		НР - 72%; СП - 8%			753,44	2,59	3014	10		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим.	**Переключатели кулачковые модели ПКП63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК** *СП - 8%*	шт.	4	7839,00 --	-- --	31356 --	-- --	31356	-- 2508	33864
		ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								310037
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						254307		
		- Накладные расходы	Тенге							13059	
		- Сметная прибыль	Тенге							22966	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								8 991,07
	Итого		Тенге								319 028,07
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								3 732,63
	Итого		Тенге								322 760,70
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								6 455,21
	Итого		Тенге								329 215,92
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								296 294,32
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								32 921,59
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								311 078,26
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								37 329,39
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								348 407,65
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								35 768,86
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								4 292,26
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								40 061,13
	ИТОГО		Тенге								346 847,12
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								312 162,41
	НДС 12%		Тенге								37 459,49
	Всего к оплате		Тенге								349 621,90

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-12
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

ВЛ-0,4кВ (Наружное электроосвещение)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	9	6266,99	2761,21	56403	24851	5995	29361	92625
		НР - 80%; СП - 8%			2839,68	1238,18	25557	11144		6861	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	12597,54	6382,00	62988	31910	3331	33651	104369
		НР - 80%; СП - 8%			5549,44	2863,20	27747	14316		7731	
3	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	19	25984,00	--	493696	--	493696	--	533192
		СП - 8%			--	--	--	--		39496	
4	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,405	60461,52	20829,77	24487	8436	1945	13824	41375
		НР - 80%; СП - 8%			34830,20	7835,10	14106	3173		3065	
5	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103**	опора	8	712,57	373,25	5701	2986	--	3059	9460
		НР - 80%; СП - 8%			339,32	138,58	2715	1109		701	
6	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,405	605339,00	--	245162	--	245162	--	264775
		СП - 8%			--	--	--	--		19613	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1,08	1327,48	--	1434	--	--	1032	2663
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	1434	--		197	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,08	693,04	--	748	--	--	539	1390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	748	--		103	
9	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2837,30	158,06	8512	474	5869	1640	10964
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	2169	109		812	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3	212,81	16,89	638	51	91	365	1084
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	496	11		80	
11	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	420,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
12	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	422,00	--	3376	--	3376	--	3646
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
13	2404-0201-0434 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7489,00	--	44934	--	44934	--	48529
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	
14	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3380,00	--	20280	--	20280	--	21902
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
15	2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3379,00	--	27032	--	27032	--	29195
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
16	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967,00	--	7868	--	7868	--	8497
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
17	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3863,00	--	15452	--	15452	--	16688
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
18	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	7	531,33	32,11	3719	225	1180	1699	5851
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	2314	45		433	
19	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,007	601864,00	--	4213	--	4213	--	4550
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
20	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1371,00	--	2742	--	2742	--	2961
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
21	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	3861,00	--	77220	--	77220	--	83398
		СП - 8%			--	--	--	--		6178	
22	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
23	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	470,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
24	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2123,00	--	29722	--	29722	--	32100
		СП - 8%			--	--	--	--		2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
26	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2221,00	--	31094	--	31094	--	33582
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
27	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	984,00	--	5904	--	5904	--	6376
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
28	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
29	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2906,00	--	5812	--	5812	--	6277
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
30	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	ТОграничитель перенапряжения напряжением до 10кВ,однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3	1675,96	477,12	5028	1431	399	2638	8279
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	155,34	3198	466		613	
31	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14480,00	--	43440	--	43440	--	46915
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
32	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	10061,35	5437,81	140859	76129	12837	54965	211490
		НР - 72%; СП - 8%			3706,67	1746,20	51893	24447		15666	
33	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	113,4	685,00	--	77679	--	77679	--	83893
		СП - 8%			--	--	--	--		6214	
34	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	14	5733,21	1587,88	80265	22230	27547	27096	115950
		НР - 72%; СП - 8%			2177,70	510,42	30488	7146		8589	
35	2307-0103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	14	8675,00	--	121450	--	121450	--	131166
		СП - 8%			--	--	--	--		9716	
36	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	14	684,00	--	9576	--	9576	--	10342
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
37	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	14	3921,27	2381,54	54898	33342	1974	21808	82843
		НР - 72%; СП - 8%			1398,72	764,81	19582	10707		6136	
38	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	14	49,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
39	2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	14	811,00	--	11354	--	11354	--	12262
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
40	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	63	531,33	32,11	33474	2023	10626	15288	52662
		НР - 72%; СП - 8%			330,56	6,47	20825	408		3901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2**	1000 м	0,063	51935,00	--	3272	--	3272	--	3534
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		ИТОГО :	**Тенге**								**2176637**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203273				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204088			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73080			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1401082		
		- Накладные расходы	Тенге							206965	
		- Сметная прибыль	Тенге							161230	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								63 122,47
	Итого		Тенге								2 239 759,47
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								26 205,19
	Итого		Тенге								2 265 964,66
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								45 319,29
	Итого		Тенге								2 311 283,95
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								2 080 155,56
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								231 128,40
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								2 183 947,21
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								262 073,66
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								2 446 020,87
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								251 117,88
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								30 134,15
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								281 252,03
	ИТОГО		Тенге								2 435 065,09
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								2 191 558,62
	НДС 12%		Тенге								262 987,03
	Всего к оплате		Тенге								2 454 545,65

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-13
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Дизельная электростанция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,39	5740,01	1442,16	7979	2005	5006	1666	10416
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	968	823		772	
2	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	1444,80	737,55	11558	5900	2124	6545	19552
		НР - 118%; СП - 8%			441,73	251,60	3534	2013		1448	
3	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,672	16167,07	--	10864	--	10864	--	11733
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,615	30686,84	4513,03	18872	2776	11210	4880	25652
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	4886	476		1900	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0364	200630,00	--	7303	--	7303	--	7887
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0198	213533,00	--	4228	--	4228	--	4566
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
7	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,5376	184211,73	1157,73	99032	622	87873	9810	117550
		НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	10537	243		8707	
8	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	3,36	2083,96	40,57	7002	136	5215	1554	9240
		НР - 93%; СП - 8%			491,40	5,86	1651	20		684	
9	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0089	495169,70	3117,59	4407	28	1230	3128	8138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			353780,00	1222,91	3149	11		603	
10	2302-1001-1101 РСНБ РК 2015	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009**	шт.	2,9913	183,00	--	547	--	547	--	591
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
11	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	8,9208	960,00	--	8564	--	8564	--	9249
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления**	м3 грунта	7	1327,48	--	9292	--	--	6690	17261
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	9292	--		1279	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7	693,04	--	4851	--	--	3493	9012
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	4851	--		668	
14	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	2837,30	158,06	11349	632	7825	2187	14619
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	2892	145		1083	
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	20	212,81	16,89	4256	338	612	2432	7223
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	3306	72		535	
16	5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	шт.	1	4815688,00	--	4815688	--		--	4815688
					--	--	--	--	4815688	--	
		ИТОГО :	**Тенге**								**5088378**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12437			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						152601		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4815688		
		- Накладные расходы	Тенге							42385	
		- Сметная прибыль	Тенге							20199	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**7 908,01**
	Итого		Тенге								**5 096 286,01**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**3 283,00**
	Итого		Тенге								**5 099 569,01**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**5 677,62**
	Итого		Тенге								**5 105 246,63**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**4 594 721,96**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**510 524,66**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**4 823 980,67**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**578 877,68**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**5 402 858,35**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**554 678,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								66 561,38
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								621 239,53
	ИТОГО		Тенге								5 378 658,82
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								4 840 793,02
	НДС 12%		Тенге								580 895,16
	Всего к оплате		Тенге								5 421 688,19

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-14
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Тревожная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	170,94	1077,50	--	184188	--	--	132615	342147
		НР - 72%; СП - 8%			1077,50	--	184188	--		25344	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	164,51	631,01	--	103807	--	--	74741	192831
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	--	103807	--		14284	
3	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4	282,44	144,84	1130	579	82	450	1706
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	469	155		126	
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4	460,76	396,80	1843	1587	--	556	2591
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	256	517		192	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,4	2127,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
6	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	49	774,66	378,80	37958	18561	12084	9227	50960
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	7313	5502		3775	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	607	289,38	137,06	175652	83197	27749	62710	257431
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	64706	22390		19069	
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,004	25547,42	18441,02	102	74	--	31	143
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	28	14		11	
9	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.41	лента сигнальная 150мм ЛСЭ-150	м	4	55,36	--	221	--	221	--	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,593	118035,20	--	69995	--	906	52508	132303
		НР - 76%; СП - 8%			116508,00	--	69089	--		9800	
11	2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	593	2735,00	--	1621855	--	1621855	--	1751603
		СП - 8%			--	--	--	--		129748	
12	1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	м	38	806,66	80,42	30653	3056	16606	8480	42264
		НР - 72%; СП - 8%			289,24	20,71	10991	787		3131	
13	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	38	422,00	--	16036	--	16036	--	17319
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	14	363,62	14,59	5091	204	1705	2319	8003
		НР - 72%; СП - 8%			227,26	2,85	3182	40		593	
15	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	14	108,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
16	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2x0,9**	км	0,927	67427,00	--	62505	--	62505	--	67505
		СП - 8%			--	--	--	--		5000	
17	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5**	км	0,043	22215,00	--	955	--	955	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
18	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	264886,00	--	2649	--	2649	--	2861
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
19	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	26419,40	2,24	26419	2	473	15826	45625
		НР - 61%; СП - 8%			25944,00	--	25944	--		3380	
20	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	11595,00	--	11595	--	11595	--	12523
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
21	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
22	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1	2235,14	2,24	2235	2	101	1301	3819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2132,00	--	2132	--		283	
23	2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	692,00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
24	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1	1124,82	136,17	1125	136	80	675	1944
		НР - 72%; СП - 8%			908,56	29,00	909	29		144	
25	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	2395,00	--	2395	--	2395	--	2587
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
26	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10 шт.	0,1	802,00	--	80	--	80	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
27	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	7	1116,70	0,84	7817	6	349	4552	13358
		НР - 61%; СП - 8%			1066,00	--	7462	--		989	
28	2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П**	шт.	7	703,00	--	4921	--	4921	--	5315
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
29	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	2	1132,01	--	2264	--	132	1301	3850
		НР - 61%; СП - 8%			1066,00	--	2132	--		285	
30	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Извещатели акустические модели PRO457**	шт.	2	4406,00	--	8812	--	8812	--	9517
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
31	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	4	3616,61	1098,20	14466	4393	1545	7184	23382
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	362,44	8528	1450		1732	
32	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	шт.	4	1160,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
33	1308-0303-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг. Установка на металлическом основании**	шт.	5	2498,95	96,08	12495	480	1685	7531	21628
		НР - 72%; СП - 8%			2066,00	25,89	10330	129		1602	
34	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.46	**Выключатель путевой ВПК15К-21А-231-54У2**	шт	5	3977,95	--	19890	--	19890	--	21481
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
35	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	4	5933,01	1,82	23732	7	745	14018	40770
		НР - 61%; СП - 8%			5745,00	--	22980	--		3020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01** *СП - 8%*	**шт.**	4	**8761,00** --	--	**35044** --	--	**35044**	-- **2804**	**37848**
		ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3125284**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**524445**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**112286**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**31014**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1861028**		
		- Накладные расходы	Тенге							**396025**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**231503**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**90 633,24**
	Итого		Тенге								**3 215 917,24**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**37 626,23**
	Итого		Тенге								**3 253 543,47**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**65 070,87**
	Итого		Тенге								**3 318 614,34**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**2 986 752,90**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**331 861,43**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**3 135 780,22**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**376 293,63**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**3 512 073,85**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**360 562,97**
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								**43 267,56**
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								**403 830,52**
	ИТОГО		Тенге								**3 496 343,19**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								**3 146 708,93**
	НДС 12%		Тенге								**377 605,07**
	Всего к оплате		Тенге								**3 524 314,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-15
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Уборная 1 очко

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43	145,90 6,31	139,59 49,30	6274 271	6002 2120	--	1722 640	8635
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	1220,59 1220,59	-- --	4882 4882	-- --	--	3515 672	9069
3	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14	241,45 19,67	221,70 77,59	3380 275	3104 1086	1	980 349	4709
4	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	28,56	247,00 --	-- --	7054 --	-- --		-- 564	7619
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14	14,52 2,03	12,44 4,58	203 28	174 64	1	67 22	291
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30	26,08 --	26,08 8,80	782 --	782 264	--	190 78	1050
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3	631,01 631,01	-- --	1893 1893	-- --	--	1363 260	3516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30	129,77 67,50	62,27 27,98	3893 2025	1868 839	--	2062 476	6432
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	13,4	3489,19 219,08	129,27 40,75	46755 2936	1732 546	42087	3273 4002	54030
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,0765	19817,56 1598,47	1603,52 311,27	21334 1721	1726 335	17887	1871 1856	25061
11	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,072	234642,00 --	-- --	16894 --	-- --	16894	-- 1352	18246
12	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2705	18673,07 866,21	1128,69 217,04	23724 1101	1434 276	21189	1252 1998	26975
13	1108-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены при высоте этажа до 4м. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	10,8309	14130,88 4163,46	1178,84 325,91	153050 45094	12768 3530	95188	45220 15862	214132
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	21,6618	817,85 222,60	19,67 2,13	17716 4822	426 46	12468	4527 1779	24023
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,1	654,18 276,26	25,30 11,34	5299 2238	205 92	2856	2190 599	8088
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,2	89754,64 19395,00	930,55 383,76	17951 3879	186 77	13886	3560 1721	23232
17	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19,19	2810,35 330,33	13,72 5,97	53931 6339	263 115	47329	5808 4779	64518
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,032	93350,38 18740,80	1245,96 462,97	2987 600	40 15	2347	553 283	3824
19	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	3,74	2101,00 385,84	72,27 19,84	7858 1443	270 74	6145	1396 740	9994
20	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,2	7544,26 4804,54	109,20 47,65	9053 5765	131 57	3157	5240 1143	15437
21	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,2	10096,00 --	-- --	12115 --	-- --	12115	-- 969	13084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,5	2234,56 403,64	30,25 8,42	1117 202	15 4	900	165 103	1385
23	1114-0101-1501 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием *НР - 99%; СП - 8%*	м2 внутренней поверхности шахты	0,11	15416,71 3065,44	150,04 59,76	1696 337	17 7	1342	340 163	2199
24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,02	9956,45 709,80	50,81 20,41	199 14	1 --	184	13 17	229
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,03	89754,64 19395,00	930,55 383,76	2693 582	28 12	2083	534 258	3485
26	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,02	406,08 236,64	1,41 0,62	7317 4264	25 11	3028	3420 859	11597
27	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	6,79	564,82 32,60	186,25 47,33	3835 221	1265 321	2349	586 354	4775
28	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	6,79	-79,08 -1,02	-21,52 -5,82	-537 -7	-146 -40	-384	-50 -47	-634
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,79	1133,10 146,16	2,62 0,84	7694 992	18 6	6684	1078 702	9473
30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,79	707,76 94,19	-- --	4806 640	-- --	4166	691 440	5936
		ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								580411
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92558				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32335			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9858			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						313902		
		- Перевозка грузов	Тенге				7054				
		- Накладные расходы	Тенге							91566	
		- Сметная прибыль	Тенге							42993	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								16 831,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого		Тенге								597 242,92
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								6 987,74
	Итого		Тенге								604 230,66
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								12 084,61
	Итого		Тенге								616 315,27
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								554 683,75
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								61 631,53
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								582 360,30
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								69 883,24
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								652 243,54
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								66 961,82
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								8 035,42
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								74 997,24
	ИТОГО		Тенге								649 322,13
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								584 389,92
	НДС 12%		Тенге								70 126,79
	Всего к оплате		Тенге								654 516,71

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____ _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-16
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Здание насосной станции 1 подъема. Электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроосвещение									
1	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1288,88 1108,00	162,68 51,78	2578 2216	325 104	37	1670 340	4588
2	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	2	10752,00 --	-- --	21504 --	-- --	21504	-- 1720	23224
3	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2059,28 1096,92	757,53 448,02	4119 2194	1515 896	410	2225 507	6851
4	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	2676,00 --	-- --	5352 --	-- --	5352	-- 428	5780
5	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1574,63 842,08	527,72 321,42	3149 1684	1055 643	410	1675 386	5211
6	2307-0102-0127 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	3281,00 --	-- --	6562 --	-- --	6562	-- 525	7087
7	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65** *СП - 8%*	шт.	4	318,00 --	-- --	1272 --	-- --	1272	-- 102	1374
8	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт** *СП - 8%*	шт.	2	454,00 --	-- --	908 --	-- --	908	-- 73	981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	4200,00 --	--	8400 --	--	8400 --	-- 672	9072
10	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60** *СП - 8%*	10 шт.	0,2	583,00 --	--	117 --	--	117 --	-- 9	126
11	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	4200,00 --	--	8400 --	--	8400 --	-- 672	9072
12	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	375,77 365,64	3,28 0,78	752 731	7 2	14	528 102	1382
13	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	2	355,00 --	--	710 --	--	710 --	-- 57	767
14	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	50	320,65 134,29	155,88 48,93	16033 6715	7794 2447	1524	6596 1810	24439
15	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2** *СП - 8%*	шт.	10	3592,00 --	--	35920 --	--	35920 --	-- 2874	38794
16	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,04	170512,00 --	--	6820 --	--	6820 --	-- 546	7366
17	2306-0144-1001 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,01	289653,00 --	--	2897 --	--	2897 --	-- 232	3128
		ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								149240
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13540				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4091			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						101257		
		- Накладные расходы	Тенге							12694	
		- Сметная прибыль	Тенге							11055	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								4 327,96
	Итого		Тенге								153 567,96
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								1 796,75
	Итого		Тенге								155 364,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								3 107,29
	Итого		Тенге								158 472,00
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								142 624,80
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								15 847,20
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								149 741,22
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								17 968,95
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								167 710,17
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								17 217,77
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								2 066,13
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								19 283,90
	ИТОГО		Тенге								166 958,99
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								150 263,09
	НДС 12%		Тенге								18 031,57
	Всего к оплате		Тенге								168 294,66

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"
_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"
_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г.**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-17
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

КТПН-100кВа

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	9921,23 2784,00	5955,23 2678,94	9921 2784	5955 2679	1182	4370 1143	15435
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	31801,43 13152,70	7940,77 2587,51	31801 13153	7941 2588	10707	12592 3551	47945
3	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1089614,00 --	-- --	1089614 --	-- --	 1089614	-- --	1089614
4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	654504,00 --	-- --	654504 --	-- --	 654504	-- --	654504
5	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	8086,96 3553,20	4336,11 1140,62	8087 3553	4336 1141	198	3755 947	12789
6	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739,00 --	-- --	20217 --	-- --	 20217	-- --	20217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2821,49 2132,00	388,48 121,42	8464 6396	1165 364	903	4867 1067	14398
8	2307-0503-0206 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001** *СП - 8%*	шт.	3	3405,00 --	-- --	10215 --	-- --	10215	-- 817	11032
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1065,05 963,96	79,52 25,89	1065 964	80 26	21	713 142	1920
10	2307-0501-1003 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720, 5(7,5) А, 3х100 В, 10 мА, класс точности 1** *СП - 8%*	шт.	1	11198,00 --	-- --	11198 --	-- --	11198	-- 896	12094
11	2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	**Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4	23421,30 --	-- --	93685 --	-- --	93685	-- 7495	101180
12	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0682	592937,80 55432,00	16614,88 4504,86	40438 3780	1133 307	35525	2943 3471	46852
13	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** *СП - 8%*	т	0,0682	375390,00 --	-- --	25602 --	-- --	25602	-- 2048	27650
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,2	5012,06 696,15	1442,16 592,28	1002 139	288 118	575	240 99	1341
15	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1	5740,01 696,15	1442,16 592,28	5740 696	1442 592	3602	1198 555	7493
16	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21	1017,16 1017,16	-- --	21360 21360	-- --	--	15379 2939	39679
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21	631,01 631,01	-- --	13251 13251	-- --	--	9541 1823	24615
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2837,30 723,10	158,06 36,25	22698 5785	1265 290	15648	4374 2166	29238
19	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	409,26 165,28	16,89 3,62	40926 16528	1689 362	22709	12161 4247	57334
		ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**2215331**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88390				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25295			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						231770		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1764335		
		- Накладные расходы	Тенге							72133	
		- Сметная прибыль	Тенге							33406	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								13 078,88
	Итого		Тенге								2 228 409,88
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								5 429,68
	Итого		Тенге								2 233 839,56
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								9 390,09
	Итого		Тенге								2 243 229,65
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								2 018 906,69
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								224 322,97
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								2 119 642,26
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								254 357,07
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								2 373 999,33
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								243 723,87
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								29 246,86
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								272 970,74
	ИТОГО		Тенге								2 363 366,13
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								2 127 029,55
	НДС 12%		Тенге								255 243,55
	Всего к оплате		Тенге								2 382 273,10

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-18
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Здание насосной станции 1 подьема. Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электрообоудование											
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	6115,38 3384,00	188,32 51,78	12231 6768	377 104	5086	4948 1374	18553
2	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	15783,00 --	-- --	31566 --	-- --	31566	-- 2525	34091
3	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номианальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт	2	385847,00 --	-- --	771694 --	-- --	771694	-- --	771694
4	2307-0205-0121 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-39 Ф-В71250-630А *СП - 8%*	шт.	2	24185,00 --	-- --	48370 --	-- --	48370	-- 3870	52240
5	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однотарифные активной энергии *СП - 8%*	шт.	2	48652,00 --	-- --	97304 --	-- --	97304	-- 7784	105088
Пункт распределительный индивидуального исполнения ПР1 в составе:											
6	5108-0401-0717 РСНБ РК 2015	Корпус ПР1 ГОСТ 30011.1-2012	шт	2	52983,00 --	-- --	105966 --	-- --	105966	-- --	105966
7	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010(на вводе) *СП - 8%*	шт.	2	2052,00 --	-- --	4104 --	-- --	4104	-- 328	4432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853,00	--	3706	--	3706	--	4002
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
9	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853,00	--	3706	--	3706	--	4002
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
10	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853,00	--	3706	--	3706	--	4002
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
11	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2052,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
12	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1853,00	--	3706	--	3706	--	4002
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
13	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1853,00	--	7412	--	7412	--	8005
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
14	2307-0204-0816 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	687,00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
15	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	615,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
16	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	615,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
17	2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	615,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
18	2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5849,00	--	11698	--	11698	--	12634
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1114337**	**377**	**229532**	**4948**	**1138611**
Стоимость оборудования			Тенге				6768	104	877660	19326	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				877660				
Стоимость монтажных работ			Тенге				877660				
Материалы			Тенге				236677				
Всего заработная плата			Тенге				5086				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					6872			
		Накладные расходы	Тенге				224446				
							4948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				260954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6872			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1138614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6872			

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы и материалы не учтенные ценником

Ящик вводно-учетный индивидуального исполнения ШУРН в составе:

19	1308-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	8941,93 3324,00	113,78 25,89	17884 6648	228 52	11008	4824 1817	24524
20	1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение *НР - 72%; СП - 8%*	жила	10	197,83 166,20	0,80 0,26	1978 1662	8 3	308	1199 254	3431

Пункт распределительный индивидуального исполнения ПР2 в составе:

21	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10828,20 2216,00	936,88 258,90	21656 4432	1874 518	15350	3564 2018	27238
22	1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение *НР - 72%; СП - 8%*	жила	20	197,83 166,20	0,80 0,26	3957 3324	16 5	617	2397 508	6862

Ящик с ГЭШ

23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3497,29 2216,00	1217,26 415,75	6995 4432	2435 832	128	3790 863	11647

Шкаф управления погружным насосом индивидуального исполнения ШУН в составе:

24	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ширины по фронту	2	13093,74 5540,00	7084,48 2174,76	26187 11080	14169 4350	938	11109 2984	40280
25	1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение *НР - 72%; СП - 8%*	жила	120	197,83 166,20	0,80 0,26	23740 19944	95 31	3701	14382 3050	41171
26	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	905,60 753,44	18,08 3,11	1811 1507	36 6	268	1089 232	3133
27	2307-0220-0802 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток 63 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	6829,00	--	13658	--	13658	--	14751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
28	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	415,95 255,84	73,08 10,61	9983 6140	1754 255	2089	4604 1167	15754
29	2306-1710-0602 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1150УТ2,5** *СП - 8%*	шт.	24	357,00 --	-- --	8568 --	-- --	8568	-- 685	9253
30	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	32,40 21,32	8,75 2,85	1555 1023	420 137	112	835 191	2582
31	2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	**Полки кабельные К 1161 У3** *СП - 8%*	шт.	48	333,00 --	-- --	15984 --	-- --	15984	-- 1279	17263
32	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,1328	75515,95 58881,00	14815,52 4038,84	10029 7819	1968 536	242	6016 1284	17328
33	2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-II 1,87 УТ 2,5** *СП - 8%*	шт.	24	5005,00 --	-- --	120120 --	-- --	120120	-- 9610	129730
34	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	**Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0068	622357,54 60762,00	19644,48 5281,56	4232 413	134 36	3685	323 364	4920
35	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,004	594036,01 40508,00	19037,28 5281,56	2376 162	76 21	2138	132 201	2709
36	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	102	266,38 106,60	113,91 29,99	27170 10873	11619 3059	4678	10031 2976	40178
37	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	344,51 138,58	160,66 43,02	10335 4157	4820 1291	1358	3923 1141	15398
38	1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	572,59 223,86	303,46 83,74	11452 4477	6069 1675	906	4429 1270	17152
39	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб** *НР - 76%; СП - 8%*	канал	10	836,89 767,34	-- --	8369 7673	-- --	696	5832 1136	15337
40	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** *СП - 8%*	м	30	960,00 --	-- --	28800 --	-- --	28800	-- 2304	31104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	454,28 299,57	32,46 8,54	13628 8987	974 256	3667	6655 1623	21906
42	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	30	69,00 --	-- --	2070 --	-- --	2070	-- 166	2236
43	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	97,63 72,31	3,18 1,04	3905 2892	127 41	886	2112 481	6499
44	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	90	774,66 149,24	378,80 112,29	69720 13432	34092 10106	22196	16947 6933	93600
45	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	1268,74 1066,00	79,52 25,89	40600 34112	2545 828	3943	25157 5261	71017
46	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	1268,74 1066,00	79,52 25,89	15225 12792	954 311	1479	9434 1973	26632
Кабели и провода											
47	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,05	269742,00 --	-- --	13487 --	-- --	13487	-- 1079	14566
48	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,024	2586736,00 --	-- --	62082 --	-- --	62082	-- 4967	67048
49	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,024	987068,00 --	-- --	23690 --	-- --	23690	-- 1895	25585
50	2306-1002-0112 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 70 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	км	0,6	2564312,00 --	-- --	1538587 --	-- --	1538587	-- 123087	1661674
51	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,07	541993,00 --	-- --	37940 --	-- --	37940	-- 3035	40975
52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	563,76 144,62	23,25 5,70	10148 2603	419 103	7126	1948 968	13063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	444,63	56,97	8003	1025	4189	2193	11012
					154,95	14,24	2789	256		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2215923	85855	1956694	142925	2547558
		Стоимость монтажных работ	Тенге				173376	24707	--	188711	
		Материалы	Тенге				2176684				
		Всего заработная плата	Тенге				91012				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					190410			
		Накладные расходы	Тенге				1834115				
		Сметная прибыль	Тенге				137095				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				185102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2498882				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					190410			
		Материалы	Тенге				8369				
		Всего заработная плата	Тенге				695				
		Накладные расходы	Тенге					7673			
		Сметная прибыль	Тенге				5832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15337				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					7673			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30870				
		Сметная прибыль	Тенге				30870				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2547558				
		Сметная заработная плата	Тенге								184
		ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					198083			3686172
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180144				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2186226		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						877660		
		- Накладные расходы	Тенге							147873	
		- Сметная прибыль	Тенге							208037	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								81 446,85
		Итого	Тенге								3 767 618,85
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	Тенге								33 812,52
		Итого	Тенге								3 801 431,37
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								58 475,43
		Итого	Тенге								3 859 906,79
		В том числе на 2019 год - 90%	Тенге								3 473 916,11
		В том числе на 2020 год - 10%	Тенге								385 990,68
		В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961	Тенге								3 647 250,98
		НДС 12% на 2019 год	Тенге								437 670,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								4 084 921,10
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								419 373,66
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								50 324,84
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								469 698,50
	ИТОГО		Тенге								4 066 624,64
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								3 659 962,24
	НДС 12%		Тенге								439 195,47
	Всего к оплате		Тенге								4 099 157,71

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№26 от 17.03.2020 года. Доп.соглашение №26-3 от 25.03.2021 г**
Наименование объекта **"Строительство системы водоснабжения ауыла Октябрь-Жемис Жамбылского района Жамбылской области"**

АКТ №5-19
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Благоустройство территорий водозаборных сооружений

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	162,8808	406,00	--	66130	--		--	71420
		СП - 8%			--	--	--	--		5290	
2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1-2 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1138,42	14,52	12,44	16524	14159	52	5422	23702
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	2313	5217		1756	
3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), при перемещении 1 группы добавлять на каждые последующие 10 м, ранее рахрыхленных**	м3 грунта	1398,74	146,12	146,12	204384	204384	--	49676	274384
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,33	--	68994		20325	
4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1398,74	58,41	58,41	81706	81706	--	21144	111078
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,00	--	29367		8228	
5	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	6993,7	5,80	5,80	40546	40546	--	8019	52450
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	11137		3885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				409289	340794	52	84261	533034
							2313	114716	--	39484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409289				
	Материалы		Тенге				53				
	Всего заработная плата		Тенге					117029			
	Транспортные расходы		Тенге				66130				
		Накладные расходы	Тенге				84261				
		Сметная прибыль	Тенге				39484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				533034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					117029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				533034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					117029			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
		Гравийно-песчанное покрытие проездов									
6	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	163,6	**2637,14** **113,76**	**983,94** **191,88**	**431436** **18611**	**160972** **31391**	**251853**	**54002** **38835**	**524273**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**431436** **18611**	**160972** **31391**	**251853** –	**54002** **38835**	**524273**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				431436				
	Материалы		Тенге				366				
	Всего заработная плата		Тенге					50002			
	Местные материалы		Тенге				251486				
		Накладные расходы	Тенге				54002				
		Сметная прибыль	Тенге				38835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					50002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				524273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					50002			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
7	**1147-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте** *НР - 88%; СП - 8%*	**яма**	134	**458,66** **458,66**	**--** **--**	**61460** **61460**	**--** **--**	**--**	**54085** **9244**	**124789**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**134**	**475,26**	--	**63685**	--	**63685**	--	**68780**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5095**	
9	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	**м2**	**2315,29**	**129,01**	--	**298688**	--	--	**262846**	**606457**
		НР - 88%; СП - 8%			**129,01**	--	**298688**	--		**44923**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**423834**	--	**63685**	**316931**	**800026**
							360149	--	--	**59262**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**423834**				
	Всего заработная плата		Тенге					**360149**			
	Местные материалы		Тенге				**63685**				
		Накладные расходы	Тенге				**316931**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**800025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**482**
		Сметная заработная плата	Тенге					**360149**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**800025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**482**
		Сметная заработная плата	Тенге					**360149**			
		ИТОГО :	**Тенге**								**1857333**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**381073**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**501766**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**146107**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**315590**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**66130**				
		- Накладные расходы	Тенге							**455194**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**137581**	
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге								**53 862,66**
	Итого		Тенге								**1 911 195,71**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%		Тенге								**22 360,99**
	Итого		Тенге								**1 933 556,70**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**38 671,13**
	Итого		Тенге								**1 972 227,83**
	В том числе на 2019 год - 90%		Тенге								**1 775 005,05**
	В том числе на 2020 год - 10%		Тенге								**197 222,78**
	В том числе в текущих 2019 год. К=1,0498961		Тенге								**1 863 570,88**
	НДС 12% на 2019 год		Тенге								**223 628,51**
	Итого в текущих ценах на 2019 год		Тенге								**2 087 199,38**
	В том числе в текущих 2020 год. К=1,0864865		Тенге								**214 279,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 12% на 2020 год		Тенге								25 713,59
	Итого в текущих ценах на 2020 год		Тенге								239 993,48
	ИТОГО		Тенге								2 077 850,77
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000015015087		Тенге								1 870 065,72
	НДС 12%		Тенге								224 407,89
	Всего к оплате		Тенге								2 094 473,61

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Зеин Групп"

_____ Кураев Х.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кумбез-Тас"

_____