ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖитикараСервисЦентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «UniСтрой»

Договор: № 20 от 01.10.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт (Реконструкция) дома №9, 4 микрорайона, города Житикары"

Объект: Реконструкция кровли жилого дома

АКТ №1
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Сметная стоимость	14205,853	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2704,667	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,229	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Демонтаж кирпичного парапета** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,1		11884,65 8470,30	3414,35 1547,90	1188 847	341 155	--	721 153	2063
2	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Демонтаж стальной фановой трубы 800мм 12шт** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	7,2		887,56 817,27	7,50 2,93	6390 5884	54 21	452	4252 851	11494
3	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	**Демонтаж деревянного выхода на кровлю с размерами 1,3 х 1,0 х 0,8м, 2 шт** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,23		20062,40 18917,60	1144,80 467,54	4614 4351	263 108	--	3210 626	8450
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,75		97,00 --	-- --	73 --	-- --		-- 6	79
5	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,75		212,00	--	159	--		--	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	**Тенге**				12425	659	452	8183	22258
							11082	283	--	1649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12425				
	Материалы		Тенге				452				
	Всего заработная плата		Тенге					11366			
	Транспортные расходы		Тенге				232				
		Накладные расходы	Тенге				8183				
		Сметная прибыль	Тенге				1649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				22257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11366			
		РАЗДЕЛ 2. Слуховые окна АС13									
6	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**19865,36**	**1071,39**	**39731**	**2143**	**21842**	**11984**	**55852**
		НР - 72%; СП - 8%			**7872,99**	**449,35**	**15746**	**899**		**4137**	
7	**С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	**м2**	**1,44**	**26965,00**	**--**	**38830**	**--**	**38830**	**--**	**41936**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3106**	
8	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**11**	**895,27**	**26,93**	**9848**	**296**	**848**	**6346**	**17490**
		НР - 72%; СП - 8%			**791,26**	**10,02**	**8704**	**110**		**1296**	
9	**С121-100103-0709 2110-0103-0709 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,83**	**2515,00**	**--**	**12147**	**--**	**12147**	**--**	**13119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**972**	
10	**С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**7,82**	**1966,00**	**--**	**15374**	**--**	**15374**	**--**	**16604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1230**	
11	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,32**	**3256,34**	**17,61**	**23836**	**129**	**14494**	**6657**	**32933**
		НР - 72%; СП - 8%			**1258,64**	**4,54**	**9213**	**33**		**2440**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	2,2	1545,15	7,08	3399	16	2221	839	4577
		НР - 72%; СП - 8%			528,11	1,44	1162	3		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143166	2583	105756	25826	182511
							34825	1045	--	13520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143166				
	Материалы		Тенге				39406				
	Всего заработная плата		Тенге					35870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66351				
		Накладные расходы	Тенге				25827				
		Сметная прибыль	Тенге				13519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					35870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				182512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					35870			
		РАЗДЕЛ 3. Вентшахта В2 16шт АС14									
13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,6432	99751,29	1306,85	64160	841	45212	13318	83676
		НР - 72%; СП - 8%			28152,00	605,70	18107	390		6198	
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,6432	8995,14	72,58	5786	47	5077	492	6780
		НР - 72%; СП - 8%			1029,76	32,20	662	21		502	
15	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	62,4	603,81	168,95	37678	10542	2895	19849	62129
		НР - 72%; СП - 8%			388,47	53,33	24241	3328		4602	
16	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	3,296	30609,00	--	100887	--	100887	--	108958
		СП - 8%			--	--	--	--		8071	
17	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	62,4	2737,33	205,97	170809	12852	11732	106098	299060
		НР - 72%; СП - 8%			2343,35	18,17	146225	1134		22153	
18	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	76,128	2177,00	--	165731	--	165731	--	178989
		СП - 8%			--	--	--	--		13258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	1600	73,00	--	116800	--	116800	--	126144
		СП - 8%			--	--	--	--		9344	
20	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	16	28105,33	280,81	449685	4493	375124	51350	541118
		НР - 72%; СП - 8%			4379,26	78,23	70068	1252		40083	
		Лестницы 2шт АС15									
21	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,05154	88473,15	33226,53	4560	1712	616	2000	7085
		НР - 72%; СП - 8%			43305,21	10586,18	2232	546		525	
22	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,05154	581949,00	--	29994	--	29994	--	32393
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,49466	83,14	2,15	124	3	76	33	170
		НР - 72%; СП - 8%			30,30	0,34	45	1		13	
		Ограждение АС16									
24	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,60998	88473,15	33226,53	53967	20268	7284	23668	83846
		НР - 72%; СП - 8%			43305,21	10586,18	26415	6457		6211	
25	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,60998	581949,00	--	354977	--	354977	--	383375
		СП - 8%			--	--	--	--		28398	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	17,68942	83,14	2,15	1471	38	897	390	2010
		НР - 72%; СП - 8%			30,30	0,34	536	6		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1556629	50796	1217302	217198	1915733
							288532	13133	--	141906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				663446				
	Материалы		Тенге				65888				
	Всего заработная плата		Тенге					194695			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383418				
		Накладные расходы	Тенге				140180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				64290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				867916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					194695			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				443498				
	Материалы		Тенге				7899				
	Всего заработная плата		Тенге					35650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384971				
		Накладные расходы	Тенге				25668				
		Сметная прибыль	Тенге				37533				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				506699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					35650			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				449685				
	Материалы		Тенге				375124				
	Всего заработная плата		Тенге					71320			
	Сдача и испытание		Тенге				3551				
		Накладные расходы	Тенге				51350				
		Сметная прибыль	Тенге				40083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				541118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					71320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1915733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					301665			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля АС17									
27	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**20,704**	**99751,29**	**1306,85**	**2065251**	**27057**	**1455335**	**428688**	**2693453**
		НР - 72%; СП - 8%			**28152,00**	**605,70**	**582859**	**12540**		**199515**	
28	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**20,704**	**8995,14**	**72,58**	**186235**	**1503**	**163412**	**15830**	**218231**
		НР - 72%; СП - 8%			**1029,76**	**32,20**	**21320**	**667**		**16165**	
29	**Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам/обрешетка**	**м3 древесины в конструкции**	**16,06**	**78319,43**	**1665,28**	**1257810**	**26744**	**908043**	**240829**	**1618530**
		НР - 72%; СП - 8%			**20113,50**	**713,70**	**323023**	**11462**		**119891**	
30	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**16,06**	**8995,14**	**72,58**	**144462**	**1166**	**126758**	**12280**	**169281**
		НР - 72%; СП - 8%			**1029,76**	**32,20**	**16538**	**517**		**12539**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3653758**	**56470**	**2653548**	**697627**	**4699495**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				943740	25186	--	348110	
		Материалы	Тенге				3653758				
		Всего заработная плата	Тенге				2653549				
		Накладные расходы	Тенге					968926			
		Сметная прибыль	Тенге				697627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				348111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4699496				
		Сметная заработная плата	Тенге								830
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					968926			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4699496				
		Сметная заработная плата	Тенге								830
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие АС17						968926			
31	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	1049,6	895,27 791,26	26,93 10,02	939673 830509	28262 10516	80902	605538 123617	1668828
32	С121-100103-0709 2110-0103-0709 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	1175,3	2515,00 --	-- --	2955880 --	-- --	2955880	-- 236470	3192350
33	С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	31,74	1966,00 --	-- --	62401 --	-- --	62401	-- 4992	67393
34	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	73,63	1858,00 --	-- --	136805 --	-- --	136805	-- 10944	147749
35	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1049,6	109,15 93,38	15,77 3,89	114565 98009	16556 4086	--	73509 15046	203120
35.1	С121-100404-0102 2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2** *СП - 8%*	м2	1154,56	102,00 --	-- --	117765 --	-- --	117765	-- 9421	127186
36	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	47,2681	3256,34 1258,64	17,61 4,54	153921 59494	832 215	93595	42990 15753	212664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005/полоса кр100х35**	т	0,006	286098,00	--	1717	--	1717	--	1854
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4482726	45651	3449065	722037	5621144
							988012	14817	--	416380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4482726				
	Материалы		Тенге				174496				
	Всего заработная плата		Тенге					1002829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3274567				
		Накладные расходы	Тенге				722037				
		Сметная прибыль	Тенге				416381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5621144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1002829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5621144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1002829			
		РАЗДЕЛ 6. Водосточная система АС18									
38	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	147	2046,90	14,60	300894	2145	245832	38584	366636
		НР - 72%; СП - 8%			359,98	4,57	52917	671		27158	
38.1	Е12-080101-1902 1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	м труб	230	1400,85	507,62	322194	116753	47227	155150	515532
		НР - 72%; СП - 8%			687,89	249,01	158214	57272		38188	
39	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	8	412,48	152,10	3300	1217	647	1228	4890
		НР - 72%; СП - 8%			179,56	33,65	1436	269		362	
40	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	м	147	691,00	--	101577	--	101577	--	109703
		СП - 8%			--	--	--	--		8126	
41	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	м	144	811,00	--	116784	--	116784	--	126127
		СП - 8%			--	--	--	--		9343	
42	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	48	812,00	--	38976	--	38976	--	42094
		СП - 8%			--	--	--	--		3118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	48	345,00	--	16560	--	16560	--	17885
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	
44	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	**Соединитель и кронштейн желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	шт.	148	812,00	--	120176	--	120176	--	129790
		СП - 8%			--	--	--	--		9614	
45	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	шт.	8	1386,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
46	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	шт.	24	781,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
47	С121-100302-0309 2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	шт.	4	405,00	--	1620	--	1620	--	1750
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1051913	120115	719231	194962	1346626
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				212568	58213	--	99751	
		Материалы	Тенге				1051913				
		Всего заработная плата	Тенге				293705				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					270781			
		Накладные расходы	Тенге				425525				
		Сметная прибыль	Тенге				194962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1346625				
		Сметная заработная плата	Тенге								209
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					270781			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1346625				
		Сметная заработная плата	Тенге								209
								270781			
		РАЗДЕЛ 7. Вентканалы В1 АС18									
48	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	22,8	909,55	4,22	20738	96	115	14801	38382
		НР - 72%; СП - 8%			900,31	1,32	20527	30		2843	
49	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22,8	1359,00	--	30985	--	30985	--	33464
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов илифибролита насухо** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	15,03	603,81 388,47	168,95 53,33	9075 5839	2539 802	697	4781 1108	14965
51	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** *СП - 8%*	м3	0,412	30609,00 --	-- --	12611 --	-- --	12611	-- 1009	13620
52	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	15,03	2737,33 2343,35	205,97 18,17	41142 35221	3096 273	2825	25555 5336	72033
53	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	18,3366	2177,00 --	-- --	39919 --	-- --	39919	-- 3194	43112
54	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	12	3188,97 547,29	55,35 17,67	38268 6567	664 212	31037	4881 3452	46601
55	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Проходник Мастер Флеш** *СП - 8%*	т	0,01344	288483,00 --	-- --	3877 --	-- --	3877	-- 310	4187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				196615	6395	122066	50018	266364
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68154	1317	--	19731	
	Материалы		Тенге				106624				
	Всего заработная плата		Тенге				3523				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					42134			
		Накладные расходы	Тенге				56407				
		Сметная прибыль	Тенге				30336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147917				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					42134			
	Материалы		Тенге				89991				
	Всего заработная плата		Тенге				31150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27337			
	Сдача и испытание		Тенге				30985				
		Накладные расходы	Тенге				344				
		Сметная прибыль	Тенге				19682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				118447				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					27337			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				266364				
		Сметная заработная плата	Тенге								52
								69471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Молниезащита									
56	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	63	309,10	29,98	19473	1888	4369	9923	31748
		НР - 72%; СП - 8%			209,78	8,99	13216	566		2352	
57	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0794	288483,00	--	22906	--	22906	--	24738
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
58	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	11	1634,63	204,05	17981	2244	4199	8760	28881
		НР - 72%; СП - 8%			1048,92	57,19	11538	629		2139	
59	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07742	229919,00	--	17800	--	17800	--	19224
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
60	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	73	330,13	65,26	24099	4764	2927	12823	39876
		НР - 72%; СП - 8%			224,77	19,20	16408	1402		2954	
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02884	232893,00	--	6717	--	6717	--	7254
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				108976	8897	58918	31506	151721
							41162	2597	--	11238	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61553				
	Материалы		Тенге				11494				
	Всего заработная плата		Тенге					43759			
		Накладные расходы	Тенге				31507				
		Сметная прибыль	Тенге				7445				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43759			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47423				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47423				
		Сметная прибыль	Тенге				3794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				151721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43759			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14205853**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2588075**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**291567**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**116592**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8326338**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**232**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1947357**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1052285**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**14205853**				
		Временные здания и сооружения - 0,72 %	**Тенге**				**102282**				
		Итого временными зданиями и сооружениями :	**Тенге**				**14308135**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**				**243238**				
		Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время :	**Тенге**				**14551373**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 года К=100%:	**Тенге**				**14551373**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**291027**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	**ьо**				**14842401**				
		Итого без учета НДС:	**Тенге**				**14842401**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%	**Тенге**				**1781088**				
		Всего по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**Тенге**				**16623489**				

о

Сдал (Подрядчик)

ТОО «UniСтрой»
(наименование организации)

Директор Урдабаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Гарант Строй -2030"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Спец PSY"

Принял (Заказчик)

ТОО "ЖитикараСервисЦентр"
(наименование организации,)

Директор Урманов С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор: Байдагулов Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор: Макаров Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)