Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №12 за [illegible] мая 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП-3								
1	Е0111-11-4 К=12	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК**	127,36	453,42	8,04	57748	1024	1654	0,05	7
		М2		7,56	3,00	963	382	123	0,01	2
2	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	127,36	897,81	11,72	114345	1493	27582	1,06	135
		М2		171,68	4,39	21865	559	123	0,02	3
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ТИП-3								
3	Е0111-11-4 К=12	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК**	76,31	453,42	8,04	34601	614	991	0,05	4
		М2		7,56	3,00	577	229	123	0,01	1
4	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	76,31	897,81	11,72	68512	894	16526	1,06	81
		М2		171,68	4,39	13101	335	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			275206	4025			227
			ТЕНГЕ			36506	1505			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			275206				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			46753				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19318				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			341277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			341277				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
5	С12062-2	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ**	36,96	4250,00	--	157080	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12062-3	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ**	80,85	4010,00	--	324209	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12062-4	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П ВНУТРЕННИЕ**	27,72	3760,00	--	104227	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12062-5	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П ВНУТРЕННИЕ**	19,11	3540,00	--	67649	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-791	**СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ**	81	1380,00	--	111780	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-816	**ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ**	81	583,00	--	47223	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			812168	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			812168				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48730				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			860898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			860898				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
11	Е0108-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	172,2924	213,01	1,52	36700	262	22758	0,70	121
		М2		111,38	0,56	19190	96	118	--	--
12	Е0115-64-4 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ	1990,908	228,41	1,97	454733	3922	122548	0,28	551
		М2		51,06	0,75	101646	1483	105	--	7
13	Е0115-64-3 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН	1926,77	188,99	1,72	364140	3304	75907	0,23	439
		М2		36,87	0,65	71030	1262	105	--	6
14	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	747,13	1028,30	4,62	768274	3452	200555	1,52	1136
		М2		254,97	3,14	190496	2346	104	0,02	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1623847	10940			2246
			ТЕНГЕ			382362	5188			26
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1623847				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			774870				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			121881				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2153234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			2153234				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
15	Е0115-64-4 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ	788,3	228,41	1,97	180052	1553	42876	0,28	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		51,06	0,75	40247	587	105	--	3
16	Е0115-64-3 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН	615,11	188,99	1,72	116250	1055	24233	0,23	140
		М2		36,87	0,65	22676	403	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			296301	2608			358
			ТЕНГЕ			62923	990			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			296301				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			67109				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21805				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			385214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			385214				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
17	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	124,74	4250,00	--	530145	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	344,61	4010,00	--	1381886	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-5	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П ВНУТРЕННИЕ	27,3	3540,00	--	96642	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	276	1380,00	--	380880	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-816	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	276	583,00	--	160908	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2550461	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2550461				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			153028				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2703489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2703489				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
22	Е0115-64-4 К=0,5	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ**	2637,77	228,41	1,97	602480	5196	143468	0,28	730
		М2		51,06	0,75	134671	1965	105	--	10
23	Е0115-64-3 К=0,5	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН**	2264,15	188,99	1,72	427902	3883	89198	0,23	515
		М2		36,87	0,65	83468	1483	105	--	7
24	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	1403,5	1028,30	4,62	1443219	6484	376748	1,52	2133
		М2		254,97	3,14	357850	4407	104	0,02	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			2473601	15564			3379
			ТЕНГЕ			575990	7855			39
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2473601				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			609414				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			184981				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3267996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			3267996				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1152,138	40,42	39,11	46566	45057	6875	0,01	9
		М3		1,31	4,84	1509	5578	97	0,02	19
26	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	36,63314	262,72	--	9624	--	10875	1,85	68
		М3		262,72	--	9624	--	113	--	--
27	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	164,21	122,18	--	20063	--	22671	0,89	145
		М3		122,18	--	20063	--	113	--	--
28	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	1023,563	5,55	5,55	5686	5686	1791	--	--
		М3		--	1,80	--	1846	97	0,01	7
29	Е0122-11-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,249	96708,90	47796,27	24081	11901	19729	286,00	71
		КМ		48375,00	12572,33	12045	3131	130	49,07	12
30	С130804-892 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	314,11	1245,00	--	391067	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ 1000 ММ- 20 ШТ								
31	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	108	28,89	27,85	3120	3007	993	0,01	1
		М3		1,04	8,44	112	911	97	0,03	3
32	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	48	122,18	--	5865	--	6627	0,89	42
		М3		122,18	--	5865	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0123-13-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ	7,97	9314,75	2308,84	74239	18401	32644	13,87	111
		М3		2286,00	864,68	18219	6891	130	4,22	34
34	Е0123-13-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ	0,84	14652,36	5028,34	12308	4224	6842	27,10	23
		М3		4382,55	1883,03	3681	1582	130	9,20	8
35	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	8,81	127,00	--	1119	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-341 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	20	4213,00	--	84260	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-36 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 0,89 М ДО 1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, ДИАМЕТР 1000 ММ ГОСТ 8020-90	5,9	5428,50	--	32028	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-325 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	17	4392,00	--	74664	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 КРУГЛЫЕ	2	26700,00	--	53400	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-2	20	3456,00	--	69120	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-320 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	20	1616,00	--	32320	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-340 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	20	1620,00	--	32400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 5 ШТ								
43	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	38	28,89	27,85	1098	1058	349	0,01	--
		М3		1,04	8,44	40	321	97	0,03	1
44	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	23	122,18	--	2810	--	3175	0,89	20
		М3		122,18	--	2810	--	113	--	--
45	Е0123-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ	4,3	8469,69	1538,85	36420	6617	12254	9,66	42
		М3		1615,95	576,23	6949	2478	130	2,81	12
46	Е0123-13-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ	0,18	14652,36	5028,34	2637	905	1466	27,10	5
		М3		4382,55	1883,03	789	339	130	9,20	2
47	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	4,48	127,00	--	569	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143018-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	5	9316,00	–	46580	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
49	С143018-331 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9	10	7473,00	–	74730	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
50	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 КРУГЛЫЕ	1,35	26700,00	–	36045	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
51	С143018-347 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП15-2	5	9015,00	–	45075	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
52	С143018-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	5	9316,00	–	46580	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
53	С143018-320 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	5	1616,00	–	8080	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
54	С143018-340 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	5	1620,00	–	8100	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1280652	96857			537
			ТЕНГЕ			81707	23076			98
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			889585				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			126292				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			60953				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1076829				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			391067				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23464				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			414531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1491360				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШКОЛА								
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
55	СПРАЙС	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 30-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ	1	297166,07	–	297166	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
56	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	38	535,92	–	20365	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
57	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	1	617,88	–	618	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
58	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	6	189,15	–	1135	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		П2								
59	СПРАЙС	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 30-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ	1	276946,51	–	276947	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
60	СПРАЙС	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ	4	1576,23	–	6305	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
61	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	16	535,92	–	8575	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
62	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	5	189,15	–	946	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		В1								
63	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 125	1	12546,78	–	12547	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	4	617,88	--	2472	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
65	СПРАЙС	КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТКК 960 С1	1	186940,69	--	186941	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ16								
66	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	40	617,88	--	24715	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
67	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 250X150	39	1103,36	--	43031	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
68	С131206-317 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 310 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ТЫС.ТЕНГЕ230В, ТИПА DANFOSS	4	66378,00	--	265512	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
69	С131206-336 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS	4	10508,00	--	42032	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
70	С131206-333 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ESM-10, ТИПА DANFOSS	4	6415,00	--	25660	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
71	С131206-332 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	4	6415,00	--	25660	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130905-1196 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТЕРМОРЕЛЕ ЗАЩИТЫ ТИПА HERZ	4	3859,00	--	15436	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
73	С131206-338 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS	4	10508,00	--	42032	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130903-587 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 223 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1 1/4, ТМАКС 80°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	6	9072,00	–	54432	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
75	С130903-586 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 223 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1, ТМАКС 80°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	6	7527,00	–	45162	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
76	С130905-1809 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Y 222 С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1 1/4, ТМАКС 110°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS	2	4687,00	–	9374	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
77	С130905-1808 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Y 222 С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1, ТМАКС 110°С, PN 25, DN 25, ТИПА DANFOSS	2	3639,00	–	7278	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
78	С130904-387 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	3715,00	–	44580	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1458919	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			574113				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			17223				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			591336				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			884806				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			53088				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			937895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1529231				
		ИНТЕРНАТ								
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПРАЙС	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 30-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ	1	276946,51	--	276947	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
80	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	8	535,92	--	4287	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	11	617,88	--	6797	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200X150	1	693,54	--	694	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	8	189,15	--	1513	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА "ДАР" 800X400	1	1464,00	--	1464	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
85	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 125	1	12546,78	--	12547	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	7	535,92	--	3751	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
87	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 125	1	12546,78	--	12547	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	4	617,88	--	2472	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	СПРАЙС	КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТКК 960 С1	1	186940,69	--	186941	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	4	617,88	--	2472	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ16								
91	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	113	617,88	--	69821	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
92	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ STRATOS 25/1-6, Q 2,71 М3/Ч, Н 2,2 М ВОД. СТ.	2	52015,54	--	104031	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
93	С131206-317 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 310 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ТЫС.ТЕНГЕ230В, ТИПА DANFOSS	3	66378,00	--	199134	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
94	С131206-336 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS	3	10508,00	--	31524	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
95	С131206-332 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	3	6415,00	--	19245	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130905-1196 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТЕРМОРЕЛЕ ЗАЩИТЫ ТИПА HERZ	3	3859,00	--	11577	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
97	С131206-338 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS	3	10508,00	--	31524	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130903-590 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 402 ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 100°С, PN 16, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	4	13889,00	--	55556	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С130809-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	228,00	--	1824	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 26 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	4051,00	--	48612	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130905-1824 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 40, ТИПА DANFOSS	2	7366,00	--	14732	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130809-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130904-387 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	8	3715,00	--	29720	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130903-394 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ VF 3, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 М3/Ч, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	80758,00	--	161516	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
105	С130809-30 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1292786	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			276947				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			8308				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			285255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1015839				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			60950				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1076790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			**1362044**				
		СТОЛОВАЯ								
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
106	**СПРАЙС**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 30-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ**	**1**	**276946,51**	**--**	**276947**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КОМПЛ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
107	**СПРАЙС**	**РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100**	**6**	**535,92**	**--**	**3216**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
108	**СПРАЙС**	**РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150**	**5**	**617,88**	**--**	**3089**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
109	**СПРАЙС**	**ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ**	**4**	**189,15**	**--**	**757**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
110	**С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50**	**0,7**	**4560,00**	**--**	**3192**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
111	**СПРАЙС**	**ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА "ДАР" 1200X600**	**1**	**2994,83**	**--**	**2995**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		П2								
112	**СПРАЙС**	**ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 15-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ**	**1**	**183627,33**	**--**	**183627**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	18	617,88	--	11122	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	5	189,15	--	946	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
115	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 125	1	12546,78	--	12547	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	5	535,92	--	2680	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
117	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 125	1	12546,78	--	12547	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
118	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	4	617,88	--	2472	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В3								
119	СПРАЙС	КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТКК 960 С1	1	186940,69	--	186941	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
120	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	7	535,92	--	3751	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
121	СПРАЙС	КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТКК 960 С1	1	186940,69	--	186941	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
122	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	4	617,88	--	2472	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	7	617,88	--	4325	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
124	С131206-317 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 310 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ТЫС.ТЕНГЕ230В, ТИПА DANFOSS	4	66378,00	--	265512	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
125	С131206-336 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ (МЕДЬ), ТИПА DANFOSS	4	10508,00	--	42032	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
126	С131206-333 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ESM-10, ТИПА DANFOSS	4	6415,00	--	25660	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
127	С131206-332 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	4	6415,00	--	25660	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
128	С130905-1196 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТЕРМОРЕЛЕ ЗАЩИТЫ ТИПА HERZ	4	3859,00	--	15436	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
129	С131206-338 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ПОГРУЖНОЙ ESMU ДЛИНОЙ 100 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТИПА DANFOSS	4	10508,00	--	42032	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
130	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ UPS 25-88 180	6	16824,66	--	100948	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
131	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 26 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	4051,00	--	48612	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
132	С130903-587 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 223 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1 1/4, ТМАКС 80°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	6	9072,00	--	54432	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
133	С130903-586 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ 223 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1, ТМАКС 80°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 11823-91	6	7527,00	--	45162	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
134	С130905-1809 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Y 222 С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1 1/4, ТМАКС 110°С, PN 25, DN 32, ТИПА DANFOSS	2	4687,00	--	9374	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
135	С130905-1808 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Y 222 С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ЛАТУННЫЙ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1, ТМАКС 110°С, PN 25, DN 25, ТИПА DANFOSS	2	3639,00	--	7278	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
136	С130904-387 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 12 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	3715,00	--	44580	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
137	С130903-393 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ VF 3, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	71816,00	--	143632	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
138	С130903-392 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ VF 3, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4 М3/Ч, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	64408,00	--	128816	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
139	С130809-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	135,00	--	540	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
140	С130809-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	4	121,00	--	484	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	8	657,00	--	5256	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
142	С131205-4	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	16	352,00	--	5632	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
143	С11031-378 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	67,1	196,00	--	13152	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
144	С11031-539 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	10	706,00	--	7060	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
145	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	3,32	200,00	--	664	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1932518	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			460574				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			13817				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			474391				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23404				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1404				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24808				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1448540				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			86912				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1535453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2034651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД								
		СИСТЕМА В1								
146	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1ШТ		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
147	С130902-12	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	3	11800,00	--	35400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
148	С130809-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	552,00	--	3312	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0116-26-2	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1СЧЕТЧИК		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
150	С131102-17 ПРИМ.	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
151	С130904-57	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1ШТ		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
153	С130905-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2500, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА Т ОТ -15°С ДО +200°С, PN 16, DN 100, ТИПА FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	10564,00	--	10564	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130809-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552,00	--	1104	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0112-790-4	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ, ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100 ММ	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		ШТ		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
156	С130902-483 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA BV-05-47, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 100, ТИПА BELGICAST ГОСТ 5762-2002	1	277670,00	--	277670	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
158	С130903-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	2	6593,00	--	13186	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
159	С130902-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 3550, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО 90°С, PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	2	2956,00	--	5912	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
160	С130809-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305,00	--	2440	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	748	439,78	12,19	328954	9118	284427	1,64	1227
		М		292,50	4,57	218790	3418	128	0,02	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			700292	9747			1248
			ТЕНГЕ			222503	3648			18
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			775				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			640				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			85				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1499				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			699518				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			288562				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			59285				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1047365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1048864				
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)								
162	У65-4-6 СКЦЭ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ ВРУ1-26	3	105212,26	399,00	315637	1197	10584	21,00	63
		УСТР-ВО		3622,74	91,08	10868	273	95	0,50	2
		ЩО-1								
163	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	–
164	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-36З	1	3623,75	–	3624	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
165	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
166	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 32А	1	701,42	–	701	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
		ШТ		227,00	2,30	3405	34	95	0,01	–
168	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	9	59,90	–	539	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
169	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	6	59,90	–	359	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
170	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	6	108,50	1,60	651	10	576	1,00	6
		ШТ		101,00	–	606	–	95	–	–
171	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	6	983,57	–	5901	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЩО-2								
172	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	–
173	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-363	1	3623,75	–	3624	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
174	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
175	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 32А	1	701,42	–	701	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
176	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		ШТ		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	–
177	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	6	59,90	–	359	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
178	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	7	59,90	–	419	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	5	108,50	1,60	543	8	480	1,00	5
		ШТ		101,00	--	505	--	95	--	--
180	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	5	983,57	--	4918	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-3								
181	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
182	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-363	1	3623,75	--	3624	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
184	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 32А	1	701,42	--	701	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		ШТ		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
186	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	6	59,90	--	359	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
187	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	6	59,90	--	359	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	108,50	1,60	326	5	288	1,00	3
		ШТ		101,00	--	303	--	95	--	--
189	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	3	983,57	--	2951	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	–
191	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-363	1	3623,75	–	3624	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
192	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
193	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 32А	1	701,42	–	701	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
194	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		ШТ		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	–
195	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	6	59,90	–	359	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
196	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	4	59,90	–	240	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
197	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	108,50	1,60	326	5	288	1,00	3
		ШТ		101,00	–	303	–	95	–	–
198	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	3	983,57	–	2951	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЩО-5								
199	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	–
200	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-363	1	3623,75	–	3624	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
202	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 32А	1	701,42	--	701	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	19	501,20	13,20	9523	251	4139	1,00	19
		ШТ		227,00	2,30	4313	44	95	0,01	--
204	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	12	59,90	--	719	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
205	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	7	59,90	--	419	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
206	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	12	108,50	1,60	1302	19	1151	1,00	12
		ШТ		101,00	--	1212	--	95	--	--
207	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	12	983,57	--	11803	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-6								
208	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
209	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-363	1	3623,75	--	3624	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
211	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 32А	1	701,42	--	701	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	25	501,20	13,20	12530	330	5446	1,00	25
		ШТ		227,00	2,30	5675	57	95	0,01	--
213	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	12	59,90	--	719	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
214	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	13	59,90	--	779	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
215	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	12	108,50	1,60	1302	19	1151	1,00	12
		ШТ		101,00	--	1212	--	95	--	--
216	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	12	983,57	--	11803	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-7								
217	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
218	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-363	1	3623,75	--	3624	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
220	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 32А	1	701,42	--	701	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
221	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	29	501,20	13,20	14535	383	6317	1,00	29
		ШТ		227,00	2,30	6583	67	95	0,01	--
222	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	13	59,90	--	779	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
223	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	16	59,90	--	958	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	13	108,50	1,60	1411	21	1247	1,00	13
		ШТ		101,00	--	1313	--	95	--	--
225	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	13	983,57	--	12786	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩОА-1,3								
226	Е0121-24-1	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 3 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	2	518,13	31,00	1036	62	877	2,30	5
		ШТ		393,75	12,29	788	25	108	0,06	--
227	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-93	2	1525,79	--	3052	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		ШТ		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
229	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 25А	2	701,42	--	1403	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
230	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	6	59,90	--	359	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩОА-2								
231	Е0121-24-1	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 3 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		ШТ		393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
232	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-93	1	1525,79	--	1526	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
233	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		ШТ		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
234	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-100 3Р 25А	1	701,42	--	701	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
235	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	1	59,90	--	60	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
236	Ц0108-524-1	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А	8	1514,60	39,60	12117	317	3130	2,00	16
		ШТ		405,00	6,80	3240	54	95	0,04	--
237	С151803-166 ПРИМ.	ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯБПВ, ТИП ЯБПВ-1 НА 100А	8	3470,00	--	27760	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0121-24-13	УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
		ШТ		220,50	8,19	662	25	108	0,04	--
239	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
240	Ц0108-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		М		23,00	0,40	920	16	95	--	--
241	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	120	88,90	3,10	10668	372	3215	0,16	19
		М		27,90	0,30	3348	36	95	--	--
242	Ц0108-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	9	247,70	20,70	2229	186	963	0,70	6
		ШТ		111,00	1,60	999	14	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			568081	4650			340
			ТЕНГЕ			62424	893			5
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			568081				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			60826				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37734				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			666642				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			666642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
243	С12023-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 125 КГ/М3, ТОЛЩИНА 150 ММ	2519,1041	4060,00	--	10227563	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			10227563	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10227563				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			613654				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10841216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			10841216				
		РАЗДЕЛ 5.СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ФЕРМА ФМ-1								
244	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,3715	9523,56	4795,68	13062	6577	6270	23,00	32
		Т		3712,50	1367,15	5092	1875	90	5,24	7
245	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,3715	2452,13	545,76	3363	749	1519	5,25	7
		Т		1230,75	--	1688	--	90	--	--
		ФЕРМА ФМ-2								
246	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ	4,14	9523,56	4795,68	39428	19854	18927	23,00	95
		Т		3712,50	1367,15	15370	5660	90	5,24	22
247	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/	4,14	2452,13	545,76	10152	2259	4586	5,25	22
		Т		1230,75	--	5095	--	90	--	--
		ФЕРМА ФМ-3								
248	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	8,1	9523,56	4795,68	77141	38845	37031	23,00	186
		Т		3712,50	1367,15	30071	11074	90	5,24	42
249	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/	8,1	2452,13	545,76	19862	4421	8972	5,25	43
		Т		1230,75	--	9969	--	90	--	--
250	ТЕХН.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	4,05	5940,00	--	24057	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЕРМА ФМ-4								
251	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ	1,3424	9523,56	4795,68	12784	6438	6137	23,00	31
		Т		3712,50	1367,15	4984	1835	90	5,24	7
252	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/	1,3424	2452,13	545,76	3292	733	1487	5,25	7
		Т		1230,75	--	1652	--	90	--	--
		ФЕРМА ФМ-5								
253	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	2,728	9523,56	4795,68	25980	13083	12472	23,00	63
		Т		3712,50	1367,15	10128	3730	90	5,24	14
254	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	2,728	2452,13	545,76	6689	1489	3022	5,25	14
		Т		1230,75	--	3357	--	90	--	--
255	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	2,728	147100,00	--	401289	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
256	ТЕХН.ЧАСТЬ	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,364	5940,00	--	8102	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-6								
257	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25	3,1694	9523,56	4795,68	30184	15199	14489	23,00	73
		Т		3712,50	1367,15	11766	4333	90	5,24	17
258	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	3,1694	2452,13	545,76	7772	1730	3511	5,25	17
		Т		1230,75	--	3901	--	90	--	--
		ФЕРМА ФМ-7								
259	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,5681	9523,56	4795,68	14934	7520	7169	23,00	36
		Т		3712,50	1367,15	5822	2144	90	5,24	8
260	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/	1,5681	2452,13	545,76	3845	856	1737	5,25	8
		Т		1230,75	--	1930	--	90	--	--
261	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,5681	147100,00	--	230668	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
262	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,7841	5940,00	--	4658	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	6,2196	9523,56	4795,68	59233	29827	28434	23,00	143
		Т		3712,50	1367,15	23090	8503	90	5,24	33
264	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	6,2196	2452,13	545,76	15251	3394	6889	5,25	33
		Т		1230,75	--	7655	--	90	--	--
265	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	3,1098	5940,00	--	18472	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-9								
266	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,5756	9523,56	4795,68	15005	7556	7203	23,00	36
		Т		3712,50	1367,15	5849	2154	90	5,24	8
267	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,5756	2452,13	545,76	3864	860	1745	5,25	8
		Т		1230,75	--	1939	--	90	--	--
268	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,5756	147100,00	--	231771	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
269	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,7878	5940,00	--	4680	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-9А								
270	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,5474	9523,56	4795,68	14737	7421	7074	23,00	36
		Т		3712,50	1367,15	5745	2116	90	5,24	8
271	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,5474	2452,13	545,76	3794	845	1714	5,25	8
		Т		1230,75	--	1904	--	90	--	--
272	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,5474	147100,00	--	227623	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
273	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,7737	5940,00	--	4596	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЕРМА ФМ-10,11,12,13								
274	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	3,27802	9523,56	4795,68	31218	15720	14986	23,00	75
		Т		3712,50	1367,15	12170	4482	90	5,24	17
275	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	3,27802	2452,13	545,76	8038	1789	3631	5,25	17
		Т		1230,75	–	4034	–	90	–	–
276	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	2,04876	5940,00	–	12170	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА ФМ-14,15,16,17,18								
277	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	2,24838	9523,56	4795,68	21413	10783	10279	23,00	52
		Т		3712,50	1367,15	8347	3074	90	5,24	12
278	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	2,24838	2452,13	545,76	5513	1227	2490	5,25	12
		Т		1230,75	–	2767	–	90	–	–
279	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	2,24838	147100,00	–	330737	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
280	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,12419	5940,00	–	6678	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА НС-1,ВС-1,ВС-2								
281	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	2,5371	9523,56	4795,68	24162	12167	11599	23,00	58
		Т		3712,50	1367,15	9419	3469	90	5,24	13
282	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	2,5371	2452,13	545,76	6221	1385	2810	5,25	13
		Т		1230,75	–	3123	–	90	–	–
		ФЕРМА НС-2,НС-3,ВС-3,ВС-4								
283	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,90246	9523,56	4795,68	18118	9124	8697	23,00	44
		Т		3712,50	1367,15	7063	2601	90	5,24	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,90246	2452,13	545,76	4665	1038	2107	5,25	10
		Т		1230,75	--	2341	--	90	--	--
285	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,90246	147100,00	--	279852	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
286	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,95123	5940,00	--	5650	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		РИГЕЛЯ								
287	Е0109-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М	13,9449	8108,11	5078,47	113067	70819	47638	16,29	227
		Т		2956,64	839,11	41230	11701	90	2,46	34
288	Е0109-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	13,9449	1333,50	312,12	18596	4353	8528	2,96	41
		Т		679,50	--	9476	--	90	--	--
289	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	0,0334	13864,97	4022,39	463	134	305	56,50	2
		Т		9090,00	1071,86	304	36	90	3,81	--
290	Е0109-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	0,00277	1333,50	312,12	4	1	2	2,96	--
		Т		679,50	--	2	--	90	--	--
291	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0334	5940,00	--	198	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0109-49-1	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	778	20,14	0,23	15669	179	14004	0,12	93
		ШТ		19,91	0,09	15490	70	90	--	--
		ДИАФРАГМА Д-1								
293	Е0109-34-4	МОНТАЖ ДИАФРАГМЫ	1,61319	18278,07	927,19	29486	1496	24288	99,90	161
		Т		16627,50	101,25	26823	163	90	0,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАФРАГМА Д-2								
294	Е0109-34-4	**МОНТАЖ ДИАФРАГМЫ**	0,70706	18278,07	927,19	12924	656	10645	99,90	71
		Т		16627,50	101,25	11757	72	90	0,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			2481127	300524			1774
			ТЕНГЕ			311353	69090			255
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2481127				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			342399				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			169412				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2992938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			2992938				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			27973522	444914			10109
			ТЕНГЕ			1735767	112246			453
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1311633				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			39349				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1350982				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			568856				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			61466				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37819				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			668141				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8944573				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1257074				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			612099				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10813746				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12708690				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			342399				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			783065				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13834154				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4439770				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			288562				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			283700				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5012033				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			31679056				
	в т ч оборудование		Тенге			1350982				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			545905,33				
	Итого:		Тенге			30873979,33				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге			611304,79				
	Итого:		Тенге			31485284,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**308739,79**				
	Доп, отпуска 0,4%					**123495,92**				
	Итого:					**432235,71**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**33268501,83**				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**87535011,55**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1750700,23**				
	Итого:					**89285711,78**				
	НДС 12-%		Тенге			**10714285,41**				
	Всего по акту:		Тенге			**99999997,19**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №13 за 13 августа 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	E0101-132-1	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, 2,2 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ**	6746,64	11,12	11,12	75019	75019	25945	--	--
		М3		--	3,96	--	26748	97	0,01	91
2	E0101-132-7	**ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 2,2 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ**	6746,64	0,98	0,98	6587	6587	2916	--	--
		М3		--	0,45	--	3006	97	--	13
3	E0101-145-1	**ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ**	44063,23	1,22	1,22	53842	53842	10889	--	--
		М2		--	0,25	--	11226	97	--	37
4	E0101-166-1	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ**	170,73	122,18	--	20860	--	23572	0,89	151
		М3		122,18	--	20860	--	113	--	--
5	E0101-134-1	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	170,73	21,55	4,52	3679	771	2820	0,11	18
		М3		17,03	--	2908	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			159986	136219			170
			ТЕНГЕ			23767	40980			142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			159986				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			66142				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13568				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			239696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			239696				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ОТМОСТКА								
6	**Е0108-3-1**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС**	**13,67**	**1109,50**	**97,07**	**15167**	**1327**	**2395**	**0,78**	**11**
		М3		**112,50**	**36,00**	**1538**	**492**	**118**	**0,18**	**2**
7	**Е0111-2-9**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	**136,71**	**8485,52**	**–**	**1160055**	**–**	**95343**	**3,66**	**500**
		М3		**567,00**	**–**	**77515**	**–**	**123**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1175222**	**1327**			**511**
			ТЕНГЕ			**79052**	**492**			**2**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1175222				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			97738				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			76378				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1349338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1349338				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
		УТЕПЛЕНИЕ								
8	**Е0112-15-1**	**УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	**1112,778**	**207,96**	**1,19**	**231408**	**1324**	**36349**	**0,16**	**172**
		М2		**27,00**	**0,45**	**30045**	**501**	**119**	**–**	**2**
9	**Е0111-9-1**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ**	**1112,778**	**48,53**	**5,55**	**54003**	**6176**	**61661**	**0,26**	**287**
		М2		**42,98**	**2,07**	**47827**	**2303**	**123**	**0,01**	**11**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**285411**	**7500**			**460**
			ТЕНГЕ			**77872**	**2804**			**14**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			285411				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			98010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23005				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			406426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**406426**				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
		ТИП-1								
10	E0111-1-2 K=1,6	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ**	58,89	179,41	4,19	10565	247	1333	0,11	6
		M2		16,82	1,58	990	93	123	0,01	--
11	E0111-2-9	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	2,9445	9981,86	--	29392	--	2054	3,66	11
		M3		567,00	--	1670	--	123	--	--
12	E0111-4-1	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	58,89	203,92	18,42	12009	1085	6726	0,42	24
		M2		85,95	6,91	5062	407	123	0,03	2
13	E0111-4-2	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	58,89	106,56	9,05	6275	533	3930	0,25	15
		M2		50,85	3,40	2995	200	123	0,02	1
14	C11011-508	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ**	0,0242721	184000,00	--	4466	--	--	--	--
		T		--	--	--	--	--	--	--
15	E0111-11-3	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	58,89	212,95	13,43	12541	791	4179	0,37	22
		M2		52,65	5,04	3101	297	123	0,02	1
16	E0111-11-4 K=12	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК**	58,89	453,42	8,04	26702	473	765	0,05	3
		M2		7,56	3,00	445	177	123	0,01	1
17	E0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	58,89	897,81	11,72	52872	690	12754	1,06	62
		M2		171,68	4,39	10110	259	123	0,02	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	7,73	897,81	11,72	6940	91	1674	1,06	8
		М2		171,68	4,39	1327	34	123	0,02	–
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
19	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	12,08	897,81	11,72	10846	142	2616	1,06	13
		М2		171,68	4,39	2074	53	123	0,02	–
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								
20	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	15,46	897,81	11,72	13880	181	3348	1,06	16
		М2		171,68	4,39	2654	68	123	0,02	–
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
21	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	24,16	897,81	11,72	21691	283	5232	1,06	26
		М2		171,68	4,39	4148	106	123	0,02	1
		ТИП-3								
22	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	153,46	139,66	0,32	21432	49	7879	0,24	36
		М		41,63	0,11	6389	17	123	–	–
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								
23	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	15,46	897,81	11,72	13880	181	3348	1,06	16
		М2		171,68	4,39	2654	68	123	0,02	–
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
24	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	24,16	897,81	11,72	21691	283	5232	1,06	26
		М2		171,68	4,39	4148	106	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								
25	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	15,46	897,81	11,72	13880	181	3348	1,06	16
		М2		171,68	4,39	2654	68	123	0,02	–
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
26	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	24,16	897,81	11,72	21691	283	5232	1,06	26
		М2		171,68	4,39	4148	106	123	0,02	1
		ТИП-3								
27	Е0111-11-4 К=12	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК**	76,31	453,42	8,04	34601	614	991	0,05	4
		М2		7,56	3,00	577	229	123	0,01	1
28	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	76,31	897,81	11,72	68512	894	16526	1,06	81
		М2		171,68	4,39	13101	335	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			403867	7001			412
			ТЕНГЕ			68245	2622			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			403867				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			87167				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29462				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			520495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			520495				
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
29	Е0110-23-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**УСТАНОВКА БЛОКОВ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2**	164,64	340,55	22,32	56067	3674	32313	0,98	161
		М2		158,87	4,68	26156	771	120	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**56067**	**3674**			**161**
			ТЕНГЕ			**26156**	**771**			**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**56067**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**32313**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**5303**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**93683**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			**93683**				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛМ-1								
30	**Е0109-29-1**	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	**0,082224**	**13711,47**	**5475,87**	**1127**	**450**	**488**	**28,90**	**2**
		Т		**5040,00**	**1552,87**	**414**	**128**	**90**	**5,46**	**--**
31	**С12021-267**	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ**	**0,082224**	**133700,00**	**--**	**10993**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**0,082224**	**5940,00**	**--**	**488**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**Е0106-11-8**	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ**	**0,045755**	**70437,87**	**304,24**	**3223**	**14**	**470**	**58,00**	**3**
		1Т		**9675,00**	**114,75**	**443**	**5**	**105**	**0,56**	**--**
34	**Е0110-23-5**	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**1,615**	**375,50**	**30,89**	**606**	**50**	**395**	**1,23**	**2**
		М2		**191,93**	**11,68**	**310**	**19**	**120**	**0,06**	**--**
35	**С12065-66**	**ПОЛОТНА ЛЮКОВ И ЛАЗОВ, ВЫСОТА 877 ММ, ПЛ 9-4А**	**1,615**	**8010,00**	**--**	**12936**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**29375**	**514**			**7**
			ТЕНГЕ			**1167**	**152**			**1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**16765**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**865**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1058**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12609				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			488				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			786				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			32571				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
36	**Е0115-64-4 К=0,5**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ**	**512,572**	**228,41**	**1,97**	**117074**	**1010**	**27879**	**0,28**	**142**
		М2		**51,06**	**0,75**	**26169**	**382**	**105**	**--**	**2**
37	**Е0115-180-6**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ**	**1251,74**	**257,14**	**2,33**	**321872**	**2917**	**58527**	**0,26**	**325**
		М2		**43,65**	**0,88**	**54638**	**1102**	**105**	**--**	**5**
38	**Е0115-64-3 К=0,5**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН**	**481,69**	**188,99**	**1,72**	**91035**	**826**	**18977**	**0,23**	**110**
		М2		**36,87**	**0,65**	**17758**	**316**	**105**	**--**	**2**
39	**Е0115-180-5**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ**	**2408,46**	**251,66**	**1,88**	**606113**	**4528**	**100270**	**0,23**	**556**
		М2		**38,93**	**0,72**	**93761**	**1734**	**105**	**--**	**8**
40	**Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**83,01**	**1028,30**	**4,62**	**85359**	**384**	**22283**	**1,52**	**126**
		М2		**254,97**	**3,14**	**21165**	**261**	**104**	**0,02**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	455,88	653,61	6,33	297968	2886	150849	1,79	816
		М2		312,75	2,39	142576	1090	105	0,01	5
42	Е0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	455,88	340,15	3,06	155068	1395	34395	0,40	184
		М2		70,70	1,16	32228	529	105	0,01	3
43	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ОТКОСОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	911,76	251,66	1,88	229454	1714	37959	0,23	211
		М2		38,93	0,72	35495	656	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1903942	15659			2470
			ТЕНГЕ			423791	6068			30
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1903942				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			451139				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			141305				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2496386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			2496386				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		СЦЕНА								
44	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	38,16	1905,05	11,03	72697	421	4662	0,60	23
		М2		95,18	4,14	3632	158	123	0,02	1
45	Е0110-7-1	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ	7,5	289,90	4,64	2174	35	538	0,36	3
		М2		58,05	1,76	435	13	120	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С11011-1062	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ Т.Д./	0,003634	1607200,00	--	5841	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-1162 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ/10Х100, 10Х80/ ММ	240	36,00	--	8640	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР4								
48	Е0111-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	6,67	209,38	16,79	1397	112	967	0,73	5
		М2		111,60	6,28	744	42	123	0,03	--
49	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	6,8034	1670,00	--	11362	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР5								
50	Е0111-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	6,67	209,38	16,79	1397	112	967	0,73	5
		М2		111,60	6,28	744	42	123	0,03	--
51	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	6,8034	1670,00	--	11362	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР6								
52	Е0111-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	21,3	209,38	16,79	4460	358	3088	0,73	15
		М2		111,60	6,28	2377	134	123	0,03	1
53	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	21,726	1670,00	--	36282	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТШАХТА								
54	E0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА**	1,35	129,60	8,30	175	11	153	0,57	1
		М2		94,18	1,17	127	2	119	–	–
55	C11011-3910 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010**	1,5525	673,00	–	1045	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
56	E0112-10-1	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	3,4	575,05	1,24	1955	4	622	0,97	3
		М2		153,23	0,47	521	2	119	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			158785	1053			55
			ТЕНГЕ			8581	392			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			158785				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10998				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10187				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			179970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			179970				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ОТМОСТКА								
57	E0108-3-1	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС**	5,69	1109,50	97,07	6313	552	997	0,78	4
		М3		112,50	36,00	640	205	118	0,18	1
58	E0111-2-9	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	56,87	8485,52	–	482572	–	39662	3,66	208
		М3		567,00	–	32245	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			488885	552			213
			ТЕНГЕ			32885	205			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			488885				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			40659				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			31773				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			561316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			561316				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
		УТЕПЛЕНИЕ								
59	Е0112-15-1	**УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	783	207,96	1,19	162829	932	25577	0,16	121
		М2		27,00	0,45	21141	352	119	--	2
60	Е0111-9-1	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ**	783	48,53	5,55	37999	4346	43387	0,26	202
		М2		42,98	2,07	33653	1621	123	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			200828	5277			323
			ТЕНГЕ			54794	1973			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			200828				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			68964				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16188				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			285980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			285980				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
		ТИП-1								
61	Е0111-4-1	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	57,86	203,92	18,42	11799	1066	6609	0,42	24
		М2		85,95	6,91	4973	400	123	0,03	2
62	Е0111-4-2	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	57,86	106,56	9,05	6166	524	3861	0,25	15
		М2		50,85	3,40	2942	197	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0238476	184000,00	--	4388	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	57,86	212,95	13,43	12321	777	4106	0,37	21
		М2		52,65	5,04	3046	292	123	0,02	1
65	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	57,86	453,42	8,04	26235	465	752	0,05	3
		М2		7,56	3,00	437	174	123	0,01	1
66	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	57,86	897,81	11,72	51947	678	12531	1,06	61
		М2		171,68	4,39	9933	254	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			112857	3510			124
			ТЕНГЕ			21332	1316			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			112857				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27857				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8443				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			149157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			149157				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
67	Е0110-23-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БЛОКОВ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	2,94	340,55	22,32	1001	66	577	0,98	3
		М2		158,87	4,68	467	14	120	0,03	--
68	Е0110-23-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	3,99	400,18	102,53	1597	409	897	0,90	4
		М2		151,65	35,67	605	142	120	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	2,94	4250,00	–	12495	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
70	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	22,68	4010,00	–	90947	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
71	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	14	1380,00	–	19320	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
72	С11011-816	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	14	583,00	–	8162	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ								
73	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	15,3	330,85	32,08	5062	491	5221	1,49	23
		М2		272,25	12,13	4165	186	120	0,06	1
74	С12022-1	ДВЕРИ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	4	25100,00	–	100400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
75	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	4	1960,00	–	7840	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
76	С12031-20	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-15ПИ	2	16300,00	–	32600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ВИТРАЖИ								
77	Е0109-36-1	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	288,18	669,07	55,88	192812	16103	143980	2,98	859
		М2		549,00	6,13	158211	1767	90	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12031-764 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ГОСТ 21519-2003	288,18	10380,00	--	2991308	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
79	С12031-24	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПРИТВОРОМ И ПОРОГОМ ДАЧ 21-10П	3	11400,00	--	34200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
80	С12031-30	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-15П	6	19300,00	--	115800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3613544	17068			888
			ТЕНГЕ			163448	2108			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			146424				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6695				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9187				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			162306				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3467120				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			143980				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			216666				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3827766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3990072				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
81	Е0115-64-4 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ	87,59	228,41	1,97	20006	173	4764	0,28	24
		М2		51,06	0,75	4472	65	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0115-180-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	875,89	257,14	2,33	225226	2041	40954	0,26	228
		М2		43,65	0,88	38233	771	105	--	4
83	Е0115-64-3 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН	68,34	188,99	1,72	12916	117	2692	0,23	16
		М2		36,87	0,65	2519	45	105	--	--
84	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	341,73	251,66	1,88	86000	642	14227	0,23	79
		М2		38,93	0,72	13304	246	105	--	1
85	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	54,129	1028,30	4,62	55661	250	14530	1,52	82
		М2		254,97	3,14	13801	170	104	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			399809	3223			429
			ТЕНГЕ			72329	1297			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			399809				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			77167				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28619				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			505594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			505594				

РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО-КР-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	21,3	209,38	16,79	4460	358	3088	0,73	15
		М2		111,60	6,28	2377	134	123	0,03	1
87	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	21,726	1670,00	--	36282	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР-8								
88	Е0111-27-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	26,9	209,38	16,79	5632	452	3900	0,73	20
		М2		111,60	6,28	3002	169	123	0,03	1
89	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	27,438	1670,00	--	45821	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КАРКАС ФРОНТОНА								
		КРОВЛЯ								
90	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	5,14	575,05	1,24	2956	6	940	0,97	5
		М2		153,23	0,47	788	2	119	--	--
91	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	19,53	12,58	0,99	246	19	278	0,07	1
		М2		11,59	0,38	226	7	119	--	--
92	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	21,483	38,09	--	818	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	9,18	445,71	8,20	4092	75	3015	1,71	16
		М2		272,95	3,08	2506	28	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	10,15308	745,00	--	7564	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-2706 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	0,045	3050,00	--	137	--	--	--	--
		1000 ШТ		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-52-1	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	9,18	20,48	0,91	188	8	55	0,03	--
		М2		4,68	0,34	43	3	120	--	--
97	Е0110-3-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	5,75	799,25	7,54	4596	43	1501	1,43	8
		М2		214,65	2,86	1234	16	120	0,01	--
98	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА КАРНИЗА	5,75	20,48	0,91	118	5	35	0,03	--
		М2		4,68	0,34	27	2	120	--	--
99	Е0109-47-1ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	2,1	55,95	2,99	117	6	94	0,30	1
		М2		48,83	0,97	103	2	90	--	--
100	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	2,3226	411,00	--	955	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР-9								
101	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	24,2	724,77	100,89	17539	2442	4626	0,85	21
		М3		123,75	38,25	2995	926	118	0,18	4
102	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	39,22	8505,77	196,62	333596	7711	14270	1,79	70
		М3		272,25	74,27	10678	2913	105	0,36	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,5493	68200,00	--	105662	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0111-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	355,95	1937,19	11,72	689543	4172	77087	1,06	377
		М2		171,68	4,39	61109	1563	123	0,02	8
		ПАНДУС								
105	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2,96	724,77	100,89	2145	299	566	0,85	3
		М3		123,75	38,25	366	113	118	0,18	1
106	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	13,28	8505,77	196,62	112957	2611	4832	1,79	24
		М3		272,25	74,27	3615	986	105	0,36	5
107	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,55617	68200,00	--	37931	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0111-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	53,2	1937,19	11,72	103059	624	11521	1,06	56
		М2		171,68	4,39	9133	234	123	0,02	1
		КРЫЛЬЦО ВХОД В ПОДВАЛ								
109	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0482	5940,00	--	286	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	7,5	496,09	8,20	3721	62	2464	1,71	13
		М2		272,95	3,08	2047	23	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С11011-3952 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	8,295	842,00	--	6984	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0110-52-1	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	7,5	20,48	0,91	154	7	45	0,03	--
		М2		4,68	0,34	35	3	120	--	--
113	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	2,742	575,05	1,24	1577	3	502	0,97	3
		М2		153,23	0,47	420	1	119	--	--
114	Е0110-3-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	0,8	799,25	7,54	639	6	209	1,43	1
		М2		214,65	2,86	172	2	120	0,01	--
		ВЕНТШАХТА								
115	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	1,35	129,60	8,30	175	11	153	0,57	1
		М2		94,18	1,17	127	2	119	--	--
116	С11011-3910 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	1,5525	673,00	--	1045	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,4	575,05	1,24	1955	4	622	0,97	3
		М2		153,23	0,47	521	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1532950	18925			638
			ТЕНГЕ			101525	7131			35
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1532547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			129709				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			99735				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1761991				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			404				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			94				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			528				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1762519				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИТЕРНАТА.БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ОТМОСТКА								
118	**Е0108-3-1**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС**	**15,89**	**1109,50**	**97,07**	**17630**	**1542**	**2784**	**0,78**	**12**
		М3		**112,50**	**36,00**	**1788**	**572**	**118**	**0,18**	**3**
119	**Е0111-2-9**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	**158,86**	**8485,52**	**–**	**1348010**	**--**	**110791**	**3,66**	**581**
		М3		**567,00**	**–**	**90074**	**--**	**123**	**–**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1365640**	**1542**			**594**
			ТЕНГЕ			**91861**	**572**			**3**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1365640				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			113575				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			88753				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1567967				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1567967				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
		УТЕПЛЕНИЕ								
120	**Е0112-15-1**	**УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	**552,7**	**207,96**	**1,19**	**114937**	**658**	**18054**	**0,16**	**86**
		М2		**27,00**	**0,45**	**14923**	**249**	**119**	**--**	**1**
121	**Е0111-9-1**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ**	**552,7**	**48,53**	**5,55**	**26823**	**3067**	**30626**	**0,26**	**143**
		М2		**42,98**	**2,07**	**23755**	**1144**	**123**	**0,01**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			141759	3725			228
			ТЕНГЕ			38678	1393			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			141759				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48680				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11426				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			201866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			201866				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								
122	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	15,46	897,81	11,72	13880	181	3348	1,06	16
		М2		171,68	4,39	2654	68	123	0,02	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
123	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	24,16	897,81	11,72	21691	283	5232	1,06	26
		М2		171,68	4,39	4148	106	123	0,02	1
		ТИП-3								
124	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	203,63	203,92	18,42	41525	3751	23258	0,42	85
		М2		85,95	6,91	17502	1407	123	0,03	7
125	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	203,63	106,56	9,05	21699	1843	13588	0,25	51
		М2		50,85	3,40	10355	692	123	0,02	3
126	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0839281	184000,00	--	15443	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	203,63	212,95	13,43	43363	2735	14449	0,37	75
		М2		52,65	5,04	10721	1026	123	0,02	5
128	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	203,63	453,42	8,04	92331	1637	2645	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		7,56	3,00	1539	611	123	0,01	3
129	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	203,63	897,81	11,72	182821	2387	44099	1,06	216
		М2		171,68	4,39	34959	894	123	0,02	4
130	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	334,05	139,66	0,32	46653	107	17150	0,24	79
		М		41,63	0,11	13907	37	123	–	–
		ТИП-4								
131	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	73,48	199,15	9,95	14633	731	5056	0,36	26
		М2		52,20	3,74	3836	275	123	0,02	1
132	Е0111-11-2 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	73,48	211,90	4,02	15571	295	477	0,03	2
		М2		3,78	1,50	278	110	123	0,01	1
133	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	73,48	203,92	18,42	14984	1354	8393	0,42	31
		М2		85,95	6,91	6316	508	123	0,03	2
134	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	73,48	106,56	9,05	7830	665	4903	0,25	18
		М2		50,85	3,40	3736	250	123	0,02	1
135	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0302855	184000,00	–	5573	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
136	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	73,48	121,68	9,38	8941	689	4731	0,24	18
		М2		48,83	3,51	3588	258	123	0,02	1
137	Е0111-7-1	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ	73,48	22,55	0,62	1657	46	1828	0,13	9
		М2		20,00	0,23	1470	17	123	–	–
138	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	73,48	199,15	9,95	14633	731	5056	0,36	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		52,20	3,74	3836	275	123	0,02	1
139	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	73,48	35,32	0,67	2595	49	80	--	--
		М2		0,63	0,25	46	18	123	--	--
		ТИП-5								
140	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	3,12	199,15	9,95	621	31	215	0,36	1
		М2		52,20	3,74	163	12	123	0,02	--
141	Е0111-11-2 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	3,12	211,90	4,02	661	13	20	0,03	--
		М2		3,78	1,50	12	5	123	0,01	--
142	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	3,12	203,92	18,42	636	57	356	0,42	1
		М2		85,95	6,91	268	22	123	0,03	--
143	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	3,12	106,56	9,05	332	28	208	0,25	1
		М2		50,85	3,40	159	11	123	0,02	--
144	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0012859	184000,00	--	237	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	3,12	121,68	9,38	380	29	201	0,24	1
		М2		48,83	3,51	152	11	123	0,02	--
146	Е0111-7-1	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ	3,12	22,55	0,62	70	2	78	0,13	--
		М2		20,00	0,23	62	1	123	--	--
147	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	3,12	897,81	11,72	2801	37	676	1,06	3
		М2		171,68	4,39	536	14	123	0,02	--
148	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	8,9	139,66	0,32	1243	3	457	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		41,63	0,11	371	1	123	--	--
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								
149	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	15,46	897,81	11,72	13880	181	3348	1,06	16
		М2		171,68	4,39	2654	68	123	0,02	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
150	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	24,16	897,81	11,72	21691	283	5232	1,06	26
		М2		171,68	4,39	4148	106	123	0,02	1
		ТИП-2								
151	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	825,21	199,15	9,95	164339	8211	56780	0,36	294
		М2		52,20	3,74	43076	3086	123	0,02	15
152	Е0111-11-2 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	825,21	211,90	4,02	174864	3317	5359	0,03	22
		М2		3,78	1,50	3119	1238	123	0,01	6
153	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	825,21	203,92	18,42	168280	15200	94254	0,42	343
		М2		85,95	6,91	70927	5702	123	0,03	28
154	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	825,21	106,56	9,05	87937	7468	55064	0,25	207
		М2		50,85	3,40	41962	2806	123	0,02	14
155	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,3401186	184000,00	--	62582	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	825,21	121,68	9,38	100410	7740	53126	0,24	201
		М2		48,83	3,51	40295	2896	123	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0111-7-1	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ	825,21	22,55	0,62	18605	512	20534	0,13	106
		М2		20,00	0,23	16504	190	123	–	1
158	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	825,21	199,15	9,95	164339	8211	56780	0,36	294
		М2		52,20	3,74	43076	3086	123	0,02	15
159	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	825,21	35,32	0,67	29144	553	893	–	4
		М2		0,63	0,25	520	206	123	–	1
		ТИП-3								
160	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	119,98	199,15	9,95	23894	1194	8255	0,36	43
		М2		52,20	3,74	6263	449	123	0,02	2
161	Е0111-11-2 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	119,98	211,90	4,02	25424	482	779	0,03	3
		М2		3,78	1,50	454	180	123	0,01	1
162	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	119,98	203,92	18,42	24467	2210	13704	0,42	50
		М2		85,95	6,91	10312	829	123	0,03	4
163	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	119,98	106,56	9,05	12785	1086	8006	0,25	30
		М2		50,85	3,40	6101	408	123	0,02	2
164	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,049451	184000,00	–	9099	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
165	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	119,98	121,68	9,38	14599	1125	7724	0,24	29
		М2		48,83	3,51	5859	421	123	0,02	2
166	Е0111-7-1	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ	119,98	22,55	0,62	2705	74	2985	0,13	15
		М2		20,00	0,23	2400	28	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	119,98	199,15	9,95	23894	1194	8255	0,36	43
		М2		52,20	3,74	6263	449	123	0,02	2
168	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	119,98	35,32	0,67	4237	80	130	--	1
		М2		0,63	0,25	76	30	123	--	--
169	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	119,98	897,81	11,72	107719	1406	25984	1,06	127
		М2		171,68	4,39	20598	527	123	0,02	3
170	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	264,38	139,66	0,32	36923	85	13573	0,24	62
		М		41,63	0,11	11006	29	123	--	--
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА								
171	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	15,46	897,81	11,72	13880	181	3348	1,06	16
		М2		171,68	4,39	2654	68	123	0,02	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
172	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	24,16	897,81	11,72	21691	283	5232	1,06	26
		М2		171,68	4,39	4148	106	123	0,02	1
		ТИП-2								
173	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	824,64	203,92	18,42	168164	15190	94189	0,42	343
		М2		85,95	6,91	70878	5698	123	0,03	28
174	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	824,64	106,56	9,05	87876	7463	55026	0,25	207
		М2		50,85	3,40	41933	2804	123	0,02	14
175	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,3398836	184000,00	--	62539	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
176	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	824,64	121,68	9,38	100341	7735	53089	0,24	200
		М2		48,83	3,51	40267	2894	123	0,02	14
177	Е0111-7-1	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ	824,64	22,55	0,62	18592	511	20519	0,13	106
		М2		20,00	0,23	16493	190	123	–	1
178	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	824,64	199,15	9,95	164225	8205	56740	0,36	294
		М2		52,20	3,74	43046	3084	123	0,02	15
179	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	824,64	35,32	0,67	29124	553	893	–	4
		М2		0,63	0,25	520	206	123	–	1
180	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	824,64	925,06	4,90	762841	4041	61213	0,38	315
		М2		58,50	1,85	48241	1526	123	0,01	7
181	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	845,38	123,31	0,16	104245	135	16897	0,09	76
		М		16,18	0,07	13678	59	123	–	–
		ТИП-3								
182	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	122,07	199,15	9,95	24310	1215	8399	0,36	43
		М2		52,20	3,74	6372	457	123	0,02	2
183	Е0111-11-2 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	122,07	211,90	4,02	25867	491	793	0,03	3
		М2		3,78	1,50	461	183	123	0,01	1
184	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	122,07	203,92	18,42	24893	2249	13943	0,42	51
		М2		85,95	6,91	10492	844	123	0,03	4
185	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	122,07	106,56	9,05	13008	1105	8145	0,25	31
		М2		50,85	3,40	6207	415	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0503124	184000,00	–	9257	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
187	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	122,07	121,68	9,38	14853	1145	7859	0,24	30
		М2		48,83	3,51	5961	428	123	0,02	2
188	Е0111-7-1	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ	122,07	22,55	0,62	2752	76	3037	0,13	16
		М2		20,00	0,23	2441	28	123	–	–
189	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	122,07	199,15	9,95	24310	1215	8399	0,36	43
		М2		52,20	3,74	6372	457	123	0,02	2
190	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	122,07	35,32	0,67	4311	82	132	–	1
		М2		0,63	0,25	77	31	123	–	–
191	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	122,07	897,81	11,72	109596	1431	26436	1,06	129
		М2		171,68	4,39	20957	536	123	0,02	3
192	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	261,37	139,66	0,32	36503	84	13419	0,24	62
		М		41,63	0,11	10881	29	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			3687802	131684			4608
			ТЕНГЕ			808304	49402			241
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3687802				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1054978				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			284567				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5027346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			5027346				

РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0110-23-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БЛОКОВ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	496,65	340,55	22,32	169132	11083	97475	0,98	484
		М2		158,87	4,68	78903	2327	120	0,03	13
		ВИТРАЖИ								
194	Е0109-36-1	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	15,15	669,07	55,88	10136	847	7569	2,98	45
		М2		549,00	6,13	8317	93	90	0,03	–
195	С12031-764 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ГОСТ 21519-2003	15,15	10380,00	–	157257	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
196	С12031-30	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-15П	2	19300,00	–	38600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			375125	11929			530
			ТЕНГЕ			87220	2420			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			169132				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			97475				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15996				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							546
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			205993				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7569				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12814				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			226376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			508980				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛМ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,082224	13711,47	5475,87	1127	450	488	28,90	2
		Т		5040,00	1552,87	414	128	90	5,46	--
198	С12021-267	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,082224	133700,00	--	10993	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
199	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,082224	5940,00	--	488	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,045755	70437,87	304,24	3223	14	470	58,00	3
		1Т		9675,00	114,75	443	5	105	0,56	--
201	Е0110-23-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,615	375,50	30,89	606	50	395	1,23	2
		М2		191,93	11,68	310	19	120	0,06	--
202	С12065-66	ПОЛОТНА ЛЮКОВ И ЛАЗОВ, ВЫСОТА 877 ММ, ПЛ 9-4А	1,615	8010,00	--	12936	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			29375	514			7
			ТЕНГЕ			1167	152			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16765				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			865				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1058				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18688				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12609				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			488				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			786				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			32571				

РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0115-64-4 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ПОТОЛКОВ	293,08	228,41	1,97	66941	577	15941	0,28	81
		М2		51,06	0,75	14963	218	105	–	1
204	Е0115-180-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	1465,43	257,14	2,33	376821	3414	68518	0,26	381
		М2		43,65	0,88	63966	1290	105	–	6
205	Е0115-64-3 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН	754,72	188,99	1,72	142635	1294	29733	0,23	172
		М2		36,87	0,65	27823	494	105	–	2
206	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	3384,71	251,66	1,88	851796	6363	140914	0,23	782
		М2		38,93	0,72	131767	2437	105	–	12
207	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	222,61	1028,30	4,62	228910	1028	59756	1,52	338
		М2		254,97	3,14	56759	699	104	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1667102	12678			1754
			ТЕНГЕ			295278	5138			25
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1667102				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			1153725				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				300416			
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			205421				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			314862				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				47229			
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			118918				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2100882				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				347645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	ТЕНГЕ			2100882				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				347645			
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР1								
208	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	21,3	920,30	11,72	19602	250	4613	1,06	23
		М2		171,68	4,39	3657	94	123	0,02	--
		КРЫЛЬЦО-КР2								
209	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	9,83	920,30	11,72	9047	115	2129	1,06	10
		М2		171,68	4,39	1688	43	123	0,02	--
		КРЫЛЬЦО-КР3								
210	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	21,3	920,30	11,72	19602	250	4613	1,06	23
		М2		171,68	4,39	3657	94	123	0,02	--
		КОЗЫРЕК-К-2								
211	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	0,1537	5940,00	--	913	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА**	7,84	121,68	8,30	954	65	890	0,57	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		94,18	1,17	738	9	119	--	--
213	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	9,016	411,00	--	3706	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,36	575,05	1,24	1932	4	615	0,97	3
		М2		153,23	0,47	515	2	119	--	--
215	С11011-1162 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ/6,3Х100/ ММ	42	36,00	--	1512	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			57268	684			63
			ТЕНГЕ			10254	241			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56355				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12859				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4153				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			73367				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			913				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			55				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			74334				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ШКОЛА								
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
216	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		П2								
217	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
218	Е0120-10-1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ	4	326,23	29,90	1305	120	1198	1,28	5
		ШТ		222,08	11,81	888	47	128	0,05	--
		В1								
219	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
220	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
		В2								
221	Е0120-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		ШТ		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
222	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
223	Ц0111-350-1	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	20	193,78	–	3876	–	2957	1,00	20
		ШТ		164,25	–	3285	–	90	–	–
224	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	6	2759,83	123,78	16559	743	17905	13,39	80
		1НАСОС		2285,06	46,35	13710	278	128	0,23	1
225	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	6	456,20	24,20	2737	145	1375	1,00	6
		ШТ		239,00	2,30	1434	14	95	0,01	–
226	СПРАЙС	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС "UPS 25-55 180"	6	16824,66	–	100948	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
227	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	С130903-393 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ VF 3, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	71816,00	–	143632	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
229	С130809-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	135,00	–	270	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
230	С130903-392 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ VF 3, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4 М3/Ч, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	64408,00	–	128816	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
231	С130809-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	121,00	–	242	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
232	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	8	28,81	–	230	–	237	0,12	1
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	185	–	128	–	–
233	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	8	657,00	–	5256	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
234	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	24	859,96	1,62	20639	39	1281	0,23	5
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	1001	–	128	–	–
235	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	16	64,62	–	1034	–	1139	0,32	5
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	890	–	128	–	–
236	С131205-4	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	16	352,00	–	5632	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			454955	3668			224
			ТЕНГЕ			38682	1314			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7525				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4790				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			739				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13055				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			447430				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			44520				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29517				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			521467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			534521				
		ИНТЕРНАТ								
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
237	Е0120-42-1	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
		В1								
238	Е0120-32-1	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	–
239	Ц0108-481-20	**ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т**	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
		В2								
240	Е0120-32-1	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
		В3								
242	Е0120-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		ШТ		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
243	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
		ВЕ1-ВЕ16								
244	Е0120-12-3	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ /РШ/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 200Х200 ММ	113	241,85	16,96	27328	1916	28020	1,12	127
		ШТ		186,64	7,09	21090	801	128	0,03	4
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
245	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	2	2759,83	123,78	5520	248	5968	13,39	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1НАСОС		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	–
246	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		ШТ		239,00	2,30	478	5	95	0,01	–
247	Ц0111-350-1	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	15	193,78	–	2907	–	2217	1,00	15
		ШТ		164,25	–	2464	–	90	–	–
248	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
249	Ц0112-798-1	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ	12	765,10	24,20	9181	290	7822	4,00	48
		ШТ		722,00	2,30	8664	28	90	0,01	–
250	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
251	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
252	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	4	28,81	--	115	--	119	0,12	--
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	93	--	128	--	--
253	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	4	657,00	--	2628	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	14	859,96	1,62	12039	23	748	0,23	3
		КОМПЛЕКТ		41,72	--	584	--	128	--	--
255	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		КОМПЛЕКТ		55,62	--	445	--	128	--	--
256	С131205-4	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	42,34	43,60	0,10	1846	4	444	0,06	2
		М2		11,62	0,04	492	2	90	--	--
258	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	42,34	40,72	0,04	1724	2	317	0,04	2
		М2		8,32	--	352	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			85029	4306			299
			ТЕНГЕ			51371	1582			7
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14369				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11186				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1533				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27088				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3570				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			761				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			260				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4591				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			67090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			50875				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7078				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			125043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			156722				
		СТОЛОВАЯ								
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
259	Е0120-42-1	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
		П2								
260	Е0120-42-1	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
		В1								
261	Е0120-32-1	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	–
262	Ц0108-481-20	**ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т**	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
		В2								
263	Е0120-32-1	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т**	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
		В3								
265	Е0120-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		ШТ		935,55	101,59	936	102	128	0,49	–
266	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
		В4								
267	Е0120-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		ШТ		935,55	101,59	936	102	128	0,49	–
268	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
		ВЕ1-ВЕ4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
		ШТ		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	–
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
270	Ц0111-350-1	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 20 ММ	24	193,78	–	4651	–	3548	1,00	24
		ШТ		164,25	–	3942	–	90	–	–
271	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	6	2759,83	123,78	16559	743	17905	13,39	80
		1НАСОС		2285,06	46,35	13710	278	128	0,23	1
272	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	6	456,20	24,20	2737	145	1375	1,00	6
		ШТ		239,00	2,30	1434	14	95	0,01	–
273	Ц0112-798-1	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ	12	765,10	24,20	9181	290	7822	4,00	48
		ШТ		722,00	2,30	8664	28	90	0,01	–
274	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
275	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	8	28,81	–	230	–	237	0,12	1
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	185	–	128	–	–
276	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	24	859,96	1,62	20639	39	1281	0,23	5
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	1001	–	128	–	–
277	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	16	64,62	–	1034	–	1139	0,32	5
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	890	–	128	–	–
278	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	61	606,31	7,95	36985	485	5345	0,37	23
		М		65,48	2,97	3994	181	128	0,01	1
279	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	61	422,48	3,96	25771	242	4192	0,30	18
		М		52,20	1,49	3184	91	128	0,01	–
280	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,30	3
		М		52,20	1,49	522	15	128	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			149886	5073			334
			ТЕНГЕ			58218	1749			9
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18394				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13663				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1923				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33980				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			131492				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			57498				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11339				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			200330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			234310				
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)								
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Е0121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	410	244,37	65,36	100192	26797	82406	0,95	388
		ШТ		151,65	34,45	62177	14125	108	0,16	64
282	С151702-84 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО46-2Х36-504 ГОСТ 17677-82	410	2305,00	–	945050	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
283	С151702-157 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛСП44-2Х36-001 IР65 ГОСТ 17677-82	64	2848,00	–	182272	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
284	СПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ЛБА 2Х8 ВТ	31	947,31	–	29367	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
285	Е0121-17-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	307	169,86	57,56	52147	17671	40710	0,55	169
		ШТ		86,85	35,93	26663	11032	108	0,16	48
286	С151701-135 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-60-001 IР65 ГОСТ 17677-82	105	359,00	–	37695	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
287	С151701-142 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	202	309,00	–	62418	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
288	С151706-80	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	971	101,00	–	98071	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
289	С151705-3	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	971	14,00	–	13594	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
290	СПРАЙС	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ Е27	307	251,88	–	77328	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
291	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	466	35,40	–	16496	–	14837	0,19	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		29,48	--	13738	--	108	--	--
292	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	466	156,00	--	72696	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	104	34,70	--	3609	--	3311	0,19	20
		ШТ		29,48	--	3066	--	108	--	--
294	С151801-145	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	104	68,00	--	7072	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
295	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,57	16300,00	--	9291	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
296	С151803-48	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ДИАМЕТР 106 ММ, ВЫСОТА 35,5 ММ, ТИП У192 УХЛ2	0,175	26100,00	--	4568	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1711864	44468			663
			ТЕНГЕ			105643	25157			112
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1711864				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			141264				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			111188				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1964316				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1964316				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	113	1438,48	49,10	162548	5548	13629	0,53	59
		М2		79,66	18,40	9002	2079	123	0,09	10
298	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ	15	11395,72	86,60	170936	1299	8241	3,06	46
		М3		490,50	32,72	7358	491	105	0,16	2
299	Е0107-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		ШТ		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
300	Е0107-1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,83	11
		ШТ		135,68	94,48	1764	1228	140	0,36	5
301	Е0107-1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т	77	626,36	424,53	48230	32689	37872	1,21	93
		ШТ		201,83	149,49	15541	11511	140	0,61	47
302	Е0107-42-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	234	1101,18	598,40	257676	140026	134214	1,18	276
		ШТ		195,53	214,16	45754	50113	140	0,91	213
303	С143003-513 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	13	6944,00	–	90272	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
304	Е0107-42-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	75	502,52	243,37	37689	18253	20156	0,67	50
		ШТ		106,88	85,08	8016	6381	140	0,34	25
305	С143003-503 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	24	3472,00	–	83328	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
306	С143003-17 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	9,72	9702,00	–	94303	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	С143003-13 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	2,16	10218,00	--	22071	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0107-42-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	5	352,10	172,69	1761	863	955	0,48	2
		ШТ		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
309	С143003-502 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	1	1833,00	--	1833	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
310	С143003-13 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	0,27	10218,00	--	2759	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
311	С143003-498 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.3.3-Т ГОСТ 13579-78	2	1357,00	--	2714	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		НИЖНИЙ АРМОПОЯС								
312	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	11	13178,75	316,01	144966	3476	17179	8,25	91
		М3		1368,00	119,39	15048	1313	105	0,58	6
313	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	1,2384	61200,00	--	75790	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
314	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС ПОД ОТМОСТКУ	25,3	1109,50	97,07	28070	2456	4433	0,78	20
		М3		112,50	36,00	2846	911	118	0,18	5
315	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	25,3	7178,90	--	181626	--	17644	3,66	93
		М3		567,00	--	14345	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1413094	208949			744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			120474	74599			316
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1413094				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			259479				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			100354				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1772927				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1772927				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
316	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	34,5	7377,00	335,84	254507	11586	33616	4,54	157
		М3		699,75	126,00	24141	4347	118	0,61	21
317	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	6,4	8333,84	335,84	53337	2149	6236	4,54	29
		М3		699,75	126,00	4478	806	118	0,61	4
318	Е0108-22-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	260	1716,71	372,83	446345	96936	225038	3,72	967
		М3		594,00	139,50	154440	36270	118	0,68	177
319	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	139	105,66	66,43	14687	9234	9282	0,15	21
		ШТ		23,85	23,85	3315	3315	140	0,11	15
320	С143015-148 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ21-8-П ГОСТ 948-84	42	1620,00	--	68040	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
321	С143015-152 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ25-8-П ГОСТ 948-84	21	1902,00	--	39942	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
322	С143015-143 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-8-П ГОСТ 948-84	24	1397,00	--	33528	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
323	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	30	1036,00	--	31080	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	0,138	29787,00	–	4111	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
325	С143015-127 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ17-2-П ГОСТ 948-84	7	693,00	–	4851	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
326	Е0109-43-4	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	2125,5412	4912,86	350,51	10442495	745030	647010	1,52	3231
		М2		249,75	88,47	530854	188047	90	0,31	660
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-1								
327	Е0109-35-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК	1,280626	17937,36	627,68	22971	804	16480	86,50	111
		Т		14197,50	101,25	18182	130	90	0,49	1
328	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,280626	147100,00	–	188380	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
329	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ	1,6241	9357,79	1162,95	15198	1889	10912	46,60	76
		Т		7357,50	108,00	11949	175	90	0,53	1
330	С12021-260	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	1,6241	114900,00	–	186609	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-2								
331	Е0109-35-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК	0,209944	17937,36	627,68	3766	132	2702	86,50	18
		Т		14197,50	101,25	2981	21	90	0,49	–
332	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,209944	147100,00	–	30883	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-3								
333	Е0109-35-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК	0,712033	17937,36	627,68	12772	447	9163	86,50	62
		Т		14197,50	101,25	10109	72	90	0,49	–
334	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,712033	147100,00	–	104740	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-4								
335	Е0109-35-1	**МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК**	0,207336	17937,36	627,68	3719	130	2668	86,50	18
		Т		14197,50	101,25	2944	21	90	0,49	–
336	С12021-41	**КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ**	0,207336	147100,00	–	30499	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			11992458	868337			4688
			ТЕНГЕ			763393	233205			878
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			950426				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			274173				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			73476				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1298074				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11042032				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			688936				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			703858				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12434826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			13732900				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ								
337	Е0107-45-6	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2**	124	1295,48	373,54	160640	46319	104302	2,66	330
		ШТ		465,75	135,07	57753	16749	140	0,61	75
338	С143017-2296 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92**	86	23732,00	–	2040952	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
339	С143017-2284 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**	24	18031,00	–	432744	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
340	С143017-2302 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 81.12-8 СТ РК 949-92**	14	26487,00	–	370818	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	С12021-259	**ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ**	0,788416	162700,00	--	128275	–	--	--	–
		Т		–	--	--	–	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			3133429	46319			330
			ТЕНГЕ			57753	16749			75
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3005154				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			104302				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			186567				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3296023				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			128275				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7697				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			3431995				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
342	Е0109-42-3	**МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М**	2519,1041	226,98	120,75	571782	304193	218331	0,40	1008
		М2		66,60	29,70	167772	74817	90	0,11	270
343	Е0112-10-1	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	642,711	575,05	1,24	369592	797	117554	0,97	625
		М2		153,23	0,47	98483	302	119	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			941374	304990			1632
			ТЕНГЕ			266255	75119			271
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			369592				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			117554				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29229				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			516374				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			571782				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			218331				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47407				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			837519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1353894				
		РАЗДЕЛ 5.СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРОГОН								
344	Е0109-25-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М И ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М	28,503218	5030,50	2020,02	143385	57577	71185	14,10	402
		Т		2272,50	502,43	64774	14321	90	1,79	51
		РИГЕЛЯ								
345	Е0109-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М	8,3669	8108,11	5078,47	67840	42491	28583	16,29	136
		Т		2956,64	839,11	24738	7021	90	2,46	21
346	Е0109-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	8,3669	1333,50	312,12	11157	2611	5117	2,96	25
		Т		679,50	--	5685	--	90	--	--
347	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	0,02002	13864,97	4022,39	278	81	183	56,50	1
		Т		9090,00	1071,86	182	21	90	3,81	--
348	Е0109-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	0,002002	1333,50	312,12	3	1	1	2,96	--
		Т		679,50	--	1	--	90	--	--
349	Е0109-49-1	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	334	20,14	0,23	6727	77	6012	0,12	40
		ШТ		19,91	0,09	6650	30	90	--	--
		ДИАФРАГМА Д-1								
350	Е0109-34-4	МОНТАЖ ДИАФРАГМЫ	0,69137	18278,07	927,19	12637	641	10409	99,90	69
		Т		16627,50	101,25	11496	70	90	0,49	--
		ДИАФРАГМА Д-2								
351	Е0109-34-4	МОНТАЖ ДИАФРАГМЫ	0,30302	18278,07	927,19	5539	281	4562	99,90	30
		Т		16627,50	101,25	5038	31	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННА КМ-3								
352	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	3,449	4646,85	2285,57	16027	7883	6819	9,35	32
		Т		1579,50	617,13	5448	2128	90	2,34	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			263592	111642			735
			ТЕНГЕ			124012	23622			80
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			263592				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			132871				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23788				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			420251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			420251				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТИП I (ПОДВАЛ)								
353	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	202,88	212,95	13,43	43204	2725	14396	0,37	74
		М2		52,65	5,04	10682	1023	123	0,02	5
354	Е0111-11-4 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	202,88	226,71	4,02	45995	816	1318	0,03	5
		М2		3,78	1,50	767	304	123	0,01	1
		ТИП I								
355	Е0111-1-2 К=1,8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2132,93	201,83	4,72	430498	10059	54307	0,12	261
		М2		18,92	1,78	40351	3801	123	0,01	18
356	Е0111-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	1279,76	485,22	6,38	620960	8165	113210	0,45	572
		М2		69,53	2,39	88982	3059	123	0,01	15
357	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	400	127,96	11,03	51182	4412	48865	0,60	240
		М2		95,18	4,14	38072	1656	123	0,02	8
358	С11021-74 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	65,907228	16698,00	--	1100519	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2292358	26176			1154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			178853	9842			48
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2292358				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			232095				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			151467				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2675921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2675921				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
359	Е0109-44-4	**МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ МНОГОКАМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ**	338,75	985,59	202,91	333870	68737	248839	3,81	1291
		М2		765,00	51,20	259144	17344	90	0,17	59
360	С12031-764 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ГОСТ 21519-2003**	338,75	10380,00	–	3516225	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3850095	68737			1291
			ТЕНГЕ			259144	17344			59
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3850095				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			248839				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			245936				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4344870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			4344870				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА 5 БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
361	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ**	250	916,12	43,81	229031	10952	112391	2,25	563
		М2		396,91	31,25	99228	7812	105	0,14	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
362	Е0115-64-3 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН	68,75	188,99	1,72	12993	118	2708	0,23	16
		М2		36,87	0,65	2534	45	105	--	--
363	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	318,02	17,43	0,12	5542	38	4601	0,09	29
		М2		13,73	0,05	4366	16	105	--	--
364	Е0115-180-1	ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ОКРАСКУ	68,75	197,34	1,19	13567	82	1641	0,14	9
		М2		22,28	0,45	1532	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			261133	11190			618
			ТЕНГЕ			107660	7903			36
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			261133				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			121342				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22948				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			405423				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			405423				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
365	Е0101-165-6	КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	13,5	218,93	--	2956	--	3340	1,54	21
		М3		218,93	--	2956	--	113	--	--
366	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,62	8386,38	95,97	13586	155	1374	4,90	8
		М3		771,75	36,25	1250	59	105	0,18	--
367	Е0133-30-15	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР МАССОЙ ДО 0,2 Т	2,36	14242,70	7785,20	33613	18373	21032	35,40	84
		1Т		6457,50	2029,95	15240	4791	105	7,10	17
368	СПРАЙС	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОГК-6 С КРЕПЛЕНИЕМ	44	32591,04	--	1434006	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
369	СПРАЙС	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОГК-12 С КРЕПЛЕНИЕМ	10	72870,30	--	728703	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
370	Ц0108-352-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ - 1	44	2143,44	1530,15	94311	67327	34001	2,73	120
		ШТ		492,76	320,67	21681	14109	95	1,86	82
371	Ц0108-352-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ - 2	10	2617,87	1806,72	26179	18067	9835	3,64	36
		ШТ		657,02	378,21	6570	3782	95	2,19	22
372	Ц0108-596-5	ПРОЖЕКТОР ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ	64	1397,00	489,00	89408	31296	36054	2,90	186
		ШТ		486,00	107,00	31104	6848	95	0,62	40
373	СПРАЙС	СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДКУ 18Х3-002	44	31619,14	--	1391242	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
374	СПРАЙС	ПРОЖЕКТОР КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ	20	31619,14	--	632383	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0108-360-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ	54	246,37	18,28	13304	987	9519	0,94	51
		ШТ		182,36	3,20	9847	173	95	0,02	1
376	СПРАЙС	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА КЗС-1-1	54	945,74	--	51070	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	Ц0108-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	1120	26,40	3,10	29568	3472	20854	0,11	123
		М		19,10	0,50	21392	560	95	--	3
378	С151601-1246 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,68	162317,00	--	110376	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
379	С151601-1244 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,44	78043,00	--	34339	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
380	Ц0108-399-2	ПРОВОД В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2	414	14,00	6,40	5796	2650	3422	0,04	17
		М		6,90	1,80	2857	745	95	0,01	4
381	Ц0108-412-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	414	14,60	0,20	6044	83	4680	0,07	29
		М		11,80	0,10	4885	41	95	--	--
382	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,414	53341,00	--	22083	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			4718966	142410			674
			ТЕНГЕ			117782	31108			169
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2506103				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			118366				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			157468				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2781937				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16541				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4714				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1275				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22531				
			ЧЕЛ.-Ч							31
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2196322				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			133041				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2350395				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ			5154863				
РАЗДЕЛ 2.ЗАМЕНА ТРАНФОРМАТОРА										
383	Ц0108-1-2 К=0,4	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ 35 КВ, МОЩНОСТЬЮ 400 КВА	2	4323,60	2748,40	8647	5497	4157	8,80	18
		ШТ		1575,20	612,81	3150	1226	95	3,55	7
384	Ц0108-1-3	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ 35 КВ, МОЩНОСТЬЮ 630 КВА	2	12180,00	7457,00	24360	14914	11556	26,00	52
		ШТ		4410,00	1672,01	8820	3344	95	9,70	19
385	Ц0108-68-3	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ ДО 1000 ММ2	14	180,90	25,50	2533	357	1902	0,75	11
		М		138,00	5,00	1932	70	95	0,03	--
386	Ц0108-69-1	ШИНЫ СБОРНЫЕ - ДВЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ, ШИНА МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ, СЕЧЕНИЕ ДО 250 ММ2	9	181,70	26,20	1635	236	1259	0,78	7
		М		141,00	6,30	1269	57	95	0,04	--
387	Ц0108-52-1	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ: 1	16	78,60	1,60	1258	26	1026	--	--
		ШТ		67,50	--	1080	--	95	--	--
388	С151804-595 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ФАРФОРОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85	16	894,00	--	14304	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
389	Ц0108-15-10	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 220 КВ	6	9028,00	5815,00	54168	34890	19984	12,00	72
		КОМПЛ		2138,00	1367,98	12828	8208	95	7,93	48
390	Ц0108-147-3	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	18	34,00	4,60	612	83	438	0,16	3
		М		24,80	0,80	446	14	95	--	--
391	СПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКИ АСГ 3Х35	18	141,86	--	2553	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Ц0108-167-8	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2	2	2177,10	10,10	4354	20	3172	9,00	18
		ШТ		1667,00	2,30	3334	5	95	0,01	–
393	С151610-9	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ПО /ГОСТ 18409-73 И ГОСТ 18410-73/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1,6 И 10 КВ, ТИПА КВПТ-3Х35-6УХЛ3	2	4770,00	–	9540	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
394	Ц0108-407-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ	10	222,70	103,00	2227	1030	1144	0,57	6
		М		93,20	27,20	932	272	95	0,16	2
395	С130806-12 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 65Х3,2 ММ	10	400,00	–	4000	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
396	С151607-127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ГОСТ 6323-79	0,001	162386,00	–	162	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
397	Ц0108-88-2	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ИЛИ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ПРОХОДНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ИЛИ ПРОХОДА ШИН	2	2483,80	79,80	4968	160	3352	11,00	22
		М2		1744,00	20,30	3488	41	95	0,12	–
398	Ц0108-88-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,0044	102170,00	1870,00	450	8	36	52,00	–
		Т		8280,00	270,01	36	1	95	1,57	–
399	С11031-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-96	0,04	7634,00	–	305	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Ц0108-521-18 К=0,4	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 1600 А	4	666,16	39,76	2665	159	2408	3,20	13
		ШТ		626,40	7,20	2506	29	95	0,04	–
401	Ц0108-521-18	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 1600 А	3	2805,40	99,40	8416	298	4514	8,00	24
		ШТ		1566,00	18,00	4698	54	95	0,10	–
402	СПРАЙС	РУБИЛЬНИК РПС-1000	3	20490,97	–	61473	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			208630	57677			245
			ТЕНГЕ			44520	13320			77
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			204325				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54948				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15556				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			274829				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			305				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			324				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4000				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			240				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			279392				
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
403	Е0101-81-2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л.С.) БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	324	40,15	40,15	13008	13008	2593	–	–
		М3		–	8,25	–	2673	97	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	324	122,18	–	39586	–	44733	0,89	287
		М3		122,18	–	39586	–	113	–	–
405	У3-30-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ	30	290,76	–	8723	–	964	0,20	6
		М		26,78	–	803	–	120	–	–
406	Ц0108-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	1009	36,70	27,80	37030	28050	15049	0,06	61
		М		8,80	6,90	8879	6962	95	0,04	40
407	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	1,3	735,00	–	956	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
408	Ц0108-141-3	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 3 КГ	544	31,50	7,50	17136	4080	11060	0,12	65
		М		19,80	1,60	10771	870	95	0,01	5
409	Ц0108-141-2	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	223	27,50	4,00	6133	892	4237	0,12	27
		М		19,30	0,70	4304	156	95	–	1
410	Ц0108-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	242	26,40	3,10	6389	750	4506	0,11	27
		М		19,10	0,50	4622	121	95	–	1
411	С151601-549 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,544	609341,00	–	331482	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
412	С151601-548 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х95 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,223	511681,00	–	114105	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
413	С151601-545 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х35 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,242	239812,00	–	58035	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
414	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	0,767	6469,41	5158,75	4962	3957	2076	6,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		1310,66	724,68	1005	556	133	4,20	3
415	СПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ!"	767	20,49	--	15717	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			653260	50737			477
			ТЕНГЕ			69971	11338			59
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			599710				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			37892				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38256				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			675858				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			53550				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			47325				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6053				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			106928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			782786				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-2300 М2								
416	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	230	1087,34	73,75	250089	16963	10110	0,14	33
		М3		21,38	11,67	4917	2684	133	0,04	9
417	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ	161	95,48	73,75	15373	11874	7077	0,14	23
		М3		21,38	11,67	3442	1879	133	0,04	7
418	С11011-1008 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	36,0103333	7580,00	--	272958	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
419	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	196,42	735,00	--	144369	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	2300	181,23	21,26	416830	48898	464295	0,95	2180
		М2		156,15	7,97	359145	18331	123	0,04	89
421	С143003-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 60 ММ	2300	1250,00	–	2875000	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
422	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	1244	537,53	6,63	668690	8249	182720	0,70	868
		М		108,68	1,76	135198	2185	133	0,01	8
423	С143003-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	19,904	24300,00	–	483667	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ-1595 М2								
424	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	80	1087,34	73,75	86987	5900	3516	0,14	12
		М3		21,38	11,67	1710	934	133	0,04	3
425	Е0127-31-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	800	409,02	26,23	327217	20985	17301	0,05	40
		М2		7,58	8,68	6064	6944	133	0,03	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0127-53-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБ	800	698,38	15,35	558703	12281	11704	0,03	27
		М2		5,94	5,06	4752	4048	133	0,02	14
427	Е0127-54-3 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	800	168,86	--	135085	--	21	--	--
		М2		0,02	--	16	--	133	--	--
428	Е0127-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	800	780,71	15,35	624565	12281	11704	0,03	27
		М2		5,94	5,06	4752	4048	133	0,02	14
429	Е0127-54-1 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	800	189,48	--	151582	--	21	--	--
		М2		0,02	--	16	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			7011115	137432			3210
			ТЕНГЕ			520013	41053			169
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7011115				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			708469				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			463175				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8182759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			8182759				
		РАЗДЕЛ 2.МАФЫ								
		МУСОРНАЯ ПЛОЩАДКА								
430	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,32	8386,38	95,97	2684	31	271	4,90	2
		М3		771,75	36,25	247	12	105	0,18	--
431	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОР	0,12388	16609,27	2191,29	2058	271	1411	73,60	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		12555,00	101,25	1555	13	90	0,49	–
432	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,12388	147100,00	–	18223	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
433	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,12388	5940,00	–	736	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
434	Е0109-35-1	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ	0,062128	15548,56	627,68	966	39	800	86,50	5
		Т		14197,50	101,25	882	6	90	0,49	–
435	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,062128	147100,00	–	9139	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
436	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,062128	5940,00	–	369	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
437	Е0109-47-1ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ОБЛИЦОВКА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	16	55,95	2,99	895	48	717	0,30	5
		М2		48,83	0,97	781	16	90	–	–
438	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	18,4	411,00	–	7562	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		СЕКТОР ДЛЯ ПРЫШКОВ В ДЛИНУ								
439	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯМ3	0,01	2967,27	100,89	30	1	2	0,85	–
		М3		123,75	38,25	1	–	118	0,18	–
440	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ЗАСЫПКИ ИЗ ПГС	9,7	1109,50	97,07	10762	942	1700	0,78	8
		М3		112,50	36,00	1091	349	118	0,18	2
441	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	4,2	1302,45	–	5470	–	2464	2,99	13
		М3		477,00	–	2003	–	123	–	–
442	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	18,5	7205,56	196,62	133303	3637	6731	1,79	33
		М3		272,25	74,27	5037	1374	105	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,384	41200,00	–	15821	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		СЕКТОР ДЛЯ ПРЫШКОВ В ВЫСОТУ								
444	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС	10,5	1109,50	97,07	11650	1019	1840	0,78	8
		М3		112,50	36,00	1181	378	118	0,18	2
445	Е0106-1-15	УСТРОЙСТВО ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	20,4	6895,55	100,65	140669	2053	3947	0,97	20
		М3		146,25	38,03	2984	776	105	0,19	4
		ПРИГРАДА ДЛЯ ПОЛЗАНЬЯ-2 ШТ.								
446	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,4	402,75	–	564	–	637	2,80	4
		М3		402,75	–	564	–	113	–	–
447	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,4	8233,18	95,97	11526	134	1188	4,90	7
		М3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	–
448	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,128	16609,27	2191,29	2126	280	1458	73,60	9
		Т		12555,00	101,25	1607	13	90	0,49	–
449	С130806-65 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	32	250,00	–	8000	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
450	Е0147-334-12	РАЗМАТЫВАНИЕ ПРОВОЛОКИ ВРУЧНУЮ И НАТЯГИВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ	40	7,32	0,06	293	2	13	–	–
		М		0,23	0,02	9	1	129	–	–
451	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	5,74	21,80	0,05	125	–	30	0,03	–
		М2		5,81	0,02	33	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
452	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	5,74	40,72	0,04	234	--	43	0,04	--
		М2		8,32	--	48	--	90	--	--
		ЗАБОР								
453	Е0101-165-6	КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1,4	218,93	--	307	--	346	1,54	2
		М3		218,93	--	307	--	113	--	--
454	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1,4	8233,18	95,97	11526	134	1188	4,90	7
		М3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	--
455	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,198912	16609,27	2191,29	3304	436	2266	73,60	15
		Т		12555,00	101,25	2497	20	90	0,49	--
456	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,198912	147100,00	--	29260	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
457	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 1 РАЗ	0,198912	2970,00	--	591	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
458	Е0110-40-5	УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ ГЛУХИХ	40,4	293,51	50,98	11858	2059	11742	1,38	56
		М2		227,25	14,96	9181	604	120	0,06	2
459	С11021-71 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	1,24836	14475,00	--	18070	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0115-165-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	40,4	165,65	1,61	6692	65	3786	0,53	21
		М2		88,65	0,61	3581	25	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			464811	11154			224
			ТЕНГЕ			35751	3688			18
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			389145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			35929				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25504				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			450579				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			67666				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6651				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4459				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			78776				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			8000				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			480				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			8480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			537836				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			57451648	2487524			32184
			ТЕНГЕ			5407206	716321			2954
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			5062290				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			382109				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			326664				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			5771063				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			29911932				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4744862				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2079408				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			36736202				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			21819412				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1469279				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1397321				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			24686013				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			658013				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			152893				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48654				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			859560				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			68052838				
Временные здания и сооружения 1,8%			Тенге			1224951,08				
Итого:			Тенге			69277789,08				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%			Тенге			1371700,22				
Итого:			Тенге			70649489,30				
Прочие:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%					**692777,89**				
	Доп, отпуска 0,4%					**277111,16**				
	Итого:					**969889,05**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**71619378,35**				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**188442603,86**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**3768852,08**				
	Итого:					**192211455,94**				
	НДС 12-%		Тенге			**23065374,71**				
	Всего по акту:		Тенге			**215276830,65**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Руководитель _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №14 за 21 августа 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
1	Е0110-23-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БЛОКОВ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	7,2	281,74	27,97	2029	201	1227	0,85	6
		М2		135,29	6,75	974	49	120	0,04	–
2	С12062-6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 24-15П ВНУТРЕННИЕ	7,2	3760,00	–	27072	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
3	С11011-789	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1500,00	–	3000	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
4	С11011-816	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	2	583,00	–	1166	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-92-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	11,59	367,11	19,34	4255	224	2030	0,83	10
		М2		139,39	6,57	1616	76	120	0,03	--
6	С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ	8,99	13000,00	--	116870	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-192 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ДВУПОЛЬНЫЕ	2,6	12700,00	--	33020	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-36-1	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	21,6	669,07	55,88	14452	1207	10792	2,98	64
		М2		549,00	6,13	11858	132	90	0,03	1
9	С12031-30	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 24-15П	3	19300,00	--	57900	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	С12031-764 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ГОСТ 21519-2003	12,15	10380,00	--	126117	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**385880**	**1632**			**80**
			ТЕНГЕ			**14448**	**257**			**1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**187411**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**3257**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**11440**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**202109**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**198469**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**10792**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**12556**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**221816**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			**423925**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТИП-1								
11	**Е0111-40-1**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2**	**80,53**	**123,31**	**0,16**	**9930**	**13**	**1610**	**0,09**	**7**
		М		**16,18**	**0,07**	**1303**	**6**	**123**	**--**	**--**
		ТИП-2								
12	**Е0111-4-1**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	**510,51**	**203,92**	**18,42**	**104105**	**9404**	**58309**	**0,42**	**212**
		М2		**85,95**	**6,91**	**43878**	**3528**	**123**	**0,03**	**17**
13	**Е0111-4-2**	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**510,51**	**106,56**	**9,05**	**54401**	**4620**	**34065**	**0,25**	**128**
		М2		**50,85**	**3,40**	**25959**	**1736**	**123**	**0,02**	**8**
14	**С11011-508**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ**	**0,2104119**	**184000,00**	**--**	**38716**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**Е0111-11-3**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**510,51**	**212,95**	**13,43**	**108714**	**6856**	**36225**	**0,37**	**187**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		52,65	5,04	26878	2573	123	0,02	13
16	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	510,51	453,42	8,04	231478	4105	6631	0,05	27
		М2		7,56	3,00	3859	1532	123	0,01	7
17	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	510,51	897,81	11,72	458341	5983	110559	1,06	541
		М2		171,68	4,39	87644	2241	123	0,02	11
18	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	460,81	139,66	0,32	64357	147	23658	0,24	109
		М		41,63	0,11	19184	51	123	--	--
		ТИП-1								
19	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	6,49	897,81	11,72	5827	76	1406	1,06	7
		М2		171,68	4,39	1114	28	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1075869	31204			1218
			ТЕНГЕ			209821	11694			57
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1075869				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			272463				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			80900				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1429232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1429232				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТШАХТА								
20	Е0109-36-3	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗЕЙ	0,84375	87,45	4,28	74	4	63	0,48	--
		М2		81,00	1,62	68	1	90	0,01	--
21	С12021-87	СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИ РЖ	0,0257	180100,00	--	4629	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0257	5940,00	--	153	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0109-34-2	МОНТАЖ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	0,115544	9334,16	905,18	1079	105	778	45,40	5
		Т		7380,00	101,25	853	12	90	0,49	–
24	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,115544	147100,00	–	16997	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
25	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,115544	5940,00	–	686	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	5,4	1177,42	43,81	6358	237	2428	2,25	12
		М2		396,91	31,25	2143	169	105	0,14	1
27	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,2781	4518,00	–	1256	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			31231	345			18
			ТЕНГЕ			3064	182			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7615				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2428				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			603				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10645				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			23616				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			841				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1467				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			36569				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	86	9126,62	39,24	784889	3375	44335	2,22	191
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	33282	1354	128	0,07	6
29	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	165	5930,28	21,53	978496	3552	75082	1,95	322
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	57173	1485	128	0,04	7
30	С131101-49	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	165	1750,00	--	288750	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0117-1-8	УСТАНОВКА БИДЕ	5	7386,61	28,48	36933	142	3168	2,75	14
		КОМПЛЕКТ		483,75	11,25	2419	56	128	0,05	--
32	Е0117-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/	6	2387,78	13,90	14327	83	1279	0,93	6
		КОМПЛЕКТ		162,00	4,50	972	27	128	0,03	--
33	Е0117-1-9	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	47	12095,38	47,75	568483	2244	16649	1,55	73
		КОМПЛЕКТ		258,75	18,00	12161	846	128	0,09	4
34	Е0117-1-1	УСТАНОВКА КУПАЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ВАНН	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,90	3
		КОМПЛЕКТ		488,25	36,00	488	36	128	0,17	--
35	Е0117-5-3	УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	6	376,54	30,04	2259	180	2333	1,69	10
		КОМПЛЕКТ		292,50	11,25	1755	68	128	0,06	--
36	СПРАЙС	МОЙКА 3-Х СЕКЦИОННАЯ	3	4728,69	--	14186	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС	МОЙКА 2-Х СЕКЦИОННАЯ	3	3152,46	--	9457	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0117-1-11	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 50 ММ	11	2037,70	6,95	22415	76	1172	0,46	5
		КОМПЛЕКТ		81,00	2,25	891	25	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2735462	9748			623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			109141	3897			18
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2735462				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			144688				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			172809				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3052959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3052959				
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД								
		СИСТЕМА В1								
39	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	48	1793,32	1,57	86079	75	7741	0,70	34
		ШТ		126,00	--	6048	--	128	--	--
40	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	180	143,32	1,57	25798	283	29030	0,70	126
		ШТ		126,00	--	22680	--	128	--	--
41	С131101-96	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	180	1750,00	--	315000	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								
42	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1ШТ		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
43	С130902-51	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА, DУ 50 ММ	7	3500,00	--	24500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-20-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМ. 50 ММ	7	10263,47	23,09	71844	162	1492	0,90	6
		1КРАН		157,50	9,00	1103	63	128	0,04	--
45	Е0110-35-1	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.	7	164,30	23,87	1150	167	919	0,68	5
		ШТ		100,35	9,02	702	63	120	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	СПРАЙС	ШКАФ СТАЛЬНОЙ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320Н (ДВУХСЕКЦИОННЫЙ)	7	3877,52	–	27143	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		Т3,Т4								
47	Ц0108-104-1	ТЕПЛООБМЕННИК, МОЩНОСТЬ ОТВОДИМОГО ТЕПЛА ДО 30 КВТ	6	2432,00	497,00	14592	2982	9388	9,00	54
		ШКАФ		1537,00	110,00	9222	660	95	0,64	4
48	75-1-154 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, МОДЕЛЬ S8A-26-TL-LIQUID, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ СИСТЕМЫ ГВС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1,2 М3/Ч ДО 1,5 М3/Ч, Т1 70°С/Т2	6	45862,00	–	275172	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	6	2759,83	123,78	16559	743	17905	13,39	80
		1НАСОС		2285,06	46,35	13710	278	128	0,23	1
50	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	6	456,20	24,20	2737	145	1375	1,00	6
		ШТ		239,00	2,30	1434	14	95	0,01	–
51	С131003-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, МОДЕЛЬ SM 85-3, Q 3,6 М3/Ч, Н 20,0 М ВОД. СТ., ТИПА SPERONI	6	14178,00	–	85068	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
52	С130904-991 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	12	4717,00	–	56604	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130903-159 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ИЗ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, Т ОТ 0°С ДО +95°С, PN 10, DN 50	6	1993,00	--	11958	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1017518	4831			321
			ТЕНГЕ			56679	1188			6
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			275172				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			275172				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			44472				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10763				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3314				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58549				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1150				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			919				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			124				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2193				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			696725				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58588				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			45319				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			800631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1136546				
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)								
54	С151801-1067 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ТИПА ОТАН САРЗУ-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3Х100 В, 15 МА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,2	3	20298,00	--	60894	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
55	Е0121-18-23	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ	87	205,92	48,65	17915	4232	15001	0,81	71
		ШТ		131,18	28,47	11413	2477	108	0,13	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С151702-172 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 ПРИМ.	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	23	1823,00	--	41929	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	31	244,37	65,36	7575	2026	6231	0,95	29
		ШТ		151,65	34,45	4701	1068	108	0,16	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			128313	6258			100
			ТЕНГЕ			16114	3545			16
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			128313				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21232				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8973				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			158518				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			158518				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
58	Ц0110-667-1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		ШТ		4275,00	--	4275	--	90	--	--
59	Ц0110-667-2	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	3	7509,60	1,60	22529	5	19319	38,00	114
		ШТ		7155,00	--	21465	--	90	--	--
60	Ц0108-121-1	АККУМУЛЯТОРЫ	4	307,70	--	1231	--	1053	2,00	8
		ШТ		277,00	--	1108	--	95	--	--
61	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		ШТ		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0110-667-7	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ	3	248,50	0,20	746	1	645	1,30	4
		ЛУЧ		239,00	--	717	--	90	--	--
63	Ц0108-593-11	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	21	241,70	91,00	5076	1911	3126	0,82	17
		ШТ		131,00	25,70	2751	540	95	0,15	3
64	Ц0110-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	643	369,90	1,60	237846	1029	200809	2,00	1286
		ШТ		347,00	--	223121	--	90	--	--
65	Ц0110-668-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	251	153,50	--	38529	--	32530	1,00	251
		ШТ		144,00	--	36144	--	90	--	--
66	Ц0110-309-3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, КНОПКА	21	150,20	--	3154	--	3160	1,00	21
		ШТ		149,00	--	3129	--	101	--	--
67	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	29	45,00	--	1305	--	1318	--	--
		ШТ		45,00	--	1305	--	101	--	--
68	Ц0108-410-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	7000	34,20	1,20	239400	8400	155610	0,14	980
		М		23,20	0,20	162400	1400	95	--	8
69	Ц0108-398-1	ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	9215	5,40	2,30	49761	21195	28014	0,01	92
		М		2,50	0,70	23038	6451	95	--	37
70	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	9215	8,50	0,10	78328	922	63906	0,05	461
		М		7,30	--	67270	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц0108-411-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	2200	114,40	7,80	251680	17160	103037	0,29	638
		М		48,80	0,50	107360	1100	95	--	6
72	Ц0110-386-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	19	332,40	--	6316	--	6083	2,00	38
		ШТ		317,00	--	6023	--	101	--	--
73	Ц0110-347-1	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ	3	529,00	--	1587	--	1445	3,00	9
		ШТ		477,00	--	1431	--	101	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			943978	50676			3946
			ТЕНГЕ			662444	9499			55
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			943978				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			624773				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			94125				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1662876				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1662876				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ								
74	ПРАЙС	ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЭРС-ПК8	1	4917,83	--	4918	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
75	ПРАЙС	ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЭРС-ПК16	2	6046,41	--	12093	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
76	ПРАЙС	ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЭРС-ПК24	1	633,64	--	634	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
77	ПРАЙС	ОПОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА "ОРФЕЙ"	19	788,11	--	14974	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
78	ПРАЙС	БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ "ОРФЕЙ"	3	12294,58	--	36884	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			69502	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			17644				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			17644				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51858				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3111				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			54969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			72614				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
79	**ПРАЙС**	**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 4,5АЧ**	**4**	**725,07**	**--**	**2900**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
80	**ПРАЙС**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С БОКСОМ**	**4**	**220,67**	**--**	**883**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
81	**ПРАЙС**	**ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ "МАЯК-12К"**	**3**	**630,49**	**--**	**1891**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
82	**С151704-2**	**УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3**	**21**	**462,00**	**--**	**9702**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**ПРАЙС**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ "ИП212-45"**	**643**	**299,48**	**--**	**192568**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
84	**ПРАЙС**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ "ИП103-5/1"**	**251**	**63,05**	**--**	**15825**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
85	**ПРАЙС**	**ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ "ИПР-3СУ"**	**21**	**425,58**	**--**	**8937**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**ПРАЙС**	**КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КС-4**	**12**	**31,52**	**--**	**378**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
87	**ПРАЙС**	**МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**	**29**	**37,83**	**--**	**1097**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
88	**ПРАЙС**	**КАБЕЛЬ МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,5 ММ**	**5000**	**5,67**	**--**	**28372**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х0,5 ММ	15	9,77	--	147	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
90	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА ШВВП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ	2200	20,49	--	45080	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
91	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КАНАЛ (ЛОТОК ПВХ) 12Х12	5000	15,45	--	77235	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
92	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КАНАЛ (ЛОТОК ПВХ) 25Х25	2000	40,98	--	81964	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
93	ПРАЙС	МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.15 "РЗ-ЦХ-15"	2200	23,96	--	52709	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			519689	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			519689				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			31181				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			550870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			550870				
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
94	Ц0110-111-1	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ: АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	4	978,90	--	3916	--	3409	7,00	28
		ШТ		947,00	--	3788	--	90	--	--
95	Ц0110-898-12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ: КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ: КАБЕЛИ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ	3	742,00	305,00	2226	915	1551	2,00	6
		КОРОБКА		398,00	72,00	1194	216	110	0,42	1
96	Ц0108-410-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	290	34,20	1,20	9918	348	6447	0,14	41
		М		23,20	0,20	6728	58	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	370	8,50	0,10	3145	37	2566	0,05	19
		М		7,30	--	2701	--	95	--	--
98	Ц0110-901-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	1	85,50	0,20	86	--	42	0,23	--
		ШТ		38,00	0,10	38	--	110	--	--
99	Ц0110-349-7	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. РОЗЕТКА	5	107,30	--	537	--	500	1,00	5
		ШТ		99,00	--	495	--	101	--	--
100	Ц0110-896-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	10	24,40	--	244	--	253	0,13	1
		ПАР		23,00	--	230	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			20071	1300			100
			ТЕНГЕ			15174	274			2
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20071				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14768				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2090				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			36929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			36929				
		РАЗДЕЛ 2.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТ ИМОНТАЖНЫХ РАБОТ								
101	С151801-135	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР 340Х302Х125 ММ	3	2690,00	--	8070	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
102	С151801-140 ПРИМ.	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 42 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-2-С-03-10/42	5	38,00	--	190	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙС	ПРОВОД КРВПМ 1Х2	0,37	2417,93	--	895	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С151802-13	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТУ-10С ПЛИНТОМ	1	526,00	–	526	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
105	СПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 60Х40	40	81,16	–	3246	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
106	СПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 16Х16	250	11,96	–	2991	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			15918	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			15918				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			955				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			16873				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ВЕРХНИЙ АРМОПОЯС								
107	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	17,6	13178,75	316,01	231946	5562	27487	8,25	145
		М3		1368,00	119,39	24077	2101	105	0,58	10
108	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	2,7664	61200,00	–	169304	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ОТМОСТКА								
109	С143003-397 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТА ФАСАДНАЯ (ЦОКОЛЬНАЯ) С ПИГМЕНТОМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В60, F300, ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ МЕНЕЕ 0,6%, ТОЛЩИНА 35 ММ ГОСТ 13015-2012	72	–	–	–	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			401250	5562			145
			ТЕНГЕ			24077	2101			10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			401250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27487				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25724				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			454461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			454461				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
110	**Е0108-6-1**	**КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**23**	**7377,00**	**335,84**	**169671**	**7724**	**22411**	**4,54**	**104**
		М3		**699,75**	**126,00**	**16094**	**2898**	**118**	**0,61**	**14**
111	**Е0108-6-1**	**КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**4,3**	**8333,84**	**335,84**	**35836**	**1444**	**4190**	**4,54**	**20**
		М3		**699,75**	**126,00**	**3009**	**542**	**118**	**0,61**	**3**
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-1								
112	**С11011-6002 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ ГОСТ 6266-97**	**217,3**	**153,00**	**--**	**33247**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
113	**С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-96**	**10,82**	**5089,00**	**--**	**55063**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
114	**Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА**	**107,2**	**121,68**	**8,30**	**13044**	**890**	**12164**	**0,57**	**61**
		М2		**94,18**	**1,17**	**10096**	**125**	**119**	**--**	**1**
115	**С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010**	**123,28**	**411,00**	**--**	**50668**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С11011-6002 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ ГОСТ 6266-97	33,415	153,00	–	5112	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
117	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-96	1,6	5089,00	–	8142	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-3								
118	С11011-6002 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ ГОСТ 6266-97	108,65	153,00	–	16623	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
119	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-96	5,24	5089,00	–	26666	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	60	121,68	8,30	7301	498	6808	0,57	34
		М2		94,18	1,17	5651	70	119	–	–
121	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	69	411,00	–	28359	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-4								
122	С11011-6002 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ ГОСТ 6266-97	33,415	153,00	–	5112	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С11031-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-75 ГОСТ 9573-96	1,6	5089,00	--	8142	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКА САНУЗЛА								
124	С12031-159	СТОЙКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ СРЕДНИЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	16	3230,00	--	51680	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
125	С12031-168	РИГЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ	32	798,00	--	25536	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-588	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, ГРУППА А, МАРКА ТС-400, ТОЛЩИНА 10 ММ	0,0588	510200,00	--	30000	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКА ДУШЕВОЙ								
127	С12031-159	СТОЙКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ СРЕДНИЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	88	3230,00	--	284240	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
128	С12031-168	РИГЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ	176	798,00	--	140448	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-588	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, ГРУППА А, МАРКА ТС-400, ТОЛЩИНА 10 ММ	0,06776	510200,00	--	34571	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1029462	10556			219
			ТЕНГЕ			34850	3635			17
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			527558				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			45572				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34388				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			607518				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			501904				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			532018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1139537				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
130	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ	1,034	30400,00	--	31434	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
131	С11031-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-96	88,168	7634,00	--	673075	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
132	С11011-5995 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦ-КЛАССА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АПП, ИПП-ПОЛИМЕРАМИ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 10 ММ, Т ОТ -35°С ДО -30°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +140°С ДО +145°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,5 ГОСТ 2678-94	1045	562,00	--	587290	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0112-12-1	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	85,33	13,42	2,49	1145	212	1076	0,06	5
		М		9,68	0,92	826	79	119	--	--
134	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	2,33692	177400,00	--	414570	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
135	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	2,33692	5940,00	--	13881	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
136	С11011-2104 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М12Х16Х250 ММ	256	46,22	--	11832	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ			1733226	212			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			826	79			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1304776				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1076				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			78351				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1384203				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			428451				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25707				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			454158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1838361				
		РАЗДЕЛ 5.СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1								
137	Е0109-29-1	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	0,53383	13711,47	5475,87	7320	2923	3168	28,90	15
		Т		5040,00	1552,87	2691	829	90	5,46	3
138	С12021-267	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ**	0,53383	133700,00	--	71373	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
139	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	0,53383	5940,00	--	3171	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2								
140	Е0109-29-1	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	0,4246	13711,47	5475,87	5822	2325	2519	28,90	12
		Т		5040,00	1552,87	2140	659	90	5,46	2
141	С12021-267	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ**	0,4246	133700,00	--	56769	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
142	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	0,4246	5940,00	--	2522	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,4246	13711,47	5475,87	5822	2325	2519	28,90	12
		Т		5040,00	1552,87	2140	659	90	5,46	2
144	С12021-267	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,4246	133700,00	--	56769	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
145	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,4246	5940,00	--	2522	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			212090	7573			40
			ТЕНГЕ			6970	2148			8
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			212090				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8206				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13218				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			233514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			233514				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
146	С12031-764 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛОМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, ГОСТ 21519-2003	84,69	10380,00	--	879082	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
147	С12061-196 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 450 ММ	35	3680,00	--	128800	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С12031-734 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ,ГОСТ 21519-2003	13,6416	9305,00	--	126935	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-2								
149	С12031-734 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ,ГОСТ 21519-2003	6,804	9305,00	--	63311	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
150	С12031-26	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-14	2	16700,00	--	33400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
151	С12031-24	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПРИТВОРОМ И ПОРОГОМ ДАЧ 21-10П	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
152	С12031-79	КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЕ КД-1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	2	672,00	--	1344	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
153	С12031-78	КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЕ КД-1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	2	594,00	--	1188	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С12031-734 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ,ГОСТ 21519-2003	1,992	9305,00	--	18536	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-4								
155	С12031-734 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ,ГОСТ 21519-2003	9,8196	9305,00	--	91371	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-5								
156	С12031-734 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ,ГОСТ 21519-2003	2,352	9305,00	--	21885	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
157	С12031-26	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-14	2	16700,00	--	33400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
158	С12031-79	КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЕ КД-1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	2	672,00	--	1344	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ В-6								
159	С12031-734 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТАНДАРТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ,ГОСТ 21519-2003	0,996	9305,00	--	9268	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	24,57	4010,00	--	98526	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
161	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	5,88	4250,00	--	24990	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
162	С12062-5	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П ВНУТРЕННИЕ	23,52	3540,00	--	83261	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
163	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	17	1380,00	--	23460	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
164	С11011-789	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	8	1500,00	--	12000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
165	С11011-816	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	25	583,00	--	14575	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
166	С12031-26	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-14	5	16700,00	--	83500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1772976	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			385612				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23137				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			408748				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1387365				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			83242				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1470606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1879355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		1-ЫЙ ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
171	СПРАЙС	ПЛАСТИКОВЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ	437,5875	488,63	--	213819	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ФАСАД								
172	С11031-103 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-200 ГОСТ 9573-96	22,5	12903,00	--	290318	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			504136	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			504136				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30248				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			534384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			534384				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		НАВЕС								
173	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,01188	147100,00	--	1748	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
174	С11011-3877 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	11,5	440,00	--	5060	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБШИВКА СПОРТЗАЛА								
175	С12021-87	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	1,37861	180100,00	--	248288	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
176	С11021-116	ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ УТОЛЩЕННОГО ШПОНА ХВОЙНЫХ ПОРОД, МАРКА ФК, ТОЛЩИНА 12 ММ	0,84	45500,00	--	38220	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
177	С130810-70	ВТУЛКИ, D 40 ММ	100	752,00	--	75200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
178	СПРАЙС	ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТКА	1680	236,43	--	397210	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			765725	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			440490				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26429				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			466919				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			250035				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15002				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			265037				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			75200				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4512				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			79712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			811668				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
179	СПРАЙС	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 30-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,ВЕНТИЛЯТОРНЫМ БЛОКОМ И С ДВИГАТЕЛЕМ, С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ	1	297640,96	--	297641	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	6	189,15	–	1135	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
181	СПРАЙС	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ	6	1576,23	–	9457	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
182	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	32,7	93,00	–	3041	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
183	С131306-7 ПРИМ.	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-16/63-0.25 КВУ 600Х400	1	43700,00	–	43700	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
184	СПРАЙС	ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РЕШЕТКА 900Х500	4	3137,96	–	12552	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
185	СПРАЙС	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КПУ 1-М 600Х400	1	11348,84	–	11349	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
186	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	2,1	4560,00	–	9576	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		П2								
187	СПРАЙС	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 40-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,ВЕНТИЛЯТОРНЫМ БЛОКОМ И С ДВИГАТЕЛЕМ, С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ	1	303496,00	–	303496	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
188	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	6	189,15	–	1135	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	4	617,88	--	2472	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
190	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	48,7	93,00	--	4529	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
191	С131306-7 ПРИМ.	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-16/63-0.25 КВУ 800X400	1	43700,00	--	43700	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
192	СПРАЙС	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КПУ 1-М 600X400	1	11348,84	--	11349	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
193	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	3,6	4560,00	--	16416	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		П3								
194	СПРАЙС	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА "VS 75-R-H/S" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, СЕКЦИЕЙ НАГРЕВА,ВЕНТИЛЯТОРНЫМ БЛОКОМ И С ДВИГАТЕЛЕМ, С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ,КЛАПАНОМ,ШКАФОМ АВТОМАТИКИ,СМЕСИТЕЛЬНЫМИ УЗЛАМИ	1	425728,51	--	425729	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
195	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	6	189,15	--	1135	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
196	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 200X150	9	756,59	--	6809	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 400X250	4	1509,40	--	6038	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
198	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	73,3	93,00	--	6817	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
199	С131306-7 ПРИМ.	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-16/63-0.25 КВУ 800X500	1	43700,00	--	43700	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
200	СПРАЙС	КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КПУ 1-М 600X400	1	11348,84	--	11349	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
201	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	7,8	4560,00	--	35568	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
202	СПРАЙС	КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТКК 660 В1	1	110335,99	--	110336	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
203	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	64	93,00	--	5952	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
204	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	2,1	4560,00	--	9576	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В2								
205	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 100	1	12042,39	--	12042	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
206	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	1	189,15	--	189	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
207	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	4	535,92	--	2144	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
208	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
209	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,2	4560,00	--	912	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В3								
210	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 200	1	18851,69	--	18852	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
211	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	2	189,15	--	378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
212	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	5	617,88	--	3089	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
213	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	17,3	93,00	--	1609	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,5	4560,00	--	2280	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
215	СПРАЙС	КРЫШНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ТКК 560 В1	1	89845,02	--	89845	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
216	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	4	189,15	--	757	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
217	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	34	535,92	--	18221	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
218	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	41,3	93,00	--	3841	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
219	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	1,1	4560,00	--	5016	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В5								
220	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 125	1	12546,78	--	12547	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
221	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	2	189,15	--	378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
222	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	8	535,92	--	4287	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
223	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	16,7	93,00	--	1553	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
224	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,5	4560,00	--	2280	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В6								
225	СПРАЙС	КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР СК 125	1	12546,78	--	12547	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
226	СПРАЙС	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	2	189,15	--	378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
227	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100X100	8	535,92	--	4287	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
228	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	16,7	93,00	--	1553	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
229	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,5	4560,00	--	2280	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ25								
230	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 150X150	5	617,88	--	3089	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
231	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛЮМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 250X200	5	1103,36	--	5517	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
232	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
233	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	24	4560,00	--	109440	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
234	С131305-57	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, МАРКИ УП-4-211, D ПАТРУБКА 400 ММ	18	6610,00	--	118980	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
235	С130804-1873 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	245	56,00	--	13720	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1888056	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1026865				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			30806				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1057671				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			193344				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11601				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			204945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			667846				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40071				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			707917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			**1970533**				
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ								
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
236	**С130810-45**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**15**	**200,00**	**--**	**3000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КГ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
237	**С130903-272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005**	**2**	**31746,00**	**--**	**63492**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
238	**С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002**	**30**	**2106,00**	**--**	**63180**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
239	**С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS**	**30**	**1742,00**	**--**	**52260**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
240	**С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18**	**КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15**	**30**	**515,00**	**--**	**15450**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	4	729,00	--	2916	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
242	С130904-57	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
243	С11031-472 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	118,8	354,00	--	42055	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
244	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	96,8	249,00	--	24103	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	61,6	222,00	--	13675	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
246	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	26,4	176,00	--	4646	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
247	С11031-466 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	19,8	172,00	--	3406	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
248	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	44	357,00	--	15708	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
250	С130903-272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	31746,00	--	63492	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
251	С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	22	2106,00	--	46332	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
252	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	22	1742,00	--	38324	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
253	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	22	515,00	--	11330	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
254	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	4	729,00	--	2916	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
255	С130904-57	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	С11031-470 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	92,4	308,00	--	28459	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
257	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	96,8	249,00	--	24103	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
258	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	61,6	222,00	--	13675	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
259	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	26,4	176,00	--	4646	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
260	С11031-466 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	19,8	172,00	--	3406	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
261	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	41	357,00	--	14637	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3								
262	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
263	С130903-272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	31746,00	--	63492	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
264	С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	31	2106,00	--	65286	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	31	1742,00	–	54002	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
266	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	31	515,00	–	15965	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
267	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	4	729,00	–	2916	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
268	С130904-57	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	4	328,00	–	1312	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
269	С11031-470 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	121	308,00	–	37268	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	96,8	249,00	--	24103	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
271	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	61,6	222,00	--	13675	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
272	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	26,4	176,00	--	4646	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
273	С11031-466 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	19,8	172,00	--	3406	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		–	–	–	–	–	–	–
274	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	44	357,00	–	15708	–	–	–	–
		РУЛОН		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 4								
275	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	–	3000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
276	С130903-272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	31746,00	–	63492	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
277	С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	19	2106,00	–	40014	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
278	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	19	1742,00	–	33098	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
279	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	19	729,00	–	13851	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	С130904-57	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРТП-20 НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	4	328,00	–	1312	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
281	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	52,8	249,00	–	13147	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
282	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	75,9	222,00	–	16850	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
283	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	33	176,00	–	5808	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С11031-466 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 18 ММ ГОСТ 16381-77	22	172,00	--	3784	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
285	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	26	357,00	--	9282	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
286	СПРАЙС	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС "WILO" STRATOS 25/1-4 CAN PN10,G-1,63 М3/Ч,Н-2,7	2	25219,66	--	50439	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
287	СПРАЙС	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO" STRATOS 25/1-4 CAN PN10,G-5,59 М3/Ч,Н-3,24	2	25219,66	--	50439	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
288	СПРАЙС	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС WILO" STRATOS 25/1-4 CAN PN10,G-2,27 М3/Ч,Н-2,1	2	34677,03	--	69354	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
289	С130904-1002 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ КОВАНОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 65	8	10230,00	--	81840	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
290	С130903-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 65, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	2	9995,00	--	19990	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	С130809-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	364,00	--	1456	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
292	С130904-991 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	8	4717,00	--	37736	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
293	С130903-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	2	6593,00	--	13186	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
294	С130809-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
295	С130904-990 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 40	8	3345,00	--	26760	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
296	С130903-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	2	4744,00	--	9488	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
297	С130809-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	12	1818,00	–	21816	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
299	С130903-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 32, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	4	3931,00	–	15724	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
300	С130809-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	198,00	–	792	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
301	С130903-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	2	2573,00	–	5146	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
302	С130809-30 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	–	628	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
303	С130905-1841 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ С ПРОБКОЙ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 80, ТИПА DANFOSS	1	11386,00	–	11386	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
304	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419,00	–	838	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
305	С130905-1837 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ FVF ФЛАНЦЕВЫЙ С ПРОБКОЙ, ЧУГУННЫЙ, ТМАКС 150°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS	2	5606,00	–	11212	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С130809-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	198,00	--	792	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
307	С130903-396 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ VF 3, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 25 М3/Ч, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	103060,00	--	103060	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
308	С130903-394 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ VF 3, ФЛАНЦЕВЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 М3/Ч, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	80758,00	--	161516	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
309	С130905-1625 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 13, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	3	51034,00	--	153102	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
310	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	4	657,00	--	2628	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
311	С131205-4	ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ	12	352,00	--	4224	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
312	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15,32	200,00	--	3064	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
313	С11031-384 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 76 ММ ГОСТ 16381-77	27,5	494,00	--	13585	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		–	–	–	–	–	–	–
314	С11031-379 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	27,5	224,00	–	6160	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
315	С11031-378 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	18,7	196,00	–	3665	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
316	С11031-377 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	16,5	174,00	–	2871	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
317	С11031-539 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	13	706,00	–	9178	–	–	–	–
		РУЛОН		–	–	–	–	–	–	–
318	СПРАЙС	ЭЛЕКТРОКАМЕНКА "PROFI L 26" БЕЗ КАМНЕЙ (26 КВТ) ОБЪЕМ ПАРНОЙ 30-46 М3	1	189147,41	–	189147	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
319	СПРАЙС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С 260	1	92997,48	--	92997	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
320	СПРАЙС	КАМНИ ГАББРО-ДИАБАЗ 20 КГ	5	945,74	--	4729	--	--	--	--
		УПАКОВКА		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2250335	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			282145				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16929				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			299074				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			380385				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22823				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			403209				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1587805				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			95268				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1683073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2385355				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 1.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
321	С131101-49	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ	13	1750,00	--	22750	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			22750	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			22750				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1365				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			24115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			24115				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ.СИСТЕМА К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	СПРАЙС	КЛИПСЫ ДИАМ.50 ММ.	13	19,23	--	250	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
323	СПРАЙС	КЛИПСЫ ДИАМ.100 ММ.	194	46,34	--	8990	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
324	СПРАЙС	ПРОЧИСТКА ДИАМ.100 ММ.	20	238,64	--	4773	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
325	СПРАЙС	РЕВИЗИЯ ДИАМ.100 ММ.	3	238,64	--	716	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			14729	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14729				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			884				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15613				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			15613				
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД								
		ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК								
326	СПРАЙС	ПРОЧИСТКА ДИАМ.100 ММ.	5	238,64	--	1193	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
327	СПРАЙС	РЕВИЗИЯ ДИАМ.100 ММ.	2	238,64	--	477	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
328	С131405-5	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ /БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ/, ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D 100 ММ	2	8520,00	--	17040	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
329	С130901-9	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1 МПА, DУ 32 ММ	2	499,00	--	998	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	С131101-96	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	13	1750,00	--	22750	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
331	С130804-972 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 50Х3,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	7	125,00	--	875	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
332	С130804-971 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 40Х3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	23	81,00	--	1863	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
333	С130804-970 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 32Х2,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	12	56,00	--	672	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
334	С130804-969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	48	38,00	--	1824	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
335	С130804-997 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	89	30,00	--	2670	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С130804-1025 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 16Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	202	27,00	--	5454	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
337	С130804-2277 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	15,00	--	105	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
338	С130804-2276 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	11,00	--	253	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
339	С130804-2275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	7,00	--	84	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
340	С130804-2274 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	5,00	--	240	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
341	С130804-2273 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89	5,00	--	445	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
342	С130804-2272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	202	5,00	--	1010	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	1	1818,00	--	1818	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
344	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	4	1226,00	--	4904	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
345	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	8	729,00	--	5832	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
346	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	119	515,00	--	61285	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		Т3,Т4								
347	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	1	1818,00	--	1818	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
348	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	4	1226,00	--	4904	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
349	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	8	729,00	--	5832	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	102	515,00	–	52530	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
351	С130804-972 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 50Х3,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	4	125,00	–	500	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
352	С130804-971 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 40Х3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	46	81,00	–	3726	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
353	С130804-970 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 32Х2,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	17	56,00	–	952	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
354	С130804-969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	59	38,00	–	2242	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
355	С130804-997 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	85	30,00	–	2550	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	С130804-1025 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 16Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	326	27,00	--	8802	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
357	С130804-2277 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	15,00	--	60	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
358	С130804-2276 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46	11,00	--	506	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
359	С130804-2275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	7,00	--	119	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
360	С130804-2274 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	5,00	--	295	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
361	С130804-2273 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	5,00	--	425	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
362	С130804-2272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	326	5,00	--	1630	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	75-1-154 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ, МОДЕЛЬ S8A-26-TL-LIQUID, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ СИСТЕМЫ ГВС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1,2 М3/Ч ДО 1,5 М3/Ч, Т1 70°С/Т2	2	45862,00	–	91724	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
364	С131003-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	НАСОС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, МОДЕЛЬ SM 85-3, Q 3,6 М3/Ч, Н 20,0 М ВОД. СТ., ТИПА SPERONI	2	14178,00	–	28356	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
365	С130904-991 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	6	4717,00	–	28302	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В2								
366	С130902-51	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА, DУ 50 ММ	7	3500,00	–	24500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
367	С130809-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	202,00	–	2828	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
368	СПРАЙС	ШКАФ СТАЛЬНОЙ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320Н (ДВУХСЕКЦИОННЫЙ)	6	3877,52	–	23265	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
369	5101-256	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ	12	2540,00	–	30480	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			448139	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			122204				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			122204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23265				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1396				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24661				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			302669				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18160				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			320830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			467695				
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)СПОРТЗАЛА								
370	СПРАЙС	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ ЦЭ6828	1	6301,76	--	6302	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-1								
371	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-93	1	1525,79	--	1526	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
372	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 3Р 32А	1	189,15	--	189	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
373	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	5	59,90	--	299	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
374	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 10А	1	59,90	--	60	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
375	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	2	983,57	--	1967	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО-2								
376	СПРАЙС	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ-243	1	1134,88	--	1135	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
377	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 3Р 32А	1	189,15	--	189	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
378	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А	14	59,90	--	839	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
379	СПРАЙС	УЗО ВД1-63 2Р 25А 30МА	3	983,57	--	2951	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
380	С151702-84 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО46-2Х36-504 ГОСТ 17677-82	132	2305,00	–	304260	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
381	С151702-75 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО46-4Х18-906 LUXE ГОСТ 17677-82	76	2128,00	–	161728	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
382	С151701-135 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	61	359,00	–	21899	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
383	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	304	82,00	–	24928	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
384	С151706-80	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	264	101,00	–	26664	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
385	СПРАЙС	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ Е27	61	251,88	–	15365	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
386	С151705-2	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 2ОС-127	304	17,00	–	5168	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
387	С151705-3	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 8ОС-220	264	14,00	–	3696	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
388	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	67	156,00	–	10452	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
389	С151801-145	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	55	68,00	–	3740	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,122	16300,00	--	1989	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
391	С151803-48	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ДИАМЕТР 106 ММ, ВЫСОТА 35,5 ММ, ТИП У192 УХЛ2	0,1	26100,00	--	2610	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
392	С151601-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,433	50586,00	--	123076	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
393	С151601-332 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,303	21720,00	--	6581	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
394	С151601-588 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х4,0 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	117309,00	--	3519	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
395	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
396	СПРАЙС	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР DEVIREG 330	1	8625,12	--	8625	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
397	СПРАЙС	КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ "DTCE-30",27 М.	5	9381,71	--	46909	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
398	СПРАЙС	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ ШИРИНОЙ 38 ММ.,50 М.	4	1576,23	--	6305	--	--	--	--
		УПАКОВКА		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С151803-53	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУ36-1689-78/, ТИП У994 У2	18	244,00	--	4392	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
400	С130804-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	26,95	650,00	--	17518	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
401	С151607-119 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	0,1	15071,00	--	1507	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
402	С151607-123 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 6323-79	0,025	34697,00	--	867	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			831414	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			813896				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48834				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			862730				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			17518				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1051				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18569				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			881298				

КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА 5 БОКСА

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	Ц0112-798-4	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	4	1309,00	143,00	5236	572	4091	6,00	24
		ШТ		1114,00	22,50	4456	90	90	0,13	1
404	С130904-635 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	4	17086,00	–	68344	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
405	Ц0111-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТРУБОПРОВОДАХ НА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВАХ - ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	2	311,79	–	624	–	555	2,00	4
		ШТ		308,25	–	617	–	90	–	–
406	СПРАЙС	СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ УКЗ-РУ-СН(2В) С КЛАПАНОМ КЗГУИ DN 100 CD	1	39405,71	–	39406	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
407	Ц0111-350-5	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 120 ММ	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6,00	6
		ШТ		956,25	2,25	956	2	90	0,01	–
408	СПРАЙС	СЧЕТЧИК ГАЗА ТУРБИННЫЙ СТГ-100-400	1	138708,10	–	138708	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
409	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	–
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	42	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1								
410	Ц0112-798-3	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ	4	1189,20	112,00	4757	448	3798	6,00	24
		ШТ		1037,00	18,00	4148	72	90	0,10	–
411	С130904-633 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА СВАРНЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	4	6700,00	–	26800	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
412	Е0116-9-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	5	2938,51	45,33	14693	227	1966	1,66	8
		М		290,25	16,97	1451	85	128	0,08	–
413	Е0116-9-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	10	1320,75	20,80	13208	208	1770	0,73	7
		М		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	–
414	Е0116-9-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	5	876,76	15,99	4384	80	781	0,66	3
		М		116,10	5,99	581	30	128	0,03	–
415	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	20	78,92	–	1578	–	1786	0,33	7
		М		69,75	–	1395	–	128	–	–
416	Е0116-9-9	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	0,6	5856,43	85,00	3514	51	337	2,31	1
		М		407,25	31,84	244	19	128	0,16	–
417	С130810-124	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 219Х6-108Х4 ММ	1	750,00	–	750	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОДУВОЧНЫЙ ГАЗОПРОВОД Г5								
418	С130904-659 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ГАЗА МУФТОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА LD ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	4021,00	--	8042	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
419	С130904-22	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 9,8 КПА /0,1 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ	1	326,00	--	326	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
420	Е0116-8-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	15	343,95	4,59	5159	69	1018	0,28	4
		М		51,30	1,71	770	26	128	0,01	--
421	Е0116-8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	1	292,95	4,59	293	5	68	0,28	--
		М		51,30	1,71	51	2	128	0,01	--
422	Е0119-15-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	16	78,92	--	1263	--	1428	0,33	5
		М		69,75	--	1116	--	128	--	--
423	Е0116-9-2	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,6	876,76	15,99	526	10	94	0,66	--
		М		116,10	5,99	70	4	128	0,03	--
424	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	9,55	21,80	0,05	208	--	50	0,03	--
		М2		5,81	0,02	55	--	90	--	--
425	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	9,55	40,72	0,04	389	--	72	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		8,32	–	79	–	90	–	–
426	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	10	200,00	–	2000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРЫ								
427	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,192	402,75	–	77	–	87	2,80	1
		М3		402,75	–	77	–	113	–	–
428	Е0106-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ОПОРУ	0,192	9607,19	98,32	1845	19	148	4,41	1
		М3		695,25	37,15	133	7	105	0,18	–
429	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,05184	17355,77	2191,29	900	114	590	73,60	4
		Т		12555,00	101,25	651	5	90	0,49	–
430	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т	0,05184	172800,00	–	8958	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
431	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,05184	5940,00	–	308	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			354316	1809			101
			ТЕНГЕ			18198	420			2
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			189893				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9307				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11952				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			211152				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2519				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			357				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			173				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10166				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			590				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			645				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11401				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			151739				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9302				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9662				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			170703				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			396304				
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
432	**Ц0106-70-5**	**ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ, МАССА 0,5 Т**	**0,24**	**32489,00**	**2674,00**	**7797**	**642**	**6140**	**152,00**	**36**
		Т		**28350,00**	**76,50**	**6804**	**18**	**90**	**0,44**	**--**
433	**Ц0107-218-1**	**НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА 0.064 Т**	**6**	**5925,00**	**388,00**	**35550**	**2328**	**24825**	**27,00**	**162**
		ШТ		**4568,00**	**29,30**	**27408**	**176**	**90**	**0,17**	**1**
434	**Е0118-10-9**	**УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3**	**2**	**2078,56**	**156,33**	**4157**	**313**	**4859**	**11,33**	**23**
		1БАК		**1840,10**	**57,94**	**3680**	**116**	**128**	**0,29**	**1**
435	**Е0117-7-1**	**УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5 Т**	**1**	**2606,34**	**330,46**	**2606**	**330**	**2952**	**13,40**	**13**
		БАК		**2182,50**	**123,75**	**2183**	**124**	**128**	**0,60**	**1**
436	**Ц0106-277-9**	**ФИЛЬТР ИОНИТНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОТОЧНЫЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ, ВЫСОТА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ 2 М, ДИАМЕТР 1000 ММ**	**0,05**	**119960,00**	**19180,00**	**5998**	**959**	**3513**	**443,00**	**22**
		Т		**75380,00**	**2677,91**	**3769**	**134**	**90**	**15,53**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т1,Т2.ПОДАЮЩИЙ И ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСЕТИ								
437	Е0116-15-5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 150 ММ	6	2004,94	155,59	12030	934	8243	6,05	36
		1ШТ		1014,75	58,50	6089	351	128	0,28	2
438	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1ШТ		447,75	33,75	896	67	128	0,16	–
439	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1ШТ		447,75	33,75	896	67	128	0,16	–
440	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1ШТ		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
441	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	2	28,81	–	58	–	59	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	46	–	128	–	–
442	С130905-1128 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 15	2	496,00	–	992	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
443	Е0118-16-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ 45 ММ	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
		1ШТ		468,14	30,13	936	60	128	0,14	–
444	Е0116-10-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	25	2303,32	45,33	57583	1133	9831	1,66	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		290,25	16,97	7256	424	128	0,08	2
445	Е0116-10-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	30	2029,57	27,87	60887	836	7322	1,04	31
		М		180,23	10,44	5407	313	128	0,05	2
446	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
		М		130,50	7,79	522	31	128	0,04	–
447	Е0116-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	4	623,70	14,12	2495	56	541	0,55	2
		М		100,35	5,29	401	21	128	0,03	–
448	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	2	343,48	3,96	687	8	137	0,30	1
		М		52,20	1,49	104	3	128	0,01	–
449	С130810-85	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 200 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 219Х7 ММ	2	1610,00	–	3220	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
450	С130810-141	ТРОЙНИКИ /ГОСТ 17376-83/ ШТАМПОВАННЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 219Х8 ММ	1	2250,00	–	2250	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
451	С130810-122	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 219Х6-159Х4,5 ММ	5	692,00	–	3460	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
452	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	10,99	–	22	–	27	0,05	–
		М		10,69	–	21	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	8	11,13	--	89	--	109	0,05	--
		М		10,69	--	86	--	128	--	--
454	Е0116-29-4	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 400 ММ	55	14,04	--	772	--	753	0,05	3
		М		10,69	--	588	--	128	--	--
		В1.1.ТРУБОПРОВОД К УСТАНОВКЕ УМЯГЧЕНИЯ								
455	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	4	1226,00	--	4904	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
456	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	2	422,48	3,96	845	8	137	0,30	1
		М		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
457	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	10,99	--	22	--	27	0,05	--
		М		10,69	--	21	--	128	--	--
		В1.2.ТРУБОПРОВОД К ПИТАТЕЛЬНОМУ БАКУ								
458	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	4	1226,00	--	4904	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,30	2
		М		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
460	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	6	10,99	--	66	--	82	0,05	--
		М		10,69	--	64	--	128	--	--
		В1.2.ТРУБОПРОВОД ПОТПИТОЧНОЙ ВОДЫ								
461	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	4	1226,00	--	4904	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
462	С130903-152 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ КОВАНОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, Т ОТ 0°С ДО +110°С, PN 16, DN 25	2	588,00	--	1176	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	12	343,48	3,96	4122	48	825	0,30	4
		М		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
464	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	12	10,99	--	132	--	164	0,05	1
		М		10,69	--	128	--	128	--	--
		ГАЗОХОДЫ								
465	Е0116-9-11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ	9	8647,20	117,36	77825	1056	6390	2,91	26
		М		510,75	43,94	4597	395	128	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Е0109-34-1	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,04	17355,77	2191,29	694	88	456	73,60	3
		Т		12555,00	101,25	502	4	90	0,49	--
467	С12021-41	ШИБЕР,ПРОЧИСТКА,ПОДСТАВКА ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ	0,04	147100,00	--	5884	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
468	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,04	5940,00	--	238	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АВТОМАТИКА И КОНТРОЛЬ								
469	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	10	64,62	--	646	--	712	0,32	3
		КОМПЛЕКТ		55,62	--	556	--	128	--	--
470	С131205-5	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	10	541,00	--	5410	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	9	859,96	1,62	7740	15	481	0,23	2
		КОМПЛЕКТ		41,72	--	375	--	128	--	--
472	Е0118-22-1	УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КРАНОВОГО ТИПА	2	163,37	1,62	327	3	374	0,80	2
		КОМПЛЕКТ		146,00	--	292	--	128	--	--
473	ПРАЙС	НАПОРОМЕТР ИМП-52-УЗ	2	2206,72	--	4413	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
474	Е0113-16-4 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	44,7	65,03	0,10	2907	4	469	0,06	3
		М2		11,62	0,04	519	2	90	--	--
475	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	44,7	40,72	0,04	1820	2	335	0,04	2
		М2		8,32	--	372	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
477	Е0126-9-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	55	156,27	13,79	8595	758	5371	0,53	29
		М		92,48	5,18	5086	285	100	0,03	1
478	Е0126-9-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	4	107,33	10,40	429	42	254	0,35	1
		М		59,63	3,83	239	15	100	0,02	--
479	Е0126-9-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	6	90,91	8,47	545	51	311	0,28	2
		М		48,60	3,15	292	19	100	0,02	--
480	С11031-76	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 100, ТОЛЩИНА 40 ММ	1,9	5520,00	--	10488	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0126-23-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	6	114,31	6,39	686	38	194	0,19	1
		М		29,93	2,48	180	15	100	0,01	--
482	Е0126-23-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	4	150,76	9,01	603	36	185	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		42,75	3,38	171	14	100	0,02	--
483	Е0126-23-12	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	55	188,55	12,17	10370	669	2475	0,25	14
		М		40,50	4,50	2228	248	100	0,02	1
484	С11011-939	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0366	185900,00	--	6804	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ								
485	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,288	402,75	--	116	--	131	2,80	1
		М3		402,75	--	116	--	113	--	--
486	Е0106-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ОПОРУ	0,288	9607,19	98,32	2767	28	221	4,41	1
		М3		695,25	37,15	200	11	105	0,18	--
487	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,07776	17355,77	2191,29	1350	170	886	73,60	6
		Т		12555,00	101,25	976	8	90	0,49	--
488	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т	0,07776	172800,00	--	13437	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
489	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,07776	5940,00	--	462	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			425534	11494			506
			ТЕНГЕ			87084	3077			15
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			53759				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34478				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			93531				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			46131				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9946				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			59441				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22064				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1341				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1404				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24810				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			303580				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			51651				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21314				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			376545				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			554328				
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)								
490	**Е0121-23-1**	**МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ**	**1**	**2070,00**	**–**	**2070**	**–**	**1312**	**6,98**	**7**
		ШКАФ		**1215,00**	**–**	**1215**	**–**	**108**	**–**	**–**
491	**СПРАЙС**	**ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРН-3/12**	**1**	**1891,47**	**–**	**1891**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
492	**Ц0108-526-2**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А**	**1**	**862,00**	**28,00**	**862**	**28**	**327**	**2,00**	**2**
		ШТ		**340,00**	**4,50**	**340**	**4**	**95**	**0,03**	**–**
493	**СПРАЙС**	**АВТОМАТ ВА47-29 3Р 32А**	**1**	**189,15**	**–**	**189**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
494	**Ц0108-526-1**	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А**	**12**	**501,20**	**13,20**	**6014**	**158**	**2614**	**1,00**	**12**
		ШТ		**227,00**	**2,30**	**2724**	**28**	**95**	**0,01**	**–**
495	**СПРАЙС**	**АВТОМАТ ВА47-29 1Р 16А**	**12**	**59,90**	**–**	**719**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
496	Е0121-24-13	УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		ШТ		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
497	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
498	Е0121-22-5	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	39,85	--	40	--	33	0,19	--
		ШТ		30,15	--	30	--	108	--	--
499	СПРАЙС	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВРУБНОЙ ВР32 25А	1	1576,23	--	1576	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
500	Ц0108-524-1	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А	3	1514,60	39,60	4544	119	1174	2,00	6
		ШТ		405,00	6,80	1215	20	95	0,04	--
501	75-6-19 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ /ФИДЕРОВ/ 2, ТИПА Я 5114-3074 УХЛ 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 7,0-10 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛЕНИЯ АВТ. ВЫКЛ. 12,5 А	3	24187,00	--	72561	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
502	Е0121-17-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
		ШТ		86,85	35,93	521	216	108	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503	С151701-135 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	6	359,00	--	2154	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
504	Ц0108-595-1	СВЕТИЛЬНИК С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА КРОНШТЕЙНАХ НА МОСТИКАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	15	731,00	282,00	10965	4230	6994	2,30	35
		ШТ		410,00	80,80	6150	1212	95	0,47	7
505	С151701-230 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РСП05-250-001 ГОСТ 17677-82	10	2697,00	--	26970	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
506	С151703-56 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	5	2390,00	--	11950	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
507	С151706-24	ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК220-230-60	6	42,00	--	252	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
508	СПРАЙС	ЛАМПА ГАЗОРАЗРЯДНАЯ Е40	15	310,52	--	4658	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
509	С151803-60	КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ /ГОСТ 7397-76/ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК /ГОСТ 7396-76/ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, D-72 ММ, ТИП У196 УХДЗ	0,01	28100,00	--	281	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	9	34,70	--	312	--	287	0,19	2
		ШТ		29,48	--	265	--	108	--	--
511	С151801-145	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	9	68,00	--	612	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	14	35,40	–	496	–	446	0,19	3
		ШТ		29,48	–	413	–	108	–	–
513	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	14	156,00	–	2184	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
514	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,013	16300,00	–	212	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
515	Е0121-1-1	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 25 ММ	20	78,15	8,23	1563	165	1464	0,39	8
		М		63,68	4,11	1274	82	108	0,02	–
516	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ	20	148,00	–	2960	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
517	Е0121-1-2	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 40 ММ	40	96,80	10,80	3872	432	3661	0,49	19
		М		79,43	5,31	3177	212	108	0,02	1
518	С130806-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 32Х2,8 ММ	40	191,00	–	7640	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
519	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	263	16,24	1,95	4270	512	4117	0,08	22
		М		13,34	1,16	3508	304	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	С151601-587 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,088	76339,00	--	6718	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
521	С151601-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,175	50586,00	--	8853	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
522	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	31	11,04	1,09	342	34	331	0,06	2
		М		9,23	0,66	286	20	108	--	--
523	С151601-333 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,031	34036,00	--	1055	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
524	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	10	175,20	75,70	1752	757	886	0,44	4
		М		72,70	20,60	727	206	95	0,12	1
525	С151601-624 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 4Х6,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	210390,00	--	2104	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
526	Ц0108-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		М		23,00	0,40	920	16	95	--	--
527	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	38	88,90	3,10	3378	118	1018	0,16	6
		М		27,90	0,30	1060	11	95	--	--
528	Ц0108-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	3	247,70	20,70	743	62	321	0,70	2
		ШТ		111,00	1,60	333	5	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**205292**	**7112**			**139**
			ТЕНГЕ			**24379**	**2345**			**12**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**72561**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**72561**				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**122131**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**26916**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**8943**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**157990**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**10600**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**636**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**11236**				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			**241787**				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
529	**Ц0108-599-12**	**ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ**	**1**	**1228,10**	**10,10**	**1228**	**10**	**486**	**3,00**	**3**
		ШТ		**509,00**	**2,30**	**509**	**2**	**95**	**0,01**	**–**
530	**С151803-151 ПРИМ.**	**ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ, ТИП ЯОУ-9602**	**1**	**9140,00**	**–**	**9140**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
531	**Е0101-165-6**	**КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**13,5**	**218,93**	**–**	**2956**	**–**	**3340**	**1,54**	**21**
		М3		**218,93**	**–**	**2956**	**–**	**113**	**–**	**–**
532	**Е0106-1-13**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ**	**1,62**	**8386,38**	**95,97**	**13586**	**155**	**1374**	**4,90**	**8**
		М3		**771,75**	**36,25**	**1250**	**59**	**105**	**0,18**	**–**
533	**Е0133-30-15**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР МАССОЙ ДО 0,2 Т**	**2,35**	**14242,70**	**7785,20**	**33470**	**18295**	**20943**	**35,40**	**83**
		1Т		**6457,50**	**2029,95**	**15175**	**4770**	**105**	**7,10**	**17**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**60380**	**18461**			**115**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			19890	4831			17
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10368				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			486				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			651				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11505				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16541				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4714				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1275				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22531				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33470				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20943				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3265				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			57678				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			91714				
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ								
534	У53-5-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ЕМКОСТЬ БЛОКА, КАНАЛОВ 1	0,0342	238248,40	1584,00	8148	54	4548	789,00	27
		КМ		120825,00	59,00	4132	2	110	0,20	–
535	С130804-887 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	30,2	382,00	–	11536	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
536	С130804-882 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21 - 40Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	4	59,00	–	236	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537	У53-11-8	УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТИПОВЫХ КОЛОДЦЕВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ККС-2	1	24024,00	4331,00	24024	4331	3736	15,00	15
		КОЛОДЕЦ		2543,00	853,00	2543	853	110	3,00	3
538	С143018-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛОДЦЫ И КОРОБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ	0,564	21900,00	--	12352	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
539	Ц0110-890-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ: КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	0,27	38387,00	11520,00	10364	3110	6075	114,00	31
		КМ		18090,00	2362,98	4884	638	110	13,71	4
540	С151606-528 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ ТППЭПЗ 10Х2Х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,27	61333,00	--	16560	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
541	С130804-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	3	650,00	--	1950	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
542	СПРАЙС-ЛИСТ	КОНСОЛЬ ККЧ-2	8	151,32	--	1211	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
543	С11041-55	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ С ДВУМЯ ЕРШАМИ, ДЛИНА 1300 ММ, ККП-1-1300	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
544	Ц0108-411-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	10	114,40	7,80	1144	78	468	0,29	3
		М		48,80	0,50	488	5	95	--	--
545	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМ. 25 ММ	10	14,19	--	142	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
546	Ц0110-932-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОК ГТС, ЧИСЛО ВОЛОКОН 4	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,10	2
		КАБЕЛЬ		508,06	288,83	508	289	110	1,68	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			93855	11134			78
			ТЕНГЕ			12556	1787			8
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35609				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7419				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2582				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			45611				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			44524				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8283				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3168				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			55975				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13722				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			823				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14546				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			116132				
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								
		В1								
547	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,072	58881,69	25695,31	4239	1850	3734	194,00	14
		КМ		33075,00	6813,45	2381	491	130	26,38	2
548	С130804-1005 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	72,72	678,00	--	49304	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549	Е0122-31-3	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	0,672	8287,75	--	5569	--	7017	51,50	35
		КМ		8032,50	--	5398	--	130	--	--
550	Е0122-35-3	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		ШТ		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
551	С130902-361 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 16, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002	3	16586,00	--	49758	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
552	С130901-24	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
553	Е0122-37-3	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		ШТ		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
554	С131103-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1500 ММ ГОСТ 8220-85	1	18864,00	--	18864	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
555	Е0122-8-8	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ	0,022	203956,79	85907,16	4487	1890	3669	504,00	11
		КМ		95850,00	32451,75	2109	714	130	158,50	3
556	С130806-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	22	3560,00	--	78320	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557	Е0122-13-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 300 ММ	0,022	651524,51	75373,88	14334	1658	2127	263,00	6
		КМ		45900,00	28473,75	1010	626	130	139,06	3
558	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА ПРОВОЛОКИ В ТРАНШЕЕ	0,672	6469,41	5158,75	4347	3467	1819	6,30	4
		КМ		1310,66	724,68	881	487	133	4,20	3
559	С11011-1542 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	37,031904	81,00	–	3000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 5 ШТ								
560	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	45	122,18	–	5498	–	6213	0,89	40
		М3		122,18	–	5498	–	113	–	–
561	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	4,95	8422,34	1879,87	41691	9305	12702	8,86	44
		М3		1435,50	538,43	7106	2665	130	2,06	10
562	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	4,95	127,00	–	629	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
563	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ	0,35	2880,00	–	1008	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
564	С143018-33 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ	1,45	4675,00	--	6779	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
565	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	4,6	26700,00	--	122820	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
566	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
567	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,0854	133700,00	--	11418	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
568	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0854	5940,00	--	507	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
569	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	58,5	245,44	3,82	14358	223	2678	0,21	12
		М2		37,35	1,44	2185	84	118	0,01	--
570	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	27,5	1365,07	14,12	37539	388	1685	0,27	7
		М2		42,98	3,08	1182	85	133	0,01	--
571	Е0127-38-2 К=6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ	27,5	-486,54	--	-13380	--	-198	-0,03	-1
		М2		-5,40	--	-149	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	Е0108-6-9 Т.Ч. П-3.11 К=1,1	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ, КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	0,06	7831,23	296,60	470	18	79	6,55	--
		М3		1007,33	110,25	60	7	118	0,54	--
		КОЛОДЕЦ 2000 ММ- 3 ШТ								
573	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
574	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,05124	133700,00	--	6851	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
575	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,05124	5940,00	--	304	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
576	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	16,056	245,44	3,82	3941	61	735	0,21	3
		М2		37,35	1,44	600	23	118	0,01	--
577	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	16,5	1365,07	14,12	22524	233	1011	0,27	4
		М2		42,98	3,08	709	51	133	0,01	--
578	Е0127-38-2 К=6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ	16,5	-486,54	--	-8028	--	-119	-0,03	-1
		М2		-5,40	--	-89	--	133	--	--
579	Е0108-6-9 Т.Ч. П-3.11 К=1,1	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ, КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	0,08	7831,23	296,60	626	24	105	6,55	1
		М3		1007,33	110,25	81	9	118	0,54	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			555380	19208			186
			ТЕНГЕ			29945	5275			23
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4347				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			370				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6537				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			269914				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			42761				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18761				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			331436				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19080				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1145				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20225				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			262038				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15722				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			277760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			635958				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								
580	**Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**288,034**	**40,42**	**39,11**	**11641**	**11264**	**1719**	**0,01**	**2**
		М3		**1,31**	**4,84**	**377**	**1394**	**97**	**0,02**	**5**
581	**Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	**7,90828**	**262,72**	**–**	**2078**	**–**	**2348**	**1,85**	**15**
		М3		**262,72**	**–**	**2078**	**–**	**113**	**–**	**–**
582	**Е0101-166-1**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ**	**41,05**	**122,18**	**–**	**5015**	**–**	**5668**	**0,89**	**36**
		М3		**122,18**	**–**	**5015**	**–**	**113**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ I ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	255,891	5,55	5,55	1421	1421	448	–	–
		М3		–	1,80	–	462	97	0,01	2
584	Е0122-11-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,062	96708,90	47796,27	5996	2963	4912	286,00	18
		КМ		48375,00	12572,33	2999	779	130	49,07	3
585	Е0122-32-3	ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	0,311	3358,50	–	1044	–	1301	20,60	6
		КМ		3217,50	–	1001	–	130	–	–
		КОЛОДЕЦ 1000 ММ- 20 ШТ								
586	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	72	28,89	27,85	2080	2005	662	0,01	1
		М3		1,04	8,44	75	607	97	0,03	2
587	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	32	122,18	–	3910	–	4418	0,89	28
		М3		122,18	–	3910	–	113	–	–
588	Е0123-13-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ	5,31	9314,75	2308,84	49461	12260	21749	13,87	74
		М3		2286,00	864,68	12139	4591	130	4,22	22
589	Е0123-13-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ	0,56	14652,36	5028,34	8205	2816	4561	27,10	15
		М3		4382,55	1883,03	2454	1054	130	9,20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
590	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	5,87	127,00	–	745	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
591	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	20	8060,00	–	161200	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
592	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,22141	133700,00	–	29603	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
593	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,22141	5940,00	–	1315	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
594	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	180	245,44	3,82	44179	688	8239	0,21	38
		М2		37,35	1,44	6723	259	118	0,01	1
595	Е0108-6-9 Т.Ч. П-3.11 К=1,1	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ, КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	0,28	7831,23	296,60	2193	83	369	6,55	2
		М3		1007,33	110,25	282	31	118	0,54	–
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 5 ШТ								
596	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	37	28,89	27,85	1069	1030	340	0,01	–
		М3		1,04	8,44	38	312	97	0,03	1
597	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	22	122,18	–	2688	–	3037	0,89	19
		М3		122,18	–	2688	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598	Е0123-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ	4,3	8469,69	1538,85	36420	6617	12254	9,66	42
		М3		1615,95	576,23	6949	2478	130	2,81	12
599	Е0123-13-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ	0,17	14652,36	5028,34	2491	855	1385	27,10	5
		М3		4382,55	1883,03	745	320	130	9,20	2
600	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	4,47	127,00	–	568	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
601	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	–	40300	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
602	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,0975	133700,00	–	13036	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
603	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0975	5940,00	–	579	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
604	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	58,5	245,44	3,82	14358	223	2678	0,21	12
		М2		37,35	1,44	2185	84	118	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	137,5	1365,07	14,12	187697	1942	8423	0,27	37
		М2		42,98	3,08	5910	423	133	0,01	2
606	Е0127-38-2 К=6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ	137,5	-486,54	--	-66899	--	-988	-0,03	-4
		М2		-5,40	--	-743	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			562394	44168			346
			ТЕНГЕ			54825	12797			58
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			316361				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			83523				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23993				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			423877				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			44533				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2672				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			47205				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			201500				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12090				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			213590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			684672				
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ								
607	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	25,9	1023,70	97,07	26514	2514	4538	0,78	20
		М3		112,50	36,00	2914	932	118	0,18	5
608	Е0107-61-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	50,18	1986,57	564,43	99686	28323	53566	3,33	167
		М3		567,00	195,49	28452	9810	140	0,75	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
609	С143018-141 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3	18,85	20400,00	–	384540	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
610	С143018-140 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	0,79	21600,00	–	17064	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
611	С143001-47	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 22,5 ДО 25	19,64	182,00	--	3574	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
612	С143018-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3	14,49	22000,00	--	318780	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
613	С143018-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	1,21	22700,00	–	27467	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
614	С143001-46	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	15,3	-182,00	--	-2785	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
615	С143001-45	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	15,3	-338,00	--	-5171	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
616	С143001-47	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 22,5 ДО 25	0,4	182,00	--	73	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
617	С143015-31	БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДЛИНА ДО 2,5 М, ОБЪЕМ ДО 0,5 М3	0,15	20300,00	--	3045	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
618	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ	0,13	7872,64	86,60	1023	11	71	3,06	--
		М3		490,50	32,72	64	4	105	0,16	--
619	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,878	36584,00	--	32121	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
620	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	156	719,91	11,21	112306	1749	6573	0,20	31
		М2		31,50	4,21	4914	657	118	0,02	3
621	Е0124-2-2	ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 70 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,134	159887,92	46655,79	21425	6252	16366	428,00	57
		КМ		76950,00	16999,50	10311	2278	130	88,32	12
622	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	135,34	384,00	--	51971	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	Е0124-2-4	ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,26	189787,73	52482,23	49345	13645	36558	494,00	128
		КМ		91125,00	17035,50	23693	4429	130	88,49	23
624	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	260	629,00	--	163540	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
625	С130810-77	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х3,5 ММ	2	277,00	--	554	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
626	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
627	С130810-83	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 150 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 159Х4,5 ММ	2	711,00	--	1422	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
628	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	163	21,80	0,05	3553	8	855	0,03	5
		М2		5,81	0,02	947	3	90	--	--
629	Е0113-29-3	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811	163	157,64	0,07	25695	11	402	0,01	2
		М2		2,72	0,02	443	3	90	--	--
630	Е0122-36-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
631	Е0126-23-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	157	114,31	6,39	17947	1003	5088	0,19	30
		М		29,93	2,48	4699	389	100	0,01	2
632	Е0126-23-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	266	150,76	9,01	40102	2397	12271	0,27	72
		М		42,75	3,38	11372	899	100	0,02	4
633	Е0126-23-12	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	48	188,55	12,17	9050	584	2160	0,25	12
		М		40,50	4,50	1944	216	100	0,02	1
634	С11011-939	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,1586	185900,00	--	29484	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
635	Е0126-9-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	157	90,91	8,47	14272	1330	8125	0,28	44
		М		48,60	3,15	7630	495	100	0,02	2
636	Е0126-9-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	266	107,33	10,40	28551	2766	16880	0,35	93
		М		59,63	3,83	15862	1019	100	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	Е0126-9-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	48	156,27	13,79	7501	662	4688	0,53	26
		М		92,48	5,18	4439	249	100	0,03	1
638	С11031-166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-80	11,6	4330,00	--	50228	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
639	Е0124-102-1	УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНОГО ВВОДА В ЗДАНИЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 100 ММ	2	7298,06	753,98	14596	1508	3621	6,28	13
		ВВОД		1107,00	285,75	2214	572	130	1,39	3
640	Е0116-30-1	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМ. ДО 100 ММ	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1САЛЬНИК		301,50	--	603	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1551116	62793			706
			ТЕНГЕ			120842	21966			99
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1330484				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			172223				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			90162				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1592870				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			220632				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			772				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13284				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			234688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1827558				

РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
641	С143018-320 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1616,00	--	1616	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
642	С143018-340 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	1	1620,00	--	1620	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
643	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
644	С11011-774	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	7,11	129,00	--	917	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
645	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	1	6946,69	66,01	6947	66	232	1,35	1
		М3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
646	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,18	7178,90	--	1292	--	126	3,66	1
		М3		567,00	--	102	--	123	--	--
647	Е0111-15-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	2,25	304,06	14,76	684	33	160	0,36	1
		М2		52,43	5,54	118	12	123	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			21136	99			3
			ТЕНГЕ			416	37			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13076				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			518				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			816				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14410				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8060				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			484				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			22953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
648	Е0119-4-1	УСТАНОВКА ГРПШ	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		УСТАНОВК		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
649	У1-32-29	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	13	619,53	68,72	8054	893	1403	0,32	4
		М		52,64	24,45	684	318	140	0,12	2
650	У1-32-30	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	13	1918,13	3,34	24936	43	2660	1,30	17
		М		226,37	1,01	2943	13	90	--	--
651	У1-34-53	КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 2,2 М, ТИПА КМ5В, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА КМ6В, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ8А, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	10092,52	15,61	10093	16	1092	7,00	7
		КАЛИТКА		1208,01	5,61	1208	6	90	0,02	--
652	Е0127-24-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	12	357,53	23,94	4290	287	208	0,03	--
		М2		5,00	8,04	60	96	133	0,03	--
653	Е0127-24-1 Т.Ч. П-1.37 К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	12	-101,43	--	-1217	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
654	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		ШТ		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
655	Е0122-40-1	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		ФЛАНЕЦ		63,00	--	252	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
656	Е0122-9-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,0085	121367,16	49858,78	1032	424	887	336,00	3
		КМ		61425,00	18834,75	522	160	130	91,99	1
657	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,7	21,80	0,05	59	--	14	0,03	--
		М2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
658	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	2,7	40,72	0,04	110	--	20	0,04	--
		М2		8,32	--	22	--	90	--	--
659	Е0124-105-4	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	1947,77	995,89	1948	996	1615	3,36	3
		ВРЕЗКА		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ								
660	Ц0108-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	1	330,10	24,10	330	24	113	0,70	1
		ШТ		116,00	2,50	116	2	95	0,01	--
661	Ц0108-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	3	51,70	2,80	155	8	79	0,16	--
		М		27,50	0,30	83	1	95	--	--
		ОПОРЫ - 1 ШТ.								
662	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,0735	402,75	--	30	--	33	2,80	--
		М3		402,75	--	30	--	113	--	--
663	Е0106-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	0,0735	9736,73	98,32	716	7	57	4,41	--
		М3		695,25	37,15	51	3	105	0,18	--
664	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРАНА	0,01839	16609,27	2191,29	305	40	209	73,60	1
		Т		12555,00	101,25	231	2	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
665	С12021-245	**ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т**	0,01839	172800,00	--	3178	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
666	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	0,01839	5940,00	--	109	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			60631	3101			53
			ТЕНГЕ			9374	1098			5
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			485				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			192				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			41				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			718				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15870				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5068				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1256				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22194				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			38621				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3962				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2555				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			45138				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5655				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2592				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			495				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			76791				
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
667	Е0119-4-1	**УСТАНОВКА ГРПШ**	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		УСТАНОВК		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
668	У1-32-29	**ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	13	619,53	68,72	8054	893	1403	0,32	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		52,64	24,45	684	318	140	0,12	2
669	У1-32-30	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	13	1918,13	3,34	24936	43	2660	1,30	17
		М		226,37	1,01	2943	13	90	--	--
670	У1-34-53	КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 2,2 М, ТИПА КМ5В, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА КМ6В, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ8А, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	10092,52	15,61	10093	16	1092	7,00	7
		КАЛИТКА		1208,01	5,61	1208	6	90	0,02	--
671	Е0127-24-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	12	357,53	23,94	4290	287	208	0,03	--
		М2		5,00	8,04	60	96	133	0,03	--
672	Е0127-24-1 Т.Ч. П-1.37 К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	12	-101,43	--	-1217	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
673	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		ШТ		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
674	Е0122-40-1	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		ФЛАНЕЦ		63,00	--	126	--	130	--	--
675	С130809-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
676	Е0122-36-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		ШТ		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
677	С130902-11	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	1	10400,00	–	10400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
678	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		ФЛАНЕЦ		96,75	–	194	–	130	–	–
679	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	2	419,00	–	838	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
680	Е0122-9-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336,00	1
		КМ		61425,00	18834,75	123	38	130	91,99	–
681	Е0122-9-2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	123549,87	51496,99	247	103	211	337,00	1
		КМ		61875,00	19453,50	124	39	130	95,01	–
682	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	1,2	21,80	0,05	26	–	6	0,03	–
		М2		5,81	0,02	7	–	90	–	–
683	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	1,2	40,72	0,04	49	–	9	0,04	–
		М2		8,32	–	10	–	90	–	–
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ								
684	Ц0108-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ	1	330,10	24,10	330	24	113	0,70	1
		ШТ		116,00	2,50	116	2	95	0,01	–
685	Ц0108-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 10 ММ	3	51,70	2,80	155	8	79	0,16	–
		М		27,50	0,30	83	1	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**65868**	**1861**			**47**
			ТЕНГЕ			**8122**	**639**			**3**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**485**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**192**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**41**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**718**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**12852**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**3173**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**961**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**16986**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**35028**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**3753**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2327**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**41108**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**17503**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**2592**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1206**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**21301**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**80112**				
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
686	**Е0122-36-2**	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ**	**1**	**497,61**	**28,48**	**498**	**28**	**459**	**2,03**	**2**
		ШТ		**342,00**	**11,25**	**342**	**11**	**130**	**0,05**	**--**
687	**С130902-11**	**ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ**	**1**	**10400,00**	**--**	**10400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
688	**Е0122-40-2**	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ**	**2**	**118,85**	**16,47**	**238**	**33**	**252**	**0,46**	**1**
		ФЛАНЕЦ		**96,75**	**--**	**194**	**--**	**130**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	2	419,00	--	838	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
690	Е0122-9-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,025	129222,58	54072,58	3231	1352	2763	352,00	9
		КМ		64575,00	20425,50	1614	511	130	99,76	2
691	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	25,1	629,00	--	15788	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
692	С130810-112	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 108Х4-76Х3,5 ММ	1	321,00	--	321	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
693	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	5	401,00	--	2005	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
694	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
695	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	13,5	21,80	0,05	294	1	71	0,03	--
		М2		5,81	0,02	78	--	90	--	--
696	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	13,5	40,72	0,04	550	1	101	0,04	1
		М2		8,32	--	112	--	90	--	--
		ОПОРЫ - 3 ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
697	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,2205	402,75	--	89	--	100	2,80	1
		М3		402,75	--	89	--	113	--	--
698	Е0106-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	0,2205	9736,73	98,32	2147	22	170	4,41	1
		М3		695,25	37,15	153	8	105	0,18	--
699	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРАНА	0,08247	16609,27	2191,29	1370	181	939	73,60	6
		Т		12555,00	101,25	1035	8	90	0,49	--
700	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,08247	172800,00	--	14251	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
701	ТЕХН.ЧАСТЬ КП.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,08247	5940,00	--	490	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			52908	1617			20
			ТЕНГЕ			3618	539			3
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7046				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3915				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			658				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			11618				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16110				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			939				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1023				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18073				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29752				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1785				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			31537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			61228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
702	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	124,887	122,18	--	15259	--	17242	0,89	111
		М3		122,18	--	15259	--	113	--	--
703	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	124,887	5,55	5,55	694	694	218	--	--
		М3		--	1,80	--	225	97	0,01	1
704	Е0122-9-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,493	129222,58	54072,58	63707	26658	54477	352,00	174
		КМ		64575,00	20425,50	31835	10070	130	99,76	49
705	Е0122-8-3	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,493	-70074,97	-10674,97	-34547	-5263	-33876	-270,00	-133
		КМ		-48825,00	-4032,00	-24071	-1988	130	-19,69	-10
706	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		ШТ		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
707	С130804-2785 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	592,00	--	4736	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
708	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА ОК В ТРАНШЕЕ	0,493	6469,41	5158,75	3189	2543	1335	6,30	3
		КМ		1310,66	724,68	646	357	133	4,20	2
709	СПРАЙС	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА "ГАЗ" С МОНТИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ	493	20,49	--	10102	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Ц3924-8	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 14 ММ	5	191,10	26,10	956	131	667	0,70	4
		СТЫК		146,00	2,25	730	11	90	0,01	–
711	Е0124-114-1	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	2	1961,34	290,34	3923	581	1550	2,74	5
		ШТ		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
712	Е0122-11-5	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,014	78005,00	36133,62	1092	506	937	247,00	3
		КМ		41850,00	9612,90	586	135	130	37,30	1
713	С130804-1174 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140Х8,3 СТ РК ИСО 4437-2004	14	764,00	–	10696	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ-2 ШТ								
714	Е0122-8-5	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,002	115456,32	31953,19	231	64	204	360,00	1
		КМ		66375,00	12071,25	133	24	130	58,95	–
715	С130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	2	1055,00	–	2110	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
716	Е0122-14-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,002	420081,51	68116,36	840	136	183	256,00	1
		КМ		44550,00	25731,00	89	51	130	125,67	–
717	Е0120-22-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ	0,18	2700,27	33,19	486	6	38	0,87	–
		М2		151,20	11,81	27	2	128	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
718	У3-56-14	ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DY 100 ММ	2	4675,36	647,90	9351	1296	3849	8,00	16
		СОЕДИНЕН		1381,46	222,43	2763	445	120	1,10	2
719	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,452	9822,54	95,97	4440	43	383	4,90	2
		М3		771,75	36,25	349	16	105	0,18	--
720	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,00216	5239,08	327,33	11	1	5	11,60	--
		1Т		1890,00	123,75	4	--	105	0,60	--
721	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,00216	67700,00	--	146	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
722	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DY 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-5 ШТ.								
723	У56-69-36	ЗНАКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5	2244,30	152,35	11222	762	3929	3,20	16
		ШТ		544,26	46,51	2721	233	133	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			111849	29962			205
			ТЕНГЕ			32600	10274			50
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23598				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5851				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1767				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31216				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69421				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			46588				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6961				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			122970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18830				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1132				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			174186				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ-1595 М2								
724	**Е0127-14-2**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ**	**79,5**	**1087,34**	**73,75**	**86444**	**5863**	**3494**	**0,14**	**11**
		М3		**21,38**	**11,67**	**1700**	**928**	**133**	**0,04**	**3**
725	**Е0127-31-1**	**УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)**	**795**	**409,02**	**26,23**	**325172**	**20854**	**17193**	**0,05**	**39**
		М2		**7,58**	**8,68**	**6026**	**6901**	**133**	**0,03**	**24**
726	**Е0127-53-3**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБ**	**795**	**698,38**	**15,35**	**555211**	**12204**	**11631**	**0,03**	**27**
		М2		**5,94**	**5,06**	**4722**	**4023**	**133**	**0,02**	**14**
727	**Е0127-54-3 К=2**	**НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3**	**795**	**168,86**	**--**	**134241**	**--**	**21**	**--**	**--**
		М2		**0,02**	**--**	**16**	**--**	**133**	**--**	**--**
728	**Е0127-53-1**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ**	**795**	**780,71**	**15,35**	**620661**	**12204**	**11631**	**0,03**	**27**
		М2		**5,94**	**5,06**	**4722**	**4023**	**133**	**0,02**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729	Е0127-54-1 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	795	189,48	–	150635	–	21	–	–
		М2		0,02	–	16	–	133	–	–
730	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	325	537,53	6,63	174698	2155	47736	0,70	227
		М		108,68	1,76	35321	571	133	0,01	2
731	С143019-82	КАМНИ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/, МАРКА БР 300.30.18	108	3320,00	–	358560	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		БЕГОВАЯ ДОРОЖКА-1744,8 М2								
732	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	174,5	7178,90	–	1252718	–	121698	3,66	639
		М3		567,00	–	98942	–	123	–	–
733	Е0111-36-3	УСТРОЙСТВО БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ "МАНСИПУР"	872,4	77,06	4,65	67227	4057	79363	0,47	412
		М2		72,23	1,73	63013	1509	123	0,01	7
734	СПРАЙС	РЕЗИНОВАЯ КРОШКА "МАНСИПУР"	1832,04	2206,72	–	4042799	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			7768365	57337			1382
			ТЕНГЕ			214478	17954			65
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7768365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			292788				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			483669				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			8544823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			8544823				
		РАЗДЕЛ 2.МАФЫ								
		ТИП III.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 7-9 КЛАССОВ								
735	У1-24-11	**ЛЕСТНИЦА-ТРИБУНА ТИПА IIА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	4	49703,80	5381,80	198815	21527	23103	22,00	88
		ЛЕСТНИЦА		3696,00	1804,80	14784	7219	105	8,80	35
736	У1-53-2	**ЦВЕТОЧНИЦА ИЗ АРОК ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	2	25111,73	559,25	50223	1119	5167	14,00	28
		ЦВЕТОЧН.		2277,00	183,30	4554	367	105	0,90	2
737	У1-53-3	**ЦВЕТОЧНИЦА ИЗ АРОК ТИПА III, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	2	23291,95	521,59	46584	1043	4768	13,00	26
		ЦВЕТОЧН.		2095,50	174,84	4191	350	105	0,85	2
738	У1-53-4	**ЦВЕТОЧНИЦА ИЗ АРОК ТИПА IV, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	2	31348,04	788,36	62696	1577	7382	20,00	40
		ЦВЕТОЧН.		3267,00	248,16	6534	496	105	1,20	2
739	У1-49-7	**УРНА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ВАРИАНТ II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	1	5447,64	27,54	5448	28	650	3,70	4
		УРНА		613,80	5,64	614	6	105	0,03	--
		ТИП IV.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР 7-9 КЛАССОВ								
740	У1-43-3	**СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ, СЕКЦИЯ ПС-1, ТИПА I, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,90	8
		СКАМЬЯ		1295,25	143,82	1295	144	105	0,70	1
741	У1-53-2	**ЦВЕТОЧНИЦА ИЗ АРОК ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	1	25111,73	559,25	25112	559	2583	14,00	14
		ЦВЕТОЧН.		2277,00	183,30	2277	183	105	0,90	1
742	У1-53-3	**ЦВЕТОЧНИЦА ИЗ АРОК ТИПА III, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	1	23291,95	521,59	23292	522	2384	13,00	13
		ЦВЕТОЧН.		2095,50	174,84	2096	175	105	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743	У1-53-4	ЦВЕТОЧНИЦА ИЗ АРОК ТИПА IV, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	31348,04	788,36	31348	788	3691	20,00	20
		ЦВЕТОЧН.		3267,00	248,16	3267	248	105	1,20	1
744	У1-49-7	УРНА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ВАРИАНТ II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	3	5447,64	27,54	16343	83	1951	3,70	11
		УРНА		613,80	5,64	1841	17	105	0,03	–
745	У1-44-1	СКАМЬЯ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТИПА СО-1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	23261,22	624,78	23261	625	1862	9,50	10
		СКАМЬЯ		1564,20	208,68	1564	209	105	1,00	1
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА.ТП 290-1-37.84.ТИП II								
746	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 20-40)	99,84	3553,60	–	354791	–	65208	3,24	323
		М3		531,00	–	53015	–	123	–	–
747	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 5)	16,64	4976,00	–	82801	–	10868	3,24	54
		М3		531,00	–	8836	–	123	–	–
748	Е0127-70-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦ.СМЕСИ	49,92	135,27	126,97	6753	6338	2588	0,05	3
		М3		8,30	30,68	414	1531	133	0,13	6
749	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО ИЗ СПЕЦСМЕСИ	49,92	479,25	–	23924	–	29289	2,99	149
		М3		477,00	–	23812	–	123	–	–
750	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	29,2032	735,00	–	21464	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
751	С143008-111	ГЛИНА	29,2032	418,00	–	12207	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
752	С11011-157	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	21,869952	13300,00	–	290870	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753	У1-11-7	СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4	30333,94	768,46	121336	3074	12309	17,00	68
		СТОЙКА		2739,00	191,76	10956	767	105	0,94	4
754	У1-11-8	СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4	28407,58	40,59	113630	162	10100	16,00	64
		СТОЙКА		2792,59	13,09	11170	52	90	0,05	–
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА								
755	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 20-40)	86,4	3553,60	–	307031	–	56430	3,24	280
		М3		531,00	–	45878	–	123	–	–
756	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 5)	14,4	4976,00	–	71654	–	9405	3,24	47
		М3		531,00	–	7646	–	123	–	–
757	Е0127-70-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦ.СМЕСИ	43,2	135,27	126,97	5844	5485	2239	0,05	2
		М3		8,30	30,68	359	1325	133	0,13	6
758	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО ИЗ СПЕЦСМЕСИ	43,2	479,25	–	20704	–	25346	2,99	129
		М3		477,00	–	20606	–	123	–	–
759	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	25,272	735,00	–	18575	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
760	С143008-111	ГЛИНА	25,272	418,00	–	10564	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
761	С11011-157	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	18,92592	13300,00	–	251715	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
762	У1-12-6	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	43444,34	1448,66	86889	2897	6926	18,00	36
		КОМПЛЕКТ		2937,00	360,96	5874	722	105	1,80	4
763	У1-12-7	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	24816,12	36,22	49632	72	4438	14,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ		2454,10	11,22	4908	22	90	0,04	–
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТЕННИСА								
764	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 20-40)	40	3553,60	–	142144	–	26125	3,24	130
		М3		531,00	–	21240	–	123	–	–
765	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 5)	32	4976,00	–	159232	–	20900	3,24	104
		М3		531,00	–	16992	–	123	–	–
766	Е0127-70-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПЕЦ.СМЕСИ	48	135,27	126,97	6493	6095	2488	0,05	2
		М3		8,30	30,68	398	1473	133	0,13	6
767	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО ИЗ СПЕЦСМЕСИ	2,88	479,25	–	1380	–	1690	2,99	9
		М3		477,00	–	1374	–	123	–	–
768	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	28,08	735,00	–	20639	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
769	С143008-111	ГЛИНА	28,08	418,00	–	11737	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
770	С11011-157	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	21,0288	13300,00	–	279683	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
771	У1-12-6 ПРИМ.	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		КОМПЛЕКТ		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
772	У1-12-7 ПРИМ.	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		КОМПЛЕКТ		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	–
		ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ								
773	СКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	УСТРОЙСТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ)	1	5725325,74	–	5725326	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
774	У1-10-5	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОРОТА		749,10	558,36	1498	1117	140	2,70	5
775	У1-10-6	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	52340,63	81,81	104681	164	15428	50,00	100
		ВОРОТА		8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	--
		СЕКТОР ДЛЯ ПРЫШКОВ В ДЛИНУ								
776	С130806-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 32Х2,8 ММ	0,72	191,00	--	138	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
777	Е0111-36-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ "МАНСИПУР"	184	77,06	4,65	14179	856	16739	0,47	87
		М2		72,23	1,73	13290	318	123	0,01	2
778	СПРАЙС	РЕЗИНОВАЯ КРОШКА "МАНСИПУР"	193,2	2206,72	--	426338	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		СЕКТОР ДЛЯ ПРЫШКОВ В ВЫСОТУ								
779	Е0111-36-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ "МАНСИПУР"	205	77,06	4,65	15797	953	18649	0,47	97
		М2		72,23	1,73	14807	355	123	0,01	2
780	СПРАЙС	РЕЗИНОВАЯ КРОШКА "МАНСИПУР"	215,25	2206,72	--	474996	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
781	СПРАЙС	СЕКТОР ДЛЯ ПРЫШКОВ В ВЫСОТУ	1	315245,69	--	315246	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛАНСИР (МОСТИК)								
782	У1-7-4	БАЛАНСИР ТИП II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	5161,95	118,62	10324	237	2875	8,10	16
		БАЛАНСИР		1338,15	31,02	2676	62	105	0,15	--
		ЛАБИРИНТ								
783	У1-5-5	БРУСЬЯ-ЛАБИРИНТ ТИП III, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	13874,09	533,21	27748	1066	2897	7,50	15
		БРУСЬЯ		1244,10	135,36	2488	271	105	0,66	1
784	У1-5-6	БРУСЬЯ-ЛАБИРИНТ ТИП III, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	15992,65	22,48	31985	45	2812	9,00	18
		БРУСЬЯ		1554,97	7,48	3110	15	90	0,03	--
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕИ ИНВЕНТАРЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**10219811**	**60560**			**2062**
			ТЕНГЕ			**336852**	**17864**			**84**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**6040571**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**6040571**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3854357**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**375148**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**253770**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4483274**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**324745**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**34998**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**21585**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**381327**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**138**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**8**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**146**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**10905319**				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕИ ИНВЕНТАРЬ								
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК "А"								
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ								
785	**5102-4**	**КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ: (СТОЛ И ДВА СТУЛА)**	**76**	**6880,00**	**--**	**522880**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
786	**5102-6**	**КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ (СТОЛ ДВУХМЕСТНЫЙ И ДВА СТУЛА)**	**12**	**11073,00**	**--**	**132876**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
787	**5102-5**	**КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ (СТОЛ ДВУХМЕСТНЫЙ И ДВА СТУЛА)**	**12**	**7418,00**	**--**	**89016**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
788	5101-15	КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ (СТОЛ ДВУХМЕСТНЫЙ И ДВА СТУЛА)	12	7418,00	--	89016	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
789	5101-41	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200X750X720	15	10105,00	--	151575	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
790	5102-24	СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ В КОМПЛЕКТЕ ИЗ ДВУХ СЕКЦИЙ	1	46655,00	--	46655	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
791	5102-23	СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ	1	26015,00	--	26015	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
792	5101-38	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ	3	6665,00	--	19995	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
793	5101-32	СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ	21	6020,00	--	126420	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
794	5101-55	СТОЛ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ	1	25800,00	--	25800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
795	5101-33	СТОЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ С ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ МАГНИТОФОНА И ЭЛЕКТРОФОНА	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
796	5101-49	СТОЛ-ПРИСТАВКА	6	5741,00	--	34446	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
797	5102-32	СТОЛ МОНТАЖНЫЙ	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
798	5101-39	СТОЛ ДЛЯ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ И СУШИЛЬНОГО ШКАФА	3	6665,00	--	19995	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
799	5102-37	СТОЛ ПРЕПАРАТОРСКИЙ	1	16383,00	--	16383	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
800	5555-550	СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ БИОЛОГИИ	1	26445,00	--	26445	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
801	5101-41	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200X750X720	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
802	5102-2	ДОСКА КЛАССНАЯ В КОМПЛЕКТЕ С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ТАБЛИЦ, 3000X1000	11	17100,00	--	188100	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
803	5102-3	ДОСКА-ЭКРАН КЛАССНАЯ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ПОСОБИЙ	3	7525,00	--	22575	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
804	5553-4	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	29	2258,00	--	65482	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
805	5102-42	ТАБУРЕТ ПОВОРОТНЫЙ	16	2258,00	--	36128	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
806	5101-66	СЕКЦИЯ СТУЛЬЕВ НА ЧЕТЫРЕ МЕСТА, СКЛАДИРУЕМАЯ ДЛЯ АКТОВЫХ ЗАЛОВ	39	16448,00	--	641472	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
807	5102-60	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ	2	21285,00	--	42570	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
808	5101-103	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ, С ОТДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	1	43645,00	--	43645	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
809	5101-155	ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ	4	3517,00	--	14068	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
810	5101-89-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ, ХИМИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960X400X1200	8	9675,00	--	77400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
811	5101-89-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ, ХИМИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960Х400Х880	8	7848,00	--	62784	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
812	5101-92-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКИХ ПРИ КАБИНЕТАХ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960Х400Х880	8	7848,00	--	62784	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
813	5101-92-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКИХ ПРИ КАБИНЕТАХ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960Х400Х1200	8	9675,00	--	77400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
814	5101-90-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960Х400Х880	3	7848,00	--	23544	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
815	5101-90-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960Х400Х1200	3	9675,00	--	29025	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
816	5101-91-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ ПРИ КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960Х400Х880	9	7848,00	--	70632	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
817	5101-91-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ ПРИ КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960Х400Х1200	9	9675,00	--	87075	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
818	5101-84-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960Х400Х880	3	7848,00	--	23544	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
819	5101-84-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТОВ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960X400X800	3	5913,00	--	17739	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
820	5101-83-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, КАБИНЕТА ЧЕРЧЕНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960X400X880	8	7848,00	--	62784	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
821	5101-83-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, КАБИНЕТА ЧЕРЧЕНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960X400X1200	8	9675,00	--	77400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
822	5101-85-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА МАТЕМАТИКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960X400X880	4	7848,00	--	31392	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
823	5101-85-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА МАТЕМАТИКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960X400X800	4	5913,00	--	23652	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
824	5102-49-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТОВ АСТРОНОМИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960X400X880	2	7848,00	--	15696	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
825	5102-49-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТОВ АСТРОНОМИИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960X400X1200	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
826	5101-86-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, КАБИНЕТА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960Х400Х880	12	7848,00	--	94176	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
827	5101-86-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, КАБИНЕТА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960Х400Х1200	12	9675,00	--	116100	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
828	5101-85-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960Х400Х880	4	7848,00	--	31392	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
829	5101-85-2	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ, 960Х400Х800	4	5913,00	--	23652	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
830	8101-16	ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ	7	16125,00	--	112875	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
831	5102-143	МАШИНА ШВЕЙНАЯ	4	19500,00	--	78000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
832	5302-121	СТОЛ ГЛАДИЛЬНЫЙ	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
833	5302-124	УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	2	1240,00	--	2480	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
834	5101-187	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ	1	2901,00	--	2901	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
835	5101-188	МАНЕКЕН	1	1560,00	--	1560	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
836	5101-144	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 2- КОНФОРОЧНАЯ	2	20076,00	--	40152	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
837	5102-91	ХОЛОДИЛЬНИК	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
838	5101-53	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ РАЗДВИЖНОЙ	2	3225,00	--	6450	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
839	5101-176	СЕКЦИЯ-СТОЛ СО ВСТРОЕННОЙ МОЕЧНОЙ ВАННОЙ	1	37000,00	--	37000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
840	5101-48	СТОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
841	5302-7	ПОДСТАВКА ДЛЯ РУЖЕЙ	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
842	5101-86-1	ШКАФ ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА	1	7848,00	--	7848	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
843	5302-145	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ-СЕЙФ	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
844	5101-50	СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ	3	15050,00	--	45150	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
845	5101-105	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	18	29670,00	--	534060	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
846	3201-45	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	4	12900,00	--	51600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
847	8101-31	ТРИБУНА	1	22575,00	--	22575	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
848	5101-52	СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ	7	12900,00	--	90300	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
849	5101-42	СТОЛ ДЛЯ ПРЕЗИДИУМА СКЛАДНОЙ	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
850	5101-159	ВЕРСТАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	12	23600,00	--	283200	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
851	5101-166	СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД ТОКАРНЫЙ СТАНОК	1	4214,00	--	4214	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
852	5101-125	СТАНОК ТОКАРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
853	5101-122	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ ПО МЕТАЛЛУ	1	135105,00	--	135105	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
854	5101-126	СТАНОК ФУГОВАЛЬНО-ПИЛЬНЫЙ	1	41219,00	--	41219	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
855	5101-123	СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ	1	60110,00	--	60110	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
856	5101-164	СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК	1	3184,00	--	3184	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
857	5101-124	СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	1	98753,00	--	98753	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
858	5101-165	СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК	1	3545,00	--	3545	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
859	5101-131	ЭЛЕКТРОТОЧИЛО НАЖДАЧНОЕ	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
860	5101-100-1	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, ИНВЕНТАРЯ, РЕКВИЗИТА, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИЯ НИЖНЯЯ, 960X400X880	2	7848,00	--	15696	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
861	5101-238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	2	5275,00	--	10550	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
862	5101-154	МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ	3	2169,00	--	6507	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
863	5102-32	СТОЛ МОНТАЖНЫЙ	1	9675,00	--	9675	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
864	5101-37	СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ	1	23328,00	--	23328	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КАБИНЕТА								
865	ПРАЙС	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА "ACTIVBOARD" 378 С ПО "ACTIV INSPIRE"	1	102614,99	--	102615	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
866	ПРАЙС	ПРОЕКТОР PLC-XD2200	1	37511,08	--	37511	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
867	8101-135	КОМПЬЮТЕР	24	57760,00	--	1386240	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
868	ПРАЙС	UPS	24	4725,53	--	113413	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
869	ПРАЙС	ПРОГРАМННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "MICROSOFT OFFICE"	24	6207,19	--	148973	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
870	ПРАЙС	АНТИВИРУС "KASPERSKY ANTI-VIRUS" 2015	24	2518,81	--	60452	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
871	ПРАЙС	ВЕБ-КАМЕРА	24	1415,45	--	33971	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
872	ПРАЙС	БЕСПРОВОДНОЙ ПЛАНШЕТ "ACTIV HUB"	60	25915,09	--	1554905	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
873	ПРАЙС	НАУШНИКИ "LENOVO"	24	1415,45	--	33971	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ,БИОЛОГИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
874	ПРАЙС	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА "ACTIVBOARD" 378 С ПО "ACTIV INSPIRE"	2	102614,99	--	205230	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
875	ПРАЙС	ПРОЕКТОР PLC-XD2200	2	37511,08	--	75022	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
876	8101-135	КОМПЬЮТЕР	2	57760,00	--	115520	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
877	ПРАЙС	UPS	2	4725,53	--	9451	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
878	ПРАЙС	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "MICROSOFT OFFICE"	2	6207,19	--	12414	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
879	ПРАЙС	АНТИВИРУС "KASPERSKY ANTI-VIRUS" 2015	2	2518,81	--	5038	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
880	ПРАЙС	ВЕБ-КАМЕРА	2	1415,45	--	2831	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
881	ПРАЙС	НАУШНИКИ "LENOVO"	2	1415,45	--	2831	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ								
882	ПРАЙС	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА "ACTIVBOARD" 378 С ПО "ACTIV INSPIRE"	1	102614,99	--	102615	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
883	ПРАЙС	ПРОЕКТОР PLC-XD2200	1	37511,08	--	37511	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
884	8101-135	КОМПЬЮТЕР	25	57760,00	--	1444000	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
885	ПРАЙС	UPS	25	4725,53	--	118138	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
886	ПРАЙС	ПРОГРАМННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "MICROSOFT OFFICE"	25	6207,19	--	155180	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
887	ПРАЙС	АНТИВИРУС "KASPERSKY ANTI-VIRUS" 2015	25	2518,81	--	62970	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
888	ПРАЙС	ВЕБ-КАМЕРА	25	1415,45	--	35386	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
889	ПРАЙС	НАУШНИКИ "LENOVO"	25	1415,45	--	35386	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ								
890	ПРАЙС	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА "ACTIVBOARD" 378 С ПО "ACTIV INSPIRE"	1	102614,99	--	102615	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
891	ПРАЙС	ПРОЕКТОР PLC-XD2200	1	37511,08	--	37511	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
892	8101-135	КОМПЬЮТЕР	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
893	ПРАЙС	UPS	1	4725,53	--	4726	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
894	ПРАЙС	ПРОГРАМННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "MICROSOFT OFFICE"	1	6207,19	--	6207	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
895	ПРАЙС	АНТИВИРУС "KASPERSKY ANTI-VIRUS" 2015	1	2518,81	--	2519	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
896	ПРАЙС	ВЕБ-КАМЕРА	1	1415,45	--	1415	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
897	ПРАЙС	НАУШНИКИ "LENOVO"	1	1415,45	--	1415	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ МУЗЫКАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
898	1203-39	КОМПЛЕКС ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ	1	164480,00	--	164480	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА,ИСТОРИИ,ГЕОГРАФИИ,НВП,МАТЕМАТИКИ								
899	ПРАЙС	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА "ACTIVBOARD" 378 С ПО "ACTIV INSPIRE"	6	102614,99	--	615690	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
900	ПРАЙС	ПРОЕКТОР PLC-XD2200	6	37511,08	--	225067	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
901	8101-135	КОМПЬЮТЕР	6	57760,00	--	346560	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
902	ПРАЙС	UPS	6	4725,53	--	28353	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
903	ПРАЙС	ПРОГРАМННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "MICROSOFT OFFICE"	6	6207,19	--	37243	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
904	ПРАЙС	АНТИВИРУС "KASPERSKY ANTI-VIRUS" 2015	6	2518,81	--	15113	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
905	ПРАЙС	ВЕБ-КАМЕРА	6	1415,45	--	8493	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
906	ПРАЙС	НАУШНИКИ "LENOVO"	6	1415,45	--	8493	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
907	5102-192	ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ НА ШТАТИВЕ	1	19340,00	--	19340	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
908	5101-238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	1	5275,00	--	5275	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
909	5101-153	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ	2	3268,00	--	6536	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
910	5101-116	ШИРМА ТРЕХСТВОРЧАТАЯ	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
911	5101-21	КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
912	5101-244	РОСТОМЕР СКЛАДНОЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
913	5548-6	ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ НА 40 ЯЩИКОВ	2	27735,00	--	55470	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
914	5101-246	СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ	2	24000,00	--	48000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
915	5101-107	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ	1	17845,00	--	17845	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
916	5101-63	СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
917	5101-104	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ 12-ГНЕЗДНЫЙ	1	6450,00	--	6450	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
918	5101-61	СТОЛ-КАФЕДРА ВЫДАЧИ КНИГ	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
919	8102-24	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ	16	12079,00	--	193264	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
920	8102-25	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ	6	8626,00	--	51756	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
921	5101-1	БАНКЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ	6	4515,00	--	27090	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
922	5101-24	КРЕСЛО	19	6665,00	--	126635	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
923	5101-23	КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	3	7095,00	--	21285	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
924	5101-41	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200X750X720	8	10105,00	--	80840	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
925	5101-51	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ С ПРИСТАВКОЙ	2	22145,00	--	44290	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
926	5101-59	СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	5	4730,00	--	23650	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
927	5101-177	СЕЙФ	3	18600,00	--	55800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
928	5101-47	СТОЛ ДЛЯ АКВАРИУМА	3	4730,00	--	14190	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
929	5103-A03022	АКВАРИУМЫ, 15Л	3	648,00	--	1944	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
930	5101-4	ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАРДЕРОБА НА 16 КРЮЧКОВ	6	13975,00	--	83850	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
931	5102-21	СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ	14	4515,00	--	63210	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
932	5101-105	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	3	29670,00	--	89010	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
933	5101-31	ПОДЦВЕТОЧНИЦА	4	5375,00	--	21500	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
934	5558-15	ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ	1	2638,00	--	2638	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
935	5101-78	ТАБУРЕТ ДЛЯ ПИАНИНО	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
936	5101-3	**ВЕШАЛКА НА 5 КРЮЧКОВ**	40	2473,00	–	98920	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
937	5101-113	**ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ**	9	20855,00	–	187695	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		МЕСТО		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			14265752	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			14265752				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			14265752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			14265752				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			55192306	460616			12765
			ТЕНГЕ			2126788	139404			636
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			21820770				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30806				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			21851576				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3284280				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			758197				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			242549				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4285025				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19177057				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1402207				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1234756				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			21814019				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3545747				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			86365				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			217927				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3850039				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			7364453				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			270223				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			458081				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8092756				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			59893415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т ч оборудование		Тенге			**21851576**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**684753,10**				
	Итого:		Тенге			**38726592,10**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**766786,52**				
	Итого:		Тенге			**39493378,62**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**387265,92**				
	Доп, отпуска 0,4%					**154906,37**				
	Итого:					**542172,29**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**61887126,91**				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**162835417,02**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**3256708,34**				
	Итого:					**166092125,36**				
	НДС 12-%		Тенге			**19931055,04**				
	Всего по акту:		Тенге			**186023180,40**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Руководитель _____ **Ангазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №15 за 31 октября 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АС.ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
1	Е0111-11-3	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	856	212,95	13,43	182287	11496	60741	0,37	313
		М2		52,65	5,04	45068	4314	123	0,02	21
2	Е0111-11-4 К=6	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК**	856	226,71	4,02	194066	3441	5559	0,03	23
		М2		3,78	1,50	3236	1284	123	0,01	6
3	Е0112-15-3	**УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	940	12,58	0,99	11825	931	13390	0,07	65
		М2		11,59	0,38	10895	357	119	--	2
4	Е0112-13-3	**УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	856	189,45	4,72	162165	4040	74014	0,40	345
		М2		70,88	1,78	60673	1524	119	0,01	7
5	Е0110-14-1	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ**	17,96	23741,72	334,28	426401	6004	75938	22,10	397
		М3		3397,50	126,00	61019	2263	120	0,62	11
6	Е0110-51-1	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	17,96	573,75	28,11	10304	505	2895	0,78	14
		М3		123,75	10,58	2223	190	120	0,05	1
7	Е0110-12-2	**УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ОБРЕШЕТКИ**	856	312,31	7,72	267339	6608	63563	0,39	337
		М2		58,95	2,93	50461	2508	120	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0110-52-1	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**	856	20,48	0,91	17533	779	5157	0,03	25
		М2		4,68	0,34	4006	291	120	--	1
9	Е0112-15-3	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ "RUFLEX"**	950	12,58	0,99	11951	941	13532	0,07	66
		М2		11,59	0,38	11011	361	119	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			1283870	34744			1585
			ТЕНГЕ			248591	13092			64
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1283870				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			314789				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			95920				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1694579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1694579				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТИП I								
10	Е0111-12-1	**УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ**	853,17	485,22	6,38	413972	5443	75473	0,45	381
		М2		69,53	2,39	59321	2039	123	0,01	10
11	С11021-74 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86**	8,2193	16698,00	--	137246	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			551218	5443			381
			ТЕНГЕ			59321	2039			10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			551218				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			75473				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37601				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			664292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			664292				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			1835088	40188			1966
			ТЕНГЕ			307912	15131			74
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1835088				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			390262				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			133521				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2358871				
		ИТОГО ПО АКТУ :	ТЕНГЕ			2358871				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			42459,68				
		Итого:	Тенге			2401330,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге			**47546,35**				
		Итого:	Тенге			**2448877,03**				
		Прочие:								
		Выслуга лет 1%				**24013,31**				
		Доп, отпуска 0,4%				**9605,32**				
		Итого:				**33618,63**				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			**2482495,66**				
		Итого в текущих ценах к=2,631167823564	Тенге			**6531862,70**				
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%				**130637,25**				
		Итого:				**6662499,95**				
		НДС 12-%	Тенге			**799499,99**				
		Всего по акту:	Тенге			**7461999,94**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Охасов А.К.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №16 за 23 декабря 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	Е0101-24-1	**СНЯТИЕ ПЛОДРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	1149	7,91	7,91	9089	9089	2862	–	–		
		М3		–	2,57	–	2951	97	0,01	11		
2	Е0101-24-9 К=6	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	1149	43,94	43,94	50488	50488	15900	–	–		
		М3		–	14,27	–	16392	97	0,05	63		
3	Е0101-27-1	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	2298	5,55	5,55	12765	12765	4020	–	–		
		М3		–	1,80	–	4144	97	0,01	16		
4	Е0101-27-7 К=12	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М**	2298	37,33	37,33	85792	85792	27018	–	–		
		М3		–	12,12	–	27854	97	0,05	107		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			158134	158134			–		
			ТЕНГЕ			–	51341			197		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			158134						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			49801						
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12476						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			220411						
		ИТОГО	ТЕНГЕ			220411						
		ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА.БЛОК "А"										
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ								
5	E0109-36-2	**МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ**	67,247136	488,89	39,81	32877	2677	24284	2,16	145
		M2		396,00	5,24	26630	352	90	0,02	2
6	C11011-596	**ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ, ТИП Д, С ДВУХСТОРОННИМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ МАТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ГРУППЫ III /НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЕ/**	0,6724714	53400,00	--	35910	--	--	--	--
		100M2		--	--	--	--	--	--	--
7	C12031-151	**ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ А28-1200-1.0**	130,014	693,00	--	90100	--	--	--	--
		M		--	--	--	--	--	--	--
8	C11011-819	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ**	36	40,00	--	1440	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	C11011-821	**РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ**	18	308,00	--	5544	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			165870	2677			145
			ТЕНГЕ			26630	352			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			42894				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2574				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			45468				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			122976				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24284				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8836				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			156096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			201564				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП-2								
10	E0115-165-3	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ**	730,84	167,96	1,88	122755	1374	60639	0,47	341
		M2		78,30	0,72	57225	526	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	453,67	123,31	0,16	55943	73	9068	0,09	41
		М		16,18	0,07	7340	32	123	–	–
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ТИП-2								
12	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	770,31	167,96	1,88	129384	1448	63913	0,47	360
		М2		78,30	0,72	60315	555	105	–	3
13	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	501,31	123,31	0,16	61817	80	10020	0,09	45
		М		16,18	0,07	8111	35	123	–	–
		ТИП-3								
14	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	80,53	123,31	0,16	9930	13	1610	0,09	7
		М		16,18	0,07	1303	6	123	–	–
		ТИП-2.1								
15	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	7,6	167,96	1,88	1277	14	631	0,47	4
		М2		78,30	0,72	595	5	105	–	–
16	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	106,7	139,66	0,32	14902	34	5478	0,24	25
		М		41,63	0,11	4442	12	123	–	–
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		ТИП-2								
17	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	591,78	167,96	1,88	99398	1113	49101	0,47	276
		М2		78,30	0,72	46336	426	105	–	2
18	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	407,82	123,31	0,16	50289	65	8151	0,09	37
		М		16,18	0,07	6599	29	123	–	–
		ТИП-2.1								
19	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	17,6	167,96	1,88	2956	33	1460	0,47	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		78,30	0,72	1378	13	105	–	–
20	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	106,7	139,66	0,32	14902	34	5478	0,24	25
		М		41,63	0,11	4442	12	123	–	–
		ТИП-3								
21	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	80,53	123,31	0,16	9930	13	1610	0,09	7
		М		16,18	0,07	1303	6	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			573482	4294			1177
			ТЕНГЕ			199389	1655			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			573482				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			217158				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47438				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			838078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			838078				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ								
22	Е0115-253-3	ОКЛЕЙКА ДВЕРЕЙ ВИТРАЖЕЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ	5,4	299,45	0,16	1617	1	677	0,64	3
		М2		119,25	0,07	644	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1617	1			3
			ТЕНГЕ			644	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1617				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			677				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			138				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2431				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
23	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	15,5	89,04	5,89	1380	91	1606	0,42	6
		М		71,78	2,23	1113	35	140	0,01	–
24	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,19817	177400,00	–	35155	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,19817	5940,00	–	1177	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-2								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
26	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	15,5	89,04	5,89	1380	91	1606	0,42	6
		М		71,78	2,23	1113	35	140	0,01	–
27	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,19817	177400,00	–	35155	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
28	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,19817	5940,00	–	1177	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			75425	183			13
			ТЕНГЕ			2225	69			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2760				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3212				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			358				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6331				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			72665				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4360				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			83355				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
29	Е0115-180-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	1251,74	257,14	2,33	321872	2917	58527	0,26	325
		М2		43,65	0,88	54638	1102	105	–	5
30	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	199,43	17,43	0,12	3476	24	2886	0,09	18
		М2		13,73	0,05	2738	10	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	2408,46	251,66	1,88	606113	4528	100270	0,23	556
		М2		38,93	0,72	93761	1734	105	–	8
32	Е0134-57-2	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	14,66	112,12	2,32	1644	34	1785	0,69	10
		М2		109,80	0,88	1610	13	110	–	–
33	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	1,466	4518,00	–	6623	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			939728	7502			910
			ТЕНГЕ			152748	2858			14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			939728				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			163468				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			66192				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1169388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1169388				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТШАХТА								
34	Е0109-36-3	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗЕЙ	0,84375	87,45	4,28	74	4	63	0,48	–
		М2		81,00	1,62	68	1	90	0,01	–
35	С12021-87	СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИ РЖ	0,0257	180100,00	–	4629	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
36	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0257	5940,00	–	153	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0109-34-2	МОНТАЖ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	0,115544	9334,16	905,18	1079	105	778	45,40	5
		Т		7380,00	101,25	853	12	90	0,49	–
38	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,115544	147100,00	–	16997	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
39	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,115544	5940,00	--	686	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	5,4	1177,42	43,81	6358	237	2428	2,25	12
		М2		396,91	31,25	2143	169	105	0,14	1
41	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,2781	4518,00	--	1256	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			31231	345			18
			ТЕНГЕ			3064	182			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7615				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2428				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			603				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10645				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23616				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			841				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1467				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			36569				
		ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА.БЛОК "Б"								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
42	С11011-814	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ								
43	Е0115-253-3	ОКЛЕЙКА ДВЕРЕЙ ВИТРАЖЕЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ	288,18	299,45	0,16	86296	46	36105	0,64	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		119,25	0,07	34365	20	105	–	–
44	С11011-814	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ	9	5500,00	–	49500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			146796	46			184
			ТЕНГЕ			34365	20			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			146796				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36105				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10974				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			193875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			193875				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
45	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	341,72	251,66	1,88	85997	642	14227	0,23	79
		М2		38,93	0,72	13303	246	105	–	1
46	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	196,72	17,43	0,12	3428	24	2846	0,09	18
		М2		13,73	0,05	2701	10	105	–	–
47	Е0134-57-2	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 100 ММ	14,66	112,12	2,32	1644	34	1785	0,69	10
		М2		109,80	0,88	1610	13	110	–	–
48	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	1,466	4518,00	–	6623	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			97693	700			107
			ТЕНГЕ			17614	269			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			97693				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18858				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6993				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			123544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			123544				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР-8								
		КРОВЛЯ								
49	Е0134-57-3	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНВАТАМИ	4,65	58,77	1,17	273	5	297	0,36	2
		М2		57,60	0,45	268	2	110	--	--
50	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0,93	2530,00	--	2353	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР-9								
51	Е0111-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	152,55	1937,19	11,72	295518	1788	33037	1,06	162
		М2		171,68	4,39	26190	670	123	0,02	3
52	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,281725	5940,00	--	7613	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
53	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,822069	5940,00	--	4883	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
54	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,7142	5940,00	--	10182	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
55	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,592441	5940,00	--	9459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	119,6	48,53	5,55	5804	664	6627	0,26	31
		М2		42,98	2,07	5140	248	123	0,01	1
57	С11031-100 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-96	18,2988	7634,00	--	139693	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	119,6	12,58	0,99	1505	118	1704	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		11,59	0,38	1386	45	119	–	–
59	С11011-507	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0,13156	30400,00	–	3999	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
60	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ЛИСТАМИ ПВХ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	119,6	660,34	2,86	78977	342	35537	1,63	195
		М2		282,04	0,94	33732	112	105	–	1
61	СПРАЙС	ПАНЕЛИ ИЗ ПВХ	119,6	788,11	–	94258	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ПАНДУС								
62	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	29,6	89,04	5,89	2636	174	3067	0,42	12
		М		71,78	2,23	2125	66	140	0,01	–
63	Е0109-62-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т /БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР./ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗАХ	0,195873	49326,74	16388,64	9662	3210	5722	161,00	32
		Т		28980,00	3478,90	5676	681	90	13,02	3
64	С130807-19	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ, МАРКИ 12Х18Н10Т /8443/, 40Х2,50 ММ	8,421	12500,00	–	105263	–	–	–	–
		10М		–	–	–	–	–	–	–
65	С11011-2098 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х100 ММ	68	13,33	–	906	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КРЫЛЬЦО ВХОД В ПОДВАЛ								
66	Е0115-51-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	18,2	256,96	1,96	4677	36	2090	0,61	11
		М2		108,90	0,45	1982	8	105	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0115-156-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	18,2	136,40	1,65	2482	30	481	0,13	2
		М2		24,53	0,63	446	11	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			780144	6368			455
			ТЕНГЕ			76946	1844			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			633082				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			82839				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			42955				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			758876				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			41800				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5722				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2851				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			50373				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			105263				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6316				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			111578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			920827				
		ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА.БЛОК "В"								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
68	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	15,884	719,91	11,21	11435	178	669	0,20	3
		М2		31,50	4,21	500	67	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			11435	178			3
			ТЕНГЕ			500	67			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11435				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			669				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			726				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			12831				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
69	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,413085	5940,00	--	2454	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			2454	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2454				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			147				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			2601				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП-1								
70	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	632,62	203,92	18,42	129006	11653	72256	0,42	263
		М2		85,95	6,91	54374	4371	123	0,03	21
71	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	632,62	106,56	9,05	67414	5725	42213	0,25	159
		М2		50,85	3,40	32169	2151	123	0,02	10
72	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,2607407	184000,00	–	47976	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
73	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	632,62	212,95	13,43	134717	8496	44890	0,37	232
		М2		52,65	5,04	33307	3188	123	0,02	16
74	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	632,62	453,42	8,04	286846	5086	8217	0,05	33
		М2		7,56	3,00	4783	1898	123	0,01	9
75	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	632,62	199,15	9,95	125985	6295	43528	0,36	225
		М2		52,20	3,74	33023	2366	123	0,02	12
76	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	632,62	925,06	4,90	585211	3100	46960	0,38	242
		М2		58,50	1,85	37008	1170	123	0,01	6
77	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	693,31	123,31	0,16	85493	111	13858	0,09	62
		М		16,18	0,07	11218	49	123	–	–
		ТИП-4								
78	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	73,48	925,06	4,90	67973	360	5454	0,38	28
		М2		58,50	1,85	4299	136	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	80,53	123,31	0,16	9930	13	1610	0,09	7
		М		16,18	0,07	1303	6	123	--	--
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ТИП-2								
80	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	825,21	925,06	4,90	763369	4044	61256	0,38	315
		М2		58,50	1,85	48275	1527	123	0,01	7
81	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	856,95	123,31	0,16	105671	137	17128	0,09	77
		М		16,18	0,07	13865	60	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2409593	45019			1644
			ТЕНГЕ			273623	16922			82
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2409593				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			357370				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			166018				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2932980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2932980				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ВИТРАЖИ								
82	Е0115-253-3	ОКЛЕЙКА ДВЕРЕЙ ВИТРАЖЕЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ	15,15	299,45	0,16	4537	2	1898	0,64	10
		М2		119,25	0,07	1807	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			4537	2			10
			ТЕНГЕ			1807	1			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4537				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1898				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			386				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			6821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			6821				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	15,5	89,04	5,89	1380	91	1606	0,42	6
		М		71,78	2,23	1113	35	140	0,01	--
84	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,19817	177400,00	--	35155	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
85	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,19817	5940,00	--	1177	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-3								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
86	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	15,5	89,04	5,89	1380	91	1606	0,42	6
		М		71,78	2,23	1113	35	140	0,01	--
87	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,19817	177400,00	--	35155	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
88	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,19817	5940,00	--	1177	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			75425	183			13
			ТЕНГЕ			2225	69			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2760				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3212				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			358				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6331				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			72665				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4360				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			83355				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
89	Е0115-180-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	1465,42	257,14	2,33	376818	3414	68518	0,26	381
		М2		43,65	0,88	63966	1290	105	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	3384,7	251,66	1,88	851794	6363	140914	0,23	782
		М2		38,93	0,72	131766	2437	105	–	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1228612	9778			1163
			ТЕНГЕ			195732	3727			18
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1228612				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			209431				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			86283				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1524326				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1524326				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ШКОЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
91	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	290	10,99	–	3187	–	3968	0,05	15
		М		10,69	–	3100	–	128	–	–
92	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	86,6	41,55	0,04	3598	3	713	0,05	4
		М2		9,15	–	793	–	90	–	–
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
93	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	356	10,99	–	3912	–	4871	0,05	18
		М		10,69	–	3806	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	106,4	41,55	0,04	4421	4	876	0,05	5
		М2		9,15	–	974	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			15119	8			41
			ТЕНГЕ			8672	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8019				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1590				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			577				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10185				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7100				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8839				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			956				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			27080				
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
95	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	39	241,85	16,96	9432	661	9671	1,12	44
		ШТ		186,64	7,09	7279	276	128	0,03	1
96	Е0120-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		ШТ		240,98	11,81	241	12	128	0,05	–
97	СПРАЙС	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА "ДАР" 1200Х600	1	2994,83	–	2995	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		П2								
98	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 100Х100 ММ	16	241,85	16,96	3870	271	3967	1,12	18
		ШТ		186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
		В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0120-12-3	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ /РШ/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	–
		ВЕ1-ВЕ16								
100	Е0120-12-3	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ /РШ/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	40	241,85	16,96	9674	678	9919	1,12	45
		ШТ		186,64	7,09	7466	284	128	0,03	1
101	Е0120-12-11	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 200 РАЗМЕРОМ 200Х200 ММ	39	241,85	16,96	9432	661	9671	1,12	44
		ШТ		186,64	7,09	7279	276	128	0,03	1
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
102	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	132	11,13	–	1469	–	1806	0,05	7
		М		10,69	–	1411	–	128	–	–
103	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	28,44	43,60	0,10	1240	3	298	0,06	2
		М2		11,62	0,04	330	1	90	–	–
104	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	28,44	40,72	0,04	1158	1	213	0,04	1
		М2		8,32	–	237	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			40593	2374			166
			ТЕНГЕ			27975	991			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2398				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			511				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			175				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3084				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			38195				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4473				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			79017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**82101**				
		ИНТЕРНАТ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
105	**Е0116-29-1**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ**	**285**	**10,99**	**–**	**3132**	**–**	**3900**	**0,05**	**14**
		М		**10,69**	**–**	**3047**	**–**	**128**	**–**	**–**
106	**Е0113-26-6 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	**42,25**	**40,72**	**0,04**	**1720**	**2**	**316**	**0,04**	**2**
		М2		**8,32**	**–**	**352**	**–**	**90**	**–**	**–**
107	**Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/**	**130,4**	**41,55**	**0,04**	**5418**	**5**	**1074**	**0,05**	**6**
		М2		**9,15**	**–**	**1193**	**–**	**90**	**–**	**–**
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
108	**Е0116-29-1**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ**	**285**	**10,99**	**–**	**3132**	**–**	**3900**	**0,05**	**14**
		М		**10,69**	**–**	**3047**	**–**	**128**	**–**	**–**
109	**С130810-45**	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	**20**	**200,00**	**–**	**4000**	**–**	**–**	**–**	**–**
		КГ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
110	**Е0113-16-6**	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**42,25**	**21,80**	**0,05**	**921**	**2**	**222**	**0,03**	**1**
		М2		**5,81**	**0,02**	**245**	**1**	**90**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	42,25	40,72	0,04	1720	2	316	0,04	2
		М2		8,32	--	352	--	90	--	--
112	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	130,4	41,55	0,04	5418	5	1074	0,05	6
		М2		9,15	--	1193	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			25462	16			46
			ТЕНГЕ			9429	1			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			15198				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3003				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1092				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19292				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10264				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7799				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1084				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			19148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			38440				
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
113	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	19	241,85	16,96	4595	322	4711	1,12	21
		ШТ		186,64	7,09	3546	135	128	0,03	1
114	Е0120-12-11	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 200 РАЗМЕРОМ 200Х150 ММ	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
115	Е0120-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		ШТ		240,98	11,81	241	12	128	0,05	--
		В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
		ШТ		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
		В2								
117	Е0120-12-3	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ /РШ/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 200Х200 ММ	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		В3								
118	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
119	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	174	11,13	--	1937	--	2381	0,05	9
		М		10,69	--	1860	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			10758	623			49
			ТЕНГЕ			8633	260			1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10758				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11383				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1328				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			23469				
		СТОЛОВАЯ								
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
120	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	201	10,99	--	2209	--	2750	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		10,69	--	2149	–	128	--	–
121	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	31,5	21,80	0,05	687	2	165	0,03	1
		М2		5,81	0,02	183	1	90	–	–
122	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	31,5	40,72	0,04	1283	1	236	0,04	1
		М2		8,32	--	262	–	90	--	–
123	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	43,2	22,38	0,05	967	2	249	0,03	1
		М2		6,39	0,02	276	1	90	–	–
124	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	43,2	41,55	0,04	1795	2	356	0,05	2
		М2		9,15	--	395	–	90	--	–
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
125	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	213	10,99	--	2341	–	2915	0,05	11
		М		10,69	--	2277	–	128	--	–
126	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	–	3000	--	--	--	--
		КГ		--	–	--	--	–	–	--
127	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	36,55	21,80	0,05	797	2	192	0,03	1
		М2		5,81	0,02	212	1	90	--	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	36,55	40,72	0,04	1488	1	274	0,04	2
		М2		8,32	--	304	--	90	--	--
129	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	53	22,38	0,05	1186	3	306	0,03	2
		М2		6,39	0,02	339	1	90	--	--
130	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	53	41,55	0,04	2202	2	437	0,05	2
		М2		9,15	--	485	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			17954	15			33
			ТЕНГЕ			6882	3			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10404				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2214				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			757				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13375				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7550				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5665				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			793				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			27383				
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
131	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	11	241,85	16,96	2660	187	2728	1,12	12
		ШТ		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	38,84235	258,32	92,82	10034	3605	5270	0,59	23
		М2		100,80	34,88	3915	1355	100	0,17	7
133	Е0120-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2	1	356,38	29,90	356	30	324	1,46	1
		ШТ		240,98	11,81	241	12	128	0,05	–
		П2								
134	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	18	241,85	16,96	4353	305	4463	1,12	20
		ШТ		186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
		В1								
135	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		ШТ		186,64	7,09	933	35	128	0,03	–
		В2								
136	Е0120-12-3	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ /РШ/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	–
137	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,24975	1151,91	13,82	6047	73	1781	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1364	27	128	0,03	–
		В3								
138	Е0120-12-10	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
		ШТ		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	–
		В4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0120-12-3	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ /РШ/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	–
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
140	Ц0112-798-2	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	12	885,30	59,10	10624	709	8726	5,00	60
		ШТ		799,00	9,00	9588	108	90	0,05	1
141	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	132	11,13	–	1469	–	1806	0,05	7
		М		10,69	–	1411	–	128	–	–
142	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	28,44	43,60	0,10	1240	3	298	0,06	2
		М2		11,62	0,04	330	1	90	–	–
143	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	28,44	40,72	0,04	1158	1	213	0,04	1
		М2		8,32	–	237	–	90	–	–
144	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	61	72,96	16,85	4451	1028	2618	0,21	13
		М		38,59	4,33	2354	264	100	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			47229	6280			170
			ТЕНГЕ			28586	2114			10
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10624				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8726				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1161				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20511				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16883				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8400				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1517				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19723				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16061				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2147				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			85242				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ.СИСТЕМА К1								
145	Е0116-10-8	**ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ**	8	2303,32	45,33	18427	363	3146	1,66	13
		М		290,25	16,97	2322	136	128	0,08	1
146	Е0122-20-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ**	0,008	438829,54	80944,76	3511	648	822	278,50	2
		КМ		48442,50	30577,50	388	245	130	149,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			21937	1010			16
			ТЕНГЕ			2710	380			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3511				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			822				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			260				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4592				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18427				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3146				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1294				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22867				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			27459				
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД								
		СИСТЕМА В1								
147	Е0118-13-1	**УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т**	2	2759,83	123,78	5520	248	5968	13,39	27
		1НАСОС		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		ШТ		239,00	2,30	478	5	95	0,01	–
149	С131003-61 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19 ПРИМ.	НАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, МОДЕЛЬ VSC 20-3, Q 20,0 М3/Ч, Н 32,0 М ВОД. СТ., ТИПА STAIRS PUMPS	2	53424,00	–	106848	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0118-10-1	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1БАК		639,63	25,49	640	25	128	0,13	–
151	СПРАЙС	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 8 ЛИТРОВ	1	1355,56	–	1356	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
152	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	183	11,13	–	2037	–	2504	0,05	9
		М		10,69	–	1956	–	128	–	–
		СИСТЕМА В2								
153	5101-256	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ	14	2540,00	–	35560	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			152991	367			42
			ТЕНГЕ			7644	123			1
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			35560				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			35560				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			912				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			458				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			82				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1453				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			116519				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9324				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			133393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			170406				
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)								
154	Ц0108-600-2	**СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ**	3	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
		ШТ		158,00	2,30	474	7	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			501	16			3
			ТЕНГЕ			474	7			--
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			501				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			457				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			57				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1015				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1015				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНЕНТАРЬ								
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК "А"								
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ								
155	Ц0128-927-12	**ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		ШТ		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
156	Е0110-35-1	**УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.**	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		ШТ		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
157	Ц0101-1-1	**СТАНОК МАССОЙ ОТ 1,1 ДО 2 Т**	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		ШТ		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
158	Ц0101-1-1	**СТАНОК МАССОЙ ОТ 1,1 ДО 2 Т**	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		ШТ		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
159	Ц0101-1-1	**СТАНОК МАССОЙ ОТ 1,1 ДО 2 Т**	1	4191,74	2498,61	4192	2499	2025	9,00	9
		ШТ		1575,00	675,00	1575	675	90	3,91	4
		КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА,ИСТОРИИ,ГЕОГРАФИИ,НВП,МАТЕМАТИКИ								
160	Ц0134-53-8	**ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ НА ШТАТИВЕ**	1	2196,28	--	2196	--	1950	12,00	12
		КОМПЛ		2166,75	--	2167	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Ц0134-1-1	ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ОБЪЕМ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ 30 Л	2	3829,50	--	7659	--	6723	20,00	40
		КОМПЛ		3735,00	--	7470	--	90	--	--
162	5101-113	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	21	20855,00	--	437955	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
163	5101-65	СТУЛ ШКОЛЬНЫЙ	19	1613,00	--	30647	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
164	5101-111	ШКАФ ДЛЯ ПАПОК И БУМАГ	6	19780,00	--	118680	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
165	5101-8	ЭКРАН	1	31350,00	--	31350	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
166	5101-248	ПИАНИНО	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
167	5101-28	ПОДСТАВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА	12	10320,00	--	123840	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
168	5103-А07010	ТЕЛЕВИЗОРЫ	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
169	5302-1	ДИВАН МЯГКИЙ	2	18598,00	--	37196	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
170	5101-52	СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
171	ПРАЙС	ТЕЛЕФОН-ФАКС	4	7877,99	--	31512	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
172	5302-147	ШТОРЫ-ЖАЛЮЗИ	84	2550,00	--	214200	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
173	8101-135	КОМПЬЮТЕР	7	57760,00	--	404320	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
174	ПРАЙС	ПРОГРАМННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "MICROSOFT OFFICE"	7	6207,19	--	43450	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
175	8101-132	КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ-ПРИНТЕР	6	56215,00	--	337290	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	ПРАЙС	ФЛАГ РК 1МХ2М (АЛМ.)	3	1544,70	--	4634	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
177	ПРАЙС	ГЕРБ РК (D 0.5) (КАМАТ.)(АЛМ.)	3	11821,71	--	35465	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
178	5101-7 ПРИМ.	ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ	2	7525,00	--	15050	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
179	СН РК,СБОРНИК 5.1	ЖЕСТКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	250	520,47	--	130118	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
180	СН РК,СБОРНИК 5.1	МЕЛКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	250	145,01	--	36253	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
181	СН РК,СБОРНИК 5.1	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ	250	96,47	--	24116	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
182	СН РК,СБОРНИК 5.1	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	250	68,72	--	17181	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
183	СН РК,СБОРНИК 5.1	УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 7-11 КЛАССОВ	250	4651,77	--	1162941	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3357136	7552			96
			ТЕНГЕ			17176	2048			12
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			3331599				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			3331599				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25205				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17202				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2544				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			44952				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			332				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			131				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3377042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК "Б" /СТОЛОВАЯ/								
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ								
184	5102-84	КОМПЛЕКТ ШЕСТИМЕСТНЫЙ (СТОЛ И 6 СТУЛЬЕВ) ДЛЯ ШКОЛЬНОГО БУФЕТА	14	12148,00	--	170072	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
185	5101-181	СТОЛ ДЛЯ ПОДНОСОВ	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
186	5555-10	СТОЛ ДЛЯ ПРИБОРОВ	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
187	Ц0128-928-6	МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	2	1293,95	7,01	2588	14	2280	8,00	16
		ШТ		1264,50	2,25	2529	4	90	0,01	--
188	3201-94	ПРИЛАВОК-МАРМИТ	2	18920,00	--	37840	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0128-928-2	СТОЙКА РАЗДАТОЧНАЯ С ПОДОГРЕВОМ СТОЛА И ТЕПЛОВЫМ ШКАФОМ	1	1202,60	16,29	1203	16	1063	9,00	9
		ШТ		1174,50	6,75	1175	7	90	0,04	--
190	1910-29	СТОЙКА РАЗДАТОЧНАЯ СРСМ	1	33000,00	--	33000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0128-927-12	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		ШТ		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--
192	1910-26	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	2	28500,00	--	57000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
193	Ц0128-927-9	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1	3159,80	21,72	3160	22	2803	21,00	21
		ШТ		3105,00	9,00	3105	9	90	0,05	--
194	1207-96	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭ-0,51	1	105970,00	--	105970	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
195	Ц0128-924-2	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		ШТ		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
196	1207-42	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЭ-100	1	236820,00	--	236820	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0128-911-2	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	3	1850,15	38,00	5550	114	4884	12,00	36
		ШТ		1793,25	15,75	5380	47	90	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	3201-91	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,8	3	139423,00	--	418269	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0128-911-2	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	3	1850,15	38,00	5550	114	4884	12,00	36
		ШТ		1793,25	15,75	5380	47	90	0,09	--
200	3201-90	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,4М, 750Х750Х1810 ММ	3	99857,00	--	299571	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0128-923-1	КИПЯТИЛЬНИК	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		ШТ		1127,25	--	1127	--	90	--	--
202	1306-66	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-100Б	1	33634,00	--	33634	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0128-921-13	МАШИНА КАРТОФЕЛЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ	1	1098,20	7,01	1098	7	964	8,00	8
		ШТ		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
204	5101-135	КАРТОФЕЛЕЧИСТКА	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
205	5101-151	ХЛЕБОРЕЗКА	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
206	5101-176	СЕКЦИЯ-СТОЛ СО ВСТРОЕННОЙ МОЕЧНОЙ ВАННОЙ	1	37000,00	--	37000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0117-5-1	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	1	387,40	13,90	387	14	363	1,56	2
		КОМПЛЕКТ		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
208	5101-134	ВАННА МОЕЧНАЯ НА 1 ОТДЕЛЕНИЕ	1	7034,00	--	7034	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0117-5-3	УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	5	376,54	30,04	1883	150	1944	1,69	8
		КОМПЛЕКТ		292,50	11,25	1463	56	128	0,06	--
210	5302-67	ВАННА МОЕЧНАЯ 630Х630Х860 ММ	5	5862,00	--	29310	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
211	5101-175	СЕКЦИЯ-ВСТАВКА С КРАНОМ - СМЕСИТЕЛЕМ	2	5439,00	--	10878	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
212	5101-142	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	2	261910,00	--	523820	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	5101-182	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩИ	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
214	5302-103	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 1050X630X860	9	8600,00	--	77400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
215	5302-104	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 1470X630X860	3	10320,00	--	30960	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
216	5302-122	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
217	5101-146	СЕКЦИЯ-СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ	1	149340,00	--	149340	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
218	5101-226	КОЛОДА ДЛЯ РУБКИ МЯСА	1	5862,00	--	5862	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
219	5102-135	ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
220	5302-110	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ	2	33970,00	--	67940	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
221	5101-170	КАССЕТА НАСТЕННАЯ	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
222	5101-178	СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	6	33110,00	--	198660	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
223	8101-98	СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНДИТЕРСКИЙ	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
224	5101-172	ПОДТОВАРНИК	3	1600,00	--	4800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
225	5101-171	ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ	1	2840,00	--	2840	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0128-912-2	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ, МАССА 0,56 Т	1	2129,80	54,29	2130	54	1869	18,00	18
		ШТ		2054,25	22,50	2054	23	90	0,13	--
227	5101-136	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ	1	182820,00	--	182820	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
228	5101-169	ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	5101-98-3	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И ХРАНЕНИЯ МЕЛКОГО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, СЕКЦИОННЫЙ: СЕКЦИИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, 960Х400Х2100	6	12900,00	--	77400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
230	5101-41	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200Х750Х720	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
231	8101-53	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	6	1505,00	--	9030	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
232	5302-86	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК	3	3268,00	--	9804	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3095904	568			202
			ТЕНГЕ			29626	223			1
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			3065019				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			3065019				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			28615				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25242				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3231				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			57088				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2270				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2307				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			275				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3126959				
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК "В"/ИНТЕРНАТ/								
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ								
		СПАЛЬНЫЕ БЛОКИ								
233	5102-66	КРОВАТЬ ОДИНАРНАЯ	153	5483,00	--	838899	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
234	5102-71	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ	153	6880,00	--	1052640	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
235	5101-17	КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ (СТОЛ И ДВА СТУЛА)	76	6880,00	--	522880	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	5101-114	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	150	17200,00	–	2580000	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
237	5101-65	СТУЛ ШКОЛЬНЫЙ	95	1613,00	–	153235	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
238	5101-41	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200X750X720	8	10105,00	–	80840	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
239	5101-50	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	42	15050,00	–	632100	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
240	5101-5	ВИТРИНА КНИЖНАЯ	15	6450,00	–	96750	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
241	5101-114	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	7	17200,00	–	120400	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
242	5302-1	ДИВАН МЯГКИЙ	8	18598,00	–	148784	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
243	5101-24	КРЕСЛО	6	6665,00	–	39990	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
244	5103-A07010	ТЕЛЕВИЗОРЫ	1	12500,00	–	12500	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
245	5101-59	СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	2	4730,00	–	9460	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
246	5101-105	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	3	29670,00	–	89010	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
247	5102-42	ТАБУРЕТ ПОВОРОТНЫЙ	6	2258,00	–	13548	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
248	5302-121	СТОЛ ГЛАДИЛЬНЫЙ	6	1957,00	–	11742	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
249	5302-124	УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	6	1240,00	–	7440	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
250	5102-34	СТОЛ РАБОЧИЙ (ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ)	2	10105,00	–	20210	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	5101-189	МАШИНА ШВЕЙНАЯ	2	19500,00	–	39000	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
252	5101-54	СТОЛ ДЛЯ УТЮЖКИ БЕЛЬЯ	12	1957,00	–	23484	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
253	5102-73	ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ, СЕКЦИОННЫЙ (4 СЕКЦИИ И 2 СКАМЬИ)	2	8385,00	–	16770	–	–	–	–
		КОМПЛ.		–	–	–	–	–	–	–
254	5536-208	РЕШЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ	11	308,00	–	3388	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
255	5101-2	ВЕШАЛКА НА 5 МЕСТ	93	2473,00	–	229989	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
256	5558-16	ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	10	4000,00	–	40000	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
257	5102-22	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ	26	11288,00	–	293488	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
258	5302-167	ВЕДРО ПЕДАЛЬНОЕ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ	5	540,00	–	2700	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
259	5302-120	МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ БЫТОВАЯ 5 КГ	2	12583,00	–	25166	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
260	ПРАЙС	МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ 10 КГ	3	81960,73	–	245882	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
261	5302-111	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ	1	175695,00	–	175695	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
262	5101-238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	1	5275,00	–	5275	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
263	5101-153	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ	7	3268,00	–	22876	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
264	5101-28	ПОДСТАВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА	1	10320,00	–	10320	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
265	8101-135	КОМПЬЮТЕР	4	57760,00	–	231040	–	–	–	–
		КОМПЛ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	ПРАЙС	ПРОГРАМННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "MICROSOFT OFFICE"	4	6207,19	--	24829	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
267	8101-132	КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ-ПРИНТЕР	4	56215,00	--	224860	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК								
268	5101-129	ХОЛОДИЛЬНИК	4	34000,00	--	136000	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
269	5101-107	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ	1	17845,00	--	17845	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
270	5564-8	ШКАФ КНИЖНЫЙ	3	16555,00	--	49665	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
271	5302-64	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ	5	4730,00	--	23650	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
272	5302-108	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	3	15480,00	--	46440	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
273	5101-177	СЕЙФ	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
274	5102-192	ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ НА ШТАТИВЕ	8	19340,00	--	154720	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
275	8101-42	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
276	8102-7	СТОЛ-ПРИСТАВКА К РАБОЧЕМУ СТОЛУ	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
277	5101-41	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200X750X720	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
278	8101-53	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	12	1505,00	--	18060	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
279	5102-42	ТАБУРЕТ ПОВОРОТНЫЙ	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
280	5101-63	СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	4	1935,00	--	7740	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
281	5101-21	КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ	5	6480,00	–	32400	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
282	5101-116	ШИРМА ТРЕХСТВОРЧАТАЯ	4	11825,00	–	47300	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
283	5101-41	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200Х750Х720	4	10105,00	–	40420	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
284	5101-238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	1	5275,00	–	5275	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
285	5101-244	РОСТОМЕР СКЛАДНОЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	1	3500,00	–	3500	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
286	5101-246	СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ	2	24000,00	–	48000	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
287	1205-74	ИНГАЛЯТОР ПАРОВЫЙ	3	8400,00	–	25200	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
288	5102-191	ЛАМПА "СОЛЛЮКС" СТАЦИОНАРНАЯ	1	9790,00	–	9790	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
289	Ц0134-51-1	АППАРАТ ДЛЯ ДЦВ-ТЕРАПИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ	1	2442,94	–	2443	–	2167	13,00	13
		КОМПЛ		2407,50	–	2408	–	90	–	–
290	5302-126	АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРЕНОСНОЙ	1	42513,00	–	42513	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
291	Ц0134-32-2	КРЕСЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ	1	1494,90	–	1495	–	1328	8,00	8
		КОМПЛ		1476,00	–	1476	–	90	–	–
292	5558-39	КРЕСЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ	1	81320,00	–	81320	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
293	Ц0134-33-7	УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ТИПЫ: УС-30, "ПРОБАМАТ", УС-10/100, МАССОЙ ДО 0,15 Т	1	10424,25	–	10424	–	9254	58,00	58
		КОМПЛ		10282,50	–	10283	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	5101-247	УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	1	119000,00	--	119000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
295	5101-63	СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
296	Ц0134-33-5	СТУЛ ДЛЯ СТОМАТОЛОГА	1	590,91	--	591	--	527	4,00	4
		КОМПЛ		585,00	--	585	--	90	--	--
297	5558-33	СТУЛ ДЛЯ СТОМАТОЛОГА	1	15695,00	--	15695	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
298	Ц0134-1-1	ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ОБЪЕМ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ 30 Л	1	3829,50	--	3830	--	3362	20,00	20
		КОМПЛ		3735,00	--	3735	--	90	--	--
299	5302-262	СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ	1	55681,00	--	55681	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
300	5102-175	БАКИ ДЛЯ ОТХОДОВ С ПЕДАЛЬЮ И КРЫШКОЙ	10	396,00	--	3960	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИНВЕНТАРЬ								
301	СН РК,СБОРНИК 5.1	ЖЕСТКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	150	520,47	--	78071	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
302	СН РК,СБОРНИК 5.1	МЕЛКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	150	145,01	--	21752	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
303	СН РК,СБОРНИК 5.1	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ	150	96,47	--	14470	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
304	СН РК,СБОРНИК 5.1	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	150	68,72	--	10309	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			9218975	--			103
			ТЕНГЕ			18486	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			9200193				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			9200193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18783				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16637				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2125				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			9237738				
		ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ОТМОСТКА								
305	**Е0115-15-1**	**НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ТИПА "КАБАНЧИК"/ СТЕН**	**72**	**583,48**	**2,56**	**42010**	**184**	**31882**	**2,55**	**184**
		М2		**420,75**	**0,97**	**30294**	**70**	**105**	**--**	**--**
306	**С143003-397 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20**	**ПЛИТА ФАСАДНАЯ (ЦОКОЛЬНАЯ) С ПИГМЕНТОМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В60, F300, ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ МЕНЕЕ 0,6%, ТОЛЩИНА 35 ММ ГОСТ 13015-2012**	**72**	**1659,00**	**--**	**119448**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**161458**	**184**			**184**
			ТЕНГЕ			**30294**	**70**			**--**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			161458				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31882				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11600				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			204941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			204941				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-1								
307	**ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**1,280626**	**5940,00**	**--**	**7607**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
308	**Е0110-7-3**	**ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ГКЛ**	**212**	**129,31**	**4,32**	**27413**	**916**	**31327**	**0,75**	**160**
		М2		**121,50**	**1,64**	**25758**	**348**	**120**	**0,01**	**2**
309	**Е0110-5-1**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ**	**0,52**	**22951,16**	**316,57**	**11935**	**165**	**2251**	**22,50**	**12**
		М3		**3487,50**	**119,25**	**1814**	**62**	**120**	**0,58**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0134-57-1	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	212	56,07	1,17	11887	248	12908	0,35	73
		М2		54,90	0,45	11639	95	110	–	–
311	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,6241	5940,00	–	9647	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-2								
312	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,209944	5940,00	–	1247	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
313	Е0110-7-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ГКЛ	32,6	129,31	4,32	4215	141	4817	0,75	25
		М2		121,50	1,64	3961	53	120	0,01	–
314	Е0134-57-1	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	16,1	56,07	1,17	903	19	980	0,35	6
		М2		54,90	0,45	884	7	110	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-3								
315	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,712033	5940,00	–	4229	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
316	Е0110-7-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ГКЛ	106	129,31	4,32	13706	458	15663	0,75	80
		М2		121,50	1,64	12879	174	120	0,01	1
317	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,288	22951,16	316,57	6610	91	1246	22,50	6
		М3		3487,50	119,25	1004	34	120	0,58	–
318	Е0134-57-1	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	106	56,07	1,17	5943	124	6454	0,35	37
		М2		54,90	0,45	5819	48	110	–	–
319	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ	0,90503	9357,79	1162,95	8469	1053	6081	46,60	42
		Т		7357,50	108,00	6659	98	90	0,53	–
320	С12021-260	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,90503	114900,00	–	103988	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
321	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,90503	5940,00	–	5376	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА ПР-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,207336	5940,00	–	1232	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
323	Е0110-7-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ГКЛ	32,6	129,31	4,32	4215	141	4817	0,75	25
		М2		121,50	1,64	3961	53	120	0,01	–
324	Е0134-57-1	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	16,1	56,07	1,17	903	19	980	0,35	6
		М2		54,90	0,45	884	7	110	–	–
		ПЕРЕГОРОДКА САНУЗЛА								
325	Е0109-36-2	МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	58,8	488,89	39,81	28747	2341	21234	2,16	127
		М2		396,00	5,24	23285	308	90	0,02	1
		ПЕРЕГОРОДКА ДУШЕВОЙ								
326	Е0109-36-2	МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	67,76	488,89	39,81	33127	2698	24469	2,16	146
		М2		396,00	5,24	26833	355	90	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			291400	8412			743
			ТЕНГЕ			125379	1643			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			87730				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			81444				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10150				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			179324				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			203669				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			51784				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15327				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			270780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			450105				
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
327	С11011-89	ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ	95	125,00	–	11875	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
328	Е0109-53-2	МОНТАЖ ЛОТКОВ СТАЛИ	0,828	9357,79	1162,95	7748	963	5563	46,60	39
		Т		7357,50	108,00	6092	89	90	0,53	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	С11011-908 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N16-40	0,828	69700,00	--	57712	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	31,7124	21,80	0,05	691	2	166	0,03	1
		М2		5,81	0,02	184	1	90	--	--
331	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	31,7124	40,72	0,04	1291	1	237	0,04	1
		М2		8,32	--	264	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			79317	966			41
			ТЕНГЕ			6540	90			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			71569				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			404				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4318				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			76291				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7748				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5563				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			799				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			90402				
		РАЗДЕЛ 5.СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ФЕРМА ФМ-3								
332	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	4,05	5940,00	--	24057	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-5								
333	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,364	5940,00	--	8102	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-7								
334	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,784	5940,00	--	4657	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	3,1098	5940,00	–	18472	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА ФМ-9								
336	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,7878	5940,00	–	4680	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА ФМ-9А								
337	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,7737	5940,00	–	4596	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА ФМ-10,11,12,13								
338	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	2,04876	5940,00	–	12170	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА ФМ-14,15,16,17,18								
339	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,12419	5940,00	–	6678	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА НС-2,НС-3,ВС-3,ВС-4								
340	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,95123	5940,00	–	5650	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		РИГЕЛЯ								
341	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,03332	5940,00	–	198	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			89259	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			89259				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5356				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			94615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			94615				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТИП I								
342	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	1732,93	127,96	11,03	221739	19114	211701	0,60	1041
		М2		95,18	4,14	164940	7174	123	0,02	35
343	С11021-74 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	57,688546	16698,00	–	963283	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	2132,93	167,96	1,88	358255	4010	176971	0,47	996
		М2		78,30	0,72	167008	1536	105	–	7
		ТИП II								
345	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	54,61	212,95	13,43	11629	733	3875	0,37	20
		М2		52,65	5,04	2875	275	123	0,02	1
346	Е0111-11-4 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	54,61	226,71	4,02	12381	220	355	0,03	1
		М2		3,78	1,50	206	82	123	0,01	–
347	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	54,61	920,30	11,72	50258	640	11827	1,06	58
		М2		171,68	4,39	9375	240	123	0,02	1
		ТИП III								
348	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	462,48	212,95	13,43	98486	6211	32817	0,37	169
		М2		52,65	5,04	24350	2331	123	0,02	11
349	Е0111-11-4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	462,48	37,79	0,67	17475	310	501	–	2
		М2		0,63	0,25	291	116	123	–	1
350	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	462,48	920,30	11,72	425621	5420	100157	1,06	490
		М2		171,68	4,39	79399	2030	123	0,02	10
		ТИП IV								
351	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	102,58	212,95	13,43	21845	1378	7279	0,37	38
		М2		52,65	5,04	5401	517	123	0,02	3
352	Е0111-11-4 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	102,58	151,14	2,68	15504	275	444	0,02	2
		М2		2,52	1,00	259	103	123	–	–
353	Е0111-11-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ	102,58	441,83	2,61	45323	268	5089	0,31	32
		М2		46,73	0,97	4794	100	104	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	Е0111-11-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=5	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	102,58	417,15	2,65	42791	272	1750	0,09	10
		М2		15,50	0,90	1590	92	104	–	–
355	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	102,58	925,06	4,90	94893	503	7615	0,38	39
		М2		58,50	1,85	6001	190	123	0,01	1
		ТИП V								
356	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	199,62	212,95	13,43	42509	2681	14165	0,37	73
		М2		52,65	5,04	10510	1006	123	0,02	5
357	Е0111-11-4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	199,62	37,79	0,67	7543	134	216	–	1
		М2		0,63	0,25	126	50	123	–	–
358	Е0111-27-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ	199,62	1950,96	30,36	389450	6060	34450	0,80	160
		М2		132,85	7,46	26520	1489	123	0,04	8
		ТИП VI								
359	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	112,38	212,95	13,43	23932	1509	7974	0,37	41
		М2		52,65	5,04	5917	566	123	0,02	3
360	Е0111-11-4 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	112,38	151,14	2,68	16985	301	487	0,02	2
		М2		2,52	1,00	283	112	123	–	1
361	Е0111-11-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ	112,38	441,83	2,61	49653	293	5575	0,31	35
		М2		46,73	0,97	5252	109	104	–	–
362	Е0111-11-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=2	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	112,38	166,86	1,06	18752	119	767	0,04	4
		М2		6,20	0,36	697	40	104	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	112,38	925,06	4,90	103958	551	8342	0,38	43
		М2		58,50	1,85	6574	208	123	0,01	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-1								
364	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	8,66	7178,90	–	62169	–	6040	3,66	32
		М3		567,00	–	4910	–	123	–	–
365	Е0111-27-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ	8,66	1950,96	30,36	16895	263	1495	0,80	7
		М2		132,85	7,46	1150	65	123	0,04	–
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-2								
366	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	11,2	7178,90	–	80404	–	7811	3,66	41
		М3		567,00	–	6350	–	123	–	–
367	Е0111-27-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ	48,2	1950,96	30,36	94036	1463	8318	0,80	39
		М2		132,85	7,46	6403	359	123	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			3285769	52728			3376
			ТЕНГЕ			541181	18790			92
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3285769				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			656019				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			236507				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4178295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			4178295				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
368	Е0109-44-4	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ МНОГОКАМЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	84,69	985,59	202,91	83470	17185	62212	3,81	323
		М2		765,00	51,20	64788	4336	90	0,17	15
369	Е0110-22-3	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М	36,48	75,77	3,84	2764	140	2890	0,40	15
		М2		64,58	1,44	2356	53	120	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	Е0115-40-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ	30	435,90	2,02	13077	61	2035	0,39	12
		М		64,13	0,48	1924	14	105	–	–
371	Е0108-25-3	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	5,5296	3816,85	23,93	21106	132	1509	1,36	8
		М2		222,30	8,96	1229	50	118	0,04	–
		ВИТРАЖ В-1								
372	Е0109-45-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	13,6416	965,99	28,84	13178	393	11506	4,98	68
		М2		927,00	10,15	12646	138	90	0,04	1
		ВИТРАЖ В-2								
373	Е0109-45-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	6,804	965,99	28,84	6573	196	5739	4,98	34
		М2		927,00	10,15	6307	69	90	0,04	–
374	Е0109-44-4	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	9,66	985,59	202,91	9521	1960	7096	3,81	37
		М2		765,00	51,20	7390	495	90	0,17	2
		ВИТРАЖ В-3								
375	Е0109-45-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	1,992	965,99	28,84	1924	57	1680	4,98	10
		М2		927,00	10,15	1847	20	90	0,04	–
		ВИТРАЖ В-4								
376	Е0109-45-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	9,8196	965,99	28,84	9486	283	8282	4,98	49
		М2		927,00	10,15	9103	100	90	0,04	–
		ВИТРАЖ В-5								
377	Е0109-45-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	2,352	965,99	28,84	2272	68	1984	4,98	12
		М2		927,00	10,15	2180	24	90	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е0109-44-4	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	5,88	985,59	202,91	5795	1193	4319	3,81	22
		М2		765,00	51,20	4498	301	90	0,17	1
		ВИТРАЖ В-6								
379	Е0109-45-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	0,996	965,99	28,84	962	29	840	4,98	5
		М2		927,00	10,15	923	10	90	0,04	–
		ДВЕРИ								
380	Е0110-23-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БЛОКОВ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	53,97	340,55	22,32	18379	1204	10592	0,98	53
		М2		158,87	4,68	8574	253	120	0,03	1
381	Е0109-44-4	МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	34,65	985,59	202,91	34151	7031	25453	3,81	132
		М2		765,00	51,20	26507	1774	90	0,17	6
382	С12031-26	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПОРОГОМ ДАЧ 21-14	1	16700,00	–	16700	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
383	С12031-24	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ПРИТВОРОМ И ПОРОГОМ ДАЧ 21-10П	7	11400,00	–	79800	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
384	С12031-21	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-19ПИ	1	17600,00	–	17600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
385	С12031-79	КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЕ КД-1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	7	672,00	–	4704	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	С12031-78	КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЕ КД-1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	7	594,00	--	4158	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			345619	29933			778
			ТЕНГЕ			150272	7636			27
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			55326				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17027				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4341				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			76694				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			290293				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			129111				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25164				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			444568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			521262				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
387	Е0111-2-3	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	163,374	1027,40	--	167850	--	95401	3,10	506
		М3		474,75	--	77562	--	123	--	--
		1-ЫЙ ЭТАЖ								
		ПОТОЛОК								
388	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ /ГКЛ/ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	505,12	848,32	2,86	428503	1445	150086	1,63	823
		М2		282,04	0,94	142464	475	105	--	2
389	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ /ГКЛВ/ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	416,75	918,67	2,86	382856	1192	123829	1,63	679
		М2		282,04	0,94	117540	392	105	--	2
390	Е0110-12-3	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛАСТИКОВОЙ ПРОФИЛЬЮ	416,75	117,12	4,48	48810	1867	54181	0,67	280
		М2		106,65	1,69	44446	704	120	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	Е0115-64-4 К=0,2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ПОТОЛКОВ	505,12	91,36	0,79	46149	398	10989	0,11	56
		М2		20,42	0,30	10316	151	105	–	1
392	Е0110-12-1	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ	10	700,70	5,48	7007	55	1035	0,53	5
		М2		84,15	2,07	842	21	120	0,01	–
		СТЕНЫ								
393	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	1701,04	358,58	3,43	609959	5835	134028	0,46	774
		М2		73,73	1,31	125418	2228	105	0,01	11
394	Е0115-64-3 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5ММ СТЕН	199,26	188,99	1,72	37658	342	7850	0,23	45
		М2		36,87	0,65	7346	131	105	–	1
395	Е0115-80-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗЕРНА ДО 1,5 ММ	1065,04	242,69	1,25	258470	1327	107926	0,50	538
		М2		96,20	0,31	102457	330	105	–	2
396	Е0115-180-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАКУ	1065,04	251,66	1,88	268028	2002	44340	0,23	246
		М2		38,93	0,72	41462	767	105	–	4
397	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	471,04	17,43	0,12	8209	57	6815	0,09	43
		М2		13,73	0,05	6467	24	105	–	–
398	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	274,08	123,31	0,16	33797	44	5478	0,09	25
		М		16,18	0,07	4435	19	123	–	–
399	Е0111-39-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ КЕРАМОГРАНИТНЫХ	787,93	954,71	1,30	752242	1021	38068	0,23	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		38,61	0,67	30422	528	123	--	3
400	Е0110-7-4	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ	37,53	171,36	6,08	6431	228	1674	0,24	9
		М2		34,88	2,30	1309	86	120	0,01	--
		ФАСАД								
401	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	225	916,12	43,81	206128	9856	101152	2,25	507
		М2		396,91	31,25	89305	7030	105	0,14	32
402	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ТИПА "КАБАНЧИК"/ СТЕН	76	2393,48	2,56	181904	195	33653	2,55	194
		М2		420,75	0,97	31977	74	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			3444001	25863			4912
			ТЕНГЕ			833766	12958			61
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3444001				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			916506				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			261630				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4622138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			4622138				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		НАВЕС								
403	Е0106-1-15	УСТРОЙСТВО ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	1,12	6895,55	100,65	7723	113	217	0,97	1
		М3		146,25	38,03	164	43	105	0,19	--
404	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,103632	9850,48	1162,95	1021	121	696	46,60	5
		Т		7357,50	108,00	762	11	90	0,53	--
405	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,091752	147100,00	--	13497	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
406	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,103632	5940,00	--	616	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	10	121,68	8,30	1217	83	1135	0,57	6
		М2		94,18	1,17	942	12	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБШИВКА СПОРТЗАЛА								
408	Е0109-35-1	**МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ**	1,4178	17937,36	627,68	25432	890	18245	86,50	123
		Т		14197,50	101,25	20129	144	90	0,49	1
409	С12021-87	**ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ**	0,03919	180100,00	--	7058	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
410	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	1,4178	5940,00	--	8422	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0110-7-2	**ОБШИВКА СТЕН ФАНЕРОЙ**	70	35,29	4,32	2470	302	2481	0,18	13
		М2		27,90	1,64	1953	115	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			67455	1509			147
			ТЕНГЕ			23950	324			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11410				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3833				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			915				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16157				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56045				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18942				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4499				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			79486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			95643				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СПОРТЗАЛ								
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
412	Е0120-42-1	**УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
413	Е0120-10-1	**УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ**	6	326,23	29,90	1957	179	1796	1,28	8
		ШТ		222,08	11,81	1332	71	128	0,05	--
414	Е0120-3-3	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ**	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	–
415	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	28,2	1174,73	9,61	33127	271	7592	1,28	36
		М2		206,72	3,59	5830	101	128	0,02	–
416	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	30	1115,92	8,82	33478	265	6088	0,96	29
		М2		155,22	3,31	4657	99	128	0,02	–
417	Е0120-16-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ	1	922,27	58,26	922	58	699	3,36	3
		ШТ		543,38	2,36	543	2	128	0,12	–
418	Е0120-11-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2	4	356,38	29,90	1426	120	1294	1,46	6
		ШТ		240,98	11,81	964	47	128	0,05	–
419	Е0120-13-16	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		ШТ		942,64	21,26	943	21	128	0,11	–
420	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,1	1144,51	11,11	3548	34	963	1,48	5
		М2		238,61	4,16	740	13	128	0,02	–
421	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	39,6	1174,73	9,61	46519	380	10660	1,28	51
		М2		206,72	3,59	8186	142	128	0,02	1
422	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	80,5	258,32	92,82	20795	7472	10922	0,59	47
		М2		100,80	34,88	8114	2808	100	0,17	14
		П2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
424	Е0120-10-1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ	6	326,23	29,90	1957	179	1796	1,28	8
		ШТ		222,08	11,81	1332	71	128	0,05	–
425	СПРАЙС	ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ	6	1576,23	–	9457	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
426	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	1,5708	1151,91	13,82	1809	22	533	1,62	3
		М2		259,88	5,18	408	8	128	0,03	–
427	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	14,4	1144,51	11,11	16481	160	4475	1,48	21
		М2		238,61	4,16	3436	60	128	0,02	–
428	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	28,2	1174,73	9,61	33127	271	7592	1,28	36
		М2		206,72	3,59	5830	101	128	0,02	–
429	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	61,6	1115,92	8,82	68741	543	12500	0,96	59
		М2		155,22	3,31	9562	204	128	0,02	1
430	Е0120-16-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ	1	922,27	58,26	922	58	699	3,36	3
		ШТ		543,38	2,36	543	2	128	0,12	–
431	Е0120-13-16	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		ШТ		942,64	21,26	943	21	128	0,11	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
433	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	66	1174,73	9,61	77532	634	17767	1,28	85
		М2		206,72	3,59	13644	237	128	0,02	1
434	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	178,1708	258,32	92,82	46026	16538	24174	0,59	105
		М2		100,80	34,88	17960	6215	100	0,17	30
		П3								
435	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
436	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9,5	1151,91	13,82	10943	131	3223	1,62	15
		М2		259,88	5,18	2469	49	128	0,03	--
437	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	20,4	1144,51	11,11	23348	227	6339	1,48	30
		М2		238,61	4,16	4868	85	128	0,02	--
438	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	15,2	1174,73	9,61	17856	146	4092	1,28	19
		М2		206,72	3,59	3142	55	128	0,02	--
439	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	44	1115,92	8,82	49101	388	8928	0,96	42
		М2		155,22	3,31	6830	146	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	88,4	1084,55	9,22	95874	815	14559	0,78	69
		М2		125,21	3,45	11069	305	128	0,02	1
441	Е0120-16-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ	1	922,27	58,26	922	58	699	3,36	3
		ШТ		543,38	2,36	543	2	128	0,12	–
442	Е0120-13-16	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		ШТ		942,64	21,26	943	21	128	0,11	–
443	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	17,5	1144,51	11,11	20029	194	5438	1,48	26
		М2		238,61	4,16	4176	73	128	0,02	–
444	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	138	1174,73	9,61	162113	1326	37150	1,28	177
		М2		206,72	3,59	28528	496	128	0,02	2
445	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	333	258,32	92,82	86022	30909	45181	0,59	196
		М2		100,80	34,88	33566	11615	100	0,17	57
		В1								
446	Е0120-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		ШТ		935,55	101,59	936	102	128	0,49	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
448	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 2-5 СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ	1	7421,31	18,60	7421	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	–
449	СПРАЙС	РЕШЕТКА АЛОМИНИЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ RAR 100Х100	64	535,92	–	34299	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
450	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	30,3459	1151,91	13,82	34956	419	10295	1,62	49
		М2		259,88	5,18	7886	157	128	0,03	1
451	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,4	1144,51	11,11	2747	27	746	1,48	4
		М2		238,61	4,16	573	10	128	0,02	–
452	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	18	1174,73	9,61	21145	173	4846	1,28	23
		М2		206,72	3,59	3721	65	128	0,02	–
453	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	31,1	1151,91	13,82	35824	430	10551	1,62	50
		М2		259,88	5,18	8082	161	128	0,03	1
454	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	10,5	1174,73	9,61	12335	101	2827	1,28	13
		М2		206,72	3,59	2171	38	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	92,3459	258,32	92,82	23855	8572	12529	0,59	54
		М2		100,80	34,88	9308	3221	100	0,17	16
		В2								
456	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	–
457	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
458	Е0120-25-1	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 125 ММ	1	3759,93	9,66	3760	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	–
459	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,30045	1151,91	13,82	3802	46	1120	1,62	5
		М2		259,88	5,18	858	17	128	0,03	–
460	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,3	1151,91	13,82	3801	46	1120	1,62	5
		М2		259,88	5,18	858	17	128	0,03	–
461	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	6,60045	258,32	92,82	1705	613	896	0,59	4
		М2		100,80	34,88	665	230	100	0,17	1
		В3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	–
463	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
464	Е0120-26-2	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-2 СЕЧЕНИЕМ 300Х200 ММ	1	7928,33	14,59	7928	15	342	1,62	2
		ШТ		262,24	4,72	262	5	128	0,03	–
465	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,537	1151,91	13,82	8682	104	2557	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1959	39	128	0,03	–
466	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
467	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,6	1210,51	11,11	4358	40	1119	1,48	5
		М2		238,61	4,16	859	15	128	0,02	–
468	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10,3	1144,51	11,11	11788	114	3201	1,48	15
		М2		238,61	4,16	2458	43	128	0,02	–
469	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	25,437	258,32	92,82	6571	2361	3451	0,59	15
		М2		100,80	34,88	2564	887	100	0,17	4

В4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Е0120-33-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		ШТ		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
471	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
472	Е0120-26-4	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-4 СЕЧЕНИЕМ 400Х300 ММ	1	9191,31	18,60	9191	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
473	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	17,1912	1151,91	13,82	19803	238	5832	1,62	28
		М2		259,88	5,18	4468	89	128	0,03	--
474	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	4,5	1210,51	11,11	5447	50	1398	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1074	19	128	0,02	--
475	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	5,2	1174,73	9,61	6109	50	1400	1,28	7
		М2		206,72	3,59	1075	19	128	0,02	--
476	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	20,3	1151,91	13,82	23384	281	6887	1,62	33
		М2		259,88	5,18	5275	105	128	0,03	1
477	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,6	1144,51	11,11	2976	29	808	1,48	4
		М2		238,61	4,16	620	11	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	49,7912	258,32	92,82	12862	4622	6756	0,59	29
		М2		100,80	34,88	5019	1737	100	0,17	8
		В5								
479	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	–
480	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	–
481	Е0120-25-2	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	–
482	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8,1572	1151,91	13,82	9396	113	2767	1,62	13
		М2		259,88	5,18	2120	42	128	0,03	–
483	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9,7	1151,91	13,82	11174	134	3291	1,62	16
		М2		259,88	5,18	2521	50	128	0,03	–
484	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	17,8572	258,32	92,82	4613	1658	2423	0,59	11
		М2		100,80	34,88	1800	623	100	0,17	3
		В6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
486	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ШТ		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
487	Е0120-25-2	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	1	4259,93	9,66	4260	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
488	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9,7292	1151,91	13,82	11207	134	3301	1,62	16
		М2		259,88	5,18	2528	50	128	0,03	--
489	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9,7	1151,91	13,82	11174	134	3291	1,62	16
		М2		259,88	5,18	2521	50	128	0,03	--
490	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	19,4292	258,32	92,82	5019	1803	2636	0,59	11
		М2		100,80	34,88	1958	678	100	0,17	3
		ВЕ1-ВЕ25								
491	Е0120-21-4	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 2000 ММ	7	2011,00	16,96	14077	119	1482	0,97	7
		ШТ		158,29	7,09	1108	50	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,644	1151,91	13,82	4198	50	1236	1,62	6
		М2		259,88	5,18	947	19	128	0,03	–
493	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4,8	1144,51	11,11	5494	53	1492	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1145	20	128	0,02	–
494	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,1	1151,91	13,82	5875	70	1730	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1325	26	128	0,03	–
495	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	8,744	258,32	92,82	2259	812	1186	0,59	5
		М2		100,80	34,88	881	305	100	0,17	1
496	Е0120-23-2	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ	18	3355,12	12,95	60392	233	12410	3,30	59
		ШТ		533,93	4,73	9611	85	128	0,02	–
497	Е0120-24-3	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 560 ММ	18	681,41	55,80	12265	1004	13064	3,51	63
		ШТ		545,74	21,26	9823	383	128	0,11	2
498	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	245	439,78	12,19	107746	2987	93161	1,64	402
		М		292,50	4,57	71663	1120	128	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1505683	93448			2301
			ТЕНГЕ			384065	35022			171
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2737				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1375				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			247				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4359				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			209727				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			110155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19193				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			339075				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1293218				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			393579				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			101208				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1788005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2131440				
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ								
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
499	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	108	606,31	7,95	65481	859	9463	0,37	40
		М		65,48	2,97	7072	321	128	0,01	2
500	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	88	422,48	3,96	37178	348	6048	0,30	26
		М		52,20	1,49	4594	131	128	0,01	1
501	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	56	343,48	3,96	19235	222	3848	0,30	17
		М		52,20	1,49	2923	83	128	0,01	–
502	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	24	264,48	3,96	6348	95	1649	0,30	7
		М		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	–
503	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	48	266,48	3,96	12791	190	3299	0,30	14
		М		52,20	1,49	2506	72	128	0,01	–
504	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	324	10,99	–	3561	–	4433	0,05	16
		М		10,69	–	3464	–	128	–	–
505	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	61,28	21,80	0,05	1336	3	322	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		5,81	0,02	356	1	90	–	–
506	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	61,28	40,72	0,04	2495	2	459	0,04	3
		М2		8,32	–	510	–	90	–	–
507	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	45,48	4331,44	35,77	196994	1627	7283	0,70	32
		1КВТ		111,70	13,40	5080	609	128	0,07	3
508	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	75,8	22,38	0,05	1696	4	437	0,03	2
		М2		6,39	0,02	484	2	90	–	–
509	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	75,8	41,55	0,04	3149	3	624	0,05	4
		М2		9,15	–	694	–	90	–	–
510	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	30	62,81	–	1884	–	890	0,12	4
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	695	–	128	–	–
511	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	294	72,96	16,85	21451	4954	12618	0,21	62
		М		38,59	4,33	11345	1273	100	0,03	7
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
512	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	84	472,48	3,96	39688	333	5773	0,30	25
		М		52,20	1,49	4385	125	128	0,01	1
513	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	88	422,48	3,96	37178	348	6048	0,30	26
		М		52,20	1,49	4594	131	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	56	343,48	3,96	19235	222	3848	0,30	17
		М		52,20	1,49	2923	83	128	0,01	–
515	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	24	264,48	3,96	6348	95	1649	0,30	7
		М		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	–
516	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	48	266,48	3,96	12791	190	3299	0,30	14
		М		52,20	1,49	2506	72	128	0,01	–
517	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	300	10,99	–	3297	–	4105	0,05	15
		М		10,69	–	3207	–	128	–	–
518	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	50,84	21,80	0,05	1108	3	267	0,03	1
		М2		5,81	0,02	295	1	90	–	–
519	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	50,84	40,72	0,04	2070	2	381	0,04	2
		М2		8,32	–	423	–	90	–	–
520	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	38,64	4331,44	35,77	167367	1382	6188	0,70	27
		1КВТ		111,70	13,40	4316	518	128	0,07	3
521	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	64,4	22,38	0,05	1441	3	372	0,03	2
		М2		6,39	0,02	412	1	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
522	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	64,4	41,55	0,04	2676	3	530	0,05	3
		М2		9,15	--	589	--	90	--	--
523	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	22	62,81	--	1382	--	653	0,12	3
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	510	--	128	--	--
524	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	270	72,96	16,85	19700	4550	11588	0,21	57
		М		38,59	4,33	10419	1169	100	0,03	7
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3								
525	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	110	472,48	3,96	51973	436	7560	0,30	33
		М		52,20	1,49	5742	164	128	0,01	1
526	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	88	422,48	3,96	37178	348	6048	0,30	26
		М		52,20	1,49	4594	131	128	0,01	1
527	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	56	343,48	3,96	19235	222	3848	0,30	17
		М		52,20	1,49	2923	83	128	0,01	--
528	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	24	264,48	3,96	6348	95	1649	0,30	7
		М		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	--
529	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	48	266,48	3,96	12791	190	3299	0,30	14
		М		52,20	1,49	2506	72	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
530	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	326	10,99	–	3583	–	4461	0,05	16
		М		10,69	–	3485	–	128	–	–
531	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	56,3	21,80	0,05	1227	3	295	0,03	2
		М2		5,81	0,02	327	1	90	–	–
532	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	56,3	40,72	0,04	2292	2	422	0,04	2
		М2		8,32	–	468	–	90	–	–
533	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	39,48	4331,44	35,77	171005	1412	6322	0,70	28
		1КВТ		111,70	13,40	4410	529	128	0,07	3
534	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	65,8	22,38	0,05	1473	3	380	0,03	2
		М2		6,39	0,02	421	1	90	–	–
535	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	65,8	41,55	0,04	2734	3	542	0,05	3
		М2		9,15	–	602	–	90	–	–
536	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	31	62,81	–	1947	–	920	0,12	4
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	718	–	128	–	–
537	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	296	72,96	16,85	21597	4988	12704	0,21	62
		М		38,59	4,33	11423	1282	100	0,03	7
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	48	422,48	3,96	20279	190	3299	0,30	14
		М		52,20	1,49	2506	72	128	0,01	–
539	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	69	343,48	3,96	23700	273	4742	0,30	20
		М		52,20	1,49	3602	103	128	0,01	1
540	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	30	264,48	3,96	7934	119	2062	0,30	9
		М		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	–
541	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	37	266,48	3,96	9860	147	2543	0,30	11
		М		52,20	1,49	1931	55	128	0,01	–
542	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	184	10,99	–	2022	–	2518	0,05	9
		М		10,69	–	1967	–	128	–	–
543	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	27,65	21,80	0,05	603	1	145	0,03	1
		М2		5,81	0,02	161	1	90	–	–
544	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	27,65	40,72	0,04	1126	1	207	0,04	1
		М2		8,32	–	230	–	90	–	–
545	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	18,96	4331,44	35,77	82124	678	3036	0,70	13
		1КВТ		111,70	13,40	2118	254	128	0,07	1
546	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	31,6	22,38	0,05	707	2	182	0,03	1
		М2		6,39	0,02	202	1	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547	Е0113-26-6 Т.Ч. П-3.33 К=1,1 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ОКРАШИВАНИИ/	31,6	41,55	0,04	1313	1	260	0,05	1
		М2		9,15	–	289	–	90	–	–
548	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	17	62,81	–	1068	–	504	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	394	–	128	–	–
549	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	167	72,96	16,85	12185	2814	7168	0,21	35
		М		38,59	4,33	6445	723	100	0,03	4
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
550	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	6	2759,83	123,78	16559	743	17905	13,39	80
		1НАСОС		2285,06	46,35	13710	278	128	0,23	1
551	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	6	456,20	24,20	2737	145	1375	1,00	6
		ШТ		239,00	2,30	1434	14	95	0,01	–
552	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	120	935,75	20,80	112290	2496	21241	0,73	87
		М		130,50	7,79	15660	935	128	0,04	5
553	Е0116-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	25	801,76	15,99	20044	400	3907	0,66	16
		М		116,10	5,99	2903	150	128	0,03	1
554	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	25	606,31	7,95	15158	199	2190	0,37	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		65,48	2,97	1637	74	128	0,01	--
555	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	25	472,48	3,96	11812	99	1718	0,30	7
		М		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
556	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	14	422,48	3,96	5915	55	962	0,30	4
		М		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
557	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,30	5
		М		52,20	1,49	887	25	128	0,01	--
558	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	145	11,13	--	1614	--	1984	0,05	7
		М		10,69	--	1550	--	128	--	--
559	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	84	10,99	--	923	--	1149	0,05	4
		М		10,69	--	898	--	128	--	--
560	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,60	26
		1ШТ		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
561	Е0118-21-6	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	1	370,72	115,00	371	115	368	1,42	1
		1ФИЛЬТР		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--
562	Е0118-21-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	2	192,46	52,42	385	105	392	0,77	2
		1ФИЛЬТР		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
563	Ц0112-910-2 ПРИМ.	АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ	1	5007,00	903,00	5007	903	3392	19,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		3668,00	101,00	3668	101	90	0,59	1
564	Ц0112-910-1 ПРИМ.	АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ	2	1971,00	467,00	3942	934	2589	7,00	14
		ШТ		1391,00	47,30	2782	95	90	0,27	1
565	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	4	28,81	--	115	--	119	0,12	--
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	93	--	128	--	--
566	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	21	859,96	1,62	18059	34	1121	0,23	5
		КОМПЛЕКТ		41,72	--	876	--	128	--	--
567	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	12	64,62	--	775	--	854	0,32	4
		КОМПЛЕКТ		55,62	--	667	--	128	--	--
568	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	23,8	43,60	0,10	1038	2	250	0,06	1
		М2		11,62	0,04	277	1	90	--	--
569	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	23,8	40,72	0,04	969	1	178	0,04	1
		М2		8,32	--	198	--	90	--	--
570	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	82	72,96	16,85	5983	1382	3519	0,21	17
		М		38,59	4,33	3164	355	100	0,03	2
571	Ц0108-104-1	ЭЛЕКТРОКАМИН, МОЩНОСТЬ ОТВОДИМОГО ТЕПЛА ДО 30 КВТ	1	2432,00	497,00	2432	497	1565	9,00	9
		ШКАФ		1537,00	110,00	1537	110	95	0,64	1
572	Ц0111-168-1	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ, МАССОЙ ДО 50 КГ	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		ШТ		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1426246	36534			1096
			ТЕНГЕ			196778	10848			58
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15293				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9587				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1493				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			110370				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53851				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9853				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			174075				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1300583				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			182527				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			88987				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1572096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1772544				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СПОРТЗАЛ								
		РАЗДЕЛ 1.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
573	**Е0117-3-1**	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**17**	**9126,62**	**39,24**	**155153**	**667**	**8764**	**2,22**	**38**
		КОМПЛЕКТ		**387,00**	**15,75**	**6579**	**268**	**128**	**0,07**	**1**
574	**Е0117-1-6**	**УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**13**	**5930,28**	**21,53**	**77094**	**280**	**5916**	**1,95**	**25**
		КОМПЛЕКТ		**346,50**	**9,00**	**4505**	**117**	**128**	**0,04**	**1**
575	**Е0117-1-12**	**УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ**	**102**	**3365,08**	**9,20**	**343238**	**938**	**18801**	**0,79**	**81**
		КОМПЛЕКТ		**139,50**	**4,50**	**14229**	**459**	**128**	**0,02**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**575484**	**1885**			**144**
			ТЕНГЕ			**25313**	**844**			**4**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			575484				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			33480				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36538				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			645502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			645502				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ.СИСТЕМА К1								
576	**Е0116-13-1**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ**	**13**	**620,54**	**0,64**	**8067**	**8**	**1771**	**0,58**	**8**
		М		**106,20**	**0,25**	**1381**	**3**	**128**	**--**	**--**
577	**Е0116-13-2**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ**	**194**	**748,88**	**1,43**	**145283**	**277**	**25557**	**0,56**	**109**
		М		**102,38**	**0,54**	**19862**	**105**	**128**	**--**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	Е0116-10-8	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	2,4	2303,32	45,33	5528	109	944	1,66	4
		М		290,25	16,97	697	41	128	0,08	--
579	Е0122-20-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	0,0024	438829,54	80944,76	1053	194	247	278,50	1
		КМ		48442,50	30577,50	116	73	130	149,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			159931	589			121
			ТЕНГЕ			22055	222			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1053				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			247				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			78				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1378				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			158878				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			28272				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11229				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			198379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			199757				
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД								
		ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК								
580	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	49	748,88	1,43	36695	70	6455	0,56	27
		М		102,38	0,54	5017	26	128	--	--
581	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	0,5	422,48	3,96	211	2	34	0,30	--
		М		52,20	1,49	26	1	128	0,01	--
582	Е0116-10-8	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	2,4	2303,32	45,33	5528	109	944	1,66	4
		М		290,25	16,97	697	41	128	0,08	--
583	Е0122-20-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	0,0024	438829,54	80944,76	1053	194	247	278,50	1
		КМ		48442,50	30577,50	116	73	130	149,34	--
		СИСТЕМА В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	102	1793,32	1,57	182919	160	16451	0,70	71
		ШТ		126,00	--	12852	--	128	--	--
585	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	13	143,32	1,57	1863	20	2097	0,70	9
		ШТ		126,00	--	1638	--	128	--	--
586	Е0116-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	27	801,76	15,99	21648	432	4219	0,66	18
		М		116,10	5,99	3135	162	128	0,03	1
587	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	27	11,13	--	301	--	369	0,05	1
		М		10,69	--	289	--	128	--	--
588	Е0116-14-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	7	402,02	9,63	2814	67	1966	1,22	9
		М		215,78	3,60	1510	25	128	0,02	--
589	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	23	412,02	6,65	9476	153	7492	1,40	32
		М		252,00	2,50	5796	58	128	0,01	--
590	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	12	310,32	5,28	3724	63	2927	1,05	13
		М		188,55	1,98	2263	24	128	0,01	--
591	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	48	336,95	7,90	16174	379	14420	1,29	62
		М		231,75	2,95	11124	142	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	291	439,78	12,19	127975	3547	110653	1,64	477
		М		292,50	4,57	85118	1330	128	0,02	6
593	Е0116-14-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	4	402,02	9,63	1608	39	1123	1,22	5
		М		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--
594	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	46	412,02	6,65	18953	306	14985	1,40	64
		М		252,00	2,50	11592	115	128	0,01	1
595	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	17	310,32	5,28	5275	90	4146	1,05	18
		М		188,55	1,98	3205	34	128	0,01	--
596	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	59	336,95	7,90	19880	466	17725	1,29	76
		М		231,75	2,95	13673	174	128	0,01	1
597	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	85	439,78	12,19	37381	1036	32321	1,64	139
		М		292,50	4,57	24863	388	128	0,02	2
598	Ц0108-104-1	ТЕПЛООБМЕННИК, МОЩНОСТЬ ОТВОДИМОГО ТЕПЛА ДО 30 КВТ	2	2432,00	497,00	4864	994	3129	9,00	18
		ШКАФ		1537,00	110,00	3074	220	95	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599	Е0118-13-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	2	2759,83	123,78	5520	248	5968	13,39	27
		1НАСОС		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	–
600	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		ШТ		239,00	2,30	478	5	95	0,01	–
		СИСТЕМА В2								
601	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	95	693,07	10,34	65842	982	9828	0,43	41
		М		76,95	3,87	7310	368	128	0,02	2
602	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	95	10,99	–	1044	–	1300	0,05	5
		М		10,69	–	1016	–	128	–	–
603	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1ШТ		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
604	Е0116-12-1	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМ. 50 ММ	7	323,06	36,99	2261	259	1714	0,96	7
		1СОЕДИН.		177,75	13,50	1244	95	128	0,07	–
605	Е0116-20-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМ. 50 ММ	6	10263,47	23,09	61581	139	1279	0,90	5
		1КРАН		157,50	9,00	945	54	128	0,04	–
606	Е0110-35-1	УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ - СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.	3	164,30	23,87	493	72	394	0,68	2
		ШТ		100,35	9,02	301	27	120	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			639309	10150			1144
			ТЕНГЕ			204494	3577			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5776				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3588				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			562				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			9926				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1546				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			640				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			131				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2318				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			631987				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			260834				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			53569				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			946390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			958633				
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ) СПОРТЗАЛ								
607	У65-4-6 СКЦЭ	**ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ ВРУ1-26**	1	105212,26	399,00	105212	399	3528	21,00	21
		УСТР-ВО		3622,74	91,08	3623	91	95	0,50	1
608	Ц0108-600-2	**СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ**	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		ШТ		158,00	2,30	158	2	95	0,01	–
		ЩО-1								
609	Е0121-24-1	**УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 3 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ**	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
		ШТ		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
610	Ц0108-526-2	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
611	Ц0108-526-1	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А**	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	–
612	Ц0108-80-1	**ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ**	2	108,50	1,60	217	3	192	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		101,00	–	202	–	95	–	–
		ЩО-2								
613	Е0121-24-2	УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ МАССОЙ ДО 6 КГ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		ШТ		454,50	14,34	455	14	108	0,07	–
614	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
615	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		ШТ		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	–
616	Ц0108-80-1	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	108,50	1,60	326	5	288	1,00	3
		ШТ		101,00	–	303	–	95	–	–
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
617	Е0121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	132	244,37	65,36	32257	8627	26531	0,95	125
		ШТ		151,65	34,45	20018	4548	108	0,16	21
618	Е0121-18-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	76	377,15	88,98	28663	6763	25356	1,61	122
		ШТ		258,75	50,17	19665	3813	108	0,22	17
619	Е0121-17-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	61	169,86	57,56	10361	3511	8089	0,55	34
		ШТ		86,85	35,93	5298	2192	108	0,16	10
620	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	67	35,40	–	2372	–	2133	0,19	13
		ШТ		29,48	–	1975	–	108	–	–
621	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	55	34,70	–	1909	–	1751	0,19	10
		ШТ		29,48	–	1621	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622	Е0121-9-1	СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	1915,2	26,92	–	51557	–	51193	0,15	291
		М		24,75	–	47401	–	108	–	–
623	Е0121-9-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	820,8	20,78	–	17056	–	16054	0,11	93
		М		18,11	–	14865	–	108	–	–
624	Е0121-9-4	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	21	20,78	–	436	–	411	0,11	2
		М		18,11	–	380	–	108	–	–
625	Е0121-9-2	СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2	9	26,92	–	242	–	241	0,15	1
		М		24,75	–	223	–	108	–	–
626	Е0121-24-13	УСТАНОВКА ТРАСФОРМАТОРА ПОНИЗИТЕЛЬНОГО МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
		ШТ		220,50	8,19	662	25	108	0,04	–
627	Ц0108-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	35	61,90	3,30	2167	116	778	0,14	5
		М		23,00	0,40	805	14	95	–	–
628	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		М		27,90	0,30	558	6	95	–	–
629	Ц0108-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	3	247,70	20,70	743	62	321	0,70	2
		ШТ		111,00	1,60	333	5	95	0,01	–
		ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
630	Ц0111-30-3	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТРУБОПРОВОДАХ НА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВАХ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МНОГОЗОННЫЙ	1	427,73	–	428	–	381	2,00	2
		ШТ		423,00	–	423	–	90	–	–
631	Е0121-9-1	СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	135	26,92	–	3634	–	3609	0,15	21
		М		24,75	–	3341	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
632	Е0121-3-1	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ В ГОТОВЫЕ БОРОЗДЫ	60	36,51	--	2191	--	1706	0,16	10
		М		26,33	--	1580	--	108	--	--
633	Е0121-3-3	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ В ГОТОВЫЕ БОРОЗДЫ	5	54,48	--	272	--	157	0,18	1
		М		29,03	--	145	--	108	--	--
634	Е0121-4-1	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100	9,33	0,82	933	82	917	0,05	5
		М		7,99	0,50	799	50	108	--	--
635	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	25	11,04	1,09	276	27	267	0,06	1
		М		9,23	0,66	231	16	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			276996	20111			801
			ТЕНГЕ			130677	10843			49
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			276996				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			151287				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25697				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			453980				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			453980				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СПОРТЗАЛ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
636	Ц0110-667-1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		ШТ		4275,00	--	4275	--	90	--	--
637	Ц0108-121-1	АККУМУЛЯТОРЫ	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		ШТ		277,00	--	277	--	95	--	--
638	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		ШТ		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
639	Ц0110-667-7	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ	1	248,50	0,20	249	–	215	1,30	1
		ЛУЧ		239,00	–	239	–	90	–	–
640	Ц0108-593-11	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	11	241,70	91,00	2659	1001	1638	0,82	9
		ШТ		131,00	25,70	1441	283	95	0,15	2
641	Ц0110-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	27	369,90	1,60	9987	43	8432	2,00	54
		ШТ		347,00	–	9369	–	90	–	–
642	Ц0110-668-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	37	153,50	–	5680	–	4795	1,00	37
		ШТ		144,00	–	5328	–	90	–	–
643	Ц0110-309-3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, КНОПКА	7	150,20	–	1051	–	1053	1,00	7
		ШТ		149,00	–	1043	–	101	–	–
644	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	7	45,00	–	315	–	318	–	–
		ШТ		45,00	–	315	–	101	–	–
645	Ц0108-410-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	1000	34,20	1,20	34200	1200	22230	0,14	140
		М		23,20	0,20	23200	200	95	–	1
646	Ц0108-398-1	ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	1275	5,40	2,30	6885	2933	3876	0,01	13
		М		2,50	0,70	3188	893	95	–	5
647	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	1275	8,50	0,10	10838	128	8842	0,05	64
		М		7,30	–	9308	–	95	–	–
648	Ц0108-411-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	400	114,40	7,80	45760	3120	18734	0,29	116
		М		48,80	0,50	19520	200	95	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
649	Ц0110-386-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	5	332,40	--	1662	--	1601	2,00	10
		ШТ		317,00	--	1585	--	101	--	--
650	Ц0110-900-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ЭКРАНИРОВАНИЯ: ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	3	82,10	7,80	246	23	220	0,40	1
		М		66,20	0,50	199	1	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			124828	8463			478
			ТЕНГЕ			79513	1579			9
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			124828				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			76283				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12067				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			213177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			213177				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ								
651	ПРАЙС	ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЭРС-ПК8	1	4917,83	--	4918	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
652	ПРАЙС	СИРЕНА ЗВУКОВАЯ "МАЯК-12КП"	5	397,21	--	1986	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			6904	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			4918				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			4918				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1986				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			119				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			7023				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
653	ПРАЙС	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 4,5АЧ	1	725,07	--	725	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
654	ПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С БОКСОМ	1	220,67	--	221	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
655	ПРАЙС	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ "МАЯК-12К"	1	630,49	--	630	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
656	С151704-2	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3	11	462,00	--	5082	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
657	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ "ИП212-45"	27	299,48	--	8086	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
658	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ "ИП103-5/1"	37	63,05	--	2333	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
659	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ "ИПР-3СУ"	7	425,58	--	2979	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
660	ПРАЙС	КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КС-4	3	31,52	--	95	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
661	ПРАЙС	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	7	37,83	--	265	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
662	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,5 ММ	725	5,67	--	4114	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
663	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х0,5 ММ	100	9,77	--	977	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
664	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА ШВВП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ	450	20,49	--	9221	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
665	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КАНАЛ (ЛОТОК ПВХ) 12Х12	700	15,45	--	10813	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
666	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КАНАЛ (ЛОТОК ПВХ) 25Х25	300	40,98	--	12295	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
667	ПРАЙС	МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.15 "РЗ-ЦХ-15"	400	23,96	--	9583	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
668	С130806-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 15Х2,5 ММ	3	81,00	--	243	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**67662**	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**67419**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**4045**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**71464**				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**243**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**15**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**258**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**71721**				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ИНВЕНТАРНАЯ МЕБЕЛЬ								
669	**5101-41**	**СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200X750X720**	**6**	**10105,00**	--	**60630**	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
670	**5101-24**	**КРЕСЛО**	**6**	**6665,00**	--	**39990**	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
671	**5102-40**	**СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ**	**12**	**1613,00**	--	**19356**	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
672	**5556-6**	**СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОЧНЫЙ**	**18**	**10965,00**	--	**197370**	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
673	**5101-3**	**ВЕШАЛКА НА 5 КРЮЧКОВ**	**6**	**2473,00**	--	**14838**	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
674	**5101-4**	**ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАРДЕРОБА НА 16 КРЮЧКОВ**	**6**	**13975,00**	--	**83850**	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
675	**ПРАЙС**	**СКАМЬЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С БРУСКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**91**	**2931,78**	--	**266792**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
676	**5101-104**	**ШКАФ**	**174**	**6450,00**	--	**1122300**	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1805126**	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			**1805126**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1805126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1805126				
		РАЗДЕЛ 2.ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА								
677	ПРАЙС	СИЛОВАЯ СКАМЬЯ СО ШТАНГАМИ С БЛИНАМИ	2	43346,28	--	86693	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
678	ПРАЙС	БЕГОВАЯ ДОРОЖКА	2	56744,22	--	113488	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
679	ПРАЙС	ВЕЛОТРЕНАЖЕР	2	14186,06	--	28372	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
680	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР ГРЕБНОЙ	2	56744,22	--	113488	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
681	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ЖИМА НОГ	1	59266,19	--	59266	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			401308	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			401308				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			401308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			401308				
		РАЗДЕЛ 3.ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ БОКСА								
682	ПРАЙС	РИНГ БОКСЕРСКИЙ (6Х6) НА ПОМОСТЕ (8Х8) ТРЕНИРОВОЧНЫЙ	2	535917,67	--	1071835	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
683	ПРАЙС	ПЕРЧАТКИ БОКСЕРСКИЕ 10-УНЦИЙ	120	1103,36	--	132403	--	--	--	--
		ПАРА		--	--	--	--	--	--	--
684	ПРАЙС	ПЕРЧАТКИ БОКСЕРСКИЕ 12-УНЦИЙ	120	1103,36	--	132403	--	--	--	--
		ПАРА		--	--	--	--	--	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ								
685	5539-44	ГАНТЕЛИ РАЗНЫЕ, ОТ 1 ДО 5 КГ	4	690,00	--	2760	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
686	5302-140	ГИРИ	2	6741,00	--	13482	--	--	--	--
		НАБОР		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	ПРАЙС	ГРУША БОКСЕРСКАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ	15	1891,47	–	28372	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
688	ПРАЙС	ГРУШИ БОКСЕРСКИЕ НАБИВНЫЕ	15	788,11	–	11822	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
689	5103-B01001	КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700,00	–	19400	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
690	ПРАЙС	ЛАПЫ БОКСЕРСКИЕ	20	1103,36	–	22067	–	–	–	–
		ПАРА		–	–	–	–	–	–	–
691	ПРАЙС	МАСКИ БОКСЕРСКИЕ	25	1103,36	–	27584	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
692	ПРАЙС	МЕДИЦИНБОЛ (1-5 КГ)	3	4949,36	–	14848	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
693	5103-B01004	МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	20	7327,00	–	146540	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
694	ПРАЙС	МЕШОК БОКСЕРСКИЙ МАЛЫЙ 20 КГ	15	2994,83	–	44923	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
695	ПРАЙС	МЕШОК БОКСЕРСКИЙ СРЕДНИЙ 40 КГ	15	4728,69	–	70930	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
696	5103-B01007	МЯЧИ ДЛЯ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ	1	1360,00	–	1360	–	–	–	–
		ПАРА		–	–	–	–	–	–	–
697	ПРАЙС	МЯЧ ТЕННИСНЫЙ	2	157,62	–	315	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
698	ПРАЙС	МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ	2	1260,98	–	2522	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
699	ПРАЙС	СЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ МЯЧЕЙ	1	315,25	–	315	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
700	ПРАЙС	ПЕРЧАТКИ БОКСЕРСКИЕ СНАРЯДНЫЕ	25	1103,36	–	27584	–	–	–	–
		ПАРА		–	–	–	–	–	–	–
701	ПРАЙС	ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГРУШ БОКСЕРСКИХ	10	5674,42	–	56744	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	ПРАЙС	ПОДУШКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ БОКСЕРОВ	10	2679,59	–	26796	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
703	ПРАЙС	ПОЯС И КРАГИ С ОТЯГОЩЕНИЕМ	5	1260,98	–	6305	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
704	5302-300	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	5	1075,00	–	5375	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
705	5538-37	СКАКАЛКИ	15	240,00	–	3600	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
706	5539-9	СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	6	9100,00	–	54600	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
707	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР КИСТЕВОЙ ФРИКЦИОННЫЙ	4	472,87	–	1891	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
708	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	1	26795,88	–	26796	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
709	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛЫ МЫШЦ РУК	1	4728,69	–	4729	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
710	ПРАЙС	УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТОПЫ	1	3152,46	–	3152	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
711	ПРАЙС	ШТАНГА ТРЕНИРОВОЧНАЯ	2	22855,31	–	45711	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
712	ПРАЙС	ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ	15	94,57	–	1419	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
713	ПРАЙС	ЭСПАНДЕР ПЛЕЧЕВОЙ ТИП ПРУЖИННЫЙ	3	472,87	–	1419	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
714	ПРАЙС	ЭСПАНДЕР ПЛЕЧЕВОЙ ТИП РЕЗИНОВЫЙ	3	630,49	–	1891	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,СУДЕЙСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА								
715	5101-238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	3	5275,00	–	15825	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716	ПРАЙС	ГОНГ БОКСЕРСКИЙ	3	4728,69	--	14186	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
717	5103-A03016	СЕКУНДОМЕРЫ	2	1400,00	--	2800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
718	ПРАЙС	БАНДАЖ БОКСЕРСКИЙ	20	189,15	--	3783	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
719	ПРАЙС	ПОЯС ДЛЯ БОКСЕРА: СИНИЙ	2	1576,23	--	3152	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
720	ПРАЙС	ПОЯС ДЛЯ БОКСЕРА: КРАСНЫЙ	2	1576,23	--	3152	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
721	5550-4	СТЕНД ДЛЯ ЗНАМЕН	1	5375,00	--	5375	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
722	5558-15	ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ	1	2638,00	--	2638	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА МЕСТАМИ ЗАНЯТИЙ,ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЕМ								
723	5302-143	ПЫЛЕСОС	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
724	5539-5	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛКОГО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, СЕКЦИОННЫЙ: НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ	1	5913,00	--	5913	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
725	5101-237	ЯЩИК ДЛЯ МУСОРА И БУМАГ	2	135,00	--	270	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2073989	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			2073989				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			2073989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2073989				
		РАЗДЕЛ 4.ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ БОРЬБЫ ДЗЮДО								
726	ПРАЙС	ТАТАМИ (16Х16)	2	1493003,58	--	2986007	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
727	5554-40	ТАБЛО ЭЛЕКТРОСВЕТОВОЕ	2	1180,00	--	2360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ								
728	5539-44	ГАНТЕЛИ РАЗНЫЕ, ОТ 1 ДО 5 КГ	6	690,00	--	4140	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
729	5302-140	ГИРИ	6	6741,00	--	40446	--	--	--	--
		НАБОР		--	--	--	--	--	--	--
730	5103-B01001 ПРИМ.	КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ	1	9700,00	--	9700	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
731	5103-B01001	КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
732	5101-187	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ	1	2901,00	--	2901	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
733	ПРАЙС	МАНЕКЕНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ	10	5832,05	--	58320	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
734	5103-B01004	МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	15	7327,00	--	109905	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
735	ПРАЙС	МЕДИЦИНБОЛ (1-5 КГ)	2	4949,36	--	9899	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
736	5103-B01007	МЯЧИ ДЛЯ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		ПАРА		--	--	--	--	--	--	--
737	ПРАЙС	МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ	5	1260,98	--	6305	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
738	5539-53	НАСОС ДЛЯ НАДУВАНИЯ МЯЧЕЙ	1	320,00	--	320	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
739	5101-163	ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	1	10200,00	--	10200	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
740	5538-37	СКАКАЛКИ	15	240,00	--	3600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
741	5539-9	СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	6	9100,00	--	54600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
742	5302-300	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	3	1075,00	--	3225	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
743	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР КИСТЕВОЙ ФРИКЦИОННЫЙ	5	94,57	--	473	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
744	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	1	26795,88	--	26796	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
745	ПРАЙС	ШТАНГА ТЯЖЕЛОАТЛЕТНАЯ	2	22855,31	--	45711	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
746	ПРАЙС	ЭСПАНДЕР ПЛЕЧЕВОЙ РЕЗИНОВЫЙ	10	630,49	--	6305	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,СУДЕЙСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА								
747	5101-238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	3	5275,00	--	15825	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
748	5554-40	ТАБЛО ЭЛЕКТРОСВЕТОВОЕ	2	1180,00	--	2360	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
749	5103-A03016	СЕКУНДОМЕРЫ	8	1400,00	--	11200	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
750	ПРАЙС	ПОВЯЗКА ДЛЯ ДЗЮДО	8	315,25	--	2522	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
751	ПРАЙС	ФЛАЖКИ СУДЕЙСКИЕ ДЛЯ ДЗЮДО (КРАСНЫЙ)	3	1260,98	--	3783	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
752	ПРАЙС	ФЛАЖКИ СУДЕЙСКИЕ ДЛЯ ДЗЮДО (БЕЛЫЙ,СИНИЙ)	15	1260,98	--	18915	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА МЕСТАМИ ЗАНЯТИЙ,ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЕМ								
753	5302-143	ПЫЛЕСОС	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
754	5539-5	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛКОГО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, СЕКЦИОННЫЙ: НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ	1	5913,00	--	5913	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			3471570	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			3471570				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			3471570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			3471570				
		РАЗДЕЛ 5.ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ								
755	ПРАЙС	КОВЕР БОРЦОВСКИЙ 12Х12	4	113488,45	--	453954	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
756	ПРАЙС	ПОКРЫВАЛО ДЛЯ БОРЦОВСКОГО КОВРА С КРУГОМ 9 М	4	66201,59	--	264806	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ								
757	5302-140	ГИРИ	6	6741,00	--	40446	--	--	--	--
		НАБОР		--	--	--	--	--	--	--
758	5103-B01001	КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
759	ПРАЙС	ЛОНЖА РУЧНАЯ	1	1260,98	--	1261	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
760	ПРАЙС	МАНИКЕНЫ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ	6	5832,05	--	34992	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
761	5103-B01004	МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	18	7327,00	--	131886	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
762	5538-37	СКАКАЛКИ	16	240,00	--	3840	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
763	5302-300	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	8	1075,00	--	8600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
764	ПРАЙС	СТАНОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ КИСТЕЙ РУК	3	4728,69	--	14186	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
765	ПРАЙС	ТРЕНАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	3	26795,88	--	80388	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
766	ПРАЙС	ШТАНГА ТЯЖЕЛОАТЛЕТНАЯ	3	27584,00	--	82752	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
767	ПРАЙС	ЭСПАНДЕР ПЛЕЧЕВОЙ РЕЗИНОВЫЙ	16	630,49	–	10088	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ								
768	ПРАЙС	ЗЕРКАЛО 2Х3	3	26795,88	–	80388	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
769	5102-67	КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ	3	6480,00	–	19440	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
770	5103-B01007	МЯЧИ ДЛЯ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ	8	1360,00	–	10880	–	–	–	–
		ПАРА		–	–	–	–	–	–	–
771	ПРАЙС	МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ	16	1260,98	–	20176	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
772	5539-53	НАСОС ДЛЯ НАДУВАНИЯ МЯЧЕЙ	1	320,00	–	320	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,СУДЕЙСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА								
773	5101-238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	1	5275,00	–	5275	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
774	ПРАЙС	ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ	3	14186,06	–	42558	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
775	ПРАЙС	УКАЗКИ СУДЕЙСКИЕ С ЦИФРАМИ	4	1891,47	–	7566	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
		ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА МЕСТАМИ ЗАНЯТИЙ,ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЕМ								
776	5302-143	ПЫЛЕСОС	1	5000,00	–	5000	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
777	5539-5	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛКОГО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, СЕКЦИОННЫЙ: НИЖНЯЯ СЕКЦИЯ	1	5913,00	–	5913	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
778	5101-237	ЯЩИК ДЛЯ МУСОРА И БУМАГ	3	135,00	–	405	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1344519	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1344519				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1344519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1344519				
		РАЗДЕЛ 6.ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЛА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ								
779	ПРАЙС	АМОРТИЗАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ	20	1576,23	--	31525	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
780	5539-14	БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
781	ПРАЙС	ГАНТЕЛИ РАЗНЫЕ, ОТ 3 ДО 12 КГ	10	3688,37	--	36884	--	--	--	--
		ПАРА		--	--	--	--	--	--	--
782	5539-44	ГАНТЕЛИ РАЗНЫЕ, ОТ 1 ДО 5 КГ	10	690,00	--	6900	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
783	ПРАЙС	ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ БАДМИНТОНА	2	2206,72	--	4413	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
784	5103-B01001	КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
785	5103-B01001 ПРИМ.	КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
786	5537-36	ИГРЫ НАСТОЛЬНЫЕ РАЗНЫЕ	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
787	5101-132	БАСКЕТБОЛЬНЫЕ КОЛЬЦА И ЩИТЫ	2	66000,00	--	132000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
788	5103-B01004	МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ	10	7327,00	--	73270	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
789	ПРАЙС	МЕДИЦИНБОЛ (1-5 КГ)	8	4949,36	--	39595	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
790	5103-B01007	МЯЧИ ДЛЯ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		ПАРА		--	--	--	--	--	--	--
791	5103-B01008	МЯЧИ ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ	3	1360,00	--	4080	--	--	--	--
		ПАРА		--	--	--	--	--	--	--
792	ПРАЙС	МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ	3	1260,98	--	3783	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793	5539-53	НАСОС ДЛЯ НАДУВАНИЯ МЯЧЕЙ	3	320,00	--	960	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
794	ПРАЙС	СТОЙКИ ДЛЯ ПРИСЕДАНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ	4	7881,14	--	31525	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
795	5101-163	ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	1	10200,00	--	10200	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
796	ПРАЙС	ПИРАМИДА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ	2	5895,09	--	11790	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
797	5539-7	ПОДВЕСКА БЛОЧНАЯ С ГИМНАСТИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ	2	2000,00	--	4000	--	--	--	--
		КОМПЛ.		--	--	--	--	--	--	--
798	ПРАЙС	ПОМОСТ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ	2	110335,99	--	220672	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
799	5103-B10010	СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		ПАРА		--	--	--	--	--	--	--
800	5538-37	СКАКАЛКИ	60	240,00	--	14400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
801	5302-300	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	8	1075,00	--	8600	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
802	5302-296	СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА	2	12470,00	--	24940	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
803	ПРАЙС	СЕТКА ДЛЯ БАДМИНТОНА	1	1576,23	--	1576	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
804	5539-9	СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	10	9100,00	--	91000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
805	ПРАЙС	ШТАНГА ТЯЖЕЛОАТЛЕТНАЯ	4	27584,00	--	110336	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
806	ПРАЙС	СТОЙКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА	1	15762,28	--	15762	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
807	ПРАЙС	СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ	1	23328,18	--	23328	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
808	ПРАЙС	СЕТКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА	1	1260,98	–	1261	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			985160	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			985160				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			985160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			985160				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА 5 БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКИ								
809	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	6,44	7341,43	66,01	47279	425	1492	1,35	9
		М3		195,75	24,93	1261	161	105	0,12	1
810	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ	6,07	8253,31	66,01	50098	401	1407	1,35	8
		М3		195,75	24,93	1188	151	105	0,12	1
811	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1,076	5239,08	327,33	5637	352	2275	11,60	12
		1Т		1890,00	123,75	2034	133	105	0,60	1
812	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	1,076	65900,00	–	70908	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		СТЕНЫ								
813	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧЕМ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	0,83	7377,00	335,84	6123	279	809	4,54	4
		М3		699,75	126,00	581	105	118	0,61	1
814	Е0108-22-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	4,7	1716,71	372,83	8069	1752	4068	3,72	17
		М3		594,00	139,50	2792	656	118	0,68	3
815	С143003-58 ПРИМ.	ШЛАКОБЛОКИ, 400Х200Х200 ММ	282	43,00	–	12126	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КРОВЛЯ И ПЕРЕКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
816	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	23,25576	21,80	0,05	507	1	122	0,03	1
		М2		5,81	0,02	135	--	90	--	--
817	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	23,25576	40,72	0,04	947	1	174	0,04	1
		М2		8,32	--	193	--	90	--	--
818	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,01884	93997,62	304,24	1771	6	657	198,00	4
		1Т		33075,00	114,75	623	2	105	0,56	--
819	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	75,558	575,05	1,24	43450	94	13820	0,97	73
		М2		153,23	0,47	11578	36	119	--	--
		ПРОЕМЫ								
820	Е0110-22-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	6,75	110,32	5,58	745	38	779	0,59	4
		М2		94,05	2,12	635	14	120	0,01	--
821	Е0110-22-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 1 М	9	206,64	10,41	1860	94	1957	1,11	10
		М2		177,30	3,94	1596	35	120	0,02	--
822	С12061-196 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 450 ММ	19,5	3680,00	--	71760	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
823	Е0110-23-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БЛОКОВ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	3,36	340,55	22,32	1144	75	659	0,98	3
		М2		158,87	4,68	534	16	120	0,03	--
824	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
825	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
826	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
827	С11011-816	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
828	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	15	1028,30	4,62	15425	69	4027	1,52	23
		М2		254,97	3,14	3825	47	104	0,02	--
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
829	Е0106-36-4	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	54	57,48	0,23	3104	12	2914	0,29	16
		М2		51,30	0,09	2770	5	105	--	--
830	Е0113-21-2	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	54	26,43	0,02	1427	1	282	0,03	2
		М2		5,81	--	314	--	90	--	--
		ТИП 2								
831	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	5	897,81	11,72	4489	59	1083	1,06	5
		М2		171,68	4,39	858	22	123	0,02	--
		ТИП 3								
832	Е0111-11-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ	9,7	441,83	2,61	4286	25	481	0,31	3
		М2		46,73	0,97	453	9	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
833	Е0111-11-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=5	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	9,7	417,15	2,65	4046	26	165	0,09	1
		М2		15,50	0,90	150	9	104	--	--
834	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	9,7	925,06	4,90	8973	48	720	0,38	4
		М2		58,50	1,85	567	18	123	0,01	--
835	Е0111-40-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	4,78	123,31	0,16	589	1	96	0,09	--
		М		16,18	0,07	77	--	123	--	--
		ТИП 4								
836	Е0106-36-4	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	120	57,48	0,23	6897	28	6475	0,29	35
		М2		51,30	0,09	6156	11	105	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
837	Е0106-1-15	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ	0,3	6895,55	100,65	2069	30	58	0,97	--
		М3		146,25	38,03	44	11	105	0,19	--
		ПРИЯМОК ПР-1								
838	Е0122-8-6	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,0013	154577,68	66009,80	201	86	161	376,00	--
		КМ		70200,00	24936,75	91	32	130	121,79	--
839	С130806-101 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	1,3	2030,00	--	2639	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
840	Е0122-8-2	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ	0,00065	64200,36	8122,48	42	5	41	254,00	--
		КМ		45900,00	3069,00	30	2	130	14,99	--
841	С130806-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	0,65	452,00	--	294	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
842	Е0108-12-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,0883	175694,60	1941,97	15514	171	802	42,30	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		6975,00	726,75	616	64	118	3,55	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**410169**	**4078**			**239**
			ТЕНГЕ			**39101**	**1540**			**7**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**407236**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**45525**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**27166**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**479926**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2933**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**176**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3109**				
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ	ТЕНГЕ			**483035**				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
843	**Е0117-3-1**	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	**1**	**9126,62**	**39,24**	**9127**	**39**	**516**	**2,22**	**2**
		КОМПЛЕКТ		**387,00**	**15,75**	**387**	**16**	**128**	**0,07**	**–**
844	**Е0117-1-6**	**УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	**1**	**5930,28**	**21,53**	**5930**	**22**	**455**	**1,95**	**2**
		КОМПЛЕКТ		**346,50**	**9,00**	**347**	**9**	**128**	**0,04**	**–**
845	**С131101-49**	**ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670Х630Х240-180, 200-175 ММ**	**1**	**1750,00**	**–**	**1750**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
846	**Е0117-1-12**	**УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ**	**1**	**3365,08**	**9,20**	**3365**	**9**	**184**	**0,79**	**1**
		КОМПЛЕКТ		**139,50**	**4,50**	**140**	**4**	**128**	**0,02**	**–**
847	**Е0117-2-3**	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ**	**1**	**1793,32**	**1,57**	**1793**	**2**	**161**	**0,70**	**1**
		ШТ		**126,00**	**–**	**126**	**–**	**128**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**21965**	**72**			**6**
			ТЕНГЕ			**999**	**29**			**–**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**21965**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1316**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1397**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**24678**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			**24678**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ.СИСТЕМА К1								
848	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	3	310,32	5,28	931	16	732	1,05	3
		М		188,55	1,98	566	6	128	0,01	–
849	С130804-999 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 32Х3,0 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	3	66,00	–	198	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
850	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	2	1818,00	–	3636	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
851	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		М		106,20	0,25	425	1	128	–	–
852	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	19	748,88	1,43	14229	27	2503	0,56	11
		М		102,38	0,54	1945	10	128	–	–
853	СПРАЙС	КЛИПСЫ ДИАМ.50 ММ.	4	19,23	–	77	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
854	СПРАЙС	КЛИПСЫ ДИАМ.100 ММ.	19	46,34	–	880	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
855	СПРАЙС	ПРОЧИСТКА ДИАМ.100 ММ.	2	238,64	–	477	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
856	Е0117-1-11	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 50 ММ	1	2037,70	6,95	2038	7	107	0,46	–
		КОМПЛЕКТ		81,00	2,25	81	2	128	0,01	–
857	СПРАЙС	РЕВИЗИЯ ДИАМ.100 ММ.	1	238,64	–	239	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
858	Е0116-10-8	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	0,8	2303,32	45,33	1843	36	315	1,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		290,25	16,97	232	14	128	0,08	–
859	Е0122-20-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ	0,0008	438829,54	80944,76	351	65	82	278,50	–
		КМ		48442,50	30577,50	39	24	130	149,34	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			27381	154			18
			ТЕНГЕ			3288	57			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			351				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			82				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			459				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27030				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4201				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1874				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			33563				
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД								
		СИСТЕМА В1								
860	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		ШТ		126,00	–	126	–	128	–	–
861	С131101-96	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ	1	1750,00	–	1750	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
862	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	8	439,78	12,19	3518	98	3042	1,64	13
		М		292,50	4,57	2340	37	128	0,02	–
863	С130804-1025 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 16Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	2	27,00	–	54	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	С130804-997 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	6	30,00	--	180	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
865	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	1	336,95	7,90	337	8	300	1,29	1
		М		231,75	2,95	232	3	128	0,01	--
866	С130804-969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	1	38,00	--	38	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
867	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
		М		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
868	С130804-970 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 32Х2,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	15	56,00	--	840	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
869	С130804-2272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5,00	--	10	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
870	С130804-2273 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5,00	--	30	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
871	С130804-2274 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5,00	–	5	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
872	С130804-2275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	7,00	–	105	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
873	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	1	1818,00	–	1818	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
874	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	1	1226,00	–	1226	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
875	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	1	729,00	–	729	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
876	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	1	515,00	–	515	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
877	Е0126-9-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	14	90,91	8,47	1273	119	725	0,28	4
		М		48,60	3,15	680	44	100	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
878	С11031-177 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА КТ 11	0,2	2890,00	–	578	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		Т3,Т4								
879	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	5	439,78	12,19	2199	61	1901	1,64	8
		М		292,50	4,57	1463	23	128	0,02	–
880	С130804-1873 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	56,00	–	280	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
881	С130804-2273 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	5,00	–	25	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
882	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	1	729,00	–	729	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
883	Е0117-8-1	УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		КОМПЛЕКТ		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	–
884	СПРАЙС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50 Л.	1	7755,36	–	7755	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			30305	463			51
			ТЕНГЕ			9039	172			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1851				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			725				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			155				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			28454				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10863				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2359				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			41676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			44406				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
885	Ц0110-667-1	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		ШТ		4275,00	–	4275	–	90	–	–
886	Ц0108-121-1	**АККУМУЛЯТОРЫ**	1	307,70	–	308	–	263	2,00	2
		ШТ		277,00	–	277	–	95	–	–
887	Ц0108-526-1	**АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А**	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		ШТ		227,00	2,30	227	2	95	0,01	–
888	Ц0110-667-7	**ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ**	1	248,50	0,20	249	–	215	1,30	1
		ЛУЧ		239,00	–	239	–	90	–	–
889	Ц0108-593-11	**СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ**	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		ШТ		131,00	25,70	131	26	95	0,15	–
890	Ц0110-668-2	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	3	369,90	1,60	1110	5	937	2,00	6
		ШТ		347,00	–	1041	–	90	–	–
891	Ц0110-668-1	**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ**	11	153,50	–	1689	–	1426	1,00	11
		ШТ		144,00	–	1584	–	90	–	–
892	Ц0110-309-3	**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, КНОПКА**	4	150,20	–	601	–	602	1,00	4
		ШТ		149,00	–	596	–	101	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
893	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	1	45,00	–	45	–	45	–	–
		ШТ		45,00	–	45	–	101	–	–
894	Ц0108-410-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	110	34,20	1,20	3762	132	2445	0,14	15
		М		23,20	0,20	2552	22	95	–	–
895	Ц0108-398-1	ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	187	5,40	2,30	1010	430	568	0,01	2
		М		2,50	0,70	468	131	95	–	1
896	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	187	8,50	0,10	1590	19	1297	0,05	9
		М		7,30	–	1365	–	95	–	–
897	Ц0108-411-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	75	114,40	7,80	8580	585	3513	0,29	22
		М		48,80	0,50	3660	37	95	–	–
898	Ц0110-386-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	4	332,40	–	1330	–	1281	2,00	8
		ШТ		317,00	–	1268	–	101	–	–
899	Ц0110-900-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ЭКРАНИРОВАНИЯ: ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	1	82,10	7,80	82	8	73	0,40	–
		М		66,20	0,50	66	–	110	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			25584	1284			106
			ТЕНГЕ			17794	219			1
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25584				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16880				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2548				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			45011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			45011				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ								
900	ПРАЙС	ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЭРС-ПК2	1	4287,34	–	4287	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901	ПРАЙС	СИРЕНА ЗВУКОВАЯ "МАЯК-12КП"	4	397,21	–	1589	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5876	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			4287				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			4287				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1589				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			95				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5972				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
902	ПРАЙС	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 4,5АЧ	1	725,07	–	725	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
903	ПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С БОКСОМ	1	220,67	–	221	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
904	ПРАЙС	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ "МАЯК-12К"	1	630,49	–	630	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
905	С151704-2	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3	1	462,00	–	462	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
906	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ "ИП212-45"	3	299,48	–	898	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
907	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ "ИП103-5/1"	11	63,05	–	694	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
908	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ "ИПР-3СУ"	4	425,58	–	1702	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
909	ПРАЙС	КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КС-4	3	31,52	–	95	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
910	ПРАЙС	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	37,83	–	38	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
911	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,5 ММ	102	5,67	–	579	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
912	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА КСПВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х0,5 ММ	15	9,77	--	147	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
913	ПРАЙС	КАБЕЛЬ МАРКА ШВВП, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х0,75 ММ	70	20,49	--	1434	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
914	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КАНАЛ (ЛОТОК ПВХ) 12Х12	70	15,45	--	1081	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
915	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КАНАЛ (ЛОТОК ПВХ) 25Х25	40	40,98	--	1639	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
916	ПРАЙС	МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.15 "РЗ-ЦХ-15"	75	23,96	--	1797	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
917	С130806-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 15Х2,5 ММ	1	81,00	--	81	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			12223	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			12142				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			729				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			12871				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			81				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			12957				
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
918	Ц0110-350-22	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ	9	4209,80	27,80	37888	250	35260	19,00	171
		ШТ		3870,00	9,00	34830	81	101	0,05	--
919	Ц0110-350-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	1	438,90	9,20	439	9	434	2,00	2
		ШТ		425,00	4,50	425	4	101	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
920	Ц0110-99-6	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		ШТ		1440,00	--	1440	--	90	--	--
921	Ц0111-91-1	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, МАССОЙ ДО 0,015 Т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		ШТ		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
922	Ц0108-410-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	48	34,20	1,20	1642	58	1067	0,14	7
		М		23,20	0,20	1114	10	95	--	--
923	Ц0108-398-1	ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	37	5,40	2,30	200	85	112	0,01	--
		М		2,50	0,70	93	26	95	--	--
924	Ц0108-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	450	108,60	48,90	48870	22005	22145	0,22	99
		М		39,60	12,20	17820	5490	95	0,07	32
925	Ц0108-149-1	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	92	196,80	46,30	18106	4260	2875	0,14	13
		М		22,50	10,40	2070	957	95	0,06	6
926	Ц0108-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2	1108	8,50	0,10	9418	111	7684	0,05	55
		М		7,30	--	8088	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			118336	26786			357
			ТЕНГЕ			66116	6570			38
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			118336				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			71088				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			200789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			200789				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ								
927	ПРАЙС	УЛИЧНАЯ КАМЕРА RVI-167, 1/3	9	4728,69	--	42558	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
928	ПРАЙС	МОНИТОР RVI-M19P	1	23643,43	--	23643	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
929	ПРАЙС	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР RVI-R16LB-PRO	1	22067,20	–	22067	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
930	ПРАЙС	БЛОК ПИТАНИЯ RS-20S	1	20490,97	–	20491	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			108760	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			108760				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			108760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			108760				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
931	СПРАЙС	КАБЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ "КВК-В" 3-2Х0,5	1200	29,95	–	35938	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
932	СПРАЙС	ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ D-25 ММ	450	12,29	–	5533	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
933	СПРАЙС	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 60Х40	37	91,42	–	3383	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
934	СПРАЙС	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 10Х20	11	20,18	–	222	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
935	СПРАЙС	СТЯЖКА КСС 4Х200	1	630,49	–	630	–	–	–	–
		УПАКОВКА		–	–	–	–	–	–	–
936	С130804-2274 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	5,00	–	200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
937	С11011-206	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СПИРАЛЬНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О 1Х7 /1+6/ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1372 Н/ММ2, D 6,2 ММ	9,2	348,00	–	3202	–	–	–	–
		10М		–	–	–	–	–	–	–
938	С151804-1663 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 ПРИМ.	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТИПА ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98	2	2822,00	–	5644	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**54751**	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**51350**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3081**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**54431**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**3202**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**192**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**3394**				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**200**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**12**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**212**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**58036**				
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		СЕПТИК НА 60 М3								
939	**СПРАЙС**	**СЕПТИК ИЗ АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА ЕМКОСТЬЮ 60 М3**	**1**	**1387081,03**	--	**1387081**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**1387081**	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**1387081**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**83225**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**1470306**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**1470306**				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ-1595 М2								
940	**Е0111-36-3**	**УСТРОЙСТВО БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ "МАНСИПУР"**	**872,4**	**77,06**	**4,65**	**67227**	**4057**	**79363**	**0,47**	**412**
		М2		**72,23**	**1,73**	**63013**	**1509**	**123**	**0,01**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**67227**	**4057**			**412**
			ТЕНГЕ			**63013**	**1509**			**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			67227				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			79363				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8795				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			155385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			155385				
		РАЗДЕЛ 2.МАФЫ								
		ФЛАГШТОК								
941	**У1-50-9**	**ФЛАГШТОК ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**1**	**5041,98**	**143,34**	**5042**	**143**	**781**	**4,30**	**4**
		ФЛАГШТОК		**709,50**	**33,84**	**710**	**34**	**105**	**0,17**	**--**
942	**У1-50-10**	**ФЛАГШТОК ТИПА II, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	**1**	**22850,63**	**36,22**	**22851**	**36**	**3380**	**22,00**	**22**
		ФЛАГШТОК		**3744,61**	**11,22**	**3745**	**11**	**90**	**0,04**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**27893**	**180**			**26**
			ТЕНГЕ			**4454**	**45**			**--**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5042				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			781				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			349				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6172				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22851				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3380				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1574				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			33977				
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ								
943	**Е0101-165-2**	**КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**0,702**	**402,75**	**--**	**283**	**--**	**319**	**2,80**	**2**
		М3		**402,75**	**--**	**283**	**--**	**113**	**--**	**--**
944	**Е0106-1-13**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ**	**0,702**	**3069,12**	**1333,23**	**2155**	**936**	**596**	**4,90**	**3**
		М3		**771,75**	**36,25**	**542**	**25**	**105**	**0,18**	**--**
945	**С143001-54**	**НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА**	**0,7158**	**127,00**	**--**	**91**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
946	**Е0109-35-1**	**МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ**	**0,75618**	**15548,56**	**627,68**	**11758**	**475**	**9731**	**86,50**	**65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		14197,50	101,25	10736	77	90	0,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**14286**	**1411**			**71**
			ТЕНГЕ			**11560**	**102**			**--**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2528**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**915**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**207**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3650**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**11758**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**9731**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1289**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**22778**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**26428**				
		РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		ДЕРЕВЬЯ								
947	**Е0147-6-13**	**ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М**	**149**	**421,49**	**--**	**62802**	**--**	**42642**	**1,54**	**230**
		ЯМА		**221,85**	**--**	**33056**	**--**	**129**	**--**	**--**
948	**Е0147-9-5**	**ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М**	**7**	**500,13**	**177,05**	**3501**	**1239**	**3300**	**1,85**	**13**
		ШТ		**321,98**	**43,43**	**2254**	**304**	**129**	**0,18**	**1**
949	**Е0147-13-1**	**ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,7Х0,7 М**	**142**	**151,76**	**--**	**21550**	**--**	**27450**	**0,82**	**117**
		ШТ		**149,85**	**--**	**21279**	**--**	**129**	**--**	**--**
950	**С143012-34**	**ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ 1,5 М**	**129**	**649,00**	**--**	**83721**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
951	**С143012-38**	**ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М**	**7**	**2030,00**	**--**	**14210**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
952	С143012-75	ЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,8Х0,6 М, ВЫСОТОЙ 2,0-2,5 М	13	7290,00	–	94770	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КУСТАРНИКИ								
953	Е0147-15-8	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	2940	101,25	–	297675	–	384001	0,70	2067
		ЯМА		101,25	–	297675	–	129	–	–
954	Е0147-21-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	980	66,92	–	65577	–	84196	0,40	396
		М		66,60	–	65268	–	129	–	–
955	С143012-48	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ /БИРЮЧИНА/, БЕЗ КОМА	2940	81,00	–	238140	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЦВЕТНИК-164,3 М2								
956	Е0147-28-1	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 20 СМ	164,3	316,04	–	51925	–	14421	0,47	77
		М2		68,04	–	11179	–	129	–	–
957	Е0147-28-2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	164,3	69,90	–	11485	–	1674	0,05	9
		М2		7,90	–	1298	–	129	–	–
958	Е0147-29-1	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ НА М2	164,3	213,08	–	35008	–	44430	1,35	222
		М2		209,63	–	34442	–	129	–	–
959	Е0147-29-2 К=3	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ШТ ВЫСАЖИВАЕМЫХ ЦВЕТОВ	164,3	31,86	–	5235	–	5964	0,21	34
		М2		28,14	–	4623	–	129	–	–
960	ПРАЙС	ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ	7886	47,29	–	372904	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1358503	1239			3163
			ТЕНГЕ			471074	304			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1358503				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			608077				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			117995				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2084575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			2084575				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			49005511	584737			27526
			ТЕНГЕ			4594521	200521			920
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			25832006				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			25832006				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			788674				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			398811				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			71249				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1258734				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15602828				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3771269				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1162479				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20536576				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1017799				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			249358				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			76029				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1343186				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5764204				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1015946				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			406809				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7186959				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			56157461				
	в т ч оборудование		Тенге			25832006				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			545858,19				
	Итого:		Тенге			30871313,19				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			611252,01				
	Итого:		Тенге			31482565,20				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					308713,14				
	Доп, отпуска 0,4%					123485,24				
	Разбивка осей					113030,00				
	Итого:					545228,38				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			57859799,59				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			152238842,96				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					3044775,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					**155283618,29**				
	НДС 12-%		Тенге			**18634034,19**				
	Всего по акту:		Тенге			**173917652,48**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Охасов А.К.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Молдашев Н.Е.

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г. Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ к акту 16
Разбивка основных осей здания, перенос их в натуру за декабрь 2019г

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№ части, главы, таблицы, и пункт, указ. к разделу или гл. сбор. цен пр. и изыск. работы для стр-ва	Расчет стоим.а пл.вх. или объем строит.монтажн. работ х%-100 к-в, х ценах	Стоимость (тенге)
1	Изготовление и закладка репера	табл.26 §1 I кат	5229х5	26145
2	Нивелирование техническое	табл.22 §1 I кат. II класс	2712х1	2712
3	Разбивка основных осей здания с проложением ходов полигонометрии I разряда по длине сторон сетки:	Прил.3 табл.10 §3 I кат	5825*0,215*4,38	5484
4	До 100м		0,56904х18981	10801
5	До 50м	К=1	0,6915х26815	18543
6	До 20м	К=1,4	0,32931х26815х1,4	12363
	Камеральные работы			
8	Составление технического отчета и акта	табл.86 §2	15065	15065
	Прочие начисления			
	Коэффициент к начислениям	табл.3 §1 к=1,32	85629х1,32	113030

Заказчик: **Подрядчик:**

ГУ «Управление строительства ЗКО» **ТОО «Альтаир»**

Зам. руководителя_____**Охасов А.К.** **Директор**_____**Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" декабря 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», 060240004327, г. Уральск, ул. Х.Чурина 116, 090000, руководитель Антазиев Алибек Саинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23.12.2019г., ТОО «Альтаир» Потиченко Сергей Александрович, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Полевая, 4.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23.12.2019г., ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве», Умбеталиев Малик Джаншиевич, №KZ29VJE00013740 от 27.10.2015 г..

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 23.12.2019г., ТОО «СПС», БИН 040940005416, генеральный директор Шапкенов Алтай Жамбулович, ЗКО, г.Уральск, ул. Полевая, 1Д, кв.2

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в п. Деркул, г. Уральск»,**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п. Деркул, ул.Даля, 7/3 строение.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акимата города Уральск от 12.03.2015 года №878

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №

_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля

Западно-Казахстанской области» № KZ08REA00069110 23.08.2017 г; KZ53REA00100795 от 04.07.2018 г; № KZ10REA00120290 от 05.02.2019 г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СПС», № проекта А-00-14-022

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» приказ № 110/1 от 11.08.2015 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2017г.;

месяц, год

окончание работ: декабрь 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 24;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24;

фактически, месяц: 17;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га	4,4063	-	4,4063	-
Площадь застройки	М2	6691,29	-	6691,29	-
Площадь покрытий	М2	2395,0	-	2395,0	-
Площадь занимаемая отмосткой, крыльцами и бортовым камнем	М2	1208,82	-	1208,82	-
Площадь спортплощадок	М2	12681,4	-	12681,4	-
Площадь озеленения	М2	22295,54	-	22295,54	-
Спорткомплекс (залы)	чел	250	-	250	-
Школа-интернат	чел	150	-	150	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир. в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. **Здание школы интерната**

Здание школы-интерната Г-образное в плане, состоит из 3-х блоков А, Б, В.
Блок А и В - трехэтажные, с высотой помещений 3,0 м.
Блок Б - одноэтажный с высотой помещений 3,3 и 4,0 м.
По функциональному назначению блок А - учебный корпус, блок Б -столовая с вестибюлем и вспомогательными помещениями, блок В - спальный корпус интерната. Все 3 блока имеют обособленные входы, но связаны между собой переходами из фойе блока Б.
Стены наружные - из силикатного кирпича.
Для маломобильных категорий граждан на главном входе предусмотрен пандус.
Крыша - 4-х скатная чердачная по деревянным стропилам.
Кровля – профлист.
Полы – линолеум, керамическая плитка.
Окна - ПВХ, с двухкамерными стеклопакетами.
Двери наружные и внутренние - деревянные.
Внутренняя отделка: потолки - улучшенная водоэмульсионная покраска по шпатлевке;

Стены -улучшенная водоэмульсионная покраска по шпатлевке, в санузлах керамические плитки, на лестничных клетках масляная покраска.
По периметру здания выполняется отмостка из бетона.

Здание спортзала

Здание спортзала имеет Г-образную форму с размерами в осях 57,285х47,385 и разными отметками высот: 12,026 и 9,849 метров.
Здание включает в себя 3 спортивных зала и блок обслуживающего персонала комплекса.
Высота помещений 2-х залов до низа конструкций - 6,92 м, высота 3-го зала - 8,91.
Размеры в плане по осям колонн 2-х залов 39,6 х 18,0 м, 3-й зал 42,86 х 20,0 м.
Высота помещений блока обслуживающего персонала 3,0 м.
В здании из каждого спортивного зала имеется два эвакуационных выхода.
Для маломобильных категорий граждан на главном входе предусмотрен пандус.
Крыша спортзалов - 2-х скатная по стальным фермам.
Кровля блока обслуживающего персонала мягкая двухоболочная с верхним покрытием и организованным водостоком.
Полы в спортзалах -из деревянного бруса; в раздевалках, душевых, санузлах, коридорах - керамическая напольная плитка; в фойе, коридорах - керамогранит; в комнатах инструкторов – линолеум.
Окна и наружные двери из алюминиевых профилей.
Двери внутренние - деревянные.
Стены спортзалов - сэндвич панели окрашенные в заводских условиях.
Внутренняя отделка: потолки - улучшенная водоэмульсионная покраска по шпатлевке;
Стены- улучшенная водоэмульсионная покраска по шпатлевке где это предусмотрено, в санузлах керамические плитки, на лестничных клетках масляная покраска.

Здание котельной

Здание котельной с гаражом на 5 боксов имеет прямоугольную форму с размерами в осях 6,45х32,75 с высотой помещений 3,0м.
Окна - ПВХ, с двухкамерными стеклопакетами.
Двери наружные - металлические.
Ворота опускные,
Наружная отделка - декоративная штукатурка,
Внутренняя отделка: стены - водоэмульсионная покраска по шпатлевке, в санузлах керамические плитки.
По периметру здания выполняется отмостка из бетона.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 466,655 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 060,929 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 152,986 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 303,794 тенге , в том числе строительно-монтажных работ 985,603 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 141,845 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г. Уральск, ЗКО» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик Антазиев Алибек Саинович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор Умбеталиев Малик Джаншиевич _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Шапкенов Алтай Жамбулович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Потиченко Сергей Александрович** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г. Уральск, ЗКО	Здание интерната: БлА-3 БлБ-1 БлВ-3 Здание котельной-1 Здание спортзала-1	-	Здание интерната: БлА-82 БлБ-24 БлВ-272 Здание котельной-6 Здание спортзала-47			9556,91	740,01	8816,19	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитная плита	Кирпич	Здание интерната, здание котельной-профлист Здание спортзала-двухскатная по стальным фермам	Отдельностоящая котельная	центральное	центральное	От котельной	центральное	центральное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комн	2- комн	3- комн	4- комн	5- комн
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	740,01	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	8816,19	-	-	-	9556,91

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: Проектно-сметная документация, № проекта А-00-14-022
2. Экспликация к поэтажным планам: Проектно-сметная документация, № проекта А-00-14-022

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия и брусчатка	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
4,4063 га	6691,29	6691,29	-	Асфальт-2764м2, Брусчатка-2997м2	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	Всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12681,4	12681,4	-	-	22295,54	22295,54	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	№ квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе				
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая	В отдельных квартирах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	9556,91	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Ленточные из ж/б плит, ФБ
2	1) наружные и внутренние капитальные	Кирпич, блоки СКЦ

	стены			
	2) перегородки			Камень перегородочный, тип СКЦ
3	Перекрытия	чердачное		Сборные многопустотные ж/б плиты
		междуэтажное		Сборные многопустотные ж/б плиты
4	Крыша			4х скатная чердачная по деревянным стропилам
5	Полы	1-го этажа		линолеум, кафель
		последующих этажей		линолеум, кафель
6	Проемы	окна		ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом
		двери		Деревянные, металлическая в электрощитовой
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, покраска
		наружные		Силикатный, керамический цветной кирпич
8	Горячее водоснабжение			От котельной
9	Водопровод			центральное
10	Канализация			центральное
11	Электроосвещение			центральное
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	центральное
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-								
Высота строения (м)	-								
Объем строения (м 3)	-								
Фундамент	-								
Стены	-								
Перекрытия	-								
Крыша	-								
Полы	-								
Окна	-								
Двери	-								
Внутренняя отделка	-								
Наружная отделка	-								
Печи	-								

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных	Заглубление спланированной	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя	крыша	дополнительные

частей строения	поверхности земли до пола подвала				отделка		устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик Антазиев Алибек Саинович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Шапкенов Алтай Жамбулович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)