ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖитикараСевисЦентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «UniСтрой»

Договор: №4 от 15.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома № 8,7 микрорайона, города Житикары."

Объект: Общестроительные работы

# АКТ №1
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 431,779 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1112 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 178,958 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.-Демонтажные работы (дефектная ведомость 03-2014)** | | | | | | | | | | |
| **-Лестничная клетка** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0162-36-1 | **Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов** | 655 | 25,70 | -- | 16834 | -- | 15908 | 0,18 | 117 |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 16834 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 2 | Е0162-36-4 | **Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов** | 428 | 37,04 | -- | 15853 | -- | 14981 | 0,26 | 110 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 15853 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 3 | Е0157-2-7 | **Разборка покрытия полов из керамических плиток** | 150 | 116,63 | 10,56 | 17495 | 1584 | 17890 | 0,70 | 105 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 15911 | 251 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| 4 | Е0146-44-3 | **Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов** | 18,06 | 158,38 | 23,78 | 2860 | 429 | 2334 | 0,91 | 16 |
| | | м2 | | 134,60 | 8,98 | 2431 | 162 | 90 | 0,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0109-53-1<br>т.ч. п-3.5<br>СНиП8.02-05-2002<br>п-2.8<br>К=0,6, К=0,7, К=0,5 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, демонтаж металлической двери-2 шт | 0,108 | 8528,71 | 793,21 | 921 | 86 | 701 | 49,26 | 5 |
| | | т | | 7735,50 | 278,77 | 835 | 30 | 81 | 1,37 | -- |
| 6 | Е0155-1-3 | Разборка деревянных перегородок щитовых | 10,4 | 61,66 | 8,92 | 641 | 93 | 609 | 0,38 | 4 |
| | | м2 | | 52,74 | 1,49 | 548 | 15 | 108 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0146-44-2 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок | 14,56 | 250,04 | 23,78 | 3641 | 346 | 3083 | 1,52 | 22 |
| | | м2 | | 226,26 | 8,98 | 3294 | 131 | 90 | 0,04 | 1 |
| | | -Подвал | | | | | | | | |
| 8 | Е0162-36-1 | Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | 2216 | 25,70 | -- | 56951 | -- | 53819 | 0,18 | 394 |
| | | м2 | | 25,70 | -- | 56951 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | -Фасад | | | | | | | | |
| 9 | Е0162-36-4 | Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | 260 | 37,04 | -- | 9630 | -- | 9101 | 0,26 | 67 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 9630 | -- | 94,5 | -- | -- |
| | | -Козырек входа | | | | | | | | |
| 10 | Е0107-53-6<br>к=0,8 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2, демонтаж | 4 | 1386,18 | 739,98 | 5545 | 2960 | 4534 | 3,86 | 15 |
| | | шт | | 646,20 | 253,41 | 2585 | 1014 | 126 | 1,00 | 4 |
| | | -Отмостка | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-2-9<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, + (155 м2, толщ. 0,1 м) | 15,5 | 5314,45 | -- | 82374 | -- | 11188 | 4,21 | 65 |
| | | м3 | | 652,05 | -- | 10107 | -- | 110,7 | -- | -- |
| | | -Гермитизация стыков | | | | | | | | |
| 12 | Е0153-12-1 | Ремонт конопатки стен + пена монтажная | 200 | 60,68 | -- | 12136 | -- | 2804 | 0,08 | 17 |
| | | м | | 12,98 | -- | 2596 | -- | 108 | -- | -- |
| 13 | Е0169-9-4 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 200 | 53,12 | 0,77 | 10623 | 154 | 8420 | 0,24 | 48 |
| | | м | | 46,67 | 0,11 | 9334 | 22 | 90 | -- | -- |
| 14 | Е0162-25-1 | Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли | 240 | 42,83 | 2,52 | 10278 | 604 | 1517 | 0,04 | 9 |
| | | м2 | | 6,23 | 0,46 | 1495 | 110 | 94,5 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0162-26-4 | **Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли** | 240 | 34,66 | 9,02 | 8319 | 2166 | 5500 | 0,13 | 31 |
| | | м2 | | 22,59 | 1,66 | 5422 | 398 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 254101 | 8422 | | | 1025 |
| | | | Тенге | | | 153826 | 2133 | | | 11 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 253180 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 19392 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 155094 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 72461 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 151688 | | | | 76 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 22753 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 24292 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 429160 | | | | 1107 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 177847 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 921 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 866 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 701 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 105 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 97 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 1720 | | | | 6 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 971 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | чел.-ч | | | 430879 | | | | 1112 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 178818 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.-Вывоз мусора** | | | | | | | | |
| 16 | С01031-А26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** | 5,5 | 27,10 | -- | 149 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С010333-А10-3 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3** | 5,5 | 127,20 | -- | 700 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 25,44 | -- | 140 | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 849 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | 140 | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 849 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 140 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 149 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 700 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 51 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 900 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 140 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 900 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 140 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 254950 | 8422 | | | 1025 |
| | | | **Тенге** | | | 153966 | 2133 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 254029 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 19392 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 155234 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 149 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 72461 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 700 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 151688 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22753 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24343 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 430059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 177987 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 921 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 866 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 701 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 105 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 97 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 971 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 431779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 178958 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | **Тенге** | | | 431779 | | | | |
| | **Временные здания и сооружениями - 0,88 %** | | **Тенге** | | | 3800 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | **Тенге** | | | 435579 | | | | |
| | **Зимнее время - 1,4%** | | **Тенге** | | | 6098 | | | | |
| | **Разница в стоимости электроэнергии - 0,063386099%** | | **Тенге** | | | 276 | | | | |
| | **Затраты на выслугу лет - 1%** | | **Тенге** | | | 4356 | | | | |
| | **Дополнительные отпуска - 0,4%** | | **Тенге** | | | 1742 | | | | |
| | **Всего по дополнительным затратам** | | **Тенге** | | | 12472 | | | | |
| | **Итого по акту в базисных ценах 2001 г. с учетом доп.** | | **Тенге** | | | 448051 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2017 год- 100% , К=2,9277419** | | **Тенге** | | | 1311778 | | | | |
| | **Налоги, сборы и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 26236 | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 1338013 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98755438949** | | **Тенге** | | | 1321361 | | | | |
| | **Итого без учета НДС** | | **Тенге** | | | 1321361 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%** | | **Тенге** | | | **158563** | | | | |
| | **Всего по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | **Тенге** | | | **1479924** | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «UniСтрой»
(наименование организации)

Директор Урдабаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Гарант Строй -2030"

**Место печати (при наличии)**
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора : ТОО "КостСтандарт"

Принял (Заказчик)

ТОО "ЖитикараСевисЦентр"
(наименование организации,)

Директор Урманов С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

Директор: Байдагулов Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор: Кекенов РХ.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖитикараСервисЦентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «UniСтрой»

Договор: №4 от 15.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома № 8,7 микрорайона, города Житикары."

Объект: Кровля

# АКТ №2
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 5359,468 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3311 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 567,941 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.-Демонтажные работы (дефектная ведомость 03-2014, л. 4)** | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-53-9 | **Установка плит парапета массой до 0,5 т, + демонтаж парапетных плит** | 4 | 123,49 | 70,74 | 494 | 283 | 391 | 0,31 | 1 |
| | | шт | | 52,74 | 24,85 | 211 | 99 | 126 | 0,10 | -- |
| 2 | Е0146-34-4 | **Разборка кирпичных стен** | 1,44 | 1795,50 | 627,75 | 2586 | 904 | 1820 | 7,10 | 10 |
| | | м3 | | 1167,75 | 236,25 | 1682 | 340 | 90 | 1,16 | 2 |
| 3 | Е0158-2-1 | **Разборка покрытий кровли из рулонных материалов** | 13 | 29,02 | 2,02 | 377 | 26 | 380 | 0,17 | 2 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,32 | 351 | 4 | 107,1 | -- | -- |
| 4 | Е0112-13-3 | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, + демонтаж** | 3,2 | 30,24 | 1,89 | 97 | 6 | 100 | 0,16 | 1 |
| | | м2 | | 28,35 | 0,71 | 91 | 2 | 107,1 | -- | -- |
| 5 | Е0158-2-6 | **Разборка покрытий кровли из досок сплошного настила в 2 ряда** | 2,3845 | 30,19 | 3,30 | 72 | 8 | 70 | 0,19 | -- |
| | | м2 | | 26,89 | 0,56 | 64 | 1 | 107,1 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 3625 | 1227 | | | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 2398 | 447 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3625 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2846 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 414 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 383 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6769 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3260 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6769 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3260 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.-Строительные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0158-21-1 | **Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов** | 622,6 | 193,75 | 0,44 | 120629 | 274 | 11792 | 0,12 | 74 |
| | | м2 | | 19,58 | 0,07 | 12191 | 44 | 96,39 | -- | -- |
| 7 | Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.1, К=2 | **Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо. В 2 слоя** | 622,6 | 139,71 | 34,65 | 86986 | 21573 | 78726 | 0,69 | 430 |
| | | м2 | | 105,06 | 13,00 | 65413 | 8094 | 107,1 | 0,06 | 40 |
| 8 | С11031-101 Изм. и доп. вып. 24 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012** | 76,95336 | 9874,00 | -- | 759837 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С11031-103 Изм. и доп. вып. 24 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012** | 38,47668 | 10856,00 | -- | 417703 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Устройство бетонной подготовки** | 3,65 | 4490,50 | 82,51 | 16390 | 301 | 884 | 1,55 | 6 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 822 | 114 | 94,5 | 0,15 | 1 |
| 11 | Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Установка стропил** | 7,628 | 23367,87 | 417,85 | 178250 | 3187 | 33485 | 25,42 | 194 |
| | | м3 | | 3907,13 | 157,50 | 29804 | 1201 | 108 | 0,78 | 6 |
| 12 | Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Укладка по фермам прогонов из брусьев** | 2,3 | 21060,40 | 387,02 | 48439 | 890 | 7369 | 15,87 | 37 |
| | | м3 | | 2820,38 | 146,25 | 6487 | 336 | 108 | 0,71 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0110-5-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка элементов каркаса из брусьев | 11,473 | 23524,80 | 395,71 | 269900 | 4540 | 51542 | 25,88 | 297 |
| | | м3 | | 4010,63 | 149,06 | 46014 | 1710 | 108 | 0,73 | 8 |
| 14 | Е0109-49-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Постановка строительных болтов с гайками и шайбами | 94 | 23,18 | 0,29 | 2179 | 27 | 1752 | 0,14 | 13 |
| | | шт | | 22,90 | 0,11 | 2152 | 11 | 81 | -- | -- |
| 15 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,012806 | 149300,00 | -- | 1912 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0112-15-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 790,69 | 14,57 | 1,24 | 11517 | 978 | 11689 | 0,08 | 63 |
| | | м2 | | 13,33 | 0,47 | 10539 | 376 | 107,1 | -- | 2 |
| 17 | СПрайс ТОО "Строй ЭКО Дом" стр. 14 | Пленка гидро-пароизоляция Спанлайт AR | 869,759 | 22,95 | -- | 19961 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0158-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 790,69 | 191,77 | 2,55 | 151629 | 2016 | 24719 | 0,20 | 155 |
| | | м2 | | 28,78 | 0,41 | 22756 | 324 | 107,1 | 0,01 | 4 |
| 19 | Е0110-52-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 790,69 | 6,82 | 1,14 | 5392 | 899 | 4959 | 0,03 | 26 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 4255 | 336 | 108 | -- | 2 |
| 20 | Е0110-51-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 23,141 | 179,03 | 35,14 | 4143 | 813 | 3887 | 0,90 | 21 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 3293 | 306 | 108 | 0,07 | 2 |
| 21 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Огнебиозащита "Олимп" (лист 24) | 1078,6 | 121,68 | -- | 131247 | -- | -- | -- | -- |
| | | л | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 790,69 | 137,88 | 10,38 | 109019 | 8204 | 92955 | 0,65 | 515 |
| | | м2 | | 108,31 | 1,46 | 85637 | 1156 | 107,1 | 0,01 | 5 |
| 23 | СПрайс ТОО "Техноимпорт 2010" стр.5 | Настил профилированный неоцинкованный НС22-1000-0,5 | 909,2935 | 818,09 | -- | 743885 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 84,2 | 403,64 | 7,74 | 33987 | 651 | 4721 | 0,31 | 26 |
| | | м | | 51,82 | 0,53 | 4363 | 45 | 107,1 | -- | -- |
| 25 | С11011-863 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,104489 | 89527,00 | -- | 9355 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов (Карниз подшивается в разбежку) | 45,85 | 683,28 | 9,43 | 31329 | 432 | 12400 | 1,64 | 75 |
| | | м2 | | 246,85 | 3,57 | 11318 | 164 | 108 | 0,02 | 1 |
| 27 | Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Ограждение кровель перилами | 141 | 15,49 | 3,11 | 2185 | 439 | 1855 | 0,07 | 10 |
| | | м | | 11,13 | 1,15 | 1570 | 162 | 107,1 | 0,01 | 1 |
| 28 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Ограждение кровельное дл. 1,86 | 76 | 2817,91 | -- | 214161 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Укладка ходовых досок | 100 | 100,84 | 1,13 | 10084 | 113 | 719 | 0,04 | 4 |
| | | м | | 6,23 | 0,43 | 623 | 43 | 108 | -- | -- |
| 30 | Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (ходовые доски, лестницы, люки) | 2,08516 | 179,03 | 35,14 | 373 | 73 | 350 | 0,90 | 2 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 297 | 28 | 108 | 0,07 | -- |
| 31 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Огнебиозащита "Олимп" (лист 25) | 99 | 121,68 | -- | 12047 | -- | -- | -- | -- |
| | | л | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Вентиляционные шахты | | | | | | | | |
| 32 | Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Кладка стен приямков и каналов | 22,3 | 8163,72 | 370,75 | 182051 | 8268 | 28204 | 6,84 | 153 |
| | | м3 | | 1053,11 | 137,81 | 23484 | 3073 | 106,2 | 0,68 | 15 |
| 33 | Е0126-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке | 48,72 | 298,77 | 116,03 | 14556 | 5653 | 6995 | 0,68 | 33 |
| | | м2 | | 115,92 | 43,60 | 5648 | 2124 | 90 | 0,21 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа, + примыкание к вентшахтам (по периметру 6,5х12) | 78 | 111,73 | 9,64 | 8715 | 752 | 6507 | 0,46 | 36 |
| | | м | | 77,41 | 0,48 | 6038 | 38 | 107,1 | -- | -- |
| 35 | С11011-863 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,22302 | 89527,00 | -- | 19966 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Канализационные стояки | | | | | | | | |
| 36 | Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 32,4 | 764,59 | 1,79 | 24773 | 58 | 4420 | 0,64 | 21 |
| | | м | | 117,74 | 0,67 | 3815 | 22 | 115,2 | -- | -- |
| 37 | Е0126-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм, + 50 мм | 32,4 | 143,74 | 14,35 | 4657 | 465 | 2752 | 0,51 | 17 |
| | | м | | 89,01 | 5,35 | 2884 | 173 | 90 | 0,03 | 1 |
| 38 | С11031-99 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 | 0,7 | 5013,00 | -- | 3509 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | СПрайс ИП "Сундетбаева К.К." стр. 7 | Патрубок П 110 Кх110С мм | 12 | 121,68 | -- | 1460 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа, + примыкание к канализационным стоякам | 4,8 | 111,73 | 9,64 | 536 | 46 | 400 | 0,46 | 2 |
| | | м | | 77,41 | 0,48 | 372 | 2 | 107,1 | -- | -- |
| 41 | С11011-863 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,035518 | 89527,00 | -- | 3180 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Водосливная система | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей | 192 | 239,55 | 9,24 | 45994 | 1774 | 44342 | 1,33 | 256 |
| | | м | | 212,18 | 3,46 | 40738 | 665 | 107,1 | 0,02 | 4 |
| 43 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Труба водосточная D100/3000 МП "Престиж" | 64 | 1585,08 | -- | 101445 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Колено сливное D100 МП "Престиж" | 28 | 608,41 | -- | 17036 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Отмет D100 МП "Престиж" | 14 | 608,41 | -- | 8518 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Держатель трубы МП "Престиж" | 320 | 317,02 | -- | 101445 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Воронка выпускная D125/100 мм МП "Престиж" | 15 | 624,42 | -- | 9366 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Желоб D125/3000 МП "Престиж" | 47 | 1104,75 | -- | 51923 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Держатель желоба D125/100 мм МП "Престиж" | 94 | 317,02 | -- | 29799 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Соединитель желоба D125/100 мм МП "Престиж" | 48 | 384,26 | -- | 18445 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Слуховые окна | | | | | | | | |
| 51 | Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство слуховых окон | 3 | 3780,41 | 102,01 | 11341 | 306 | 3716 | 6,99 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 1107,45 | 39,37 | 3322 | 118 | 108 | 0,19 | 1 |
| 52 | СПрайс ТОО "МСС" стр. 8 | Жалюзийная решетка 0,8х0,6 | 3 | | | | | | | |
| | | шт | | 4330,56 | -- | 12992 | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | 11,76 | 403,64 | 7,74 | 4747 | 91 | 659 | 0,31 | 4 |
| 54 | С11011-863 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | | 51,82 | 0,53 | 609 | 6 | 107,1 | -- | -- |
| | | т | 0,0149 | 89527,00 | -- | 1334 | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0110-3-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной (обшивка фронтона) | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | 0,93 | 460,21 | 2,15 | 428 | 2 | 60 | 0,38 | -- |
| 56 | Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа | | 58,48 | 0,81 | 54 | 1 | 108 | -- | -- |
| | | м | 23,52 | 284,55 | 11,02 | 6693 | 259 | 2221 | 0,52 | 12 |
| 57 | С11011-863 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | | 87,03 | 1,12 | 2047 | 26 | 107,1 | -- | -- |
| | | т | 0,0291 | 89527,00 | -- | 2605 | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | 3,9 | 233,76 | 0,56 | 912 | 2 | 171 | 0,26 | 1 |
| 59 | Е0110-12-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву - подшивка карниза | | 40,86 | 0,09 | 159 | -- | 107,1 | -- | -- |
| | | м2 | 4,68 | 425,50 | 1,15 | 1991 | 5 | 221 | 0,29 | 1 |
| 60 | Е0134-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм - профлист | | 43,22 | 0,42 | 202 | 2 | 108 | -- | -- |
| | | м2 | 10,5 | 145,95 | 0,95 | 1532 | 10 | 1494 | 0,86 | 9 |
| | | | | 143,35 | 0,36 | 1505 | 4 | 99 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н22-1000-0,5. | 12,075 | 896,00 | -- | 10819 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 8,1 | 137,88 | 10,38 | 1117 | 84 | 952 | 0,65 | 5 |
| | | м2 | | 108,31 | 1,46 | 877 | 12 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 63 | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н22-1000-0,5, Н18-1000-0,7 | 9,315 | 896,00 | -- | 8346 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 8,1 | 14,57 | 1,24 | 118 | 10 | 120 | 0,08 | 1 |
| | | м2 | | 13,33 | 0,47 | 108 | 4 | 107,1 | -- | -- |
| 65 | СПрайс ТОО "Строй ЭКО Дом" стр. 14 | Пленка гидро-пароизоляция Спанлайт AR | 8,91 | 22,95 | -- | 204 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (слуховые окна) | 0,43509 | 179,03 | 35,14 | 78 | 15 | 73 | 0,90 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 62 | 6 | 108 | 0,07 | -- |
| 67 | СПрайс ТОО "ТДС Кровля" стр. 6 | Огнебиозащита "Олимп" (лист 26) | 23,65 | 121,68 | -- | 2878 | -- | -- | -- | -- |
| | | л | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -Крышка люка | | | | | | |
| 68 | Е0110-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка каркаса из брусьев | 0,024 | 28080,11 | 397,66 | 674 | 10 | 213 | 44,85 | 1 |
| | | м3 | | 8073,00 | 149,06 | 194 | 4 | 108 | 0,74 | -- |
| 69 | Е0110-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 1,5625 | 429,25 | 5,80 | 671 | 9 | 116 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 66,76 | 2,20 | 104 | 3 | 108 | 0,01 | -- |
| 70 | Е0110-28-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон | 3,3856 | 1172,99 | 2,83 | 3971 | 10 | 775 | 1,40 | 5 |
| | | м2 | | 210,89 | 1,08 | 714 | 4 | 108 | 0,01 | -- |
| 71 | Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) | 0,84 | 193,94 | 62,69 | 163 | 53 | 98 | 0,61 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 105,83 | 23,35 | 89 | 20 | 90 | 0,12 | -- |
| 72 | С11031-101 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | 0,051912 | 9874,00 | -- | 513 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство бетонной подготовки | 0,1 | 4490,50 | 82,51 | 449 | 8 | 24 | 1,55 | -- |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 23 | 3 | 94,5 | 0,15 | -- |
| 74 | Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах | 0,032 | 30068,42 | 5556,19 | 962 | 178 | 613 | 126,50 | 4 |
| | | т | | 22770,00 | 870,02 | 729 | 28 | 81 | 3,19 | -- |
| 75 | Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 0,032 | 16229,09 | 5027,99 | 519 | 161 | 306 | 64,98 | 2 |
| | | т | | 10453,50 | 1339,83 | 335 | 43 | 81 | 4,76 | -- |
| 76 | С11011-897 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,032 | 58910,00 | -- | 1885 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | Е0110-23-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 1,125 | 292,73 | 38,61 | 329 | 43 | 286 | 1,41 | 2 |
| | | м2 | | 220,72 | 14,60 | 248 | 16 | 108 | 0,07 | -- |
| 78 | С11011-792 | Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов - прим. | 2 | 843,00 | -- | 1686 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -Лестница Дл-1 | | | | | | |
| 79 | Е0110-31-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки | 0,98 | 1325,69 | 64,46 | 1299 | 63 | 906 | 4,69 | 5 |
| | | м2 | | 830,59 | 25,31 | 814 | 25 | 108 | 0,13 | -- |
| | | | | -Вывоз мусора | | | | | | |
| 80 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 6,6 | 27,10 | -- | 179 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С010333-А10-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3 | 6,6 | 127,20 | -- | 840 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 25,44 | -- | 168 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **4122188** | **63748** | | | **2538** |
| | | | **Тенге** | | | **402874** | **20870** | | | **104** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4093754 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 754097 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 416611 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2719640 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 160177 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 840 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 443357 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 222 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 66504 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 272227 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4809338 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2823 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 483115 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 3661 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 80 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3297 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2670 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 401 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 380 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 6711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3697 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 24773 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20900 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3837 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4420 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 663 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1752 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 30944 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4500 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4846993 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2867 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 491311 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | |
| | | **-Строительные работы** | | | | | | | | |
| **82** | **Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Устройство прокладной пароизоляции в один слой** | **68,16** | **14,57** | **1,24** | **993** | **84** | **1008** | **0,08** | **5** |
| | | **м2** | | **13,33** | **0,47** | **908** | **32** | **107,1** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | СПрайс ТОО "Строй ЭКО Дом" стр. 14 | Пленка гидро-пароизоляция Спанлайт AR | 74,976 | 22,95 | -- | 1721 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Е0158-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 68,16 | 191,77 | 2,55 | 13071 | 174 | 2131 | 0,20 | 13 |
| | | м2 | | 28,78 | 0,41 | 1962 | 28 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 85 | Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 68,16 | 6,82 | 1,14 | 465 | 78 | 427 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 367 | 29 | 108 | -- | -- |
| 86 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 68,16 | 137,88 | 10,38 | 9398 | 707 | 8013 | 0,65 | 44 |
| | | м2 | | 108,31 | 1,46 | 7382 | 100 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 87 | СПрайс ТОО "Техноимпорт 2010" стр.5 | Настил профилированный неоцинкованный НС22-1000-0,5 | 78,384 | 818,09 | -- | 64125 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 120,67 | 695,43 | 1,55 | 83917 | 187 | 22849 | 1,12 | 135 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 21264 | 71 | 107,1 | -- | -- |
| | | -Вентиляционные шахты | | | | | | | | |
| 89 | С11031-100 Изм. и доп. вып. 24 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | 5,02 | 7594,00 | -- | 38122 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,88 | 23258,62 | 395,71 | 20468 | 348 | 4393 | 25,88 | 23 |
| | | м3 | | 4010,63 | 149,06 | 3529 | 131 | 120 | 0,73 | 1 |
| 91 | Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 48,72 | 695,43 | 1,55 | 33881 | 76 | 10250 | 1,12 | 54 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 8585 | 29 | 119 | -- | -- |
| 92 | Е0110-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 48,72 | 775,54 | 5,80 | 37784 | 283 | 4032 | 0,42 | 20 |
| | | м2 | | 66,76 | 2,20 | 3252 | 107 | 120 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 2,098 | 179,03 | 35,14 | 376 | 74 | 392 | 0,90 | 2 |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 299 | 28 | 120 | 0,07 | -- |
| 94 | Е0134-60-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм - профлист | 48,72 | 145,95 | 0,95 | 7111 | 46 | 7702 | 0,86 | 42 |
| | | м2 | | 143,35 | 0,36 | 6984 | 18 | 110 | -- | -- |
| 95 | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н22-1000-0,5 | 56,028 | 896,00 | -- | 50201 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Зонт прямоугольный (12 шт, индивидуального изготовления периметр 8200 мм) | | | | | | | | |
| 96 | Е0120-19-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 12 | 3708,06 | 73,85 | 44497 | 886 | 9756 | 3,67 | 44 |
| | | шт | | 608,58 | 26,58 | 7303 | 319 | 128 | 0,13 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 406129 | 2943 | | | 386 |
| | | | Тенге | | | 61835 | 891 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 361632 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 150874 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 55105 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 154169 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61196 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9179 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 448198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 375 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64284 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 44497 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 36308 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7622 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 390 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9756 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1463 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3255 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 57508 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9085 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 505706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 425 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 73369 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4531942 | 67917 | | | 2938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **467108** | **22208** | | | **110** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4459011 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 904971 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 474562 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2873809 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 160177 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 840 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 507314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 76097 | | | **254** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 297980 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5264305 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 550659 | | | **3217** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3661 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 80 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3297 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2670 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 401 | | | **1** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 380 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3697 | | | **21** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 69270 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 57208 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11458 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 390 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14176 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2126 | | | **7** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5007 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 88452 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13585 | | | **74** |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5359468 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 567941 | | | **3311** |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | **Тенге** | | | 5359468 | | | | |
| | **Временные здания и сооружениями - 0,88 %** | | **Тенге** | | | 47163 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | **Тенге** | | | 5406631 | | | | |
| | **Зимнее время - 1,4%** | | **Тенге** | | | 75693 | | | | |
| | **Разница в стоимости электроэнергии - 0,063386099%** | | **Тенге** | | | 3427 | | | | |
| | **Затраты на выслугу лет - 1%** | | **Тенге** | | | 54066 | | | | |
| | **Дополнительные отпуска - 0,4%** | | **Тенге** | | | 21627 | | | | |
| | **Всего по дополнительным затратам** | | **Тенге** | | | 154813 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по акту в базисных ценах 2001 г. с учетом доп.** | | **Тенге** | | | **5561444** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2017 год- 100% , К=2,9277419** | | **Тенге** | | | **16282473** | | | | |
| | **Налоги, сборы и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | **325649** | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | **16608122** | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98755438949** | | **Тенге** | | | **16401424** | | | | |
| | **Итого без учета НДС** | | **Тенге** | | | **16401424** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%** | | **Тенге** | | | **1968171** | | | | |
| | **Всего по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | **Тенге** | | | **18369595** | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «UniСтрой»

(наименование организации)

Директор Урдабаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Гарант Строй -2030"

**Место печати (при наличии)**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора : ТОО "КостСтандарт"

Принял (Заказчик)

ТОО "ЖитикараСевисЦентр"

(наименование организации,)

Директор Урманов С.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

Директор: Байдагулов Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор: Кекенов Р.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖитикараСервисЦентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «UniСтрой»

Договор: №4 от 15.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома № 8,7 микрорайона, города Житикары."

Объект: ОВ

# АКТ №3
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1165,407 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 473 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 86,809 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.-Демонтажные работы (дефектная ведомость 03-2014, л. 5)** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-6-3 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм, демонтаж** | 23 | 22,46 | 1,58 | 517 | 36 | 569 | 0,12 | 3 |
| | | м | | 20,88 | 0,60 | 480 | 14 | 115,2 | -- | -- |
| 2 | Е0116-6-4 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм, демонтаж** | 41 | 22,46 | 1,58 | 921 | 65 | 1014 | 0,12 | 5 |
| | | м | | 20,88 | 0,60 | 856 | 24 | 115,2 | -- | -- |
| 3 | Е0116-6-5 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм, демонтаж** | 30 | 22,46 | 1,58 | 674 | 48 | 742 | 0,12 | 4 |
| | | м | | 20,88 | 0,60 | 626 | 18 | 115,2 | -- | -- |
| 4 | Е0116-6-6 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм,** | 156 | 29,37 | 3,18 | 4582 | 496 | 4921 | 0,15 | 23 |
| | | м | | 26,19 | 1,19 | 4086 | 185 | 115,2 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | 35 | 60,52 | 8,32 | 2118 | 291 | 2230 | 0,29 | 10 |
| | | м | | 52,20 | 3,12 | 1827 | 109 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 6 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм, демонтаж | 9 | 117,40 | 15,70 | 1057 | 141 | 1120 | 0,59 | 5 |
| | | 1шт | | 101,70 | 6,30 | 915 | 57 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 7 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм, +демонтаж | 4 | 215,15 | 36,05 | 861 | 144 | 888 | 1,04 | 4 |
| | | 1шт | | 179,10 | 13,50 | 716 | 54 | 115,2 | 0,06 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 10729 | 1222 | | | 54 |
| | | | Тенге | | | 9507 | 461 | | | 2 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 10729 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9968 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11484 | | | | 6 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 1723 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 1333 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23545 | | | | 62 |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | чел.-ч | | | | 11691 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 23545 | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | 11691 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.-Отопление ОВ.** | | | | | | | | |
| 8 | Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 8 | 521,42 | 49,05 | 4171 | 392 | 2876 | 1,69 | 14 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 2339 | 157 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| 9 | Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1438 | 1,69 | 7 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 10 | С130904-80 Изм. и доп. вып. 25 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | 4 | 5206,00 | -- | 20824 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С130904-84 Изм. и доп. вып. 25 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | 8 | 9414,00 | -- | 75312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130901-62 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | 84 | 341,00 | -- | 28644 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130901-66 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | 8 | 1758,00 | -- | 14064 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 8 | 64,86 | -- | 519 | -- | 356 | 0,29 | 2 |
| | | шт | | 49,50 | -- | 396 | -- | 90 | -- | -- |
| 15 | Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 29,4 | 122,30 | 4,95 | 3596 | 146 | 2096 | 0,34 | 10 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 1765 | 55 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 16 | Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 42,7 | 144,30 | 4,95 | 6162 | 211 | 3045 | 0,34 | 15 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 2563 | 80 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 17 | Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 76 | 166,30 | 4,95 | 12639 | 376 | 5419 | 0,34 | 26 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 4562 | 142 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 18 | Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 40 | 187,30 | 4,95 | 7492 | 198 | 2852 | 0,34 | 14 |
| | | м | | 60,03 | 1,86 | 2401 | 75 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 19 | Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 50 | 240,12 | 9,94 | 12006 | 497 | 4551 | 0,43 | 21 |
| | | м | | 75,30 | 3,71 | 3765 | 186 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 20 | Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 4 | 960,53 | 26,00 | 3842 | 104 | 736 | 0,83 | 3 |
| | | м | | 150,08 | 9,74 | 600 | 39 | 115,2 | 0,05 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 272,2 | 12,59 | -- | 3428 | -- | 3855 | 0,06 | 16 |
| | | м | | 12,29 | -- | 3346 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 22 | Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 4 | 12,73 | -- | 51 | -- | 57 | 0,06 | -- |
| | | м | | 12,29 | -- | 49 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 23 | Е0126-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | 272,2 | 114,93 | 12,41 | 31283 | 3379 | 17400 | 0,39 | 105 |
| | | м | | 66,24 | 4,79 | 18031 | 1303 | 90 | 0,02 | 6 |
| 24 | С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | 4,01 | 4330,00 | -- | 17363 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 31,96 | 6,95 | 0,06 | 222 | 2 | 174 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 214 | 1 | 81 | -- | -- |
| 26 | Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 31,96 | 4,93 | 0,03 | 158 | 1 | 124 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 153 | -- | 81 | -- | -- |
| 27 | СПрайс ООО "Композит Плюс" стр. 15 | Полиуретановое покрытие Вектор 1214 | 3,8372 | 877,40 | -- | 3367 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СПрайс ООО "Композит Плюс" стр. 15 | Полиуретановое покрытие Вектор 1236 | 8,6312 | 982,68 | -- | 8482 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0126-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 272,2 | 133,64 | 9,25 | 36377 | 2518 | 10462 | 0,25 | 69 |
| | | м | | 39,33 | 3,38 | 10706 | 919 | 90 | 0,02 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С11011-975 | **Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100** | 116,34 | 171,00 | -- | 19894 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 311980 | 8020 | | | 303 |
| | | | **Тенге** | | | 52060 | 3034 | | | 15 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 519 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 123 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 396 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 356 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 449 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 117145 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 33037 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 31325 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 49106 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4224 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8718 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 154023 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 35549 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 194316 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 30776 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 23372 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 138844 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 14 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4039 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13274 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 234515 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27411 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 389466 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 346 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 63410 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.-Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| 31 | Е0169-7-3 | **Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных** | 24 | 300,26 | 3,80 | 7206 | 91 | 4568 | 1,32 | 32 |
| | | отверст | | 210,85 | 0,61 | 5060 | 15 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **7206** | **91** | | | **32** |
| | | | **Тенге** | | | **5060** | **15** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7206 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1541 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5075 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 513 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4568 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 685 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 706 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5760 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 12480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5760 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | |
| | | **-Отопление ОВ.** | | | | | | | | |
| **32** | **СПрайс** | **Клапан балансировочный автоматический - ручной с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа -5** | **4** | **21802,00** | **--** | **87208** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **33** | **СПрайс** | **Клапан балансировочный автоматический - ручной с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50,** | **4** | **142237,00** | **--** | **568948** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **34** | **С130901-11 Изм. и доп. вып. 26** | **Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005** | **4** | **1595,00** | **--** | **6380** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт.** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **35** | **Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм** | **3,2** | **187,30** | **4,95** | **599** | **16** | **228** | **0,34** | **1** |
| | | **м** | | **60,03** | **1,86** | **192** | **6** | **115,2** | **0,01** | **--** |
| **36** | **Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм** | **1** | **240,12** | **9,94** | **240** | **10** | **91** | **0,43** | **--** |
| | | **м** | | **75,30** | **3,71** | **75** | **4** | **115,2** | **0,02** | **--** |
| **37** | **Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм** | **30** | **960,53** | **26,00** | **28816** | **780** | **5523** | **0,83** | **25** |
| | | **м** | | **150,08** | **9,74** | **4502** | **292** | **115,2** | **0,05** | **1** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **692191** | **806** | | | **27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | 4770 | 302 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 656156 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 656156 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39369 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 695525 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 36035 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 24080 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5071 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6380 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 876 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2513 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 44390 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5948 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 739916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5948 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1022107 | 10139 | | | 415 |
| | | | **Тенге** | | | 71397 | 3811 | | | 19 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 519 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 123 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 396 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 356 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 928 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 449 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 780508 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 34579 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 36400 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 705262 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 513 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4909 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 48794 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 862029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41309 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 241080 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 54856 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 38412 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 145224 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 14 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 44251 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6638 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17120 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 302451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45050 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1165407 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 473 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 86809 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | **Тенге** | | | 1165407 | | | | |
| | **Временные здания и сооружениями - 0,88 %** | | **Тенге** | | | 10256 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | **Тенге** | | | 1175663 | | | | |
| | **Зимнее время - 1,4%** | | **Тенге** | | | 16459 | | | | |
| | **Разница в стоимости электроэнергии - 0,063386099%** | | **Тенге** | | | 745 | | | | |
| | **Затраты на выслугу лет - 1%** | | **Тенге** | | | 11757 | | | | |
| | **Дополнительные отпуска - 0,4%** | | **Тенге** | | | 4703 | | | | |
| | **Всего по дополнительным затратам** | | **Тенге** | | | 33664 | | | | |
| | **Итого по акту в базисных ценах 2001 г. с учетом доп.** | | **Тенге** | | | 1209326 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2017 год- 100% , К=2,9277419** | | **Тенге** | | | 3540595 | | | | |
| | **Налоги, сборы и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 70812 | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 3611407 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98755438949** | | **Тенге** | | | 3566461 | | | | |
| | **Итого без учета НДС** | | **Тенге** | | | 3566461 | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%** | | **Тенге** | | | 427975 | | | | |
| | **Всего по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | **Тенге** | | | 3994436 | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «UniСтрой»
(наименование организации)

Директор Урдабаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

Принял (Заказчик)

ТОО "ЖитикараСевисЦентр"
(наименование организации,)

Директор Урманов С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Гарант Строй -2030"

Директор: Байдагулов Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

**Место печати (при наличии)**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "КостСтандарт"

Директор: Кекенов Р.Х.

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖитикараСервисЦентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «UniСтрой»

Договор: №4 от 15.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома № 8,7 микрорайона, города Житикары."

Объект: Сантехнические работы. ВК.

# АКТ №4
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1940,246 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2121 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 397,165 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.-Демонтажные работы (дефектная ведомость 03-2014, л. 5, 6)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0165-2-3 | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм** | 58 | 189,48 | 5,18 | 10990 | 300 | 12368 | 1,12 | 65 |
| | | м | | 184,30 | 0,81 | 10689 | 47 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 2 | Е0165-2-2 | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм** | 219 | 145,63 | 3,27 | 31893 | 716 | 36047 | 0,85 | 187 |
| | | м | | 142,36 | 0,52 | 31177 | 114 | 115,2 | -- | 1 |
| 3 | Е0116-6-2 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** | 360 | 22,46 | 1,58 | 8087 | 570 | 8907 | 0,12 | 43 |
| | | м | | 20,88 | 0,60 | 7517 | 215 | 115,2 | -- | 1 |
| 4 | Е0116-6-3 | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм** | 180 | 22,46 | 1,58 | 4044 | 285 | 4453 | 0,12 | 21 |
| | | м | | 20,88 | 0,60 | 3758 | 107 | 115,2 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 32 | 22,46 | 1,58 | 719 | 51 | 792 | 0,12 | 4 |
| | | м | | 20,88 | 0,60 | 668 | 19 | 115,2 | -- | -- |
| 6 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 38 | 22,46 | 1,58 | 854 | 60 | 940 | 0,12 | 5 |
| | | м | | 20,88 | 0,60 | 793 | 23 | 115,2 | -- | -- |
| 7 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 16 | 29,37 | 3,18 | 470 | 51 | 505 | 0,15 | 2 |
| | | м | | 26,19 | 1,19 | 419 | 19 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 54 | 60,52 | 8,32 | 3268 | 449 | 3441 | 0,29 | 16 |
| | | м | | 52,20 | 3,12 | 2819 | 168 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 9 | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | 3,4 | 60,52 | 8,32 | 206 | 28 | 217 | 0,29 | 1 |
| | | м | | 52,20 | 3,12 | 177 | 11 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 10 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм, + демонтаж задвижки чугунной диам. 80 мм | 2 | 215,15 | 36,05 | 430 | 72 | 444 | 1,04 | 2 |
| | | 1шт | | 179,10 | 13,50 | 358 | 27 | 115,2 | 0,06 | -- |
| 11 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм, + демонтаж | 17,5 | 54,41 | 7,61 | 952 | 133 | 1001 | 0,28 | 5 |
| | | м | | 46,80 | 2,85 | 819 | 50 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 12 | Е0116-4-3 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм, + демонтаж | 7 | 61,97 | 7,07 | 434 | 49 | 464 | 0,32 | 2 |
| | | м | | 54,90 | 2,65 | 384 | 19 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | -Водомерный узел | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 3 | 981,63 | 112,66 | 2945 | 338 | 1925 | 2,99 | 9 |
| | | 1шт | | 514,91 | 42,19 | 1545 | 127 | 115,2 | 0,20 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С130902-76 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 3 | 10990,00 | -- | 32970 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 521,42 | 49,05 | 521 | 49 | 360 | 1,69 | 2 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 292 | 20 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 16 | С130901-24 Изм. и доп. вып. 24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 123,00 | -- | 123 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С130904-57 Изм. и доп. вып. 26 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 1 | 431,00 | -- | 431 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 86,34 | 1,96 | 86 | 2 | 89 | 0,47 | -- |
| | | 1счетчик | | 77,63 | -- | 78 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 19 | СПрайс ТОО "MVIT" стр.19 | Счетчик СВМ-32 | 1 | 9820,00 | -- | 9820 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1 | 225,73 | 65,52 | 226 | 66 | 205 | 0,89 | 1 |
| | | 1фильтр | | 154,58 | 23,17 | 155 | 23 | 115,2 | 0,12 | -- |
| 21 | СПрайс ТОО "MVIT" стр.19 | Фильтр грубой очистки ФВ-32 | 1 | 1189,38 | -- | 1189 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 55,62 | 2,02 | 56 | 2 | 55 | 0,26 | -- |
| | | комплект | | 47,97 | -- | 48 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 23 | СПрайс ТОО "MVIT" стр.19 | Манометр МПЗ-У Ру 0,06-6мпа | 1 | 1219,88 | -- | 1220 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 981,63 | 112,66 | 982 | 113 | 642 | 2,99 | 3 |
| | | 1шт | | 514,91 | 42,19 | 515 | 42 | 115,2 | 0,20 | -- |
| 25 | С130903-34 Изм. и доп. вып. 27 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 | 1 | 7596,00 | -- | 7596 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 6 | 960,53 | 26,00 | 5763 | 156 | 1105 | 0,83 | 5 |
| | | м | | 150,08 | 9,74 | 900 | 58 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 27 | Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | 2 | 163,70 | 5,24 | 327 | 10 | 163 | 0,39 | 1 |
| | | м | | 68,83 | 1,97 | 138 | 4 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 28 | С130810-65 | Соединения на сгоне стальные: переходы, d 80 мм | 2 | 176,00 | -- | 352 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0,00166 | 19786,84 | 2739,11 | 33 | 5 | 20 | 84,64 | -- |
| | | т | | 14438,25 | 126,56 | 24 | -- | 81 | 0,61 | -- |
| 30 | С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,00166 | 128055,00 | -- | 213 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1,3 | 200,00 | -- | 260 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Изоляция металлических труб | | | | | | | | |
| 32 | Е0162-29-11 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб | 2,5 | 146,19 | 0,07 | 365 | -- | 282 | 0,74 | 2 |
| | | м2 | | 119,45 | 0,02 | 299 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 33 | Е0126-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 77 | 228,07 | 6,64 | 17562 | 511 | 3386 | 0,28 | 21 |
| | | м | | 46,32 | 2,54 | 3567 | 195 | 90 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е0126-3-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 12 | 252,69 | 6,84 | 3032 | 82 | 536 | 0,28 | 3 |
| | | м | | 47,09 | 2,54 | 565 | 30 | 90 | 0,01 | -- |
| 35 | Е0126-3-7<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 14 | 287,86 | 7,51 | 4030 | 105 | 678 | 0,30 | 4 |
| | | м | | 50,98 | 2,81 | 714 | 39 | 90 | 0,01 | -- |
| 36 | Е0126-3-11<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 17 | 505,31 | 11,74 | 8590 | 200 | 1114 | 0,40 | 7 |
| | | м | | 68,31 | 4,50 | 1161 | 77 | 90 | 0,02 | -- |
| 37 | Е0126-3-13<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 14 | 562,92 | 12,61 | 7881 | 177 | 1068 | 0,47 | 7 |
| | | м | | 79,96 | 4,79 | 1119 | 67 | 90 | 0,02 | -- |
| 38 | Е0126-23-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 103 | 120,40 | 7,99 | 12401 | 823 | 3478 | 0,22 | 23 |
| | | м | | 34,42 | 3,10 | 3545 | 319 | 90 | 0,02 | 2 |
| 39 | Е0126-23-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 17 | 145,58 | 10,20 | 2475 | 173 | 733 | 0,28 | 5 |
| | | м | | 43,99 | 3,94 | 748 | 67 | 90 | 0,02 | -- |
| 40 | Е0126-23-8<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 14 | 161,05 | 12,61 | 2255 | 177 | 514 | 0,23 | 3 |
| | | м | | 35,97 | 4,79 | 504 | 67 | 90 | 0,02 | -- |
| 41 | С11011-726 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 83 | 89,00 | -- | 7387 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 193437 | 5754 | | | 448 |
| | | | **Тенге** | | | 75496 | 1954 | | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 65978 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 44123 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13084 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7387 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11789 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1768 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4666 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 82433 | | | | 85 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14852 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 245 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 213 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 281 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 127213 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6500 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 64342 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 53961 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 8 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 74122 | | | | 37 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11118 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12080 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 213415 | | | | 416 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 75460 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 296129 | | | | 501 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 90339 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.-Изоляция металлических труб

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0126-3-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм** | 150 | 228,07 | 6,64 | 34211 | 996 | 6596 | 0,28 | 41 |
| | | м | | 46,32 | 2,54 | 6948 | 381 | 90 | 0,01 | 2 |
| 43 | Е0126-3-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм** | 34 | 252,69 | 6,84 | 8592 | 232 | 1519 | 0,28 | 9 |
| | | м | | 47,09 | 2,54 | 1601 | 86 | 90 | 0,01 | -- |
| 44 | Е0126-3-7<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм** | 30 | 287,86 | 7,51 | 8636 | 225 | 1452 | 0,30 | 9 |
| | | м | | 50,98 | 2,81 | 1529 | 84 | 90 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е0126-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 24 | 518,22 | 10,59 | 12437 | 254 | 1454 | 0,38 | 9 |
| | | м | | 63,40 | 3,94 | 1522 | 95 | 90 | 0,02 | -- |
| 46 | Е0126-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 184 | 120,40 | 7,99 | 22154 | 1470 | 6213 | 0,22 | 41 |
| | | м | | 34,42 | 3,10 | 6333 | 570 | 90 | 0,02 | 3 |
| 47 | Е0126-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 54 | 145,58 | 10,20 | 7861 | 551 | 2329 | 0,28 | 15 |
| | | м | | 43,99 | 3,94 | 2375 | 213 | 90 | 0,02 | 1 |
| 48 | С11011-726 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | 141 | 89,00 | -- | 12549 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 106439 | 3728 | | | 124 |
| | | | Тенге | | | 20309 | 1429 | | | 7 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 106439 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 69853 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21738 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12549 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19564 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2935 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7560 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 133564 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 141 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24672 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 133564 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 141 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24672 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.-Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| 49 | Е0169-7-3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных (деф. вед. л.6) | 20 | 300,26 | 3,80 | 6005 | 76 | 3806 | 1,32 | 26 |
| | | отверст | | 210,85 | 0,61 | 4217 | 12 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 6005 | 76 | | | 26 |
| | | | Тенге | | | 4217 | 12 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6005 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1284 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4229 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 428 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 571 | | | 2 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 589 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | 10400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4800 | | | 28 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | чел.-ч | | | 10400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4800 | | | 28 |

## РАЗДЕЛ 4.-Канализация

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 230 | 764,59 | 1,79 | 175857 | 411 | 31374 | 0,64 | 148 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 27080 | 155 | 115,2 | -- | 1 |
| 51 | Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм, + 150 мм | м | 56 | 165,79 | 1,79 | 9284 | 100 | 7639 | 0,64 | 36 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 6593 | 38 | 115,2 | -- | -- |
| 52 | С130804-91 | Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм | м | 56 | 908,00 | -- | 50848 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | СПрайс Азия Пром Комплект стр.21 | Тройник диам. 150х100 | шт | 12 | 1069,53 | -- | 12834 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С130804-1427 Изм. и доп. вып. 24 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 72 | 1762,00 | -- | 126864 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | СПрайс ТОО "Инжиниринг+Е" стр.20 | Отвод диам. 150 | шт | 4 | 829,04 | -- | 3316 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С130804-1388 Изм. и доп. вып. 24 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 14 | 1608,00 | -- | 22512 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | СПрайс Азия Пром Комплект стр. 21 | **Ревизия диам. 100** | 36 | 384,26 | -- | 13833 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 415349 | 511 | | | 184 |
| | | | **Тенге** | | | 33673 | 193 | | | 1 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 415349 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 150957 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 33866 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 230208 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5852 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27262 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 481624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39718 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 481624 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39718 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.-Наружный водопровод** | | | | | | | | |
| 58 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях** | 88,2 | 40,41 | 38,52 | 3564 | 3398 | 1284 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,88 | 14,79 | 166 | 1305 | 87,3 | 0,06 | 5 |
| 59 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 2,7 | 262,72 | -- | 709 | -- | 721 | 1,85 | 5 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 709 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 60 | Е0123-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | 1,1 | 851,38 | 190,65 | 937 | 210 | 319 | 1,17 | 1 |
| | | м3 | | 176,73 | 71,44 | 194 | 79 | 117 | 0,35 | -- |
| 61 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Устройство бетонной подготовки** | 0,6 | 4490,50 | 82,51 | 2694 | 50 | 145 | 1,55 | 1 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 135 | 19 | 94,5 | 0,15 | -- |
| 62 | Е0122-38-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм** | 1 | 1033,99 | 225,31 | 1034 | 225 | 632 | 2,31 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | врезка | | 455,40 | 84,38 | 455 | 84 | 117 | 0,41 | -- |
| 63 | Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм | 17,5 | 251,87 | 18,54 | 4408 | 324 | 4689 | 1,28 | 22 |
| | | м | | 225,63 | 6,95 | 3949 | 122 | 115,2 | 0,03 | 1 |
| 64 | С130804-858 Изм. и доп. вып. 29 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 17,5 | 331,00 | -- | 5793 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С130804-3298 Изм. и доп. вып. 26 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим. 110x90 | 1 | 566,00 | -- | 566 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С130804-3050 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, прим. 160x110 | 1 | 4661,00 | -- | 4661 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 80 | 3,35 | 3,35 | 268 | 268 | 81 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 93 | 87,3 | -- | -- |
| 68 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 9,6 | 134,10 | -- | 1287 | -- | 1309 | 0,97 | 9 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1287 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 69 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 89,6 | 21,55 | 4,52 | 1931 | 405 | 1332 | 0,11 | 10 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1526 | -- | 87,3 | -- | -- |
| 70 | Е0122-35-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 1 | 450,65 | 22,14 | 451 | 22 | 322 | 1,61 | 2 |
| | | шт | | 266,51 | 8,44 | 267 | 8 | 117 | 0,04 | -- |
| 71 | С130902-77 Изм. и доп. вып. 27 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 1 | 14364,00 | -- | 14364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0122-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 1 | 265,42 | 8,69 | 265 | 9 | 197 | 1,01 | 1 |
| | | шт | | 165,60 | 2,81 | 166 | 3 | 117 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С130901-65 Изм. и доп. вып. 24 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | 1 | 1139,00 | -- | 1139 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0122-31-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм** | 0,0175 | 9492,63 | -- | 166 | -- | 189 | 59,23 | 1 |
| | | км | | 9237,38 | -- | 162 | -- | 117 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | 44236 | 4910 | | | 56 |
| | | | **Тенге** | | | 9016 | 1712 | | | 7 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13306 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 685 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6658 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2968 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 980 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1190 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 21028 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7638 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 30930 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 135 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4070 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26523 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4689 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 703 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2137 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 37756 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4773 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 58784 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12411 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.-Наружная канализация (канализационные выпуски)** | | | | | | | | |
| 75 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях** | 27,3 | 40,41 | 38,52 | 1103 | 1052 | 397 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,88 | 14,79 | 51 | 404 | 87,3 | 0,06 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,84 | 262,72 | -- | 221 | -- | 224 | 1,85 | 2 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 221 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 77 | Е0123-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,43 | 851,38 | 190,65 | 366 | 82 | 125 | 1,17 | 1 |
| | | м3 | | 176,73 | 71,44 | 76 | 31 | 117 | 0,35 | -- |
| 78 | Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 7 | 165,79 | 1,79 | 1161 | 13 | 955 | 0,64 | 5 |
| | | м | | 117,74 | 0,67 | 824 | 5 | 115,2 | -- | -- |
| 79 | С130804-6129 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 7 | 395,00 | -- | 2765 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С130804-6416 Изм. и доп. вып. 27 | Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 2 | 563,00 | -- | 1126 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 23,5 | 3,35 | 3,35 | 79 | 79 | 24 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 27 | 87,3 | -- | -- |
| 82 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 4,1 | 134,10 | -- | 550 | -- | 559 | 0,97 | 4 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 550 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 83 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 27,6 | 21,55 | 4,52 | 595 | 125 | 410 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 470 | -- | 87,3 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 7965 | 1350 | | | 14 |
| | | | Тенге | | | 2192 | 467 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2913 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1830 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 208 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 261 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 279 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4932 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2091 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5052 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 324 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 829 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3891 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 955 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 143 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 360 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 972 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 11299 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3063 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.-Вывоз мусора** | | | | | | | | |
| 84 | С01031-А26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** | 4,2 | 27,10 | -- | 114 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С010333-А10-3 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3** | 4,2 | 127,20 | -- | 534 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 25,44 | -- | 107 | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | 648 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | 107 | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 648 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 107 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 114 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 534 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 687 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 107 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 687 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 107 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | |
| | | **-Холодное водоснабжение** | | | | | | | | |
| 86 | Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм** | 20,1 | 270,40 | 18,11 | 5435 | 364 | 6665 | 1,44 | 29 |
| | | м | | 252,29 | 6,77 | 5071 | 136 | 128 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм | 16,5 | 260,18 | 12,04 | 4293 | 199 | 5336 | 1,40 | 23 |
| | | м | | 248,15 | 4,50 | 4094 | 74 | 128 | 0,02 | -- |
| 88 | Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 14,1 | 260,18 | 12,04 | 3669 | 170 | 4560 | 1,40 | 20 |
| | | м | | 248,15 | 4,50 | 3499 | 63 | 128 | 0,02 | -- |
| 89 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 168 | 223,43 | 6,60 | 37537 | 1109 | 47160 | 1,21 | 203 |
| | | м | | 216,83 | 2,48 | 36428 | 416 | 128 | 0,01 | 2 |
| 90 | СПрайс | Труба PPR армированная д.90мм | 20,1 | 3311,66 | -- | 66564 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | СПрайс | Труба PPR армированная д.63мм | 16,5 | 1686,48 | -- | 27827 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | СПрайс | Труба PPR армированная д.50мм | 14,1 | 503,20 | -- | 7095 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | СПрайс | Труба PPR армированная д.32мм | 168 | 301,31 | -- | 50620 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | СПрайс | Кран шаровый PPR д.20мм | 60 | 268,37 | -- | 16102 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | СПрайс | Американка PPR д.32х25мм с нар. рез. | 12 | 442,20 | -- | 5306 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | СПрайс | Американка PPR д.20х15мм с внутр. рез. | 60 | 402,56 | -- | 24154 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | СПрайс | Муфта соединительная ЦП15 | 110 | 26,38 | -- | 2902 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | СПрайс | Тройник PPR д.80х32х80мм | 6 | 198,23 | -- | 1189 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | СПрайс | Тройник PPR д.63х32х63мм | 3 | 167,73 | -- | 503 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | СПрайс | Тройник PPR д.50х32х50мм | 3 | 86,92 | -- | 261 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | СПрайс | Тройник PPR д.32х20х32мм<br>шт | 48 | 45,75<br>-- | --<br>-- | 2196<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 102 | СПрайс | Муфта PPR д.80мм<br>шт | 2 | 375,11<br>-- | --<br>-- | 750<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 103 | СПрайс | Муфта PPR д.63мм<br>шт | 2 | 144,71<br>-- | --<br>-- | 289<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 104 | СПрайс | Муфта PPR д.50мм<br>шт | 2 | 144,71<br>-- | --<br>-- | 289<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 105 | СПрайс | Муфта переходная PPR д.80х63мм<br>шт | 1 | 253,43<br>-- | --<br>-- | 253<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 106 | СПрайс | Муфта переходная PPR д.63х50мм<br>шт | 1 | 141,20<br>-- | --<br>-- | 141<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107 | СПрайс | Муфта переходная PPR д.50х20мм<br>шт | 1 | 62,52<br>-- | --<br>-- | 63<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 108 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм<br>м | 15 | 351,61<br>336,38 | 15,24<br>5,71 | 5274<br>5046 | 229<br>86 | 6568<br>128 | 1,89<br>0,03 | 28<br>-- |
| 109 | СПрайс | Труба PPR армированная д.20 мм<br>м | 15 | 100,94<br>-- | --<br>-- | 1514<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 110 | Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм<br>1шт | 24 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 12514<br>7017 | 1177<br>472 | 9587<br>128 | 1,69<br>0,09 | 41<br>2 |
| 111 | СПрайс | Вентель латунный д 25 мм<br>шт | 12 | 609,94<br>-- | --<br>-- | 7319<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 112 | СПрайс | Вентель латунный д 20 мм<br>шт | 12 | 460,50<br>-- | --<br>-- | 5526<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | -Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| 113 | Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм<br>м | 16,2 | 260,18<br>248,15 | 12,04<br>4,50 | 4215<br>4020 | 195<br>73 | 5239<br>128 | 1,40<br>0,02 | 23<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 17,3 | 260,18 | 12,04 | 4501 | 208 | 5595 | 1,40 | 24 |
| | | м | | 248,15 | 4,50 | 4293 | 78 | 128 | 0,02 | -- |
| 115 | Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | 26,1 | 298,11 | 8,31 | 7781 | 217 | 9786 | 1,61 | 42 |
| | | м | | 289,80 | 3,13 | 7564 | 82 | 128 | 0,02 | -- |
| 116 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 213,3 | 223,43 | 6,60 | 47658 | 1408 | 59876 | 1,21 | 258 |
| | | м | | 216,83 | 2,48 | 46250 | 528 | 128 | 0,01 | 3 |
| 117 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 168 | 276,39 | 9,88 | 46433 | 1659 | 58104 | 1,48 | 249 |
| | | м | | 266,51 | 3,69 | 44774 | 620 | 128 | 0,02 | 3 |
| 118 | СПрайс | Труба PPR армированная д.63мм | 16,2 | 1686,48 | -- | 27321 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | СПрайс | Труба PPR армированная д.50мм | 17,3 | 503,20 | -- | 8705 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | СПрайс | Труба PPR армированная д.40мм | 26,1 | 485,51 | -- | 12672 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | СПрайс | Труба PPR армированная д.32мм | 213,3 | 301,31 | -- | 64269 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | СПрайс | Труба PPR армированная д.25мм | 168 | 218,66 | -- | 36735 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | СПрайс | Кран шаровый PPR д.20мм | 60 | 268,37 | -- | 16102 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | СПрайс | Американка PPR д.32х25мм с нар. рез. | 12 | 442,20 | -- | 5306 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | СПрайс | Американка PPR д.20х15мм с внутр. рез. | 15 | 335,47 | -- | 5032 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | СПрайс | Американка PPR д.25х20мм с нар. рез. | 12 | 411,71 | -- | 4940 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | СПрайс | Американка PPR д.25х25мм с внутр. рез. | 80 | 411,71 | -- | 32937 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 48 | 341,44 | 49,05 | 16389 | 2354 | 19174 | 1,69 | 81 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 14035 | 945 | 128 | 0,09 | 4 |
| 129 | Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 2 | 341,44 | 49,05 | 683 | 98 | 799 | 1,69 | 3 |
| | | 1шт | | 292,39 | 19,69 | 585 | 39 | 128 | 0,09 | -- |
| 130 | СПрайс | Вентель латунный д 50 мм | 1 | 2258,29 | -- | 2258 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | СПрайс | Вентель латунный д 25 мм | 12 | 609,94 | -- | 7319 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | СПрайс | Вентель латунный д 20 мм | 24 | 460,50 | -- | 11052 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | СПрайс | Вентель латунный д 32 мм | 1 | 655,68 | -- | 656 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | СПрайс | Вентель латунный д 15 мм | 12 | 259,22 | -- | 3111 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | 655663 | 9386 | | | 1024 |
| | | | **Тенге** | | | 182676 | 3612 | | | 17 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 459282 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 459282 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27557 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 486839 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 196382 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4320 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 186288 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 238448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 35767 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26090 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 460919 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222055 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 947758 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 222055 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 1429743 | 25715 | | | 1876 |
| | | | **Тенге** | | | 327685 | 9379 | | | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 654572 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 115945 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 47645 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 479331 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3604 | | | | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 534 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43431 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6515 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41880 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 739883 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 309 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54160 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 245 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 24 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 213 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 281 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 774926 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 162236 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 289394 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 314583 | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 8 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 357227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53584 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 67929 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1200082 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1811 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 342978 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1940246 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 397165 | | | |
| | | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | **Тенге** | | | 1940246 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружениями - 0,88 %** | **Тенге** | | | 17074 | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | | | 1957320 | | | | |
| | | **Зимнее время - 1,4%** | **Тенге** | | | 27402 | | | | |
| | | **Разница в стоимости электроэнергии - 0,063386099%** | **Тенге** | | | 1241 | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет - 1%** | **Тенге** | | | 19573 | | | | |
| | | **Дополнительные отпуска - 0,4%** | **Тенге** | | | 7829 | | | | |
| | | **Всего по дополнительным затратам** | **Тенге** | | | 56046 | | | | |
| | | **Итого по акту в базисных ценах 2001 г. с учетом доп.** | **Тенге** | | | 2013366 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого в текущих ценах на 2017 год- 100% , К=2,9277419** | | **Тенге** | | | **5894615** | | | | |
| | **Налоги, сборы и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | **117892** | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | **6012508** | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98755438949** | | **Тенге** | | | **5937678** | | | | |
| | **Итого без учета НДС** | | **Тенге** | | | **5937678** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%** | | **Тенге** | | | **712521** | | | | |
| | **Всего по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | **Тенге** | | | **6650199** | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «UniСтрой»
(наименование организации)

Директор Урдабаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Гарант Строй -2030"

**Место печати (при наличии)**
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора : ТОО "КостСтандарт"

Принял (Заказчик)

ТОО "ЖитикараСевисЦентр"
(наименование организации,)

Директор Урманов С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

Директор: Байдагулов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор: Кекенов РХ.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖитикараСервисЦентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «UniСтрой»

Договор: №4 от 15.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома № 8,7 микрорайона, города Житикары."

Объект: Электромонтажные работы ЭС

# АКТ №5
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 574,213 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 765 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 135,472 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **РАЗДЕЛ 1.-Демонтажные работы (дефектная ведомость 03-2014, л. 7)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0167-4-1 | **Демонтаж скрытой электропроводки** | 640 | 3,69 | -- | 2362 | -- | 2295 | 0,03 | 16 |
| | | м | | 3,69 | -- | 2362 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 2 | Е0167-7-1 | **Демонтаж выключателей, розеток** | 20 | 8,42 | -- | 168 | -- | 164 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 168 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 3 | Е0167-7-3 | **Демонтаж светильников с лампами накаливания** | 20 | 9,32 | 0,23 | 186 | 5 | 178 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 182 | 1 | 97,2 | -- | -- |
| 4 | Ц0108-420-1 | **Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения, + прим. демонтаж ящика для протяжки и разветвления проводов** | 4 | 130,23 | 9,33 | 521 | 37 | 468 | 0,63 | 3 |
| | | шт | | 120,90 | 2,28 | 484 | 9 | 95 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц0108-524-5 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А, + прим. демонтаж | 1 | 214,04 | 15,24 | 214 | 15 | 191 | 1,20 | 1 |
| | | шт | | 198,80 | 2,72 | 199 | 3 | 95 | 0,02 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 3451 | 57 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 3394 | 13 | | | -- |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3451 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3407 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3296 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 494 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 405 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 7153 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3901 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7153 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3901 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.-Электрооборудование** | | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-420-1 | Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 4 | 578,10 | 31,10 | 2312 | 124 | 1560 | 2,09 | 8 |
| | | шт | | 403,00 | 7,60 | 1612 | 30 | 95 | 0,04 | -- |
| 7 | С151803-193 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 | 4 | 3100,00 | -- | 12400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0121-24-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква | 2 | 326,71 | -- | 653 | -- | 493 | 1,45 | 3 |
| | | шт | | 253,58 | -- | 507 | -- | 97,2 | 0,05 | -- |
| 9 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 501,20 | 13,20 | 3007 | 79 | 1307 | 1,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С151801-212 Изм. и доп. вып. 26 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт | 227,00 | 2,30 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | -- |
| | | | 6 | 153,00 | -- | 918 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0167-17-4 | **Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный** | 1 | 62,56 | 0,50 | 63 | 1 | 60 | 0,35 | -- |
| | | | шт | 62,06 | 0,09 | 62 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 13 | С151801-1047 Изм. и доп. вып. 25 | **Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1** | 1 | 2862,00 | -- | 2862 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | СПрайс IEK стр. 1 | **Рукоятка РС-1** | 1 | 516,86 | -- | 517 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ц0108-523-2 | **Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А** | 1 | 346,20 | 13,20 | 346 | 13 | 209 | 1,00 | 1 |
| | | | шт | 218,00 | 2,30 | 218 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 16 | СПрайс ПО "Электротехник"с тр.4 | **Блок предохранитель-выключатель БПВ-2 УЗ 250 А** | 1 | 4000,92 | -- | 4001 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ц0108-523-1 | **Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А** | 16 | 280,30 | 11,70 | 4485 | 187 | 2771 | 1,00 | 16 |
| | | | шт | 180,00 | 2,30 | 2880 | 37 | 95 | 0,01 | -- |
| 18 | СПрайс IEK стр. 1 | **Предохранитель ППНИ-33 10- 60А** | 16 | 250,81 | -- | 4013 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | СПрайс IEK стр. 1 | **Держатель предохранителя ДП-33** | 16 | 327,41 | -- | 5239 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 45536 | 405 | | | 35 |
| | | | **Тенге** | | | 6641 | 83 | | | 1 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 45536 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3821 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 6725 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 34669 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 960 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3116 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 55053 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7685 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 55053 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7685 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.-Осветительное оборудование

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды** | 27 | 197,28 | 71,95 | 5326 | 1943 | 3800 | 0,63 | 17 |
| | | шт | | 99,88 | 44,92 | 2697 | 1213 | 97,2 | 0,20 | 5 |
| 21 | СПрайс IEK стр. 2 | **Светильник НПО 3231Д** | 20 | 2137,18 | -- | 42744 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С151701-291 Изм. и доп. вып. 20 | **Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82** | 7 | 515,00 | -- | 3605 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | СПрайс EKF стр. 3 | **Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 25 Вт** | 47 | 92,65 | -- | 4355 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 56030 | 1943 | | | 17 |
| | | | **Тенге** | | | 2697 | 1213 | | | 5 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 56030 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 687 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3909 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 50703 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3800 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 570 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3590 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 63419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4479 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 63419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4479 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.-Кабельные изделия

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0121-2-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами, + 75 мм | 69 | 90,45 | 10,59 | 6241 | 731 | 4406 | 0,37 | 26 |
| | | м | | 59,51 | 6,18 | 4106 | 426 | 97,2 | 0,03 | 2 |
| 25 | Е0121-2-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 139 | 80,78 | 8,65 | 11229 | 1203 | 7898 | 0,33 | 46 |
| | | м | | 53,05 | 5,41 | 7374 | 752 | 97,2 | 0,02 | 3 |
| 26 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы винипластовые | 63,526 | 650,00 | -- | 41292 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0121-4-4<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 | 69 | 25,18 | 3,60 | 1737 | 248 | 1510 | 0,13 | 9 |
| | | м | | 20,47 | 2,05 | 1412 | 141 | 97,2 | 0,01 | 1 |
| 28 | Е0121-4-9<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 276 | 9,66 | -- | 2665 | -- | 2437 | 0,05 | 15 |
| | | м | | 9,09 | -- | 2507 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 29 | Е0121-4-2<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 139 | 12,70 | 1,37 | 1766 | 190 | 1545 | 0,07 | 9 |
| | | м | | 10,61 | 0,82 | 1475 | 114 | 97,2 | -- | 1 |
| 30 | Е0121-9-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | 456,7 | 23,50 | -- | 10731 | -- | 9245 | 0,13 | 59 |
| | | м | | 20,83 | -- | 9511 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 31 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 | 0,01 | 16397,00 | -- | 164 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С151607-125 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 | 0,45 | 62287,00 | -- | 28029 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С151607-127 Изм. и доп. вып. 24 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2 | 0,35 | 185661,00 | -- | 64981 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | 115 | 109,26 | 13,63 | 12565 | 1568 | 11031 | 0,56 | 64 |
| | | м кабеля | | 90,05 | 8,64 | 10355 | 993 | 97,2 | 0,04 | 4 |
| 35 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,259 | 42724,00 | -- | 11066 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 192465 | 3940 | | | 228 |
| | | | **Тенге** | | | 36742 | 2427 | | | 11 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 151173 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6251 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 39169 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 104240 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5711 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11355 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 200601 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 257 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44880 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 41292 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41292 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2478 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 43769 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 244370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 257 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44880 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.-Электроустановочные изделия** | | | | | | | | |
| 36 | Е0121-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 26 | 40,31 | -- | 1048 | -- | 785 | 0,20 | 5 |
| | | шт | | 31,05 | -- | 807 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 37 | С151801-896 Изм. и доп. вып. 21 | Выключатель одноклавишный наружный, серии ГЕРМЕС PLUS, модели ВС20-1-0-ГПБ, IP54, типа ИЭК | 2 | 155,00 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С151801-901 Изм. и доп. вып. 21 | **Выключатель одноклавишный для открытой установки, цвет белый, серии БРИКС, модели ВС20-1-0-ББ , типа ИЭК** | 24 | 99,00 | -- | 2376 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С151803-568 Изм. и доп. вып. 24 | **Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК** | 2 | 162,00 | -- | 324 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | **Тенге** | | | 4058 | -- | | | 5 |
| | | Стоимость монтажных работ - | | | | 807 | -- | | | -- |
| | | Материалы - | Тенге | | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 4058 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 241 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 807 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 3010 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 785 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 118 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 291 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 5133 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | 6 |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 925 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | 5133 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | 925 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.-Молниезащита

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 2,1 | 218,93 | -- | 460 | -- | 468 | 1,54 | 3 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 460 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 41 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 2,1 | 134,10 | -- | 282 | -- | 286 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 282 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 42 | Ц0108-471-1 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм, сталь угловая 50х50х5 - 6 шт 3 м, сталь полосовая** | 6 | 431,60 | 21,60 | 2590 | 130 | 866 | 0,90 | 5 |
| | | шт | | 149,00 | 2,90 | 894 | 17 | 95 | 0,02 | -- |
| 43 | Ц0108-472-2 | **Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2** | 10 | 61,90 | 3,30 | 619 | 33 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 230 | 4 | 95 | -- | -- |
| 44 | Ц0108-472-6 | **Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2, сталь полосовая 20х4** | 90 | 88,90 | 3,10 | 8001 | 279 | 2411 | 0,16 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 27,90 | 0,30 | 2511 | 27 | 95 | -- | -- |
| 45 | Ц0108-472-9 | **Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм, + прим. диаметр 10 мм** | 10 | 93,50 | 3,10 | 935 | 31 | 311 | 0,18 | 2 |
| | | м | | 32,40 | 0,30 | 324 | 3 | 95 | -- | -- |
| 46 | Ц0108-472-8 | **Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм** | 50 | 84,60 | 2,80 | 4230 | 140 | 1549 | 0,17 | 9 |
| | | м | | 32,40 | 0,20 | 1620 | 10 | 95 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | 17116 | 613 | | | 37 |
| | | | **Тенге** | | | 6320 | 61 | | | -- |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 16375 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10183 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5640 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5358 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 804 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1304 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 23037 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6444 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 741 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 741 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 754 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 113 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 854 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 24622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7299 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | |
| | | **-Электрооборудование** | | | | | | | | |
| 47 | Ц0108-526-2 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** | 20 | 862,00 | 28,00 | 17240 | 560 | 6545 | 2,00 | 40 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 6800 | 90 | 95 | 0,03 | 1 |
| 48 | С151801-251 Изм. и доп. вып. 26 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | 20 | 604,00 | -- | 12080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **-Кабельные изделия** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0121-9-3<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок** | **353,3** | **23,50** | -- | **8301** | -- | **7947** | **0,13** | **46** |
| | | м | | 20,83 | -- | 7358 | -- | 108 | -- | -- |
| 50 | Е0121-11-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами** | **435** | **109,26** | **13,63** | **47528** | **5931** | **46361** | **0,56** | **242** |
| | | м кабеля | | 90,05 | 8,64 | 39170 | 3757 | 108 | 0,04 | 16 |
| 51 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **0,435** | **42724,00** | -- | **18585** | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **103734** | **6491** | | | **328** |
| | | | **Тенге** | | | **53328** | **3847** | | | **17** |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **103734** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **13251** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **57175** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **30665** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **60853** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | **9128** | | | **30** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | **9875** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **174462** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **66303** | | | **375** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **174462** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **66303** | | | **375** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | **422390** | **13448** | | | **671** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **109930** | **7645** | | | **34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **380357** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **34434** | | | | |
| | | | **Тенге** | | | **223287** | **116833** | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **118566** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **29935** | **17785** | | | **59** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **528858** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **741** | **134618** | | | **759** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **754** | **741** | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **113** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 854 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 41292 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41292 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2478 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 43769 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 574213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 765 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 135472 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | **Тенге** | | | 574213 | | | | |
| | **Временные здания и сооружениями - 0,88 %** | | **Тенге** | | | 5053 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | **Тенге** | | | 579266 | | | | |
| | **Зимнее время - 1,4%** | | **Тенге** | | | 8110 | | | | |
| | **Разница в стоимости электроэнергии - 0,063386099%** | | **Тенге** | | | 367 | | | | |
| | **Затраты на выслугу лет - 1%** | | **Тенге** | | | 5793 | | | | |
| | **Дополнительные отпуска - 0,4%** | | **Тенге** | | | 2317 | | | | |
| | **Всего по дополнительным затратам** | | **Тенге** | | | 16587 | | | | |
| | **Итого по акту в базисных ценах 2001 г. с учетом доп.** | | **Тенге** | | | 595853 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2017 год- 100% , К=2,9277419** | | **Тенге** | | | 1744503 | | | | |
| | **Налоги, сборы и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 34890 | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 1779393 | | | | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98755438949** | | **Тенге** | | | 1757247 | | | | |
| | **Итого без учета НДС** | | **Тенге** | | | 1757247 | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%** | | **Тенге** | | | 210870 | | | | |
| | **Всего по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | **Тенге** | | | 1968117 | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «UniСтрой»
(наименование организации)

Директор Урдабаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

Принял (Заказчик)

ТОО "ЖитикараСервисЦентр"
(наименование организации,)

Директор Урманов С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Гарант Строй -2030"

Директор: Байдагулов Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

**Место печати (при наличии)**
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора :ТОО "КостСтандарт"

Директор: Кекенов РХ.

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЖитикараСервисЦентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «UniСтрой»

Договор: №4 от 15.06.2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дома № 8,7 микрорайона, города Житикары."

Объект: Общестроительные работы

# АКТ №6
## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2791,197 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3689 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 652,394 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.-Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **-Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, +1** | **855** | **110,54** | **4,29** | **94509** | **3666** | **69831** | **0,52** | **448** |
| | | **м2** | | **84,79** | **1,64** | **72495** | **1400** | **94,5** | **0,01** | **7** |
| 2 | **Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, +1** | **60** | **191,80** | **7,65** | **11508** | **459** | **9384** | **0,93** | **56** |
| | | **м2** | | **162,60** | **2,90** | **9756** | **174** | **94,5** | **0,01** | **1** |
| 3 | **Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку** | **487** | **48,23** | **2,35** | **23488** | **1144** | **21018** | **0,27** | **129** |
| | | **м2** | | **44,77** | **0,90** | **21803** | **438** | **94,5** | **--** | **2** |
| 4 | **С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002** | **Краска водно-дисперсионная акрилатная белая, марка ВД-АК-111** | **284,13** | **98,00** | **--** | **27845** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков, + 1 мм | 300 | 143,84 | 4,93 | 43152 | 1478 | 33818 | 0,64 | 191 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 35228 | 559 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 6 | Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 300 | 54,22 | 2,91 | 16266 | 874 | 14543 | 0,30 | 90 |
| | | м2 | | 50,20 | 1,10 | 15059 | 330 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 7 | С11011-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Краска водно-дисперсионная акрилатная белая, марка ВД-АК-111 | 189 | 98,00 | -- | 18522 | -- | -- | -- | -- |
| | | кт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 50,7 | 281,52 | 5,08 | 14273 | 258 | 7534 | 0,85 | 43 |
| | | м2 | | 156,03 | 1,21 | 7911 | 61 | 94,5 | 0,06 | 3 |
| 9 | Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 50 | 227,20 | 4,23 | 11360 | 212 | 6400 | 0,75 | 37 |
| | | м2 | | 134,55 | 0,90 | 6728 | 45 | 94,5 | 0,06 | 3 |
| 10 | Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 2216 | 18,86 | 0,15 | 41797 | 332 | 33196 | 0,11 | 234 |
| | | м2 | | 15,79 | 0,06 | 34990 | 139 | 94,5 | -- | 1 |
| 11 | Е0115-163-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 428 | 81,44 | 1,78 | 34854 | 760 | 14404 | 0,22 | 95 |
| | | м2 | | 34,94 | 0,68 | 14953 | 289 | 94,5 | -- | 1 |
| 12 | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 150 | 975,52 | 14,85 | 146327 | 2228 | 40893 | 1,54 | 230 |
| | | 1м2 | | 243,95 | 2,32 | 36593 | 348 | 110,7 | 0,02 | 4 |
| 13 | Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Уплотнение грунта щебнем | 21 | 59,38 | 3,28 | 1247 | 69 | 310 | 0,08 | 2 |
| | | м2 | | 12,09 | 1,24 | 254 | 26 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 14 | Е0111-11-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 21 | 185,20 | 16,79 | 3889 | 353 | 1554 | 0,42 | 9 |
| | | м2 | | 60,55 | 6,30 | 1271 | 132 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| 15 | Е0111-11-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 168 | 24,93 | 0,84 | 4188 | 141 | 193 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 122 | 52 | 110,7 | -- | -- |
| 16 | Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 21 | 341,15 | 23,03 | 7164 | 484 | 2499 | 0,48 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 98,84 | 8,64 | 2076 | 181 | 110,7 | 0,04 | 1 |
| | | | 21 | 250,62 | 18,45 | 5263 | 387 | 1563 | 0,42 | 9 |
| | | | м2 | 60,29 | 6,93 | 1266 | 145 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| 18 | Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 210 | 29,01 | 0,84 | 6092 | 176 | 524 | 0,01 | 3 |
| | | | м2 | 1,94 | 0,31 | 408 | 66 | 110,7 | -- | -- |
| 19 | Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 21 | 250,62 | 18,45 | 5263 | 387 | 1563 | 0,42 | 9 |
| | | | м2 | 60,29 | 6,93 | 1266 | 145 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| 20 | Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 42 | -29,01 | -0,84 | -1218 | -35 | -105 | -0,01 | -1 |
| | | | м2 | -1,94 | -0,31 | -82 | -13 | 110,7 | -- | -- |
| 21 | Е0109-62-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,0438 | 32735,87 | 11718,89 | 1434 | 513 | 762 | 104,65 | 5 |
| | | | т | 18837,00 | 2634,16 | 825 | 115 | 81 | 9,20 | -- |
| 22 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, + стремянки | 0,0438 | 15811,53 | 6844,83 | 693 | 300 | 274 | 33,24 | 1 |
| | | | т | 5796,00 | 1941,09 | 254 | 85 | 81 | 6,83 | -- |
| 23 | С11011-897 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 | 0,0372 | 58910,00 | -- | 2191 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11011-880 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 | 0,006 | 64059,00 | -- | 384 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-5 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0006 | 53577,00 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0109-62-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,188 | 32735,87 | 11718,89 | 6154 | 2203 | 3270 | 104,65 | 20 |
| | | | т | 18837,00 | 2634,16 | 3541 | 495 | 81 | 9,20 | 2 |
| 27 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, + восстановление металлического ограждения | 0,188 | 15811,53 | 6844,83 | 2973 | 1287 | 1178 | 33,24 | 6 |
| | | | т | 5796,00 | 1941,09 | 1090 | 365 | 81 | 6,83 | 1 |
| 28 | С11011-881 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,188 | 64059,00 | -- | 12043 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0159-9-1 | Ремонт прямой части деревянного поручня | 110 | 180,19 | 2,66 | 19821 | 293 | 12794 | 0,69 | 76 |
| | | 1м | | 107,37 | 0,32 | 11811 | 35 | 108 | 0,01 | 1 |
| 30 | Е0162-29-7 | Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград | 92,7 | 138,53 | 0,04 | 12841 | 4 | 10417 | 0,74 | 68 |
| | | м2 | | 118,89 | 0,02 | 11021 | 2 | 94,5 | -- | -- |
| 31 | Е0146-33-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях, + замоноличивание поврежденных участков | 0,04 | 18806,26 | 208,73 | 752 | 8 | 332 | 55,16 | 2 |
| | | м3 | | 8230,50 | 78,75 | 329 | 3 | 100 | 0,39 | -- |
| 32 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 17,2 | 1086,69 | 42,96 | 18691 | 739 | 4264 | 1,39 | 24 |
| | | м2 | | 217,35 | 16,09 | 3738 | 277 | 106,2 | 0,08 | 1 |
| 33 | Е0146-22-1 | Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, + закладка проемов | 0,5 | 9149,83 | 154,03 | 4575 | 77 | 1059 | 14,63 | 7 |
| | | м3 | | 2295,00 | 58,50 | 1148 | 29 | 90 | 0,28 | -- |
| 34 | Е0106-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, + опорные стульчики, +(АС-16) | 0,3 | 6319,42 | 325,60 | 1896 | 98 | 232 | 4,53 | 1 |
| | | м3 | | 706,39 | 111,83 | 212 | 34 | 94,5 | 0,44 | -- |
| 35 | Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Очистка щетками | 3 | 69,86 | -- | 210 | -- | 170 | 0,39 | 1 |
| | | м2 | | 69,86 | -- | 210 | -- | 81 | -- | -- |
| 36 | Е0113-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | 3 | 21,46 | 0,06 | 64 | -- | 16 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 20 | -- | 81 | -- | -- |
| 37 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 15,2064 | 499,30 | 23,76 | 7593 | 361 | 4239 | 1,50 | 23 |
| | | м2 | | 250,39 | 7,73 | 3808 | 118 | 108 | 0,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 21,6 | 233,76 | 0,56 | 5049 | 12 | 947 | 0,26 | 6 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 883 | 2 | 107,1 | -- | -- |
| 39 | С12061-706 Изм. и доп. вып. 27 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | 15,2064 | 6665,00 | -- | 101351 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,378 | 17023,17 | 1416,44 | 6435 | 535 | 4692 | 94,42 | 36 |
| | | т | | 14826,38 | 497,81 | 5604 | 188 | 81 | 2,44 | 1 |
| 41 | СПрайс ТОО "MVIT" стр.10 | Домофонная система на входную подъедную дверь с элетромагнитным замком, аудио-оповещением, двухсторонней связью управлением электромагнитным замком из каждой квартиры "Цифрал" с учетом электромонтажных работ | 4 | 27447,19 | -- | 109789 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Приямок в тепловом узле | | | | | | | | |
| 42 | Е0151-1-1 | Разработка грунта внутри здания в котлованах | 0,5 | 1085,28 | 0,09 | 543 | -- | 489 | 6,67 | 3 |
| | | м3 | | 960,75 | 0,03 | 480 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 43 | Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 0,08 | 1743,73 | -- | 139 | -- | 54 | 3,73 | -- |
| | | м3 | | 610,65 | -- | 49 | -- | 110,7 | -- | -- |
| 44 | Е0106-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм | 0,17 | 17197,78 | 418,41 | 2924 | 71 | 753 | 28,52 | 5 |
| | | м3 | | 4528,13 | 158,06 | 770 | 27 | 94,5 | 0,77 | -- |
| 45 | Е0106-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм | 0,03 | 6989,73 | 617,18 | 210 | 19 | 26 | 4,38 | -- |
| | | м3 | | 701,21 | 211,90 | 21 | 6 | 94,5 | 0,83 | -- |
| 46 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,00147 | 73000,00 | -- | 107 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0108-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов | 0,3 | 391,40 | 8,93 | 117 | 3 | 9 | 0,16 | -- |
| | | м2 | | 25,42 | 3,35 | 8 | 1 | 106,2 | 0,02 | -- |
| 48 | Е0108-4-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 1,6 | 679,79 | 10,29 | 1088 | 16 | 166 | 0,54 | 1 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,85 | 150 | 6 | 106,2 | 0,02 | -- |
| | | -Устройство козырьков входной группы | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 36 | 137,88 | 10,38 | 4964 | 374 | 4232 | 0,65 | 23 |
| | | м2 | | 108,31 | 1,46 | 3899 | 53 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 50 | СПрайс "ТДС" стр. | Настил профилированный неоцинкованный НС44-1000-0,8 | 41,4 | 818,09 | -- | 33869 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0110-3-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной | 3,36 | 463,69 | 2,15 | 1558 | 7 | 215 | 0,38 | 1 |
| | | м2 | | 58,48 | 0,81 | 196 | 3 | 108 | -- | -- |
| 52 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из листовой оцинкованной стали | 14,4 | 111,73 | 9,64 | 1609 | 139 | 1201 | 0,46 | 7 |
| | | м | | 77,41 | 0,48 | 1115 | 7 | 107,1 | -- | -- |
| 53 | С11011-863 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0095816 | 89527,00 | -- | 858 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа | 10 | 403,64 | 7,74 | 4036 | 77 | 561 | 0,31 | 3 |
| | | м | | 51,82 | 0,53 | 518 | 5 | 107,1 | -- | -- |
| 55 | С11011-863 Изм. и доп. вып. 26 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,00826 | 89527,00 | -- | 739 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0109-62-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,4632 | 32735,87 | 11718,89 | 15163 | 5428 | 8056 | 104,65 | 48 |
| | | т | | 18837,00 | 2634,16 | 8725 | 1220 | 81 | 9,20 | 4 |
| 57 | Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 0,4632 | 16229,09 | 5027,99 | 7517 | 2329 | 4425 | 64,98 | 30 |
| | | т | | 10453,50 | 1339,83 | 4842 | 621 | 81 | 4,76 | 2 |
| 58 | С11011-898 Изм. и доп. вып. 26 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,4568 | 59001,00 | -- | 26952 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,0064 | 46400,00 | -- | 297 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 35,47 | 17,24 | 0,06 | 612 | 2 | 193 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 237 | 1 | 81 | -- | -- |
| 61 | Е0162-31-4 | Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /пояски,сандрики,отливы,мелкие покрытия/ с земли и лесов | 35,47 | 73,37 | 0,04 | 2602 | 1 | 1686 | 0,30 | 11 |
| | | м2 | | 50,29 | 0,01 | 1784 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 62 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, + 3 мм | 3,2 | 153,22 | 4,29 | 490 | 14 | 261 | 0,52 | 2 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 271 | 5 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 63 | Е0162-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли | 34,4 | 87,92 | 9,02 | 3025 | 310 | 788 | 0,13 | 4 |
| | | м2 | | 22,59 | 1,66 | 777 | 57 | 94,5 | 0,01 | -- |
| | | -Устройство брусчатого покрытия | | | | | | | | |
| 64 | Е0111-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 29,2 | 208,70 | 26,58 | 6094 | 776 | 6127 | 1,09 | 32 |
| | | м2 | | 179,57 | 9,96 | 5244 | 291 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 65 | С143003-37 Изм. и доп. вып. 25 | Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 70 мм | 29,2 | 663,00 | -- | 19360 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 22,4 | 249,53 | 8,29 | 5589 | 186 | 3410 | 0,80 | 18 |
| | | м | | 124,98 | 2,20 | 2800 | 49 | 119,7 | 0,01 | -- |
| 67 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 29 | Камни бетонные бортовые М-300 | 0,34048 | 12031,00 | -- | 4096 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Гермитизация стыков | | | | | | | | |
| 68 | СПрайс ТОО "Балкан Корунд" стр.11 | Жидкое керамическое покрытие "Корунд Фасад" | 480 | 672,46 | -- | 322779 | -- | -- | -- | -- |
| | | л | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 2 | 220,75 | 2,45 | 441 | 5 | 238 | 0,70 | 1 |
| | | м2 | | 125,24 | 0,56 | 250 | 1 | 94,5 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, +1 мм | 2 | 110,54 | 4,29 | 221 | 9 | 163 | 0,52 | 1 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 170 | 3 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 71 | Е0162-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли, - краска водно-дисперсионная поливинилацетатная | 2 | 122,35 | 9,02 | 245 | 18 | 46 | 0,13 | -- |
| | | м2 | | 22,59 | 1,66 | 45 | 3 | 94,5 | 0,01 | -- |
| | | -Цоколь | | | | | | | | |
| 72 | Е0162-25-1 | Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли | 165,12 | 9,57 | 2,52 | 1579 | 415 | 1044 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,23 | 0,46 | 1029 | 76 | 94,5 | -- | -- |
| 73 | СПрайс Alinex стр.12 | Праймер | 33,1 | 73,01 | -- | 2417 | -- | -- | -- | -- |
| | | л | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0162-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли, - краска водно-дисперсионная поливинилацетатная | 165,12 | 122,35 | 9,02 | 20203 | 1490 | 3784 | 0,13 | 21 |
| | | м2 | | 22,59 | 1,66 | 3730 | 274 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1323205 | 31490 | | | 2091 |
| | | | Тенге | | | 343699 | 8977 | | | 49 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 297 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 297 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 315 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1282540 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 173021 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 324704 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 659878 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 111929 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 319036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 47855 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 96095 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1697670 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2142 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 372560 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 40369 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2891 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 27971 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3398 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3782 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 66807 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 169 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31370 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1764792 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 403929 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.-Вывоз мусора** | | | | | | | | |
| 75 | С01031-А26-1 | **Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** | 2,2 | 27,10 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С010333-А10-3 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3** | 2,2 | 127,20 | -- | 280 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | 25,44 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 339 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | 56 | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 339 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 56 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 60 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 280 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 360 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 360 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | |
| | | **-Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **-Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 77 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, (допол. слой толщ. 20 мм)** | 855 | 110,54 | 4,29 | 94509 | 3666 | 77590 | 0,52 | 448 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 72495 | 1400 | 105 | 0,01 | 7 |
| 78 | Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков, (допол. слой толщ. 20 мм)** | 300 | 143,84 | 4,93 | 43152 | 1478 | 37576 | 0,64 | 191 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 35228 | 559 | 105 | 0,01 | 3 |
| 79 | Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | **Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер** | 0,112 | 17023,17 | 1416,44 | 1907 | 159 | 1545 | 94,42 | 11 |
| | | т | | 14826,38 | 497,81 | 1661 | 56 | 90 | 2,44 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | СПрайс | Дверь стальная наружная 2,17х1,93 | 16,75 | 15957,80 | -- | 267293 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | 4,8 | 458,70 | 5,65 | 2202 | 27 | 882 | 0,91 | 4 |
| | | м2 стен (за вычетом проемов) | | 152,23 | 0,98 | 731 | 5 | 120 | -- | -- |
| 82 | Е0120-28-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Установка люков герметических | 20 | 504,89 | 107,11 | 10098 | 2142 | 8361 | 1,52 | 30 |
| | | шт | | 285,27 | 41,34 | 5705 | 827 | 128 | 0,20 | 4 |
| 83 | СПрайс | Лючки 300х300 | 20 | 1707,83 | -- | 34157 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Е0161-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм | 50 | 534,36 | 33,79 | 26718 | 1690 | 18582 | 2,27 | 113 |
| | | м2 | | 387,65 | 5,62 | 19383 | 281 | 94,5 | 0,03 | 2 |
| | | -Подвальное помещение | | | | | | | | |
| 85 | Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 140 | 281,52 | 5,08 | 39413 | 711 | 23115 | 0,85 | 119 |
| | | м2 | | 156,03 | 1,21 | 21844 | 170 | 105 | 0,06 | 9 |
| | | -Устройство козырьков входной группы | | | | | | | | |
| 86 | Е0109-62-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,128 | 32735,87 | 11718,89 | 4190 | 1500 | 2473 | 104,65 | 13 |
| | | т | | 18837,00 | 2634,16 | 2411 | 337 | 90 | 9,20 | 1 |
| 87 | Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 0,128 | 16229,09 | 5027,99 | 2077 | 644 | 1359 | 64,98 | 8 |
| | | т | | 10453,50 | 1339,83 | 1338 | 171 | 90 | 4,76 | 1 |
| 88 | СПрайс | Профильная труба 50х50х3 | 128 | 94,46 | -- | 12091 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,6 | 17,24 | 0,06 | 62 | -- | 22 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 24 | -- | 90 | -- | -- |
| 90 | Е0162-31-4 | Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /пояски,сандрики,отливы,мелкие покрытия/ с земли и лесов | 3,6 | 73,37 | 0,04 | 264 | -- | 171 | 0,30 | 1 |
| | | м2 | | 50,29 | 0,01 | 181 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 91 | Е0110-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Подшивка потолков плитами OSB толщиной 9 мм | 19,3 | 134,24 | 5,60 | 2591 | 108 | 2889 | 0,77 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 122,65 | 2,11 | 2367 | 41 | 120 | 0,01 | -- |
| 92 | СПрайс | Ориентированно стружечная плита OSB 9мм | 19,879 | 418,08 | -- | 8311 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | -Устройство брусчатого покрытия | | | | | | | | |
| 93 | Е0111-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 34,8 | 208,70 | 26,58 | 7263 | 925 | 7302 | 1,09 | 38 |
| | | м2 | | 179,57 | 9,96 | 6249 | 347 | 110,7 | 0,05 | 2 |
| 94 | С143003-37 Изм. и доп. вып. 25 | Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 70 мм | 34,8 | 663,00 | -- | 23072 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МАФ | | | | | | | | |
| 95 | У1-43-9 | Скамья, строительные работы | 4 | 3064,08 | -- | 12256 | -- | 2855 | 4,10 | 16 |
| | | скамья | | 679,80 | -- | 2719 | -- | 105 | -- | -- |
| | | -Гермитизация стыков | | | | | | | | |
| 96 | Е0153-12-1 | Ремонт конопатки стен + пена монтажная | 150 | 60,68 | -- | 9102 | -- | 2103 | 0,08 | 12 |
| | | м | | 12,98 | -- | 1947 | -- | 108 | -- | -- |
| 97 | Е0169-9-4 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 150 | 53,12 | 0,77 | 7967 | 116 | 6315 | 0,24 | 36 |
| | | м | | 46,67 | 0,11 | 7001 | 16 | 90 | -- | -- |
| 98 | Е0162-25-1 | Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли | 180 | 42,83 | 2,52 | 7709 | 453 | 1138 | 0,04 | 7 |
| | | м2 | | 6,23 | 0,46 | 1121 | 83 | 94,5 | -- | -- |
| 99 | Е0162-26-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли | 180 | 34,66 | 9,02 | 6239 | 1624 | 4125 | 0,13 | 23 |
| | | м2 | | 22,59 | 1,66 | 4066 | 299 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 100 | СПрайс ТОО "Балкан Корунд" стр.11 | Жидкое керамическое покрытие "Корунд Фасад" | 90 | 672,46 | -- | 60521 | -- | -- | -- | -- |
| | | л | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | Е0108-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 257,747 | 128,79 | 0,78 | 33195 | 200 | 24169 | 0,50 | 129 |
| | | м2 | | 79,18 | 0,29 | 20408 | 74 | 118 | -- | -- |
| | | -Цоколь | | | | | | | | |
| 102 | Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | Монтаж решетчатых люков | 0,2 | 17023,17 | 1416,44 | 3405 | 283 | 2758 | 94,42 | 19 |
| | | т | | 14826,38 | 497,81 | 2965 | 100 | 90 | 2,44 | -- |
| 103 | СПрайс | Решетки 400х400 | 15 | 1524,84 | -- | 22873 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 742637 | 15725 | | | 1234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **209844** | **4765** | | | **31** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **720961** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **42048** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **199038** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **405246** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **66906** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **208834** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **104** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **31325** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **55788** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **985582** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1282** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **230363** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **11579** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **618** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **9039** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8135** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1220** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1183** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **20897** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **58** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **10259** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **10098** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2250** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6532** | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | **374** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8361** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1254** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1108** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **19567** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7787** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | **1026046** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1378** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **248409** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2066182** | **47215** | | | **3325** |
| | | | **Тенге** | | | **553599** | **13742** | | | **80** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **297** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **297** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **315** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2003840** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **215069** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 523798 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1065183 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 178835 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 280 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 527870 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 264 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 79181 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 151903 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2683613 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3424 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 602979 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 51947 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3510 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 37010 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30791 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4619 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4964 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 87703 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 226 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41629 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 10098 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2250 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6532 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 374 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8361 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1254 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1108 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 19567 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7787 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2791197 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3689 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 652394 | | | |
| | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | **Тенге** | | | 2791197 | | | | |
| | **Временные здания и сооружениями - 0,88 %** | | **Тенге** | | | 24563 | | | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | **Тенге** | | | 2815760 | | | | |
| | **Зимнее время - 1,4%** | | **Тенге** | | | 39421 | | | | |
| | **Разница в стоимости электроэнергии - 0,063386099%** | | **Тенге** | | | 1785 | | | | |
| | **Затраты на выслугу лет - 1%** | | **Тенге** | | | 28158 | | | | |
| | **Дополнительные отпуска - 0,4%** | | **Тенге** | | | 11263 | | | | |
| | **Всего по дополнительным затратам** | | **Тенге** | | | 80626 | | | | |
| | **Итого по акту в базисных ценах 2001 г. с учетом доп.** | | **Тенге** | | | 2896386 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах на 2017 год- 100% , К=2,9277419** | | **Тенге** | | | 8479869 | | | | |
| | **Налоги, сборы и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 169597 | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами - 2%** | | **Тенге** | | | 8649467 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98755438949** | | **Тенге** | | | **8541821** | | | | |
| | **Итого без учета НДС** | | **Тенге** | | | **8541821** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12%** | | **Тенге** | | | **1025018** | | | | |
| | **Всего по акту с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | **Тенге** | | | **9566839** | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО «UniСтрой»
(наименование организации)

Директор Урдабаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

**Место печати (при наличии)**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Гарант Строй -2030"

**Место печати (при наличии)**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "КостСтандарт"

Принял (Заказчик)

ТОО "ЖитикараСевисЦентр"
(наименование организации,)

Директор Урманов С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Место печати (при наличии)**

Директор: Байдагулов Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор: Кекенов РХ.