Счет-фактура № 608 от 27 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор15-12-142от29.12.2015/МЖК пер..ул Пр.Рес-лики и ул. Мәс.у/д/с от 27.06.17

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР "МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу"	тенге	1	92 256 008,93	92 256 008,93	12%	11 070 721,07	103 326 730,00		
Всего по счету:					**92 256 008,93**		**11 070 721,07**	**103 326 730,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3**	**120840011464**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4, тел.: +77172, 54-16-14**	**000140001437**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор15-12-142от29.12.2015/МЖК пер..ул Пр.Рес-лики и ул. Мес.у/д/с от 27.06.17	

Номер документа	Дата составления
15	**27.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР "МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу"			тенге	1	103 326 730,00	103 326 730,00
				Итого	1	x	103 326 730,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц акт выполненных работ,справка формы КС-3

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ден-Бенедетто П.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2017

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в г.Астана, расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		15-12-142	29.12.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**281 369 920**									
в том числе в текущем месяце		92 256 009							11 070 721	103 326 730

ЖШС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

"МЕРКУРИЙ"

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Елорда даму»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в г.Астана, расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 г.

Составлен в ценах 2001г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Многоквартирный жилой комплекс (жилое помещение)	26908,69	-	-	26908,69
2.	3-1	-Многоквартирный жилой комплекс (офис)	3981,08	-	-	3981,08
3.	3-2	-Многоквартирный жилой комплекс (подвальные помещения)	840,6	-	-	840,6
		Всего по главе	31730,38	-	-	31730,38
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	31730,38	-	-	31730,38
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	349,03	-	-	349,03
5.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	52,36	-	-	52,36
		Всего по главе	349,03	-	-	349,03
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	32079,41	-	-	32079,41
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	572,62	-	-	572,62
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	320,79	320,79
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	128,32	128,32
		Всего по главе	572,62	-	449,11	1021,73
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	32652,03	-	449,11	33101,14
9.		-В том числе возвратные суммы	52,36	-	-	52,36
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	32652,03	-	449,11	33101,14
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	89361,22	-	1229,12	90590,34
10.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=2,7367742 (2121:775)	89361,22	-	1229,12	90590,34
11.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год	143,28	-	-	143,28
12.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	143,28	-	-	143,28
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	1811,81	1811,81
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	89361,22	-	3040,92	92402,15
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	11088,26	11088,26
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	89361,22	-	14129,18	103490,41
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	89361,22	-	14129,18	103490,41

Возвратные суммы в текущих ценах 163,08

ВСЕГО ПО АКТУ: **103326,73**

В т.ч. НДС 12% 11070,72

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы Блок А. (жилое помещение)

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (М350) м3	23,765	11798,59	990,15	280393	23531	50375	10,4	247
				1644,75	374,04	39087	8889	105	1,83	43
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	4,955	59900	-	296805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,227	66000	-	80982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	004 E0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (ДЖМ1-ДЖМ6)(М350)	141,701	12852,39	442,42	1821196	62691	376374	14	1984
				2362,5	167,13	334769	23682	105	0,82	116
		м3								
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,301	68800	-	846309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,795	64400	-	179998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,417	66000	-	27522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3533205	86222		2231
	Тенге	373856	32572		159
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3533205	-	-	-
Материалы -	Тенге	473097	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	406428	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1431615	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1168414	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	426749	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	213
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	64012	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237597	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4197551	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2603
Сметная заработная плата -	Тенге	-	470440	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4197551	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2603
Сметная заработная плата -	Тенге	-	470440	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
8	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пм1-Пм10/(М350)	352,168	12182,76	241,1	4290378	84908	507918	8,06	2838
				1282,5	91,08	451655	32075	105	0,44	157
		м3								
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	30,079	65900	-	1982206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,488	61200	-	825466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,01	62000	-	310620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,082	93997,62	304,24	7708	25	2858	198	16
				33075	114,75	2712	9	105	0,56	-
		1т								
13	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пл1/(М350)	8,947	12182,76	241,1	108999	2157	12904	8,06	72
				1282,5	91,08	11475	815	105	0,44	4
		м3								
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,84	65900	-	55356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,035	62000	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
16	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,118	93997,62	304,24	11092	36	4112	198	23
				33075	114,75	3903	14	105	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7593994	87126			2950

			Тенге			469745	32913			161
	Стсимость общестроительных работ -		Тенге			7593994	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1311344	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	502658	-		-
	Стсимость материалов и конструкций -		Тенге			3175818	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2549961	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			527791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		264
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	79169	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			487307	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8609092	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3375
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	581827	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8609092	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3375
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	581827	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

17	Е0108-22-3	-Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщ 300мм	269,47	815,83	319,7	219842	86150	184584	3,07	827
				461,25	119,25	124293	32134	118	0,58	156
		м3								
18	С143С04-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	264,081	6772	-	1788357	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	СПрайс	-Клей для газоблока	6736,748	8,48	-	57143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
20	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	2,426	49879,65	422,15	121008	1024	24089	56,4	137
				8257,5	157,5	20033	382	118	0,77	2
		т								
21	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из	60,749	1788,23	319,7	108633	19421	41612	3,07	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 200мм		461,25	119,25	28020	7244	118	0,58	35
22	Е0108-22-3	м3 -Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 100мм	54,684	1788,23 461,25	319,7 119,25	97788 25223	17482 6521	37458 118	3,07 0,58	168 32
23	Е0108-22-3	м3 -Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 100мм /ЛОДЖИИ/	2,184	1788,23 461,25	319,7 119,25	3905 1007	698 260	1496 118	3,07 0,58	7 1
24	С143004-20	м3 -Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	108,208	6772	-	732785	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ								
25	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	126	103,96 23,85	66,43 23,85	13099 3005	8371 3005	8414 140	0,15 0,11	19 13
26	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	3,456	26484	-	91529	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек металлических	0,245	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1232 557	495 123	612 90	14,1 1,79	3 -
28	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,113	154400	-	17447	-	-	-	-
29	С12041-26	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,132	50900	-	6719	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001	93997,62	304,24	94	-	35	198	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075	114,75	33	-	105	0,56	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
31	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	448,77	1306,42	34,73	586281	15586	126038	1,43	642
		м2		225	13,01	100973	5838	118	0,06	28
32	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	19,74	9072,76	337,41	179096	6660	18553	4,38	86
		м3		670,5	126	13236	2487	118	0,62	12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4024958	155888		2076
	Тенге	316380	57996		281
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4006278	-	-	-
Материалы -	Тенге	140205	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	373697	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63862	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3330995	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	442280	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	221
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66342	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	266913	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4715472	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2574
Сметная заработная плата -	Тенге	-	440039	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18680	-	-	-
Материалы -	Тенге	181	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	680	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17447	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	612	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	92	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1157	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20449	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	772	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4735921	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2578
Сметная заработная плата -	Тенге	-	440811	-	-

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА №1 2ШТ.								
33	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,655	13711,47	5475,87	8981	3587	3886	28,9	19
				5040	1552,87	3301	1017	90	5,46	4
		т								
34	С12021-146	-Косоуры	0,655	108500	-	71068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С30Т.Ч.П3.3	-Добавка к стоимости стали С245	0,655	1860	-	1218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	68,463	204,54	12,56	14003	860	17708	1,08	74
				180	4,75	12323	325	140	0,02	2
		м								
37	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	68,463	1040	-	71202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,285	93997,62	304,24	26789	87	9932	198	56
				33075	114,75	9426	33	105	0,56	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		193261	4533			149
	Тенге		25051	1375			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		111994	-	-		-
Материалы -	Тенге		17276	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	22108	-		-
Местные материалы -	Тенге		72021	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		27640	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4146	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8378	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		148012	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		146
Сметная заработная плата -	Тенге		-	26254	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		81267	-	-		-
Материалы -	Тенге		2093	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4318	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		72286	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		3886	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	583	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			238274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31155	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			15345417	333769			7406
			Тенге			1185032	124856			606
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15245471	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1941922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1304890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4671295	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7121392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1424460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	213669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17670127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1518559	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			99946	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2274	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89733	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	675	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5673	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			17780839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8727
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1524232	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы Блок Б(жилое помещение)

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Каркас												
1	E0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (М350) м3	14,044	11798,59	990,15	165699	13906	29769	10,4	146				
				1644,75	374,04	23099	5253	105	1,83	26				
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	2,929	59900	-	175447	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,725	66000	-	47850	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
4	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (ДЖМ1-ДЖМ6)(М350)	71,083	12852,39	442,42	913586	31449	188804	14	995
				2362,5	167,13	167934	11880	105	0,82	58
		м3								
5	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,301	68800	-	433509	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-116	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,422	64400	-	91577	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-95	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,209	66000	-	13794	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1841462	45354			1141
	Тенге	191032	17133			84
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1841462	-	-		-
Материалы -	Тенге	241787	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	208166	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	762177	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	601112	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	218574	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32786	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	123602	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2183638	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1334
Сметная заработная плата -	Тенге	-	240952	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2183638	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1334
Сметная заработная плата -	Тенге	-	240952	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие								
8	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пм1-Пм10/(М350)	171,143	12182,76	241,1	2084994	41263	246833	8,06	1379
				1282,5	91,08	219491	15588	105	0,44	76
		м3								
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,024	65900	-	990082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,846	61200	-	480175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,857	62000	-	177134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198	7
				33075	114,75	1125	4	105	0,56	-
		1т								
13	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пл1/(М350)	4,473	12182,76	241,1	54493	1078	6451	8,06	36
				1282,5	91,08	5737	407	105	0,44	2
		м3								
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42	65900	-	27678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,017	62000	-	1054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
16	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,059	93997,62	304,24	5546	18	2056	198	12
		1т		33075	114,75	1951	7	105	0,56	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3824352	42369			1434
			Тенге			228303	16006			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3824352	-	-		-
	Материалы -		Тенге			637469	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	244309	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1676123	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1240087	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			256525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		128
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38479	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			244853	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4325729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1640
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	282788	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4325729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1640
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	282788	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
17	Е0108-22-3	-Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщ 300мм	133,62	815,83	319,7	109011	42718	91528	3,07	410
		м3		461,25	119,25	61632	15934	118	0,58	77
18	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	130,948	6772	-	886780	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	-Клей для газоблока	3340,512	8,48	-	28335	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,412	49879,65	422,15	70430	596	14021	56,4	80
		т		8257,5	157,5	11660	222	118	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1094556	43314			490
			----			---	---			---
			Тенге			73292	16157			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1094556	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62835	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89448	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28335	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			886780	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72006	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1272112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105281	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1272112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105281	-		-
		РАЗДЕЛ 4.								
21	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 200мм	30,542	1788,23	319,7	54616	9764	20921	3,07	94
				461,25	119,25	14087	3642	118	0,58	18
			м3							
22	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 100мм	27,028	1788,23	319,7	48332	8641	18514	3,07	83
				461,25	119,25	12467	3223	118	0,58	16
			м3							
23	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 100мм /ЛОДЖИИ/	1,092	1788,23	319,7	1953	349	748	3,07	3
				461,25	119,25	504	130	118	0,58	1
			м3							
24	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	53,969	6772	-	365478	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			470379	18754			180
			----			---	---			---
			Тенге			27058	6995			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34053	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			422521	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			541196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40081	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			541196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40081	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ								
25	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	63	103,96	66,43	6550	4185	4207	0,15	9
				23,85	23,85	1503	1503	140	0,11	7
		шт								
26	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,728	26484	-	45764	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	E0109-25-1	-Монтаж перемычек металлических	0,376	5030,5	2020,02	1891	760	939	14,1	5
				2272,5	502,43	854	189	90	1,79	1
		т								
28	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,169	154400	-	26094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	C12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,206	50900	-	10485	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198	-
				33075	114,75	66	-	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			90972	4945			15
			Тенге			2423	1692			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62987	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3071	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10485	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4036	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3713	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27985	-	-		-
		Материалы -	Тенге			277	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1043	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26094	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			939	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			101960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4897	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
31	Е0108-7-3	-Кладка перегородок	232,05	1306,42	34,73	303154	8059	65172	1,43	332
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		225	13,01	52211	3019	118	0,06	15
		м2								
32	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	6,93	9072,76	337,41	62874	2338	6513	4,38	30
				670,5	126	4647	873	118	0,62	4
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			366028	10397			362
			Тенге			56858	3892			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366028	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60750	-		-
		Местные материалы -	Тенге			285053	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			71685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71503	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			463976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71503	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА №1 1ШТ.								
33	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,655	13711,47	5475,87	8995	3592	3892	28,9	19
				5040	1552,87	3306	1019	90	5,46	4
		т								
34	С12021-146	-Косоуры	0,662	108500	-	71827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С30Т.Ч.П3.3	-Добавка к стоимости стали С245	0,655	1860	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	68,463	204,54	12,56	14003	860	17708	1,08	74
				180	4,75	12323	325	140	0,02	2
		м								
37	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	68,463	1040	-	71202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,285	93997,62	304,24	26883	87	9967	198	57
				33075	114,75	9459	33	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			194130	4539			150
			Тенге			25089	1377			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17337	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22141	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72021	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27675	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26292	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4325	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	584	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4909	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			239239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31201	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7881880	169674			3772
			----			---	---			---
			Тенге			604056	63251			306
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7771853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			975316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	661939	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2477120	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3554200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			724467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9006100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4412
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	770609	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			110027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5368	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99141	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	725	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6093	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенгэ			9127850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4443
		Сметная заработная плата -	Тенгэ			-	776702	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы Блок А (офис)

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие								
1	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пл1/	2,553	12182,76	241,1	31103	616	3682	8,06	21
				1282,5	91,08	3274	233	105	0,44	1
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	0,24	65900	-	15816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01	62000	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	004 Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198	7
		1т		33075	114,75	1125	4	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50735	626			27
			Тенге			4399	236			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50735	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16436	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5365	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5365	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
5	Е0108-22-3	-Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщ 300мм	102,527	815,83	319,7	83645	32778	70230	3,07	315
		м3		461,25	119,25	47291	12226	118	0,58	59
6	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	100,476	6772	-	680423	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Клей для газоблока	2563,169	8,48	-	21741	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,923	49879,65	422,15	46039	390	9165	56,4	52
		т		8257,5	157,5	7622	145	118	0,77	1
9	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 200мм	32,41	1788,23	319,7	57957	10361	22201	3,07	99
				461,25	119,25	14949	3865	118	0,58	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 100мм	9,416	1788,23	319,7	16838	3010	6450	3,07	29
				461,25	119,25	4343	1123	118	0,58	5
		м3								
11	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	38,479	6772	-	260580	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 200мм	1,326	1788,23	319,7	2371	424	908	3,07	4
				461,25	119,25	612	158	118	0,58	1
		м3								
13	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	1,219	6772	-	8255	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1177849	46963			499
			Тенге			74816	17518			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1177849	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43109	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	92334	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21741	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			991219	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			108954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		54
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16343	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			77208	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1364011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		639
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108677	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1364011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		639
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	108677	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ								
14	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	34	103,96	66,43	3535	2259	2271	0,15	5
				23,85	23,85	811	811	140	0,11	4
		шт								
15	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона	0,941	26484	-	24921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	класса В15 /ГОСТ 948-84)		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0107-44-10-20	Укладка перемычек масса до 0,3 т м3	0,666	103,96	66,43	69	44	44	0,15	-
				23,85	23,85	16	16	140	0,11	-
17	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона шт	0,022	26484	-	583	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	класса В15 ГОСТ 948-84 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
18	Е0108-7-3	-Кладка перегородок	167,16	1306,42	34,73	218381	5805	46947	1,43	239
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2		225	13,01	37611	2175	118	0,06	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			247489	8108			244
			Тенге			38438	3002			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247489	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9760	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41439	-		-
	Местные материалы -		Тенге			191182	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7389	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17805	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			314556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		283
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48829	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			314556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		283
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48829	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА №1 2ШТ.								
19	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,561	13711,47	5475,87	7692	3072	3329	28,9	16
				5040	1552,87	2827	871	90	5,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12021-146	-Косоуры	0,567	108500	-	61520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С30Т.Ч.П3.3	-Добавка к стоимости стали С245 т	0,561	1860	-	1043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких т	58,61	204,54	12,56	11988	736	15159	1,08	63
				180	4,75	10550	278	140	0,02	1
23	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	58,61	1040	-	60954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м	0,244	93997,62	304,24	22935	74	8503	198	48
				33075	114,75	8070	28	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			166133	3882			128
			Тенге			21448	1178			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95878	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18926	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61656	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22476	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62563	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			204712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26674	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
		Цокольный этаж Тип 1								
25	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ~~/пленка/~~	497,18 м2	340,45	18,42	169265	9158	56787	0,42	207
				85,95	6,91	42733	3436	123	0,03	17
26	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ~~/пленка/~~	497,18 м2	232,19	9,05	115439	4499	33176	0,25	125
				50,85	3,4	25282	1690	123	0,02	8
27	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	233,09 м2	278,73	14,76	64969	3440	16620	0,36	84
				52,43	5,54	12221	1291	123	0,03	6
28	E0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.90мм	2797,08 м2	33,14	0,67	92691	1874	6674	0,01	29
				1,69	0,25	4727	699	123	-	3
29	E0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	233,09 м2	127,03	9,83	29609	2291	34086	0,69	161
				115,2	3,69	26852	860	123	0,02	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	471973	21263		606
	Тенге	111814	7977		39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	471973	-	-	-
Материалы -	Тенге	203741	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	119791	-	-
Местные материалы -	Тенге	135155	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	147343	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37159	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	656474	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	718
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141892	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	656474	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	718
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141892	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2114178	80843			1504
			Тенге			250914	29910			144
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2043923	-	-		-
		Материалы -	Тенге			282647	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	277126	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38177	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1397240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			334088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2520692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327239	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70255	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62563	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4198	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2598691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	331437	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы Блок Б (офис)

АКТ №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие														
1	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пл1/	1,277	11775,74	241,1	15038	308	1842	8,06	10						
				1282,5	91,08	1638	116	105	0,44	1						
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3	0,12	65900	-	7908	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
3	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,005	62000	-	310	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004 4	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,017	93997,62	304,24	1598	5	592	198	3
		1т		33075	114,75	562	2	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24854	313			14
			Тенге			2200	118			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24854	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2318	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8218	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8498	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2683	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2683	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
5	Е0108-22-3	-Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщ 300мм	50,839	815,83	319,7	41476	16253	34824	3,07	156
				461,25	119,25	23449	6063	118	0,58	29
		м3								
6	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	49,823	6772	-	337401	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	СПрайс	-Клей для газоблока	1270,984	8,48	-	10781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
8	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,537	49879,65	422,15	26785	227	5332	56,4	30
				8257,5	157,5	4434	85	118	0,77	-
		т								
9	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 200мм	21,736	1788,23	319,7	38869	6949	14889	3,07	67
				461,25	119,25	10026	2592	118	0,58	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	19,997	6772	-	135420	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0108-22-3	-Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, толщ 200мм	0,198	1788,23	319,7	354	63	136	3,07	1
				461,25	119,25	91	24	118	0,58	-
		м3								
12	С143004-20	-Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	0,182	6772	-	1233	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			592319	23492			254
			Тенге			38001	8763			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			592319	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24663	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46764	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10781	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			495382	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8277	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			686350	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		324
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55041	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			686350	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		324
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55041	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ

13	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	103,96	66,43	1663	1063	1068	0,15	2
				23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
		шт								
14	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,476	26484	-	12606	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	0,222	103,96	66,43	23	15	15	0,15	-
				23,85	23,85	5	5	140	0,11	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,008	26484 -	- -	212 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек металлических т	0,003	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	15 7	6 2	7 90	14,1 1,79	- -
18	С12С21-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,003	154400 -	- -	463 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			14983 394	1084 388			2 2
		Стсимость общестроительных работ -	Тенге			14505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	774	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13040	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			935	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	936	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			478	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			463	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			515	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	946	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ

19	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	99,878	1306,42 225	34,73 13,01	130482 22473	3469 1299	28051 118	1,43 0,06	143 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			130482	3469			143
			Тенге			22473	1299			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130482	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5832	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23772	-		-
	Местные материалы -		Тенге			98709	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4208	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9512	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		163
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27980	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			168045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		163
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27980	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА №1 1ШТ.								
20	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,281	13711,47	5475,87	3853	1539	1667	28,9	8
				5040	1552,87	1416	436	90	5,46	2
21	С12021-146	-Косоуры	т 0,284	108500	-	30814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С30Т.Ч.П3.3	-Добавка к стоимости стали С245	т 0,281	1860	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	т 29,305	204,54	12,56	5994	368	7580	1,08	32
				180	4,75	5275	139	140	0,02	1
24	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м 29,305	1040	-	30477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,122	93997,62	304,24	11468	37	4252	198	24
				33075	114,75	4035	14	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			83128	1944			64
			Тенге			10726	590			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47939	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7395	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9463	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11238	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35190	-	-		-
		Материалы -	Тенге			898	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1853	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	250	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			102425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13341	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

Цокольный этаж
Тип 1

26	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	275,47	340,45	18,42	93784	5074	31464	0,42	115
				85,95	6,91	23677	1903	123	0,03	9
		м2								
27	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	275,47	232,19	9,05	63961	2493	18381	0,25	69
				50,85	3,4	14008	937	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	143,42	278,73	14,76	39975	2117	10226	0,36	52
				52,43	5,54	7520	795	123	0,03	4
29	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.90мм м2	1721,04	33,14	0,67	57033	1153	4107	0,01	18
				1,69	0,25	2909	430	123	-	2
30	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	143,42	127,03	9,83	18219	1410	20973	0,69	99
				115,2	3,69	16522	529	123	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			272971	12247			352
			Тенге			64634	4594			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272971	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69228	-		-
		Местные материалы -	Тенге			83161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			379609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82001	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			379609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82001	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1118737	42549			829
			Тенге			138428	15753			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1083069	-	-		-
		Материалы -	Тенге			156444	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18999	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			729618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27560	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1342809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		987
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179879	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35668	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			900	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1861	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31800	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	251	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2112	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1382392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		998
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181991	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Ц.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы Блок А (подвальные помещения)

АКТ №5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДВЕРИ												
1	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	16,38	330,85 / 272,25	32,08 / 12,13	5419 / 4459	525 / 199	5590 / 120	1,49 / 0,06	24 / 1				
2	С12022-1	-Дверь металлическая ДГ 18-9 м2	2	19327 / -	- / -	38654 / -	- / -	- / -	- / -	- / -				
3	С12022-1	-Дверь металлическая ДГ 18-10 шт	7	21335 / -	- / -	149345 / -	- / -	- / -	- / -	- / -				
		ПОЛЫ												
		Цокольный этаж												
4	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	264,09	278,73 / 52,43	14,76 / 5,54	73609 / 13846	3898 / 1463	18830 / 123	0,36 / 0,03	95 / 7				
5	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных м2	3169,08	33,14	0,67	105019	2123	7562	0,01	33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий до толщ.90мм		1,69	0,25	5356	792	123	-	4
		м2								
6	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	264,09	127,03	9,83	33547	2596	38619	0,69	182
				115,2	3,69	30423	974	123	0,02	5
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	405593	9143			335
	Тенге	54085	3429			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	217594	-	-		-
Материалы -	Тенге	1237	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57513	-		-
Местные материалы -	Тенге	153130	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	70601	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10590	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17292	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	305487	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		387
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68103	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	187999	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	187999	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11280	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	199279	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	504766	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		387
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68103	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела СТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы Блок Б(подвальные помещения)

АКТ №6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ								
1	Е011С-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	14,22	330,85	32,08	4705	456	4853	1,49	21
				272,25	12,13	3871	172	120	0,06	1
2	С12022-1	-Дверь металлическая ДГ 18-10 м2	7	21335	-	149345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12022-1	-Дверь металлическая ДГ 18-9 шт	1	19327	-	19327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ								
		Цокольный этаж Тип 1								
4	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	132,05	278,73	14,76	36806	1949	9416	0,36	48
				52,43	5,54	6923	732	123	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е011-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.90мм	1584,6	33,14	0,67	52511	1062	3781	0,01	16
				1,69	0,25	2678	396	123	-	2
		м2								
6	Е011-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	132,05	127,03	9,83	16774	1298	19310	0,69	91
				115,2	3,69	15212	487	123	0,02	2
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	279468	4765			176
	Тенге	28685	1787			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110796	-	-		-
Материалы -	Тенге	779	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30472	-		-
Местные материалы -	Тенге	76568	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37360	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5604	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8889	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	157045	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		204
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36076	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	168672	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	168672	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10120	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	178792	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	335838	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		204
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36076	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.