# Счет-фактура № 441 от 22 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.08.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор15-12-142от29.12.2015/МЖК пер..ул Пр.Рес-лики и ул. Мәс.у/д/с от 27.06.17

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СМР "МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу" | тенге | 1 | 23 771 821,43 | 23 771 821,43 | 12% | 2 852 618,57 | 26 624 440,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **23 771 821,43** | | **2 852 618,57** | **26 624 440,00** | | |

**Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Клименко Г. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Клименко Г.А.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3** | **120840011464** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4, тел.: +77172, 54-16-14** | **000140001437** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор15-12-142от29.12.2015/МЖК пер..ул Пр.Рес-лики и ул. Мес.у/д/с от 27.06.17

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **5** | **22.08.2017** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СМР "МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мескеу" | | | тенге | 1 | 26 624 440,00 | 26 624 440,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 26 624 440,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц акт выполненных работ,справка формы КС-3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдал (Исполнитель) | Директор | / | Де-Бенедетто П.Д. | Принял (Заказчик) | | / | |
| | *должность* | *подпись* | *расшифровка подписи* | | *должность* | *подпись* | *расшифровка подписи* |

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2017

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
**Приказом** председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

**Заказчик :** ТОО "Елорда даму"
**Подрядчик :** ТОО "Меркурий и К"

**Наименование строительства и его адрес :** Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в г.Астана, расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за август 2017 г.**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчик | номер | дата | наименование | код | наименование | Код |
| | | 15-12-142 | 29.12.2015 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке :** | **56 222 300** | | | | | | | | | |
| в том числе в текущем месяце | | 23 771 821 | | | | | | | 2 852 619 | 26 624 440 |

ЖШС «Елорда даму»

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

"МЕРКУРИЙ и К"

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК:ТСО «Елорда даму»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в г.Астана, расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу

**АКТ**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 г.**

Составлен в ценах 2001г.

| N п/п | N смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| 1. | 2-1 | -Многоквартирный жилой комплекс (жилое помещение) | 5635,8 | - | - | 5635,8 |
| 2. | 3-1 | -Многоквартирный жилой комплекс (офис) | 2540,24 | - | - | 2540,24 |
| | | Всего по главе | 8176,04 | - | - | 8176,04 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 8176,04 | - | - | 8176,04 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 3. | СН РК 8.02-09-2002 | -Временные здания и сооружения 1,1% | 89,94 | - | - | 89,94 |
| 4. | СН РК 8.02-09-2002 | -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 13,49 | - | - | 13,49 |
| | | Всего по главе | 89,94 | - | - | 89,94 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 8265,98 | - | - | 8265,98 |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | |
| 5. | СН РК 8.02-07-2002 | -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785% | 147,55 | - | - | 147,55 |
| 6. | СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на выслугу лет, 1% | - | - | 82,66 | 82,66 |
| 7. | СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | - | - | 33,06 | 33,06 |
| | | Всего по главе | 147,55 | - | 115,72 | 263,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 8413,53 | - | 115,72 | 8529,25 |
| 8. | | -В том числе возвратные суммы | 13,49 | - | - | 13,49 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г. | 8413,53 | - | 115,72 | 8529,25 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 23025,92 | - | 316,71 | 23342,63 |
| 9. | Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. | -в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=2,7367742 (2121:775) | 23025,92 | - | 316,71 | 23342,63 |
| 10. | | -В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год | 36,92 | - | - | 36,92 |
| 11. | | -ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах | 36,92 | - | - | 36,92 |
| | | НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 % | - | - | 466,85 | 466,85 |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 % | 23025,92 | - | 783,56 | 23809,49 |
| | | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | - | - | 2857,14 | 2857,14 |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 % | 23025,92 | - | 3640,7 | 26666,62 |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 23025,92 | - | 3640,7 | 26666,62 |
| | | Возвратные суммы в текущих ценах | | | | 42,18 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **26624,44** |
| | | В т.ч. НДС 12% | | | | 2852,62 |

ЖШС «Елорда даму» Астана қаласының өкімдігі • Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі • Астана қаласы • Товарищество с ограниченной ответственностью • Республика Казахстан • Акимат г. Астаны

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Астана қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі • Г. Астана Товарищество с ограниченной ответственностью • Республика Казахстан • "МЕРКУРИЙ Н К"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (жилое помещение). Общестроительные работы Блок А

**АКТ №1**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 Г.**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (под полы) | 23,204 | 134,1 | - | 3112 | - | 3516 | 0,97 | 23 |
| | | | | 134,1 | - | 3112 | - | 113 | - | - |
| 2 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (под полы) м3 | 750,277 | 6,48 | 6,48 | 4861 | 4861 | 1531 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 1578 | 97 | 0,01 | 6 |
| 3 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 773,482 | 21,55 | 4,52 | 16665 | 3493 | 12777 | 0,11 | 84 |
| | | | | 17,03 | - | 13172 | - | 97 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 24639 | 8354 | | | 106 |
| | | | Тенге | | | 16284 | 1578 | | | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24639 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 17862 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17824 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2674 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2548 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 45011 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20536 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 45011 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20536 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 4 | Е0105-10-1 | -Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 248,958 | 400,95 | 187,2 | 99820 | 46605 | 81167 | 1,21 | 301 |
| | | | | 213,75 | 69,75 | 53215 | 17365 | 115 | 0,34 | 85 |
| | | 1свая | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 25,964 | 2369,27 | 100,89 | 61516 | 2620 | 4963 | 0,85 | 22 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 3213 | 993 | 118 | 0,18 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,104 | 40097,59 | 339,59 | 4170 | 35 | 19 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 15 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 25,964 | 6092,95 | 66,01 | 158197 | 1714 | 6016 | 1,35 | 35 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 5082 | 647 | 105 | 0,12 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0106-1-6 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны (М350) | 105,939 | 9160,16 | 489,23 | 970419 | 51829 | 103902 | 4,75 | 503 |
| | | | | 749,25 | 184,82 | 79375 | 19580 | 105 | 0,9 | 96 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" | 430,114 | 547 | - | 235272 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 10 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,907 | 65900 | - | 59771 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,469 | 61200 | - | 28703 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | т | | | | | | | | |
| 12 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм<br>т | 0,815 | 58700<br>- | -<br>- | 47841<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 6,72 | 56200<br>- | -<br>- | 377664<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,083 | 62000<br>- | -<br>- | 5146<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм<br>м3 | 20,539 | 8710,08<br>585 | 353,46<br>133,52 | 178896<br>12015 | 7260<br>2742 | 15496<br>105 | 3,6<br>0,65 | 74<br>13 |
| 16 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс"<br>кг | 83,389 | 547<br>- | -<br>- | 45614<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 1,149 | 65900<br>- | -<br>- | 75719<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 1,249 | 61200<br>- | -<br>- | 76439<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,573 | 62000<br>- | -<br>- | 35526<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 86,357 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 21195<br>3225 | 330<br>124 | 3953<br>118 | 0,21<br>0,01 | 18<br>1 |
| 21 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/под перегородки/<br>м3 | 2,256 | 8043,22<br>585 | 353,46<br>133,52 | 18146<br>1320 | 797<br>301 | 1702<br>105 | 3,6<br>0,65 | 8<br>1 |
| 22 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 2,29 | 70<br>- | -<br>- | 160<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 2,29 | 100<br>- | -<br>- | 229<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 2,29 | 232<br>- | -<br>- | 531<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм<br>т | 0,184 | 68200<br>- | -<br>- | 12549<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Приямки | | | | | | | | |
| 26 | Е0106-11-9 | -Установка закладных деталей весом более 20 кг /футляр из трубы Ф 273х4/<br>1т | 0,547 | 64092,87<br>3330 | 304,24<br>114,75 | 35059<br>1822 | 166<br>63 | 1978<br>105 | 20<br>0,56 | 11<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2548582 | 111356 | | | 973 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 159267 | 41830 | | | 204 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2548582 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 165711 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 201097 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1000243 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1112005 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 219197 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 110 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 32879 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 166067 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2933845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1286 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 233977 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2933845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1286 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 233977 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Стены подвала | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (М350) | 26,728 | 12852,39 | 442,42 | 343519 | 11825 | 70993 | 14 | 374 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 2362,5 | 167,13 | 63145 | 4467 | 105 | 0,82 | 22 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | С12041-114 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 2,493 | 68800 | - | 171862 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | С12041-94 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,036 | 69000 | - | 2484 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 517865 | 11825 | | | 374 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 63145 | 4467 | | | 22 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 517865 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 79813 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 67612 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 174346 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 188736 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70993 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10649 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35331 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 624189 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 432 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 78261 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 624189 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 432 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 78261 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 3091085 | 131535 | | | 1453 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 238696 | 47876 | | | 232 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3091085 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 245524 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 286572 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1174590 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1300741 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 308013 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 154 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 46202 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 203946 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3603044 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1839 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 332774 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 3603044 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1839 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 332774 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Гл. специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (жилое помещение). Общестроительные работы Блок Б

**АКТ №2**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 Г.**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (под полы) | 12,426 | 134,1 | - | 1666 | - | 1883 | 0,97 | 12 |
| | | | | 134,1 | - | 1666 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (под полы) | 401,778 | 6,48 | 6,48 | 2603 | 2603 | 820 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 845 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 414,204 | 21,55 | 4,52 | 8924 | 1871 | 6842 | 0,11 | 45 |
| | | | | 17,03 | - | 7054 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 13194 | 4474 | | | 57 |
| | | Тенге | | | | 8720 | 845 | | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 13194 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 9565 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9545 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1432 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1364 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24104 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10997 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 24104 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10997 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 4 | Е0105-1-4 | -Погружение дизель-молотом на трактore железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2 | 12,495 | 5986,91 | 4603,16 | 74806 | 57516 | 21327 | 4,14 | 52 |
| | | | | 726,75 | 757,44 | 9081 | 9464 | 115 | 2,17 | 27 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 5 | Е0105-10-1 | -Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 112,031 | 400,95 | 187,2 | 44919 | 20972 | 36525 | 1,21 | 136 |
| | | | | 213,75 | 69,75 | 23947 | 7814 | 115 | 0,34 | 38 |
| | | | 1свая | | | | | | | |
| 6 | С143014-6 Изм. и доп. вып. 20 | -Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм | 136,927 | 1659 | - | 227162 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 7 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 12,137 | 2369,27 | 100,89 | 28756 | 1225 | 2320 | 0,85 | 10 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 1502 | 464 | 118 | 0,18 | 2 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 8 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,048 | 40097,59 | 339,59 | 1925 | 16 | 9 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 7 | 133 | 0,58 | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 9 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 12,137 | 6092,95 | 66,01 | 73950 | 801 | 2812 | 1,35 | 16 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 2376 | 303 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 10 | Е0106-1-6 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны (М350) | 47,963 | 9160,16 | 489,23 | 439349 | 23465 | 47041 | 4,75 | 228 |
| | | | | 749,25 | 184,82 | 35936 | 8865 | 105 | 0,9 | 43 |
| | | | м3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" кг | 194,731 | 547<br>- | -<br>- | 106518<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 0,454 | 65900<br>- | -<br>- | 29919<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т | 0,235 | 61200<br>- | -<br>- | 14382<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т | 0,408 | 58700<br>- | -<br>- | 23950<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т | 2,822 | 56200<br>- | -<br>- | 158596<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т | 0,03 | 62000<br>- | -<br>- | 1860<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 (М350)мм м3 | 8,013 | 8710,08<br>585 | 353,46<br>133,52 | 69794<br>4688 | 2832<br>1070 | 6045<br>105 | 3,6<br>0,65 | 29<br>5 |
| 18 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" кг | 32,534 | 547<br>- | -<br>- | 17796<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,522 | 65900<br>- | -<br>- | 34400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,566 | 61200<br>- | -<br>- | 34639<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,26 | 62000<br>- | -<br>- | 16120<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 68,619 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 16842<br>2563 | 262<br>99 | 3141<br>118 | 0,21<br>0,01 | 15<br>- |
| 23 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/под перегородки/<br>м3 | 1,12 | 8043,22<br>585 | 353,46<br>133,52 | 9008<br>655 | 396<br>150 | 845<br>105 | 3,6<br>0,65 | 4<br>1 |
| 24 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 1,137 | 70<br>- | -<br>- | 80<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 1,137 | 100<br>- | -<br>- | 114<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 1,137 | 232<br>- | -<br>- | 264<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм<br>т | 0,09 | 68200<br>- | -<br>- | 6138<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Приямки | | | | | | | | |
| 28 | Е0106-11-9 | -Установка закладных деталей весом более 20 кг /футляр из трубы Ф 273х4/<br>1т | 0,219 | 64092,87<br>3330 | 304,24<br>114,75 | 14036<br>729 | 67<br>25 | 792<br>105 | 20<br>0,56 | 4<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1445322 | 107552 | | | 494 |
| | | | Тенге | | | 81476 | 28260 | | | 119 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1445322 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 86777 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 109736 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 444318 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 725199 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 120857 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18129 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93971 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1660150 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 673 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 127865 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1660150 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 673 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 127865 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Стены подвала | | | | | | | | |
| 29 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (М350)<br>м3 | 14,931 | 12852,39<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 191899<br>35274 | 6606<br>2495 | 39658<br>105 | 14<br>0,82 | 209<br>12 |
| 30 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 1,393 | 68800<br>- | -<br>- | 95838<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | | |
| 31 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-С4-2002, СН РК 8.02-С4С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,02 | 69000 | - | 1380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 289117 | 6606 | | | 209 |
| | | | Тенге | | | 35274 | 2495 | | | 12 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 289117 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 44586 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 37770 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 97218 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 105433 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 39658 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 5949 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 19727 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 348502 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 241 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 43719 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 348502 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 241 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 43719 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1747633 | 118632 | | | 759 |
| | | | Тенге | | | 125471 | 31600 | | | 134 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1747633 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 131362 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 157072 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 541536 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 830632 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 170061 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 85 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 25509 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 115062 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2032756 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 979 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 182581 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 2032756 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 979 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 182581 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Гл. специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

ФОРМА 2в

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (офис). Общестроительные работы Блок А

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2017 Г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге / % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (под полы) м3 | 6,622 | 134,1 / 134,1 | - / - | 888 / 888 | - / - | 1003 / 113 | 0,97 / - | 6 / - |
| 2 | Е0101-27-2 - | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (под полы) м3 | 214,097 | 6,48 / - | 6,48 / 2,1 | 1387 / - | 1387 / 450 | 437 / 97 | - / 0,01 | - / 2 |
| 3 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 220,718 | 21,55 / 17,03 | 4,52 / - | 4756 / 3759 | 997 / - | 3646 / 97 | 0,11 / - | 24 / - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге / Тенге | | | 7031 / 4647 | 2384 / 450 | | | 30 / 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7031 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5097 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5086 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 763 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 727 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12844 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5860 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 12844 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5860 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 4 | Е0105-10-1 | -Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 71,042 | 400,95 | 187,2 | 28484 | 13299 | 23161 | 1,21 | 86 |
| | | | | 213,75 | 69,75 | 15185 | 4955 | 115 | 0,34 | 24 |
| | | 1свая | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 7,409 | 2369,27 | 100,89 | 17554 | 747 | 1416 | 0,85 | 6 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 917 | 283 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,03 | 40097,59 | 339,59 | 1203 | 10 | 6 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 4 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 7,409 | 6092,95 | 66,01 | 45143 | 489 | 1717 | 1,35 | 10 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1450 | 185 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0106-1-6 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны | 30,231 | 9160,16 | 489,23 | 276921 | 14790 | 29650 | 4,75 | 144 |
| | | | | 749,25 | 184,82 | 22651 | 5587 | 105 | 0,9 | 27 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" | 122,736 | 547 | - | 67137 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 10 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,258 | 65900 | - | 17002 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,134 | 61200 | - | 8201 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | т | | | | | | | | |
| 12 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм<br>т | 0,233 | 58700<br>- | -<br>- | 13677<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 1,917 | 56200<br>- | -<br>- | 107735<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,024 | 62000<br>- | -<br>- | 1488<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм<br>м3 | 5,861 | 8710,08<br>585 | 353,46<br>133,52 | 51050<br>3429 | 2072<br>783 | 4422<br>105 | 3,6<br>0,65 | 21<br>4 |
| 16 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс"<br>кг | 23,795 | 547<br>- | -<br>- | 13016<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,328 | 65900<br>- | -<br>- | 21615<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,356 | 61200<br>- | -<br>- | 21787<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,163 | 62000<br>- | -<br>- | 10106<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 24,643 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 6048<br>920 | 94<br>35 | 1128<br>118 | 0,21<br>0,01 | 5<br>- |
| 21 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/под перегородки/<br>м3 | 0,644 | 8043,22<br>585 | 353,46<br>133,52 | 5180<br>377 | 228<br>86 | 486<br>105 | 3,6<br>0,65 | 2<br>- |
| 22 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 0,654 | 70<br>- | -<br>- | 46<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 0,654 | 100<br>- | -<br>- | 65<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 0,654 | 232<br>- | -<br>- | 152<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм<br>т | 0,053 | 68200<br>- | -<br>- | 3615<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Приямки | | | | | | | | |
| 26 | Е0106-11-9 | -Установка закладных деталей весом более 20 кг /футляр из трубы Ф 273х4/<br>1т | 0,156 | 64092,87<br>3330 | 304,24<br>114,75 | 9998<br>519 | 47<br>18 | 564<br>105 | 20<br>0,56 | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 727223 | 31777 | | | 278 |
| | | | Тенге | | | 45448 | 11937 | | | 58 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 727223 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 47295 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 57385 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 285379 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 317324 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 62550 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9382 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47386 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 837159 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 367 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66768 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 837159 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 367 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 66768 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Стены подвала | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 7,627 | 12852,39 | 442,42 | 98025 | 3374 | 20258 | 14 | 107 |
| | | | | 2362,5 | 167,13 | 18019 | 1275 | 105 | 0,82 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | С12041-114 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,713 | 68800 | - | 49054 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 29 | С12041-94 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01 | 69000 | - | 690 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 147770 | 3374 | | | 107 |
| | | | Тенге | | | 18019 | 1275 | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 147770 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 22775 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 19293 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 49744 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 53857 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20258 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3039 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10082 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 178109 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 22332 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 178109 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 22332 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

Цокольный этаж
Тип 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 497,18 | 664,14 | 24,55 | 330195 | 12206 | 29983 | 0,26 | 131 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 19803 | 4574 | 123 | 0,04 | 22 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 49,718 | 7041,72 | - | 350100 | - | 34674 | 3,66 | 182 |
| | | | | 567 | - | 28190 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 680295 | 12206 | | | 313 |
| | | | Тенге | | | 47993 | 4574 | | | 22 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 680295 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 240823 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 52567 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 379274 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64657 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9699 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44697 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 789650 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 367 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 62265 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 789650 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 367 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 62265 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1562319 | 49741 | | | 727 |
| | | | Тенге | | | 116107 | 18236 | | | 88 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1562319 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 310893 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 134343 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 335123 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 750455 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 152552 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 22883 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 102892 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1817763 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 892 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 157225 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 1817763 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 892 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 157225 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Ефарей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Талмакпаров А.Б.

Гл. специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (офис). Общестроительные работы Блок Б

АКТ №4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2017 Г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (под полы) | 3,546 м3 | 134,1 | - | 476 | - | 537 | 0,97 | 3 | | | | |
| | | | | 134,1 | - | 476 | - | 113 | - | - | | | | |
| 2 | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (под полы) | 114,65 м3 | 6,48 | 6,48 | 743 | 743 | 234 | - | - | | | | |
| | | | | - | 2,1 | - | 241 | 97 | 0,01 | 1 | | | | |
| 3 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 118,196 м3 | 21,55 | 4,52 | 2547 | 534 | 1952 | 0,11 | 13 | | | | |
| | | | | 17,03 | - | 2013 | - | 97 | - | - | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3765 | 1277 | | | 16 | | | | |
| | | | Тенге | | | 2488 | 241 | | | 1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3765 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2730 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2724 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 409 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 389 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6878 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3138 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6878 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3138 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 4 | Е0105-10-1 | -Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 31,969 | 400,95 | 187,2 | 12818 | 5985 | 10423 | 1,21 | 39 |
| | | | | 213,75 | 69,75 | 6833 | 2230 | 115 | 0,34 | 11 |
| | | 1свая | | | | | | | | |
| 5 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 3,463 | 2369,27 | 100,89 | 8205 | 349 | 662 | 0,85 | 3 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 429 | 132 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,014 | 40097,59 | 339,59 | 561 | 5 | 3 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 2 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 3,463 | 6092,95 | 66,01 | 21100 | 229 | 802 | 1,35 | 5 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 678 | 86 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0106-1-6 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны | 13,687 | 8753,15 | 489,23 | 119804 | 6696 | 13424 | 4,75 | 65 |
| | | | | 749,25 | 184,82 | 10255 | 2530 | 105 | 0,9 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" | 55,568 | 547 | - | 30396 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 10 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,129 | 65900 | - | 8501 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,067 | 61200 | - | 4100 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | т | | | | | | | | |
| 12 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм<br>т | 0,116 | 58700<br>- | -<br>- | 6809<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,805 | 56200<br>- | -<br>- | 45241<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,009 | 62000<br>- | -<br>- | 558<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм<br>м3 | 2,287 | 8303,06<br>585 | 353,46<br>133,52 | 18989<br>1338 | 808<br>305 | 1725<br>105 | 3,6<br>0,65 | 8<br>1 |
| 16 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс"<br>кг | 9,284 | 547<br>- | -<br>- | 5078<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,149 | 65900<br>- | -<br>- | 9819<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,162 | 61200<br>- | -<br>- | 9914<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,074 | 62000<br>- | -<br>- | 4588<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>м2 | 19,581 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 4806<br>731 | 75<br>28 | 896<br>118 | 0,21<br>0,01 | 4<br>- |
| 21 | Е0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм/под перегородки/<br>м3 | 0,32 | 8043,22<br>585 | 353,46<br>133,52 | 2574<br>187 | 113<br>43 | 241<br>105 | 3,6<br>0,65 | 1<br>- |
| 22 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 0,325 | 70<br>- | -<br>- | 23<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 0,325 | 100<br>- | -<br>- | 33<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 0,325 | 232<br>- | -<br>- | 75<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм<br>т | 0,026 | 68200<br>- | -<br>- | 1773<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Приямки | | | | | | | | |
| 26 | Е0106-11-9 | -Установка закладных деталей весом более 20 кг /футляр из трубы Ф 273х4/<br>1т | 0,062 | 64092,87<br>3330 | 304,24<br>114,75 | 3974<br>206 | 19<br>7 | 224<br>105 | 20<br>0,56 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 319740 | 14279 | | | 126 |
| | | | Тенге | | | 20658 | 5364 | | | 26 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 319740 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 22403 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 26021 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 126778 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 135622 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28401 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4260 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20888 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 369029 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 166 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 30281 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 369029 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 166 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 30281 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Стены подвала | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 4,261 | 12852,39 | 442,42 | 54764 | 1885 | 11318 | 14 | 60 |
| | | м3 | | 2362,5 | 167,13 | 10067 | 712 | 105 | 0,82 | 3 |
| 28 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,397 | 68800 | - | 27314 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,006 | 69000 | - | 414 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 82492 | 1885 | | | 60 |
| | | | Тенге | | | 10067 | 712 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 82492 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 12724 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 10779 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 27728 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 30088 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11318 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1698 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5629 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 99438 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12476 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 99438 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 12476 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | Цокольный этаж<br>Тип 1 | | | | | | | | |
| 30 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 27,547 | 664,14 | 24,55 | 18295 | 676 | 1661 | 0,26 | 7 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 1097 | 253 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 27,547 | 7041,72 | - | 193978 | - | 19212 | 3,66 | 101 |
| | | | | 567 | - | 15619 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 212273 | 676 | | | 108 |
| | | | Тенге | | | 16716 | 253 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 212273 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 14766 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 16970 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 180115 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20873 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3131 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13989 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 247135 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20101 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 247135 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 20101 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 618270 | 18117 | | | 310 |
| | | | Тенге | | | 49929 | 6570 | | | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 618270 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 49893 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 56499 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 154506 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 345826 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63315 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9497 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40895 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 722480 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 373 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 65997 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 722480 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 373 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 65997 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шмарков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Гл. специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

# Счет-фактура № 485 от 11 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 11.09.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор15-12-142от29.12.2015/МЖК пер..ул Пр.Рес-лики и ул. Мәс.у/д/с от 27.06.17

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СМР "МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу" | тенге | 1 | 34 893 482,14 | 34 893 482,14 | 12% | 4 187 217,86 | 39 080 700,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **34 893 482,14** | | **4 187 217,86** | **39 080 700,00** | | |

**Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Клименко Г. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Клименко Г.А.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Коргалжынское шоссе, дом № 25/3**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **120840011464** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010005, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Циолковского, дом № 4, тел.: +77172, 54-16-14**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **000140001437** |

Договор (контракт) Договор15-12-142от29.12.2015/МЖК пер..ул Пр.Рес-лики и ул. Мес.у/д/с от 27.06.17

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **9** | **11.09.2017** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СМР "МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мескеу" | | | тенге | 1 | 39 080 700,00 | 39 080 700,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 39 080 700,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц акт выполненных работ,справка формы КС-3

С. Исполнитель) Директор / Де-Бенедетто П.Д. / Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2017

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
**Приказом** председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

**Заказчик :** ТОО "Елорда даму"
**Подрядчик :** ТОО "Меркурий и К"

**Наименование строительства и его адрес :** Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в г.Астана, расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за сентябрь 2017 г. /промежуточная/**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчик | номер | дата | наименование | код | наименование | Код |
| | | 15-12-142 | 29.12.2015 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке : | 95 303 000 | | | | | | | | | |
| в том числе в текущем месяце | | 34 893 482 | | | | | | | 4 187 218 | 39 080 700 |

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Елорда даму»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Меркурий и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в г.Астана, расположенный в районе пересечения проспекта Республики и улицы Мәскеу

**АКТ**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 г.**

Составлен в ценах 2001г.

| N п/п | N смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| 1. | 2-1 | -Многоквартирный жилой комплекс (жилое помещение) | 9102,96 | - | - | 9102,96 |
| 2. | 3-1 | -Многоквартирный жилой комплекс (офис) | 2898,25 | - | - | 2898,25 |
| | | Всего по главе | 12001,21 | - | - | 12001,21 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 12001,21 | - | - | 12001,21 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 3. | СН РК 8.02-09-2002 | -Временные здания и сооружения 1,1% | 132,01 | - | - | 132,01 |
| 4. | СН РК 8.02-09-2002 | -Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 19,8 | - | - | 19,8 |
| | | Всего по главе | 132,01 | - | - | 132,01 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 12133,22 | - | - | 12133,22 |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | |
| 5. | СН РК 8.02-07-2002 | -Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,785% | 216,58 | - | - | 216,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на выслугу лет, 1% | - | - | 121,33 | 121,33 |
| 7. | СН РК 8.02-02-2002 | -Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | - | - | 48,53 | 48,53 |
| | | Всего по главе | 216,58 | - | 169,87 | 386,44 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 12349,8 | - | 169,87 | 12519,66 |
| 8. | | -В том числе возвратные суммы | 19,8 | - | - | 19,8 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г. | 12349,8 | - | 169,87 | 12519,66 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 33798,61 | - | 464,88 | 34263,49 |
| 9. | Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. | -в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100 %, К=2,7367742 (2121:775) | 33798,61 | - | 464,88 | 34263,49 |
| 10. | | -В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год | 54,19 | - | - | 54,19 |
| 11. | | -ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах | 54,19 | - | - | 54,19 |
| | | НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 % | - | - | 685,27 | 685,27 |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 % | 33798,61 | - | 1150,15 | 34948,76 |
| | | НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | - | - | 4193,85 | 4193,85 |
| | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 % | 33798,61 | - | 5344 | 39142,61 |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 33798,61 | - | 5344 | 39142,61 |

Возвратные суммы в текущих ценах 61,91

**ВСЕГО ПО АКТУ:** **39080,70**

В т.ч. НДС 12% 4187,22

**ЗАКАЗЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (жилое помещение). Общестроительные работы Блок А

**АКТ №1**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 Г.**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Приямки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,403 м3 | 2369,27 | 100,89 | 955 | 41 | 77 | 0,85 | - | | | | | | |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 50 | 15 | 118 | 0,18 | - | | | | | | |
| 2 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 0,403 м3 | 6092,95 | 66,01 | 2455 | 27 | 93 | 1,35 | 1 | | | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 79 | 10 | 105 | 0,12 | - | | | | | | |
| 3 | Е0106-33-4 | -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 6,38 м3 | 9986,62 | 954,99 | 63715 | 6093 | 9418 | 6,51 | 42 | | | | | | |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 6862 | 2108 | 105 | 1,34 | 9 | | | | | | |
| 4 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" | 25,901 м3 | 547 | - | 14168 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 5 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1,037 кг | 5239,08 | 327,33 | 5433 | 339 | 2193 | 11,6 | 12 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1890 | 123,75 | 1960 | 128 | 105 | 0,6 | 1 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 6 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,005 | 65900 | - | 66230 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,031 | 62000 | - | 1922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция битумная | 9,149 | 245,44 | 3,82 | 2246 | 35 | 419 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 342 | 13 | 118 | 0,01 | - |
| 9 | Е0108-4-3 | -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 9,149 | 704,76 | 11,21 | 6448 | 103 | 386 | 0,2 | 2 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 288 | 39 | 118 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | С11011-773 | -Скобы ходовые | 26,452 | 221 | - | 5846 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 169416 | 6637 | | | 58 |
| | Тенге | 9580 | 2314 | | | 10 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 169416 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 18390 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 11894 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 88165 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 46644 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 12586 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 6 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1888 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 10920 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 192922 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 74 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 13782 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 192922 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 74 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 13782 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Стены подвала

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (М350) | 2,961 | 12852,39 | 442,42 | 38172 | 1314 | 7889 | 14 | 42 |
| | | | | 2362,5 | 167,13 | 7017 | 496 | 105 | 0,82 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,278 | 68800 | - | 19126 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,004 | 69000 | - | 276 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 57574 | 1314 | | | 42 |
| | | | Тенге | | | 7017 | 496 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 57574 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 8869 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7513 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 19402 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 20972 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7889 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1183 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3928 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 69390 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8696 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 69390 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8696 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Каркас | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (М350) | 15,845 | 11798,59 | 990,15 | 186949 | 15689 | 33587 | 10,4 | 165 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 26061 | 5927 | 105 | 1,83 | 29 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | С12041-118 | -Каркасы и сетки | 3,304 | 59900 | - | 197910 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,818 | 66000<br>- | -<br>- | 53988<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (ДЖМ1-ДЖМ6)(М350)<br>м3 | 94,466 | 12852,39<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 1214114<br>223176 | 41794<br>15788 | 250912<br>105 | 14<br>0,82 | 1323<br>77 |
| 18 | С12041-114<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 8,199 | 68800<br>- | -<br>- | 564091<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С12041-116<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 1,864 | 64400<br>- | -<br>- | 120042<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,278 | 66000<br>- | -<br>- | 18348<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге<br>----<br>Тенге | | | | 2355441<br>249237 | 57483<br>21715 | | | 1487<br>106 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2355441 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 315397 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 270952 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 954378 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 778945 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 284499 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 142 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 42675 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 158396 | - | - | | - |
| | | ВСЕГС,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2798336 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1736 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 313627 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2798336 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1736 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 313627 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Перекрытие | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пм1-Пм10/(М350) | 195,385 | 12182,76 | 241,1 | 2380328 | 47107 | 281796 | 8,06 | 1575 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 250581 | 17796 | 105 | 0,44 | 87 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 10,027 | 65900 | - | 660779 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 4,497 | 61200 | - | 275216 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,67 | 62000 | - | 103540 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 25 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,02 | 93997,62 | 304,24 | 1880 | 6 | 697 | 198 | 4 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 662 | 2 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3421744 | 47113 | | | 1579 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 251243 | 17798 | | | 87 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3421744 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 704169 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 269041 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1039536 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1379683 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 282493 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 141 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 42374 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 222254 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3926491 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1807 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 311415 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3926491 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1807 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 311415 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 6004175 | 112547 | | | 3166 |
| | | | ---- | | | -------- | --------- | | | --------- |
| | | | Тенге | | | 517077 | 42323 | | | 205 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6004175 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1046825 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 559399 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2101482 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2226245 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 587467 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 294 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 88120 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 395498 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6987140 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3665 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 647519 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 6987140 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3665 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 647519 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (жилое помещение). Общестроительные работы Блок Б

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 Г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |

## РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

Приямки

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,251 | 2369,27 | 100,89 | 595 | 25 | 48 | 0,85 | - |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 31 | 10 | 118 | 0,18 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 0,251 | 6092,95 | 66,01 | 1529 | 17 | 58 | 1,35 | - |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 49 | 6 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0106-33-4 | -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 2,342 | 9986,62 | 954,99 | 23389 | 2237 | 3457 | 6,51 | 15 |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 2519 | 774 | 105 | 1,34 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | С11011-6688 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" | 9,508 | 547 | - | 5201 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.19 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих | 0,429 | 5239,08 | 327,33 | 2248 | 140 | 907 | 11,6 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | слоев и набетонок | | | | | | | | |
| | | | | 1890 | 123,75 | 811 | 53 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 6 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,415 | 65900 | - | 27349 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,014 | 62000 | - | 868 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция битумная | 3,05 | 245,44 | 3,82 | 749 | 12 | 140 | 0,21 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 114 | 4 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0108-4-3 | -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 3,05 | 704,76 | 11,21 | 2150 | 34 | 129 | 0,2 | 1 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 96 | 13 | 118 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | С11011-773 | -Скобы ходовые | 10,892 | 221 | - | 2407 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 66483 | 2465 | | | 22 |
| | Тенге | 3620 | 860 | | | 4 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 66483 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 6678 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 4480 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 35825 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 17896 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 4739 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 711 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 4273 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 75495 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 28 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 5191 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 75495 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 28 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 5191 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Стены подвала

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. Каркас | | | | | | | | |
| 11 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (М350) | 1,659 | 12852,39 | 442,42 | 21322 | 734 | 4406 | 14 | 23 |
| | | м3 | | 2362,5 | 167,13 | 3919 | 277 | 105 | 0,82 | 1 |
| 12 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,154 | 68800 | - | 10595 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,003 | 69000 | - | 207 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 32124 | 734 | | | 23 |
| | | | Тенге | | | 3919 | 277 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 32124 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4954 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 4197 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 10802 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 11715 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4406 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 661 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2192 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 38723 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4858 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 38723 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4858 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Каркас | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (М350) | 4,681 | 11798,59 | 990,15 | 55229 | 4635 | 9922 | 10,4 | 49 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 7699 | 1751 | 105 | 1,83 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С12041-118<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | 0,976 | 59900<br>- | -<br>- | 58462<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,242 | 66000<br>- | -<br>- | 15972<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (ДЖМ1-ДЖМ6)(М350)<br>м3 | 23,695 | 12852,39<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 304537<br>55979 | 10483<br>3960 | 62937<br>105 | 14<br>0,82 | 332<br>19 |
| 18 | С12041-114<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 2,101 | 68800<br>- | -<br>- | 144549<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С12041-116<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,475 | 64400<br>- | -<br>- | 30590<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,069 | 66000<br>- | -<br>- | 4554<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 613894<br>63679 | 15118<br>5711 | | | 380<br>28 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 613894 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 80597 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 69390 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 254127 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 200373 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 72859 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10929 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41205 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 727958 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 445 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 80318 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 727958 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 445 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 80318 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Перекрытие | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пм1-Пм10/(М350) | 47,769 | 12182,76 | 241,1 | 581958 | 11517 | 68895 | 8,06 | 385 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 61264 | 4351 | 105 | 0,44 | 21 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 5,008 | 65900 | - | 330027 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,616 | 61200 | - | 160099 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,952 | 62000 | - | 59024 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 25 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,012 | 93997,62 | 304,24 | 1128 | 4 | 418 | 198 | 2 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 397 | 1 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1132237 | 11521 | | | 387 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 61661 | 4352 | | | 21 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1132237 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 172591 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 66013 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 549150 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 337314 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 69313 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10397 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 72093 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1273643 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 443 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 76410 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1273643 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 443 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 76410 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 1844737 | 29838 | | | 813 |
| | | | Тенге | | | 132878 | 11201 | | | 54 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1844737 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 264820 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 144079 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 849904 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 567297 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 151318 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 22698 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 119763 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2115818 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 943 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 166777 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 2115818 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 943 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 166777 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпароз А.Б.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (офис). Общестроительные работы Блок А

**АКТ №3**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 Г.**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | | | | |
| | | Приямки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,115 | 2369,27 | 100,89 | 272 | 12 | 22 | | | | | 0,85 | - |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 14 | 4 | 118 | | | | | 0,18 | - |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 0,115 | 6092,95 | 66,01 | 701 | 8 | 27 | | | | | 1,35 | - |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 23 | 3 | 105 | | | | | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0106-33-4 | -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 1,82 | 9986,62 | 954,99 | 18176 | 1738 | 2687 | | | | | 6,51 | 12 |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 1957 | 601 | 105 | | | | | 1,34 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" | 7,391 | 547 | - | 4043 | - | - | | | | | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | | | | | - | - |
| | | кг | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих | 0,296 | 5239,08 | 327,33 | 1551 | 97 | 626 | | | | | 11,6 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | слоев и набетонок | | 1890 | 123,75 | 559 | 37 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 6 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,287 | 65900 | - | 18913 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,009 | 62000 | - | 558 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция битумная | 2,611 | 245,44 | 3,82 | 641 | 10 | 120 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 98 | 4 | 118 | 0,01 | - |
| 9 | Е0108-4-3 | -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 2,611 | 704,76 | 11,21 | 1840 | 29 | 110 | 0,2 | 1 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 82 | 11 | 118 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | С11011-773 | -Скобы ходовые | 7,548 | 221 | - | 1668 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 48363 | 1893 | | | 17 |
| | | | Тенге | | | 2733 | 660 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 48363 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5247 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3393 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 25182 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 13306 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3591 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 539 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 55071 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3932 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 55071 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3932 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Стены подвала

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 0,847 | 12852,39 | 442,42 | 10886 | 375 | 2250 | 14 | 12 |
| | | | | 2362,5 | 167,13 | 2001 | 142 | 105 | 0,82 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,079 | 68800 | - | 5435 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,002 | 69000 | - | 138 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 16459 | 375 | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 2001 | 142 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 16459 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2529 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2143 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5573 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 5981 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2250 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 337 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1123 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 19831 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2480 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 19831 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2480 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Каркас | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 4,521 | 11798,59 | 990,15 | 53341 | 4476 | 9583 | 10,4 | 47 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 7436 | 1691 | 105 | 1,83 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | С12041-118 | -Каркасы и сетки | 0,943 | 59900 | - | 56486 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм<br>т | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,233 | 66000<br>- | -<br>- | 15378<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (ДЖМ1-ДЖМ6)<br>м3 | 26,957 | 12445,37<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 335490<br>63686 | 11926<br>4505 | 71601<br>105 | 14<br>0,82 | 377<br>22 |
| 18 | С12041-114<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 2,34 | 68800<br>- | -<br>- | 160992<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С12041-116<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,532 | 64400<br>- | -<br>- | 34261<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,079 | 66000<br>- | -<br>- | 5214<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге<br>Тенге | | | | 661162<br>71122 | 16403<br>6196 | | | 424<br>30 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 661162 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 90001 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 77318 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 272331 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 211305 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 81184 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12178 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44541 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 786887 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 495 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 89496 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 786887 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 495 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 89496 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Перекрытие | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пм1-Пм10/ | 55,755 | 12182,76 | 241,1 | 679250 | 13443 | 80413 | 8,06 | 449 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 71506 | 5078 | 105 | 0,44 | 25 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 5,722 | 65900 | - | 377080 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,566 | 61200 | - | 157039 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,953 | 62000 | - | 59086 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 25 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,012 | 93997,62 | 304,24 | 1128 | 4 | 418 | 198 | 2 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 397 | 1 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1273583 | 13446 | | | 452 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 71903 | 5080 | | | 25 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1273583 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 201323 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 76982 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 593205 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 393706 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 80831 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 12125 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 81265 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1435679 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 517 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 89107 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1435679 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 517 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 89107 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 1999566 | 32117 | | | 905 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 147759 | 12078 | | | 58 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1999566 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 299101 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 159836 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 896291 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 624299 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 167856 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 84 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 25178 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 130045 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2297468 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1047 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 185015 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 2297468 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1047 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 185015 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Ахалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями в г. Астана, расположенный в районе пересечения пр. Республики и ул. Московской

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Многоквартирный жилой комплекс (офис). Общестроительные работы Блок Б

**АКТ №4**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 Г.**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | | | | |
| | | Приямки | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,071 | 2369,27 | 100,89 | 168 | 7 | 14 | 0,85 | - | | | | |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 9 | 3 | 118 | 0,18 | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 0,071 | 6092,95 | 66,01 | 433 | 5 | 16 | 1,35 | - | | | | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 14 | 2 | 105 | 0,12 | - | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е0106-33-4 | -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 0,663 | 9986,62 | 954,99 | 6671 | 638 | 986 | 6,51 | 4 | | | | |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 718 | 221 | 105 | 1,34 | 1 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | С11011-6688 Изм. и доп.вып.19 | -Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" | 2,713 | 547 | - | 1484 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | кг | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих | 0,123 | 5239,08 | 327,33 | 644 | 40 | 260 | 11,6 | 1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | слоев и набетонок | | 1890 | 123,75 | 232 | 15 | 105 | 0,6 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 6 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,119 | 65900 | - | 7842 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,004 | 62000 | - | 248 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция битумная | 0,87 | 245,44 | 3,82 | 214 | 3 | 40 | 0,21 | - |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 32 | 1 | 118 | 0,01 | - |
| 9 | Е0108-4-3 | -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 0,87 | 704,76 | 11,21 | 613 | 10 | 37 | 0,2 | - |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 27 | 4 | 118 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | С11011-773 | -Скобы ходовые | 3,108 | 221 | - | 687 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 19004 | 703 | | | 6 |
| | Тенге | 1033 | 245 | | | 1 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 19004 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 1907 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1279 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 10261 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 5100 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1353 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 203 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1221 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 21578 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 8 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1482 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 21578 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 8 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1482 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Стены подвала

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | 0,473 | 12852,39 | 442,42 | 6079 | 209 | 1256 | 14 | 7 |
| | | | | 2362,5 | 167,13 | 1117 | 79 | 105 | 0,82 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,045 | 68800 | - | 3096 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 9175 | 209 | | | 7 |
| | | | Тенге | | | 1117 | 79 | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9175 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1412 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 1197 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3096 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3340 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1256 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 188 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 626 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11057 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1385 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 11057 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1385 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Каркас | | | | | | | | |
| 13 | Е0106-14-4 | -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 1,336 | 11798,59 | 990,15 | 15763 | 1323 | 2832 | 10,4 | 14 |
| | | | | 1644,75 | 374,04 | 2197 | 500 | 105 | 1,83 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,279 | 59900 | - | 16712 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | С12041-95 | -Каркасы и сетки | 0,069 | 66000 | - | 4554 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е0106-17-3 | -Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (ДЖМ1-ДЖМ6)<br>м3 | 6,761 | 12445,37<br>2362,5 | 442,42<br>167,13 | 84143<br>15973 | 2991<br>1130 | 17958<br>105 | 14<br>0,82 | 95<br>6 |
| 17 | С12041-114<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,599 | 68800<br>- | -<br>- | 41211<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | С12041-116<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,135 | 64400<br>- | -<br>- | 8694<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С12041-95<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,02 | 66000<br>- | -<br>- | 1320<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге<br>----<br>Тенге | | | | 172397<br>18170 | 4314<br>1630 | | | 109<br>8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 172397 | - | - | | - |
| | Материалы - | Тенге | | | | 22998 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 19800 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 72491 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | | 54424 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 20790 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 10 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 3118 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 11591 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 204779 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 22918 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 204779 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 22918 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Перекрытие | | | | | | | | |
| 20 | Е0106-22-1 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Пм1-Пм10/ | 13,631 | 12182,76 | 241,1 | 166063 | 3286 | 19659 | 8,06 | 110 |
| | | | | 1282,5 | 91,08 | 17482 | 1242 | 105 | 0,44 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,429 | 65900 | - | 94171 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,746 | 61200 | - | 45655 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,272 | 62000 | - | 16864 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,003 | 93997,62 | 304,24 | 282 | 1 | 105 | 198 | 1 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 99 | - | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 323035 | 3287 | | | 110 |
| | | | Тенге | | | 17581 | 1242 | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 323035 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 49224 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 18823 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 156690 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 96253 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19764 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2965 | - | | 10 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20568 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 363367 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21787 | - | | 126 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 363367 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21787 | - | | 126 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | | | 523612 | 8514 | | | 232 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 37902 | 3196 | | | 15 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 523612 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 75540 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 41098 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 242539 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 159117 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43163 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6474 | - | | 22 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34006 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 600781 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 47573 | - | | 269 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 600781 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 47573 | - | | 269 |

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Галиакпаров А.Б.

Гл. специалист ПТО — Матяш Д.

Гл. специалист сметной группы — Шулакова Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.

Инженер-сметчик — Алпыспаева А.Т.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.