Утверждено
приказом Министра национальной энономики
Республики Казахстан
"19" марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительства водопроводные сети в н.п. Карауылтобе сельского округа Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
				финансирования		правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		договор №60	09.08.2018				
		доп согл №2	14.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за апрель без НДС	из графы 1							
			Строительн монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяцк	по монтажу оборудования		на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	207 312 000,00									
Всего за отчетный период		28679922,32							3 441 590,68	32121513,00

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство водопроводные сети в н.п. Карауылтобе сельского округа Кызылординской области

АКТ №8
выполненных работ за апрель месяц 2019г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010101-0308 1101-0101-	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта		8208,4861	139,30	1143442,11
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	72,89135657	762,00	55543,21
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	158,4237817	1554,00	246190,56
		Итого оплата труда:				36,76	301733,77
1. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	158,4237817	6867,00	1087896,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	158,4237817	1554,00	246190,56
		Итого эксплуатация машин:				132,53	1087896,11
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	217278,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	108844,53
		Сметная стоимость:				179,03	1469565,27
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		4158,0160	153,23	637132,79
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,009768	40,61550029	762,00	30949,01
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	88,27467968	1554,00	137178,85
		Итого оплата труда:				40,43	168127,86
3. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	88,27467968	6867,00	606182,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	88,27467968	1554,00	137178,85
		Итого эксплуатация машин:				145,79	606182,23
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,11	121039,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,59	60665,45

		Сметная стоимость:				196,93	818838,09
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6000,2248	30,63	183786,89
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	48,36181189	1300,00	62870,36
		Итого оплата труда:				10,48	62870,36
5. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	48,36181189	3800,00	183774,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	48,36181189	1300,00	62870,36
		Итого эксплуатация машин:				30,63	183774,89
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	45241,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	18300,69
		Сметная стоимость:				41,23	247329,27
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2000,5321	706,64	1413656,00
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1944,517201	727,00	1413664,01
		Итого оплата труда:				706,64	1413664,01
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	1017830,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	194511,74
		Сметная стоимость:				1312,66	2625998,46
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		9000,5348	131,75	1185820,46
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	972,0577584	638,00	620172,85
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	236,2640385	1088,00	257055,27
		Итого оплата труда:				97,46	877228,12
7. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	236,2640385	2338,00	552385,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	236,2640385	1088,00	257055,27
7. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,011025	14,00	1269,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				62,84	553655,16
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	631567,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	145358,64
						218,07	1962746,62
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		2,5550	244630,86	625031,85

13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	442,015	1035,00	1075225,27
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	111,993	922,23	103283,12
		Итого оплата труда:				196254,52	1178508,39
13. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	105,088	3546,00	372640,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	105,088	910,00	95630,08
13. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,66055	3996,00	2639,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66055	1300,00	858,71
13. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	48,04	73,00	3506,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	5,585	1419,00	7924,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	5,585	1088,00	6076,48
13. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66055	2465,00	1628,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66055	1088,00	718,68
		Итого эксплуатация машин:				64669,38	388339,63
13. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,9608	228,00	219,06
13. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	30,025	174,00	5224,35
		Итого материалов:				906,48	5443,41
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		194291,97	1166723,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35113,83	210858,53
		Сметная стоимость:				474036,66	2846590,15
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		1,0350	296662,85	307046,05
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	200,79	1035,00	207817,65
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	27,76905	927,32	25750,80
		Итого оплата труда:				225670,08	233568,45
15. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	25,461	3546,00	90284,71

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	25,461	910,00	23169,51
15. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,3312	3996,00	1323,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,3312	1300,00	430,56
15. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12,42	73,00	906,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,43865	1419,00	2041,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,43865	1088,00	1565,25
15. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,5382	2465,00	1326,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,5382	1088,00	585,56
		Итого эксплуатация машин:				92640,53	4274,77
15. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,4554	228,00	103,83
15. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18,63	174,00	3241,62
15.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1045,35	--	--
		Итого материалов:				3232,32	3345,45
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	231232,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	43062,31
		Сметная стоимость:				561682,33	581341,21
17	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		2,1004	391067,62	821398,43
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	518,7988	1018,00	528137,18
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	80,319296	931,22	74794,93
		Итого оплата труда:				287055,96	602932,11
17. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	72,04372	3546,00	255467,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	72,04372	910,00	65559,79
17. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,092208	3996,00	4364,46

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,092208	1300,00	1419,87
17. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	42,008	73,00	3066,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	4,872928	1419,00	6914,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	4,872928	1088,00	5301,75
17. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2,31044	2465,00	5695,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	2,31044	1088,00	2513,76
		Итого эксплуатация машин:				131169,30	275508,00
17. 8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,924176	228,00	210,71
17. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	100,8192	174,00	17542,54
17.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	3828,304	--	--
		Итого материалов:				8452,32	17753,25
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		284185,40	596903,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54020,24	113464,11
		Сметная стоимость:				729273,26	1531765,56
19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		6,0050	49125,13	294996,41
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	51,5	309,257	910,00	281424,33
		Итого оплата труда:				46865,00	281424,33
19. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,003543	350730,00	1242,62
19. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	70,859	174,00	12329,47
		Итого материалов:				2260,13	13572,08
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		46396,35	278610,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7641,72	45888,52
		Сметная стоимость:				103163,20	619495,01
20	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		8,9650	55867,22	500849,59
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	51,5	461,697	910,00	420144,72
		Итого оплата труда:				46865,00	420144,72

20. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,021068	350730,00	7389,09
20. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	421,355	174,00	73315,77
		Итого материалов:				9002,22	80704,86
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		46396,35	415943,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8181,09	73343,43
		Сметная стоимость:				110444,65	990136,29
21	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		3,8420	76923,94	295541,79
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	61,8	237,436	910,00	216066,40
		Итого оплата труда:				56238,00	216066,40
21. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,020747	350730,00	7276,53
21. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	414,936	174,00	72198,86
		Итого материалов:				20685,94	79475,39
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	213905,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10607,96	40755,80
		Сметная стоимость:				143207,53	550203,32
22	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		132,0000	475,01	62701,32
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,41	54,12	1053,00	56988,36
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,32	1088,00	1436,16
		Итого оплата труда:				442,61	58424,52
22. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,32	2465,00	3253,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,32	1088,00	1436,16
		Итого эксплуатация машин:				24,65	3253,80
22. 4	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	1,32	323,00	426,36
22. 5	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,32	508,00	670,56
22. 6	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,64	516,00	1362,24

		Итого материалов:				18,63	2459,16
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		433,76	57256,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,70	9596,59
		Сметная стоимость:				981,47	129553,94
25	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		264,0000	1856,12	490014,85
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	388,08	1000,00	388080,00
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,64	1088,00	2872,32
		Итого оплата труда:				1480,88	390952,32
25. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	92,4	174,00	16077,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,64	2465,00	6507,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,64	1088,00	2872,32
		Итого эксплуатация машин:				85,55	22585,20
25. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,2904	188694,00	54796,74
25. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,03696	207096,00	7654,27
25. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,528	32005,00	16898,64
25. 8	251472 С (2302-1199-9912 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные	шт.	2	528	--	--
25. 9	404186 С (5101-0802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	264	--	--
		Итого материалов:				300,57	79349,65
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	383133,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	69851,85
		Сметная стоимость:				3571,97	942999,97
28	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		132,0000	971,08	128183,15
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7725	101,97	1053,00	107374,41
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	4,895	1100,94	5388,64
		Итого оплата труда:				854,27	112763,05

28. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,13596	4329,00	588,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,13596	1554,00	211,28
28. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	37,797	174,00	6576,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	4,759	2465,00	11729,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	4,759	1088,00	5177,79
		Итого эксплуатация машин:				143,15	18895,18
28. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00924	207096,00	1913,57
		Итого материалов:				14,50	1913,57
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		837,18	110507,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,66	19095,28
		Сметная стоимость:				1952,93	257786,22
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		1,4246	1218868,89	1736400,62
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	445,47242	1300,00	579114,15
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	134,33978	1295,08	173980,76
		Итого оплата труда:				528635,72	753094,91
30. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	131,219906	4828,00	633529,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	131,219906	1300,00	170585,88
30. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	3,119874	2465,00	7690,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	3,119874	1088,00	3394,42
		Итого эксплуатация машин:				450105,43	641220,20
30. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,128214	208994,00	26795,96
30. 6	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	1,4246	343444,00	489270,32
		Итого материалов:				362253,46	516066,28
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	745563,50

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	198557,13
		Сметная стоимость:				1881595,71	2680521,25
32	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0460	248267,95	11420,33
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	75,1	3,455	1130,00	3903,70
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,54648	1291,97	706,04
		Итого оплата труда:				100211,64	4609,74
32. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,2392	6550,00	1566,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,2392	1554,00	371,72
32. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,56856	28,00	15,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,30544	729,00	222,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,28428	1419,00	403,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	0,28428	1088,00	309,30
32. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,023	2465,00	56,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,023	1088,00	25,02
		Итого эксплуатация машин:				49248,56	2265,43
32. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	14,26	266,00	3793,16
32. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,3588	3284,00	1178,30
32.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,003128	17105,00	53,50
32.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00368	6994,00	25,74
32.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000506	383957,00	194,28

32.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0276	225,00	6,21
		Итого материалов:				114156,39	5251,19
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		99209,52	4563,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27798,20	1278,72
		Сметная стоимость:				375275,67	17262,68
33	Е11-220601-0606 1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0180	294914,05	5308,45
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	76,7	1,381	1130,00	1560,08
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,21726	1288,76	280,00
		Итого оплата труда:				102226,36	1840,07
33. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0936	6550,00	613,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,0936	1554,00	145,45
33. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,22392	28,00	6,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,11952	729,00	87,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,11196	1419,00	158,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,11196	1088,00	121,81
33. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0117	2465,00	28,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,0117	1088,00	12,73
		Итого эксплуатация машин:				49677,31	894,19
33. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	7,74	266,00	2058,84
33. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,198	3284,00	650,23
33.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,001692	17105,00	28,94

33.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00144	6994,00	10,07
33.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,00027	383957,00	103,67
33.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0108	225,00	2,43
		Итого материалов:				158565,74	2854,18
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		101204,10	1821,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31689,45	570,41
		Сметная стоимость:				427807,60	7700,54
34	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		5,0000	1753,96	8769,80
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	7	964,00	6748,00
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	1088,00	163,20
		Итого оплата труда:				1382,24	6911,20
34. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	2465,00	369,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1088,00	163,20
		Итого эксплуатация машин:				73,95	369,75
34. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	190274,00	1427,06
34. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	450,00	225,00
		Итого материалов:				330,41	1652,06
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1368,42	6842,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,79	1248,95
		Сметная стоимость:				3372,17	16860,85
36	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		5,0000	2576,14	12880,70
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,93	9,65	1000,00	9650,00
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,35	1088,00	380,80
		Итого оплата труда:				2006,16	10030,80
36. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,35	2465,00	862,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,35	1088,00	380,80
		Итого эксплуатация машин:				172,55	862,75

36. 4	144734 С (2113-0201-0510 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,011	194814,00	2142,95
36. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	450,00	225,00
		Итого материалов:				473,59	2367,95
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1986,10	9930,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,98	1824,90
		Сметная стоимость:				4927,22	24636,09
38	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		144,0000	1856,12	267280,83
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	211,68	1000,00	211680,00
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,44	1088,00	1566,72
		Итого оплата труда:				1480,88	213246,72
38. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	50,4	174,00	8769,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,44	2465,00	3549,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,44	1088,00	1566,72
		Итого эксплуатация машин:				85,55	12319,20
38. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1584	188694,00	29889,13
38. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02016	207096,00	4175,06
38. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,288	32005,00	9217,44
38. 8	251472 С (2302-1199-9912 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные	шт.	2	288	--	--
38. 9	404186 С (5101-0802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	144	--	--
		Итого материалов:				300,57	43281,63
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	208981,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	38101,01
		Сметная стоимость:				3571,97	514363,62

41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		12,0000	1880,77	22569,20
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	17,64	1000,00	17640,00
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	1088,00	261,12
		Итого оплата труда:				1491,76	17901,12
41. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,2	174,00	730,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	2465,00	591,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,24	1088,00	261,12
		Итого эксплуатация машин:				110,20	1322,40
41. 5	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12	т	0,0011	0,0132	188694,00	2490,76
41. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	207096,00	347,92
41. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	32005,00	768,12
41. 8	251472 С (2302-1199-9912 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные	шт.	2	24	--	--
41. 9	404186 С (5101-0802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	--	--
		Итого материалов:				300,57	3606,80
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	17543,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	3208,98
		Сметная стоимость:				3610,11	43321,28
43	Е11-220801-0105 1122-0801-	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных		0,0154	1218868,89	18721,83
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	4,803	1300,00	6243,99
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,448	1295,08	1875,85
		Итого оплата труда:				528635,72	8119,84
43. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,415	4828,00	6830,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,415	1300,00	1839,50
43. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,033638	2465,00	82,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,033638	1088,00	36,60

		Итого эксплуатация машин:				450105,43	6913,62
43. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001382	208994,00	288,91
43. 6	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,01536	343444,00	5275,30
		Итого материалов:				362253,46	5564,21
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	8038,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	2140,84
		Сметная стоимость:				1881595,71	28901,31
44	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0096	164944,70	1583,47
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,67104	1130,00	758,28
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,100704	1303,45	131,26
		Итого оплата труда:				92660,22	889,54
44. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,04656	6550,00	304,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,04656	1554,00	72,35
44. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,102912	28,00	2,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,059232	729,00	43,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,051456	1419,00	73,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,051456	1088,00	55,98
44. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,002688	2465,00	6,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,002688	1088,00	2,92
		Итого эксплуатация машин:				44861,63	430,67
44. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	1,056	266,00	280,90
44. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,02688	3284,00	88,27

44.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,00023	17105,00	3,94
44.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000768	6994,00	5,37
44.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000038	383957,00	14,74
44.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00576	225,00	1,30
		Итого материалов:				41096,07	394,52
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		91733,62	880,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20534,27	197,13
		Сметная стоимость:				277212,58	2661,24
45	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15,9780	54409,33	869352,27
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	222,0942	1035,00	229867,50
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	35,646918	1380,42	49207,72
		Итого оплата труда:				17466,23	279075,22
45. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	22,3692	4329,00	96836,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	22,3692	1554,00	34761,74
45. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	2,380722	729,00	1735,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	13,277718	2465,00	32729,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	13,277718	1088,00	14446,16
		Итого эксплуатация машин:				8217,64	131301,39
45. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	4,346016	18609,00	80875,01
45. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,613778	20658,00	33337,43

45. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,15978	16850,00	2692,29
45. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,0543252	--	
45.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	1,43802	21124,00	30376,73
45.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,063912	40416,00	2583,07
45.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	337,1358	132,00	44501,93
45.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00175758	26517,00	46,61
45.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,27824	310,00	396,25
45.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,031956	171586,00	5483,20
45.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,063912	1371537,00	87657,67
45.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00495318	30,00	0,15
45.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,91736	1236,00	2369,86
45.19	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,022592	213050,00	217863,23
		Итого материалов:				31805,20	508183,42
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	276284,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5736,07	91650,93
		Сметная стоимость:				77436,97	1237287,91
51	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный	м3		7,2800	24781,80	180411,53
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	28,683	894,00	25642,78
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,663	1294,97	2154,16
		Итого оплата труда:				3818,26	27796,94

51. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019656	4249,00	83,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019656	1088,00	21,39
51. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,529	39,00	59,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,07644	4329,00	330,91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,07644	1554,00	118,79
51. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	1,456	3996,00	5818,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,456	1300,00	1892,80
51. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,08008	79,00	6,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,111384	2465,00	274,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,111384	1088,00	121,19
		Итого эксплуатация машин:				902,90	6573,11
51. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,426	18609,00	138182,99
51.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,912	70,00	203,84
51.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,005824	40416,00	235,38
51.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,01456	53953,00	785,56
51.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,050232	58360,00	2931,54
51.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00364	26517,00	96,52
51.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,694	310,00	835,02

51.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,040768	6994,00	285,13
51.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,050232	27221,00	1367,37
51.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,1274	30,00	3,82
51.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	3,604	907,00	3268,47
		Итого материалов:				20356,54	148195,63
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	25295,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2260,51	16456,54
		Сметная стоимость:				30516,93	222163,28
52	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный для углов поворота	м3		0,3200	24781,80	7930,18
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,261	894,00	1127,16
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,07312	1294,97	94,69
		Итого оплата труда:				3818,26	1221,84
52. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	4249,00	3,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1088,00	0,94
52. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0672	39,00	2,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00336	4329,00	14,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00336	1554,00	5,22
52. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,064	3996,00	255,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,064	1300,00	83,20
52. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00352	79,00	0,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,004896	2465,00	12,07

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,004896	1088,00	5,33
		Итого эксплуатация машин:				902,90	288,93
52. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	18609,00	6073,98
52.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,128	70,00	8,96
52.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000256	40416,00	10,35
52.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00064	53953,00	34,53
52.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002208	58360,00	128,86
52.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00016	26517,00	4,24
52.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1184	310,00	36,70
52.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001792	6994,00	12,53
52.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002208	27221,00	60,10
52.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,0056	30,00	0,17
52.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1584	907,00	143,67
		Итого материалов:				20356,54	6514,09
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	1111,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2260,51	723,36
		Сметная стоимость:				30516,93	9765,42
53	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т		1,4651	496892,00	727996,47
55	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		39,0000	62681,50	2444578,50
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,82	70,98	910,00	64591,80
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,95	1274,40	2485,08

		Итого оплата труда:				1719,92	67076,88
55. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,78	4329,00	3376,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,78	1554,00	1212,12
55. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,17	2465,00	2884,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,17	1088,00	1272,96
		Итого эксплуатация машин:				160,53	6260,67
55. 5	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,1092	190274,00	20777,92
55. 6	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	2,34	450,00	1053,00
55. 7	251526 С (2303-0103-0904 РСНБ РК 2015)	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	39	60305,00	2351895,00
		Итого материалов:				60864,77	2373725,92
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1702,72	66406,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5150,74	200878,86
		Сметная стоимость:				69534,96	2711863,44
56	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		57,0000	4036,14	230059,81
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	3,2	182,4	910,00	165984,00
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	8,282	1489,54	12336,49
		Итого оплата труда:				3128,43	178320,49
56. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,8664	4329,00	3750,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,8664	1554,00	1346,39
56. 4	1069 С (3101-0303-0301 РСНБ РК 2015)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	6,27	5228,00	32779,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	6,27	1554,00	9743,58
56. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	1,146	2465,00	2824,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	1,146	1088,00	1246,85
		Итого эксплуатация машин:				690,43	39354,36

56. 6	144689 С (2113-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,02736	567827,00	15535,75
56. 7	149220 С (2204-0101-0503 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,01103	502244,00	5539,50
56. 8	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,001927	572135,00	1102,28
56. 9	149397 С (2204-0701-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,003203	794135,00	2543,93
		Итого материалов:				433,71	24721,45
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3378,70	192586,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,19	33811,67
		Сметная стоимость:				8008,03	456457,61
62	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0800		2194879,53	175590,36
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	256	20,48	1053,00	21565,44
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	1,65	1549,63	2556,90
		Итого оплата труда:				301529,20	24122,34
62. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,02	4249,00	84,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,02	1088,00	21,76
62. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	1,584	6550,00	10375,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	1,584	1554,00	2461,54
62. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	4,6	1007,00	4632,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,575	0,046	1600,00	73,60
62. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,3464	11,00	3,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				188702,38	15096,19
62. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	386,4	266,00	102782,40

62. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	9,6	3284,00	31526,40
62. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,0832	17105,00	1423,14
62.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0248	6994,00	173,45
62.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,0064	383957,00	2457,32
62.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,02	27221,00	544,42
62.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,096	225,00	21,60
		Итого материалов:				1736609,15	138928,73
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		298513,91	23881,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199471,48	15957,72
		Сметная стоимость:				2692864,91	215429,19
68	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0516	986766,06	50917,13
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	376	19,402	1193,00	23146,11
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	5,539	1285,23	7118,59
		Итого оплата труда:				586525,10	30264,70
68. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	3,593	4828,00	17349,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	3,593	1300,00	4670,90
68. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,08514	5520,00	469,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,08514	1554,00	132,31
68. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,62436	6550,00	4089,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,62436	1554,00	970,26
68. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	1,703	28,00	47,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

68. 7	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	1,548	73,00	113,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,40248	181,00	72,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 9	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	1,214	1419,00	1722,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	1,214	1088,00	1320,83
68.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,022188	2465,00	54,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,022188	1088,00	24,14
		Итого эксплуатация машин:				463545,55	23918,95
68.11	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	2,58	561,00	1447,38
68.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,01032	40416,00	417,09
68.13	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,006708	212247,00	1423,75
68.14	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	3,24	174,00	563,84
		Итого материалов:				74652,51	3852,07
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		580659,85	29962,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125394,07	6470,33
		Сметная стоимость:				1692819,98	87349,51

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		15923862,18
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		7058356,38
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		4033756,76
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		1817922,70
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		4783601,34
Накладные расходы	Тенге		7495829,52
Сметная прибыль	Тенге		1955333,94
ИТОГО по смете:	Тенге		25375025,64
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		329875,33

ИТОГО	Тенге				25704900,97
Зимнее удорожание 2,07%	Тенге				532091,45
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				3950246,00
ИТОГО	Тенге				30189181,95
понижающий коэффициент к=0,95	Тенге				28679922,32
НДС 12%	Тенге				3441590,68
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				32121513,00

ЗАКАЗЧИК: АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТЕХНАДЗОР: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительства водопроводные сети в н.п. Карауылтобе сельского округа Карауылтобе Кызылодинской области

Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска
к акту приемки выполненных работ №8 за апрель месяц 2019 года

№	Расчет дополнительной оплат ы труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска кризиса	всего тенге
1	Всего заработная плата по смете	8 876 279,00
2	Сметная заработная плата от ВЗиС х0,141	46 512,38
	Сметная заработная плата от ЗУ х0,46	244 761,86
3	ВСЕГО	9 167 553,24
4	Всего с учетом экологического коэффициента 1,3- сметная з/пла	2 750 265,97
5	Затары на материальную помощь+Всегох9х8х1,3/1968	436 017,78
6	Затары на допол. отпуска =ВСЕГО/12	763 962,77
	ВСЕГО	3 950 246,52