Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования в города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эльжан-2006"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт здании средней школы №18 отдела образования в г.Тараз**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством **№292 от 2021-08-10**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за Октябрь 2021 года *(ресурсный метод)*

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			смр по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав смр по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здании средней школы №18 отдела образования в г.Тараз	5 957 417,09	2 175 336,14	2 175 336,14	2 175 336,14		638 294,69			233 071,73	2 175 336,14
ИТОГО по справке	**5 957 417,09**	**2 175 336,14**	**2 175 336,14**	**2 175 336,14**		**638 294,69**			**233 071,73**	**2 175 336,14**

Заказчик **КГУ "Отдел образования в города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**
М.П. (наименование организации)

Заместитель руководителя Койбакова Сауле Адильжановна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эльжан-2006"**
М.П. (наименование организации)

Директор Айткулбеков Мейрхан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования в города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эльжан-2006"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт здании средней школы №18 отдела образования в г.Тараз**

(наименование, адрес)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством **№292 от 2021-08-10**

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь месяц 2021 года на ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	104	736,32	0,00	76577,28	0,00		5000,00	81 844,39
						736,32	0,00	76577,28	0,00		267,11	
2	2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	30,1455	2822,04	1225,54	85071,86	36944,57		19523,87	115 061,23
						1596,50	511,19	48127,29	15409,99		10465,50	
3	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	557,6	1559,92	124,97	869809,85	69683,98	775844,85	29477,79	971 230,65
						43,55	29,88	24281,03	16660,35		71943,01	
4	4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	557,6	347,58	0,04	193812,70	24,09	193658,53	93,66	209 418,87
						0,23	0,00	130,08	0,00		15512,51	
5	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104	1709,70	31,16	177808,64	3240,29	97257,87	9590,80	191 148,00
						743,37	11,82	77310,48	1228,82		3748,56	
6	8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,68	41194,00		192787,92		385575,84		208 210,95
											15423,03	
7	11	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	5	2102,02	0,00	10510,10	0,00		7567,27	19 523,56
						2102,02	0,00	10510,10	0,00		1446,19	
8	12	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5	1772,30	188,58	8861,52	942,90	674,32	5542,49	15 556,33
						1448,86	90,72	7244,30	453,60		1152,32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
9	17	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,4	1058,32	166,87	6773,26	1068,00		4494,76	12 169,46
						891,45	83,98	5705,26	537,47		901,44	
10	18	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,5	19755,30	7353,30	9877,65	3676,65		5649,78	16 769,62
						12402,00	3291,84	6201,00	1645,92		1242,19	
11	19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21	3358,38	95,83	70526,04	2012,49	37687,42	22823,24	100 817,22
						1467,91	41,56	30826,14	872,80		7467,94	
12	20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,88	12420,18	3001,50	35770,11	8644,32	11638,22	12494,75	52 126,05
						5377,63	648,00	15487,57	1866,24		3861,19	
13	22	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	9	1067,05	0,16	9603,45	1,46	212,00	6760,45	17 672,90
						1043,28	0,00	9389,52	0,00		1309,00	
14	23	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9	9372,00		84348,00		84348,00		91 095,84
											6747,84	
15	26	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	9	1602,18	66,34	14419,62	597,01	2958,00	8031,30	24 246,92
						1207,22	32,17	10865,02	289,56		1796,00	
16	27	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	9	8813,00		79317,00		79317,00		85 662,36
											6345,36	
17	28	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	895,00		8055,00		8055,00		8 699,40
											644,40	
18	29	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1621,80	77,79	4865,40	233,37	605,00	2980,98	8 474,38
						1342,22	37,86	4026,67	113,59		628,00	
19	30	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	10916,00		32748,00		32748,00		35 367,84
											2619,84	
20	31	2302-1104-3303 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	40	376,00		15040,00		15040,00		16 243,20
											1203,20	
21	36	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,4	2512,65	234,11	16080,99	1498,28	7093,76	5889,78	23 728,43
						1170,15	108,02	7488,95	691,30		1757,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
22	37	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,4	25111,00		160710,40		160710,40		173 567,23
											12856,83	
23	38	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,88	2745,63	26,35	7907,42	75,88	1490,45	4582,63	13 489,25
						2201,77	8,22	6341,09	23,68		999,20	
24	39	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,88	665,25	5,59	1915,92	16,10	388,56	1093,71	3 250,40
						524,75	2,70	1511,27	7,78		240,77	
			ИТОГО по акту					2173685,01	128659,39	1895790,53	274913,37	2 380 225,88
								342023,05	39801,10	0,00	195887,86	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47604,52				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 427 830,40
			Итого с понижением цены по договору К=	0,8000								1 942 264,41
			НДС			12 %		233 071,73				
			Итого с НДС									2 175 336,14

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Директор Айткулбеков М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел образования в города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации)

Заместитель руководителя Койбакова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.