Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: "Реконструкция газовых сетей" по улице Бауыржан Момышулы в городе Эмба, Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			53	21.05.2021				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**371 856,24**							
АКТ 1		**371 856,24**		**332 014,50**			**39 841,74**	**371 856,24**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Садыков А.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперты ТОО "Qazexpert Company"

_____ Досов И.К.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района",**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция сетей газоснабжения жилого дома по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский р-н, г.Эмба**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция сетей газоснабжения жилого дома по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский р-н, г.Эмба**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 21.05.2021**

Акт выполненных работ №1

2-1-1 Внутриплощадочные сети

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (надземный)										
1	1	E11-240202-0102 1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	12115,61	1998,57	12116	1999	790	9234	23058	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			9327,37	0,00	9327	0	461	1708		
2	2	E11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0516	1120287,40	434943,43	57807	22443	732	41106	106826	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			671163,00	133513,34	34632	6889		7913		
3	3	С123-010101-0115 2301-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	51,6	1947,00	--	100465	0	100465	0	108502	Казахстан
			СП - 8%			--	--	0	0		8037		
4	4	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт	5	1074,00	--	5370	0	5370	0	5800	Казахстан
			СП - 8%			--	--	0	0		430		
5	5	С123-020101-0615 2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1647,00	--	1647	0	1647	0	1779	Казахстан
			СП - 8%			--	--	0	0		132		
6	6	E11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0092	1084982,89	421551,97	9982	3878	103	7122	18472	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			652257,00	129695,71	6001	1193		1368		

7	7	С123-010101-0106 2302-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,2	723,00	--	6652	0	6652	0	7184 Казахстан
			СП - 8%			--	--	0	0		532	
8	8	С123-020101-0121 2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	3	235,00	--	705	0	705	0	761 Казахстан
			СП - 8%			--	--	0	0		56	
9	9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 два раза	м2	34	215,44	5,55	7325	189	3615	2444	10550 Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			103,55	0,62	3521	21		781	
10	10	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 два раза	м2	34	523,30	4,55	17792	155	16323	928	20218 Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			38,64	0,93	1314	32		1498	
		Опоры 4шт										
11	11	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0156158	113240,11	959,51	1768	15	121	1129	3129 Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			104530,40	247,30	1632	4		232	
12	12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,0156158	553162,00	--	8638	0	8638	0	9329 Казахстан
			СП - 8%			--	--	0	0		691	
13	13	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000092	633856,00	--	58	0	58	0	63 Казахстан
			СП - 8%			--	--	0	0		5	
14	14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 два раза	м2	7,6	215,44	5,55	1637	42	808	546	2358 Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			103,55	0,62	787	5		175	
15	15	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 два раза	м2	7,6	523,30	4,55	3977	35	3648	208	4519 Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			38,64	0,93	294	7		335	
16	16	Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,16	4452,36	--	712	0	0	513	1323 Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4452,36	--	712	0		98	
17	17	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16	26143,74	1324,75	4183	212	2957	968	5563 Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			6339,38	309,38	1014	50		412	
18	18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,16	1003,79	--	161	0	0	116	299 Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1003,79	--	161	0		22	
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**240995**	**28967**	**152632**	**64314**	**329733**
								59395	**8200**	**461**	**24425**	**0**
			Временные здания и сооружения 1,3 %					**4 287**				
			итого					**334 019**				

Удорожание в зимнее время 3,1185%	**10 416**
итого	**344 435**
Непредвиденные расходы 2%	**6 889**
итого	**351 324**
В текущих ценах на 1.01.2021 г 1,050036	**368 903**
с коэффициентом к договорной цене 0,9	**332 014,50**
НДС 12 %	**39 841,74**
Итого на выполнение	**371 856,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Qazexpert Company"

Досов И.К.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель Садыков А.О.

Подпись, место печати (при наличии)