Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БИН 000340004429, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 5

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" от 27 октября 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6 Столовая											
54	1116-0201-0102	Добавляемые виды работ по техрешению. Трубопроводы из полимерных канализационных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	5	2331,76	42,4	11660	212	6915	4539	17495
					906,48	20	4533	99	–	1296	
55	1217-0101-2701	Щитки групповые. Замена со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	3	6686	–	20058	–	–	14442	37260
					6686	–	20058	–	–	2760	

55	1116-0501-0201	Добавляемые виды работ по техрешению.Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	102	1866,53	13,64	190386	1391	41333	144719	361914
					1447,67	0,1	147662	10	–	26809	
56	1116-0501-0102	Добавляемые виды работ по техрешению.Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	1856,83	3,35	167114	304	94385	71072	257241
					804,73	1,1	72425	97	–	19055	
57	1116-0501-0101	Добавляемые виды работ по техрешению.Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	32	1221,94	1,39	39099	44	12201	26332	70665
					839,22	0,44	26854	16	–	5234	
58	1115-0204-0108	добавляемые виды работ по техрешению. Стяжка цементные толщиной 20мм.Устройство НР=94%	м2 стяжки	40	767,5	27,45	30700	1098	15262	14032	48311
					358,5	14,7	14340	588	–	3579	
59	1111-0101-2803	Добавляемеы виды работ по техрешению. Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4	3878,25	41,75	15514	167	8679	6300	23559
					1666,92	8,53	6668	34	–	1745	

60	1115-0204-0108	Добавляемые виды работ по техрешению.Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	120	428,46	–	17138	–	–	13710	33316
					428,46	–	17138	–	–	2468	
61	8823-0102-0402	Добавляемые виды работ по техрешнию. Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью: керамической плиткой на клее из сухих смесей НР = 80 %	100 м2	0,6	679886	10373	407932	6224	205822	160502	613905
					326477	7901	195886	4741	–	45475	
62	1115-0204-0108	добавляемые виды работ по техрешнию.Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	40	428,45	–	17138	–	–	13710	33316
					428,45	–	17138	–	–	2468	
63	1115-0203-0601	Исключаемые по техрешению.Стены и потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-40	-1487,44	-19,05	-59497	-762	-19762	-31385	-98153
					-974,31	-6,46	-38973	-258	–	-7271	
42	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	275	319	2,43	87724	668	39656	38189	135986
					172,36	1,22	47400	336	–	10073	

43	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,67	844032,93	14395,81	253416	24041			381584
					137350,3	6789,82	229375	11339	–		
	актовый зал										
39	1110-0401-0107	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	-30	-7996,97	-108,57	-239909	-3257	-118956	-107218	-374897
					-3923,2	-47,83	-117696	-1435	–	-27770	
	Добавляемые виды работ										
66	1107-0801-0401	Перегородки на металлическом каркасе МДФ основе с однастворчатыми дверми и фурнитурой. Устройство в жилых зданиях НР = 118 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84	6910	42,74	345905	3590	151655	226765	637246
					2269,76	18,04	190660	1514	–	64576	
67	1117-0301-0104	Чаши Генуя(унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98 %	комплект	9	26268	334,56	236412	3011	194147	39898	298415
					4361,56	162	39254	1458	–	22105	
68	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	9	11251,22	89,22	101261	803	76169	24204	135502

					2698,78	45,44	24289	409	–	10037	
69	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поврехностей сухими смесями толщиной до 10мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	2618,47	20,89	314216	2507	66359	196954	552064
					2044,58	7,03	245350	843	–	40894	
70	1101-0101-0504	Грунты 3 группыразработка вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами НР=72	м3 грунта	75	2775,12		208134		–	149856	386629
					2775,12		208134		–	28639	
71	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	75	1286,23	–	96467	–	–	69456	179197
					1286,23	–	96467	–	–	13274	
72	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	75	196,28	91,67	14721	6875	–	7985	24522
					104,61	43,25	7846	3244	–	1816	
73	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	40	188,75	–	7550	–	–	5436	14025
					188,75	–	7550	–	–	1039	
74	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	60	453,23	18,2	27194	1092	16	20608	51626
					434,77	–	26086	–	–	3824	

75	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24568		49136		49136	–	53067
					–		–		–	3931	
76	1108-0101-0107	Элементы канализационных септиков. Кладка с облицовкой кирпичом НР = 93 %	м3 кладки	2	15195,5	622	30391	1244	17949	10870	44562
					5599	245	11198	490	–	3301	
77	1115-0204-0108	Стены и Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	382	428,46	–	163672	–	–	130938	318179
					428,46	–	163672	–	–	23569	
78	1115-0203-0601	Стены и Потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	382	1487,44	19,05	568201	7277	188735	299723	937358
					974,32	6,45	372189	2465	–	69434	
79	1115-0405-0101	Стены и Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	382	1407,67	4,59	537729	1755	470132	53402	638421
					172,36	2,38	65842	910	–	47290	
80	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100	1281,37	21,1	128137	2110	67331	55733	198580

					586,96	5,94	58696	594	–	14710	
81	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	100	2973,51	20,65	297351	2065	264486	29947	353482
					308	10,58	30800	1058	–	26184	
82	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	92	298,35	2,78	27448	256	18982	7795	38062
					89,24	0,9	8210	83	–	2819	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	6402439
снижение цены на 10% при участии в конкурсе специалноым порядком	2634666
Итого в текущих ценах 2019 г.	**3 767 773,00**
НДС (12 %)	452 133,40
Всего по акту с учетом НДС	4 219 906,4

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа им.Оспанкула Менаякулы" Аягозского р/на,ВКО

Директор _____ Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"

Директор _____ Найзабеков Г.И

Технадзор
ТОО «АДК КОНС»

Директор _____ Джаксылыков А.К