Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Аккорган» канала «Р-16-3» Жанакорганского района, Кызылординской области»

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Лимит финансирования на 2021 год с НДС 46 818 063,94 тенге

Исполнитель: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Адрес: г. Кызылорда, ул Туркестан №36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 46 818 063,94 тенге
б) за отчетный месяц 15 289 243,89 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работи затрат за октябрь месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№22	10.03.2021 г						

№	Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года с НДС (тенге)	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года с НДС (тенге)
				Сумма аванса	Сумма	Остаток			кол-во	сумма	
1	«Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Аккорган» канала «Р-16-3» Жанакорганского района, Кызылординской области»	тенге	46 818 063,94	0	0	0	31 528 820,05	46 818 063,94		15 289 243,89	46 818 063,94
	Итого:		**46 818 063,94**	**0**	**0**	**0**	**31 528 820,05**	**46 818 063,94**	**0,00**	**15 289 243,89**	**46 818 063,94**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Жансултанулы К.

Технадзор:
ТОО «Әсем Құрылыс-Қызылорда»

Ыскаков М.Э.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Шамахов Б.

"SANA-2015". Версия 20.2.1Д от 19.05.20 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Договор: №22 от 10.03.2021 г.

Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Аккорган» канала «Р-16-3» Жанакорганского района, Кызылординской области»

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении (ЛС №2-1-1)									
1	1137-0401-0104	**Демонтаж. Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 конструкции**	**2,8**	7147,14	1654,29	20012	4632	–	15798	38675
					5492,86	707,14	15380	1980	–	2865	
2	4102-0103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,400;**	**т**	**6,72**	116		780		–	–	842
					–		–		–	62	
		Итого по разделу 1					**39 517**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 380				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 632				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 980				
		- перевозка грузов, тенге					780				
		- накладные расходы, тенге					15 798				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 927				
		Раздел 2 Земляные работы. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении (ЛС №2-1-1)									
5	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**18**	37,89	37,89	682	682	–	150	899

					–	11,56	–	208	–	67	
6	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2**	34,5	34,5	69	69	–	12	87
					–	8,5	–	17	–	6	
		Итого по разделу 2					**986**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					751				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					225				
		- накладные расходы, тенге					162				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					73				
		Раздел 3 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении (ЛС №2-1-1)									
7	1137-0103-0103	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**7,1**	5083,1	306,62	36090	2177	26192	7861	47467
					1087,46	129,3	7721	918	–	3516	
8	1137-0401-0104	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**7,1**	74602,11	2067,89	529675	14682	466245	50073	626128
					6865,92	884,08	48748	6277	–	46380	
9	1137-0401-0101	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**1,7**	38344,71	618,82	65186	1052	60354	3840	74548
					2223,53	258,82	3780	440	–	5522	
10	1137-0401-0103	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ПОЯС НА СТЫКЕ ТРУБ) НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**2,4**	36120	1076,67	86688	2584	71745	12221	106822
					5149,58	446,25	12359	1071	–	7913	
11	1137-0401-0102	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (СТЕНКИ НА ВОДОБОЕ) НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**17,9**	43048,16	752,23	770562	13465	668221	86241	925347
					4965,14	329,27	88876	5894	–	68544	
12	1137-0401-0101	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ПОЛ С ПОРОГОМ) НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**4,1**	38345,37	619,02	157216	2538	145562	9265	179799
					2223,41	259,76	9116	1065	–	13318	

13	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**1,443**	29507,28	10203,74	42579	14724	1108	28675	76954
					18535,69	3301,46	26747	4764	–	5700	
15	1141-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %**	**м2**	**30**	595,33	1,17	17860	35	8	14075	34490
					593,9	–	17817	–	–	2555	
16	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,006	98500	7000	591	42	513	45	687
					6000	3500	36	21	–	51	
17	1141-0105-0103	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %**	**т**	**0,096**	141229,17	9270,83	13558	890	11579	1104	15835
					11343,75	3208,33	1089	308	–	1173	
18	1141-0104-0205	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР = 79 %**	**м**	**37,3**	6117,16	578,12	228170	21564	121956	78696	331415
					2269,44	401,21	84650	14965	–	24549	
		Итого по разделу 3					**2 419 492**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					300 939				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 753				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 723				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 573 483				
		- накладные расходы, тенге					292 096				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					179 221				
		Раздел 4 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении (ЛС №2-1-1)									
19	1137-0401-0212	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**6**	7515,5	2800,83	45093	16805	5930	25970	76748
					3726,33	1030,17	22358	6181	–	5685	
		Итого по разделу 4					**76 748**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 358				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 805				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 181				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 930				
		- накладные расходы, тенге					25 970				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 685				
		Раздел 5 Затворы. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении (ЛС №2-1-1)									

22	1322-0205-0101	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС160-350) НР = 61 %**	т	0,308	368961,04	148292,21	113640	45674	6697	48616	175236
					198925,32	59837,66	61269	18430	–	12980	
23	1322-0201-0101	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	комплект	1	94841	12287	94841	12287	5550	51327	157861
					77004	7139	77004	7139	–	11693	
		Итого по разделу 5					333 097				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					138 273				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 961				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 569				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 247				
		- накладные расходы, тенге					99 943				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 673				
		Раздел 6. Земляные работы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18. (ЛС №2-1-2)									
3	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	30	37,9	37,9	1137	1137	–	249	1497
					–	11,53	–	346	–	111	
4	1101-0104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	30	18,27	18,27	548	548	–	120	721
					–	5,57	–	167	–	53	
5	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	5	34,6	34,6	173	173	–	31	220
					–	8,6	–	43	–	16	
		Итого по разделу 6					**2 438**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 858				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					556				
		- накладные расходы, тенге					400				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					180				
		Раздел 7. Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18. (ЛС №2-1-2)									

6	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,7	5082,96	306,67	13724	828	9960	2989	18050
					1087,41	129,26	2936	349	–	1337	
7	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	9,5	74602,21	2067,89	708721	19645	623850	66997	837775
					6865,89	883,89	65226	8397	–	62057	
8	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ВОДОБОЙ, ЗУБ ВОДОБОЯ) НР = 91 %	м3 конструкции	1,57	43047,77	752,23	67585	1181	58609	7563	81160
					4964,97	328,66	7795	516	–	6012	
9	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗАДЕЛКА) НР = 91 %	м3 конструкции	0,33	44845,45	1072,73	14799	354	12746	1680	17797
					5148,48	445,45	1699	147	–	1318	
10	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,443	29505,64	10203,16	13071	4520	340	8803	23624
					18534,99	3302,48	8211	1463	–	1750	
12	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	15	595,33	1,2	8930	18	4	7037	17244
					593,87	–	8908	–	–	1277	
13	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,003	99000	7333,33	297	22	257	22	345
					6000	3333,33	18	10	–	26	
14	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,048	141208,33	9270,83	6778	445	5789	551	7915
					11333,33	3208,33	544	154	–	586	
		Итого по разделу 7					1 003 910				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 337				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 013				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 036				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					711 555				
		- накладные расходы, тенге					95 642				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					74 363				

Раздел 8 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18. (ЛС №2-1-2)											
15	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ВОДОБОЙ) НР = 91 %	м3 сборных конструкций	3,8	7515,26	2800,79	28558	10643	3755	16446	48604
					3726,32	1029,74	14160	3913	–	3600	
		Итого по разделу 8					48 604				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 160				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 643				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 913				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 755				
		- накладные расходы, тенге					16 446				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 600				
Раздел 9 Затворы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18. (ЛС №2-1-2)											
17	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС60-150) НР = 61 %	т	0,093	368956,99	148290,32	34313	13791	2022	14680	52912
					198924,73	59838,71	18500	5565	–	3919	
18	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	94841	12287	94841	12287	5550	51327	157861
					77004	7139	77004	7139	–	11693	
19	5822-0205-0102 (пл) (об)	Затвор ГС 60х150 с винтоподъемником В-1 т	шт	1	192227,48		192227		–	–	192227
					–		–		192227	–	
		Итого по разделу 9					403 000				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 504				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 078				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 704				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 572				
		- оборудование, тенге					192 227				
		- накладные расходы, тенге					66 007				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 612				
Раздел 10 Транспортные расходы по поз. по прайс-листам. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18 (ЛС № 2-1-2)											
22	4101-0205-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	1,593	3940		6276		–	–	6778

					–		–		–	502	
23	4101-0205-1991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=140,000;**	т·км	223,02	17		3791		–	–	4094
					—		—		—	—	
					–		–		–	303	
		Итого по разделу 10					**10 873**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					10 068				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					805				
		Раздел 11 Земляные работы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК 25. (ЛС №2-1-3)									
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	м3 грунта	29	153,66	145,41	4456	4217	–	934	5821
					—	—	—	—	—	—	
					8,24	36,48	239	1058	–	431	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	6	1977,33	–	11864	–	–	8542	22038
					—	—	—	—	—	—	
					1977,33	–	11864	–	–	1632	
3	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	9	37,89	37,89	341	341	–	75	449
					—	—	—	—	—	—	
					–	11,56	–	104	–	33	
4	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	24	34,67	34,67	832	832	–	150	1061
					—	—	—	—	—	—	
					–	8,67	–	208	–	79	
5	1101-0104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**80**	1,45	1,45	116	116	–	19	146
					—	—	—	—	—	—	
					–	0,33	–	26	–	11	
		Итого по разделу 11					**29 515**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 103				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 506				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 396				

		- накладные расходы, тенге					9 720					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 186					
Раздел 12 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК 25. (ЛС №2-1-3)												
6	1137-0103-0103	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**15**	5083	306,6	76245	4599	55334	16608	100281	
					1087,47	129,2	16312	1938	–	7428		
7	1137-0401-0103	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**29,6**	44851,99	1076,55	1327619	31866	1143330	150726	1596613	
					5149,43	446,28	152423	13210	–	118268		
8	1141-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %**	м2	**75**	595,33	1,17	44650	88	20	35188	86225	
					593,89	–	44542	–	–	6387		
9	1141-0105-0102	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %**	т	**0,015**	98666,67	7066,67	1480	106	1283	112	1719	
					6066,67	3400	91	51	–	127		
10	1141-0105-0103	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %**	т	**0,24**	141225	9275	33894	2226	28946	2758	39584	
					11341,67	3204,17	2722	769	–	2932		
		Итого по разделу 12					**1 824 422**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					216 090					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 885					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 968					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 228 913					
		- накладные расходы, тенге					205 392					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					135 142					
Раздел 13 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК 25. (ЛС №2-1-3)												
11	1137-0401-0212	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**8,3**	7515,54	2800,84	62379	23247	8203	35925	106168	
					3726,39	1030	30929	8549	–	7864		
		Итого по разделу 13					**106 168**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 929					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 247					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 549					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 203					

		- накладные расходы, тенге					35 925				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 864				
Раздел 14 Затворы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК 25. (ЛС №2-1-3)											
13	1322-0205-0101	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС120-150) НР = 61 %**	т	0,137	368963,5	148299,27	50548	20317	2978	21625	77947
					198927,01	59839,42	27253	8198	–	5774	
14	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	94841	12287	94841	12287	5550	51327	157861
					77004	7139	77004	7139	–	11693	
15	5822-0205-0101 (пл) (об)	Затвор плоский ГС 120х150 с винтоподъемником 2,5В	шт	1	488068,35		488068		–	–	488068
					–		–		488068	–	
		Итого по разделу 14					723 876				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 257				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 604				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 337				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 528				
		- оборудование, тенге					488 068				
		- накладные расходы, тенге					72 952				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 467				
Раздел 15 Транспортные расходы по поз. по прайс-листам. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК 25 (ЛС №2-1-3)											
16	4101-0205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	18,887	3940		74415		–	–	80369
					–		–		–	5953	
17	4101-0205-1991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=140,000;**	т·км	2644,18	17		44951		–	–	48547
					–		–		–	3596	
		Итого по разделу 15					**128 916**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					119 366				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 549				
Раздел 16 Земляные работы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)											

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,5	153,65	145,41	3918	3708	–	822	5119
					8,24	36,51	210	931	–	379	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,5	1977,2	–	4943	–	–	3559	9182
					1977,2	–	4943	–	–	680	
3	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	11,3	85,93	20,8	971	235	–	571	1665
					65,13	5,04	736	57	–	123	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25	37,88	37,88	947	947	–	207	1246
					–	11,52	–	288	–	92	
5	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	34,67	34,67	104	104	–	19	133
					–	8,67	–	26	–	10	
		Итого по разделу 16					17 345				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 889				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 994				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 302				
		- накладные расходы, тенге					5 178				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 284				
		Раздел 17 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)									
6	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,9	5083,08	306,67	19824	1196	14387	4318	26073
					1087,44	129,23	4241	504	–	1931	
7	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	25,9	43048,11	752,2	1114946	19482	966867	124784	1338908
					4965,14	329,27	128597	8528	–	99178	

8	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	2,5	38345,6	618,8	95864	1547	88759	5649	109634
					2223,2	260	5558	650	–	8121	
9	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,181	29506,35	10203,22	34847	12050	906	23469	62981
					18535,99	3301,44	21891	3899	–	4665	
11	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	2,7	44852,59	1077,04	121102	2908	104291	13748	145638
					5149,26	446,3	13903	1205	–	10788	
		Итого по разделу 17					1 683 234				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					174 190				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 183				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 786				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 175 210				
		- накладные расходы, тенге					171 968				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					124 683				
Раздел 18 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)											
12	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,7	5090,68	1073,5	90105	19001	68604	7254	105148
					141,24	238,25	2500	4217	–	7789	
13	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	10,7	7515,51	2800,84	80416	29969	10575	46314	136868
					3726,36	1030,09	39872	11022	–	10138	
17	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,3	15000	4853,33	4500	1456	1168	2185	7220
					6253,33	1750	1876	525	–	535	
		Итого по разделу 18					**249 236**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 248				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 426				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 764				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 347					
		- накладные расходы, тенге					55 753					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 462					
Раздел 19 Затворы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)												
19	1322-0205-0101	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС120х250, ГС60х150) НР = 61 %**	т	0,2823	368958,55	148289,05	104157	41862	6139	44560	160614	
					198923,13	59840,6	56156	16893	–	11897		
20	1322-0201-0101	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	комплект	2	94840	12286	189680	24572	11100	102654	315721	
					77004	7138,5	154008	14277	–	23387		
21	5822-0205-0104 (пл) (об)	Затвор ГС120х250 с подъемников 2,5В	шт	1	886167,23		886167		–	–	886167	
					–		–		886167	–		
22	5822-0205-0105 (пл) (об)	**Затвор ГС60х150 с подъемников 1,0В**	шт	1	192227,48		192227		–	–	192227	
					–		–		192227	–		
		Итого по разделу 19					**1 554 729**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					210 164					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 434					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 170					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 239					
		- оборудование, тенге					1 078 394					
		- накладные расходы, тенге					147 214					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					35 284					
Раздел 20 Изоляционные работы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)												
23	1141-0103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %**	м2	85	595,32	1,16	50602	99	23	39879	97719	
					593,88	–	50480	–	–	7238		
24	1141-0105-0102	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %**	т	0,017	98647,06	7058,82	1677	120	1454	128	1949	
					6058,82	3470,59	103	59	–	144		
25	1141-0105-0103	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %**	т	0,272	141224,26	9272,06	38413	2522	32806	3125	44861	
					11341,91	3202,21	3085	871	–	3323		
		Итого по разделу 20					**144 529**					

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 668				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 741				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					930				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 283				
		- накладные расходы, тенге					43 132				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 705				
Раздел 21 Транспортные расходы по поз. по прайс-листам. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)											
26	4101-0205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	27,0323	3940		106507		–	–	115028
					———		———		———	———	
					–		–		–	8521	
27	4101-0205-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=140,000;	т·км	3784,522	17		64337		–	–	69484
					———		———		———	———	
					–		–		–	5147	
		Итого по разделу 21					**184 512**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					170 844				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 668				
Раздел 22 Земляные работы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52. (ЛС №2-1-5)											
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	м3 грунта	29	210,59	210,59	6107	6107	–	1104	7788
					———	———	———	———	———	———	
					–	52,86	–	1533	–	577	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	6	1977,33	–	11864	–	–	8542	22038
					———	———	———	———	———	———	
					1977,33	–	11864	–	–	1632	
3	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	30	37,9	37,9	1137	1137	–	249	1497
					———	———	———	———	———	———	
					–	11,53	–	346	–	111	
4	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	5	34,6	34,6	173	173	–	31	220
					———	———	———	———	———	———	

					–	8,6	–	43	–	16		
		Итого по разделу 22					**31 543**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 864					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 417					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 922					
		- накладные расходы, тенге					9 926					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 336					
Раздел 23 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52. (ЛС №2-1-5)												
5	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,7	5082,96	306,67	13724	828	9960	2989	18050
					1087,41	129,26	2936	349	–	1337	
6	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	9,5	74602,21	2067,89	708721	19645	623850	66997	837775
					6865,89	883,89	65226	8397	–	62057	
7	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ВОДОБОЙ, ЗУБ ВОДОБОЯ) НР = 91 %	м3 конструкции	1,57	43047,77	752,23	67585	1181	58609	7563	81160
					4964,97	328,66	7795	516	–	6012	
8	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗАДЕЛКА) НР = 91 %	м3 конструкции	0,33	44845,45	1072,73	14799	354	12746	1680	17797
					5148,48	445,45	1699	147	–	1318	
9	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,443	29505,64	10203,16	13071	4520	340	8803	23624
					18534,99	3302,48	8211	1463	–	1750	
11	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	15	595,33	1,2	8930	18	4	7037	17244
					593,87	–	8908	–	–	1277	
12	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,003	99000	7333,33	297	22	257	22	345
					6000	3333,33	18	10	–	26	
13	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,048	141208,33	9270,83	6778	445	5789	551	7915

					11333,33	3208,33	544	154	–	586	
		Итого по разделу 23					**1 003 910**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 337					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 013					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 036					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					711 555					
		- накладные расходы, тенге					95 642					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					74 363					
		Раздел 24 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52. (ЛС №2-1-5)										
14	1137-0401-0212	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %**	**м3 сборных конструкций**	**3,8**	7515,26	2800,79	28558	10643	3755	16446	48604	
					3726,32	1029,74	14160	3913	–	3600		
		Итого по разделу 24					**48 604**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 160					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 643					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 913					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 755					
		- накладные расходы, тенге					16 446					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 600					
		Раздел 25 Затворы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52. (ЛС №2-1-5)										
16	1322-0205-0101	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ГС60-150) НР = 61 %**	**т**	**0,093**	368956,99	148290,32	34313	13791	2022	14680	52912	
					198924,73	59838,71	18500	5565	–	3919		
17	1322-0201-0101	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**комплект**	**1**	94841	12287	94841	12287	5550	51327	157861	
					77004	7139	77004	7139	–	11693		
18	5822-0205-0105 (пл) (об)	**Затвор ГС60х150 с винтоподъемником 1,0В**	**шт**	**1**	192227,48		192227		–	–	192227	
					–		–		192227	–		
		Итого по разделу 25					**403 000**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 504					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 078					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 704					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 572				
		- оборудование, тенге					192 227				
		- накладные расходы, тенге					66 007				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 612				
		Раздел 26 Мехочистка канала. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52. (ЛС №2-1-5)									
19	1101-0107-0112	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 (МЕХОЧИСТКА) НР = 72 % т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28;** ктрм1=1,28; кэкс1=1,28;	м3 грунта	200	375,92	359,66	75184	71932	–	12728	94945
					16,26	72,13	3252	14426	–	7033	
20	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	34,68	34,68	1734	1734	–	312	2210
					–	8,68	–	434	–	164	
		Итого по разделу 26					**97 155**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 252				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 666				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 860				
		- накладные расходы, тенге					13 040				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 197				
		Раздел 27 Транспортные расходы по поз. по прайс-листам. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52. (ЛС №2-1-5)									
21	4101-0205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	9,593	3940		37796		–	–	40820
					–		–		–	3024	
22	4101-0205-1991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=140,000;**	т·км	1343,02	17		22831		–	–	24657
					–		–		–	1826	
		Итого по разделу 27					**65 477**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					60 627				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 850				
		Итого по смете					**12 634 838**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 753 606				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					626 331				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					247 524				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 590 147				
		- оборудование, тенге					1 950 916				
		- перевозка грузов, тенге					361 685				
		- накладные расходы, тенге					1 560 759				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					791 392				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**12 634 838**					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			1 950 916					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			10 683 922					
		Временные здания и сооружения -4,3%, К=0,8	Тенге			367 526,93					
		Итого по главам 1-8	Тенге			11 051 449,31					
		Зимнее удорожание -4.05%	Тенге			447 583,70					
		Доп.затраты экологического бедствия	Тенге			765 689,87					
		Итого по главам 1-9	Тенге			**12 264 722,88**					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			229 980,66					
		Итого	Тенге			**14 445 619,54**					
		на 2021 г. К=1,05	Тенге			**15 167 900,51**					
		Итого с понижающим коэф.К=0,900000009942	Тенге			**13 651 110,61**					
		НДС 12%	Тенге			1 638 133,27					
		ИТОГО:	Тенге			15 289 243,89					

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

_____ Жумаева Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:

ТОО «Әсем Құрылыс-Қызылорда»

_____ Ысқақов М.Ә.