Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района"

Форма №3

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 20 от 20.08.2021г.

СПРАВКА № 1 от 18.10.21г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		20	20.08.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области.	31 646 331,36	28 255 653,00							3 390 678,36	31 646 331,36
за месяц	31 646 331,36	28 255 653,00							3 390 678,36	31 646 331,36
удержание аванса 30%	9 493 899,41	8 476 695,90							1 017 203,51	9 493 899,41
удержание 5 %	1 582 316,57	1 412 782,65							169 533,92	1 582 316,57
К оплате	20 570 115,38	18 366 174,45							2 203 940,93	20 570 115,38

Принял
Баянаульского района"
БИН 970840000623

Руководитель_____ Кокенов М.Е.

Сдал
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____ Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «BS-INVEST Group» БИН 990140000413

Эксперт_____ Жабаев Е.К. № KZ75VJE00047444 от 13.06.2019г.
аттестат № KZ05VJE00047443 от 13.06.2019г., № KZ79VJE00039903 от 27.07.2018г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО «Эверест-сервис» БИН 170740029650

Руководитель_____ Науразбеков Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района" с.Карааши, 52 БИН 970840000623

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113 оф.7 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 20.08.2021г

Акт приемки выполненных работ №1 от 18.10.2021г

за октябрь 2021г

на Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Опоры											
1	13	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	160	4602,55	3450	736408	552000	0	365382	1189933	
						1152,55	1702	184408	272320	0	88143		
2	15	2307-0405-0106	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	85	79507		6758095		6758095	0	7298743	
						0		0		0	540648		

3	16 2307-0405-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	85	5562	472770	472770	0	510592
					0	0	0	37822	
4	17 2106-0801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т-Фундаменты опор ФТ-0,325-3	т	35,2	529506	18638611	18638611	0	20129700
					0	0	0	1491089	

Итого	**29 128 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	552 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 320
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 869 476
- накладные расходы, тенге	365 382
в т.ч. зарплата, тенге	32 884
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 157 702
Всего	**29 128 968**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	699 095
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	951 515
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**615 592**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**31 395 170**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**28 255 653,00**

НДС (12 %)	3 390 678,36
Всего по смете с учетом НДС	**31 646 331,36**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____ Апимов А.Ф.

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района"
БИН 970840000623

Руководитель_____ Кокенов М.Е.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО «BS-INVEST Group» БИН 990140000413

Эксперт_____ Жабаев Е.К.
аттестат № KZ05VJE00047443 от 13.06.2019г., № KZ79VJE00039903 от 27.07.2018г.,
№ KZ75VJE00047444 от 13.06.2019г

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО «Эверест-сервис» БИН 170740029650

Руководитель_____ Науразбеков Н.Ж.