Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Уланский район, Сағыр с., Мира ул., дом № 1** — **080540018321**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Семей г., Абая Кунанбаева ул., дом № 99В, к.404** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 07/08-01 от 10.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
18	18.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории с. Сагыр, Уланского района, ВКО			Работа	1	25 525 686,28	25 525 686,28
				Итого	1	x	25 525 686,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Уланский район, с.Таврическое, Мира, 1 БИН 080540018321 БИК ALMNKZKA ИИК KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО

(наименование)

СПРАВКА № 2 от 18.10.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			07/08-01	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудовния	стоимость прочих затрат, не	дополнительные затраты: на приобрет	другие доп.расхо	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**49 377 317,09**	**44 086 890,26**	**44 086 890,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 290 426,83**	
Акт выполненных работ № 2 от 18.10.2021 г.	**25 525 686,28**	22 790 791,32	22 790 791,32		0,00	0,00		0,00	2 734 894,96	
Погашение аванса 30%	7 657 705,88									
Всего к оплате:	**17 867 980,39**									**17 867 980,39**

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО, БИН 080540018321
Главный врач

Оскенбаев К.С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686
Менеджер проекта

Онгаров А.Г.

Технический надзор:

ТОО "Аймереке", БИН 930540000893
Директор
(аттестат № KZ93VJE00061864, KZ66VJE00061865, KZ23VJE00061863 , приказ № 32 от 10.08.21 г. , ИИН 860604300021)

Байкенже А. А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Инженер авторского надзора
(ИИН 920504350494, приказ № 3 от 23.08.21 г.)

Кусаинов А. Л.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Уланский район, с.Таврическое, Мира, 1 БИН 080540018321 БИК ALMNKZKA ИИК KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр, Уланского района, ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр, Уланского района, ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 07/08-01 от 10.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 18.10.2021 г.

за период октябрь 2021 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

			РАЗДЕЛ 2.Перегородки										
1	20	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	17,874	89,44	2,07	1599	37	1005	389	2146
			НР - 60% СП - 30%			31,16	0,35	557	6		159	
2	21	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,52	20693,31	43,10	93534	195	85598	6270	107788
			НР - 60% СП - 30%			1712,64	21,24	7741	96		7984	
			РАЗДЕЛ 3.Усиление кирпичных стен наружных и внутренних										
3	22	**1106-1401-0102 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	м2 поверхности	829,76	7716,35	5632,31	6402722	4673468	370309	2756694	9892170
			НР - 60% СП - 30%			1637,76	2013,10	1358945	1670390		732753	
4	23	**1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 к=2**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм**	м2 поверхности	1659,52	974,93	763,67	1617920	1267333	161999	566899	2359605
			НР - 60% СП - 30%			113,64	261,75	188588	434378		174786	
5	24	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование сеткой ф5Вр1 с двух сторон**	т металлических изделий	1,7922816	363985,35	2804,99	652364	5027	504818	134100	849381
			НР - 60% СП - 30%			79518,36	934,20	142519	1674		62917	
6	25	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Анкер А-1 ф6мм**	т	0,5310464	229990,00	--	122135	--	122135	--	131906
			СП - 30%			--	--	--	--		9771	
			РАЗДЕЛ 4.Кровля										
7	44	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	630	5568,61	26,95	3508224	16981	2978798	477422	4304499
			НР - 60% СП - 30%			813,41	10,31	512445	6492		318852	
			РАЗДЕЛ 7.Витражи										
8	75	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стоек витража из труб. Монтаж**	т конструкций	0,0528	30572,70	14339,60	1614	757	122	659	2455
			НР - 60% СП - 30%			13924,49	4173,15	735	220		182	
9	76	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	11	1048,00	--	11528	--	11528	--	12450
			СП - 30%			--	--	--	--		922	

10	77	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,52	691,00 --	-- --	359 --	-- --	359	-- 29	388
11	78	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 толщ.8мм *СП - 8%*	т	0,00728	247337,00 --	-- --	1801 --	-- --	1801	-- 144	1945
12	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,8512	89,44 31,16	2,07 0,35	255 89	6 1	160	62 25	342
			РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
13	126	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 IZOTERM *СП - 8%*	м3	28,48962	17889,00 --	-- --	509651 --	-- --	509651	-- 40772	550423
14	128	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Анса"	Металлосайдинг 2500:1,12 *СП - 8%*	м2	303,68	2232,14 --	-- --	677857 --	-- --	677857	-- 54229	732086
			Крыльцо главного входа									
15	132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,03	18283,06 1308,15	1094,46 250,92	73681 5272	4411 1011	63998	5718 6352	85750
16	133	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	15,5	24192,51 2383,74	2102,57 505,16	374984 36948	32590 7830	305446	40748 33259	448990
17	134	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2) *СП - 8%*	т	0,11266	281662,00 --	-- --	31732 --	-- --	31732	-- 2539	34271
18	135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,06972	728151,55 73215,56	7550,75 1781,90	50767 5105	526 124	45136	6170 4555	61492
19	136	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,06972	108311,00 --	-- --	7551 --	-- --	7551	-- 604	8156
20	137	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	3,7	14430,21 639,52	97,66 43,73	53392 2366	361 162	50665	2983 4510	60885
21	139	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,89759	89542,27 69368,46	17801,11 5003,43	80372 62264	15978 4491	2130	46061 10115	136548
22	140	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,07989	306662,00 --	-- --	24499 --	-- --	24499	-- 1960	26459
23	141	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,6368	338165,00 --	-- --	215343 --	-- --	215343	-- 17227	232571
24	142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1809	267504,00 --	-- --	48391 --	-- --	48391	-- 3871	52263
25	143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	24,23	99,74 53,30	2,91 0,35	2417 1291	70 8	1056	897 265	3579
26	144	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	48,46	259,46 20,19	2,91 0,35	12574 978	141 17	11455	687 1061	14321
			РАЗДЕЛ 13.Отмостка									

			Пробивка отверстий									
27	171	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015 прим	Потолки бетонные толщиной 200 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	10	413,51	172,67	4135	1727	--	2697	7379
			НР - 84%; СП - 8%			240,84	80,27	2408	803		547	
28	172	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,36	97127,68	676,24	34966	243	13992	17515	56679
			НР - 84%; СП - 8%			57587,04	332,16	20731	120		4198	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20176927
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2348982				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6019851			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2127823			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6247534		
			- Накладные расходы	Тенге							4065971	
			- Сметная прибыль	Тенге							1494588	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение

			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			1.1Пункт силовой вводно-распределительный навесного исполнения до 30 модулей ПР-8-ВР-1102-21,в комплекте(ВРУ)									
29	31	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	545,35	35,38	29994	1946	6675	15828	49488
			НР - 72%; СП - 8%			388,60	11,09	21373	610		3666	
30	32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	490	430,63	14,92	211007	7311	59244	105310	341622
			НР - 72%; СП - 8%			294,80	3,70	144452	1812		25305	
31	33	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	35,7	243,00	--	8675	--	8675	--	9369
			СП - 8%			--	--	--	--		694	
32	34	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20,4	109,00	--	2224	--	2224	--	2401
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
33	35	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	132,6	32,00	--	4243	--	4243	--	4583
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
34	36	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	367,2	80,00	--	29376	--	29376	--	31726
			СП - 8%			--	--	--	--		2350	
35	37	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	2653349,00	--	94725	--	94725	--	102303
			СП - 8%			--	--	--	--		7578	
36	38	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	960261,00	--	4897	--	4897	--	5289
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
37	39	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	667799,00	--	10217	--	10217	--	11035
			СП - 8%			--	--	--	--		817	
38	40	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5916	260494,00	--	154108	--	154108	--	166437
			СП - 8%			--	--	--	--		12329	
39	41	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	168503,00	--	2578	--	2578	--	2784
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
40	42	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 прим.	Затягивание кабели в проложенные трубы и металлические рукава	м	650	119,46	3,65	77651	2375	14306	44528	131953
			НР - 72%; СП - 8%			93,80	1,34	60970	874		9774	
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
41	90	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1250	430,63	14,92	538283	18652	151131	268647	871485
			НР - 72%; СП - 8%			294,80	3,70	368500	4621		64554	
42	91	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	2.28 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1275	32,00	--	40800	--	40800	--	44064
			СП - 8%			--	--	--	--		3264	

43	92	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 прим.	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1270	101,60 80,40	1,83 0,67	129031 102108	2320 854	24603	74132 16253	219416
44	93	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	2.29 Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,122	168503,00 --	-- --	189060 --	-- --	189060	-- 15125	204185
45	94	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	2.30 Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1734	114760,00 --	-- --	19899 --	-- --	19899	-- 1592	21491
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2219631
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				697403				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32604			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8771			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						816761		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							508445	
			- Сметная прибыль	Тенге							164416	

Всего	**22 396 558**
оборудование	**816 761**
Временные здания и сооружения (2,9 %)х0,8	500 651,29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	485 769,86
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	326 515,61
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**451 324,36**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих и прогнозных ценах	**24 160 819,13**
в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**22 790 791,32**
Налог на добавленную стоимость	**2 734 894,96**
Всего по акту	**25 525 686,28**

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Районная больница Улан-Сорский районный" УО ВКО, БИН 980140018332
Главный врач

Оскенбаев К. С.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

Директор
(аттестат № KZ93VJE00061864, KZ66VJE00061865, KZ23VJE00061863 , приказ № 32 от 10.08.21 г. , ИИН 860604300021)

Байкенже А. А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СК SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686
Менеджер проекта

Онгаров А.Г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
Инженер авторского надзора
(ИИН 870504350494, приказ № 3 от 23.08.21 г.)

Кусаинов А. Л.