Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма КС-3
ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ-2 месяц 2016 г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
КБЕ 16	КБЕ 17	№257 - ОК/НЖ	22.06.2016 г.	бюджетная средства	КБЕ 17	ТОО	КБЕ 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в отчетном, базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ-15 до ТНС в м/не "Шугыла" города Кызылорда	225135,695	46845,563	19027,414	-	-	-	-	-	5621,468	52467,031

ЗАКАЗЧИК:
И. О. директора ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" _____ Мадраимов Б. А.

ТЕХНАДЗОР:
Технический надзор ТОО "СК Корган Строй" _____ Ширданов К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда" _____ Жаббарбергенов М. С.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Кызылордлатеплоэлектроцентр"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Наименование стройки - **Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ-15 до ТНС в м/не "Шугыла" города Кызылорда**

АКТ выполненных работ за АВГУСТ-2 месяц 2016 г

Основание: **Договор №257 ОК / НЖ от 22.06.2016г**

Сметная стоимость	19027,414	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7021	чел.-ч
Сметная заработная плата	1368,809	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0124-4-14**	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	**0,4**	**824781,78**	**261031,03**	**329913**	**104412**	**185352**	**1713,50**	**685**
				323437,50	**72613,22**	**129375**	**29045**	**117**	**311,77**	**125**
		км								
2	**С130806-53 3**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8 - ППУ - ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**500**	**23149,00**	**--**	**11574500**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
3	**Е0124-12-14**	**Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм**	**2**	**15686,92**	**7468,79**	**31374**	**14938**	**21407**	**40,02**	**80**
				7322,63	**1825,74**	**14645**	**3651**	**117**	**6,96**	**14**
		шт								
4	**С12021-263**	**Опоры неподвижные**	**0,474**	**107900,00**	**--**	**51145**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
5	**Е0124-13-10**	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара**	**2**	**14582,14**	**6952,39**	**29164**	**13905**	**20813**	**40,71**	**81**
				7063,88	**1830,40**	**14128**	**3661**	**117**	**7,05**	**14**
		компл								
		Низкие неподвижные опоры Н1-2шт								
6	**Е0106-15-1**	**Устройство опор из монолитного бетона В 20**	**16,2**	**14991,49**	**5137,57**	**242862**	**83229**	**57806**	**14,29**	**232**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2385,68	1390,29	38648	22523	94,5	5,32	86
		м3								
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,52	131,00	--	2165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,112	45800,00	--	5130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,029	50900,00	--	1476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
10	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0265	47400,00	--	1256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0105	45300,00	--	476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	67700,00	--	2911	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,112	61200,00	--	6854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,132	58700,00	--	7748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,066	55500,00	--	3663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,017	56200,00	--	955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,5	251,62	4,39	5158	90	971	0,24	5
		м2		42,95	1,66	881	34	106,2	0,01	--
		Низкие скользящие опоры ОП3-56 шт								
18	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	401,79	33,22	32,02	13347	12866	3822	0,01	3
		м3		1,20	9,70	481	3898	87,3	0,04	15
19	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	30,21	338,96	--	10242	--	10416	2,17	66
		м3		338,96	--	10242	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	141,43	7,45	7,45	1054	1054	299	--	--
				--	2,42	--	342	87,3	0,01	1
		м3								
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,07	154,22	--	9418	--	9578	1,12	68
				154,22	--	9418	--	101,7	--	--
		м3								
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	141,43	24,78	5,19	3504	735	2418	0,12	18
				19,58	--	2770	--	87,3	--	--
		м3								
		Вывоз излишнего грунта								
23	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	239,79	34,07	32,86	8169	7880	2540	0,01	2
				1,14	11,00	273	2637	87,3	0,04	10
		м3								
24	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	467,58	111,45	--	52110	--	10473	0,52	244
				24,89	--	11636	--	90	--	--
		т								
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	20,22	6372,93	75,91	128847	1535	4849	1,55	31
				225,11	28,67	4551	580	94,5	0,14	3
		м3								
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,62	131,00	--	2702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	202,18	678,75	28,23	137229	5708	12620	0,30	61
				45,80	10,58	9261	2139	110,7	0,05	10
		м2								
28	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В 20	219,86	14991,49	5137,57	3295985	1129532	784514	14,29	3143
				2385,68	1390,29	524508	305666	94,5	5,32	1170
		м3								
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	224,25	131,00	--	29377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,64	50900,00	--	83276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,47	47400,00	--	116949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2301	45300,00	--	10425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,684	68200,00	--	46649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,003	61200,00	--	122868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,612	58700,00	--	35924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,44	67700,00	--	97488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	1,63	50800,00	--	82688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,4089	69800,00	--	28538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	405,32	251,62	4,39	101985	1781	19202	0,24	99
		м2		42,95	1,66	17410	671	106,2	0,01	3
40	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	80	707,79	506,63	56623	40531	31298	0,79	63
		стык		170,78	191,48	13662	15318	108	1,23	98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			16772148	1418193			4882
			Тенге			801887	390165			1550
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16721003				
	Материалы -		Тенге			354988				
	Всего заработная плата -		Тенге				1192052,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			655276				
	Местные материалы -		Тенге			13450186				
	Транспортные расходы -		Тенге			52110				
		Накладные расходы -	Тенге			1178378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176757,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1073821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18973202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7021
		Сметная заработная плата -	Тенге				1368809,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			51145				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			51145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3068				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			54213				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19 027 414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7021
		Сметная заработная плата -	Тенге				1368809,00			
		ИТОГО:	тыс.тенге			19 027,414				
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения - 1,2%	тыс.тенге			228,329				
		ИТОГО:	тыс.тенге			19255,743				
СН РК 8.02-07-2002		Удорожание строительства в зимнее время - 2,34 %	тыс.тенге			450,584				
СН РК 8.02-07-2002		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%	тыс.тенге			192,557				
СН РК 8.02-07-2002		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%	тыс.тенге			77,023				
		ИТОГО:	тыс.тенге			19975,908				
		Итого по расчету в текущих ценах.	тыс.тенге			51086,772				
		Налоги, сборы и платежи - 2 %	тыс.тенге			1021,735				
		Стоимость строительства в текущих ценах.	тыс.тенге			52108,507				
Решение прав-ства РК		НДС - 12 %	тыс.тенге			6253,021				
		ВСЕГО стомость строительства	тыс.тенге			58361,528				
		Уступка - 10,1% в сответ. ст. -26) Закон РК о государственных закупках №434-V от 04.12.2015 г.	тыс.тенге			46845,563				
Решение прав-ства РК		НДС - 12 %	тыс.тенге			5621,468				
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	тыс.тенге			52 467,031				

ЗАКАЗЧИК:

И.О. директора ГКП "КТЭЦ"

_____ **МАДРАИМОВ Б.**

Директор ФТС ГКП "КТЭЦ"

_____ **АХМЕТОВ О.**

Зам. директора ФТС ГКП "КТЭЦ"

_____ **САБЫРБАЕВ Б.**

Куратор объекта:

_____ **ИМАНГАЛИЕВ Х.**

Инженер сметчик ГКП "КТЭЦ"

_____ **СЫДЫКОВА Ж.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

_____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М.**

ТЕХНАДЗОР:

Технический надзор ТОО " СК КОРГАН СТРОЙ"

_____ **ШИРДАНОВ К.**