Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма КС-3
ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 г.

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
КБЕ 16	КБЕ 17	№257 - ОК/НЖ	22.06.2016 г.	бюджетная средства	КБЕ 17	ТОО	КБЕ 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в отчетном, базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ-15 до ТНС в м/не "Шугыла" города Кызылорда	268299,649	38539,245	15659,438	-	122,747	-	-	-	4624,709	43163,954

ЗАКАЗЧИК:
И. О. директора ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" _____ Мадраимов Б. А.

ТЕХНАДЗОР:
Технический надзор ТОО "СК Корган Строй" _____ Ширданов К.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда" _____ Жаббарбергенов М. С.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Кызылордлатеплоэлектроцентр"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Наименование стройки - **Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ-15 до ТНС в м/не "Шугыла" города Кызылорда**

АКТ выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 г

Основание: **Договор №257 ОК / НЖ от 22.06.2016г**

Сметная стоимость	15659,438	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7495	чел.-ч
Сметная заработная плата	1480,785	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0124-4-14	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	1,18	824781,78	261031,03	974892	308539	547714	1713,50	2025
		км		323437,50	72613,22	382303	85829	117	311,77	369
2	C130806-53 3	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8 - ППУ - ОЦ ГОСТ 30732-2006**	282	23149,00	--	6528018	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0124-2-13	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	0,01	793824,08	277494,83	7938	2775	4579	1667,50	17
		км		315675,00	75673,14	3157	757	117	325,36	3
4	E0124-4-9	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	0,012	431120,89	130618,76	5173	1567	3008	933,80	11
		км		177502,50	36765,32	2130	441	117	178,94	2
5	E0124-4-8	**Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С**	0,012	377262,67	114065,17	4527	1369	2688	837,20	10
				157578,75	33890,60	1891	407	117	167,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
6	Е0124-4-7	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,004	291070,00	96918,37	1164	388	768	719,90	3
		км		134550,00	29629,46	538	119	117	147,03	1
7	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	4	2030,00	--	8120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,008	159059,12	51967,49	1272	416	1007	489,90	4
		км		88751,25	18827,51	710	151	117	98,67	1
9	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	8	509,00	--	4072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С,д 45мм	0,014	150065,92	50680,29	2101	710	1707	476,10	7
		км		85387,50	18806,81	1195	263	117	98,57	1
11	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6	250,00	--	1500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	8	168,00	--	1344	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-15-1	Изоляция стыков в оцинкованой оболочке пенопакетом	312	1057,45	46,77	329925	14592	177864	3,34	1041
		м		615,83	17,60	192137	5490	90	0,09	27
14	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	4800	62,00	--	297600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс лист КТЗ	Пенопакет ОЦ630/775	312	2161,23	--	674304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0124-12-14	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 600 мм	6	15686,92	7468,79	94122	44813	64222	40,02	240
		шт		7322,63	1825,74	43936	10954	117	6,96	42
17	С12021-263	Опоры неподвижные	0,474	107900,00	--	51145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	2	14582,14	6952,39	29164	13905	20813	40,71	81
		компл		7063,88	1830,40	14128	3661	117	7,05	14
19	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	4	6068,36	2917,23	24273	11669	16459	15,41	62
		компл		2846,25	670,68	11385	2683	117	2,81	11
20	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	8	4795,84	2253,34	38367	18027	25958	11,96	96
		компл		2277,00	496,28	18216	3970	117	2,07	17
21	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	4	3429,98	1682,74	13720	6731	9174	8,43	34
		компл		1570,61	389,68	6282	1559	117	1,62	6
22	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	4	1393,53	736,63	5574	2947	3531	3,17	13
		компл		577,01	177,50	2308	710	117	0,72	3
23	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	864,64	448,06	3459	1792	2209	1,99	8
				364,84	107,12	1459	428	117	0,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
24	Прайс лист КТЗ	Задвижка стальная 30С41НЖ д 250мм	8	79350,63	--	634805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс лист КТЗ	Задвижка стальная 30С41НЖ д 200мм	4	43017,92	--	172072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	517,49	45,13	1035	90	715	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	115,2	0,08	--
29	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	280,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	517,49	45,13	1035	90	715	1,69	3
		1шт		292,39	18,11	585	36	115,2	0,08	--
31	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760,00	--	9520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45	22,68	0,06	1020	3	244	0,03	2
		м2		6,68	0,02	301	1	81	--	--
33	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	45	20,11	0,02	905	1	131	0,02	1
				3,60	--	162	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
34	Е0126-2-7	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм	22	402,41	15,59	8853	343	7029	2,20	48
		м		349,31	5,69	7685	125	90	0,03	1
35	Е0126-2-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 40 мм	12	99,70	9,38	1196	113	704	0,37	4
		м		61,58	3,62	739	43	90	0,02	--
36	Е0126-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	400,61	6,29	1602	25	828	1,24	5
		м		227,70	2,33	911	9	90	0,01	--
37	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	298,43	6,11	2387	49	1569	1,17	9
		м		215,54	2,33	1724	19	90	0,01	--
38	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	226,09	6,11	1357	37	855	0,85	5
		м		156,03	2,33	936	14	90	0,01	--
39	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	218,66	6,11	1749	49	1094	0,82	7
		м		149,56	2,33	1196	19	90	0,01	--
40	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,58	17600,00	--	10208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
41	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 ммd273-530мм	1,75	14800,00	--	25900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,17	12800,00	--	2176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0126-17-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	22	355,93	25,60	7830	563	5979	1,61	35
		м		292,39	9,58	6433	211	90	0,05	1
44	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	16	372,79	28,08	5965	449	4587	1,69	27
		м		307,91	10,61	4927	170	90	0,05	1
45	Е0126-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	8	333,77	19,14	2670	153	2120	1,61	13
		м		287,21	7,25	2298	58	90	0,03	--
46	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	14	242,83	14,26	3400	200	2674	1,14	16
		м		206,75	5,44	2894	76	90	0,03	--
47	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	386	62,00	--	23932	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Низкие неподвижыне опоры Н2-5шт								
48	Е0106-15-1	Устройство опор из монолитного бетона В 20	31,25	14991,49	5137,57	468484	160549	111509	14,29	447
		м3		2385,68	1390,29	74552	43447	94,5	5,32	166
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,87	131,00	--	4175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,279	45800,00	--	12778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0725	50900,00	--	3690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,069	47400,00	--	3271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0265	45300,00	--	1200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1075	67700,00	--	7278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,28	61200,00	--	17136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,33	58700,00	--	19371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-77	Фонари зенитные глухие площадью светового проема свыше 2,25 до 9 м2	0,0435	210700,00	--	9165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,165	55500,00	--	9158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3	65900,00	--	19770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45,5	251,62	4,39	11449	200	2156	0,24	11
		м2		42,95	1,66	1954	75	106,2	0,01	--
		Павильон								
		Площадка под обслуживания 2шт								
61	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,549	5247,88	3290,57	2881	1807	863	6,76	4
		т		1227,30	713,11	674	391	81	2,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,549	70000,00	--	38430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,036	15831,83	4625,75	570	167	341	64,98	2
		т		10453,50	1232,64	376	44	81	4,38	--
64	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,036	147100,00	--	5296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,075	5674,38	2323,02	426	174	194	16,22	1
		т		2613,38	577,79	196	43	81	2,06	--
66	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,075	70000,00	--	5250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,624	1482,24	358,94	925	224	395	3,40	2
		т		781,43	--	488	--	81	--	--
68	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,296	15288,85	6297,25	4525	1864	1818	33,24	10
		т		5796,00	1785,80	1716	529	81	6,28	2
69	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,816	16099,21	6350,33	29236	11532	12513	41,29	75
		т		6986,25	1520,73	12687	2762	81	5,44	10
70	С12022-12	Площадки площадью до 2 м2 огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	34,6	8180,00	--	283028	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12022-11	Лестницы маршевые шириной 1000 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	26,4	6250,00	--	165000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	12	1100,00	--	13200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-267	Стремянка	0,19	133700,00	--	25403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,01	15831,83	4625,75	158	46	95	64,98	1
		т		10453,50	1232,64	105	12	81	4,38	--
75	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,01	154400,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-35-1	Монтаж сетчатых ограждении	0,336	20161,14	721,83	6774	243	4475	99,48	33
		т		16327,13	116,44	5486	39	81	0,56	--
77	С12021-269	Сетки в рамках	43,2	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Навес								
		ФМ1-4штх2=8шт								
78	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	36	33,22	32,02	1196	1153	342	0,01	--
		м3		1,20	9,70	43	349	87,3	0,04	1
79	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	338,96	--	678	--	689	2,17	4
		м3		338,96	--	678	--	101,7	--	--
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	154,22	--	3701	--	3764	1,12	27
		м3		154,22	--	3701	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13	678,75	28,23	8824	367	811	0,30	4
		м2		45,80	10,58	595	138	110,7	0,05	1
82	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	12,96	7999,57	110,37	103674	1430	11380	5,64	73
		м3		887,51	41,69	11502	540	94,5	0,20	3
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,22	131,00	--	1732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,607	5269,45	332,68	3199	202	2787	29,79	18
		1т		4768,76	90,05	2895	55	94,5	0,35	--
85	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,263	47400,00	--	12466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,344	52400,00	--	18026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,586	150859,90	675,77	88404	396	12751	135,70	80
		1т		22770,00	256,16	13343	150	94,5	1,24	1
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	45	251,62	4,39	11323	198	2132	0,24	11
		м2		42,95	1,66	1933	75	106,2	0,01	--
		ФМ2-8штх2=16шт								
89	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10	338,96	--	3390	--	3447	2,17	22
		м3		338,96	--	3390	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	154,22	--	1234	--	1255	1,12	9
		м3		154,22	--	1234	--	101,7	--	--
91	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,5	678,75	28,23	2376	99	218	0,30	1
		м2		45,80	10,58	160	37	110,7	0,05	--
92	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,88	7999,57	110,37	23039	318	2529	5,64	16
		м3		887,51	41,69	2556	120	94,5	0,20	1
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,94	131,00	--	385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20	251,62	4,39	5032	88	947	0,24	5
		м2		42,95	1,66	859	33	106,2	0,01	--
		ФМ3-8штх2=16шт								
95	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14	338,96	--	4745	--	4826	2,17	30
		м3		338,96	--	4745	--	101,7	--	--
96	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	154,22	--	1542	--	1568	1,12	11
		м3		154,22	--	1542	--	101,7	--	--
97	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5	678,75	28,23	3394	141	312	0,30	2
		м2		45,80	10,58	229	53	110,7	0,05	--
98	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,72	7999,57	110,37	21759	300	2388	5,64	15
		м3		887,51	41,69	2414	113	94,5	0,20	1
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,7744	131,00	--	363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15	251,62	4,39	3774	66	711	0,24	4
		м2		42,95	1,66	644	25	106,2	0,01	--
		ФМ4-2шт*2=4шт								
101	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	338,96	--	678	--	689	2,17	4
		м3		338,96	--	678	--	101,7	--	--
102	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	154,22	--	154	--	157	1,12	1
		м3		154,22	--	154	--	101,7	--	--
103	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,2	678,75	28,23	1493	62	137	0,30	1
		м2		45,80	10,58	101	23	110,7	0,05	--
104	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,64	7999,57	110,37	5120	71	562	5,64	4
		м3		887,51	41,69	568	27	94,5	0,20	--
105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6528	131,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	251,62	4,39	1258	22	237	0,24	1
		м2		42,95	1,66	215	8	106,2	0,01	--
		ФОМ-1шт*2=2шт								
107	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	338,96	--	2034	--	2068	2,17	13
		м3		338,96	--	2034	--	101,7	--	--
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	154,22	--	308	--	314	1,12	2
		м3		154,22	--	308	--	101,7	--	--
109	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,4	678,75	28,23	2987	124	275	0,30	1
				45,80	10,58	202	47	110,7	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
110	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,2	7999,57	110,37	49597	684	5444	5,64	35
		м3		887,51	41,69	5503	258	94,5	0,20	1
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,324	131,00	--	828	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,5	251,62	4,39	2139	37	403	0,24	2
		м2		42,95	1,66	365	14	106,2	0,01	--
		ФОМ2-4штх2=8шт								
113	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	338,96	--	2034	--	2068	2,17	13
		м3		338,96	--	2034	--	101,7	--	--
114	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	154,22	--	308	--	314	1,12	2
		м3		154,22	--	308	--	101,7	--	--
115	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7	678,75	28,23	4751	198	437	0,30	2
		м2		45,80	10,58	321	74	110,7	0,05	--
116	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,28	7999,57	110,37	10239	141	1124	5,64	7
		м3		887,51	41,69	1136	53	94,5	0,20	--
117	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3056	131,00	--	171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,09	179558,97	616,47	16160	55	4663	332,35	30
		1т		54596,25	232,87	4914	21	94,5	1,14	--
119	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,023	150859,90	675,77	3470	16	500	135,70	3
		1т		22770,00	256,16	524	6	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	251,62	4,39	1006	18	189	0,24	1
		м2		42,95	1,66	172	7	106,2	0,01	--
121	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	2,554	37684,27	16514,69	96246	42179	46425	105,57	270
		т		19002,60	3438,57	48533	8782	81	11,75	30
122	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	2,554	5247,88	3290,57	13403	8404	4014	6,76	17
		т		1227,30	713,11	3135	1821	81	2,28	6
123	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,554	154400,00	--	394338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,163	9099,86	3016,05	10583	3508	5051	26,80	31
		т		4823,10	538,26	5609	626	81	2,04	2
125	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,163	5674,38	2323,02	6599	2702	3006	16,22	19
		т		2613,38	577,79	3039	672	81	2,06	2
126	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	1,163	70000,00	--	81410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,503	15831,83	4625,75	7963	2327	4761	64,98	33
		т		10453,50	1232,64	5258	620	81	4,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,503	154400,00	--	77663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,22	1482,24	358,94	6255	1515	2671	3,40	14
		т		781,43	--	3298	--	81	--	--
130	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	56,1	125,25	39,38	7027	2209	3111	0,36	20
		м2		58,74	9,72	3295	545	81	0,03	2
131	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	56,1	1190,00	--	66759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 273х8,0 мм Д250мм	16	666,00	--	10656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора под задвижку Д=600мм-4шт								
134	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,644	19567,71	2519,98	12602	1623	7592	84,64	55
		т		14438,25	116,44	9298	75	81	0,56	--
135	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,644	154400,00	--	99434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опора под задвижку Д=250мм - 8шт								
136	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,052	19567,71	2519,98	1018	131	613	84,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14438,25	116,44	751	6	81	0,56	--
137	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,052	154400,00	--	8029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	972,61	103,65	3890	415	2552	2,99	12
		1шт		514,91	38,81	2060	155	115,2	0,18	1
139	2307-10772	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ80,РУ25	4	1805,50	--	7222	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
140	С130809-46	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 600 мм	8	6510,00	--	52080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	8	2120,00	--	16960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	16	1780,00	--	28480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1320,00	--	10560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	458,00	--	7328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	225,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	232	707,79	506,63	164207	117539	90765	0,79	184
		стык		170,78	191,48	39620	44422	108	1,23	285
149	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227,00	--	1816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130810-142 прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х10 мм д 250мм	8	3930,00	--	31440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С130810-133 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 530х12-426х12 мм 600х500мм	2	8220,00	--	16440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С130810-34 6 прим.	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм, Накладки д 300/600мм	4	1621,13	--	6485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	4	13023,99	2685,54	52096	10742	14895	10,79	43
		врезка		2168,33	1014,30	8673	4057	117	4,96	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Прайс лист	Детектор переносной	1	16427,55	--	16428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Прайс лист	Коммутационный терминал КТ-11	4	5270,66	--	21083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переход через теплотрассу-2шт								
157	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	338,96	--	2034	--	2068	2,17	13
		м3		338,96	--	2034	--	101,7	--	--
158	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	154,22	--	308	--	314	1,12	2
		м3		154,22	--	308	--	101,7	--	--
159	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7	678,75	28,23	4751	198	437	0,30	2
		м2		45,80	10,58	321	74	110,7	0,05	--
160	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4	7999,57	110,37	31998	441	3512	5,64	23
		м3		887,51	41,69	3550	167	94,5	0,20	1
161	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,08	131,00	--	534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,471	15288,85	6297,25	7201	2966	2893	33,24	16
		т		5796,00	1785,80	2730	841	81	6,28	3
163	С12022-11	Лестницы маршевые шириной 1000 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	6,5	6250,00	--	40625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	8	1100,00	--	8800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,197	16099,21	6350,33	3172	1251	1357	41,29	8
		т		6986,25	1520,73	1376	300	81	5,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С12022-12	Площадки площадью до 2 м2 огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	3,8	8180,00	--	31084	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
167	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	4	1100,00	--	4400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,158	37684,27	16514,69	5954	2609	2872	105,57	17
		т		19002,60	3438,57	3002	543	81	11,75	2
169	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,158	5247,88	3290,57	829	520	248	6,76	1
		т		1227,30	713,11	194	113	81	2,28	--
170	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,158	154400,00	--	24395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,037	9099,86	3016,05	337	112	161	26,80	1
		т		4823,10	538,26	178	20	81	2,04	--
172	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,037	5674,38	2323,02	210	86	96	16,22	1
		т		2613,38	577,79	97	21	81	2,06	--
173	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,037	70000,00	--	2590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,195	1482,24	358,94	289	70	123	3,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		781,43	--	152	--	81	--	--
РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения 0,4кВ										
175	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	329,51	13,46	330	13	166	1,15	1
		шт		192,05	2,64	192	3	85,5	0,02	--
176	Прайс лист Алматы	Рубильник ВР32-40	1	2978,31	--	2978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Ц0108-572-4	Установка ящика навесного электромеханического, габ. 200х300х150 мм	1	2948,60	204,70	2949	205	518	3,45	3
		шт		558,90	46,58	559	47	85,5	0,27	--
178	Прайс лист Астана	Ящик навесной электромеханический ЯН-1	1	10954,71	--	10955	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	158	1,15	1
		шт		181,70	2,65	182	3	85,5	0,02	--
180	Прайс лист Технолоджи	Счетчик электроэнергии со встроенным модемом передачи данных по сети PLC60/5A	1	3220,69	--	3221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	625,25	--	1251	--	942	2,30	5
		шт		550,85	--	1102	--	85,5	--	--
182	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1822,60	98,90	1823	99	352	2,30	2
		шт		388,70	23,35	389	23	85,5	0,14	--
184	Прайс лист Техно	Шкаф управления задвижкой 5,5 квт РУСМ 5411-1874	1	105593,18	--	105593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	70	50,84	7,71	3558	539	2326	0,22	15
		м		37,03	1,84	2592	129	85,5	0,01	1
186	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	30	35,60	8,63	1068	259	631	0,14	4
		м		22,77	1,84	683	55	85,5	0,01	--
187	С151601-555 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,036	229000,00	--	8244	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
188	С151601-81 4	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо - и газовыделением АВБбШвнг-LS 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,032	102498,00	--	3280	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
189	С151603-43	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2	0,032	235200,00	--	7526	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
190	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	121,88	56,24	1463	675	611	0,25	3
		м		45,54	14,03	546	168	85,5	0,08	1
191	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	4,5	202,65	105,34	912	474	356	0,38	2
				66,01	26,45	297	119	85,5	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
192	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм Д 25 мм	0,012	86200,00	--	1034	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
193	С130804-30	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 63 мм Д 100 мм	0,004	96600,00	--	386	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,192	234184,88	--	44963	--	6000	201,25	39
		кан.-км		31567,50	--	6061	--	99	--	--
195	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	351,12	27,72	702	55	233	0,81	2
		шт		133,40	2,87	267	6	85,5	0,02	--
196	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	2,2	65,85	3,80	145	8	51	0,16	--
		м		26,45	0,46	58	1	85,5	--	--
197	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10	338,96	--	3390	--	3447	2,17	22
		м3		338,96	--	3390	--	101,7	--	--
198	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	154,22	--	1542	--	1568	1,12	11
		м3		154,22	--	1542	--	101,7	--	--
199	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	42,19	31,97	1266	959	463	0,07	2
		м		10,12	7,93	304	238	85,5	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241769	3293			112
			Тенге			18163	791			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64427				
	Материалы -		Тенге			5193				
	Всего заработная плата -		Тенге				7962,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1021,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4273				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8983,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53175				
	Материалы -		Тенге			38635				
	Всего заработная плата -		Тенге				10993,00			
	Местные материалы -		Тенге			3548				
		Накладные расходы -	Тенге			11016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1652,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				12645,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1421				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1506				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			267802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				21628,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**13445005**	**820232**			**5770**
			Тенге			**1048059**	**232460**			**1058**
	Стоимость оборудования -		Тенге			122747				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			122 747				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			71649				
	Материалы -		Тенге			5193				
	Всего заработная плата -		Тенге				7962,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55992				
		Накладные расходы -	Тенге			6807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1021,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4707				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			83163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8983,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11498678				
	Материалы -		Тенге			668991				
	Всего заработная плата -		Тенге				1138621,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			678399				
	Местные материалы -		Тенге			8497225				
		Накладные расходы -	Тенге			1218629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182794,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13480244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6671
		Сметная заработная плата -	Тенге				1321415,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1467731				
	Материалы -		Тенге			25243				
	Всего заработная плата -		Тенге				130479,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1242548				
		Накладные расходы -	Тенге			105688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15853,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94393				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1667811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				146333,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			284201				
	Материалы -		Тенге			2136				
	Всего заработная плата -		Тенге				3457,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278241				
		Накладные расходы -	Тенге			3982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				597,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17289				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			305472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4054,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15 659 438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7495
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480785,00			
		ИТОГО:	тыс.тенге			15 659,438				
		Из них Оборудование	тыс.тенге			122,747				
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения - 1,2%	тыс.тенге			186,440				
		ИТОГО:	тыс.тенге			15845,878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СН РК 8.02-07-2002		Удорожание строительства в зимнее время - 2,34 %	тыс.тенге			367,921				
СН РК 8.02-07-2002		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%	тыс.тенге			157,231				
СН РК 8.02-07-2002		На оплату дополнительных отпусков - 0,4%	тыс.тенге			62,893				
		ИТОГО:	тыс.тенге			16433,923				
		Итого по расчету в текущих ценах.	тыс.тенге			42028,433				
		Налоги, сборы и платежи - 2 %	тыс.тенге			840,569				
		Стоимость строительства в текущих ценах.	тыс.тенге			42869,002				
Решение прав-ства РК		НДС - 12 %	тыс.тенге			5144,280				
		ВСЕГО стомость строительства	тыс.тенге			48013,282				
		Уступка - 10,1% в сответ. ст. -26) Закон РК о государственных закупках №434-V от 04.12.2015 г.	тыс.тенге			38539,245				
Решение прав-ства РК		НДС - 12 %	тыс.тенге			4624,709				
		ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	тыс.тенге			**43 163,954**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О. директора ГКП "КТЭЦ"
_____ МАДРАИМОВ Б.

Директор ФТС ГКП "КТЭЦ"
_____ АХМЕТОВ О.

Зам. директора ФТС ГКП "КТЭЦ"
_____ САБЫРБАЕВ Б.

Куратор объекта:
_____ ИМАНГАЛИЕВ Х.

Инженер сметчик ГКП "КТЭЦ"
_____ СЫДЫКОВА Ж.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
_____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М.

ТЕХНАДЗОР:
Технический надзор ТОО " СК КОРГАН СТРОЙ"
_____ ШИРДАНОВ К.

Счет-фактура № 23 от 19 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тех-Сервис Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440006038, Республика Казахстан, Кызылорда, Жибек Жолы, дом № 73,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003885, от 16.08.2012

ИИК поставщика: KZ136010201000195891, в банке АО"Народный Банк Казахстан", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор№257-ОК/ДНЖ от2016-06-22

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440006038, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тех-Сервис Кызылорда",Республика Казахстан, Кызылорда, Жибек Жолы, дом № 73

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП " Кызылордатеплоэлектроцентр"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП " Кызылордатеплоэлектроцентр"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845,

ИИК получателя: KZ81319K010000390828, в банке Кызылординский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем выполненных работ за сентябрь месяц 2016г Реконструкция участка магистральной теплотрассы от УТ-15 до ТНС в м/не"Шугула" в.г.Кызылорде	тенге	1	38 539 244,64	38 539 244,64	12%	4 624 709,36	43 163 954,00		
Всего по счету:					**38 539 244,64**		**4 624 709,36**	**43 163 954,00**		

Руководитель: Жаббарбергенов М. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калжигитова К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Байсарина С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.