Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	20.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"	20 827 000,00	9 299 107,14							1 115 892,86	10 415 000,00

Всего к оплате: Десять миллионов четыреста пятнадцать тысяч тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
И.О.Руководителя _____ **Сахипов Б.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2020 год				
				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"	34 178 306,40	20 827 000,00	10 412 000,00	10 415 000,00			
	ВСЕГО	**34 178 306,40**	**20 827 000,00**	**10 412 000,00**	**10 415 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
И.О.Руководителя _____ Сахипов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт по технадзору_____ Утегалиев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Байтақ-Арқа"
Директор _____ Сызранцев М.Ю.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№19 от 20.04.2020 года**

Наименование объекта **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"**

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	312,6	31,96	31,96	9990	9990	--	2652	13654
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	3684		1011	
2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,178	327844,49	95880,17	58356	17067	1094	44726	111329
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	40195	4983		8247	
3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,178	-484745,50	-101629,24	-86285	-18090	-3747	-70504	-169331
		НР - 99%; СП - 8%			-362070,00	-38017,98	-64448	-6767		-12543	
4	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,178	715642,05	227838,99	127384	40555	2807	100831	246473
		НР - 99%; СП - 8%			472032,00	100158,61	84022	17828		18257	
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,795	286757,48	75663,32	227972	60152	2177	181176	441880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	165643	17363		32732	
6	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)**	км трубопровода	0,795	-436049,00	-78493,61	-346659	-62402	-13469	-291009	-688682
		НР - 99%; СП - 8%			-340614,00	-29133,15	-270788	-23161		-51013	
7	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,795	671276,25	205710,66	533665	163540	10851	427961	1038556
		НР - 99%; СП - 8%			451917,00	91836,36	359274	73010		76930	
8	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Отвод,тройник,переход диаметром 90 мм. Приварка**	шт	5	1001,39	62,64	5007	313	308	4342	10097
		НР - 99%; СП - 8%			877,20	--	4386	--		748	
9	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Отвод,тройник,переход диаметром 75 мм. Приварка**	шт	3	766,19	46,98	2299	141	140	1997	4640
		НР - 99%; СП - 8%			672,52	--	2018	--		344	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**	км	0,973	27127,46	18975,26	26395	18463	--	8519	37707
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	7932	3900		2793	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка медного провода**	км	0,973	27127,46	18975,26	26395	18463	--	8519	37707
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	7932	3900		2793	
				Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д140х12,7 L=8м - 2шт							
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,016	417009,72	134341,40	6672	2149	2	5111	12725
		НР - 99%; СП - 8%			282568,00	40066,10	4521	641		943	
13	2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16,16	3731,00	--	60293	--	60293	--	65116
		СП - 8%			--	--	--	--		4823	
14	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб**	м	16	1195,33	7,29	19125	117	2493	16383	38349
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	16515	33		2841	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью**	футляр	2	6160,48	3019,94	12321	6040	4095	2285	15775
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	2186	122		1168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			682931	256498	67044	442989	1215995
							359388	95536	--	90074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			52790				
		Всего заработная плата -		Тенге				23665			
		Накладные расходы -		Тенге			17039				
		Сметная прибыль -		Тенге			5586				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75415				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							18
		Сметная заработная плата -		Тенге				23665			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569848				
		Материалы -		Тенге			6752				
		Всего заработная плата -		Тенге				431259			
		Накладные расходы -		Тенге			425952				
		Сметная прибыль -		Тенге			79664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075464				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							356
		Сметная заработная плата -		Тенге				431259			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60293				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60293				
		Сметная прибыль -		Тенге			4823				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1215995				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							373
		Сметная заработная плата -		Тенге				454924			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления									
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1949,4	31,96	31,96	62299	62299	--	16539	85145
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	22971		6307	
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,4	269999,84	66911,36	378000	93676	2403	305924	738638
		НР - 99%; СП - 8%			201372,00	19352,74	281921	27094		54714	
18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,506	286757,48	75663,32	145099	38286	1385	115314	281247
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	105428	11051		20833	
19	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,865	327844,49	95880,17	283585	82936	5318	217350	541011
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	195331	24215		40075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	434597,72	135801,40	7388	2309	275	5430	13844
		НР - 99%; СП - 8%			282568,00	40066,10	4804	681		1025	
21	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	1,4	-415956,97	-63813,85	-582340	-89339	-18019	-502152	-1171251
		НР - 99%; СП - 8%			-339273,00	-23030,19	-474982	-32242		-86759	
22	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,506	-436049,00	-78493,61	-220641	-39718	-8572	-185221	-438331
		НР - 99%; СП - 8%			-340614,00	-29133,15	-172351	-14741		-32469	
23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,865	-484745,50	-101629,24	-419305	-87909	-18205	-342615	-822874
		НР - 99%; СП - 8%			-362070,00	-38017,98	-313191	-32886		-60954	
24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,017	-761361,32	-220555,36	-12943	-3749	-987	-9382	-24111
		НР - 99%; СП - 8%			-482760,00	-74685,60	-8207	-1270		-1786	
25	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,4	653101,92	190999,80	914343	267400	16137	743291	1790244
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	630806	119993		132611	
26	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,506	671276,25	205710,66	339666	104090	6906	272388	661018
		НР - 99%; СП - 8%			451917,00	91836,36	228670	46469		48964	
27	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,865	715642,05	227838,99	619030	197081	13641	489995	1197748
		НР - 99%; СП - 8%			472032,00	100158,61	408308	86637		88722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	992910,60	354238,64	16879	6022	781	12357	31576
		НР - 99%; СП - 8%			592722,00	141524,40	10076	2406		2339	
29	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Переход диаметром 140 мм. Приварка	шт	3	1523,94	114,75	4572	344	281	3944	9197
		НР - 99%; СП - 8%			1315,80	12,23	3947	37		681	
30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Тройник, заглушка,переход диаметром до 100 мм. Приварка	шт	29	1001,39	62,64	29040	1817	1784	25184	58563
		НР - 99%; СП - 8%			877,20	--	25439	--		4338	
31	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Тройник, заглушка, отвод,переход диаметром до 75 мм. Приварка	шт	17	766,19	46,98	13025	799	793	11319	26291
		НР - 99%; СП - 8%			672,52	--	11433	--		1948	
32	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Тройник,заглушка, переход диаметром до 50 мм. Приварка	шт	161	520,38	31,32	83782	5043	3417	74569	171019
		НР - 99%; СП - 8%			467,84	--	75322	--		12668	
33	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Крестовина диаметром 125 мм. Приварка	шт	1	1181,91	69,60	1182	70	74	1028	2386
		НР - 99%; СП - 8%			1038,02	--	1038	--		177	
34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,788	27127,46	18975,26	75631	52903	--	24411	108046
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	22728	11176		8003	
35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка медного провода	км	2,788	27127,46	18975,26	75631	52903	--	24411	108046
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	22728	11176		8003	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д250х22,7 L=12м -2шт									
36	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,024	535262,11	195856,07	12846	4701	18	9457	24087
		НР - 99%; СП - 8%			338624,00	59386,51	8127	1425		1784	
37	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	11906,00	--	288601	--	288601	--	311690
		СП - 8%			--	--	--	--		23088	
38	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	24	1195,33	7,29	28688	175	3740	24575	57524
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	24773	50		4261	
39	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	2	6160,48	3019,94	12321	6040	4095	2285	15775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	2186	122		1168	
		Контрольная трубка -2шт									
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,56	2469,19	135,42	1383	76	1166	157	1663
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	141	26		123	
41	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7477,29	1959,96	14955	3920	4547	7845	24624
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	6488	1436		1824	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,9	850,81	19,42	766	17	519	216	1060
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	230	2		79	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д225 L=12м -2шт									
43	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	501814,74	173848,70	12044	4172	20	9015	22744
		НР - 99%; СП - 8%			327184,00	52253,96	7852	1254		1685	
44	2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	9674,00	--	234498	--	234498	--	253258
		СП - 8%			--	--	--	--		18760	
45	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	24	1195,33	7,29	28688	175	3740	24575	57524
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	24773	50		4261	
46	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	2	6160,48	3019,94	12321	6040	4095	2285	15775
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	2186	122		1168	
		Контрольная трубка -2шт									
47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,56	2469,19	135,42	1383	76	1166	157	1663
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	141	26		123	
48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7477,29	1959,96	14955	3920	4547	7845	24624
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	6488	1436		1824	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,9	850,81	19,42	766	17	519	216	1060
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	230	2		79	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д180x16,4 L=12м -1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	501814,74	173848,70	6022	2086	10	4508	11372
		НР - 99%; СП - 8%			327184,00	52253,96	3926	627		842	
51	2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	6192,00	--	75047	--	75047	--	81051
		СП - 8%			--	--	--	--		6004	
52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	12	1195,33	7,29	14344	87	1870	12287	28762
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	12387	25		2131	
53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6160,48	3019,94	6160	3020	2047	1143	7887
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	1093	61		584	
		Контрольная трубка -1шт									
54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,28	2469,19	135,42	691	38	583	78	831
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	70	13		62	
55	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7477,29	1959,96	7477	1960	2273	3923	12312
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	3244	718		912	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,45	850,81	19,42	383	9	259	108	530
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	115	1		39	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д125x11,4 L=12м -1шт,L=8м -1шт									
57	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,02	385615,13	110810,81	7712	2216	2	6083	14899
		НР - 99%; СП - 8%			274704,00	32509,99	5494	650		1104	
58	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	2989,00	--	60378	--	60378	--	65208
		СП - 8%			--	--	--	--		4830	
59	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	20	1195,33	7,29	23907	146	3117	20479	47936
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	20644	42		3551	
60	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	2	6160,48	3019,94	12321	6040	4095	2285	15775
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	2186	122		1168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контрольная трубка -2шт									
61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,56	2469,19 251,43	135,42 46,75	1383 141	76 26	1166	157 123	1663
62	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	7477,29 3244,16	1959,96 718,04	14955 6488	3920 1436	4547	7845 1824	24624
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,9	850,81 255,25	19,42 2,45	766 230	17 2	519	216 79	1060
		Переход открытым способом,футляр SDR 11 Д90х8,2 L=8м -1шт									
64	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	320920,49 225816,00	95004,17 27994,17	2567 1807	760 224	--	2010 366	4944
65	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8,08	1548,00 --	-- --	12508 --	-- --	12508	-- 1001	13508
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб *НР - 99%; СП - 8%*	м	8	1195,33 1032,21	7,29 2,08	9563 8258	58 17	1247	8192 1420	19175
67	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	6160,48 1092,96	3019,94 61,15	6160 1093	3020 61	2047	1143 584	7887
		Контрольная трубка -1шт									
68	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,28	2469,19 251,43	135,42 46,75	691 70	38 13	583	78 62	831
69	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	7477,29 3244,16	1959,96 718,04	7477 3244	1960 718	2273	3923 912	12312
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,45	850,81 255,25	19,42 2,45	383 115	9 1	259	108 39	530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2749033	802048	733513	1467278	4553620
	Стоимость монтажных работ -						1213469	293476	--	337304	
	Всего заработная плата -			Тенге			151263				
				Тенге				67808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			48822				
		Сметная прибыль -		Тенге			16007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			216091				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							50
		Сметная заработная плата -		Тенге				67808			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1926739				
	Материалы -			Тенге			62484				
	Всего заработная плата -			Тенге				1439138			
		Накладные расходы -		Тенге			1418455				
		Сметная прибыль -		Тенге			267616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3612810				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1172
		Сметная заработная плата -		Тенге				1439138			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			671032				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			671032				
		Сметная прибыль -		Тенге			53683				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			724714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4553615				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1222
		Сметная заработная плата -		Тенге				1506946			
		РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод низкого давления									
71	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1783,25	31,96	31,96	56989	56989	--	15130	77888
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	21013		5769	
72	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,593	269999,84	66911,36	430110	106590	2734	348098	840465
		НР - 99%; СП - 8%			201372,00	19352,74	320786	30829		62257	
73	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,623	286757,48	75663,32	178650	47138	1706	141978	346278
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	129806	13606		25650	
74	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,265	327844,49	95880,17	86879	25408	1630	66587	165743
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	59841	7418		12277	
75	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,114	396235,13	111686,81	45171	12732	1123	34672	86230
		НР - 99%; СП - 8%			274704,00	32509,99	31316	3706		6387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	1,593	-415956,97	-63813,85	-662619	-101655	-20502	-571377	-1332717
		НР - 99%; СП - 8%			-339273,00	-23030,19	-540462	-36687		-98720	
77	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,623	-436049,00	-78493,61	-271659	-48902	-10554	-228049	-539684
		НР - 99%; СП - 8%			-340614,00	-29133,15	-212203	-18150		-39977	
78	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,265	-484745,50	-101629,24	-128458	-26932	-5577	-104963	-252094
		НР - 99%; СП - 8%			-362070,00	-38017,98	-95949	-10075		-18674	
79	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,114	-599686,56	-119409,03	-68364	-13613	-4608	-54730	-132942
		НР - 99%; СП - 8%			-439848,00	-45087,97	-50143	-5140		-9848	
80	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,593	653101,92	190999,80	1040391	304263	18360	845759	2037042
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	717768	136534		150892	
81	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,623	671276,25	205710,66	418205	128158	8503	335371	813862
		НР - 99%; СП - 8%			451917,00	91836,36	281544	57214		60286	
82	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,265	715642,05	227838,99	189645	60377	4180	150114	366940
		НР - 99%; СП - 8%			472032,00	100158,61	125088	26542		27181	
83	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,114	839448,56	259964,03	95697	29636	3230	75104	184465
		НР - 99%; СП - 8%			551151,00	114309,77	62831	13031		13664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод металлический. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	622,06	19,60	3732	118	225	2067	6263
		НР - 61%; СП - 8%			564,80	--	3389	--		464	
85	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	180	1079,57	36,26	194323	6527	9884	108526	327077
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	--	177912	--		24228	
86	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Тройник,крестовина, перехо6 диаметром 125 мм. Приварка	шт	6	1181,91	69,60	7091	418	445	6166	14318
		НР - 99%; СП - 8%			1038,02	--	6228	--		1061	
87	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Тройник,переход диаметром до 100 мм. Приварка	шт	11	1001,39	62,64	11015	689	677	9553	22213
		НР - 99%; СП - 8%			877,20	--	9649	--		1645	
88	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Тройник, заглушка, отвод,переход диаметром до 75 мм. Приварка	шт	26	766,19	46,98	19921	1221	1214	17311	40210
		НР - 99%; СП - 8%			672,52	--	17486	--		2979	
89	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Тройник,заглушка,переход диаметром до 50 мм. Приварка	шт	165	520,38	31,32	85863	5168	3501	76422	175268
		НР - 99%; СП - 8%			467,84	--	77194	--		12983	
90	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2,595	27127,46	18975,26	70396	49241	--	22721	100566
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	21155	10402		7449	
91	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка медного провода	км	2,595	27127,46	18975,26	70396	49241	--	22721	100566
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	21155	10402		7449	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д250х22,7 L=8м -1шт									
92	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,008	535262,11	195856,07	4282	1567	6	3152	8029
		НР - 99%; СП - 8%			338624,00	59386,51	2709	475		595	
93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	8	1195,33	7,29	9563	58	1247	8192	19175
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	8258	17		1420	
94	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6160,48	3019,94	6160	3020	2047	1143	7887
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	1093	61		584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контрольная трубка -1шт									
95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,28	2469,19	135,42	691	38	583	78	831
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	70	13		62	
96	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7477,29	1959,96	7477	1960	2273	3923	12312
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	3244	718		912	
97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,45	850,81	19,42	383	9	259	108	530
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	115	1		39	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д225 L=12м -5шт,L=8м -2шт									
98	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,076	501814,74	173848,70	38138	13213	59	28549	72022
		НР - 99%; СП - 8%			327184,00	52253,96	24866	3971		5335	
99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	76	1195,33	7,29	90845	554	11843	77820	182158
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	78448	158		13493	
100	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	7	6160,48	3019,94	43123	21140	14332	7998	55211
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	7651	428		4090	
		Контрольная трубка -7шт									
101	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,96	2469,19	135,42	4840	265	4082	549	5820
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	493	92		431	
102	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	7477,29	1959,96	52341	13720	15912	27458	86183
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	22709	5026		6384	
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,15	850,81	19,42	2680	61	1815	755	3710
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	804	8		275	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д140х12,7 L=8м -1шт									
104	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,008	417009,72	134341,40	3336	1075	--	2555	6363
		НР - 99%; СП - 8%			282568,00	40066,10	2261	321		471	
105	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	8	1195,33	7,29	9563	58	1247	8192	19175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	8258	17		1420	
106	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6160,48	3019,94	6160	3020	2047	1143	7887
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	1093	61		584	
		Контрольная трубка -1шт									
107	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,28	2469,19	135,42	691	38	583	78	831
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	70	13		62	
108	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7477,29	1959,96	7477	1960	2273	3923	12312
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	3244	718		912	
109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,45	850,81	19,42	383	9	259	108	530
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	115	1		39	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д180х16,4 L=17м -1шт									
110	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,017	501814,74	173848,70	8531	2955	14	6386	16110
		НР - 99%; СП - 8%			327184,00	52253,96	5562	888		1193	
111	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	17	1195,33	7,29	20321	124	2649	17407	40746
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	17548	35		3018	
112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6160,48	3019,94	6160	3020	2047	1143	7887
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	1093	61		584	
		Контрольная трубка -1шт									
113	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,28	2469,19	135,42	691	38	583	78	831
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	70	13		62	
114	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7477,29	1959,96	7477	1960	2273	3923	12312
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	3244	718		912	
115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,45	850,81	19,42	383	9	259	108	530
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	115	1		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2205073	762681	84863	1523950	4027339
							1357525	274462	--	298318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			338847				
	Материалы -			Тенге			10110				
	Всего заработная плата -			Тенге				244415			
		Накладные расходы -		Тенге			156035				
		Сметная прибыль -		Тенге			39591				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			534473				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							175
		Сметная заработная плата -		Тенге				244415			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1866226				
	Материалы -			Тенге			74757				
	Всего заработная плата -			Тенге				1387572			
		Накладные расходы -		Тенге			1367912				
		Сметная прибыль -		Тенге			258731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3492869				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1130
		Сметная заработная плата -		Тенге				1387572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4027342				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1305
		Сметная заработная плата -		Тенге				1631987			
		ИТОГО :		Тенге			5637038	1821228	885420	3434217	9796954
							2930381	663475	--	725696	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			542900				
	Материалы -			Тенге			10110				
	Всего заработная плата -			Тенге				335887			
		Накладные расходы -		Тенге			221896				
		Сметная прибыль -		Тенге			61184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			825979				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							243
		Сметная заработная плата -		Тенге				335887			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4362813				
	Материалы -			Тенге			143993				
	Всего заработная плата -			Тенге				3257970			
		Накладные расходы -		Тенге			3212319				
		Сметная прибыль -		Тенге			606011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8181143				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2657
		Сметная заработная плата -		Тенге				3257970			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			731325				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			731325				
		Сметная прибыль -		Тенге			58506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			789831				
		ИТОГО :		Тенге			9796952				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2900
		Сметная заработная плата -		Тенге				3593857			
	Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге			127 360,38				
	Итого			Тенге			9 924 312,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			Тенге			205 433,27				
	Итого			Тенге			10 129 745,62				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			202 594,91				
	Итого в текущих ценах			Тенге			10 332 340,53				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000064461946			Тенге			9 299 107,14				
	НДС 12%			Тенге			1 115 892,86				
	Всего к оплате			Тенге			10 415 000,00				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
И.О.Руководителя _____ Сахипов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт по технадзору_____Утегалиев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: "ТОО Байтақ-Арқа"
Директор _____ Сызранцев М.Ю.