Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	20.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"	34 178 306,40	11 920 809,29							1 430 497,11	13 351 306,40

Всего к оплате: Тринадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча триста шесть тенге 40 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Руководитель _____ **Имангазиев Б.Е.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2020 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2020 год				
				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"	34 178 306,40	34 178 306,40	10 412 000,00	10 415 000,00		13 351 306,40	
	ВСЕГО	**34 178 306,40**	**34 178 306,40**	**10 412 000,00**	**10 415 000,00**	**0,00**	**13 351 306,40**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Руководитель _____ Имангазиев Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт по технадзору _____ Утегалиев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Байтак-Арқа"
Директор _____ Сызранцев М.Ю.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№19 от 20.04.2020 года**
Наименование объекта **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области"**

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1НУ1-С с РДГ-50Н									
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	1	30210,72	924,45	30211	924	16250	13064	46736
		НР - 98%; СП - 8%			13036,80	293,51	13037	294		3462	
2	СТПРАЙСТОО"ВИАСТ"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-13-1НУ1-С с РДГ-50Н 1236000.1,012:1,12	шт	1	1116814,29	--	1116814	--		--	1116814
					--	--	--	--	1116814	--	
3	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Измерительно-вычислительный комплекс с корректором "Флаугаз". Установка	шт	1	8032,46	227,40	8032	227	2692	5058	14138
		НР - 98%; СП - 8%			5112,70	48,92	5113	49		1047	
4	СТПРАЙС	Измерительно-вычислительный комплекс с корректором "Флаугаз" КИ-СТГ-РС-Ф80/G100 1130000.1,012:1,12	шт	1	1021035,71	--	1021036	--		--	1021036
					--	--	--	--	1021036	--	
5	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,37	2399,60	--	888	--	--	639	1649
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	888	--		122	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,64	819,53	135,42	525	87	277	179	760
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	161	30		56	
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,37	41946,04	1124,31	15520	416	13247	1772	18675
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1857	91		1383	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,84	850,81	19,42	3267	75	2212	920	4522
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	980	9		335	
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,033	96348,08	6335,04	3179	209	240	1893	5478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	2730	13		406	
10	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,033	425008,00	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
11	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка уголков и распорных связей под шкаф	кг	9,6	319,68	2,89	3069	28	2462	572	3932
		НР - 98%; СП - 8%			60,30	0,51	579	5		291	
12	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	2,5	106,76	2,24	267	6	159	71	365
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	102	1		27	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	186,54	3,18	466	8	338	83	594
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	120	1		44	
		Молниеотвод ГРПШ Н=8,0м									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2399,60	--	1440	--	--	1037	2674
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	1440	--		198	
15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,6	41946,04	1124,31	25168	675	21482	2873	30284
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	3011	147		2243	
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеприемника	т	0,0286	96348,08	6335,04	2756	181	209	1640	4747
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	2366	11		352	
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	тн	0,0286	491578,00	--	14059	--	14059	--	15184
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
18	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска	тн	0,0286	18808,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
19	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление.Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	15,5	128,34	28,98	1989	449	16	1340	3596
		НР - 80%; СП - 8%			98,30	9,78	1524	152		266	
20	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	т	0,0186	107216,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
21	2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката	т	0,01716	190445,00	--	3268	--	3268	--	3529
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	199767,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Ограждение шкафа 3,0х4,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	2399,60	--	1200	--	--	864	2229
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	1200	--		165	
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	819,53	135,42	787	130	416	269	1140
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	241	45		84	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,5	41946,04	1124,31	20973	562	17902	2394	25237
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	2509	122		1869	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	850,81	19,42	5717	130	3872	1610	7914
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1715	16		586	
27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,174	96348,08	6335,04	16765	1102	1269	9979	28883
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	14394	67		2139	
28	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,174	425008,00	--	73951	--	73951	--	79868
		СП - 8%			--	--	--	--		5916	
29	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных ограждений	т	0,188	103224,22	1467,60	19406	276	1502	12221	34157
		НР - 69%; СП - 8%			93766,00	442,01	17628	83		2530	
30	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1144	491578,00	--	56237	--	56237	--	60735
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
31	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 4мм	м2	28,8	1586,00	--	45677	--	45677	--	49331
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
32	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,2885	18808,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
33	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
34	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	15511,06	1546,99	18613	1856	13106	4191	24628
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	3651	807		1824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2534274	7342	313837	62669	2633669
							75244	1943	2137850	36724	
	Стоимость оборудования -			Тенге			2137850				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2137850				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			149471				
	Материалы -			Тенге			73028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				20819			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52652				
		Накладные расходы -		Тенге			18244				
		Сметная прибыль -		Тенге			13417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			181132				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				20819			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			205640				
	Материалы -			Тенге			3219				
	Всего заработная плата -			Тенге				37293			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			163535				
		Накладные расходы -		Тенге			25732				
		Сметная прибыль -		Тенге			18510				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			249882				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							34
		Сметная заработная плата -		Тенге				37293			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			41312				
	Материалы -			Тенге			21404				
	Всего заработная плата -			Тенге				19076			
	Сдача и испытание -			Тенге			29				
		Накладные расходы -		Тенге			18694				
		Сметная прибыль -		Тенге			4801				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			64807				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				19076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2633671				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							70
		Сметная заработная плата -		Тенге				77187			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления									
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	367,7	31,96	31,96	11751	11751	--	3120	16060
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	4333		1190	
36	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод металлический. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	6	622,06	19,60	3732	118	225	2067	6263
		НР - 61%; СП - 8%			564,80	--	3389	--		464	
37	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод полиэтиленовый. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	31	1079,57	36,26	33467	1124	1703	18691	56330
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	--	30640	--		4173	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,97	87,97	2,24	525	13	267	170	751
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	245	1		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,97	186,54	3,18	1114	19	809	199	1418
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	286	3		105	
		Опозновательный столб -5шт									
40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	2399,60	--	3839	--	--	2764	7132
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	3839	--		528	
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	1,62	41946,04	1124,31	67953	1821	58003	7758	81767
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	8129	397		6057	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,11115	96348,08	6335,04	10709	704	810	6374	18450
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	9195	43		1367	
43	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,5	1719,00	--	19769	--	19769	--	21350
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
44	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстийи сборосварочных операций	т	0,02115	107216,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
45	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска	тн	0,09	18808,00	--	1693	--	1693	--	1828
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
46	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1	шт.	5	3689,00	--	18445	--	18445	--	19921
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
47	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5	шт.	2	6137,00	--	12274	--	12274	--	13256
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
48	2401-0201-0130 РСНБ РК 2015 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7	шт.	3	3914,00	--	11742	--	11742	--	12681
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д180х16,4 L=30м -1шт,L=8м -1шт									
49	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,038	501814,74	173848,70	19069	6606	30	14274	36011
		НР - 99%; СП - 8%			327184,00	52253,96	12433	1986		2667	
50	2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,38	6192,00	--	237649	--	237649	--	256661
		СП - 8%			--	--	--	--		19012	

1	2	3	4	5
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенг
	Материалы -			Тенг
	Всего заработная плата -			Тенг
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенг
		Накладные расходы -		Тенг
		Сметная прибыль -		Тенг
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенг
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч
		Сметная заработная плата -		Тенг
	Стоимость сантехнических работ -			Тенг
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенг
		Сметная прибыль -		Тенг
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенг
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенг
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч
		Сметная заработная плата -		Тенг
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ №1 Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ		
59	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%*	**установка**	**1**
60	**СТПРАЙСТОО "Виаст"**	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК400 357000.1,012:1,12**	**шт**	**1**
61	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,35**
62	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**0,64**
63	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,35**
64	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**3,84**
65	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка опор** *НР - 69%; СП - 8%*	**т**	**0,603**
66	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Стоимость опор** *СП - 8%*	**т**	**0,603**
67	**1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка уголков и распорных связей под шкаф** *НР - 98%; СП - 8%*	**кг**	**96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12977				
	Материалы -			Тенге			810				
	Всего заработная плата -			Тенге				9238			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2268				
		Накладные расходы -		Тенге			6374				
		Сметная прибыль -		Тенге			1548				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20899				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -		Тенге				9238			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			257417				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			257417				
		Сметная прибыль -		Тенге			20593				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			278011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			713875				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							109
		Сметная заработная плата -		Тенге				133176			
		РАЗДЕЛ 3. ГРПШ №1 Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400									
59	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство**	установка	1	30210,72	924,45	30211	924	16250	13064	46736
		НР - 98%; СП - 8%			13036,80	293,51	13037	294		3462	
60	СТПРАЙСТОО "Виаст"	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК400 357000.1,012:1,12**	шт	1	322575,00	--	322575	--		--	322575
					--	--	--	--	322575	--	
61	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,37	2399,60	--	888	--	--	639	1649
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	888	--		122	
62	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,64	819,53	135,42	525	87	277	179	760
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	161	30		56	
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	м3	0,37	41946,04	1124,31	15520	416	13247	1772	18675
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1857	91		1383	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,84	850,81	19,42	3267	75	2212	920	4522
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	980	9		335	
65	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Установка опор**	т	0,033	96348,08	6335,04	3179	209	240	1893	5478
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	2730	13		406	
66	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Стоимость опор**	т	0,033	425008,00	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
67	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка уголков и распорных связей под шкаф**	кг	9,6	319,68	2,89	3069	28	2462	572	3932
		НР - 98%; СП - 8%			60,30	0,51	579	5		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	2,5	106,76	2,24	267	6	159	71	365
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	102	1		27	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	186,54	3,18	466	8	338	83	594
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	120	1		44	
		Молниеотвод ГРПШ Н=8,0м									
70	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2399,60	--	1440	--	--	1037	2674
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	1440	--		198	
71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,6	41946,04	1124,31	25168	675	21482	2873	30284
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	3011	147		2243	
72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеприемника	т	0,0286	96348,08	6335,04	2756	181	209	1640	4747
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	2366	11		352	
73	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	тн	0,0286	491578,00	--	14059	--	14059	--	15184
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
74	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска	тн	0,0286	18808,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
75	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление.Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	15,5	128,34	28,98	1989	449	16	1340	3596
		НР - 80%; СП - 8%			98,30	9,78	1524	152		266	
76	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	т	0,0186	107216,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
77	2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката	т	0,01716	190445,00	--	3268	--	3268	--	3529
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	199767,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Ограждение шкафа 3,0х4,0									
79	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	2399,60	--	1200	--	--	864	2229
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	1200	--		165	
80	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,96	819,53	135,42	787	130	416	269	1140
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	241	45		84	
81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,5	41946,04	1124,31	20973	562	17902	2394	25237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	2509	122		1869	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	850,81	19,42	5717	130	3872	1610	7914
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1715	16		586	
83	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,174	96348,08	6335,04	16765	1102	1269	9979	28883
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	14394	67		2139	
84	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,174	425008,00	--	73951	--	73951	--	79868
		СП - 8%			--	--	--	--		5916	
85	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных ограждений	т	0,188	103224,22	1467,60	19406	276	1502	12221	34157
		НР - 69%; СП - 8%			93766,00	442,01	17628	83		2530	
86	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1144	491578,00	--	56237	--	56237	--	60735
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
87	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 4мм	м2	28,8	1586,00	--	45677	--	45677	--	49331
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
88	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,2885	18808,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
89	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
90	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,2	15511,06	1546,99	328834	32796	231540	74033	435097
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	64498	14260		32229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1021187	38054	529579	127453	1214725
							130979	15347	322575	66082	
	Стоимость оборудования -			Тенге			322575				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			322575				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			459693				
	Материалы -			Тенге			291463				
	Всего заработная плата -			Тенге				95119			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52652				
		Накладные расходы -		Тенге			88086				
		Сметная прибыль -		Тенге			43822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			591601				
		Нормативная трудоёмкость -		чел,-ч							96
		Сметная заработная плата -		Тенге				95119			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			205640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы -			Тенге			3219				
	Всего заработная плата -			Тенге				37293			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			163535				
		Накладные расходы -		Тенге			25732				
		Сметная прибыль -		Тенге			18510				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			249882				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							34
		Сметная заработная плата -		Тенге				37293			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			33280				
	Материалы -			Тенге			18712				
	Всего заработная плата -			Тенге				13914			
	Сдача и испытание -			Тенге			29				
		Накладные расходы -		Тенге			13636				
		Сметная прибыль -		Тенге			3753				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			50669				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				13914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1214727				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							142
		Сметная заработная плата -		Тенге				146326			
		РАЗДЕЛ 4. Подземный газопровод низкого давления									
91	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод металлический. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	6	622,06	19,60	3732	118	225	2067	6263
		НР - 61%; СП - 8%			564,80	--	3389	--		464	
92	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод полиэтиленовый. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	220	1079,57	36,26	237506	7977	12081	132643	399761
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	--	217448	--		29612	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,97	87,97	2,24	525	13	267	170	751
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	245	1		56	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,97	186,54	3,18	1114	19	809	199	1418
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	286	3		105	
		Выход газопровода из земли Ду25 -84шт									
95	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,084	523854,72	61752,60	44004	5187	969	39288	89956
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	21868,34	37848	1837		6663	
96	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	84,336	1127,00	--	95047	--	95047	--	102650
		СП - 8%			--	--	--	--		7604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,084	676178,71	25192,50	56799	2116	38602	15961	78581
		НР - 99%; СП - 8%			191436,00	494,46	16081	42		5821	
98	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	84	6160,48	3019,94	517480	253675	171996	95976	662532
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	91809	5137		49076	
99	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1428	653101,92	190999,80	93263	27275	1646	75816	182605
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	64342	12239		13526	
100	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	142,8	326,00	--	46553	--	46553	--	50277
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
101	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	2077,00	--	174468	--	174468	--	188425
		СП - 8%			--	--	--	--		13957	
102	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песчанная засыпка	м3	84	11060,90	153,62	929115	12904	835757	83209	1093310
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	80454	3596		80986	
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство	м3	0,252	36765,93	1072,40	9265	270	8703	316	10348
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	292	56		766	
		Опозновательный столб -36шт									
104	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,52	2399,60	--	27643	--	--	19903	51350
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	27643	--		3804	
105	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	11,664	41946,04	1124,31	489259	13114	417620	55856	588724
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	58525	2855		43609	
106	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,80028	96348,08	6335,04	77105	5070	5831	45895	132841
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	66204	310		9840	
107	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,8	1719,00	--	142333	--	142333	--	153720
		СП - 8%			--	--	--	--		11387	
108	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстийи сборосварочных операций	т	0,15228	107216,00	--	16327	--	16327	--	17633
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
109	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска	тн	0,648	18808,00	--	12188	--	12188	--	13163
		СП - 8%			--	--	--	--		975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен.	**Опозновательный знак ,пункт 1**	шт.	36	3689,00	--	132804	--	132804	--	143428
		СП - 8%			--	--	--	--		10624	
111	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015 примен.	**Опозновательный знак ,пункт 5**	шт.	2	6137,00	--	12274	--	12274	--	13256
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
112	2401-0201-0130 РСНБ РК 2015 примен.	**Опозновательный знак ,пункт 6,7**	шт.	3	3914,00	--	11742	--	11742	--	12681
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3130546	327738	2138242	567299	3993673
							664565	26076	--	295826	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			241238				
		Материалы -		Тенге			12307				
		Всего заработная плата -		Тенге				220837			
		Накладные расходы -		Тенге			134710				
		Сметная прибыль -		Тенге			30076				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			406025				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							156
		Сметная заработная плата -		Тенге				220837			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2337474				
		Материалы -		Тенге			1476369				
		Всего заработная плата -		Тенге				403290			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169008				
		Накладные расходы -		Тенге			386694				
		Сметная прибыль -		Тенге			217933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2942102				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							370
		Сметная заработная плата -		Тенге				403290			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93432				
		Материалы -		Тенге			5831				
		Всего заработная плата -		Тенге				66515			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16327				
		Накладные расходы -		Тенге			45895				
		Сметная прибыль -		Тенге			11146				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150474				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							59
		Сметная заработная плата -		Тенге				66515			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			458401				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458401				
		Сметная прибыль -		Тенге			36672				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			495073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3993673				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				690641			
		РАЗДЕЛ 5. ГРПШ №2 Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК-400									
113	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного шкафного пункта. Устройство	установка	1	30210,72	924,45	30211	924	16250	13064	46736
		НР - 98%; СП - 8%			13036,80	293,51	13037	294		3462	
114	СТПРАЙСТОО "Виаст"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400-01 с РДНК400 357000.1,012:1,12	шт	1	322575,00	--	322575	--		--	322575
					--	--	--	--	322575	--	
115	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,37	2399,60	--	888	--	--	639	1649
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	888	--		122	
116	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,64	819,53	135,42	525	87	277	179	760
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	161	30		56	
117	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,37	41946,04	1124,31	15520	416	13247	1772	18675
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	1857	91		1383	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,84	850,81	19,42	3267	75	2212	920	4522
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	980	9		335	
119	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,033	96348,08	6335,04	3179	209	240	1893	5478
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	2730	13		406	
120	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,033	425008,00	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
121	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка уголков и распорных связей под шкаф	кг	9,6	319,68	2,89	3069	28	2462	572	3932
		НР - 98%; СП - 8%			60,30	0,51	579	5		291	
122	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	2,5	106,76	2,24	267	6	159	71	365
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	102	1		27	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5	186,54	3,18	466	8	338	83	594
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	120	1		44	
		Молниеотвод ГРПШ Н=8,0м									
124	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2399,60	--	1440	--	--	1037	2674
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	1440	--		198	
125	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,6	41946,04	1124,31	25168	675	21482	2873	30284
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	3011	147		2243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка молниеприемника *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0286	96348,08 82726,40	6335,04 387,85	2756 2366	181 11	209	1640 352	4747
127	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	тн	0,0286	491578,00 --	-- --	14059 --	-- --	14059	-- 1125	15184
128	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска *СП - 8%*	тн	0,0286	18808,00 --	-- --	538 --	-- --	538	-- 43	581
129	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление.Устройство в грунтах 1-4 групп *НР - 80%; СП - 8%*	м заземления	15,5	128,34 98,30	28,98 9,78	1989 1524	449 152	16	1340 266	3596
130	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали *СП - 8%*	т	0,0186	107216,00 --	-- --	1994 --	-- --	1994	-- 160	2154
131	2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката *СП - 8%*	т	0,01716	190445,00 --	-- --	3268 --	-- --	3268	-- 261	3529
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00088	199767,00 --	-- --	176 --	-- --	176	-- 14	190
		Ограждение шкафа 3,0х4,0									
133	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5	2399,60 2399,60	-- --	1200 1200	-- --	--	864 165	2229
134	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,96	819,53 251,43	135,42 46,75	787 241	130 45	416	269 84	1140
135	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	41946,04 5017,60	1124,31 244,81	20973 2509	562 122	17902	2394 1869	25237
136	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,72	850,81 255,25	19,42 2,45	5717 1715	130 16	3872	1610 586	7914
137	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,174	96348,08 82726,40	6335,04 387,85	16765 14394	1102 67	1269	9979 2139	28883
138	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Стоимость опор *СП - 8%*	т	0,174	425008,00 --	-- --	73951 --	-- --	73951	-- 5916	79868
139	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных ограждений *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,188	103224,22 93766,00	1467,60 442,01	19406 17628	276 83	1502	12221 2530	34157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1144	491578,00	--	56237	--	56237	--	60735
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
141	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 4мм	м2	28,8	1586,00	--	45677	--	45677	--	49331
		СП - 8%			--	--	--	--		3654	
142	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,2885	18808,00	--	5426	--	5426	--	5860
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
143	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
144	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	15511,06	1546,99	18613	1856	13106	4191	24628
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	3651	807		1824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			710966	7114	311145	57611	804256
							70132	1894	322575	35677	
		Стоимость оборудования -		Тенге			322575				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			322575				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149471				
		Материалы -		Тенге			73028				
		Всего заработная плата -		Тенге				20819			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52652				
		Накладные расходы -		Тенге			18244				
		Сметная прибыль -		Тенге			13417				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181132				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							21
		Сметная заработная плата -		Тенге				20819			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205640				
		Материалы -		Тенге			3219				
		Всего заработная плата -		Тенге				37293			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163535				
		Накладные расходы -		Тенге			25732				
		Сметная прибыль -		Тенге			18510				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			249882				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							34
		Сметная заработная плата -		Тенге				37293			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33280				
		Материалы -		Тенге			18712				
		Всего заработная плата -		Тенге				13914			
		Сдача и испытание -		Тенге			29				
		Накладные расходы -		Тенге			13636				
		Сметная прибыль -		Тенге			3753				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				13914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			804258				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							66
		Сметная заработная плата -		Тенге				72026			
		РАЗДЕЛ 6. Подземный газопровод низкого давления									
145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,97	87,97	2,24	525	13	267	170	751
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	245	1		56	
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,97	186,54	3,18	1114	19	809	199	1418
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	286	3		105	
		Выход газопровода из земли Ду25 -84шт									
147	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,084	523854,72	61752,60	44004	5187	969	39288	89956
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	21868,34	37848	1837		6663	
148	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	84,336	1127,00	--	95047	--	95047	--	102650
		СП - 8%			--	--	--	--		7604	
149	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,084	676178,71	25192,50	56799	2116	38602	15961	78581
		НР - 99%; СП - 8%			191436,00	494,46	16081	42		5821	
150	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью**	футляр	84	6160,48	3019,94	517480	253675	171996	95976	662532
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	91809	5137		49076	
151	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,1428	653101,92	190999,80	93263	27275	1646	75816	182605
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	64342	12239		13526	
152	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	142,8	326,00	--	46553	--	46553	--	50277
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
153	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	84	2077,00	--	174468	--	174468	--	188425
		СП - 8%			--	--	--	--		13957	
154	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Песчанная засыпка**	м3	84	11060,90	153,62	929115	12904	835757	83209	1093310
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	80454	3596		80986	
155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная,бетон В15. Устройство**	м3	0,252	36765,93	1072,40	9265	270	8703	316	10348
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	292	56		766	
		Опозновательный столб -28шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,96	2399,60	--	21500	--	--	15480	39939
		НР - 72%; СП - 8%			2399,60	--	21500	--		2958	
157	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	9,072	41946,04	1124,31	380534	10200	324814	43444	457897
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	45520	2221		33918	
158	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,62244	96348,08	6335,04	59971	3943	4536	35696	103320
		НР - 69%; СП - 8%			82726,40	387,85	51492	241		7653	
159	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,4	1719,00	--	110704	--	110704	--	119560
		СП - 8%			--	--	--	--		8856	
160	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстийи сборосварочных операций	т	0,11844	107216,00	--	12699	--	12699	--	13715
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
161	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3.п9.7	Окраска	тн	0,504	18808,00	--	9479	--	9479	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
162	2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен.	Опозновательный знак ,пункт 1	шт.	28	3689,00	--	103292	--	103292	--	111555
		СП - 8%			--	--	--	--		8263	
163	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015 примен.	Опозновательный знак ,пункт 5	шт.	2	6137,00	--	12274	--	12274	--	13256
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
164	2401-0201-0130 РСНБ РК 2015 примен.	Опозновательный знак ,пункт 6,7	шт.	3	3914,00	--	11742	--	11742	--	12681
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2689827	315602	1964357	405555	3343014
							409868	25373	--	247627	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2190387				
	Материалы -			Тенге			1383565				
	Всего заработная плата -			Тенге				383507			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			136787				
		Накладные расходы -		Тенге			369859				
		Сметная прибыль -		Тенге			204820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2765065				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							349
		Сметная заработная плата -		Тенге				383507			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			72670				
	Материалы -			Тенге			4535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				51734			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12699				
		Накладные расходы -		Тенге			35696				
		Сметная прибыль -		Тенге			8669				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			117035				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							46
		Сметная заработная плата -		Тенге				51734			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			426771				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			426771				
		Сметная прибыль -		Тенге			34142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			460913				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			3343013				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							395
		Сметная заработная плата -		Тенге				435240			
		ИТОГО:		Тенге			10634748	732350	5645328	1333635	12703213
							1474071	80526	2783000	734816	
	Стоимость оборудования -			Тенге			2783000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2783000				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			278437				
	Материалы -			Тенге			14235				
	Всего заработная плата -			Тенге				254866			
		Накладные расходы -		Тенге			155468				
		Сметная прибыль -		Тенге			34712				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			468618				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							181
		Сметная заработная плата -		Тенге				254866			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5526850				
	Материалы -			Тенге			3379041				
	Всего заработная плата -			Тенге				1013462			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			507903				
		Накладные расходы -		Тенге			967043				
		Сметная прибыль -		Тенге			519511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7013405				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							934
		Сметная заработная плата -		Тенге				1013462			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			796000				
	Материалы -			Тенге			20834				
	Всего заработная плата -			Тенге				239365			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			521897				
		Накладные расходы -		Тенге			165162				
		Сметная прибыль -		Тенге			76893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1038054				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							214
		Сметная заработная плата -		Тенге				239365			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1250461				
	Материалы -			Тенге			58828				
	Всего заработная плата -			Тенге				46904			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1142589				
	Сдача и испытание -			Тенге			87				
		Накладные расходы -		Тенге			45966				
		Сметная прибыль -		Тенге			103714				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1400141				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							40
		Сметная заработная плата -		Тенге				46904			
		ИТОГО :		Тенге			12703218				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1369
		Сметная заработная плата -		Тенге				1554597			
	Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге			128 962,83				
	Итого			Тенге			12 832 180,69				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			Тенге			208 018,04				
	Итого			Тенге			13 040 198,73				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			205 143,97				
	Итого в текущих ценах			Тенге			13 245 342,70				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000064461946			Тенге			11 920 809,29				
	НДС 12%			Тенге			1 430 497,11				
	Всего к оплате			Тенге			13 351 306,40				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Руководитель _____ Имангазиев Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт по технадзору_____ Утегалиев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: "ТОО Байтақ-Арқа"
Директор _____ Сызранцев М.Ю.