Форма 3

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Ескельдинского района" адрес: Алматинская область,Ескельдинский район,п.Карабулак,ул Оразбекова 67
БИН130 940 001 998, **ИИК** KZ750701 03KS N092 1000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес:

**Средний ремонт улицы Дулатова в с Карабулак,
Ескельдинского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	27.04.2021 г.				
		25	27.09.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) 2021 год.без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Дулатова в с Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области	**4 388 293,00**	2 918 118,75							350 174,25	**3 268 293,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД
Ескельдинского района"
_____Серикпаев Е.К.

"_____" _____ 2021 год

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы"
_____Шыныбаев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____Ивкин В.В.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 130940001998 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района,РК Алматинская область Ескельдинский район,п. Карабулак ,ул. Оразбекова ,67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой" ,РК,Алматинская область г. Талдыкорган,ул. Ярославского ,10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

Форма 2

Договор подряда (контракт) № 25 от 27.04.2021, Дополнительное соглашение № 25 от 27.09.2021

Акт
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Средний ремонт улицы Дулатова в с. Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	1	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	-48	168,62	132,85	-8094	-6377	-20	-3756	-12798	
						35,35	37,1	-1697	-1781		-948		
2	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	-6,1488	3001,04		-18453		-18453		-19929	
											-1476		
3	3	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	-1,3177	3064		-4037		-4037		-4360	
											-323		
4	4	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	-1,3177	2922		-3850		-3850		-4158	
											-308		
5	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1784	1882,68	1882,68	2219	2219	0	1292	3791	
						0	1015	0	1196		281		
6	6	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,2137	119677		145252		145252		156872	
											11620		
7	7	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1473	183,14	128,84	269760	189787	7515	131947	433844	
						49,19	33,75	72457	49716		32137		
8	8	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,016	119677		1915		1915		2068	
											153		
9	9	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	142,2918	13768,98		1959213		1959213		2115950	
											156737		
10	10	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 смизменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1473	0,31	0,04	452	64	0	419	941	
						0,26	0	388	0		70		
11	11	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,0041	119677		491		491		530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	35,6466	13768,98		490817		490817	39	530083	
											39265		
13	13	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20см)	м2 покрытия обочин	326	204	168,18	66505	54825	64	29776	103984	
						35,63	48,94	11616	15955		7702		
14	14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	79,544	3001,04		238715		238715	19097	257812	
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									3564630	
			Раздел: ОДД										
15	15	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	3	5233,03	836,28	15699	2509	1421	13655	31703	
						3923,2	291,34	11770	874		2348		
16	16	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	6731		20193		20193		21808	
											1615		
17	17	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивание	м3	0,234	22704,3	1184,75	5313	277	3630	1342	7187	
						6007,4	293,06	1406	69		532		
18	18	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10439		10439		10439		11274	
											835		
19	19	С124-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11665		23330		23330		25196	
			Итого по разделу: ОДД								1866		
												97168	
			Раздел: КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ										
20	20	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	0,15	3096,01	1291,81	464	194	0	386	918	
						1804,2	577,45	271	87		68		
21	21	С341-310104-0301	Щебень,гравий,галька.Погрузка	т	0,27	220		59				64	
											5		
22	22	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	0,27	419		113				122	
											9		
23	23	Е11-231201-0101 #К-0,6	Люки.Демонтаж	шт.	3	1102,7	120,2	3308	361	0	3101	6921	
						982,5	61,49	2948	184		513		
24	24	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	0,36	102		37				40	
											3		
25	25	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20км	т	0,36	419		151				163	
											12		
26	26	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,768	14596,69	7690,99	11210	5907	295	8543	21333	
						6521,43	2905,09	5008	2231		1580		
27	27	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,768	48843		37511		37511		40512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							3001		
28	28	Е11-231201-0101	Люки.Установка		3	1941,38	200,34	5824	601	311	5168	11871	
				шт.		1637,5	102,48	4913	307		879		
29	29	С123-030101-0309	Люк чугунный с шарниром,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	22034		44068		44068		47593	
				комплект							3525		
30	30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство (омоноличивание)		0,48	18136,52	1125,96	8706	540	7500	721	10181	
				м3		1385,1	265,42	665	127		754		
31	31	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Восстановление а/б покрытия/Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной50 мм.Ремонт площадью до 5 м2		3	3180,39	278,1	9541	834	5211	2742	13266	
				м2		1165,16	104,5	3495	314		983		
			Итого по разделу: КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									152984	
			ИТОГО:					3336871	251742	2971531	195336	3814782	
								113239	69279		282574		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76296					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3891078	
			НДС			12 %		466929					
			Итого с НДС									4358007	

Итого с учетом тендерной скидки 3 268 293

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"

_____ Серикпаев Е.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Ивкин В.В.