Форма 3

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Ескельдинского района" адрес: Алматинская область,Ескельдинский район,п.Карабулак,ул Оразбекова 67
БИН130 940 001 998, **ИИК** KZ750701 03KS N092 1000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393 КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт улицы Некрасова в с. Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		24	27.04.2021 г.				
		доп.соглашение					
		24	27.09.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за октябрь**) 2021 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Некрасова в с. Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области	**5 494 770,40**	3 906 045,00							468 725,40	**4 374 770,40**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД
Ескельдинского района"
_____ Серикпаев Е.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Музтау"
_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 130940001998 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района,РК Алматинская область Ескельдинский район,п. Карабулак ,ул. Оразбекова ,67

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 000440004393,ТОО "Гордорстрой" ,РК,Алматинская область г. Талдыкорган,ул. Ярославского ,10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Договор подряда (контракт) № 24 от 27.04.2021, Дополнительное соглашение № 24 от24.09.2021

Акт

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Средний ремонт улицы Некрасова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	1	Е11-270301-0103	Основания гравийные.Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	689	168,62 35,35	132,85 37,1	116180 24356	91535 25563	289	53913 13607	183700	
2	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	88,2609	3001,04		264874		264874	21190	286064	
3	3	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,91305	3064		57950		57950	4636	62586	
4	4	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,91305	2922		55264		55264	4421	59685	
5	5	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	1,26	1882,68 0	1882,68 1015	2372 0	2372 1279	0	1381 300	4054	
6	6	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,2978	119677		155317		155317	12425	167742	
7	7	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1575	183,14 49,19	128,84 33,75	288440 77475	202930 53159	8036	141084 34362	463887	
8	8	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01701	119677		2036		2036	163	2199	
9	9	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	152,145	13768,98		2094881		2094881	167591	2262472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1575	0,31	0,04	483	68	0	448	1006	
						0,26	0	415	0		75		
11	11	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00441	119677		528		528		570	
	..	..	..					..			42	..	
12	12	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	38,115	13768,98		524805		524805		566789	
											41984		
13	13	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20см)	м2 покрытия обочин	315	204	168,18	64261	52976	62	28771	100475	
						35,63	48,94	11224	15416		7443		
14	14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	76,86	3001,04		230660		230660		249113	
											18453		
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									4410342	
			Раздел: 2. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ										
15	15	Е11-270301-0103	Основания гравийные.Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	145	168,62	132,85	24450	19263	61	11346	38660	
						35,35	37,1	5126	5380		2864		
16	16	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,5745	3001,04		55743		55743		60202	
											4459		
17	17	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,98025	3064		12195		12195		13171	
											976		
18	18	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,98025	2922		11630		11630		12561	
											930		
19	19	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,116	1882,68	1882,68	218	218	0	127	373	
						0	1015	0	118		28		
20	20	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,11948	119677		14299		14299		15443	
											1144		
21	21	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	145	183,14	128,84	26555	18682	740	12989	42707	
						49,19	33,75	7133	4894		3163		
22	22	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,001566	119677		187		187		202	
											15		
23	23	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	14,007	13768,98		192862		192862		208291	
											15429		
24	24	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	145	0,31	0,04	44	6	0	41	93	
						0,26	0	38	0		7		
25	25	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000406	119677		49		49		52	
											4		
26	26	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	3,509	13768,98		48315		48315		52181	
											3865		
27	27	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 10 см (Н-20см)	м2 покрытия обочин	30	204	168,18	6120	5045	6	2740	9569	
						35,63	48,94	1069	1468		709		
28	28	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,32	3001,04		21968		21968		23725	
											1757		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									477230	
			Раздел: 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ										
29	29	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	0,05	3096,01	1291,81	155	65	0	129	306	
						1804,2	577,45	90	29		23		
30	30	С341-310104-0301	Щебень,гравий,галька.Погрузка	т	0,09	220		20				21	
							--				2	--	
31	31	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	0,09	419		38				41	
											3		
32	32	Е11-231201-0101 #К-0,6	Люки.Демонтаж	шт.	1	1102,7	120,2	1103	120	0	1034	2307	
						982,5	61,49	983	61		171		
33	33	С341-310104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	0,12	102		12				13	
											1		
34	34	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20км	т	0,12	419		50				54	
											4		
35	35	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,256	14596,69	7690,99	3737	1969	98	2848	7111	
						6521,43	2905,09	1669	744		527		
36	36	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,подкладные.опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетонакласса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,256	48843		12504		12504		13504	
											1000		
37	37	Е11-231201-0101	Люки.Установка	шт.	1	1941,38	200,34	1941	200	104	1723	3957	
						1637,5	102,48	1638	102		293		
38	38	С123-030101-0309	Люк чугунный с шарниром,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22034		22034		22034		23797	
											1763		
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство (омоноличивание)	м3	0,16	18136,52	1125,96	2902	180	2500	240	3394	
						1385,1	265,42	222	42		251		
40	40	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Восстановление а/б покрытия/Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной50 мм.Ремонт площадью до 5 м2	м2	1	3180,39	278,1	3180	278	1737	914	4422	
						1165,16	104,5	1165	105		328		
			Итого по разделу: 3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ									58927	
			Раздел: 4. ОДД										
41	41	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	5	5233,03	836,28	26165	4181	2368	22759	52838	
						3923,2	291,34	19616	1457		3914		
42	42	С124-010202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	6731		33655		33655		36347	
											2692		
43	43	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивание	м3	0,39	22704,3	1184,75	8855	462	6050	2236	11978	
						6007,4	293,06	2343	114		887		
44	44	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	10439		31317		31317		33822	
											2505		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С124-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	11665		23330		23330	1866	25196	
	..		Итого по разделу: 4. ОДД ..				..				..	160181	
			ИТОГО:					4443739	400552	3888509	284723	5106680	
								154561	109931		378276		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2%		102134					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5208814	
			НДС			12%		625058					
			Итого с НДС									5833871	

Итого с учетом тендерной скидки **4 374 770,40**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"

_____ Серикпаев Е.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Музтау"

_____ Сарыбаев Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"

_____ Ивкин В.В.