Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	20.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"	5 682 000,00	5 073 214,29							608 785,71	5 682 000,00

Всего к оплате: Пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Руководитель_____ Имангазиев Б.Е.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Жанбырбаев Ж.Ж.
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2020 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2020 год					
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"	18 653 977,44	5 682 000,00	5 682 000,00					
	ВСЕГО	**18 653 977,44**	**5 682 000,00**	**5 682 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Руководитель _____ Имангазиев Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПИ "Альянс"
Эксперт по технадзору _____ Утегалиев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Байтақ-Арқа"
Директор _____ Сызранцев М.Ю.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№20 от 20.04.2020 года**

Наименование объекта **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской**

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвалэ кскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	221,2	192,43	182,58	42566	40386	--	8525	55178
		НР - 72%; СП - 8%			9,86	43,68	2180	9661		4087	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,8	1827,67	--	12428	--	--	8948	23087
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	12428	--		1710	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,2	794,12	--	14453	--	--	10406	26848
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	14453	--		1989	
4	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303	804,00	--	243612	--	243612	--	263101
		СП - 8%			--	--	--	--		19489	
5	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1086,00	--	4344	--	4344	--	4692
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
6	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 65х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555,00	--	3555	--	3555	--	3839
		СП - 8%			--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента	100 м	3	1772,00	--	5316	--	5316	--	5741
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
8	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Медный провод, сечение 3 мм2	км	0,3	80508,00	--	24152	--	24152	--	26085
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			350426	40386	280979	27879	408571
							29061	9661	--	30264	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			24152				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24152				
		Сметная прибыль -		Тенге			1932				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			26085				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			74763				
	Всего заработная плата -			Тенге				38722			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5316				
		Накладные расходы -		Тенге			27880				
		Сметная прибыль -		Тенге			8211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			110854				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							38
		Сметная заработная плата -		Тенге				38722			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			251511				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			251511				
		Сметная прибыль -		Тенге			20121				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			271632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			408571				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							38
		Сметная заработная плата -		Тенге				38722			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления									
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвалэ ккскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2282,9	192,43	182,58	439300	416800	1	87987	569470
		НР - 72%; СП - 8%			9,86	43,68	22499	99706		42183	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	70,6	1827,67	--	129034	--	--	92904	239693
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	129034	--		17755	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	186,656	794,12	--	148228	--	--	106724	275348
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	148228	--		20396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм,75мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,16	286757,48 208356,00	75663,32 21839,80	45881 33337	12106 3494	438	36463 6588	88932
13	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	922,13	546,00 --	-- --	503483 --	-- --	503483	-- 40279	543762
14	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	609,03	734,00 --	-- --	447028 --	-- --	447028	-- 35762	482790
15	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90 х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1596,81	1056,00 --	-- --	1686231 --	-- --	1686231	-- 134899	1821130
16	2302-0303-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	42	1192,00 --	-- --	50064 --	-- --	50064	-- 4005	54069
17	2302-0303-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	18	1109,00 --	-- --	19962 --	-- --	19962	-- 1597	21559
18	2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	31	1018,00 --	-- --	31558 --	-- --	31558	-- 2525	34083
19	2302-0302-8708 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	726,00 --	-- --	1452 --	-- --	1452	-- 116	1568
20	2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	580,00 --	-- --	2320 --	-- --	2320	-- 186	2506
21	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1915,00 --	-- --	11490 --	-- --	11490	-- 919	12409
22	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1019,00 --	-- --	1019 --	-- --	1019	-- 82	1101
23	2302-0302-5915 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	954,00	--	3816	--	3816	--	4121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
24	2302-0302-5916 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
25	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	2077,00	--	178622	--	178622	--	192912
		СП - 8%			--	--	--	--		14290	
26	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента	100 м	30,97	1772,00	--	54879	--	54879	--	59269
		СП - 8%			--	--	--	--		4390	
27	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Медный провод, сечение 3 мм2	км	3,097	80508,00	--	249333	--	249333	--	269280
		СП - 8%			--	--	--	--		19947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4005904	428907	3243900	324078	4676382
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			333098	103200	--	346400	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249333				
		Сметная прибыль -		Тенге			249333				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19947				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			269280				
		Материалы -		Тенге			817321				
		Всего заработная плата -		Тенге			438				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				436298			
		Накладные расходы -		Тенге			54879				
		Сметная прибыль -		Тенге			324079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91312				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1232712				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							427
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				436298			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2939249				
		Сметная прибыль -		Тенге			2939249				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			235140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3174389				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			4676381				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							427
		ИТОГО :		Тенге				436298			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			4356330	469292	3524879	351957	5084953
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			362159	112861	--	376664	
		Сметная прибыль -		Тенге			273486				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			273486				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21879				
		Материалы -		Тенге			295365				
		Всего заработная плата -		Тенге			892084				
				Тенге			438				
				Тенге				475020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			60195				
		Накладные расходы -		Тенге			351959				
		Сметная прибыль -		Тенге			99523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1343566				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							466
		Сметная заработная плата -		Тенге				475020			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3190760				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3190760				
		Сметная прибыль -		Тенге			255261				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3446021				
		ИТОГО:		Тенге			5084952				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							466
		Сметная заработная плата -		Тенге				475020			
	Вынос проекта в натуру			Тенге			274 070,00				
	Итого			Тенге			5 359 021,77				
	Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге			66 104,37				
	Итого			Тенге			5 425 126,14				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			Тенге			106 626,86				
	Итого			Тенге			5 531 753,01				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			105 153,66				
	Итого в текущих ценах			Тенге			5 636 906,67				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999696043479			Тенге			5 073 214,29				
	НДС 12%			Тенге			608 785,71				
	Всего к оплате			Тенге			5 682 000,00				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Руководитель _____ Имангазиев Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПЦ "Альянс"

Эксперт по технадзору _____ Утегалиев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: "ТОО Байтак-Арка"

Директор _____ Сызранцев М.Ю.