Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая
2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	20.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"	11 367 000,00	5 075 892,86							609 107,14	5 685 000,00

Всего к оплате: Пять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
И.О.Руководителя_____Сахипов Б.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____Жанбырбаев Ж.Ж.
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"**

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2020 год					
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"	18 653 977,44	11 367 000,00	5 682 000,00	5 685 000,00				
	ВСЕГО	**18 653 977,44**	**11 367 000,00**	**5 682 000,00**	**5 685 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
И.О.Руководителя _____ Сахипов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПЦ "Альянс"
Эксперт по технадзору_____ Утегалиев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Байтақ-Арқа"
Директор _____ Сызранцев М.Ю.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№20 от 20.04.2020 года**

Наименование объекта **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области"**

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления											
1	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	286757,48 208356,00	75663,32 21839,80	86027 62507	22699 6552	821	68368 12352	166747
2	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	-415956,97 -339273,00	-63813,85 -23030,19	-124787 -101782	-19144 -6909	-3861	-107604 -18591	-250982
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	653101,92 450576,00	190999,80 85708,94	195931 135173	57300 25713	3458	159277 28417	383624
4	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод металлический. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	6	622,06 564,80	19,60 --	3732 3389	118 --	225	2067 464	6263
5	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	6	622,06 564,80	19,60 --	3732 3389	118 --	225	2067 464	6263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Отвод , переход диаметром 63 мм. Приварка	фланец	5	520,38	31,32	2602	157	106	2316	5311
		НР - 99%; СП - 8%			467,84	--	2339	--		393	
7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,3	27127,46	18975,26	8138	5693	1	2627	11626
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	2446	1203		861	
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка медного провода	км	0,3	27127,46	18975,26	8138	5693	1	2627	11626
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	2446	1203		861	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д125х11,4 L=25м -1шт									
9	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,025	385615,13	110810,81	9640	2770	2	7604	18623
		НР - 99%; СП - 8%			274704,00	32509,99	6868	813		1380	
10	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	2989,00	--	75472	--	75472	--	81510
		СП - 8%			--	--	--	--		6038	
11	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	м	25	1195,33	7,29	29883	182	3896	25599	59921
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	25805	52		4439	
12	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр	1	6160,48	3019,94	6160	3020	2047	1143	7887
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	1093	61		584	
		Контрольная трубка -1шт									
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,28	2469,19	135,42	691	38	583	78	831
		НР - 94%; СП - 8%			251,43	46,75	70	13		62	
14	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7477,29	1959,96	7477	1960	2273	3923	12312
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	3244	718		912	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,45	850,81	19,42	383	9	259	108	530
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	115	1		39	
16	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Электросварная седелка. Приварка	шт	1	1523,94	114,75	1524	115	93	1315	3066
		НР - 99%; СП - 8%			1315,80	12,23	1316	12		227	
17	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5222,00	--	5222	--	5222	--	5640
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			319968	80726	90823	171515	530798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							148417	29431	--	39320	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			23741				
		Материалы -		Тенге			452				
		Всего заработная плата -		Тенге				14074			
		Накладные расходы -		Тенге			9388				
		Сметная прибыль -		Тенге			2650				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35779				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				14074			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215532				
		Материалы -		Тенге			9679				
		Всего заработная плата -		Тенге				163774			
		Накладные расходы -		Тенге			162125				
		Сметная прибыль -		Тенге			30213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407870				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							135
		Сметная заработная плата -		Тенге				163774			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80694				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80694				
		Сметная прибыль -		Тенге			6456				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			530799				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							145
		Сметная заработная плата -		Тенге				177848			
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод низкого давления									
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	39,73	31,96	31,96	1270	1270	--	337	1735
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,78	--	468		129	
19	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм,75мм. Укладка**	км трубопровода	1,356	286757,48	75663,32	388843	102599	3713	309024	753697
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	282531	29615		55829	
20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,581	327844,49	95880,17	518322	151587	9720	397261	988830
		НР - 99%; СП - 8%			225816,00	27994,17	357015	44259		73247	
21	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)**	км трубопровода	0,913	-415956,97	-63813,85	-379769	-58262	-11751	-327475	-763823
		НР - 99%; СП - 8%			-339273,00	-23030,19	-309756	-21027		-56579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	0,603	-436049,00	-78493,61	-262938	-47332	-10216	-220728	-522359
		НР - 99%; СП - 8%			-340614,00	-29133,15	-205390	-17567		-38693	
23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	км трубопровода	1,581	-484745,50	-101629,24	-766383	-160676	-33274	-626214	-1504004
		НР - 99%; СП - 8%			-362070,00	-38017,98	-572433	-60106		-111408	
24	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,913	653101,92	190999,80	596282	174383	10523	484732	1167495
		НР - 99%; СП - 8%			450576,00	85708,94	411376	78252		86481	
25	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,603	671276,25	205710,66	404780	124044	8230	324604	787735
		НР - 99%; СП - 8%			451917,00	91836,36	272506	55377		58351	
26	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,581	715642,05	227838,99	1131430	360213	24934	895587	2189178
		НР - 99%; СП - 8%			472032,00	100158,61	746283	158351		162161	
27	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод металлический. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	622,06	19,60	3732	118	225	2067	6263
		НР - 61%; СП - 8%			564,80	--	3389	--		464	
28	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	266	1079,57	36,26	287166	9645	14607	160378	483348
		НР - 61%; СП - 8%			988,40	--	262914	--		35804	
29	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Тройник, заглушка,отвод,переход диаметром до 100 мм. Приварка	шт	54	1001,39	62,64	54075	3383	3323	46895	109048
		НР - 99%; СП - 8%			877,20	--	47369	--		8078	
30	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Тройник, заглушка диаметром до 75 мм. Приварка	шт	20	766,19	46,98	15324	940	934	13316	30931
		НР - 99%; СП - 8%			672,52	--	13450	--		2291	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Тройник,заглушка, переход диаметром до 50 мм. Приварка	шт	121	520,38	31,32	62967	3790	2568	56043	128530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			467,84	--	56609	--		9521	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**	км	3,097	27127,46	18975,26	84014	58766	1	27116	120020
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	25247	12414		8890	
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка медного провода**	км	3,097	27127,46	18975,26	84014	58766	1	27116	120020
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	25247	12414		8890	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д180х16,4 L=12м -3шт,L=4м -2шт									
34	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,044	501814,74	173848,70	22080	7649	35	16528	41697
		НР - 99%; СП - 8%			327184,00	52253,96	14396	2299		3089	
35	2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	44,44	6192,00	--	275172	--	275172	--	297186
		СП - 8%			--	--	--	--		22014	
36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб**	м	44	1195,33	7,29	52595	321	6857	45054	105460
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	45417	91		7812	
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью**	футляр	5	6160,48	3019,94	30802	15100	10237	5713	39436
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	5465	306		2921	
		Переход через проезжие части открытым способом,футляр SDR 11 Д125х11,4 L=8м - 4шт									
38	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,032	385615,13	110810,81	12340	3546	3	9733	23838
		НР - 99%; СП - 8%			274704,00	32509,99	8791	1040		1766	
39	2301-0501-1514 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	32,32	2989,00	--	96604	--	96604	--	104333
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб**	м	32	1195,33	7,29	38251	233	4987	32766	76698
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	33031	67		5681	
41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра.Заделка битумом и прядью**	футляр	4	6160,48	3019,94	24642	12080	8190	4570	31549
		НР - 99%; СП - 8%			1092,96	61,15	4372	245		2337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			2775615	822162	425623	1684423	4816841
							1527828	296498	--	356804	
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			458926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			14833				
		Всего заработная плата -		Тенге				341626			
		Накладные расходы -		Тенге			216678				
		Сметная прибыль -		Тенге			54048				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			729652				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							244
		Сметная заработная плата -		Тенге				341626			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1944912				
		Материалы -		Тенге			39015				
		Всего заработная плата -		Тенге				1482700			
		Накладные расходы -		Тенге			1467747				
		Сметная прибыль -		Тенге			273013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3685672				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1211
		Сметная заработная плата -		Тенге				1482700			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			371777				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			371777				
		Сметная прибыль -		Тенге			29742				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			401519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4816843				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1456
		Сметная заработная плата -		Тенге				1824326			
		ИТОГО :		Тенге			3095583	902888	516446	1855938	5347639
							1676245	325929	--	396124	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			482667				
		Материалы -		Тенге			15285				
		Всего заработная плата -		Тенге				355700			
		Накладные расходы -		Тенге			226065				
		Сметная прибыль -		Тенге			56699				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			765431				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							255
		Сметная заработная плата -		Тенге				355700			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2160445				
		Материалы -		Тенге			48694				
		Всего заработная плата -		Тенге				1646474			
		Накладные расходы -		Тенге			1629872				
		Сметная прибыль -		Тенге			303225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4093541				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1346
		Сметная заработная плата -		Тенге				1646474			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			452471				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			452471				
		Сметная прибыль -		Тенге			36198				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			488669				
		ИТОГО :		Тенге			5347642				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1601
		Сметная заработная плата -		Тенге				2002174			
		Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге			69 519,35				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого			Тенге			5 417 161,67				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			Тенге			112 135,25				
	Итого			Тенге			5 529 296,92				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			110 585,94				
	Итого в текущих ценах			Тенге			5 639 882,86				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999696043479			Тенге			5 075 892,86				
	НДС 12%			Тенге			609 107,14				
	Всего к оплате			Тенге			5 685 000,00				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

И.О.Руководителя _____ Сахипов Б.С.

ТЕХНАДЗОР: ТОО ИПЦ "Альянс"

Эксперт по технадзору _____ Утегалиев С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Жанбырбаев Ж.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: "ТОО Байтақ-Арқа"

Директор _____ Сызранцев М.Ю.