ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области"***

Основание - Договор №111 от 06.10.2014г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость всего /СМР на 2014г. (в тыс. тенге)	Выполнено с начала 2014г. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области	364 100,990	123 837,440	364 100,789	186 388,000	186 388,000	63 780,890	51 517,876	17 642,161
Итого:	364 100,990	123 837,440	364 100,789	186 388,000	186 388,000	63 780,890	**51 517,876**	17 642,161

СОГЛАСОВАНО: _____ **Кожаков О.**
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"

УТВЕРЖДАЮ: _____ **Искаков К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель отдела строительства

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Смаилов Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1 - 7				
1	АВР	**Строительно - монтажные работы**	12933,692	4708,469		17642,161
2		Всего по главе	**12933,692**	**4708,469**		**17642,161**
3		**ИТОГО по главам 1 - 7**	**12933,692**	**4708,469**		**17642,161**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,8%	232,806			232,806
5		**Всего по главе**	**232,806**			**232,806**
6		**Итого по главам 1-8.**	**13166,50**	**4708,47**		**17874,97**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-09-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	177,748			177,748
8	СН РК 8.02-09-2002	Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			131,665	131,665
9	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 2,73%			360,044	360,044
10	СН РК 8.02-09-2002	На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			52,666	52,666
11		**Всего по главе**	**177,748**		**544,375**	**722,123**
12		**Итого по главам 1 - 9.**	**13344,246**	**4708,469**	**544,375**	**18597,090**
13		**ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**13344,246**	**4708,469**	**544,375**	**18597,090**
14	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2014 г(79%)**	**10541,95**	**3719,69**	**430,06**	**14691,70**
15	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2015 г(21%)**	**2802,29**	**988,78**	**114,32**	**3905,39**
16		**Итого в текущих ценах 2014г к-2,38968 (79%)**	**25191,90**	**8888,87**	**1027,70**	**35108,46**
17		Налоги, сборы и платежи 2%			702,17	702,17
18		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**25191,90**	**8888,87**	**1729,87**	**35810,63**
19	СН РК 8.02-02-2002	НДС - 12%			4297,276	4297,276
20		**Стоимость строительства 2014 г.**	**25191,898**	**8888,870**	**6027,142**	**40107,910**
21		**Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,557419**	**7166,634**	**2528,721**	**292,361**	**9987,716**
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и платежи 2%			199,754	199,754
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**7166,634**	**2528,721**	**492,115**	**10187,470**
24		НДС - 12%			1222,496	1222,496
25		**Стоимость строительства 2015 г.**	**7166,634**	**2528,721**	**1714,612**	**11409,967**
26		**ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг**	**32358,532**	**11417,591**	**7741,753**	**51517,876**

Утверждаю: _____ Искаков К.
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Главный инспектор
отдела строительства _____ Кулымбетов Б.
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ Смаилов Е.
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Форма 2

Наименование стройки - **Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган**
Наименование объекта - **Физкультурно - оздоровительного комплекс**

АКТ выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2014 г

Основание: **Договор №111 от 06.10.2014г.**

Сметная стоимость	17642,161	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4845	чел.-ч
Сметная заработная плата	903,911	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Металлические конструкции								
1	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	23,972	4646,85	2285,57	111394	54790	47392	9,35	224
		т		1579,50	617,13	37864	14794	90	2,34	56
2	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	23,972	542,84	144,52	13013	3464	6311	1,34	32
		т		292,50	--	7012	--	90	--	--
3	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	1,352	13864,97	4022,39	18745	5438	12365	56,50	76
		т		9090,00	1071,86	12290	1449	90	3,81	5
4	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	1,352	2452,13	545,76	3315	738	1498	5,25	7
		т		1230,75	--	1664	--	90	--	--
5	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	15,6312	5030,50	2020,02	78633	31575	39038	14,10	220
		т		2272,50	502,43	35522	7854	90	1,79	28
6	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	15,6312	2452,13	545,76	38330	8531	17314	5,25	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1230,75	--	19238	--	90	--	--
7	Е0109-22-4	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	18,5744	8684,45	4474,57	161308	83112	67413	17,80	331
		т		2902,50	1130,14	53912	20992	90	4,08	76
8	Е0109-23-3	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	1,7264	11862,40	3091,92	20479	5338	13646	50,10	86
		т		8032,50	749,97	13867	1295	90	2,58	4
9	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,7264	2452,13	545,76	4233	942	1912	5,25	9
		т		1230,75	--	2125	--	90	--	--
10	Е0109-24-3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	4,9816	14593,64	4751,06	72700	23668	45819	56,50	281
		т		9090,00	1129,64	45283	5627	90	3,81	19
11	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,9816	2452,13	545,76	12216	2719	5518	5,25	26
		т		1230,75	--	6131	--	90	--	--
12	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	14,4248	2452,13	545,76	35371	7872	15978	5,25	76
		т		1230,75	--	17753	--	90	--	--
13	Е0113-29-6	Окраска металлических конструкции	537,9492	2234,73	99,18	1202171	53354	74414	0,59	317
		м2		116,55	37,15	62698	19985	90	0,18	98
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1771909	281542			1769
			Тенге			315359	71995			286
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1202171				
	Материалы -		Тенге			1086119				
	Всего заработная плата -		Тенге				82683			
		Накладные расходы -	Тенге			74414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1353181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				93845			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			569738				
	Материалы -		Тенге			88889				
	Всего заработная плата -		Тенге				304671			
		Накладные расходы -	Тенге			274204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50637				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			894579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1777
		Сметная заработная плата -	Тенге				345802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2247760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2229
		Сметная заработная плата -	Тенге				439647			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Кровля основного здания								
14	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7** м2	2070,43	1190,00	--	2463812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-305	**Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям** т	2,44	525600,00	--	1282464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-853	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0** т	0,5	40600,00	--	20300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс лист	**Изоспан** м2	1008,01	45,58	--	45945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96** м3	181,04	7634,00	--	1382059	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5194580	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5148635				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5148635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5457553				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			45945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2757				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			48702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5506255				
		РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование								
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Универсальное спортивное табло 220В МОЩНОСТЬ 50в 1530x1030x90мм шт	1	205469,22	--	205469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК								
20	1201-37	Фен для сушки и укладки волос шт.	8	14000,00	--	112000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	СТОРГ.СЕТЬ	Фен бытовой шт	8	1500,00	--	12000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Весы электронные 200кг шт	2	17931,86	--	35864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	1801-26	Шкаф для одежды двухдверный шт.	30	16125,00	--	483750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	8101-20	Банкетка шт.	6	4515,00	--	27090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Зеркало 2000x3000 с обшивкой рамы шт	2	13075,31	--	26151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИНВЕНТАРНАЯ								
26	1306-17	Стеллаж двухсторонний СБС-22 шт.	13	12083,00	--	157079	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		САНУЗЕЛ								
27	СТОРГ.СЕТЬ	Фен для рук шт	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	1201-37	Фен для сушки и укладки волос шт.	3	14000,00	--	42000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ТРЕНЕРСКАЯ МУЖСКАЯ								
29	СТОРГ.СЕТЬ	Диспенсер 900вт шт	1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	8102-48	Зеркало настенное шт.	1	2521,00	--	2521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	СТОРГ.СЕТЬ	Фен бытовой шт	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	8102-41	Компьютер	2	57760,00	--	115520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
33	8101-7	Стол компьютерный с подвесной тумбой	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	8101-55	Шкаф металлический (сейф)	1	18275,00	--	18275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	8101-13	Стул рабочий	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	8101-64	Шкаф для одежды	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	1111-18	Диван	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		тренерская женская								
38	8102-48	Зеркало настенное	1	2521,00	--	2521	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	СТОРГ.СЕТЬ	Фен бытовой	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	8102-41	Компьютер	2	57760,00	--	115520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
41	8101-7	Стол компьютерный с подвесной тумбой	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	8101-55	Шкаф металлический (сейф)	1	18275,00	--	18275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	8101-13	Стул рабочий	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	8101-64	Шкаф для одежды	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	1111-18	Диван	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	СТОРГ.СЕТЬ	Диспенсер 900вт	1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		САНУЗЕЛ-ШЛЮЗ								
47	СТОРГ.СЕТЬ	Фен для рук	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	8102-48	Зеркало настенное	4	2521,00	--	10084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		САНУЗЕЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ								
49	СТОРГ.СЕТЬ	Фен для рук	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	8102-48	Зеркало настенное	2	2521,00	--	5042	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕСТИБЮЛЬ								
51	1111-18	Диван	2	17093,00	--	34186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ПОСТ,ОХРАНА								
52	8102-41	Компьютер	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
53	8101-7	Стол рабочий: с одной тумбой	1	9675,00	--	9675	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	8101-13	Стул рабочий	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	8101-64	Шкаф для одежды	1	15480,00	--	15480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	1111-18	Диван	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	СТОРГ.СЕТЬ	Диспенсер 900вт	1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	1101-24	Стол обеденный	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ГАРДЕРОБ								
59	1306-5	Вешалка напольная на 60 крючков	6	13975,00	--	83850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	8101-9	Приставка к рабочему столу	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	8101-13	Стул рабочий	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ								
62	5101-61	Стол-кафедра выдачи книг	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Зеркало 2000х3000 с обшивкой рамы	1	13075,31	--	13075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	1306-5	Вешалка напольная на 60 крючков	2	13975,00	--	27950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист "ЭТО СПОРТ"	Тренажер для единоборств	2	26038,70	--	52077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИНВЕНТАРНАЯ								
66	1306-17	Стеллаж двухсторонний СБС-22	4	12083,00	--	48332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕВАЛЬНАЯ НА 15 ЧЕЛОВЕК								
67	8102-48	Зеркало настенное	6	2521,00	--	15126	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	СТОРГ.СЕТЬ	Фен бытовой	6	1500,00	--	9000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Весы электронные 200кг	2	17931,86	--	35864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	1801-26	Шкаф для одежды двухдверный	12	16125,00	--	193500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	1306-2	Банкетка полужесткая трехместная	2	4945,00	--	9890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		САНУЗЕЛ								
72	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	2	14000,00	--	28000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБИНЕТ МЕДСЕСТРЫ								
73	8101-56	Кушетка медицинская	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	8101-60	Ширма переносная	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	8101-58	Столик инструментальный СИ,процедурный	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	1205-30	Шкаф медицинский двухстворчатый	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	8101-52	Стол письменный однотумбовый	1	9030,00	--	9030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	5302-7	Подставка под аппаратуру	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	8101-59	Стул медсестры	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	1205-52	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
81	1801-26	Шкаф для одежды двухдверный	1	16125,00	--	16125	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	1201-30	Ростомер складной для взрослых	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	1201-26	Весы медицинские РП-150МГ	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	1201-37	Фен для сушки и укладки волос	1	14000,00	--	14000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (ПОМЕЩЕНЕИЕ ДЛЯ СОТ.СЛУЖБЫ)								
85	1810-14	Тумба мобильная	2	6120,00	--	12240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	8102-41	Компьютер	2	57760,00	--	115520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
87	8101-7	Стол компьютерный с подвесной тумбой	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	8101-55	Шкаф металлический (сейф)	2	18275,00	--	36550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	8101-13	Стул рабочий	4	2150,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	8101-64	Шкаф для одежды	2	15480,00	--	30960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	8101-26	Кресло: к столу совещаний	2	11610,00	--	23220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	8101-9	Приставка к рабочему столу	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-лист ТОО"Спортмир" Г.Астана	Сиденья для трибуны	160	1307,53	--	209205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2909040	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2909040				
	Запасные части -		Тенге			58181				
	Тара и упаковка -		Тенге			44508				
	Транспортные расходы -		Тенге			90352				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			37225				
	Комплектация -		Тенге			20771				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3160077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3160077				
		РАЗДЕЛ 4.Автономная миникотельная								
		Земляные работы								
95	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	34	6,48	6,48	220	220	69	--	--
		м3		--	2,10	--	72	97	0,01	--
96	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
		Перекрытие								
		Узел прохода дымовой трубы через покрытие								
97	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,069	121637,97	11119,34	8393	767	852	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	522	290	105	20,52	1
98	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	0,7	7392,00	--	5174	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0046	45500,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт	0,104	17314,25	8717,00	1801	907	752	32,36	3
		т		5793,75	2245,23	603	234	90	7,83	1
101	Е0134-9-1	Установка якорей железобетонных на усилие до 1,5 т	1	6744,70	1001,07	6745	1001	1213	4,43	4
		1якорь		720,00	382,50	720	382	110	1,86	2
102	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0345	44300,00	--	1528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,018	44300,00	--	797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,7	20900,00	--	35530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С11041-18	Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор	0,015	150500,00	--	2258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-185	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее d 22,5 мм	1,2	3630,00	--	4356	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,023	60300,00	--	1387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С11041-19	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром 23,5 мм/ радиомачт шпренгельных	6	343,00	--	2058	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		МУ9-1шт, МУ10-3шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,69	13814,34	241,10	37161	649	3880	8,06	22
		м3		1282,50	91,08	3450	245	105	0,44	1
110	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,035	47400,00	--	1659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	50900,00	--	1934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,035	50600,00	--	1771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,021	45800,00	--	962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
114	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,19	4870,80	--	20409	--	2737	3,24	14
		м3		531,00	--	2225	--	123	--	--
115	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,19	9509,28	--	39844	--	2922	3,66	15
		м3		567,00	--	2376	--	123	--	--
		деталь 254								
116	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,32	4870,80	--	16171	--	2168	3,24	11
		м3		531,00	--	1763	--	123	--	--
117	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,32	9509,28	--	31571	--	2315	3,66	12
		м3		567,00	--	1882	--	123	--	--
		15мм								
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,2	235,97	9,95	7834	330	2284	0,36	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	1733	124	123	0,02	1
119	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,2	-167,15	-3,35	-5549	-111	-180	--	--
		м2		-3,15	-1,25	-105	-41	123	--	--
		20мм								
120	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,2	382,80	14,76	12709	490	2367	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1741	184	123	0,03	1
121	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	33,2	-94,79	-1,34	-3147	-44	-158	-0,01	--
		м2		-3,38	-0,50	-112	-17	123	--	--
		Дымовая труба								
122	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,885	4646,85	2285,57	4112	2023	1750	9,35	8
		т		1579,50	617,13	1398	546	90	2,34	2
123	С130806-287 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	10	6000,00	--	60000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 1,0 до 3,0 т	0,261	131300,00	--	34269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	9,67	731,08	271,94	7070	2630	1821	0,53	5
		м2		108,00	101,25	1044	979	90	0,50	5
126	Е0113-44-9	Обеспыливание	9,67	59,00	47,75	571	462	255	0,07	1
		м2		11,25	18,00	109	174	90	0,09	1
127	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	9,67	23,19	0,11	224	1	128	0,09	1
		м2		14,65	0,05	142	--	90	--	--
		Фундамент ФОМ3-1шт								
128	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,5	261,00	--	653	--	737	1,81	5
		м3		261,00	--	653	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5	122,18	--	61	--	69	0,89	--
		м3		122,18	--	61	--	113	--	--
130	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8674,57	66,01	2602	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,87	749,35	24,55	2151	70	173	0,26	1
		м2		39,83	9,20	114	26	123	0,04	--
133	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,35	10139,71	260,48	13689	352	998	3,94	5
		м3		614,25	89,46	829	121	105	0,35	--
134	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,377	131,00	--	180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,21	1
		м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	--
		РЕЗЕРВУАРЫ ЕМКОСТЬЮ 5М3-2ШТ.ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
136	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	294,75	--	1769	--	1998	1,89	11
		м3		294,75	--	1769	--	113	--	--
137	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
138	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка	0,6	230,27	100,89	138	61	115	0,85	1
		м3		123,75	38,25	74	23	118	0,18	--
139	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,69	1940,00	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
142	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,17	14100,00	--	30597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,2	245,44	3,82	4222	66	787	0,21	4
		м2		37,35	1,44	642	25	118	0,01	--
144	Е0106-35-1	Устройство монолитного бетоного оголовка	0,92	16909,00	1731,70	15556	1593	5140	24,40	22
		м3		4727,25	593,87	4349	546	105	2,22	2
145	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,09	131,00	--	405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			423735	13089			194
			Тенге			31200	4488			20
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6053				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6416				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312325				
		Материалы -	Тенге			36118				
		Всего заработная плата -	Тенге				32908			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12866				
		Местные материалы -	Тенге			223982				
		Накладные расходы -	Тенге			37296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20977				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				38502			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40182				
		Материалы -	Тенге			983				
		Всего заработная плата -	Тенге				2780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34269				
		Накладные расходы -	Тенге			2502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3155			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65174				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3910				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			491345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				41657			
		РАЗДЕЛ 5.Трансформаторная подстанция								
		Подпольные каналы								
146	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	14	9733,87	86,60	136274	1212	7691	3,06	43
		м3		490,50	32,72	6867	458	105	0,16	2
147	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,034	58800,00	--	1999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,005	60300,00	--	302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14	131,00	--	1834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,3	245,44	3,82	6946	108	1295	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1057	41	118	0,01	--
151	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2091	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	1985	7	105	0,56	--
152	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,29	70437,87	304,24	20427	88	2981	58,00	17
		1т		9675,00	114,75	2806	33	105	0,56	--
153	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,21	64092,87	304,24	13460	64	760	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	699	24	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	61	112,77	37,48	6879	2286	6457	0,41	25
		шт		64,80	10,81	3953	659	140	0,04	3
155	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,915	23400,00	--	21411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-408-3	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	4,14	349,20	179,00	1446	741	780	0,81	3
		м		155,00	43,20	642	179	95	0,25	1
157	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	4,14	207,00	--	857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0018	230214,38	--	414	--	54	175,00	--
		кан.-км		27450,00	--	49	--	110	--	--
159	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,22	13,91	0,07	17	--	9	0,04	--
		м2		8,06	0,02	10	--	90	--	--
		Стены								
160	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	8,1	2549,84	335,84	20654	2720	7893	4,54	37
		м3		699,75	126,00	5668	1021	118	0,61	5
161	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	19,02	2477,14	281,14	47115	5347	17674	4,42	84
		м3		681,75	105,75	12967	2011	118	0,51	10
162	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	10,298	13800,00	--	142112	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	108,5	125,15	0,62	13579	67	8844	0,43	47
		м2		68,85	0,23	7470	25	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	13,78	2535,06	337,41	34933	4650	12951	4,38	60
		м3		670,50	126,00	9239	1736	118	0,62	9
165	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	5,2364	13800,00	--	72262	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	32	104,86	66,43	3355	2126	2137	0,15	5
		шт		23,85	23,85	763	763	140	0,11	3
167	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,892	27500,00	--	24530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Горизонтальная диафрагма								
168	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	9,6	381,91	96,39	3666	925	1536	0,50	5
		м2		82,80	31,50	795	302	140	0,14	1
169	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	9,5	476,00	--	4522	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,196	13864,97	4022,39	2718	788	1793	56,50	11
		т		9090,00	1071,86	1782	210	90	3,81	1
171	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,196	154700,00	--	30321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
173	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8	20,36	0,02	163	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	33	--	90	--	--
		Перекрытие								
174	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1447,05	373,54	11576	2988	6729	2,66	21
		шт		465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	57,6	3290,00	--	189504	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,072	175710,10	1826,10	12651	131	886	42,70	3
		т		8100,00	690,75	583	50	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			831742	24263			384
			Тенге			61141	8601			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1446				
	Материалы -		Тенге			63				
	Всего заработная плата -		Тенге				821			
		Накладные расходы -	Тенге			780				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				937			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			796401				
	Материалы -		Тенге			73491				
	Всего заработная плата -		Тенге				66929			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6823				
	Местные материалы -		Тенге			634636				
		Накладные расходы -	Тенге			80061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
		Сметная заработная плата -	Тенге				78938			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33039				
	Материалы -		Тенге			148				
	Всего заработная плата -		Тенге				1992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30321				
		Накладные расходы -	Тенге			1793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2090				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			36921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2261			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			857				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			969238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				82136			
		РАЗДЕЛ 6.Наружное электроснабжение 10 кВ								
177	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
178	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	1	3372,60	2056,00	3373	2056	1650	6,00	6
		шт		1280,00	457,01	1280	457	95	2,65	3
180	СПрайс-лист ТОО "Электролит" г.Алматы	Муфта Raychem сеч.70мм	1	19866,63	--	19867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,012	41504,56	31105,06	498	373	196	51,10	1
		1км		9157,50	6414,57	110	77	105	22,72	--
182	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0086	165875,00	--	1427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	3	553,40	--	1660	--	1365	2,00	6
		шт		479,00	--	1437	--	95	--	--
184	С151610-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	3	6460,00	--	19380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1456	31,50	7,50	45864	10920	29600	0,12	175
		м		19,80	1,60	28829	2330	95	0,01	14
186	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	1,5	926300,00	--	1389450	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
188	СПрайс-лист ТОО "PNEUMATIC GROUP" г.Алматы	Разъеденитель РЛНД-10Е0133-103-2	1	14196,05	--	14196	--	--	--	--
		2		--	--	--	--	--	--	--
189	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18700,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	4	960,57	625,32	3842	2501	2132	1,91	8
		шт		335,25	172,26	1341	689	105	0,63	3
191	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	2	21000,00	--	42000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	С11041-102	Накладки ОГ2,ОГ5	2	824,00	--	1648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов	0,06	33800,00	--	2028	--	--	--	--
		100компл		--	--	--	--	--	--	--
194	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	4,8	196,00	--	941	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ГУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 У3	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оттяжки анкерных железобетонных опор	0,128	96700,00	--	12378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОВОДНИК ЗП1-4М								
197	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	4	53,87	12,24	215	49	132	0,18	1
		м шин		29,25	2,25	117	9	105	0,01	--
198	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,004	49389,00	--	198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	2	556,00	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА								
201	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,006	7491,39	4858,89	45	29	25	15,00	--
		1т		2632,50	1287,36	16	8	105	4,47	--
202	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	6,72	895,00	--	6014	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
203	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163,00	--	652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	4	113,00	--	452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
205	С151803-9	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ГУ36-2211-79/: подвес тросовый У2193 УЗ	12	737,00	--	8844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	2	389,00	--	778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	С151804-1570Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	2	129,00	--	258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	2	556,00	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4	241,00	--	964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УСТОЙСТВО УОП-1ШТ								
210	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	1	824,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	1,2	196,00	--	235	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОВОДНИК ЗП1-0,6М								
212	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	0,6	53,87	12,24	32	7	20	0,18	--
		м шин		29,25	2,25	18	1	105	0,01	--
213	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,001	49389,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	3	556,00	--	1668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12,00	--	36	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА								
216	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,003	7491,39	4858,89	22	15	12	15,00	--
		1т		2632,50	1287,36	8	4	105	4,47	--
217	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	3,36	895,00	--	3007	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
218	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	--	678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	24,3	58,20	7,60	1414	185	660	0,15	4
		м		27,70	0,90	673	22	95	0,01	--
220	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	37,5	61,90	3,30	2321	124	834	0,14	5
		м		23,00	0,40	863	15	95	--	--
221	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	23	330,10	24,10	7592	554	2589	0,70	16
		шт		116,00	2,50	2668	57	95	0,01	--
222	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	1	169010,00	104550,00	169010	104550	76960	286,00	286
		ячейка		52880,00	28130,22	52880	28130	95	163,16	163
223	СКоммерч.предлож. Шымкентский филиал АО "Alageum Electric"	Комплектное распределительное устройство КРН-VI-10КВ У-1 с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10-20-1600 и РЗиА Micom P-121 со счетчиком Альфа А 1805 L-P4G-DW-4	1	1326210,40	--	1326210	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	СПрайс-лист ТОО "Grandcom"г.Алматы	Стабилизатор UPS 3Ква промышленный	1	153341,68	--	153342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,90	5,40	668	22	609	1,00	4
		шт		158,00	2,30	632	9	95	0,01	--
226	СПрайс-лист ООО"Эльстер метроника"РФ	Счетчик электрической активной и реактивной энергии трехфазный серии A1805L-P4G-DW-GP-4	2	69000,30	--	138001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	СПрайс-лист ООО"Эльстер метроника"РФ	Счетчик электрической активной и реактивной энергии трехфазный серии A1140L-10-RAL-BW-GP-2	2	30633,59	--	61267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	9	493,60	18,60	4442	167	3005	2,00	18
		шт		347,00	4,50	3123	41	95	0,03	--
229	СПрайс-лист ТОО"ЭлСнабТрейд" г.Павлодар	Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10	3	35303,35	--	105910	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
230	СПрайс-лист ООО"Эльстер метроника"РФ	Трансформатор тока ТШП-0,66	6	2150,33	--	12902	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	491	28,89	27,85	14183	13672	4513	0,01	4
		м3		1,04	8,44	511	4142	97	0,03	15
232	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	37	294,75	--	10906	--	12323	1,89	70
		м3		294,75	--	10906	--	113	--	--
233	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	370	6,48	6,48	2397	2397	755	--	--
		м3		--	2,10	--	778	97	0,01	3
234	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	158	134,10	--	21188	--	23942	0,97	154
		м3		134,10	--	21188	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	370	25,65	5,38	9489	1989	7275	0,13	48
		м3		20,27	--	7500	--	97	--	--
236	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1186,5	36,70	27,80	43545	32985	17697	0,06	71
		м		8,80	6,90	10441	8187	95	0,04	47
		ПРИ 2 КАБЕЛЯХ								
237	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	574	36,70	27,80	21066	15957	8561	0,06	34
		м		8,80	6,90	5051	3961	95	0,04	23
238	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	574	11,20	7,90	6429	4535	2890	0,02	11
		м		3,30	2,00	1894	1148	95	0,01	7
239	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1186,5	32,40	23,70	38443	28120	16344	0,06	71
		м		8,60	5,90	10204	7000	95	0,03	41
		ПРИ 2 КАБЕЛЯХ								
240	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	574	32,40	23,70	18598	13604	7907	0,06	34
		м		8,60	5,90	4936	3387	95	0,03	20
241	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	574	18,80	14,20	10791	8151	4362	0,03	17
		м		4,50	3,50	2583	2009	95	0,02	12
242	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	21,12	12200,00	--	257664	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4111008	249002			1062
			Тенге			172443	63617			355
		Стоимость оборудования -	Тенге			1799429				
		Запасные части -	Тенге			35989				
		Тара и упаковка -	Тенге			27531				
		Транспортные расходы -	Тенге			55888				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			23026				
		Комплектация -	Тенге			12848				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1954711				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1822187				
		Материалы -	Тенге			26225				
		Всего заработная плата -	Тенге				188826			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1436780				
		Накладные расходы -	Тенге			179842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120122				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2122151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				215802			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489324				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				47199			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18545				
	Местные материалы -		Тенге			408527				
		Накладные расходы -	Тенге			51092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7664			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			572842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				54863			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67				
	Всего заработная плата -		Тенге				35			
		Накладные расходы -	Тенге			37				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111				
		Сметная заработная плата -	Тенге				41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4649815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1533
		Сметная заработная плата -	Тенге				270706			
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение								
243	**У1-32-16**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций**	**437,5**	**1056,80**	**1,84**	**462350**	**805**	**49368**	**0,73**	**318**
		м		**124,82**	**0,56**	**54609**	**245**	**90**	**--**	**1**
244	**У1-34-40**	**Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций**	**1**	**15117,23**	**24,98**	**15117**	**25**	**2234**	**14,00**	**14**
		ворота		**2475,25**	**7,48**	**2475**	**7**	**90**	**0,03**	**--**
245	**У1-34-41**	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	**4**	**4487,91**	**6,87**	**17952**	**27**	**1979**	**3,20**	**13**
		калитка		**547,94**	**1,87**	**2192**	**7**	**90**	**0,01**	**--**
		Доборные крепления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,19	13864,97	4022,39	2634	764	1738	56,50	11
		т		9090,00	1071,86	1727	204	90	3,81	1
247	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,19	154400,00	--	29336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			527389	1622			355
			Тенге			61003	464			2
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			527389				
		Материалы -	Тенге			435429				
		Всего заработная плата -	Тенге				61466			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29336				
		Накладные расходы -	Тенге			55320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34963				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			617672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				69764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			617672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				69764			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			15769404	569517			3764
			Тенге			641145	149164			703
		Стоимость оборудования -	Тенге			4708469				
		Запасные части -	Тенге			94169				
		Тара и упаковка -	Тенге			72040				
		Транспортные расходы -	Тенге			146240				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			60251				
		Комплектация -	Тенге			33618				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5114788				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1829686				
		Материалы -	Тенге			26288				
		Всего заработная плата -	Тенге				189646			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1442833				
		Накладные расходы -	Тенге			180622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120618				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2130926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				216739			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7948856				
	Материалы -		Тенге			1195786				
	Всего заработная плата -		Тенге				229719			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5186869				
	Местные материалы -		Тенге			1267145				
		Накладные расходы -	Тенге			242864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8683224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1447
		Сметная заработная плата -	Тенге				266148			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1170416				
	Материалы -		Тенге			525449				
	Всего заработная плата -		Тенге				370945			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93927				
		Накладные расходы -	Тенге			333855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50078			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90256				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1594528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2190
		Сметная заработная плата -	Тенге				421023			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66031				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3962				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69993				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			45945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2757				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			48702				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**17 642 161**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4845
		Сметная заработная плата -	Тенге				903911			

Утверждаю: _____ **ИСКАКОВ К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**

Главный инспектор отдела строительства _____ **КУЛЫМБЕТОВ Б.**
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ **СМАИЛОВ Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»