ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области"***

Основание - Договор №111 от 06.10.2014г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость всего /СМР на 2014г. (в тыс. тенге)	Выполнено с начала 2014г. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области	364 100,990	123 837,440	364 100,789	186 388,000	134 870,124	46 138,729	60 867,532	21 261,766
Итого:	364 100,990	123 837,440	364 100,789	186 388,000	134 870,124	46 138,729	**60 867,532**	21 261,766

СОГЛАСОВАНО: _____ **Кожаков О.**
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"

УТВЕРЖДАЮ: _____ **Искаков К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель отдела строительства

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Смаилов Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1 - 7				
1	АВР	**Строительно - монтажные работы**	9621,661	11640,105		21261,766
2		Всего по главе	**9621,661**	**11640,105**		**21261,766**
3		**ИТОГО по главам 1 - 7**	**9621,661**	**11640,105**		**21261,766**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,8%	173,190			173,190
5		**Всего по главе**	**173,190**			**173,190**
6		**Итого по главам 1-8.**	**9794,85**	**11640,11**		**21434,96**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-09-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	132,230			132,230
8	СН РК 8.02-09-2002	Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			97,949	97,949
9	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 2,73%			267,845	267,845
10	СН РК 8.02-09-2002	На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			39,179	39,179
11		**Всего по главе**	**132,230**		**404,973**	**537,203**
12		**Итого по главам 1 - 9.**	**9927,081**	**11640,105**	**404,973**	**21972,159**
13		**ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**9927,081**	**11640,105**	**404,973**	**21972,159**
14	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2014 г(79%)**	**7842,39**	**9195,68**	**319,93**	**17358,01**
15	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2015 г(21%)**	**2084,69**	**2444,42**	**85,04**	**4614,15**
16		**Итого в текущих ценах 2014г к-2,38968 (79%)**	**18740,81**	**21974,74**	**764,53**	**41480,08**
17		Налоги, сборы и платежи 2%			829,60	829,60
18		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**18740,81**	**21974,74**	**1594,13**	**42309,68**
19	СН РК 8.02-02-2002	НДС - 12%			5077,162	5077,162
20		**Стоимость строительства 2014 г.**	**18740,813**	**21974,740**	**6671,290**	**47386,842**
21		**Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,557419**	**5331,418**	**6251,411**	**217,494**	**11800,324**
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и платежи 2%			236,006	236,006
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**5331,418**	**6251,411**	**453,500**	**12036,330**
24		НДС - 12%			1444,360	1444,360
25		**Стоимость строительства 2015 г.**	**5331,418**	**6251,411**	**1897,860**	**13480,690**
26		**ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг**	**24072,231**	**28226,151**	**8569,149**	**60867,532**

Утверждаю: _____ Искаков К.
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Главный инспектор
отдела строительства _____ Кулымбетов Б.
Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Технадзор: _____ Смаилов Е.
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Форма 2

Наименование стройки - **Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган**
Наименование объекта - **Физкультурно - оздоровительного комплекс**

АКТ выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2014 г

Основание: **Договор №111 от 06.10.2014г.**

Сметная стоимость	21261,766	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2700	чел.-ч
Сметная заработная плата	495,424	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	510	6,48	6,48	3305	3305	1041	--	--
				--	2,10	--	1073	97	0,01	4
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	219	134,10	--	29368	--	33186	0,97	213
				134,10	--	29368	--	113	--	--
		Фундаменты								
		Фундамент монолитный ФМ-3 - 1шт								
3	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** м3	7,5	11098,15	112,36	83236	843	8379	6,34	48
				1021,50	42,44	7661	318	105	0,21	2
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	7,65	131,00	--	1002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-2	**Бетон тяжелый класса В 3,5 ГОСТ 7473-2010** м3	7,65	8120,00	--	62118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,037	50600,00	--	1872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,037	4604,04	289,29	170	11	164	25,90	1
		1т		4146,75	78,30	153	3	105	0,30	--
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,104	68800,00	--	7155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,144	4604,04	289,29	663	42	639	25,90	4
		1т		4146,75	78,30	597	11	105	0,30	--
10	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,024	172357,31	536,06	4137	13	1201	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1139	5	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-5 - 3шт								
11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,4	11098,15	112,36	59930	607	6033	6,34	34
		м3		1021,50	42,44	5516	229	105	0,21	1
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,508	131,00	--	722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,508	371,00	--	2043	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	50600,00	--	1518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,03	4604,04	289,29	138	9	133	25,90	1
		1т		4146,75	78,30	124	2	105	0,30	--
16	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,043	71100,00	--	3057	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,079	68800,00	--	5435	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,021	172357,31	536,06	3620	11	1051	289,00	6
					47475,00	202,50	997	4	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-10 - 2шт									
19	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,9	11098,15	112,36	43283	438	4357	6,34	25
					1021,50	42,44	3984	166	105	0,21	1
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,978	131,00	--	521	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,978	371,00	--	1476	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,026	50600,00	--	1316	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	0,026	4604,04	289,29	120	8	115	25,90	1
					4146,75	78,30	108	2	105	0,30	--
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,154	68800,00	--	10595	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,108	172357,31	536,06	18615	58	5407	289,00	31
					47475,00	202,50	5127	22	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-14 - 2шт									
26	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,66	11098,15	112,36	7325	74	737	6,34	4
					1021,50	42,44	674	28	105	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6732	131,00	--	88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6732	371,00	--	250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0148	172357,31	536,06	2551	8	741	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	703	3	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-15 - 1шт								
30	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,66	11098,15	112,36	7325	74	737	6,34	4
		м3		1021,50	42,44	674	28	105	0,21	--
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6732	131,00	--	88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6732	371,00	--	250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0148	172357,31	536,06	2551	8	741	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	703	3	105	0,99	--
		Ленточный фундамент								
34	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	13,83	9733,87	86,60	134619	1198	7598	3,06	42
		м3		490,50	32,72	6784	453	105	0,16	2
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,1066	131,00	--	1848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,1066	371,00	--	5234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	12,65	12855,11	884,81	162617	11193	25419	9,96	126
		м3		1579,50	334,24	19981	4228	105	1,63	21
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,54	131,00	--	3608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	27,54	371,00	--	10217	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	27	10253,15	95,97	276835	2591	22907	4,90	132
				771,75	36,25	20837	979	105	0,18	5
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	12,903	131,00	--	1690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	12,903	371,00	--	4787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,15	21,80	0,05	47	--	11	0,03	--
				5,81	0,02	12	--	90	--	--
44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,3	20,36	0,02	88	--	16	0,02	--
				4,16	--	18	--	90	--	--
45	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	22	626,36	424,53	13780	9340	10821	1,21	27
				201,83	149,49	4440	3289	140	0,61	13
46	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т шт	3	952,52	669,02	2858	2007	2060	1,68	5
				283,50	207,02	851	621	140	0,86	3
47	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	127	354,27	172,69	44992	21931	24268	0,48	60
				76,28	60,21	9688	7647	140	0,24	30
48	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	48	507,65	243,37	24367	11682	12900	0,67	32
				106,88	85,08	5130	4084	140	0,34	16
49	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	60	755,48	389,08	45329	23345	24429	0,94	56
				153,90	136,92	9234	8215	140	0,55	33
50	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	8	1098,25	598,40	8786	4787	4589	1,18	9
				195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
51	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м шт	14	1314,62	328,93	18405	4605	15000	3,75	53
				650,25	115,04	9104	1611	140	0,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С143015-66	**Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона В22,5**								
		м3	5,56	18800,00	--	104528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**								
		м2	73,5	713,66	11,21	52454	824	3097	0,20	15
				31,50	4,21	2315	309	118	0,02	2
54	Е0113-24-1	**Огрунтовка трещиностойким лаком ЭП734**								
		м2	1375	102,33	0,12	140697	165	10061	0,04	57
				8,08	0,05	11110	69	90	--	--
55	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734**								
		м2	1375	102,33	0,12	140697	165	10061	0,04	57
				8,08	0,05	11110	69	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1564323**	**99340**			**1058**
			Тенге			**169707**	**35183**			**147**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1397677				
		Материалы -	Тенге			427106				
		Всего заработная плата -	Тенге				204890			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30949				
		Местные материалы -	Тенге			670576				
		Накладные расходы -	Тенге			237897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							119
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35685			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1733709				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1324
		Стоимость прочих работ -	Тенге				240574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166646				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			9999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1910354				
		Сметная заработная плата -	Тенге				240574			1324
		РАЗДЕЛ 2.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
56	С12021-116	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/**								
		т	1,352	122800,00	--	166026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**								
		т	18,5744	2452,13	545,76	45547	10137	20574	5,25	98
				1230,75	--	22860	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	1,7264	146000,00	--	252054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	4,9816	146000,00	--	727314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Конструктивные элементы витражей								
60	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,31616	162200,00	--	51281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-117	Стойки фахверка	3,38	113100,00	--	382278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-118	Ригели фахверка	18,9904	110400,00	--	2096540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3721040	10137			98
			Тенге			22860	--			--
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3721040				
		Материалы -	Тенге			12549				
		Всего заработная плата -	Тенге				22860			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3675493				
		Накладные расходы -	Тенге			20574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224497				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3966111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				25947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3966111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				25947			
		РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование								
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ								
63	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Стойка баскетбольная профессионально-мобильная складная	2	672444,71	--	1344889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Вышка судейская 680х680х2285 шт	2	4296,17	--	8592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Сетка волейбольная шт	1	3287,51	--	3288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Стойка волейбольная шт	1	89659,29	--	89659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Трос для сетки волейбольной шт	2	1419,61	--	2839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ НА 4 ТРЕНАЖЕРА								
68	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Велотренажер 119В шт	1	106470,41	--	106470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Лежак со стойкой 400 DA шт	1	97130,90	--	97131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист ТОО"Спорт" г.Алматы	Тренажер "Мудум" для всех групп мышц 119В шт	1	3631,20	--	3631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Комплексный тренажер BS-B 32GT шт	1	317543,34	--	317543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	ПОДСТАВКА ПОД ДИСКИ шт	1	48565,45	--	48565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИНВЕНТАРНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Штанга тяжелоатлетическая с набором дисков до 150кг олимпийский гриф шт	2	242827,26	--	485655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Штанга тяжелоатлетическая 150кг олимпийский гриф шт	1	242827,26	--	242827	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Манекен для бокса шт	1	44829,65	--	44830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Помост тяжелоатлетический шт	1	523012,55	--	523013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Подставка под гатели шт	1	4856,55	--	4857	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Мешок боксерский шт	2	44829,65	--	89659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Ринг боксерский на помосте шт	1	1120741,18	--	1120741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЭТАЖ								
		ЗАЛ ЗАНЯТИЙ ЭЛЕМЕНТАМИ БОРЬБЫ								
80	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Канат для лазанья шт	2	10460,25	--	20921	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Скамейка гимнастическая шт	2	8218,77	--	16438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Стенка гимнастическая шт	2	9152,72	--	18305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Перекладина навесная для гимнастической стенки шт	2	7845,19	--	15690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Татами 14х14м шт	1	1363568,44	--	1363568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Беговая дорожка шт	1	52301,26	--	52301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Степпер-твистер шт	1	13448,89	--	13449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Ковер борцовский тренировочный шт	1	896592,95	--	896593	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Ковер борцовский соревновательный шт	1	1083383,14	--	1083383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист ТОО"Спортивный дом Десант" г.Алматы	Манекен для борьбы шт	5	140092,65	--	700463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8715302	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			8715302				
	Запасные части -		Тенге			174306				
	Тара и упаковка -		Тенге			133344				
	Транспортные расходы -		Тенге			270689				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			111524				
	Комплектация -		Тенге			62227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9467392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9467392				
		РАЗДЕЛ 4.Автономная котельная								
		Земляные работы								
90	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	65	28,89	27,85	1878	1810	597	0,01	--
		м3		1,04	8,44	68	548	97	0,03	2
91	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	294,75	--	1769	--	1998	1,89	11
		м3		294,75	--	1769	--	113	--	--
92	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	34	14,01	14,01	476	476	158	--	--
		м3		--	4,80	--	163	97	0,02	1
		Фундаменты								
93	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	40	749,35	24,55	29974	982	2412	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1593	368	123	0,04	2
94	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
95	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	17	408,67	272,99	6947	4641	5478	0,83	14
		шт		135,68	94,48	2307	1606	140	0,36	6
96	С143014-3	блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	7,01	20900,00	--	146509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	354,27	172,69	3543	1727	1911	0,48	5
		шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
98	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	507,65	243,37	4061	1947	2150	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
99	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	13	755,48	389,08	9821	5058	5293	0,94	12
		шт		153,90	136,92	2001	1780	140	0,55	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 /М-100/	4,07	15100,00	--	61457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 из тяжелого бетона В 7,5 /М-100/	7,06	14100,00	--	99546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,14	131,00	--	2376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,68	10598,72	353,46	7207	240	513	3,60	2
		м3		585,00	133,52	398	91	105	0,65	--
104	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,012	53600,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,002	32300,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,1	9733,87	86,60	973	9	55	3,06	--
		м3		490,50	32,72	49	3	105	0,16	--
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7956	131,00	--	104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,209	72779,65	422,15	15211	88	2075	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1726	33	118	0,77	--
109	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	210	102,33	0,12	21488	25	1537	0,04	9
		м2		8,08	0,05	1697	11	90	--	--
110	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	30	713,66	11,21	21410	336	1264	0,20	6
		м2		31,50	4,21	945	126	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под оборудование и дымовую трубу								
111	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы								
		м3	7	261,00	--	1827	--	2065	1,81	13
				261,00	--	1827	--	113	--	--
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
				122,18	--	367	--	113	--	--
		Под ФОМ1								
113	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты								
		м3	0,36	2541,77	100,89	915	36	69	0,85	--
				123,75	38,25	45	14	118	0,18	--
114	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
		м2	3,6	385,45	25,04	1388	90	140	0,14	1
				22,25	9,38	80	34	123	0,05	--
115	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
		м2	3,6	358,68	15,55	1291	56	92	0,02	--
				14,85	5,85	53	21	123	0,01	--
		Под ФОМ2								
116	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты								
		м3	0,2	230,27	100,89	46	20	38	0,85	--
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
117	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	0,001	40097,59	339,59	40	--	--	0,58	--
				--	140,94	--	--	--	0,58	--
118	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	2,49	10139,71	260,48	25248	649	1840	3,94	10
				614,25	89,46	1529	223	105	0,35	1
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	2,5398	131,00	--	333	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2								
		т	0,01	30039,53	1538,51	300	15	31	9,49	--
				2407,50	590,92	24	6	104	2,44	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	4,6	245,44	3,82	1129	18	211	0,21	1
				37,35	1,44	172	7	118	0,01	--
122	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	33075,00	114,75	992	3	105	0,56	--
			0,077	64092,87	304,24	4935	23	279	20,00	2
		Стены	1т	3330,00	114,75	256	9	105	0,56	--
124	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	2549,84	335,84	135498	17847	51779	4,54	241
			53,14	699,75	126,00	37185	6696	118	0,61	32
125	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000 шт	13800,00	--	278666	--	--	--	--
			20,1932	--	--	--	--	--	--	--
126	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2535,06	337,41	17238	2294	6391	4,38	30
			6,8	670,50	126,00	4559	857	118	0,62	4
127	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000 шт	13800,00	--	35659	--	--	--	--
			2,584	--	--	--	--	--	--	--
128	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	107,97	1,26	14899	174	1666	0,05	7
			138	8,96	0,47	1236	65	128	--	--
129	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	104,86	66,43	2097	1329	1336	0,15	3
			20	23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
130	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	393,51	250,96	1181	753	920	0,81	2
			3	130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
131	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	27500,00	--	31460	--	--	--	--
			1,144	--	--	--	--	--	--	--
		Приямки -3шт								
132	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	261,00	--	1070	--	1209	1,81	7
			4,1	261,00	--	1070	--	113	--	--
133	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	--	122	--	138	0,89	1
			1							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		122,18	--	122	--	113	--	--
134	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты		4,1	230,27	100,89	944	414	784	0,85	3
			м3		123,75	38,25	507	157	118	0,18	1
135	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные		4,715	1940,00	--	9147	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		0,05	40097,59	339,59	2005	17	9	0,58	--
			т		--	140,94	--	7	133	0,58	--
137	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов		3	9733,87	86,60	29202	260	1648	3,06	9
			м3		490,50	32,72	1472	98	105	0,16	--
138	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		3	131,00	--	393	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		0,1	30039,53	1538,51	3004	154	312	9,49	1
			т		2407,50	590,92	241	59	104	2,44	--
140	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		3,7	245,44	3,82	908	14	169	0,21	1
			м2		37,35	1,44	138	5	118	0,01	--
141	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,013	93997,62	304,24	1222	4	453	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	430	1	105	0,56	--
142	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков		0,013	174892,10	1941,97	2274	25	118	42,30	1
			т		6975,00	726,75	91	9	118	3,55	--
		Окна									
143	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2		6,75	378,28	18,53	2553	125	1314	0,93	6
			м2		156,07	6,18	1053	42	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	6,75	5206,00	--	35141	--	--	--	--
		Перекрытие		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	11	1447,05	373,54	15918	4109	9253	2,66	29
				465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7
146	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	80,4	3290,00	--	264516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,011	175710,10	1826,10	1933	20	135	42,70	--
				8100,00	690,75	89	8	140	3,37	--
		Тепломеханическое оборудование								
148	75-1-91	Котел стальной водогрейный жаротрубный марки ТУ 4931-003-10265136-99 на жидком и газообразном топливе, тип КВа, теплопроизводительность 0,25 МВт, 2473х900х1220 мм шт	2	350800,00	--	701600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2065956	46584			471
			Тенге			74145	16838			75
		Стоимость оборудования -	Тенге			701600				
		Запасные части -	Тенге			14032				
		Тара и упаковка -	Тенге			10734				
		Транспортные расходы -	Тенге			21791				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			8978				
		Комплектация -	Тенге			5009				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			762145				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			845515				
		Материалы -	Тенге			102302				
		Всего заработная плата -	Тенге				89681			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35848				
		Местные материалы -	Тенге			588046				
		Накладные расходы -	Тенге			108599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1011360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				105971			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14899				
	Материалы -		Тенге			13490				
	Всего заработная плата -		Тенге				1301			
	Сдача и испытание -		Тенге			67				
		Накладные расходы -	Тенге			1666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1551			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			503942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30237				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			534179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2325242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				107522			
		РАЗДЕЛ 5.Трансформаторная подстанция								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
149	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**65**	**28,89**	**27,85**	**1878**	**1810**	**597**	**0,01**	**--**
		м3		**1,04**	**8,44**	**68**	**548**	**97**	**0,03**	**2**
150	**Е0101-163-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**	**5**	**353,25**	**--**	**1766**	**--**	**1996**	**2,33**	**12**
		м3		**353,25**	**--**	**1766**	**--**	**113**	**--**	**--**
151	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**39**	**6,48**	**6,48**	**253**	**253**	**80**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**82**	**97**	**0,01**	**--**
152	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**17**	**134,10**	**--**	**2280**	**--**	**2576**	**0,97**	**17**
		м3		**134,10**	**--**	**2280**	**--**	**113**	**--**	**--**
153	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**39**	**21,55**	**4,52**	**840**	**176**	**644**	**0,11**	**4**
		м3		**17,03**	**--**	**664**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	24,5	749,35	24,55	18359	601	1478	0,26	6
				39,83	9,20	976	225	123	0,04	1
155	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	11	354,27	172,69	3897	1900	2102	0,48	5
				76,28	60,21	839	662	140	0,24	3
156	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	20	507,67	243,37	10153	4867	5375	0,67	13
				106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
157	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	6	755,48	389,08	4533	2334	2443	0,94	6
				153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
158	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,851	15100,00	--	27950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	8,12	14600,00	--	118552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	3,26	14100,00	--	45966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	13,23	131,00	--	1733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	Е0106-1-20	Монолитные участки между ФБС м3	1,65	9762,70	311,32	16108	514	968	2,82	5
				441,00	117,61	728	194	105	0,57	1
163	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,683	131,00	--	220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	18	223,75	4,19	4028	75	1267	0,38	7
				58,05	1,58	1045	28	118	0,01	--
165	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	117	245,44	3,82	28716	447	5355	0,21	25
				37,35	1,44	4370	168	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,076	230214,38	--	17496	--	2295	175,00	13
				27450,00	--	2086	--	110	--	--
167	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,0403	72779,65	422,15	2933	17	400	56,40	2
				8257,50	157,50	333	6	118	0,77	--
		Электрооборудование,Электроосвещение								
168	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т								
		шт	2	7897,00	1541,00	15794	3082	6931	19,00	38
				3308,00	340,01	6616	680	95	1,97	4
169	Ц0108-64-1	Сушка трансформаторного масла								
		т	2	3730,00	791,00	7460	1582	5502	15,00	30
				2700,00	196,00	5400	392	95	1,14	2
170	Ц0108-65-1	Заливка маслом трансформаторов								
		т	2	1776,90	1256,00	3554	2512	1505	3,00	6
				515,00	277,00	1030	554	95	1,61	3
171	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм								
		шт	2	323400,00	--	646800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ								
		шт	6	177,80	7,00	1067	42	845	1,00	6
				146,00	2,30	876	14	95	0,01	--
173	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1								
		шт	25	78,60	1,60	1965	40	1603	--	--
				67,50	--	1688	--	95	--	--
174	15102-3002	Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛТ2								
		шт	6	586,50	--	3519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
175	15102-4001	Изолятор опорный ИО-1-250УТЗ								
		шт	19	86,25	--	1639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
176	15102-4010	Изолятор опорный ИО-10-375У3								
		шт	6	92,00	--	552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	Ц0108-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения								
			7,7	12291,00	1016,00	94641	7823	26948	19,00	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3443,00	241,00	26511	1856	95	1,40	11
178	75-6-89	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000x600x2200 мм	6	110200,00	--	661200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	1503-8610	Панель торцовая ТУ36-1801-79	4	1495,00	--	5980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	75-6-А3	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-70, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры секционных панелей- 300-1000x600x2200 мм	1	54500,00	--	54500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	75-5-11	Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800x800x1900 мм	6	141300,00	--	847800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	1503-8610	Панель торцовая ТУ36-1801-79	2	1495,00	--	2990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	3	598,80	14,80	1796	44	827	2,00	6
		шт		288,00	2,30	864	7	95	0,01	--
184	1504-1065	Выключатель автоматический число полюсов- 3,номинальный ток А 63 без расцепителя АЕ 2049 ТУ 16-522.064-75	2	1150,00	--	2300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	1504-6328	Переключатель пакетный 110-380В,50-400Гц,3 пакета ПКП25-34,-39,-44У2 ТУ 16-526.308-77	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	1311,00	--	1311	--	--	--	--
186	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	276,50	18,60	553	37	389	1,00	2
187	1504-3070	Предохранитель 6А с 3 полюсами ПРС-6Х3 ТУ 16-522.112-74	шт	200,00	4,50	400	9	95	0,03	--
			2	161,00	--	322	--	--	--	--
188	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	--	--	--	--	--	--	--
			41	102,60	14,40	4207	590	3229	0,44	18
189	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	т	80,10	2,80	3284	115	95	0,02	1
			0,107	336000,00	--	35952	--	--	--	--
190	Ц0108-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	м	--	--	--	--	--	--	--
			93	76,30	1,20	7096	112	4762	0,33	31
191	2405-1919	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШП-1-375У1 ТУ36-2220-79	ШТ	53,60	0,30	4985	28	95	--	--
			28	74,75	--	2093	--	--	--	--
192	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
193	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
			1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			2717701	28873			399
		Стоимость оборудования -	Тенге			70074	8095			39
		Запасные части -	Тенге			2223203				
		Тара и упаковка -	Тенге			44464				
		Транспортные расходы -	Тенге			34015				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			69050				
		Комплектация -	Тенге			28449				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15874				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2415055				
		Материалы -	Тенге			186836				
		Всего заработная плата -	Тенге			70625				
							55515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48475				
		Накладные расходы -	Тенге			52739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14374				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			253949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				63426			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115194				
		Материалы -	Тенге			56665				
		Всего заработная плата -	Тенге				22654			
		Местные материалы -	Тенге			27319				
		Накладные расходы -	Тенге			27575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				26790			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			192468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11548				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			204016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3024356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				90216			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ВСТАВКИ НА ПС220/34/10КВ								
194	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	64	28,89	27,85	1849	1782	588	0,01	--
		м3		1,04	8,44	67	540	97	0,03	2
195	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	5	294,75	--	1474	--	1665	1,89	9
		м3		294,75	--	1474	--	113	--	--
196	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	48	6,48	6,48	311	311	98	--	--
		м3		--	2,10	--	101	97	0,01	--
197	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	21	134,10	--	2816	--	3182	0,97	20
		м3		134,10	--	2816	--	113	--	--
198	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	48	25,65	5,38	1231	258	944	0,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	--	973	--	97	--	--
199	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	230							
		м		36,70	27,80	8441	6394	3430	0,06	14
				8,80	6,90	2024	1587	95	0,04	9
200	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	230							
		м		32,40	23,70	7452	5451	3168	0,06	14
				8,60	5,90	1978	1357	95	0,03	8
201	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ530-2007/, 250x10x65, М-75	2,76							
		1000 шт		12200,00	--	33672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	432							
		м		31,50	7,50	13608	3240	8783	0,12	52
				19,80	1,60	8554	691	95	0,01	4
203	С151601-202	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x95 мм2	0,432							
		1000м		1003600,00	--	433555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
204	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	360							
		м		13,94	0,06	5018	22	4857	0,10	35
				13,88	--	4997	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			509427	17458			151
			Тенге			22882	4276			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			468075				
		Материалы -	Тенге			1860				
		Всего заработная плата -	Тенге				21188			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			433555				
		Накладные расходы -	Тенге			20238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3036			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29299				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			517612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				24223			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7681				
		Всего заработная плата -	Тенге				5970			
		Накладные расходы -	Тенге			6477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				6942			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			33672				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			35692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			568311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				31165			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			19293749	202392			2177
			Тенге			359667	64392			285
	Стоимость оборудования -		Тенге			11640105				
	Запасные части -		Тенге			232802				
	Тара и упаковка -		Тенге			178094				
	Транспортные расходы -		Тенге			361530				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			148950				
	Комплектация -		Тенге			83110				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12644591				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			654910				
	Материалы -		Тенге			72485				
	Всего заработная плата -		Тенге				76702			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482030				
		Накладные расходы -	Тенге			72977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43673				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			771561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				87649			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2366067				
	Материалы -		Тенге			586073				
	Всего заработная плата -		Тенге				323195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66797				
	Местные материалы -		Тенге			1285941				
		Накладные расходы -	Тенге			380549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2911412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2106
		Сметная заработная плата -	Тенге				380277			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3721040				
	Материалы -		Тенге			12549				
	Всего заработная плата -		Тенге				22860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3675493				
		Накладные расходы -	Тенге			20574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224497				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3966111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				25947			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14899				
	Материалы -		Тенге			13490				
	Всего заработная плата -		Тенге				1301			
	Сдача и испытание -		Тенге			67				
		Накладные расходы -	Тенге			1666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1551			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			896728				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53804				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			950532				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21 261 766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2700
		Сметная заработная плата -	Тенге				495424			

Утверждаю: _____ **ИСКАКОВ К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**

Главный инспектор отдела строительства _____ **КУЛЫМБЕТОВ Б.**
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ **СМАИЛОВ Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»