ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области"***

Основание - Дополнительное соглашение №65 от 16 апреля 2015 г. к договору №111 от 06.10.2014г

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость всего /СМР на 2015г. (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено с начала 2015г. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9
Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области	364 100,990	123 837,440	364 100,789	177 712,789	271 848,710	92 630,797	85 460,710	28 849,907	56 275,817	19 039,014
Итого:	364 100,990	123 837,440	364 100,789	177 712,789	271 848,710	92 630,797	85 460,710	28 849,907	**56 275,817**	19 039,014

УТВЕРЖДАЮ: _____**АБДИГАПБАРОВ Б.**
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____**Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____**Смаилов Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1 - 7				
1	АВР	**Строительно - монтажные работы**	17277,078	1761,936		19039,014
2		Всего по главе	**17277,078**	**1761,936**		**19039,014**
3		**ИТОГО по главам 1 - 7**	**17277,078**	**1761,936**		**19039,014**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,8%	310,987			310,987
5		**Всего по главе**	**310,987**			**310,987**
6		**Итого по главам 1-8.**	**17588,07**	**1761,94**		**19350,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-09-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	237,439			237,439
8	СН РК 8.02-09-2002	Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			175,881	175,881
9	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 2,73%			480,954	480,954
10	СН РК 8.02-09-2002	На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			70,352	70,352
11		**Всего по главе**	**237,439**		**727,187**	**964,625**
12		**Итого по главам 1 - 9.**	**17825,504**	**1761,936**	**727,187**	**20314,627**
13		**ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**17825,504**	**1761,936**	**727,187**	**20314,627**
14	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2014 г(79%)**	**14082,15**	**1391,93**	**574,48**	**16048,56**
15	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2015 г(21%)**	**3743,36**	**370,01**	**152,71**	**4266,07**
16		**Итого в текущих ценах 2014г к-2,38968 (79%)**	**33651,83**	**3326,27**	**1372,82**	**38350,91**
17		Налоги, сборы и платежи 2%			767,02	767,02
18		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**33651,83**	**3326,27**	**2139,84**	**39117,93**
19	СН РК 8.02-02-2002	НДС - 12%			4694,152	4694,152
20		**Стоимость строительства 2014 г.**	**33651,828**	**3326,266**	**6833,987**	**43812,081**
21		**Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,557419**	**9573,330**	**946,262**	**390,541**	**10910,133**
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и платежи 2%			218,203	218,203
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**9573,330**	**946,262**	**608,744**	**11128,335**
24		НДС - 12%			1335,400	1335,400
25		**Стоимость строительства 2015 г.**	**9573,330**	**946,262**	**1944,144**	**12463,736**
26		**ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг**	**43225,158**	**4272,528**	**8778,131**	**56275,817**

Утверждаю: АБДИГАПБАРОВ Б.
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Подрядчик: ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Технадзор: Смаилов Е.
ТОО «АлиПроект Construction»

Составил: инж. ПТО ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Наименование стройки - **Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган**

Наименование объекта - **Физкультурно - оздоровительного комплекс**

АКТ выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2015 г

Основание: **Дополнительное соглашение №65 от 16 апреля 2015 г. к договору №111 от 06.10.2014г**

Сметная стоимость	19039,014	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8543	чел.-ч
Сметная заработная плата	1544,679	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Стены										
1	E0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	48,252	2549,84	335,84	123035	16205	47016	4,54	219		
		м3		699,75	126,00	33764	6080	118	0,61	29		
2	E0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	41,76	2535,06	337,41	105864	14090	39249	4,38	183		
		м3		670,50	126,00	28000	5262	118	0,62	26		
3	E0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	4	393,51	250,96	1574	1004	1226	0,81	3		
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1		
4	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	20	104,86	66,43	2097	1329	1336	0,15	3		
		шт		23,85	23,85	477	477	140	0,11	2		
		Металлические конструкции										
		Конструктивные элементы витражей										
5	E0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	7,904	13864,97	4022,39	109589	31793	72287	56,50	447		
		т		9090,00	1071,86	71847	8472	90	3,81	30		
		Наружная лестница										
6	E0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	438,405	675,16	350,51	295995	153667	133450	1,52	666		
		м2		249,75	88,47	109492	38786	90	0,31	136		
		Перекрытие на отм. +3,100 (лист 14)		Страниц - 63								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	50,61	13814,34	241,10	699144	12202	72993	8,06	408
		м3		1282,50	91,08	64907	4610	105	0,44	23
8	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,06	47400,00	--	97644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,02	52400,00	--	210648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0236	93997,62	304,24	2218	7	822	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	781	3	105	0,56	--
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,4566	70437,87	304,24	32162	139	4693	58,00	26
		1т		9675,00	114,75	4418	52	105	0,56	--
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,4	21,80	0,05	314	1	76	0,03	--
		м2		5,81	0,02	84	--	90	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,8	20,36	0,02	586	1	108	0,02	1
		м2		4,16	--	120	--	90	--	--
		Перекрытие на отм. +6,300 (лист 15)								
14	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1447,05	373,54	17365	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
15	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	890,71	200,77	4454	1004	2593	1,74	9
		шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
16	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,98	12030,87	210,67	59914	1049	5181	5,75	29
		м3		911,25	79,58	4538	396	105	0,39	2
17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0583	53600,00	--	3125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0263	58600,00	--	1541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0157	70437,87	304,24	1106	5	161	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	152	2	105	0,56	--
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0022	89308,57	2434,57	196	5	101	170,00	--
		т		31950,00	920,25	70	2	140	4,49	--
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0094	175710,10	1826,10	1652	17	116	42,70	--
		т		8100,00	690,75	76	6	140	3,37	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,817	21,80	0,05	18	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,634	20,36	0,02	33	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		Монолитный участок Ум-1								
24	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3167	5030,50	2020,02	1593	640	791	14,10	4
		т		2272,50	502,43	720	159	90	1,79	1
25	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3167	2452,13	545,76	777	173	351	5,25	2
		т		1230,75	--	390	--	90	--	--
26	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3167	154400,00	--	48898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19	20,36	0,02	387	--	71	0,02	--
		м2		4,16	--	79	--	90	--	--
28	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,44	14731,53	383,89	6482	169	1127	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	1010	64	105	0,71	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0127	50600,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0298	53000,00	--	1579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок Ум-2								
31	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,2297	5030,50	2020,02	1156	464	574	14,10	3
		т		2272,50	502,43	522	115	90	1,79	--
32	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2297	2452,13	545,76	563	125	254	5,25	1
		т		1230,75	--	283	--	90	--	--
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2297	154400,00	--	35466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,78	20,36	0,02	281	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	57	--	90	--	--
35	Е0106-22-10	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,42	13951,18	273,87	5859	115	770	10,40	4
		м3		1642,50	103,46	690	43	105	0,51	--
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0123	50600,00	--	622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0014	47400,00	--	66	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0276	53000,00	--	1463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. +6,300 (лист 18)								
39	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	1355,89	244,31	5424	977	2469	2,10	8
		шт		353,25	87,60	1413	350	140	0,39	2
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,057	175710,10	1826,10	10015	104	702	42,70	2
		т		8100,00	690,75	462	39	140	3,37	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,1824	21,80	0,05	4	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3648	20,36	0,02	7	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
43	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,31	12030,87	210,67	15760	276	1363	5,75	8
		м3		911,25	79,58	1194	104	105	0,39	1
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1076	65900,00	--	7091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие на отм. +2,500 (лист 25)								
45	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1447,05	373,54	5788	1494	3365	2,66	11
		шт		465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
46	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0014	89308,57	2434,57	125	3	64	170,00	--
		т		31950,00	920,25	45	1	140	4,49	--
47	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0038	175710,10	1826,10	668	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,155	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,31	20,36	0,02	6	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
		Козырек входа №1								
50	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,714	5030,50	2020,02	3592	1442	1783	14,10	10
		т		2272,50	502,43	1623	359	90	1,79	1
51	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,714	2452,13	545,76	1751	390	791	5,25	4
		т		1230,75	--	879	--	90	--	--
52	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,714	101700,00	--	72614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,84	20,36	0,02	872	1	160	0,02	1
		м2		4,16	--	178	--	90	--	--
		Окна								
54	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	58,43	5206,00	--	304187	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	102,9	5369,00	--	552470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,81	4472,00	--	8094	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	37,3	2860,00	--	106678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12031-839 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	209,07	11156,00	--	2332385	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип 1								
59	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	121,8	183,02	2,62	22292	319	1723	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1280	121	123	--	1
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,18	9509,28	--	115823	--	8494	3,66	45
		м3		567,00	--	6906	--	123	--	--
		Тип 2								
61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,4	183,02	2,62	9407	135	727	0,07	4
		м2		10,51	0,99	540	51	123	--	--
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,11	9509,28	--	39083	--	2866	3,66	15
		м3		567,00	--	2330	--	123	--	--
		Тип 3								
63	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52,9	183,02	2,62	9682	139	748	0,07	4
		м2		10,51	0,99	556	52	123	--	--
64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,29	9509,28	--	50304	--	3689	3,66	19
		м3		567,00	--	2999	--	123	--	--
		Тип 4								
65	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	540,3	183,02	2,62	98886	1416	7643	0,07	37
		м2		10,51	0,99	5679	535	123	--	3
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	540,3	235,97	9,95	127495	5376	37176	0,36	192
		м2		52,20	3,74	28204	2021	123	0,02	10
67	СПрайс-лист- ТОО "Almeer" г.Астана	Спортивное покрытие Gymfit 50	540,3	2017,33	--	1089966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист- ТОО "Almeer" г.Астана	Клей	270	448,30	--	121040	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист- ТОО "Almeer" г.Астана	Сварочный шнур	400	37,36	--	14943	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	СПрайс-лист- ТОО "Almeer" г.Астана	Разметка	6	6350,87	--	38105	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 5								
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	124,85	183,02	2,62	22850	327	1766	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1312	124	123	--	1
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,5	9509,28	--	118866	--	8718	3,66	46
		м3		567,00	--	7088	--	123	--	--
		Тип 6								
73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	43,9	183,02	2,62	8035	115	621	0,07	3
		м2		10,51	0,99	461	43	123	--	--
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,76	9509,28	--	16736	--	1227	3,66	6
		м3		567,00	--	998	--	123	--	--
		Лестница №1								
75	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,266	13711,47	5475,87	3647	1457	1578	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1341	413	90	5,46	1
76	С12021-146	Косоуры	0,266	108500,00	--	28861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка ПЛ1								
77	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,151	5030,50	2020,02	760	305	377	14,10	2
		т		2272,50	502,43	343	76	90	1,79	--
78	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,151	2452,13	545,76	370	82	167	5,25	1
		т		1230,75	--	186	--	90	--	--
79	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,151	154400,00	--	23314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,06	20,36	0,02	184	--	34	0,02	--
		м2		4,16	--	38	--	90	--	--
81	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,39	14731,53	383,89	5745	150	999	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	895	57	105	0,71	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	47400,00	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,019	52400,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,47	16648,79	207,16	7825	97	328	3,63	2
		м3		508,50	78,75	239	37	119	0,38	--
		Площадка ПЛ2								
85	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,146	5030,50	2020,02	734	295	365	14,10	2
		т		2272,50	502,43	332	73	90	1,79	--
86	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,146	2452,13	545,76	358	80	162	5,25	1
		т		1230,75	--	180	--	90	--	--
87	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,146	154400,00	--	22542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,78	20,36	0,02	179	--	33	0,02	--
		м2		4,16	--	37	--	90	--	--
89	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,4	14731,53	383,89	5893	154	1025	14,20	6
		м3		2295,00	145,01	918	58	105	0,71	--
90	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0083	47400,00	--	393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0197	52400,00	--	1032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,49	16648,79	207,16	8158	102	342	3,63	2
		м3		508,50	78,75	249	39	119	0,38	--
		Лестница №2								
93	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,267	13711,47	5475,87	3661	1462	1584	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1346	415	90	5,46	1
94	С12021-146	Косоуры	0,267	108500,00	--	28970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,33	12030,87	210,67	3970	70	343	5,75	2
		м3		911,25	79,58	301	26	105	0,39	--
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,015	65900,00	--	989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1355,89	244,31	2712	489	1234	2,10	4
		шт		353,25	87,60	707	175	140	0,39	1
		Воздухозаборная шахта								
98	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,5	2549,84	335,84	14024	1847	5359	4,54	25
		м3		699,75	126,00	3849	693	118	0,61	3
99	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,09	12200,00	--	25498	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	2279,08	310,26	22791	3103	4911	1,53	15
		шт		256,50	94,27	2565	943	140	0,39	4
101	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,522	27500,00	--	14355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,7	182,78	15,94	493	43	130	0,24	1
		м2		34,65	5,96	94	16	119	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7435989	260941			2569
			Тенге			409757	74223			293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6750779				
	Материалы -		Тенге			245922				
	Всего заработная плата -		Тенге				245631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3632025				
	Местные материалы -		Тенге			2583989				
		Накладные расходы -	Тенге			286107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7459099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1674
		Сметная заработная плата -	Тенге				288547			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			685210				
	Материалы -		Тенге			42690				
	Всего заработная плата -		Тенге				238349			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260665				
		Накладные расходы -	Тенге			214514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			953708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438
		Сметная заработная плата -	Тенге				270526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8412807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3112
		Сметная заработная плата -	Тенге				559073			
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и электроосвещение								
103	**75-6-53**	**Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100**	**1**	**91100,00**	**--**	**91100**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**СПрайс-лист ТОО"Казтрансформатор"**	**Шкаф распределительный навесной ПР8503-1001-УХЛ**	**1**	**46589,58**	**--**	**46590**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КОМПЛ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
105	**75-6-17**	**Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А**	**2**	**38300,00**	**--**	**76600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
106	**СПрайс-лист ТОО"General Eltctrical Technologies"**	**Счетчик электроэнергии Меркурий-230**	**2**	**9163,18**	**--**	**18326**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	СПрайс-лист ТОО "AESH"	Автоматический выключатель ВА96-29 на 63А	9	205,47	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс-лист ТОО"Казтрансформатор"	Шкаф распределительный навесной ПР8503-1240-УХЛ	1	61719,22	--	61719	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
109	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	--	38300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс-лист ТОО"220 ВОЛЬТ"	Пост сигнальный ПС-1	1	329,00	--	329	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
111	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	1	245,00	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С151704-2 примен	Светильник люминисцентный с аккумуляторной батареей СДБО-01-4Х0,15	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,136	52100,00	--	7086	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,156	60500,00	--	9438	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
116	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,009	248700,00	--	2238	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С151601-941Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35-1 ГОСТ 16442-80	0,005	183033,00	--	915	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
118	С151601-940Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25-1 ГОСТ 16442-80	0,01	148353,00	--	1484	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
119	С151601-936Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4-1 ГОСТ 16442-80	0,005	41531,00	--	208	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
120	С151601-189	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,05	335800,00	--	16790	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,02	256300,00	--	5126	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
122	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,043	10001,00	--	50435	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
123	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,232	16322,00	--	20109	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
124	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,174	25484,00	--	29918	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
125	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,342	86200,00	--	29480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
126	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	6,7	777,00	--	5206	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	164,6	777,00	--	127894	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	СПрайс-лист ТОО"Ержас Промкомпани"	Металлорукав д 50мм	25	97,88	--	2447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ НК-1								
129	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2,ЩМП-6,6-2-074У2	1	4550,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	СПрайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ"	Выключатель ВА21-29-140010	1	1358,34	--	1358	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
131	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейд"	Кнопка КЕ011У3	6	153,17	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	СПрайс-лист ТОО "220 ВОЛЬТ"	Арматура сигнальная АЕ32322112У2	3	91,53	--	275	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
133	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейд"	Реле промежуточное РПУ-2М-112	1	2166,77	--	2167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейд"	Блок зажимов	2	1270,17	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3	10001,00	--	30003	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
136	С11011-293	Краска огнезащитная	10	155,00	--	1550	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-724	Резиновый уплотнитель	10	425,00	--	4250	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			695406	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			342072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Запасные части -		Тенге			6841				
	Тара и упаковка -		Тенге			5234				
	Транспортные расходы -		Тенге			10624				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4377				
	Комплектация -		Тенге			2442				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			371592				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			182506				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10950				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			193457				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8247				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5800				
	Местные материалы -		Тенге			2447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8742				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162581				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9755				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			172335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			746125				
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ ЩО1								
138	**СПрайс-лист ТОО "ЭлектроСнабТрейд"**	**Навесной корпус щита ЩРН-1Х12**	**6**	**1569,04**	--	**9414**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	**СПрайс-лист ТОО "AESH"**	**Автоматический выключатель ВА96-29 на 16А**	**6**	**69,11**	--	**415**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	**СПрайс-лист ТОО "AESH"**	**Автоматический выключатель ВА96-29 на 63А**	**26**	**205,47**	--	**5342**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	**С151803-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	**4**	**4720,00**	--	**18880**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	**СПрайс-лист ТОО"General Eltctrical Technologies"**	**Светильник тип PRS/R236**	**26**	**3070,46**	--	**79832**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	**СПрайс-лист ТОО"General Eltctrical Technologies"**	**Светильник тип PRS/R218**	**14**	**1988,19**	--	**27835**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	**СПрайс-лист ТОО"General Eltctrical Technologies"**	**Светильник тип OWR/R218,OWR/S418**	**10**	**10754,63**	--	**107546**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПрайс-лист ТОО"General Eltctrical Technologies"	Светильник тип ARS/R236	26	2353,56	--	61192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	С151702-3 примен.	Светильник тип PRS/R218	20	2320,00	--	46400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С151702-11 примен.	Светильник тип ARCTIC236	9	4770,00	--	42930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С151702-55 примен.	Светильник тип PRS/S258 с решеткой	75	4560,00	--	342000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	27	209,00	--	5643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	8	157,00	--	1256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	8	457,00	--	3656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	144	82,00	--	11808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	74	101,00	--	7474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	92	131,00	--	12052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	35	42,00	--	1470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	3	16,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	13	134,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		Страниц - 63 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	50	156,00	--	7800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	6	182,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	30	237,00	--	7110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,025	26100,00	--	653	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
163	СПрайс-лист компания "Grotech "г.Алматы	Телескопичекая вышка LM WPAM1-100 до 10м	1	691123,73	--	691124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1496397	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			706295				
	Запасные части -		Тенге			14126				
	Тара и упаковка -		Тенге			10806				
	Транспортные расходы -		Тенге			21937				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			9038				
	Комплектация -		Тенге			5043				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			767245				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			513697				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			513697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			544518				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276405				
	Местные материалы -		Тенге			276405				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1604753				
		РАЗДЕЛ 4.Автономная котельная								
		Внутренняя отделка								
164	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	147,6	168,08	4,07	24808	600	21178	0,74	109
		м2		135,68	0,97	20026	143	105	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	85,3	139,85	3,39	11929	289	11027	0,68	58
		м2		122,40	0,72	10441	61	105	0,05	4
166	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,7	587,21	6,33	1585	17	893	1,79	5
		м2		312,75	2,39	844	6	105	0,01	--
		Наружная отделка								
167	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	143,5	237,30	1,96	34053	281	16476	0,61	88
		м2		108,90	0,45	15627	65	105	0,03	4
168	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	23,7	102,80	0,60	2436	14	1434	0,32	8
		м		57,38	0,23	1360	5	105	--	--
169	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	13	413,35	2,65	5374	34	3542	1,43	19
		м2		258,75	0,72	3364	9	105	0,03	--
		На тепломеханическое оборудование								
170	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
171	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
172	1905-14199-1	Фильтры высоковязких мазутов ФМ-40-30-40/5/ ТУ108.3540-75	2	35650,00	--	71300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	2	5978,67	70,66	11957	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
174	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	2	5428,67	70,66	10857	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
175	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	70	1379,64	15,98	96575	1119	12068	0,73	51
		м		128,70	5,99	9009	419	128	0,03	2
177	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	8	149,64	15,98	1197	128	1379	0,73	6
		м		128,70	5,99	1030	48	128	0,03	--
178	С130801-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм	8	924,00	--	7392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	15	837,49	10,53	12562	158	1812	0,50	8
		м		90,45	3,94	1357	59	128	0,02	--
180	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	580,44	3,74	2322	15	361	0,37	1
		м		69,08	1,40	276	6	128	0,01	--
181	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
182	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
183	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--
184	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	32	596,67	4,19	19093	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	--
185	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	9	693,07	10,34	6238	93	931	0,43	4
		м		76,95	3,87	693	35	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	102	10,99	--	1121	--	1396	0,05	5
		м		10,69	--	1090	--	128	--	--
187	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	78	11,13	--	868	--	1067	0,05	4
		м		10,69	--	834	--	128	--	--
188	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
189	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	10	3500,00	--	35000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
191	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	5190,00	--	31140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
193	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
194	Е0116-17-5	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диам. 80 /50х2/ мм	2	1352,19	68,60	2704	137	1716	3,77	8
		1шт		645,75	24,75	1292	49	128	0,13	--
195	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	14	682,00	--	9548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	869,00	--	869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	1270,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	362,00	--	2896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С2307-10899	Предохранительный клапан 17с28нж д 40 мм	2	10325,51	--	20651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
202	2307-10768	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ32,РУ25	3	540,50	--	1622	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
203	2307-10769	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ40,РУ25	4	667,00	--	2668	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
205	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	9	64,62	--	582	--	641	0,32	3
		комплект		55,62	--	501	--	128	--	--
206	С131205-4	Термометры прямые в оправе	9	352,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
208	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	СПрайс лист ТОО BURAN BOILER LLP гАлматы	Насос ВРН 120/250	2	38105,20	--	76210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	СПрайс лист ТОО BURAN BOILER LLP гАлматы	Насос А 56/180	2	16736,40	--	33473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
212	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,266	109759,00	6519,00	29196	1734	21988	557,00	148
		т		91580,00	265,98	24360	71	90	1,54	--
213	75-1-А50 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Теплообменник пластинчатый сборный ЭнКо S8-10 ГВС, мощность 29 кВт	2	32200,00	--	64400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
215	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
216	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	6460,00	--	6460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	6380,00	--	6380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
220	2307-10032	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16	8	115,00	--	920	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоизоляция								
221	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	25	81,36	5,47	2034	137	1074	0,24	6
		м		40,95	2,03	1024	51	100	0,01	--
222	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	32	83,60	6,01	2675	192	1426	0,25	8
		м		42,30	2,25	1354	72	100	0,01	--
223	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	85,97	6,01	344	24	186	0,26	1
		м		44,33	2,25	177	9	100	0,01	--
224	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	102,84	8,47	2468	203	1399	0,33	8
		м		55,13	3,15	1323	76	100	0,02	--
225	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	109,06	9,39	872	75	504	0,35	3
		м		59,40	3,60	475	29	100	0,02	--
226	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	120,58	10,09	8440	706	5135	0,41	29
		м		69,53	3,83	4867	268	100	0,02	1
227	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	4	198,39	49,30	794	197	496	0,59	2
		м		105,53	18,45	422	74	100	0,09	--
228	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	15	374,88	101,45	5623	1522	3702	1,15	17
		м		208,80	38,03	3132	570	100	0,19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	85	114,31	6,39	9717	543	2755	0,19	16
		м		29,93	2,48	2544	211	100	0,01	1
230	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	78	150,76	9,01	11759	703	3598	0,27	21
		м		42,75	3,38	3335	264	100	0,02	1
231	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	27	191,79	26,19	5178	707	4362	0,91	24
		м2		151,65	9,90	4095	267	100	0,05	1
232	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,14	17600,00	--	20064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
233	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,06	14800,00	--	15688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
234	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,085	185900,00	--	15802	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
235	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	1,4	4590,00	--	6426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
236	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	170,1	62,00	--	10546	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
238	Е0118-21-5	Установка противонакипного устройства	2	301,49	94,44	603	189	587	1,14	2
		1 фильтр		194,67	34,76	389	70	128	0,18	--
239	С130-0910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	2	3243,00	--	6486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С12021-198	Силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств	0,37	118000,00	--	43660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52,5	21,80	0,05	1144	3	275	0,03	2
		м2		5,81	0,02	305	1	90	--	--
243	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	52,5	19,64	0,02	1031	1	148	0,02	1
		м2		3,13	--	164	--	90	--	--
244	СПрайс лист ТОО САТУРН АСО	Горелка жидкотопливная MAX 20	1	46764,79	--	46765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
245	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
246	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	264,48	3,96	4761	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
247	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,85	4331,44	35,77	64322	531	2378	0,70	10
		1кВт		111,70	13,40	1659	199	128	0,07	1
248	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
251	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28	148,40	0,07	4155	2	3176	0,65	18
		м2		108,00	0,02	3024	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	66	120,70	14,12	7966	932	8924	0,55	36
		м		100,35	5,29	6623	349	128	0,03	2
254	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	38	56,00	--	2128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	28	99,00	--	2772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
257	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86	10,99	--	945	--	1177	0,05	4
		м		10,69	--	919	--	128	--	--
258	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,10	5909	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1141883	20641			1109
			Тенге			192909	6515			46
	Стоимость оборудования -		Тенге			292148				
	Запасные части -		Тенге			5843				
	Тара и упаковка -		Тенге			4470				
	Транспортные расходы -		Тенге			9074				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3738				
	Комплектация -		Тенге			2086				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			317359				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60644				
	Материалы -		Тенге			7820				
	Всего заработная плата -		Тенге				44248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5210				
		Накладные расходы -	Тенге			39871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6031				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			106546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				50229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204947				
		Материалы -	Тенге			30423				
		Всего заработная плата -	Тенге				80085			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68526				
		Местные материалы -	Тенге			21844				
		Накладные расходы -	Тенге			82787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				92503			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43660				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2620				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46280				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			519833				
		Материалы -	Тенге			288385				
		Всего заработная плата -	Тенге				75090			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149643				
		Местные материалы -	Тенге			24				
		Сдача и испытание -	Тенге			803				
		Накладные расходы -	Тенге			96116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36957				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			652905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				89508			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			20651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			21890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1449979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				232240			
		РАЗДЕЛ 5.Трансформаторная подстанция								
		Отделочные работы								
259	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	187,74	101,63	1,19	19080	223	11975	0,37	69
		м2		60,30	0,45	11321	84	105	--	--
260	E0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	46,07	119,58	1,42	5509	65	3477	0,45	21
		м2		71,33	0,54	3286	25	105	--	--
		Цоколь								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	7,8	168,08	4,07	1311	32	1119	0,74	6
		м2		135,68	0,97	1058	8	105	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25900	321			96
			Тенге			15665	117			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25900				
	Материалы -		Тенге			221				
	Всего заработная плата -		Тенге				15782			
	Местные материалы -		Тенге			9693				
		Накладные расходы -	Тенге			16571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2486			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				18268			
		РАЗДЕЛ 6.Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 100 м3 2 шт.								
262	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	448	28,89	27,85	12941	12475	4118	0,01	3
		м3		1,04	8,44	466	3779	97	0,03	14
		Мокрый грунт								
263	Е0101-13-2 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	570	31,77	30,63	18112	17459	5763	0,01	4
		м3		1,14	9,28	652	5289	97	0,03	18
264	Е0101-162-2 К1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	76	338,96	--	25761	--	29110	1,89	144
		м3		338,96	--	25761	--	113	--	--
265	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	604	6,48	6,48	3914	3914	1232	--	--
		м3		--	2,10	--	1271	97	0,01	5
266	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	222	134,10	--	29770	--	33640	0,97	216
		м3		134,10	--	29770	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0101-73-11	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	200	38,71	37,15	7743	7431	1698	0,01	2
		м3		1,56	7,19	312	1438	97	0,02	5
268	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	804	21,55	4,52	17323	3631	13281	0,11	87
		м3		17,03	--	13692	--	97	--	--
		Водопонижение								
269	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	60	1422,89	75,71	85373	4543	18650	2,55	153
		шт		423,00	21,04	25380	1262	70	0,11	7
270	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	60	293,15	191,90	17589	11514	6135	0,65	39
		шт		101,25	44,82	6075	2689	70	0,16	10
271	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	80	154,96	100,95	12397	8076	4164	0,34	27
		м		46,35	28,00	3708	2240	70	0,11	9
272	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	80	92,82	63,34	7425	5067	2708	0,23	18
		м		29,48	18,88	2358	1510	70	0,08	6
273	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	20	400,00	--	8000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8	8674,57	66,01	69397	528	1854	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
275	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	30	9644,81	196,62	289344	5899	10915	1,79	54
		м3		272,25	74,27	8168	2228	105	0,36	11
276	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	38	131,00	--	4978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08	53600,00	--	4288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06	52400,00	--	3144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,086	51000,00	--	4386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,016	29400,00	--	470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,22	8674,57	66,01	1908	15	51	1,35	--
		м3		195,75	24,93	43	5	105	0,12	--
282	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	14,56	5011,05	1085,26	72961	15801	28713	6,00	87
		м3		1028,25	380,37	14971	5538	140	1,70	25
283	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,052	175710,10	1826,10	9137	95	640	42,70	2
		т		8100,00	690,75	421	36	140	3,37	--
284	Е0107-16-19	Установка угловых блоков,высота здания до 25 м	8	1331,89	374,02	10655	2992	4539	1,70	14
		шт		303,75	101,54	2430	812	140	0,37	3
285	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0422	175710,10	1826,10	7415	77	519	42,70	2
		т		8100,00	690,75	342	29	140	3,37	--
286	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,042	89308,57	2434,57	3751	102	1933	170,00	7
		т		31950,00	920,25	1342	39	140	4,49	--
287	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2279,08	310,26	18233	2482	3929	1,53	12
		шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3
288	Е0107-3-5	Укладка плит перекрытий площадьюдо 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	2	2318,35	349,53	4637	699	991	1,53	3
		шт		256,50	97,39	513	195	140	0,39	1
289	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	4,2	10283,15	283,24	43189	1190	3657	4,15	17
		м3		722,25	106,99	3033	449	105	0,52	2
290	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,2	131,00	--	550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	53000,00	--	742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,102	5239,08	327,33	534	33	216	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	193	13	105	0,60	--
		Камера лаза								
293	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
294	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,188	13711,47	5475,87	2578	1029	1116	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	948	292	90	5,46	1
296	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,188	133700,00	--	25136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,356	151200,00	--	53827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница съемная								
298	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0078	13711,47	5475,87	107	43	46	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	39	12	90	5,46	--
299	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0078	133700,00	--	1043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Камера КЛ								
300	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	1,2	16909,00	1731,70	20291	2078	6705	24,40	29
		м3		4727,25	593,87	5673	713	105	2,22	3
301	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05	67700,00	--	3385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,032	50800,00	--	1626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,18	73000,00	--	13140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,212	65900,00	--	13971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
305	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,054	61300,00	--	3310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
306	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,058	68200,00	--	3956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,004	63800,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,022	41200,00	--	906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентустройство								
309	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	2	1083,70	6,95	2167	14	213	0,49	1
		шт		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
310	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	698005,22	23806,04	2792	95	309	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	202	36	130	43,92	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,28	1888,19	1247,36	2417	1597	1653	3,00	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
312	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10,4	8000,00	--	83200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,6	11098,15	112,36	17757	180	1787	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1634	68	105	0,21	--
314	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0036	53600,00	--	193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,8	12096,67	316,01	9677	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
316	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
		Насадка переливная								
317	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0912	9850,48	1162,95	898	106	613	46,60	4
		т		7357,50	108,00	671	10	90	0,53	--
318	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0912	147100,00	--	13416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
		Днище								
319	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	72	193,98	48,92	13967	3522	12233	0,89	64
		м2		144,90	18,47	10433	1330	104	0,09	7
320	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72	235,97	9,95	16990	716	4954	0,36	26
		м2		52,20	3,74	3758	269	123	0,02	1
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	168,4	193,98	48,92	32666	8238	28612	0,89	150
		м2		144,90	18,47	24401	3110	104	0,09	15
322	Е0141-1-3	Дополнительный слой "Хамаст"	30,96	193,98	48,92	6006	1515	5260	0,89	27
		м2		144,90	18,47	4486	572	104	0,09	3
323	С11011-40	Битум разжиженный РБ-1	0,003	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	30,96	665,48	8,23	20603	255	3097	0,47	14
		м2		81,68	3,08	2529	95	118	0,02	--
		Покрытие								
325	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	36	223,15	69,76	8033	2511	6723	0,93	34
		м2		153,23	26,35	5516	949	104	0,13	5
326	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	182,78	15,94	6580	574	1740	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
327	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	36	5,91	0,14	213	5	7	--	--
		м2		0,11	0,05	4	2	119	--	--
		Стыки стеновых панелей и покрытий								
328	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,8	12096,67	316,01	21774	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
329	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	131,00	--	236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	36	188,70	63,44	6793	2284	2682	0,18	6
		м		29,25	23,96	1053	863	140	0,12	4
331	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	24	191,79	26,19	4603	629	3877	0,91	22
		м2		151,65	9,90	3640	238	100	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	С11011-369	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 8 мм	24	383,00	--	9192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	32,4	633,78	1,57	20534	51	3412	0,62	20
		м2		117,00	--	3791	--	90	--	--
334	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	36	223,15	69,76	8033	2511	6723	0,93	34
		м2		153,23	26,35	5516	949	104	0,13	5
335	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	182,78	15,94	6580	574	1740	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
336	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	36	5,91	0,14	213	5	7	--	--
		м2		0,11	0,05	4	2	119	--	--
337	Е0115-171-1	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз	36	45,95	--	1654	--	306	0,04	2
		м2		8,10	--	292	--	105	--	--
		Камеры								
338	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	13,8	223,15	69,76	3079	963	2577	0,93	13
		м2		153,23	26,35	2115	364	104	0,13	2
339	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	13,8	633,78	1,57	8746	22	1453	0,62	9
		м2		117,00	--	1615	--	90	--	--
340	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	45	193,98	48,92	8729	2201	7646	0,89	40
		м2		144,90	18,47	6521	831	104	0,09	4
341	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	6,46	144,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
342	С11011-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	0,0364	18600,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	182	245,44	3,82	44670	695	8331	0,21	39
		м2		37,35	1,44	6798	262	118	0,01	1
344	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	16	43,64	0,09	698	1	64	0,02	--
		м2		4,41	0,05	71	1	90	--	--
345	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	16	70,08	0,12	1121	2	41	0,01	--
		м2		2,77	0,05	44	1	90	--	--
346	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,60	0,69	4920	138	2514	0,08	16
		м3		11,70	0,27	2340	54	105	--	--
347	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	200	52,65	0,22	10530	44	5009	0,17	33
		м3		23,76	0,09	4752	18	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1436142	137873			1577
			Тенге			253809	42248			178
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235483				
	Материалы -		Тенге			196336				
	Всего заработная плата -		Тенге				289188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64571				
	Местные материалы -		Тенге			590899				
		Накладные расходы -	Тенге			302307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1630057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1864
		Сметная заработная плата -	Тенге				334534			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			190492				
	Материалы -		Тенге			1025				
	Всего заработная плата -		Тенге				6703			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181638				
		Накладные расходы -	Тенге			6033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11791				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			208316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7608			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10167				
	Материалы -		Тенге			1992				
	Всего заработная плата -		Тенге				167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8000				
	Сдача и испытание -		Тенге			8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			213				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1849377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1909
		Сметная заработная плата -	Тенге				342340			
		РАЗДЕЛ 7.Сборный канализационный колодец на 50 м3 - 1 шт								
348	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	38,5	28,89	27,85	1112	1072	354	0,01	--
		м3		1,04	8,44	40	325	97	0,03	1
349	Е0101-13-2 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	114	31,77	30,63	3622	3492	1153	0,01	1
		м3		1,14	9,28	130	1058	97	0,03	4
350	Е0101-165-1К=1,1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	10	287,10	--	2871	--	3244	1,81	18
		м3		287,10	--	2871	--	113	--	--
351	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	37	134,10	--	4962	--	5607	0,97	36
		м3		134,10	--	4962	--	113	--	--
		Водопонижение								
352	Е0101-215-1	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	14	1422,89	75,71	19920	1060	4352	2,55	36
		шт		423,00	21,04	5922	295	70	0,11	2
353	Е0101-216-1	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	14	293,15	191,90	4104	2687	1431	0,65	9
		шт		101,25	44,82	1418	627	70	0,16	2
354	Е0101-217-1	**Монтаж всасывающего коллектора**	19	154,96	100,95	2944	1918	989	0,34	6
		м		46,35	28,00	881	532	70	0,11	2
355	Е0101-217-2	**Демонтаж всасывающего коллектора**	19	92,82	63,34	1764	1203	643	0,23	4
		м		29,48	18,88	560	359	70	0,08	1
356	С131103-15	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм**	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
357	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	1,36	85,53	85,53	116	116	11	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш-ч		--	65,25	--	89	12	0,38	1
358	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	29,16	12927,64	936,14	376970	27298	65963	10,45	305
		м3		1827,00	327,38	53275	9546	105	1,30	38
359	Е0106-35-8	Набетонка днища колодца и приямка из бетона В 3,5	10,5	10370,46	818,10	108890	8590	9229	3,43	36
		м3		555,75	281,32	5835	2954	105	1,06	11
360	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	20	8674,57	66,01	173491	1320	4634	1,35	27
		м3		195,75	24,93	3915	499	105	0,12	2
361	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,6	13601,19	241,10	48964	868	5192	8,06	29
		м3		1282,50	91,08	4617	328	105	0,44	2
362	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,29	131,00	--	8291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	4209,27	100,89	8419	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	--
364	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2	434,02	7,14	868	14	58	0,14	--
		м2		22,10	2,68	44	5	118	0,01	--
365	Е011-2-9	Защитный слой из бетона В7,5	2	8887,87	--	17776	--	1	3,66	7
		м3		2,52	--	5	--	12	--	--
366	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2	8270,00	--	16540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,94	235,97	9,95	930	39	271	0,36	1
		м2		52,20	3,74	206	15	123	0,02	--
368	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2	323,65	18,42	647	37	228	0,42	1
		м2		85,95	6,91	172	14	123	0,03	--
369	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4	215,39	9,05	862	36	267	0,25	1
		м2		50,85	3,40	203	14	123	0,02	--
		3см								
370	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,01	235,97	9,95	1182	50	345	0,36	2
		м2		52,20	3,74	262	19	123	0,02	--
371	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,02	33,43	0,67	335	7	11	--	--
		м2		Страниц - 63,63	0,25	6	3	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	235,97	9,95	1416	60	413	0,36	2
		м2		52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
373	E0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	9,9	10116,21	210,97	100151	2089	5680	3,06	30
		м3		470,25	76,19	4655	754	105	0,34	3
374	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,9	131,00	--	1297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
375	E0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	1,02	9653,05	152,15	9846	155	741	3,90	4
		м3		634,50	57,49	647	59	105	0,28	--
		Армирование конструкции								
376	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,519	53000,00	--	27507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
377	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,22	50900,00	--	163898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
378	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0561	52400,00	--	2940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
379	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0656	47400,00	--	3109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
380	C12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	1,13	67600,00	--	76388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
381	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	50600,00	--	2176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	45800,00	--	321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
383	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0015	32300,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,011	45300,00	--	498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1100	2,65	5
		шт		427,50	2,25	855	5	128	0,01	--
386	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
387	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,021	147100,00	--	3089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		Лестница								
389	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	13711,47	5475,87	713	285	309	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	262	81	90	5,46	--
390	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,052	133700,00	--	6952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	С11011-773	Скобы ходовые	0,005	221,00	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные трубы								
392	Е0122-3-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0048	994105,22	23806,04	4772	114	371	297,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		50400,00	8993,25	242	43	130	43,92	--
		Отделочные работы								
393	Е0106-36-2	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм**	56,5	514,92	132,35	29093	7478	13980	1,03	58
		м2		185,18	50,47	10463	2852	105	0,28	16
394	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	56,5	101,63	1,19	5742	67	3604	0,37	21
		м2		60,30	0,45	3407	25	105	--	--
395	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	56,5	55,56	0,23	3139	13	3049	0,29	16
		м2		51,30	0,09	2898	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1261823	60301			666
			Тенге			109936	20609			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1238327				
	Материалы -		Тенге			84904				
	Всего заработная плата -		Тенге				128948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			276886				
	Местные материалы -		Тенге			708111				
		Накладные расходы -	Тенге			132506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1453083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							809
		Сметная заработная плата -	Тенге				148824			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10754				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				343			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10041				
		Накладные расходы -	Тенге			309				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				389			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12742				
	Материалы -		Тенге			5248				
	Всего заработная плата -		Тенге				1253			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6230				
	Сдача и испытание -		Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			1604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1480017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							820
		Сметная заработная плата -	Тенге				150707			
		РАЗДЕЛ 8.На наружное водоснабжение В1								
396	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
397	СПрайс лист АО Келет	**Насос Срт 132А**	2	11911,61	--	23823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	Ц0108-481-20	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
399	С131103-14	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм**	20	445,00	--	8900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
400	С131103-7	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм**	200	523,00	--	104600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
402	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
403	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	--
404	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2	131,00	--	262	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
405	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,348	8287,75	--	2884	--	3634	51,50	18
		км		8032,50	--	2795	--	130	--	--
406	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,028	8097,13	--	227	--	292	51,50	1
		км		8032,50	--	225	--	130	--	--
407	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	8170,63	--	16	--	21	51,50	--
		км		8032,50	--	16	--	130	--	--
408	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	23	8	100	0,04	--
409	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
410	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510,00	--	3510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Спускной водопровод								
411	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,015	139706,75	90794,12	2096	1362	1325	286,00	4
		км		48375,00	19582,83	726	294	130	84,07	1
412	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,15	1521,00	--	23043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,002	154891,68	66009,80	310	132	247	376,00	1
		км		70200,00	24936,75	140	50	130	121,79	--
414	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2	1751,00	--	3502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
416	С130902-80 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	2	31713,00	--	63426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
417	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	1436,00	--	11488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,88	24838,51	2104,76	170889	14481	26707	13,90	96
		м3		2362,50	623,48	16254	4290	130	2,48	17
419	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
420	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
421	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	2	359,00	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
422	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960,00	--	1920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,017	10651,88	--	181	--	213	61,80	1
		км		9630,00	--	164	--	130	--	--
424	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1615,00	--	6460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			541379	17958			192
			Тенге			32413	5134			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			23823				
	Запасные части -		Тенге			476				
	Тара и упаковка -		Тенге			364				
	Транспортные расходы -		Тенге			740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			305				
	Комплектация -		Тенге			170				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			25879				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12762				
	Материалы -		Тенге			2324				
	Всего заработная плата -		Тенге				9677			
		Накладные расходы -	Тенге			8734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10987			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216102				
	Материалы -		Тенге			151063				
	Всего заработная плата -		Тенге				27060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			718				
	Местные материалы -		Тенге			25269				
		Накладные расходы -	Тенге			35169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				32336			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			288692				
	Материалы -		Тенге			540				
	Всего заработная плата -		Тенге				810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287271				
		Накладные расходы -	Тенге			1037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			307112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			622124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				44288			
		РАЗДЕЛ 9.На наружную канализацию								
425	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**256**	**28,89**	**27,85**	**7395**	**7129**	**2353**	**0,01**	**2**
		м3		**1,04**	**8,44**	**266**	**2160**	**97**	**0,03**	**8**
426	**Е0101-162-2 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**19**	**324,23**	**--**	**6160**	**--**	**6961**	**1,89**	**36**
		м3		Страниц -324,23	--	6160	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	193	6,48	6,48	1251	1251	394	--	--
		м3		--	2,10	--	406	97	0,01	2
428	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82	134,10	--	10996	--	12426	0,97	80
		м3		134,10	--	10996	--	113	--	--
429	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	19	289,15	289,15	5494	5494	3439	--	--
		м3		--	186,62	--	3546	97	0,86	16
430	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	193	25,65	5,38	4950	1038	3795	0,13	25
		м3		20,27	--	3912	--	97	--	--
431	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,066	78245,00	36133,62	5164	2385	4416	247,00	16
		км		41850,00	9612,90	2762	634	130	37,30	2
432	С130804-2324 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	66,66	665,00	--	44329	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,009	58881,69	25695,31	530	231	467	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	298	61	130	26,38	--
434	С130804-2322 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	9,09	232,00	--	2109	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,8	23119,44	2308,84	87854	8774	15564	13,87	53
		м3		2286,00	864,68	8687	3286	130	4,22	16
436	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Охлаждающий колодец	3	9775,18	2308,84	29326	6927	12288	13,87	42
		м3		2286,00	864,68	6858	2594	130	4,22	13
439	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,068	133700,00	--	9092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,07	4194,00	--	294	--	352	24,70	2
		км		3870,00	--	271	--	130	--	--
441	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	0,009	3358,50	--	30	--	38	20,60	--
		км		3217,50	--	29	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			265952	33227			257
			Тенге			40239	12687			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159443				
	Материалы -		Тенге			10610				
	Всего заработная плата -		Тенге				52926			
	Местные материалы -		Тенге			75367				
		Накладные расходы -	Тенге			62492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9374			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				62300			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9092				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9637				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97418				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			97418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			348150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге	Страниц - 63			62300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.На теплоснабжение								
442	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	43	28,89	27,85	1242	1197	398	0,01	--
		м3		1,04	8,44	45	363	97	0,03	1
443	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	294,75	--	884	--	999	1,89	6
		м3		294,75	--	884	--	113	--	--
444	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26	6,48	6,48	168	168	53	--	--
		м3		--	2,10	--	55	97	0,01	--
445	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11	134,10	--	1475	--	1667	0,97	11
		м3		134,10	--	1475	--	113	--	--
446	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26	25,65	5,38	667	140	511	0,13	3
		м3		20,27	--	527	--	97	--	--
447	Е0124-2-30,052	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	--	142954,14	47716,89	--	--	--	440,00	--
		км		79650,00	17008,50	--	--	--	88,36	--
448	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	52	452,00	--	23504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
449	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	26	278,00	--	7228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
450	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	26	230,00	--	5980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
451	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	1,5	181,00	--	272	--	--	--	--
		м		Страниц - 63 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
452	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	14,5	278,00	--	4031	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,016	180453,40	29493,95	2887	472	967	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	565	178	130	54,42	1
454	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
455	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	5	875,00	--	4375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ КЛ120Х45-13ПМ								
456	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,68	1986,57	564,43	9297	2642	4996	3,33	16
		м3		567,00	195,49	2654	915	140	0,75	4
		УГОЛ ПОВОРОТА 120Х45-1ШТ								
457	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,32	1986,57	564,43	4609	1309	2477	3,33	8
		м3		567,00	195,49	1315	454	140	0,75	2
		ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТИП 2 -1ШТ								
458	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	65	28,89	27,85	1878	1810	597	0,01	--
		м3		1,04	8,44	68	548	97	0,03	2
459	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5	294,75	--	1474	--	1665	1,89	9
		м3		294,75	--	1474	--	113	--	--
460	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35	6,48	6,48	227	227	71	--	--
		м3		--	2,10	--	74	97	0,01	--
461	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35	21,55	4,52	754	158	578	0,11	4
		м3		17,03	--	596	--	97	--	--
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА								
463	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	20	29,70	28,58	594	572	205	0,01	--
		м3		0,99	9,56	20	191	97	0,04	1
464	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	39	108,20	--	4220	--	844	0,45	18
		т		21,64	--	844	--	100	--	--
465	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	9,8	13319,19	418,23	130528	4099	19880	7,92	78
		м3		1296,00	152,98	12701	1499	140	0,69	7
466	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,8	131,00	--	1284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
467	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,152	61200,00	--	9302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
468	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001	62000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,02	8674,57	66,01	8848	67	236	1,35	1
		м3		195,75	24,93	200	25	105	0,12	--
470	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0404	131,00	--	136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,52	235,97	9,95	2246	95	655	0,36	3
		м2		52,20	3,74	497	36	123	0,02	--
472	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	39	713,66	11,21	27833	437	1643	0,20	8
		м2		31,50	4,21	1229	164	118	0,02	1
473	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	2644,81	196,62	11574	236	437	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
474	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,896	131,00	--	641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
475	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,152	67700,00	--	10290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
476	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
477	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,408	131,00	--	53	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
478	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,22	24100,00	--	29402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
479	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,09	19962,55	203,35	1797	18	604	44,66	4
		м3		6633,00	76,50	597	7	100	0,38	--
480	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,2	343,98	3,58	4884	51	1875	0,73	10
		м2		124,88	0,88	1773	12	105	0,04	1
481	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,52	245,44	3,82	2337	36	436	0,21	2
		м2		37,35	1,44	356	14	118	0,01	--
482	Е0106-13-1	Прижимная стенка из бетона В15	2,5	9733,87	86,60	24335	217	1373	3,06	8
		м3		490,50	32,72	1226	82	105	0,16	--
483	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,55	131,00	--	334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
484	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,18	22300,00	--	4014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
486	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	104,86	66,43	210	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
487	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,08	27500,00	--	2200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
488	С11011-773	Скобы ходовые	14	221,00	--	3094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 1200Х450-5ШТ								
489	Е0106-16-6	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 100 мм,В7,5	0,35	20000,13	334,73	7000	117	1560	25,80	9
		м3		4117,50	126,45	1441	44	105	0,62	--
490	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	62000,00	--	1860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,35	9509,28	--	3328	--	244	3,66	1
		м3		567,00	--	198	--	123	--	--
492	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,5	235,97	9,95	826	35	241	0,36	1
		м2		52,20	3,74	183	13	123	0,02	--
493	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	0,15	2549,84	335,84	382	50	146	4,54	1
		м3		699,75	126,00	105	19	118	0,61	--
494	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,06	12200,00	--	732	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
495	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	12	633,78	1,57	7605	19	1264	0,62	7
		м2		117,00	--	1404	--	90	--	--
496	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	19	38,15	0,18	725	3	284	0,06	1
		м		10,60	0,07	201	1	140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
497	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	19	191,79	26,19	3644	498	3069	0,91	17
		м2		151,65	9,90	2881	188	100	0,05	1
498	С11011-867 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,035	57720,00	--	2020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
499	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	6	209,36	17,67	1256	106	664	0,58	3
		м2		116,33	6,62	698	40	90	0,03	--
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б3-2ШТ								
500	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктций	1,16	2748,80	497,19	3189	577	1009	2,75	3
		м3		454,50	167,07	527	194	140	0,58	1
501	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,28	22300,00	--	6244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
502	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, с ребрами площадью более 4 до 9 м2	0,88	24700,00	--	21736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
503	С12021-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	0,031	114,00	--	4	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
504	С12021-263	Опоры неподвижные	0,004	107900,00	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП1-23ШТ,ОП2-14ШТ								
505	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,162	20900,00	--	3386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ								
506	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,052	104680,51	30429,76	5443	1582	3180	205,00	11
		км		35550,00	11495,25	1849	598	130	56,14	3
507	С11011-169	Изол	55	126,00	--	6930	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
508	С11011-402	Мастика "Изол"	33	79,00	--	2607	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
509	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	6,6	53,00	--	350	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
510	С11011-64	Бумага оберточная листовая	0,033	6310,00	--	208	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
511	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	52	269,51	5,31	14015	276	9852	1,02	53
		м		187,43	2,03	9746	106	100	0,01	1
512	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	26	198,35	5,31	5157	138	3434	0,71	18
		м		130,05	2,03	3381	53	100	0,01	--
513	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26	169,18	5,31	4399	138	2896	0,60	16
		м		109,35	2,03	2843	53	100	0,01	--
514	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,7	14800,00	--	10360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
515	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,7	17600,00	--	12320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	52	150,76	9,01	7840	469	2399	0,27	14
		м		42,75	3,38	2223	176	100	0,02	1
517	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	52	114,31	6,39	5944	332	1685	0,19	10
		м		29,93	2,48	1556	129	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,048	185900,00	--	8923	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-1 ШТ								
519	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,072	9733,87	86,60	701	6	40	3,06	--
		м3		490,50	32,72	35	2	105	0,16	--
520	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2	935,75	20,80	1872	42	354	0,73	1
		м		130,50	7,79	261	16	128	0,04	--
521	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,28	148,40	0,07	42	--	32	0,65	--
		м2		108,00	0,02	30	--	105	--	--
522	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	0,61	435,31	5,38	266	3	104	0,94	1
		м2		186,75	2,25	114	1	90	0,01	--
523	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	0,61	215,48	1,57	131	1	41	0,40	--
		м2		74,25	--	45	--	90	--	--
524	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	1,82	38,15	0,18	69	--	27	0,06	--
		м		10,60	0,07	19	--	140	--	--
525	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,004	22541,72	316,57	90	1	17	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	14	--	120	0,58	--
526	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,015	5830,00	--	87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
527	Е0107-57-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	1	14,22	0,25	14	--	18	0,07	--
		м		12,80	0,09	13	--	140	--	--
528	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,0015	43400,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
529	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
530	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ-1 ШТ								
531	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	81	28,89	27,85	2340	2256	745	0,01	1
		м3		1,04	8,44	84	683	97	0,03	3
532	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	294,75	--	1769	--	1998	1,89	11
		м3		294,75	--	1769	--	113	--	--
533	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45	6,48	6,48	292	292	92	--	--
		м3		--	2,10	--	95	97	0,01	--
534	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	--
535	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
		м3		17,03	--	766	--	97	--	--
536	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
537	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	385,45	25,04	1927	125	195	0,14	1
		м2		22,25	9,38	111	47	123	0,05	--
538	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	-143,47	-6,22	-717	-31	-51	-0,04	--
		м2		-5,94	-2,34	-30	-12	123	-0,01	--
539	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	9,19	28075,54	2538,55	258014	23329	42961	15,87	146
		м3		2645,33	950,63	24311	8736	130	4,64	43
540	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
541	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,34	245,44	3,82	3029	47	565	0,21	3
		м2		37,35	1,44	461	18	118	0,01	--
542	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
		отверст.		47,70	16,58	95	33	100	0,08	--
543	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,2	19962,55	203,35	3993	41	1342	44,66	9
		м3		6633,00	76,50	1327	15	100	0,38	--
544	Е0108-4-5	Глиняный замок	0,7	665,48	8,23	466	6	70	0,47	--
		м2		81,68	3,08	57	2	118	0,02	--
545	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,34	432,86	0,86	147	--	143	2,81	1
		м3		432,00	0,32	147	--	97	--	--
546	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
547	2307-10980	Клапан-захлопка д 100мм	1	12995,00	--	12995	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
548	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
549	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
550	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
551	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
552	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
554	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм,Д 25ММ	4	208,00	--	832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА-1ШТ								
555	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,5	8775,62	100,65	4388	50	97	0,97	--
		м3		146,25	38,03	73	19	105	0,19	--
556	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	2,3	9733,87	86,60	22388	199	1264	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1128	75	105	0,16	--
557	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,02	13864,97	4022,39	277	80	183	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	182	21	90	3,81	--
558	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,02	62300,00	--	1246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
559	Е0134-53-1	Укладка плит покрытия металлических	0,089	4023,28	221,40	358	20	88	4,87	--
		м2		812,25	84,38	72	8	110	0,41	--
560	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	6,4	68,74	7,38	440	47	426	0,41	3
		м2		61,20	2,79	392	18	104	0,01	--
561	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	6,4	16,64	0,02	106	--	25	0,02	--
		м2		4,39	--	28	--	90	--	--
562	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	50600,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
563	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,021	50000,00	--	1050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ"А"								
564	**Е0109-24-1**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**0,01**	**13864,97**	**4022,39**	**139**	**40**	**91**	**56,50**	**1**
		т		**9090,00**	**1071,86**	**91**	**11**	**90**	**3,81**	**--**
565	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**0,01**	**154400,00**	**--**	**1544**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
566	**Е0125-52-1**	**Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм**	**4**	**619,43**	**440,55**	**2478**	**1762**	**1512**	**0,69**	**3**
		стык		**148,50**	**166,50**	**594**	**666**	**120**	**1,07**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**879715**	**47964**			**603**
			Тенге			**97827**	**17083**			**80**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12995				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			780				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13775				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774525				
	Материалы -		Тенге			148628				
	Всего заработная плата -		Тенге				112868			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71296				
	Местные материалы -		Тенге			407698				
	Транспортные расходы -		Тенге			4220				
		Накладные расходы -	Тенге			134531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			963600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							739
		Сметная заработная плата -	Тенге				133047			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2753				
	Материалы -		Тенге			289				
	Всего заработная плата -		Тенге				385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1979				
		Накладные расходы -	Тенге			362				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				439			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89442				
	Материалы -		Тенге			2758				
	Всего заработная плата -		Тенге				1658			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5494				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1077735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				135463			
		РАЗДЕЛ 11.На наружное электроснабжение 0,4 КВ								
		ПРИ 3 КАБЕЛЯХ								
567	**С151601-680 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2**	**0,23**	**2539500,00**	**--**	**584085**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
568	**С151601-617 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002**	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2**	**0,08**	**656400,00**	**--**	**52512**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		4Х40ММ2								
569	**С151601-325**	**Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2**	**0,145**	**26600,00**	**--**	**3857**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
570	**С151601-343**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2**	**0,145**	**79100,00**	**--**	**11470**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
571	**С151601-343**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2**	**0,24**	**79100,00**	**--**	**18984**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
572	**С151601-342**	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	**0,24**	**60500,00**	**--**	**14520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
573	**С151603-23**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2**	**0,185**	**83100,00**	**--**	**15374**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
574	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	8	16500,00	--	132000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
575	СПрайс-лист ТОО ЛЕГРАН Казахстан	Устройство по компенсации реактивной мощности МН5040 АУКРМ стд	1	257629,01	--	257629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	С11041-93	Опоры наружного освещения	25	4530,00	--	113250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
577	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	25	4180,00	--	104500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
578	С151607-168 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,275	32528,00	--	8945	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			1317125	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			257629				
		Запасные части -	Тенге			5153				
		Тара и упаковка -	Тенге			3942				
		Транспортные расходы -	Тенге			8002				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3297				
		Комплектация -	Тенге			1839				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			279861				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1059496				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1059496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63570				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1123066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1402927				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			16497712	579226			7068
			Тенге			1152555	178616			764
		Стоимость оборудования -	Тенге			1621967				
		Запасные части -	Тенге			32439				
		Тара и упаковка -	Тенге			24816				
		Транспортные расходы -	Тенге			50377				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			20755				
		Комплектация -	Тенге			11581				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1761936				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1842101				
		Материалы -	Тенге			10144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				53925			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1773903				
		Накладные расходы -	Тенге			48605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2004148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				61216			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10890158				
	Материалы -		Тенге			868107				
	Всего заработная плата -		Тенге				952488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4119822				
	Местные материалы -		Тенге			4701722				
	Транспортные расходы -		Тенге			4220				
		Накладные расходы -	Тенге			1052471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12659186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6216
		Сметная заработная плата -	Тенге				1110358			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			941962				
	Материалы -		Тенге			44169				
	Всего заработная плата -		Тенге				245780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			507075				
		Накладные расходы -	Тенге			221218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69791				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1232970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1486
		Сметная заработная плата -	Тенге				278963			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1180873				
	Материалы -		Тенге			298922				
	Всего заработная плата -		Тенге				78978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			796048				
	Местные материалы -		Тенге			24				
	Сдача и испытание -		Тенге			853				
		Накладные расходы -	Тенге			101092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76918				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1358883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				94142			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			20651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			21890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19039014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8543
		Сметная заработная плата -	Тенге				1544679			

Утверждаю: _____ **АБДИГАПБАРОВ Б.**
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор: _____ **СМАИЛОВ Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**