ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - *"Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области"*

Основание - Дополнительное соглашение №65 от 16 апреля 2015 г. к договору №111 от 06.10.2014г

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость всего /СМР на 2015г. (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено с начала 2015г. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9
Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области	364 100,990	123 837,440	364 100,789	177 712,789	324 283,315	110 300,365	137 895,315	46 519,475	52 434,605	17 669,568
Итого:	364 100,990	123 837,440	364 100,789	177 712,789	324 283,315	110 300,365	137 895,315	46 519,475	**52 434,605**	17 669,568

УТВЕРЖДАЮ: _____ **АБДИГАПБАРОВ Б.**
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Смаилов Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1 - 7				
1	АВР	**Строительно - монтажные работы**	17044,564	625,004		17669,568
2		Всего по главе	**17044,564**	**625,004**		**17669,568**
3		**ИТОГО по главам 1 - 7**	**17044,564**	**625,004**		**17669,568**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,8%	306,802			306,802
5		**Всего по главе**	**306,802**			**306,802**
6		**Итого по главам 1-8.**	**17351,37**	**625,00**		**17976,37**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-09-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	234,243			234,243
8	СН РК 8.02-09-2002	Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			173,514	173,514
9	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 2,73%			474,481	474,481
10	СН РК 8.02-09-2002	На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			69,405	69,405
11		**Всего по главе**	**234,243**		**717,400**	**951,644**
12		**Итого по главам 1 - 9.**	**17585,610**	**625,004**	**717,400**	**18928,014**
13		**ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**17585,610**	**625,004**	**717,400**	**18928,014**
14	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2014 г(79%)**	**13892,63**	**493,75**	**566,75**	**14953,13**
15	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2015 г(21%)**	**3692,98**	**131,25**	**150,65**	**3974,88**
16		**Итого в текущих ценах 2014г к-2,38968 (79%)**	**33198,94**	**1179,91**	**1354,34**	**35733,20**
17		Налоги, сборы и платежи 2%			714,66	714,66
18		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**33198,94**	**1179,91**	**2069,01**	**36447,86**
19	СН РК 8.02-02-2002	НДС - 12%			4373,743	4373,743
20		**Стоимость строительства 2014 г.**	**33198,944**	**1179,912**	**6442,749**	**40821,605**
21		**Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,557419**	**9444,492**	**335,663**	**385,285**	**10165,441**
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и платежи 2%			203,309	203,309
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**9444,492**	**335,663**	**588,594**	**10368,750**
24		НДС - 12%			1244,250	1244,250
25		**Стоимость строительства 2015 г.**	**9444,492**	**335,663**	**1832,844**	**11613,000**
26		**ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг**	**42643,436**	**1515,575**	**8275,593**	**52434,605**

Утверждено: _____ ЭБДИГАПБАРОВ Б.
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор: _____ Сыдыков Е.
ТОО «Алиф»

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"
Наименование стройки : Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган
Наименование объекта : Физкультурно - оздоровительного комплекс

АКТ выполненных работ за МАЙ месяц 2015 г

Основание: Дополнительное соглашение №65 от 16 апреля 2015 г. к договору №111 от 06.10.2014г

Сметная стоимость	17669,568	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12475	чел.-ч
Сметная заработная плата	2271,417	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружная лестница								
1	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,8824	13711,47	5475,87	25810	10308	11169	28,90	54
		т		5040,00	1552,87	9487	2923	90	5,46	10
2	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	438,405	675,16	350,51	295995	153667	133450	1,52	666
		м2		249,75	88,47	109492	38786	90	0,31	136
3	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	2402,1	62,00	--	148930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0134-60-2	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами фанерой марки ДФ-3 толщиной 4 мм	206,5	373,62	1,79	77153	370	33375	0,92	190
		м2		146,25	0,68	30201	140	110	--	1
5	Прайс лист	Металлосайдинг	218,9	635,09	--	139021	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	207,2	399,42	2,32	82760	481	25226	0,69	143
		м2		109,80	0,88	22751	182	110	--	1

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	26,936	7634,00	--	205629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-7-5	Обшивка каркасных стен пергамином ИЗОСПАН	207,2	14,76	0,22	3058	46	3334	0,08	17
		м2		13,32	0,09	2760	19	120	--	--
9	Прайс лист	Изоспан	221,76	45,58	--	10108	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	200,95	268,94	1,80	54044	362	14861	0,42	84
		м2		69,75	0,68	14016	137	105	--	1
11	Е0106-9-2 к=3	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	602,85	116,46	0,75	70205	452	14002	0,12	72
		м2		21,83	0,29	13160	175	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1112714	165684			1227
			Тенге			201867	42362			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790909				
	Материалы -		Тенге			112129				
	Всего заработная плата -		Тенге				83540			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			354560				
	Местные материалы -		Тенге			239623				
		Накладные расходы -	Тенге			90798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				97160			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			321805				
	Материалы -		Тенге			38852				
	Всего заработная плата -		Тенге				160688			
		Накладные расходы -	Тенге			144619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22589				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			489014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							939
		Сметная заработная плата -	Тенге				182381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1413423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
		Сметная заработная плата -	Тенге				279541			

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие на отм. +6,300								
12	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**	2,31	8,40	0,23	19	1	19	0,06	--
		м2		7,88	0,09	18	--	105	--	--
13	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	0,1155	7634,00	--	882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-7-5	**Обшивка каркасных стен пергамином**	4,62	81,96	0,22	379	1	74	0,08	--
		м2		13,32	0,09	62	--	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1280	2			1
			Тенге			80	1			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1280				
		Материалы -	Тенге			317				
		Всего заработная плата -	Тенге				80			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			882				
		Накладные расходы -	Тенге			94				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				94			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				94			
		РАЗДЕЛ 3.Козырек входа №1								
15	Е0134-60-2	**Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами фанерой марки ДФ-3 толщиной 4 мм Металлосайдинг**	29,93	373,62	1,79	11182	54	4837	0,92	28
		м2		146,25	0,68	4377	20	110	--	--
16	Прайс лист	**Металлосайдинг**	31,43	635,09	--	19961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-19-1	**Устройство опорных подушек**	0,12	12096,67	316,01	1452	38	187	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	164	14	105	0,58	--
18	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	2,66	13814,34	241,10	36746	641	3836	8,06	21
		м3		1282,50	91,08	3411	242	105	0,44	1

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0089	50600,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3923	52400,00	--	20557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,017	93997,62	304,24	1598	5	592	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	562	2	105	0,56	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5109	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,0218	20,36	0,02	21	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91978	738			53
			Тенге			8522	279			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91978				
	Материалы -		Тенге			16834				
	Всего заработная плата -		Тенге				8801			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21007				
	Местные материалы -		Тенге			44876				
		Накладные расходы -	Тенге			9460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			106351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10220			
		РАЗДЕЛ 4.Парапет козырька входа №1 (лист20)								
24	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	1,48	11487,34	4590,56	17001	6794	7413	25,30	37
		т		4725,00	840,11	6993	1243	90	3,01	4

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,48	154400,00	--	228512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	88,56	20,36	0,02	1803	2	332	0,02	2
		м2		4,16	--	368	--	90	--	--
27	Е0134-60-2	Облицовка каркаса парапета металлосайдингом	36,7	373,62	1,79	13712	66	5932	0,92	34
		м2		146,25	0,68	5367	25	110	--	--
28	Прайс лист	Металлосайдинг	38,53	635,09	--	24470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	9,3	474,00	--	4408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,96	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
31	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,92	20,36	0,02	121	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
32	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,46	112,45	34,24	614	187	293	0,32	2
		м2		51,08	8,45	279	46	90	0,03	--
33	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,04	1190,00	--	7188	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	2,6	461,21	1,27	1199	3	210	0,48	1
		м		75,26	0,20	196	1	107,1	--	--
35	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	2,6	461,21	1,27	1199	3	210	0,48	1
		м		75,26	0,20	196	1	107,1	--	--
36	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	4,6	220,70	0,84	1015	4	111	0,14	1
		м		22,34	0,14	103	1	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			301306	7059			78

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13544	1316			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50771				
	Материалы -		Тенге			12763				
	Всего заработная плата -		Тенге				6298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7188				
	Местные материалы -		Тенге			24470				
		Накладные расходы -	Тенге			6832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7323			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246127				
	Материалы -		Тенге			3362				
	Всего заработная плата -		Тенге				8561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228512				
		Накладные расходы -	Тенге			7705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12293				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			266126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9717			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4408				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			331140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17040			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля основного здания								
37	**Е0109-42-1**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**1872**	**112,45**	**34,24**	**210514**	**64105**	**100296**	**0,32**	**593**
		м2		**51,08**	**8,45**	**95622**	**15818**	**90**	**0,03**	**57**
38	**Е0109-52-1**	**Резка стального профилированного настила**	**312**	**134,76**	**5,38**	**42045**	**1679**	**16427**	**0,34**	**106**
		м		**56,25**	**2,25**	**17550**	**702**	**90**	**0,01**	**3**
39	**Е0112-15-3**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**916,4**	**37,08**	**0,99**	**33980**	**907**	**13053**	**0,07**	**64**
		м2		**11,59**	**0,38**	**10621**	**348**	**119**	**--**	**2**
40	**Е0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**976,5**	**189,45**	**4,72**	**184993**	**4609**	**84433**	**0,40**	**394**

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		70,88	1,78	69214	1738	119	0,01	8
41	E0158-18-8	**Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали**	7,54	239,98	0,62	1809	5	163	0,15	1
		м		20,05	0,09	151	1	107,1	--	--
42	C12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	1,58	133700,00	--	211246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	108,6	20,36	0,02	2211	2	407	0,02	2
		м2		4,16	--	452	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			686798	71306			1160
			Тенге			193610	18607			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222994				
	Материалы -		Тенге			137032				
	Всего заработная плата -		Тенге				82525			
		Накладные расходы -	Тенге			98056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			336599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							520
		Сметная заработная плата -	Тенге				97234			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			463805				
	Материалы -		Тенге			73604				
	Всего заработная плата -		Тенге				129692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211246				
		Накладные расходы -	Тенге			116723				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28116				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			608643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							818
		Сметная заработная плата -	Тенге				147201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			945242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1337
		Сметная заработная плата -	Тенге				244434			

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	363,3	455,21	34,73	165378	12617	102033	1,43	520
		м2		225,00	13,01	81743	4727	118	0,06	23
45	Е0110-88-1	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции**	271,64	1412,59	11,20	383715	3042	94524	1,71	465
		м2		285,75	4,23	77621	1149	120	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			549093	15660			984
			Тенге			159364	5876			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549093				
	Материалы -		Тенге			322681				
	Всего заработная плата -		Тенге				165239			
	Местные материалы -		Тенге			51389				
		Накладные расходы -	Тенге			196558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			781763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				194723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			781763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата -	Тенге				194723			
		РАЗДЕЛ 7.Окна								
46	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	161,33	348,93	18,88	56293	3045	34380	1,02	165
		м2		171,01	6,57	27589	1061	120	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**								
		м2	1,81	378,28	18,53	685	34	352	0,93	2
				156,07	6,18	282	11	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			56978	3079			167
			Тенге			27872	1072			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56978				
	Материалы -		Тенге			26028				
	Всего заработная плата -		Тенге				28943			
		Накладные расходы -	Тенге			34732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				34153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			96152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				34153			
		РАЗДЕЛ 8.Двери Только стоимость								
48	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**								
		м2	5,42	12700,00	--	68834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С12063-3	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**								
		м2	13,65	6390,00	--	87224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С12062-14	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**								
		м2	16,38	3900,00	--	63882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**								
			10,92	3540,00	--	38657	--	--	--	--

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,73	16500,00	--	45045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	45	4010,00	--	180450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	21	4250,00	--	89250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	9,45	12300,00	--	116235	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	2,1	4370,00	--	9177	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С12063-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП	3,15	6130,00	--	19310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,114	154400,00	--	17602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,113	14600,00	--	1650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980,00	--	17880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	45	1380,00	--	62100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-814	**Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе**	24	5500,00	--	132000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-817	**Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава**	20	688,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			978054	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			960453				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			960453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1006968				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17602				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17602				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			852				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1025423				
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ								
		Тип-1								
65	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	121,8	235,97	9,95	28741	1212	8381	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6358	456	123	0,02	2
66	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	243,6	33,43	0,67	8144	163	264	--	1
		м2		0,63	0,25	153	61	123	--	--
		Тип-2								
67	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	51,4	235,97	9,95	12129	511	3537	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2683	192	123	0,02	1
		Примыкания								
68	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	51,4	235,97	9,95	12129	511	3537	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2683	192	123	0,02	1
69	С11011-529	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм**	52,428	1380,00	--	72351	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-3								

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,9	235,97	9,95	12483	526	3640	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2761	198	123	0,02	1
71	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	370,3	33,43	0,67	12379	248	401	--	2
		м2		0,63	0,25	233	93	123	--	--
		Тип-4								
		Тип-5								
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,85	235,97	9,95	29461	1242	8590	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6517	467	123	0,02	2
73	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	249,7	33,43	0,67	8347	167	270	--	1
		м2		0,63	0,25	157	62	123	--	--
74	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	127,347	1380,00	--	175739	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-6								
75	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	43,9	382,80	14,76	16805	648	3130	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2302	243	123	0,03	1
76	Е0111-15-2 К=24	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	43,9	1137,43	16,08	49933	706	2514	0,01	--
		м2		40,56	6,00	1781	263	123	--	--
77	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0781	5239,08	327,33	409	26	165	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	148	10	105	0,60	--
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,9	235,97	9,95	10359	437	3021	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2292	164	123	0,02	1
79	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	87,8	33,43	0,67	2935	59	95	--	--
		м2		0,63	0,25	55	22	123	--	--
80	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	43,9	382,80	14,76	16805	648	3130	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2302	243	123	0,03	1
		На отм +3,3, +6,3								
		Тип-7								
81	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	144,9	443,57	13,43	64273	1946	12768	0,45	65
		м2		66,60	5,04	9650	730	123	0,02	4

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	289,8	80,86	0,67	23433	194	314	--	1
		м2		0,63	0,25	183	72	123	--	--
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144,9	235,97	9,95	34192	1442	9970	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7564	542	123	0,02	3
84	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	147,798	1380,00	--	203961	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-8								
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,8	235,97	9,95	3256	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
		Примыкания								
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,8	235,97	9,95	3256	137	950	0,36	5
		м2		52,20	3,74	720	52	123	0,02	--
87	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,8	-33,43	-0,67	-461	-9	-15	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-9	-3	123	--	--
88	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	14,076	1380,00	--	19425	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-9								
89	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	19,1	443,57	13,43	8472	257	1683	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1272	96	123	0,02	--
90	Е0111-11-6 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	38,2	80,86	0,67	3089	26	41	--	--
		м2		0,63	0,25	24	10	123	--	--
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,1	235,97	9,95	4507	190	1314	0,36	7
		м2		52,20	3,74	997	71	123	0,02	--
92	Е0111-11-2 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,5	33,43	0,67	3193	64	103	--	--
		м2		0,63	0,25	60	24	123	--	--
		Тип-11								
93	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	36,5	443,57	13,43	16190	490	3216	0,45	16

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	2431	184	123	0,02	1
94	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	36,5	235,97	9,95	8613	363	2511	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1905	137	123	0,02	1
95	Е0111-11-2 К=2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	73	33,43	0,67	2440	49	79	--	--
		м2		0,63	0,25	46	18	123	--	--
96	С11011-529	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм**	37,23	1380,00	--	51377	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-12								
97	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	19,6	235,97	9,95	4625	195	1349	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1023	73	123	0,02	--
98	Е0111-11-2 К=2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	39,2	33,43	0,67	1310	26	42	--	--
		м2		0,63	0,25	25	10	123	--	--
99	С11011-529	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм**	19,992	1380,00	--	27589	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			951891	12612			377
			Тенге			57037	4734			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			951891				
	Материалы -		Тенге			1159				
	Всего заработная плата -		Тенге				61771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550442				
	Местные материалы -		Тенге			330640				
		Накладные расходы -	Тенге			75950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1077620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата -	Тенге				73163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1077620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата -	Тенге				73163			

РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка

На отм 0,00

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	230,65	670,87	2,86	154736	660	68533	1,63	376
		м2		282,04	0,94	65053	217	105	--	1
101	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	242,1825	393,00	--	95178	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
102	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1306,85	168,08	4,07	219650	5313	187510	0,74	967
		м2		135,68	0,97	177313	1268	105	0,05	68
103	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	24,438095	6150,00	--	150294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	190,4	613,94	4,85	116893	923	44836	1,29	245
		м2		222,86	1,41	42433	268	105	0,01	1
		Низ стен, колонн								
105	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	109,57	1022,61	2,10	112047	230	38402	2,00	219
		м2		333,00	0,79	36487	87	105	--	--
		Колонны								
106	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	199,92	393,00	--	78569	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		На отм +3,3, +6,3								
		Стены								
107	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	370,04	168,08	4,07	62195	1504	53094	0,74	274
		м2		135,68	0,97	50207	359	105	0,05	19

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	6,919748	6150,00	--	42556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16,3	613,94	4,85	10007	79	3838	1,29	21
		м2		222,86	1,41	3633	23	105	0,01	--
110	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	17,115	393,00	--	6726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	55,4	1022,61	2,10	56653	116	19417	2,00	111
		м2		333,00	0,79	18448	44	105	--	--
		Низ стен, колонн								
112	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	23,9	1022,61	2,10	24440	50	8376	2,00	48
		м2		333,00	0,79	7959	19	105	--	--
113	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	8,55	613,94	4,85	5249	41	2013	1,29	11
		м2		222,86	1,41	1905	12	105	0,01	--
114	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 16 мм	8,9775	393,00	--	3528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы								
115	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25,71	587,21	6,33	15097	163	8507	1,79	46
		м2		312,75	2,39	8041	61	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1153820	9079			2318
			Тенге			411478	2358			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1153820				
	Материалы -		Тенге			330452				
	Всего заработная плата -		Тенге				413836			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184001				

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			218811				
		Накладные расходы -	Тенге			434527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1665274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2625
		Сметная заработная плата -	Тенге				479015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1665274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2625
		Сметная заработная плата -	Тенге				479015			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка ?								
116	**СПрайс лист ТОО "КровЛидер" г.Алматы**	**Металлосайдинг**	396,6	635,09	--	251875	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			251875	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			251875				
	Местные материалы -		Тенге			251875				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			264074				
		РАЗДЕЛ 12.Лестница								
		Лестница №1								
117	**Е0115-68-2**	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	7,49	588,27	6,14	4406	46	1629	1,17	9
		м2		205,20	1,94	1537	15	105	0,04	--
118	**Е0107-59-1**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	30,8	205,41	12,56	6327	387	7966	1,08	33
		м		180,00	4,75	5544	146	140	0,02	1
119	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0394	93997,62	304,24	3704	12	1373	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1303	5	105	0,56	--
		Лестница №2								
120	**Е0109-25-1**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	0,164	5030,50	2020,02	825	331	410	14,10	2
		т		2272,50	502,43	373	82	90	1,79	--

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,164	2452,13	545,76	402	90	182	5,25	1
		т		1230,75	--	202	--	90	--	--
122	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,164	154400,00	--	25322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0115-68-2	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	7,49	588,27	6,14	4406	46	1629	1,17	9
		м2		205,20	1,94	1537	15	105	0,04	--
124	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	31,8	205,41	12,56	6532	399	8225	1,08	34
		м		180,00	4,75	5724	151	140	0,02	1
125	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,04	93997,62	304,24	3760	12	1394	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1323	5	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			55683	1323			104
			Тенге			17543	418			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29134				
		Материалы -	Тенге			9010				
		Всего заработная плата -	Тенге				17304			
		Местные материалы -	Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			22217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20636			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26549				
		Материалы -	Тенге			232				
		Всего заработная плата -	Тенге				657			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25322				
		Накладные расходы -	Тенге			591				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1314				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			82292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21382			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы								
		Ограждение трибуны								
126	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24,8	3792,59	5,89	94056	146	2570	0,42	10
		м		71,78	2,23	1780	55	140	0,01	--
		Утепление тамбуров (лист 4, прим. поз.8)								
127	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,11	7634,00	--	23742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		По узлу 7 лист 4,11								
128	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0515	89308,57	2434,57	4599	125	2370	170,00	9
		т		31950,00	920,25	1645	47	140	4,49	--
129	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0515	40200,00	--	2070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпольные каналы. (Лист 4)								
130	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,57	389,25	--	1779	--	2010	2,48	11
		м3		389,25	--	1779	--	113	--	--
131	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,95	134,10	--	261	--	295	0,97	2
		м3		134,10	--	261	--	113	--	--
132	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12	183,02	2,62	2196	31	170	0,07	1
		м2		10,51	0,99	126	12	123	--	--
133	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,59	13200,20	1327,03	20988	2110	4330	12,49	20
		м3		2137,50	456,24	3399	725	105	1,72	3
		Устройство деформационного шва								
134	Е0152-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	1,02	1128,33	1,04	1151	1	381	2,68	3
		м2		395,24	0,02	403	--	94,5	--	--
135	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	6,8	214,74	0,90	1460	6	834	0,54	4
		м		87,30	0,34	594	2	140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение стен спортивного зала защитной сеткой								
136	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**	101	250,00	--	25250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-46	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	0,0053	69800,00	--	370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,035	50800,00	--	1778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			179702	2420			59
			Тенге			9987	842			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154452				
	Материалы -		Тенге			97693				
	Всего заработная плата -		Тенге				10830			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27960				
	Местные материалы -		Тенге			16391				
		Накладные расходы -	Тенге			12961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12774			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25250				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1223				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			201993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12774			
		РАЗДЕЛ 14.ОТОПЛЕНИЕ								
139	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	78,84	4331,44	35,77	341491	2820	12625	0,70	55
		1кВт		111,70	13,40	8807	1056	128	0,07	5
140	Е0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	3	961,78	8,09	2885	24	160	0,25	1
		м		38,71	3,04	116	9	128	0,01	--

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	247,70	14,12	248	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
142	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	30	62,81	--	1884	--	890	0,12	4
		комплект		23,18	--	695	--	128	--	--
143	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	44	473,47	39,24	20833	1727	15206	1,47	65
		1шт		254,25	15,75	11187	693	128	0,07	3
144	СПрайс-лист ТОО "Aguatherm nc"	Клапан терморегулятора RA-N15	44	1296,32	--	57038	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
145	СПрайс-лист ТОО "Aguatherm nc"	Термостатический элемент с кожухом,встроенным датчиком,защитой от замерзания RA 2920	44	1279,51	--	56299	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
147	СПрайс-лист ТОО "Aguatherm nc"	Автоматический балансировочный клапан AVS-P Д 25ММ	2	4505,38	--	9011	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
148	СПрайс-лист ТОО "Aguatherm nc"	Автоматический балансировочный клапан AVS-P Д 25ММ	2	4166,54	--	8333	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
150	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	231,00	--	231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	204	329,67	4,19	67253	855	16041	0,34	69
		м		59,85	1,58	12209	322	128	0,01	2
153	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	44	364,67	4,19	16045	184	3460	0,34	15
		м		59,85	1,58	2633	70	128	0,01	--
154	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	98	362,67	4,19	35542	411	7706	0,34	33
		м		59,85	1,58	5865	155	128	0,01	1
155	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	196	471,67	4,19	92447	821	15412	0,34	66
		м		59,85	1,58	11731	310	128	0,01	1
156	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	542	10,99	--	5957	--	7416	0,05	27
		м		10,69	--	5794	--	128	--	--
157	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	138	148,40	0,07	20479	10	15652	0,65	89
		м2		108,00	0,02	14904	3	105	--	--
158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
159	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
160	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм плитами теплоизоляционными URSA толщиной 40мм	48	90,70	8,47	4353	407	2484	0,28	13
		м		48,60	3,15	2333	151	100	0,02	1
161	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,5	7370,00	--	3685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	48	114,31	6,39	5487	307	1556	0,19	9
		м		29,93	2,48	1437	119	100	0,01	1
163	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,021	179500,00	--	3770	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ								
164	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
165	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
169	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	869,00	--	3476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	507,00	--	4056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
173	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
175	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	8	1123,10	93,10	8985	745	4164	3,00	24
		шт		576,00	2,30	4608	18	90	0,01	--
177	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	935,75	20,80	18715	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
178	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	801,76	15,99	1604	32	313	0,66	1
		м		116,10	5,99	232	12	128	0,03	--
179	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм,38ММ	4	330,70	14,12	1323	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
180	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм,32ММ	4	291,70	14,12	1167	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
181	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм,18ММ	1	247,70	14,12	248	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
183	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,80	0,05	153	--	37	0,03	--
		м2		5,81	0,02	41	--	90	--	--
184	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7	19,64	0,02	137	--	20	0,02	--
		м2		3,13	--	22	--	90	--	--
185	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм плитами теплоизоляционными URSA толщиной 40мм	11	90,70	8,47	998	93	569	0,28	3
		м		48,60	3,15	535	35	100	0,02	--
186	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром до 89мм плитами теплоизоляционными URSA толщиной 40мм	20	107,09	10,40	2142	208	1269	0,35	7
		м		59,63	3,83	1193	77	100	0,02	--
187	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,5	7370,00	--	3685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	11	114,31	6,39	1257	70	357	0,19	2
		м		29,93	2,48	329	27	100	0,01	--
189	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	150,76	9,01	3015	180	923	0,27	5
		м		42,75	3,38	855	68	100	0,02	--
190	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,017	179500,00	--	3052	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			877207	10506			558
			Тенге			97602	3740			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8985				
	Материалы -		Тенге			3632				
	Всего заработная плата -		Тенге				4626			
		Накладные расходы -	Тенге			4164				

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				625			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			637				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5251			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183141				
	Материалы -		Тенге			15293				
	Всего заработная плата -		Тенге				22180			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14191				
	Местные материалы -		Тенге			130680				
		Накладные расходы -	Тенге			22914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25618			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			685080				
	Материалы -		Тенге			556838				
	Всего заработная плата -		Тенге				74535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48437				
	Местные материалы -		Тенге			27				
	Сдача и испытание -		Тенге			456				
		Накладные расходы -	Тенге			95405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			818285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				88846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1048106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				119714			
		РАЗДЕЛ 15.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
191	**СКоммер.предлож VTS Казахстан**	**Приточная камера VS-55-R-H/S**	**1**	**297520,45**	--	**297520**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
192	**СКоммер.предлож VTS Казахстан**	**Автоматика и опциональное оснащение приточной камеры VS-55-R-H/S**	**1**	**200548,86**	--	**200549**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**498069**	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			498069				
		Запасные части -	Тенге			9961				
		Тара и упаковка -	Тенге			7620				
		Транспортные расходы -	Тенге			15470				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			6373				
		Комплектация -	Тенге			3556				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			541050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			541050				
		РАЗДЕЛ 16.Водоснабжение								
		Водопровод В1								
193	Е0116-14-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм**	3	942,49	14,49	2827	43	863	1,25	4
		м		219,38	5,42	658	16	128	0,03	--
194	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	3	318,00	--	954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,43	17
		м		76,95	3,87	3078	155	128	0,02	1
196	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
197	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
198	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
199	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	68	10,99	--	747	--	930	0,05	3
		м		10,69	--	727	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	34	409,13	7,90	13910	269	10214	1,29	44
		м		231,75	2,95	7880	100	128	0,01	--
201	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	53,00	--	1802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	35	499,47	12,19	17482	427	13309	1,64	57
		м		292,50	4,57	10238	160	128	0,02	1
203	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	32,00	--	1120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	10	659,00	--	6590	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		1шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
206	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	8	3280,00	--	26240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	12	2580,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
210	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	10	362,00	--	3620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
212	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
213	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
215	С130902-76 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	3	9821,00	--	29463	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
217	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В2								
218	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	3	710,39	9,63	2131	29	842	1,22	4
		м		215,78	3,60	647	11	128	0,02	--
219	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,43	17
		м		76,95	3,87	3078	155	128	0,02	1
220	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм акт?	40	10,99	--	440	--	547	0,05	2
		м		10,69	--	428	--	128	--	--
221	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	5033,47	23,09	25167	115	1066	0,90	5
		1кран		157,50	9,00	788	45	128	0,04	--
222	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	100	523,00	--	52300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	5	332,30	23,87	1662	119	656	0,68	3
		шт		100,35	9,02	502	45	120	0,04	--
224	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	18	72,96	16,85	1313	303	773	0,21	4
		м		38,59	4,33	695	78	100	0,03	--
225	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	18	287,00	--	5166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	148,40	0,07	3710	2	2836	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2700	--	105	--	--
		Горячее водоснабжение Т3, Т4								
227	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	18	596,67	4,19	10740	75	1415	0,34	6

32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
228	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
229	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
230	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	23	364,67	4,19	8387	96	1808	0,34	8
		м		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	--
231	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
232	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм акт. ?	74	10,99	--	813	--	1013	0,05	4
		м		10,69	--	791	--	128	--	--
233	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
234	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280,00	--	16400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	10	2760,00	--	27600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	16	72,96	16,85	1167	270	687	0,21	3
		м		38,59	4,33	617	69	100	0,03	--

33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	8	107,00	--	856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
238	С11031-229 Изм. и доп.вып.18	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	8	121,00	--	968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	12	148,40	0,07	1781	1	1361	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1296	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			430455	4767			299
			Тенге			52846	1761			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16623				
	Материалы -		Тенге			3128				
	Всего заработная плата -		Тенге				6003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6990				
		Накладные расходы -	Тенге			6312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6950			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			413833				
	Материалы -		Тенге			138537				
	Всего заработная плата -		Тенге				48605			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224177				
	Местные материалы -		Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге			62214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23056				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			499102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				57937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			523148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				64886			
		РАЗДЕЛ 17.Канализация								
		К1								
240	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
		м		102,38	0,54	2560	13	128	--	--
241	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	18
		м		106,20	0,25	3186	8	128	--	--
242	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	48	1218,62	10,58	58494	508	9091	0,77	37
		м		144,00	3,96	6912	190	128	0,02	1
243	Е0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	6	781,79	7,07	4691	42	1023	0,70	4
		м		130,50	2,66	783	16	128	0,01	--
244	503-80258-11	**РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д**	0,001	87400,00	--	87	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		К3								
245	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	7	1218,62	10,58	8530	74	1326	0,77	5
		м		144,00	3,96	1008	28	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			109140	679			78
			Тенге			14449	255			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109140				
	Материалы -		Тенге			93925				
	Всего заработная плата -		Тенге				14703			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87				
		Накладные расходы -	Тенге			18820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				17526			

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			134158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				17526			
		РАЗДЕЛ 18.Электрооборудование электроосвещение								
		Электрооборудование								
246	Ц0108-572-6	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
		шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
247	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
248	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
249	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
250	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
251	Ц0108-573-4	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
252	У65-34-8 СКЦЭ	**Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные реверсивные Я5411-1874...3074**	1	3810,94	324,13	3811	324	1800	9,00	9
		устр-во		1823,61	70,84	1824	71	95	0,40	--
253	Ц0108-532-4	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста**	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
		шт		263,00	--	263	--	95	--	--
254	Ц0108-591-3	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,50	19,50	844	20	457	3,00	3
		шт		479,00	2,30	479	2	95	0,01	--
256	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	366	82,30	24,80	30122	9077	11683	0,16	59
		м		28,40	5,20	10394	1903	95	0,03	11
257	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	25	45,00	6,70	1125	168	803	0,19	5
		м		32,20	1,60	805	40	95	0,01	--
258	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1646	9,33	0,82	15352	1345	15096	0,05	82
		м		7,99	0,50	13152	826	108	--	4
259	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1012	11,04	1,09	11177	1108	10808	0,06	59
		м		9,23	0,66	9341	667	108	--	3
260	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	2658	36,51	--	97044	--	75584	0,16	431
		м		26,33	--	69985	--	108	--	--
261	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	25	114,40	7,80	2860	195	1171	0,29	7
		м		48,80	0,50	1220	12	95	--	--
262	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,90	3,10	4445	155	1339	0,16	8
		м		27,90	0,30	1395	15	95	--	--
263	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	107,30	3,50	18241	595	5297	0,18	31
		м		32,40	0,40	5508	68	95	--	--
264	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	68	431,60	21,60	29349	1469	9813	0,90	61
		шт		149,00	2,90	10132	197	95	0,02	1
265	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	130	78,30	2,10	10179	273	8015	0,39	51
		м		64,60	0,30	8398	39	95	--	--

37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	30	93,50	3,10	2805	93	932	0,18	5
		м		32,40	0,30	972	9	95	--	--
		ЩИТ НК-1								
267	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
268	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
269	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	9	97,70	1,60	879	14	731	1,00	9
		шт		85,50	--	770	--	95	--	--
270	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
271	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	2	85,40	0,20	171	--	135	0,40	1
		шт		70,90	--	142	--	95	--	--
272	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	3	60,50	2,80	182	8	158	0,32	1
		м		55,10	0,50	165	1	95	--	--
		Электроосвещение								
		ЩИТ ЩО1								
273	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	6	662,34	41,34	3974	248	3460	3,00	18
		шт		517,50	16,38	3105	98	108	0,08	--
274	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	32	501,20	13,20	16038	422	6971	1,00	32
		шт		227,00	2,30	7264	74	95	0,01	--
275	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,30	20,67	1257	83	988	1,26	5
		шт		220,50	8,19	882	33	108	0,04	--
276	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	--	471	--	379	0,17	2
		шт		27,00	--	351	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Е0121-22-2	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	50	35,40	--	1770	--	1592	0,19	9
		шт		29,48	--	1474	--	108	--	--
278	Е0121-22-3	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	6	45,74	--	274	--	201	0,20	1
		шт		31,05	--	186	--	108	--	--
279	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	30	34,70	--	1041	--	955	0,19	6
		шт		29,48	--	884	--	108	--	--
280	Ц0108-152-1	**Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали**	0,0075	97791,00	1561,00	733	12	114	85,00	1
		т		15550,00	457,00	117	3	95	2,65	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**266301**	**16478**			**924**
			Тенге			**153957**	**4229**			**22**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**266301**				
	Материалы -		Тенге			**95866**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**158187**			
		Накладные расходы -	Тенге			**163405**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24511**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20811**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**450518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182697**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**450518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182697**			
		РАЗДЕЛ 19.Автономная котельная								
		Электроосвещение								
281	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
282	75-6-57	**Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм**	1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
284	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	9	314,30	120,00	2829	1080	1419	0,79	7
		шт		132,00	34,00	1188	306	95	0,20	2
286	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	7	848,00	--	5936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39,00	--	273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
		шт		49,70	0,20	199	1	95	--	--
291	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	19,5	231,70	115,00	4518	2243	2423	0,53	10
		м		102,00	28,80	1989	562	95	0,17	3
293	С130807-8	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х2,50 мм	1,95	6360,00	--	12402	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
294	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	19,5	45,00	6,70	878	131	626	0,19	4
		м		32,20	1,60	628	31	95	0,01	--
295	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	172,5	94,90	1,20	16370	207	11815	0,44	76
		м		71,80	0,30	12386	52	95	--	--

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	60500,00	--	9680	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
297	С151601-1284Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80	0,032	218351,00	--	6987	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
298	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	14	199,40	120,00	2792	1680	1132	0,32	4
		м		51,80	33,30	725	466	95	0,19	3
299	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	14	70,00	--	980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	45,2	49,10	7,30	2219	330	1224	0,15	7
		м		27,70	0,80	1252	36	95	--	--
301	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
302	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,90	3,10	1333	47	402	0,16	2
		м		27,90	0,30	418	4	95	--	--
303	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
304	СПрайс-лист	Счетчик электроэнергии Меркурий 230АМ	1	9163,18	--	9163	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			142184	5879			118
			Тенге			19813	1484			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			66463				
	Запасные части -		Тенге			1329				
	Тара и упаковка -		Тенге			1017				
	Транспортные расходы -		Тенге			2064				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			850				
	Комплектация -		Тенге			475				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			72199				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			63319				
	Материалы -		Тенге			8152				
	Всего заработная плата -		Тенге				21297			

41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29474				
		Накладные расходы -	Тенге			20232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4046				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			87597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24332			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12402				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			13003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			172798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24332			
РАЗДЕЛ 20.Трансформаторная подстанция										
Электрооборудование и электроосвещение										
305	**Ц0108-599-1**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**1**	**961,60**	**22,60**	**962**	**23**	**394**	**2,00**	**2**
		шт		**412,00**	**2,30**	**412**	**2**	**95**	**0,01**	**--**
306	**С151803-146**	**Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501**	**1**	**6960,00**	**--**	**6960**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
307	**Ц0108-27-4**	**Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания**	**1**	**7225,00**	**1498,00**	**7225**	**1498**	**5083**	**27,00**	**27**
		шт		**5040,00**	**311,00**	**5040**	**311**	**95**	**1,80**	**2**
308	**Ц0108-593-1**	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	**1**	**216,30**	**120,00**	**216**	**120**	**94**	**0,41**	**--**
		шт		**65,00**	**34,40**	**65**	**34**	**95**	**0,20**	**--**
309	**С151701-31**	**Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3**	**1**	**338,00**	**--**	**338**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
310	**С151706-18**	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100**	**7**	**54,00**	**--**	**378**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
311	**С151706-55**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-40**	**1**	**13,00**	**--**	**13**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
312	**С151701-90**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**1**	**561,00**	**--**	**561**	**--**	**--**	**--**	**--**

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	159	34,10	2,70	5422	429	3837	0,15	24
		м		25,00	0,40	3975	64	95	--	--
314	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,159	52200,00	--	8300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
315	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,023	93800,00	--	2157	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
316	С151603-40	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х4 мм2	0,023	179100,00	--	4119	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
317	С151603-33	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,047	149500,00	--	7027	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
318	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190	0,33	1
		шт		49,70	0,20	199	1	95	--	--
319	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00	--	536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
320	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	7	84,20	1,90	589	13	515	0,49	3
		шт		77,00	0,40	539	3	95	--	--
321	1507-7014	ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е14Н10П-01,09УХЛ4	0,007	19550,00	--	137	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
322	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
		шт		58,50	0,20	117	--	95	--	--
323	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	2	66,00	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	14	578,10	31,10	8093	435	5461	2,09	29
		шт		403,00	7,60	5642	106	95	0,04	1

43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,014	18000,00	--	252	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
326	2405-1884	УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 42Х25У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79	2	20,70	--	41	--	--	--	--
		1М		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	8	71,50	5,70	572	46	340	0,24	2
		шт		43,70	1,00	350	8	95	0,01	--
328	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,008	70800,00	--	566	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
329	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	2	3,80	0,40	8	1	6	0,02	--
		шт		3,20	0,20	6	--	95	--	--
330	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	20	4,80	1,00	96	20	74	0,02	--
		шт		3,40	0,50	68	10	95	--	--
331	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445х46х76,5 мм, тип К1163 У3	0,022	73000,00	--	1606	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
332	1503-11023	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1 ТУ16-528.231-74,извещение АА3362-77	1	253,00	--	253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	2402-3018	Огнетушитель порошковый ОП-5-01	2	1776,75	--	3554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	2402-3006	Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/ ОУ-8	4	1753,75	--	7015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,01	18664,00	7302,00	187	73	110	57,00	1
		т		9720,00	1850,03	97	19	95	10,73	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С151803-63	**Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 УЗ, габаритные размеры 2000х400х70 мм**	8	583,00	--	4664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	2405-1597	**НАКОНЕ4НИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ТА-13 ГОСТ 9581-68**	0,072	10350,00	--	745	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
338	2405-1088	**ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБНЫЙ К939УЗ ТУ36-1459-77**	14	34,50	--	483	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			73555	2664			91
			Тенге			16510	559			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			10822				
		Запасные части -	Тенге			216				
		Тара и упаковка -	Тенге			166				
		Транспортные расходы -	Тенге			336				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			138				
		Комплектация -	Тенге			77				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			11755				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62734				
		Материалы -	Тенге			4544				
		Всего заработная плата -	Тенге				17069			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39016				
		Накладные расходы -	Тенге			16215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3824				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			82772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			94528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19501			
		РАЗДЕЛ 21.Резервуары для воды прямоугольные ж/бетонные сборные емк. 100м3								
		Камеры								
339	С11011-39	**Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК**	0,0364	18600,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			677	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			677				

45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			677				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			710				
		РАЗДЕЛ 22.На наружное электроснабжение 0,4 КВ								
340	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	141	28,89	27,85	4073	3926	1296	0,01	1
		м3		1,04	8,44	147	1189	97	0,03	4
341	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	11	294,75	--	3242	--	3664	1,89	21
		м3		294,75	--	3242	--	113	--	--
342	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	106	6,48	6,48	687	687	216	--	--
		м3		--	2,10	--	223	97	0,01	1
343	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	46	134,10	--	6169	--	6971	0,97	45
		м3		134,10	--	6169	--	113	--	--
344	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	106	25,65	5,38	2719	570	2084	0,13	14
		м3		20,27	--	2149	--	97	--	--
345	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	375,5	36,70	27,80	13781	10439	5601	0,06	23
		м		8,80	6,90	3304	2591	95	0,04	15
		ПРИ 2 КАБЕЛЯХ								
346	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	43	36,70	27,80	1578	1195	641	0,06	3
		м		8,80	6,90	378	297	95	0,04	2
347	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	43	11,20	7,90	482	340	217	0,02	1
		м		3,30	2,00	142	86	95	0,01	--
		ПРИ 3 КАБЕЛЯХ								
348	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	89,5	36,70	27,80	3285	2488	1335	0,06	5
		м		8,80	6,90	788	618	95	0,04	4
349	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	179	11,20	7,90	2005	1414	901	0,02	4
		м		3,30	2,00	591	358	95	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,044	230214,38	--	10129	--	1329	175,00	8
		кан.-км		27450,00	--	1208	--	110	--	--
351	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	44	45,00	6,70	1980	295	1413	0,19	8
		м		32,20	1,60	1417	70	95	0,01	--
352	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1076	31,50	7,50	33894	8070	21875	0,12	129
		м		19,80	1,60	21305	1722	95	0,01	10
		4Х40ММ2								
353	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	8	553,40	--	4427	--	3640	2,00	16
		шт		479,00	--	3832	--	95	--	--
354	Ц0108-67-1	Конденсатор статический на установленных конструкциях, масса до 15 кг	1	508,80	42,80	509	43	289	2,00	2
		шт		297,00	6,80	297	7	95	0,04	--
355	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,275	7259,41	4310,78	1996	1185	1130	16,10	4
		1км		2745,00	1169,46	755	322	105	4,45	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			90955	30652			283
			Тенге			45722	7482			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			63936				
	Материалы -		Тенге			5659				
	Всего заработная плата -		Тенге				38878			
		Накладные расходы -	Тенге			37042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4890				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			105869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				44434			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27019				
	Материалы -		Тенге			8854				
	Всего заработная плата -		Тенге				14326			
	Местные материалы -		Тенге			68				
		Накладные расходы -	Тенге			15559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2062				

47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				16660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			150509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				61095			
		РАЗДЕЛ 23.Орошение								
		АРЫК ОБЛИЦОВАННЫЙ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ЛОТКАМИ-568 ПМ								
356	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	250	28,89	27,85	7222	6962	2298	0,01	2
		м3		1,04	8,44	260	2109	97	0,03	8
357	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	18	294,75	--	5306	--	5995	1,89	34
		м3		294,75	--	5306	--	113	--	--
358	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	50,2	854,26	68,13	42884	3420	2279	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1073	641	133	0,04	2
359	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	47,13	2004,26	958,90	94461	45193	71534	5,38	254
		м3		933,75	331,09	44008	15604	120	1,25	59
360	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	578	245,44	3,82	141864	2208	26456	0,21	123
		м2		37,35	1,44	21588	832	118	0,01	4
		ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ АРЫК ДЛИНОЙ 4,5М-1ШТ								
ОГОЛОВКИ										
361	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	2	402,75	--	806	--	910	2,80	6
		м3		402,75	--	806	--	113	--	--
362	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
363	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,12	6891,49	--	827	--	84	3,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	68	--	123	--	--
364	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	0,8	140,10	36,82	112	29	124	0,62	--
		м2		103,28	13,01	83	10	133	0,06	--
365	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2,64	179,01	6,63	473	18	546	1,00	3
		м		153,68	1,76	406	5	133	0,01	--
ПЕРЕХОДЫ										
366	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3	402,75	--	1208	--	1365	2,80	8
		м3		402,75	--	1208	--	113	--	--
367	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,54	7350,13	86,60	3969	47	297	3,06	2
		м3		490,50	32,72	265	18	105	0,16	--
368	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022	93997,62	304,24	2068	7	767	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	728	3	105	0,56	--
369	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы	1,4	1101,20	152,52	1542	214	384	1,02	1
		м3		153,68	57,15	215	80	130	0,28	--
370	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб	4,5	403,81	1,53	1817	7	232	0,26	1
		м		38,25	0,54	172	2	133	--	--
371	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,5	245,44	3,82	2086	32	389	0,21	2
		м2		37,35	1,44	317	12	118	0,01	--
372	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ -1,5М18 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	1926,77	310,26	15414	2482	3929	1,53	12
		шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3
374	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	12	1350,00	--	16200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	27	607,44	6,63	16401	179	3966	0,70	19
		м		108,68	1,76	2934	47	133	0,01	--
376	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,62	26500,00	--	42930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК-14М								
377	Е0101-80-1	Устройство каналов плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 1-2 группы	14	10,34	2,46	145	34	118	0,05	1
		м		7,88	0,84	110	12	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			407105	61951			496
			Тенге			84374	20148			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407105				
	Материалы -		Тенге			130422				
	Всего заработная плата -		Тенге				104522			
	Местные материалы -		Тенге			130357				
		Накладные расходы -	Тенге			125283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18792			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			558171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				123315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			558171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				123315			
		РАЗДЕЛ 24.Покрытия								
		В УЧАСТКЕ								
		ТИП1-1350 М2								
378	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	202,5	1684,76	68,13	341164	13797	9195	0,14	29
		м3		21,38	12,76	4329	2584	133	0,04	9
20СМ										
379	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	1350	555,11	34,29	749397	46292	26582	0,04	54
		м2		6,01	8,79	8114	11873	133	0,03	41
380	Е0127-26-3 к=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	1350	349,60	10,94	471962	14769	7196	--	7
		м2		0,80	3,21	1080	4331	133	--	2
5СМ										
381	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	520	639,01	6,63	332285	3448	76378	0,70	363
		м		108,68	1,76	56514	914	133	0,01	3
382	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	65,52	29100,00	--	1906632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 5-970 М2								
383	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	97	1684,76	68,13	163422	6609	4405	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2074	1238	133	0,04	4
384	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	970	100,19	42,08	97179	40818	93184	0,38	370
		м2		57,38	14,85	55659	14404	133	0,07	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	550	568,80	6,63	312839	3647	80785	0,70	384
		м		108,68	1,76	59774	966	133	0,01	3
386	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	8,8	28300,00	--	249040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		за УЧАСТКОМ								
		ТИП1-270 М2								
387	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	40,5	1684,76	68,13	68233	2759	1839	0,14	6
		м3		21,38	12,76	866	517	133	0,04	2
20СМ										
388	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	270	555,11	34,29	149879	9258	5316	0,04	11
		м2		6,01	8,79	1623	2375	133	0,03	8
389	Е0127-26-3 к=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	270	349,60	10,94	94392	2954	1439	--	1
		м2		0,80	3,21	216	866	133	--	--
5СМ										
390	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	105	639,01	6,63	67096	696	15422	0,70	73
		м		108,68	1,76	11411	184	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	13,23	29100,00	--	384993	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 5-12 М2								
392	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	1,2	1684,76	68,13	2022	82	54	0,14	--
		м3		21,38	12,76	26	15	133	0,04	--
393	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм**	12	568,80	6,63	6826	80	1763	0,70	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	--
394	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	0,192	28300,00	--	5434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			5402794	145208			1320
			Тенге			202989	40289			144
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5402794				
	Материалы -		Тенге			22197				
	Всего заработная плата -		Тенге				243277			
	Местные материалы -		Тенге			5032401				
		Накладные расходы -	Тенге			323559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6003688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1625
		Сметная заработная плата -	Тенге				291811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			6003688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1625
		Сметная заработная плата -	Тенге				291811			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14669616	567747			10695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1789166	157810			699
	Стоимость оборудования -		Тенге			575354				
	Запасные части -		Тенге			11507				
	Тара и упаковка -		Тенге			8803				
	Транспортные расходы -		Тенге			17870				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			7362				
	Комплектация -		Тенге			4108				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			625004				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			465275				
	Материалы -		Тенге			117853				
	Всего заработная плата -		Тенге				240056			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68490				
		Накладные расходы -	Тенге			241058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			740541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1541
		Сметная заработная плата -	Тенге				276215			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11302985				
	Материалы -		Тенге			1245991				
	Всего заработная плата -		Тенге				1269478			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2128349				
	Местные материалы -		Тенге			6473836				
		Накладные расходы -	Тенге			1475811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13397689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8267
		Сметная заработная плата -	Тенге				1490849			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1075888				
	Материалы -		Тенге			116050				
	Всего заработная плата -		Тенге				299598			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482681				
		Накладные расходы -	Тенге			269638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65165				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1410692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1808
		Сметная заработная плата -	Тенге				340044			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1250114				
	Материалы -		Тенге			789300				
	Всего заработная плата -		Тенге				137843			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			314762				

54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			36				
	Сдача и испытание -		Тенге			456				
		Накладные расходы -	Тенге			176439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69090				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1495642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							859
		Сметная заработная плата -	Тенге				164309			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17669568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12475
		Сметная заработная плата -	Тенге				2271417			

Утверждаю: _____ **АБДИГАПБАРОВ Б.**
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор: _____ **СМАИЛОВ Е.**
ТОО «AliProektConstruction»

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **КАЛГАСБАЕВ А. Ж.**