Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская обль. г.Форт-Шевченко, Досана Тажиулы, 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd",130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 1, тел.: 87292301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 24.02.2020г

Номер документа	Дата составления
62	27.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электроснабжения новых жилых домов 6 квартала (старого) с.о. С. Шапагатов. Сети электроснабжения ВЛ-10кВ-0,7 км, ВЛИ-0,4кВ-4,5км			Усл	1	10 526 315,79	10 526 315,79
				Итого	1	x	10 526 315,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А. Ә.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»**

Подрядчик: **ТОО «Айком ltd»**

Строительство объекта: **Строительство электроснабжения новых жилых домов 6 квартала(старого)с.о.С.Шапагатов.Сети электроснабжения ВЛ -10кВ-0,7км,ВЛИ-0,4кВ -4,5км**

(наименование строительства и его адрес)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		1	2020-02-24						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	10 526 315,79	9 398 496,24							1 127 819,55	10 526 315,79
- июль 2020 года		9 398 496,24							1 127 819,55	10 526 315,79
Удержания по договору 5%		469 924,81							56 390,98	526 315,79
Итого, сумма к перечислению:		8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

М.П. Заказчик: **и.о Руководителя Кушербаева Р.М.** _____ **2020 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Жәдігеров А.Ә.** _____ **2020 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Технический надзор: **Директор Жетжанов Е.Д.** _____ **2020 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П.Авторский надзор: **Представитель Бисенгужиев Б.С.** _____ **2020 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Айком ltd»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство электроснабжения новых жилых домов 6 квартала(старого)с.о.С.Шапагатов»**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения ВЛ -10кВ-0,7км,ВЛИ-0,4кВ -4,5км**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **2020-02-24**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за **июль 2020 года**
на 2-1 Сети электроснабжения ВЛ -10кВ-0,7км, ВЛИ-0,4кВ -4,5км
Составлен (а) в текущих ценах на 21.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВЛИ-0,4 кВ									
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		47	8413,67	3407,53	395443	160154	31640	233995	679793
			опора		4332,96	1890,32	203649	88845		50355	
2	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		47	29954		1407838		1407838		1520465
			шт.							112627	
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		110,45	927,03	20,1	102390	2221	62635	35242	148643
			м2 поверхности		339,84	3,26	37535	360		11011	
4	ОО"D-EnErgУ"	Заземляющий проводник ЗП6		268	370,54		99304		99304		107248
			м.							7944	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТОО"D-EnErgУ"	Кронштейн У4	шт.	32	3241,07		103714		103714	8297	112011
6	ТОО"D-EnErgУ"	Стяжка Г11	шт.	57	4187,5		238688		238688	19095	257783
7	ТОО"D-EnErgУ"	Кронштейн КС2	шт.	177	4080,36		722223		722223	57778	780001
8	ТОО"D-EnErgУ"	Хомут Х16	шт.	177	549,11		97192		97192	7775	104967
9	С123-061201-0418	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,129211	1028055		1160891		1160891	92871	1253763
10	С123-061201-0425	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,6	1397732		3634103		3634103	290728	3924831
		Итого по разделу: 1. ВЛИ-0,4 кВ									7961785,9
		ИТОГО:					7961786	162375	7558228	269237	8889505,32
							241184	89205		658481	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,4 %		213348,13				9102853,45
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,42 %		38231,98				9141085,43
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				182821,71		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9323907,14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, К=1,0348515									9648859,21
		с коэффициентом скидки и уменшения, К-0,974052583									9398496,24
		НДС			12 %		1127819,55				10526315,79
		удержано 5%									526315,79
		итого к перечислению									10000000,00

Заказчик: ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»

и.о.Руководителя **Купербаева Г.М.**

Технический технадзор:
ТОО «Мурадар»

Представитель **Ораза ұлы Ж.К.**

Авторский надзор:
ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»

Представитель **Бисенгужиев Б.С.**

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Директор **Жәдігеров А.Ә.**