ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - ***"Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области"***

Основание - Дополнительное соглашение №65 от 16 апреля 2015 г. к договору №111 от 06.10.2014г

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость всего /СМР на 2015г. (в тыс. тенге)	Выполнено с начала строительства. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено с начала 2015г. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9
Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области	364 100,990	123 837,440	364 100,789	177 712,789	364 100,789	123 837,440	177 712,789	60 056,550	8 885,639	3 134,209
Итого:	364 100,990	123 837,440	364 100,789	177 712,789	364 100,789	123 837,440	177 712,789	60 056,550	**8 885,639**	3 134,209

УТВЕРЖДАЮ: _____ **АБДИГАППАРОВ Б.**
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Смаилов Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1 - 7				
1	АВР	Строительно - монтажные работы	2189,667	944,542		3134,209
2		Всего по главе	**2189,667**	**944,542**		**3134,209**
3		**ИТОГО по главам 1 - 7**	**2189,667**	**944,542**		**3134,209**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,8%	39,414			39,414
5		**Всего по главе**	**39,414**			**39,414**
6		**Итого по главам 1-8.**	**2229,08**	**944,54**		**3173,62**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7	СН РК 8.02-09-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	30,093			30,093
8	СН РК 8.02-09-2002	Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			22,291	22,291
9	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 2,73%			60,955	60,955
10	СН РК 8.02-09-2002	На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			8,916	8,916
11		**Всего по главе**	**30,093**		**92,162**	**122,255**
12		**Итого по главам 1 - 9.**	**2259,174**	**944,542**	**92,162**	**3295,878**
13		**ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**2259,174**	**944,542**	**92,162**	**3295,878**
14	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2014 г(79%)**	**1717,72**	**746,19**	**70,07**	**2533,98**
15	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2015 г(21%)**	**456,61**	**198,35**	**18,63**	**673,59**
16		**Итого в текущих ценах 2014г к-2,38968 (79%)**	**4104,79**	**1783,15**	**167,45**	**6055,40**
17		Налоги, сборы и платежи 2%			121,11	121,11
18		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**4104,79**	**1783,15**	**288,56**	**6176,50**
19	СН РК 8.02-02-2002	НДС - 12%			741,180	741,180
20		**Стоимость строительства 2014 г.**	**4104,791**	**1783,151**	**1029,742**	**6917,684**
21		**Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,557419**	**1167,738**	**507,274**	**47,638**	**1722,649**
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и платежи 2%			34,453	34,453
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**1167,738**	**507,274**	**82,091**	**1757,102**
24		НДС - 12%			210,852	210,852
25		**Стоимость строительства 2015 г.**	**1167,738**	**507,274**	**292,943**	**1967,955**
26		**ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг**	**5272,529**	**2290,425**	**1322,685**	**8885,639**

Утверждаю: АБДИГАПБАРОВ Б.
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор: Смаилов Е.
ТОО «АлиПроект Construction»

Подрядчик: ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО КАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
Наименование стройки - **Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган**
Наименование объекта - **Физкультурно - оздоровительного комплекс**

АКТ выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2015 г

Основание **Дополнительное соглашение №65 от 16 апреля 2015 г. к договору №111 от 06.10.2014г**

Сметная стоимость	3134,209	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2247	чел.-ч
Сметная заработная плата	417,539	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка								
1	E0115-11-1	**Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм**	11,769615	4592,85	44,48	54056	524	52761	21,20	250
		м2		4252,50	16,81	50050	198	105	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**54056**	**524**			**250**
			Тенге			**50050**	**198**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54056**				
	Материалы -		Тенге			**393**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50248**			
	Местные материалы -		Тенге			**3089**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52761**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7914**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5506**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**112323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**112323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58162**			
		РАЗДЕЛ 2.Разные работы								
		Ограждение стен спортивного зала защитной сеткой								

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,475	17355,77	2191,29	8244	1041	5411	73,60	35
		т		12555,00	101,25	5964	48	90	0,49	--
3	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,25	21,80	0,05	311	1	75	0,03	--
		м2		5,81	0,02	83	--	90	--	--
4	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,5	20,36	0,02	580	1	107	0,02	1
		м2		4,16	--	119	--	90	--	--
		Стойка гардеробная								
5	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,062	22541,72	316,57	1398	20	268	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	216	7	120	0,58	--
6	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,062	1862,35	14,17	115	1	23	1,88	--
		м3		303,75	5,40	19	--	120	0,03	--
7	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	3,1	77,19	0,47	239	1	84	0,16	--
		м		25,09	0,09	78	--	108	--	--
8	С11011-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм	1,27	1080,00	--	1372	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-60-4	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	4,72	1504,26	6,13	7100	29	713	0,85	4
		м2		135,00	2,34	637	11	110	0,01	--
10	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,10	1826,10	703	7	49	42,70	--
		т		8100,00	690,75	32	3	140	3,37	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,12	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,24	20,36	0,02	5	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
		Перегородки в санузлах								
13	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	9,01	2214,75	31,62	19955	285	1674	0,89	8
		м2		142,88	11,95	1287	108	120	0,06	1
14	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,448	60300,00	--	27014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26,88	20,36	0,02	547	1	101	0,02	1
		м2		4,16	--	112	--	90	--	--
		Отмостка								
16	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	21,12	4209,27	100,89	88900	2131	4037	0,85	18

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	2614	808	118	0,18	4
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	140,8	55,16	--	7767	--	4635	0,14	20
		м2		24,75	--	3485	--	133	--	--
18	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	10,05312	5660,00	--	56901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			221153	3517			89
			Тенге			14647	986			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			212909				
Материалы -			Тенге			31403				
Всего заработная плата -			Тенге				9621			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28386				
Местные материалы -			Тенге			141961				
		Накладные расходы -	Тенге			11768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1765			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11582				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			236258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11386			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8244				
Материалы -			Тенге			1240				
Всего заработная плата -			Тенге				6012			
		Накладные расходы -	Тенге			5411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				812			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			704				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			250617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18209			
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
19	СПрайс-лист АО"Келет"	Вентилятор канальный WKS-1000	3	20614,17	--	61842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист АО"Келет"	Вентилятор канальный Styl-100s с москитной сеткой	3	752,76	--	2258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	С Прайс-лист АО"Келет"	Вентилятор осевой VENA 300N	2	4890,17	--	9780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-32-1	Установка канальных нагревателей	3	712,67	29,90	2138	90	2667	3,83	11
		шт		682,76	11,81	2048	35	128	0,05	--
23	С Прайс-лист АО"Келет"	Нагреватель канальный НК100/0,4	3	4034,67	--	12104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			88123	90			11
			Тенге			2048	35			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			85985				
	Запасные части -		Тенге			1720				
	Тара и упаковка -		Тенге			1316				
	Транспортные расходы -		Тенге			2671				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1100				
	Комплектация -		Тенге			614				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			93405				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2138				
	Всего заработная плата -		Тенге				2084			
	Сдача и испытание -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			2667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			98458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2484			

РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ П1,П2

24	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
25	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
27	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
29	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	24	801,76	15,99	19242	384	3751	0,66	16
		м		116,10	5,99	2786	144	128	0,03	1
31	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24	11,13	--	267	--	328	0,05	1
		м		10,69	--	257	--	128	--	--
32	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
33	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3200,00	--	3200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
35	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
36	Е0126-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами (минераловатными из синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	14	217,57	50,38	3046	705	2007	0,69	10
		м2		124,43	18,90	1742	265	100	0,09	1
37	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка II 30ГС-50	0,4	7370,00	--	2948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	150,76	9,01	3618	216	1107	0,27	6
		м		42,75	3,38	1026	81	100	0,02	--
39	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	179500,00	--	2513	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			66985	1829			49
			Тенге			8477	689			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12374				
	Материалы -		Тенге			3169				
	Всего заработная плата -		Тенге				3168			

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5461				
		Накладные расходы -	Тенге			3162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54611				
	Материалы -		Тенге			26033				
	Всего заработная плата -		Тенге				5999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22010				
	Местные материалы -		Тенге			5				
	Сдача и испытание -		Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			7678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3211				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			81837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10792			
			РАЗДЕЛ 5.Водоснабжение							
		Водопровод								
40	СПрайс лист ТОО "Karlskrona"	Электропривод AUMA к задвижке ВЧШГ Д 80 мм	1	327427,90	--	327428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	1135-5	Шкаф пожарный	5	7500,00	--	37500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	1135-2	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10	10	630,00	--	6300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7298,33	6,95	43790	42	3197	2,48	15
		шт		414,00	2,25	2484	14	128	0,01	--
44	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	13	1750,00	--	22750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0117-2-3	Установка смесителей	13	1793,32	1,57	23313	20	2097	0,70	9
		шт		126,00	--	1638	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			461081	62			24
			Тенге			4122	14			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			371228				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			371228				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89853				
		Материалы -	Тенге			62919				
		Всего заработная плата -	Тенге				4136			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22750				
		Накладные расходы -	Тенге			5293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				794			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4905				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			471279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4930			
		РАЗДЕЛ 6.Слаботочные сети								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация								
46	Н0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	4	7509,60	1,60	30038	6	25758	38,00	152
		шт		7155,00	--	28620	--	90	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АМИГО-ТАРАЗ"	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"**	1	5603,71	--	5604	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-лист ТОО "АМИГО-ТАРАЗ"	**Блок сигнально-пусковой С2000-СП1**	1	3541,54	--	3542	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ТОО "АМИГО-ТАРАЗ"	**Пункт контроля и управления Оохранно-пожарный С2000**	1	3971,16	--	3971	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	Н0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
51	СПрайс-лист ТОО "АМИГО-ТАРАЗ" примен	**Источник вторичного питания Скат-1200И7 (ИВПР12)**	1	3354,75	--	3355	--	--	--	--

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
53	СПрайс-лист ТОО "АМИГО-ТАРАЗ"	Аккумулятор АК12/7								
			1	410,94	--	411	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	64	457,50	1,60	29280	102	25171	2,00	128
		шт		437,00	--	27968	--	90	--	--
55	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	9	86,30	7,80	777	70	492	0,35	3
		шт		60,80	--	547	--	90	--	--
56	СПрайс-лист ТОО "Амиго-Тараз"	Извещатель пожарно-дымовой ИПД212-45								
			64	519,28	--	33234	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс-лист ТОО "Амиго-Тараз"	Извещатель пожарно-дымовой ИПР514-3								
			9	403,47	--	3631	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	10	1401,20	1,60	14012	16	12150	8,00	80
		шт		1350,00	--	13500	--	90	--	--
59	СПрайс-лист ТОО "Амиго-Тараз"	Оповещатель светозвуковой Маяк-12кн								
			10	702,33	--	7023	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	820	72,90	--	59778	--	39335	0,33	271
		м		53,30	--	43706	--	90	--	--
61	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,70	2,10	5540	420	3838	0,10	20
		м		19,70	0,50	3940	100	95	--	1
62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Амиго-Тараз"	Кабель КСПВ 10Х0,5								
			20	34,00	--	680	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Амиго-Тараз"	Кабель КСПВ 2Х0,5								
			1000	9,34	--	9340	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	8	170,10	15,30	1361	122	144	0,09	1
		м		15,80	3,20	126	26	95	0,02	--
65	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	8	526,00	--	4208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	СПрайс-лист ТОО "Амиго-Тараз"	Кабель-канал 40х25мм								
			200	69,11	--	13822	--	--	--	--
		м1		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			231440	737			665
			Тенге			120125	126			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			74593				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			74593				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			146828				
	Материалы -		Тенге			21758				
	Всего заработная плата -		Тенге				120250			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4208				
		Накладные расходы -	Тенге			108449				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13159				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			268436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				136517			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10019				
	Местные материалы -		Тенге			10019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			353565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				136517			

РАЗДЕЛ 8.Телефонизация

67	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,90	--	3916	--	3409	7,00	28
		шт		947,00	--	3788	--	90	--	--
68	СТорг.сеть	Телефонный аппарат Панасоник	4	1624,00	--	6496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	98	43,80	--	4292	--	2161	0,15	15
		м		24,50	--	2401	--	90	--	--
70	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,098	2980,00	--	292	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,60	48,90	326	147	148	0,22	1
		м		39,60	12,20	119	37	95	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	503-80122-11	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,003	23000,00	--	69	--	--	--	--
		1000ПМ		--	--	--	--	--	--	--
73	П0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
74	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2	1	2170,00	--	2170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	1	222,00	--	222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			18485	147			47
			Тенге			6956	37			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			6496				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6496				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11920				
		Материалы -	Тенге			2134				
		Всего заработная плата -	Тенге				6992			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2684				
		Механизмы - прочие	Тенге			6372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			943				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			19235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				7948			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				7948			

РАЗДЕЛ 9.Автономная котельная

		Полы								
76	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	41,9	1977,40	11,72	82853	491	9074	1,06	44
		м2		171,68	4,39	7193	184	123	0,02	1
		Внутренняя отделка								
77	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	232,9	17,43	0,12	4059	28	3370	0,09	21
		м2		13,73	0,05	3198	12	105	--	--

1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,16	65,24	1,84	271	8	84	0,11	--
		м2		18,45	0,70	77	3	105	--	--
		Наружная отделка								
79	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	132,5	10,56	0,90	1399	119	981	0,04	5
		м2		6,71	0,34	889	45	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			88583	646			72
			Тенге			11357	244			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			88583				
Материалы -			Тенге			71545				
Всего заработная плата -			Тенге				11600			
Местные материалы -			Тенге			5035				
		Накладные расходы -	Тенге			13508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2026			
		Невозвратные и непредвиденные затраты -	Тенге			5263				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге			107354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				13627			
		[illegible]	[illegible]			107354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				13627			

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

		Крыльца-2шт								
80	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,4	230,27	100,89	553	242	459	0,85	2
		м3		123,75	38,25	297	92	118	0,18	--
81	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2,76	1940,00	--	5354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,4	9644,81	196,62	23148	472	873	1,79	4
		м3		272,25	74,27	653	178	105	0,36	1
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4	131,00	--	314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,015	41200,00	--	618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	--

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террано/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,3	548,22	23,26	2357	100	1426	1,87	7
		м2		261,00	8,71	1122	37	123	0,04	--
87	Е0111-17-4 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террано/	4,3	164,48	1,34	707	6	293	0,15	1
		м2		54,90	0,50	236	2	123	--	--
		Отмостка								
88	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,23	4209,27	100,89	13596	326	617	0,85	3
		м3		123,75	38,25	400	124	118	0,18	1
89	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	40,4	55,16	--	2228	--	1330	0,14	6
		м2		24,75	--	1000	--	133	--	--
90	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	40,4	15,92	--	643	--	855	0,02	1
		м2		15,92	--	643	--	133	--	--
91	С14-0010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,83992	6190,00	--	29959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			80509	1162			24
			Тенге			4508	439			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			80509				
Материалы -			Тенге			2412				
Всего заработная плата -			Тенге				4948			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			618				
Местные материалы -			Тенге			71809				
		Накладные расходы -	Тенге			6046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				907			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4462				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			91018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			91018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5855			
		РАЗДЕЛ 11.Топливоснабжение								
92	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,56	17314,61	6991,53	27011	10907	7519	19,00	30
		т		3600,00	1755,49	5616	2739	90	6,13	10

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т т	1,56	149600,00 --	-- --	233376 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ РЕЗЕРВУАРА								
94	ЕЦ12-1170-1	ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ шт	2	914,02 742,50	110,92 10,60	1828 1485	222 21	181 12	4,00 0,06	8 --
95	2307-50037	ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150 шт	2	1989,50 --	-- --	3979 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	ЕЦ12-1172-39	ХЛОПУШКА ДИАМЕТРОМ 80ММ шт	4	639,43 545,63	68,84 7,97	2558 2183	275 32	266 12	3,00 0,05	12 --
97	2307-50006	Хлопушка электроприводная ЭХ-700 ДУ700;РУ1,5 шт	4	99705,00 --	-- --	398820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	2307-50009	МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ-100 ДУ50,80,100 шт	4	2990,00 --	-- --	11960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	2312-1236-1	ПАТРУБОК ЗАМЕРНОЙ ОГНЭКА шт	2	408,56 351,56	150,65 145,35	817 703	301 291	119 12	2,00 0,84	4 2
100	2415-1236	ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ шт	2	241,50 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	ЕЦ12-1137-1	ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО шт	2	160,62 157,50	47,97 44,85	321 315	96 90	49 12	0,85 0,26	2 1
102	2307-50001	ХЛОПУШКА ХП-80А ДУ 80; РУ 6 шт	2	1253,50 --	-- --	2507 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
103	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,0218	14359,66 6075,00	5522,03 1322,37	313 132	120 29	145 90	35,90 4,73	1 --
104	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0354	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	485 178	194 55	210 90	28,90 5,46	1 --
105	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,057	133700,00 --	-- --	7621 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	31,24	21,80 5,81	0,05 0,02	681 182	2 1	164 90	0,03 --	1 --
107	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	31,24	19,64 3,13	0,02 --	614 98	1 --	88 90	0,02 --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге Тенге			693374 10892	12118 3256			59 12
	Стоимость оборудования -		Тенге			398820				

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			398820				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18929				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			19905				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6819				
		Материалы -	Тенге			1338				
		Всего заработная плата -	Тенге				5399			
		Накладные расходы -	Тенге			866				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5529			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			268806				
		Материалы -	Тенге			10354				
		Всего заработная плата -	Тенге				8749			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240997				
		Местные материалы -	Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			7874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14263				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			290943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			717749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				15459			
		РАЗДЕЛ 12.Трансформаторная подстанция								
		Отделочные работы								
108	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	258,11	17,43	0,12	4498	31	3735	0,09	24
		м2		13,73	0,05	3544	13	105	--	--
		Отмостка								
109	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	2,6	4209,27	100,89	10944	262	497	0,85	2
		м3		123,75	38,25	322	99	118	0,18	--
110	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	26	55,16	--	1434	--	856	0,14	4
		м2		24,75	--	644	--	133	--	--
111	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	1,86	6190,00	--	11513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Барьер								
112	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,002	13864,97	4022,39	28	8	18	56,50	--
		т		9090,00	1071,86	18	2	90	3,81	--
113	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,002	154400,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1	22541,72	316,57	22542	317	4328	22,50	23
		м3		3487,50	119,25	3488	119	120	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			51268	618			52
			Тенге			8015	234			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50932				
	Материалы -		Тенге			20278				
	Всего заработная плата -		Тенге				8228			
	Местные материалы -		Тенге			22047				
		Накладные расходы -	Тенге			9416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9641			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				20			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309				
		Накладные расходы -	Тенге			18				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			373				
		Сметная заработная плата -	Тенге				23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			63831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9664			

РАЗДЕЛ 13.Озеленение

115	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	7180,75	2,01	2,01	14432	14432	6044	--	--
		м2		--	0,65	--	4685	129	--	18
116	E0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	181	56,94	12,39	10305	2242	11499	0,32	58
		яма		44,55	4,70	8064	850	129	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	E0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	181	151,76	--	27469	--	34988	0,82	149
		шт		149,85	--	27123	--	129	--	--
118	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	181	649,00	--	117469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	E0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	420	35,10	--	14742	--	19017	0,24	102
		яма		35,10	--	14742	--	129	--	--
120	E0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	420	27,63	--	11605	--	14872	0,17	70
		шт		27,45	--	11529	--	129	--	--
121	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	420	203,00	--	85260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	E0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1300	6,10	0,34	7935	447	9878	0,04	53
		м2		5,76	0,13	7488	170	129	--	1
123	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1300	19,01	--	24713	--	13768	0,05	68
		м2		8,21	--	10673	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			313929	17121			500
			Тенге			79618	5705			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313929				
	Материалы -		Тенге			255				
	Всего заработная плата -		Тенге				85324			
	Местные материалы -		Тенге			216935				
		Накладные расходы -	Тенге			110068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				101834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			445854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				101834			
		РАЗДЕЛ 14.МАФ								
124	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	11	10009,05	242,88	110100	2672	19325	9,70	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скамьи		1605,45	67,68	17660	744	108	0,33	4
125	У1-49-7	**Урна металическая вариант II, строительные работы**	15	5447,64	27,54	81715	413	9786	3,70	56
		урна		613,80	5,64	9207	86	108	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			191814	3085			162
			Тенге			26867	829			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191814				
		Материалы -	Тенге			161862				
		Всего заработная плата -	Тенге				27696			
		Накладные расходы -	Тенге			29081				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4362			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							181
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32058			
		Сметная заработная плата -	Тенге			232282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге							181
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32058			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2560800	41654			2004
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			347682	12791			53
		Стоимость оборудования -	Тенге			937122				
		Запасные части -	Тенге			1720				
		Тара и упаковка -	Тенге			1316				
		Транспортные расходы -	Тенге			2671				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1100				
		Комплектация -	Тенге			614				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			944 542				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			177677				
		Материалы -	Тенге			23891				
		Всего заработная плата -	Тенге				127243			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25821				
		Накладные расходы -	Тенге			114821				57
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17223			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307576				771
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				144466			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1021943				
		Сметная заработная плата -	Тенге			292655				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				206232			
		Материалы -	Тенге			34465				
		Всего заработная плата -	Тенге			470895				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236676				
		Местные материалы -	Тенге							
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64881				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1323500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1318
		Сметная заработная плата -	Тенге				241733			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			277387				
Материалы -			Тенге			11595				
Всего заработная плата -			Тенге				14781			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			241306				
Местные материалы -			Тенге			307				
		Накладные расходы -	Тенге			13303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14985				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			305675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				16777			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			146671				
Материалы -			Тенге			88952				
Всего заработная плата -			Тенге				12218			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			44829				
Местные материалы -			Тенге			5				
Сдача и испытание -			Тенге			112				
		Накладные расходы -	Тенге			15639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8367				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			170677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				14564			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3 134 209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2247
		Сметная заработная плата -	Тенге				417539			

Утверждаю: _____ **АБДИГАЛИЕВ Б.**
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор: _____ **СМАИЛОВ Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **КАЛГАСБАЕВ А. Ж.**

20