НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок И. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ №75

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ОФИСЫ							
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
1	Ц0108-599-1-0	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6, ЩО-7/	6	1233,6	54,6	7402	328	3503	3 / 18
				610	4,5	3660	27	95	0,03 / -
2	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	36	496,94	3,06	17890	110	9230	1,4 / 50
				236,25	1,15	8505	41	108	0,01 / -
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	6	166,9	5,4	1001	32	914	1 / 6
				158	2,3	948	14	95	0,01 / -
4	Прайс-лист	Щит учета и распределения ЩУРн-3/12зо-1 36	6	1762,34	-	10574	-	-	- / -
				-	-	-	-	-	- / -
5	СПрайс-лист	Счетчик трехфазный Меркурий	6	12542,08	-	75252	-	-	- / -

шт

шт

шт

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ART 01(03) PCIN								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1P, Ip 25A, BA-47-29	6	78,48	-	471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1P, Ip 16A, BA-47-29	18	78,48	-	1413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	СПрайс-лист	-Дифференциальный выключатель 30мА, Ip 20А, АВДТ 32	12	884,04	-	10608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электроустановочные изделия								
9	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	0,075	16300	-	1223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
10	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1P31	0,031	16100	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кабельные изделия								
11	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	181	11,04	1,09	1999	198	1933	0,06	11
				9,23	0,66	1671	119	108	-	1
		м								
12	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	200	16,24	1,95	3247	389	3131	0,08	16
				13,34	1,16	2668	231	108	0,01	1
		м								
13	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,037	21720	-	804	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение	0,148	32123	-	4754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
15	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м 0,204	50586	-	10320	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	1000м 310	36,51	-	11318	-	8815	0,16	50
			м	26,33	-	8162	-	108	-	-
17	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм	132,6	6,45	-	855	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 20мм	183,6	8,6	-	1579	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	161209	1057			152
	----	---	---			---
	Тенге	25614	432			2
Стоимость оборудования -	Тенге	10574	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	10574	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	134757	-	-		-
Материалы -	Тенге	16186	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26046	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91900	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	27526	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4129	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9737	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	172020	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30175	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15877	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15877	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	953	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16830	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			199424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30175	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.С.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок И. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ №76

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы								
1	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	195	36,51	-	7119	-	5545	0,16	32
				26,33	-	5134	-	108	-	-
		м								
2	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм	198,9	6,45	-	1283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8402	-			32
			Тенге			5134	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8402	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5134	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	832	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5966	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5966	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.С.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок И. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АКТ №77

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОФИС 1								
1	Ц0108-599-1-0	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	1	1233,6	54,6	1234	55	584	3	3
		шт		610	4,5	610	5	95	0,03	-
2	СПрайс-лист-136	Корпус металлический, ЩМП 2-1	1	2776,46	-	2776	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-667-1	Монтаж	2	4487,6	1,6	8975	3	7695	23	46
		шт		4275	-	8550	-	90	-	-
4	Прайс-лист	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа С2000-4	1	3977,63	-	3978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист	-Блок сигнальный пусковой типа С2000-ПС1 исп 01	1	2481,9	-	2482	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0110-669-3	Монтаж	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	-	936	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист	-Блок источника резервированного питания 12В, 2,5А, БИРП 12/2,5	1	2024,29	-	2024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-121-1	-Монтаж (шт)	1	307,7	-	308	-	263	2	2
				277	-	277	-	95	-	-
9	Прайс-лист	-Аккумуляторная батарея 7А/ч, 12В	1	806,28	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-386-7	-Монтаж (шт)	1	332,4	-	332	-	320	2	2
				317	-	317	-	101	-	-
11	СПрайс-лист	-Оповещатель свето-звуковой Маяк-24КП	1	286,68	-	287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт)	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
				347	-	2082	-	90	-	-
13	СПрайс-лист	-Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 (шт)	6	333,26	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (шт)	1	153,5	-	154	-	130	1	1
				144	-	144	-	90	-	-
15	СПрайс-лист	-Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (шт)	1	268,76	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная (шт)	3	702,3	-	2107	-	1963	4	12
				648	-	1944	-	101	-	-
17	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П (шт)	3	59	-	177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (шт)	64	10,6	0,1	678	6	541	0,06	4
				8,8	0,1	563	6	95	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс-лист	-Кабель информационный КСПВ 4х0,5	м	56,1	11,47	-	643	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м	0,009	9081	-	82	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	км	55	36,51	-	2008	-	1564	0,16	9
					26,33	-	1448	-	108	-	-
22	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм	м	56,1	6,45	-	362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОФИС 2	м								
23	Ц0108-599-1-0	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями		1	1233,6	54,6	1234	55	584	3	3
					610	4,5	610	5	95	0,03	-
24	СПрайс-лист	-Корпус металлический, ЩМП 2-1 36	шт	1	2776,46	-	2776	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0110-667-1	-Монтаж	шт	2	4487,6	1,6	8975	3	7695	23	46
					4275	-	8550	-	90	-	-
26	Прайс-лист	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа С2000-4	шт	1	3977,63	-	3978	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс-лист	-Блок сигнальный пусковой типа С2000-ПС1 исп 01	шт	1	2481,9	-	2482	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0110-669-3	-Монтаж	шт	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
					936	-	936	-	90	-	-
29	Прайс-лист	-Блок источника резервированного питания 12В, 2,5А, БИРП 12/2,5	шт	1	2024,29	-	2024	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-121-1	-Монтаж	шт	1	307,7	-	308	-	263	2	2
					277	-	277	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс-лист	-Аккумуляторная батарея 7А/ч, 12В	1	806,28	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0110-386-7	-Монтаж	1	332,4	-	332	-	320	2	2
				317	-	317	-	101	-	-
33	СПрайс-лист	-Оповещатель свето-звуковой Маяк-24КП	1	286,68	-	287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,9	1,6	2219	10	1874	2	12
				347	-	2082	-	90	-	-
35	СПрайс-лист	-Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	6	333,26	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,5	-	154	-	130	1	1
				144	-	144	-	90	-	-
37	СПрайс-лист	-Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	1	268,76	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	-	1405	-	1309	4	8
				648	-	1296	-	101	-	-
39	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	2	59	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	39	10,6	0,1	413	4	330	0,06	2
				8,8	0,1	343	4	95	-	-
41	СПрайс-лист	-Кабель информационный КСПВ 4х0,5	35,7	11,47	-	409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151607-117	-Провода силовые для электрических установок на	0,004	9081	-	36	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
		км								
43	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	35	36,51	-	1278	-	995	0,16	6
				26,33	-	922	-	108	-	-
		м								
44	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм	35,7	6,45	-	230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ОФИС 3								
45	Ц0108-599-1-0	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	1	1233,6	54,6	1234	55	584	3	3
				610	4,5	610	5	95	0,03	-
		шт								
46	СПрайс-лист	-Корпус металлический, ЩМП 2-136	1	2776,46	-	2776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Ц0110-667-1	-Монтаж	2	4487,6	1,6	8975	3	7695	23	46
		шт		4275	-	8550	-	90	-	-
48	Прайс-лист	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа С2000-4	1	3977,63	-	3978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Прайс-лист	-Блок сигнальный пусковой типа С2000-ПС1 исп 01	1	2481,9	-	2482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Ц0110-669-3	-Монтаж	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	-	936	-	90	-	-
51	Прайс-лист	-Блок источника резервированного питания 12В, 2,5А, БИРП 12/2,5	1	2024,29	-	2024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	Ц0108-121-1	-Монтаж	1	307,7	-	308	-	263	2	2
		шт		277	-	277	-	95	-	-
53	Прайс-лист	-Аккумуляторная батарея 7А/ч, 12В	1	806,28	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Ц0110-386-7	-Монтаж	1	332,4	-	332	-	320	2	2
		шт		317	-	317	-	101	-	-
55	СПрайс-лист	-Оповещатель свето-звуковой	1	286,68	-	287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Маяк-24КП		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0110-668-2	шт Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	369,9 347	1,6 -	2959 2776	13 -	2498 90	2 -	16 -
57	СПрайс-лист	шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	8	333,26 -	- -	2666 -	- -	- -	- -	- -
58	Ц0110-668-1	шт Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,5 144	- -	154 144	- -	130 90	1 -	1 -
59	СПрайс-лист	шт Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	1	268,76 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
60	Ц0110-349-4	шт Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,3 648	- -	2107 1944	- -	1963 101	4 -	12 -
61	С151802-21	шт Коробка универсальная УК-П	3	59 -	- -	177 -	- -	- -	- -	- -
62	Ц0108-412-2	шт Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	59	10,6 8,8	0,1 0,1	625 519	6 6	499 95	0,06 -	4 -
63	СПрайс-лист	м Кабель информационный КСПВ 4х0,5	51	11,47 -	- -	585 -	- -	- -	- -	- -
64	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	м Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,009	9081 -	- -	82 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0121-3-1	км Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	50	36,51 26,33	- -	1826 1317	- -	1422 108	0,16 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	СПрайс-лист	Труба гибкая гофрированная диам. 16мм м	51	6,45 -	- -	329 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ОФИС 4								
67	Ц0108-599-1-0	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	1	1233,6 610	54,6 4,5	1234 610	55 5	584 95	3 0,03	3 -
		шт								
68	СПрайс-лист	Корпус металлический, ЩМП 2-136 шт	1	2776,46 -	- -	2776 -	- -	- -	- -	- -
69	Ц0110-667-1	Монтаж шт	2	4487,6 4275	1,6 -	8975 8550	3 -	7695 90	23 -	46 -
70	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа С2000-4	1	3977,63 -	- -	3978 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
71	Прайс-лист	Блок сигнальный пусковой типа С2000-ПС1 исп 01 шт	1	2481,9 -	- -	2482 -	- -	- -	- -	- -
72	Ц0110-669-3	Монтаж шт	1	994,3 936	1,6 -	994 936	2 -	842 90	5 -	5 -
73	Прайс-лист	Блок источника резервированного питания 12В, 2,5А, БИРП 12/2,5 шт	1	2024,29 -	- -	2024 -	- -	- -	- -	- -
74	Ц0108-121-1	Монтаж шт	1	307,7 277	- -	308 277	- -	263 95	2 -	2 -
75	Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 7А/ч, 12В шт	1	806,28 -	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
76	Ц0110-386-7	Монтаж шт	1	332,4 317	- -	332 317	- -	320 101	2 -	2 -
77	СПрайс-лист	Оповещатель свето-звуковой Маяк-24КП шт	1	286,68 -	- -	287 -	- -	- -	- -	- -
78	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,9 347	1,6 -	2219 2082	10 -	1874 90	2 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПрайс-лист	-Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 (шт)	6	333,26	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (шт)	1	153,5	-	154	-	130	1	1
				144	-	144	-	90	-	-
81	СПрайс-лист	-Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 (шт)	1	268,76	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная (шт)	3	702,3	-	2107	-	1963	4	12
				648	-	1944	-	101	-	-
83	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П (шт)	3	59	-	177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (шт)	59	10,6	0,1	625	6	499	0,06	4
				8,8	0,1	519	6	95	-	-
85	СПрайс-лист	-Кабель информационный КСПВ 4х0,5 (м)	51	11,47	-	585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (м)	0,009	9081	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм (км)	50	36,51	-	1826	-	1422	0,16	8
				26,33	-	1317	-	108	-	-
88	СПрайс-лист	-Труба гибкая гофрированная диам. 16мм (м)	51	6,45	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			138165	301			376
			Тенге			66434	40			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			37160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			37160	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			100723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7874	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			172409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75763	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			209867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75763	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.С.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок К. Общестроительные работы выше нуля АР. Жилая часть

АКТ №78

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Двери внутренние												
1	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,56	367,11	19,34		2775	146		1324	0,83	6		
		м2		139,39	6,57		1054	50		120	0,03	-		
2	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС	7,56	12300	-		92988	-		-	-	-		
				-	-		-	-		-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	41,16	4010 -	-	165052 -	-	-	-	-
4	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	41,16	-4250 -	-	-174930 -	-	-	-	-
5	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	108	844 -	-	91152 -	-	-	-	-
6	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	2	5500 -	-	11000 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188037	146			6
			Тенге			1054	50			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1575	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1103	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1302	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1302	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Окна, Витражи РП17,18								
7	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,104	-245,16 -94,05	-5,58 -2,12	-2967 -1138	-68 -26	-1397 120	-0,59 -0,01	-7 -
8	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей м2	10,6	-2030 -	-	-21518 -	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
9	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	21,979	251,66	1,88	5531	41	915	0,23	5
				38,93	0,72	856	16	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-18954	-26			-2
			Тенге			-283	-10			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-18954	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-293	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-21518	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-420	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-482	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-72	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-20602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-365	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-20602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-365	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ РП8								
		жилая часть 2-этаж Тип3-4								
10	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	241,12	770,53	2,96	185790	714	12020	0,19	46
				39,61	0,92	9551	222	123	-	1
		м2								
11	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	254	123,31	0,16	31321	41	5077	0,09	23
				16,18	0,07	4110	18	123	-	-
		м								
		жилая часть(3-9 этажи) Тип6-7								
12	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	1762,81	770,53	2,96	1358298	5218	87879	0,19	335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения		39,61	0,92	69825	1622	123	-	9
13	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1761,9 м2	123,31	0,16	217262	282	35216	0,09	158
				16,18	0,07	28508	123	123	-	1
14	Е0113-24-2п-рим	-Окраска бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью	11,2 м Чердак.Машинное отделение	73,14	0,09	819	1	40	0,02	-
				3,92	0,05	44	1	90	-	-
15	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных с красителем плиток	1,08 м2 Лестничные узлы ступени	-2081,21	-15,2	-2248	-16	-240	-1,07	-1
				-173,3	-7,37	-187	-8	123	-0,04	-
16	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	4,2 м2	138,57	0,32	582	1	216	0,24	1
				41,63	0,11	175	-	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1791824	6240			562
			Тенге			112025	1978			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1791824	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1673759	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	114002	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-199	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			140208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21031	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			115922	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2047954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		643
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	135034	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2047954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	135034	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка РП19								
		Потолки								
		Жилая часть 2-9этажи								
17	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	229,177	291,31	2,33	66762	534	19759	0,49	112
				81,23	0,88	18616	202	105	-	1
			м2							
18	Е0115-101-1	-Установка погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм / сан.узлы, прихожии, коридоры, спальни и гостинные/	365,16	44,88	0,62	16388	226	16920	0,26	95
				43,88	0,25	16023	91	105	-	-
			м							
19	С12071-69	-Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см	368,812	141	-	52002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		Стены								
		Жилая часть 2-9этажи								
20	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	283	332,55	2,11	94111	598	36199	0,64	181
				121,5	0,32	34385	91	105	0,04	12
			м2							
21	Е0115-64-3	-Затирка бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен(3 мм гипс+2 мм финиш)	283	227,63	3,43	64419	971	22298	0,46	129
				73,73	1,31	20866	371	105	0,01	2
			м2							
22	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	812,385	306,5	2,1	248996	1706	56145	0,39	317
				65,03	0,79	52829	642	105	-	3
			м2							
23	Е0115-70-5	-Оштукатуривание по сетке без	742,56	1538,04	5,85	219263	834	89245	2,98	425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройства каркаса колонн								
				594	2,21	84681	315	105	0,01	2
24	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	41,1	306,5	2,1	12597	86	2840	0,39	16
				65,03	0,79	2673	32	105	-	-
25	Е0115-17-1	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	48,8	2664,16	2,1	130011	102	17103	2	98
				333	0,79	16250	39	105	-	-
26	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	6,08	1028,3	4,62	6252	28	1632	1,52	9
				254,97	3,14	1550	19	104	0,02	-
		м2 ГКЛ короба и гребенки								
27	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /откосы лифтовых дверей и короба/	63,88	807,14	4,85	51560	310	15043	1,29	82
				222,86	1,41	14236	90	105	0,01	-
		м2 ШТУКАТУРКА ПО БАЛКОНАМ И ТАМБУРАМ								
28	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	38,842	-1432,12	-43,81	-55627	-1702	-17462	-2,25	-87
				-396,91	-31,25	-15417	-1214	105	-0,14	-6
29	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	7,531	-11576	-	-87179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0115-82-5 Изм. и	м3 -Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с	367,05	21,1	0,01	7745	4	2582	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 10	лесов		6,7	-	2459	-	105	-	-
		м2								
31	Е0115-55-1	-Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	367,05	1247,93	2,65	458054	972	100000	1,43	525
				258,75	0,72	94974	264	105	0,03	10
		м2								
32	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 500 мм /примыкание кладки к витражу балконов/	18	1252,74	2,02	22549	36	1221	0,39	7
				64,13	0,48	1154	9	105	-	-
		м								
		Чердак								
33	Е0115-180-2	-Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	11,2	196,95	1,65	2206	18	296	0,15	2
				24,53	0,63	275	7	105	-	-
		м2								
34	Е0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	51,6	88,67	1,42	4575	73	1675	0,19	10
				30,38	0,54	1568	28	105	-	-
		м2								
		Лестнично-лифтовой узел								
35	Е0115-79-9	-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого	327,36	793,43	2,1	259737	687	26715	0,36	117
				76,93	0,79	25184	259	105	-	1
		м2								
36	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	309,79	332,55	2,11	103020	655	39626	0,64	198
				121,5	0,32	37639	99	105	0,04	13
		м2								
37	Е0115-64-3	-Шпаклевка поверхностей из сухих растворных смесей стен(9,7:10.5=4,85кг до 5 мм)	149,7	227,63	3,43	34076	513	11795	0,46	68
				73,73	1,31	11037	196	105	0,01	1
		м2								
38	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого	851,59	693,43	1,83	590518	1558	55331	0,3	252
				61,2	0,68	52117	579	105	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2302038	8212			2570
			Тенге			473100	2118			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2302038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			567476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475219	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-35176	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1288426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			498964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2969062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2863
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	550063	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2969062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2863
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	550063	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ограждения лестницы ОЛ РП25								
39	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,14	40,72	0,04	1146	1	211	0,04	1
				8,32	-	234	-	90	-	-
		м2								
40	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий почтовых ящиков. Почтовые ящики	3,429	332,3	23,87	1139	82	450	0,68	2
				100,35	9,02	344	31	120	0,04	-
		шт								
41	СпрайслистТ-почтовой ящик7 секций ОО ТехноОпт		3,429	3403,75	-	11671	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13957	83			4
			Тенге			578	31			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	609	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11671	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			661	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	708	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	708	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
42	Е0110-34-1п рим	-Установка лючков	32	216,81	36,97	6938	1183	4225	0,63	20
			шт	96,08	13,95	3075	446	120	0,07	2
43	С	-Люк дверца в коробе гребенки 800х700	8	3690,38	-	29523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
44	С	-Люк дверца "Эра"	24	283,05	-	6793	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		Заделка технологических отверстий								
45	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,66	12182,76	241,1	20223	400	2394	8,06	13
				1282,5	91,08	2129	151	105	0,44	1
			м3							
46	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,232	64500	-	14964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			78442	1583			33

			Тенге			5204	598			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8653	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5801	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11722	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	993	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			90165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6794	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4355343	16238			3173
			Тенге			591678	4765			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4355343	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2256380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	596442	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191519	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1299529	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			647295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97094	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5302796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	693536	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5302796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3554
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	693536	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.С.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок К. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ №79

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин: ЗП рабочих строителей		экспл. машин:		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (жилой дом)								
1	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				67,5	-	1620	-	128	-	-
		1счетчик								
2	Прайс-лист	-Счетчик холодной воды с радиомодулем диам 15мм	24	20546,61	-	493119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	24	577,46	52,42	13859	1258	4699	0,77	19
				134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
		1фильтр								
4	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	24	231	-	5544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130904-116 8 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	3062	-	3062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130904-116 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	1292	-	3876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
7	С130904-116 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	48	362	-	17376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
8	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	26	623,7	14,12	16216	367	3516	0,55	14
				100,35	5,29	2609	138	128	0,03	1
		м								
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	28	120,7	14,12	3380	395	3786	0,55	15
				100,35	5,29	2810	148	128	0,03	1
		м								
10	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	20	305	-	6100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	8	210	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	54	10,99	-	593	-	739	0,05	3
				10,69	-	577	-	128	-	-
		м								
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,474	21,8	0,05	185	-	44	0,03	-
				5,81	0,02	49	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0113-26-21-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	8,474	39,28	0,04	333	-	48	0,03	-
				6,26	-	53	-	90	-	-
		м2								
15	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	54	72,96	16,85	3940	910	2318	0,21	11
				38,59	4,33	2084	234	100	0,03	1
		м								
16	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	8,1	357	-	2892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
17	С11031-209 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	28,6	140	-	4004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	22	103	-	2266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	8,8	92	-	810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	8	15493,47	23,09	123948	185	1705	0,9	7
				157,5	9	1260	72	128	0,04	-
		1кран								
21	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - шкафов пожарных (применительно)	8	332,3	23,87	2658	191	1050	0,68	5
				100,35	9,02	803	72	120	0,04	-
		шт								
22	СПрайс-лист	-Шкаф пожарный металлический навесной	8	5554,35	-	44435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
23	СПрайс-лист	-Огнетушитель	16	1970,9	-	31534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - шкафов пожарных (применительно) (Устройство внутриквартирного пожаротушения)	24	332,3	23,87	7975	573	3150	0,68	16
				100,35	9,02	2408	216	120	0,04	1
		шт								
25	СПрайс-лист	-Шкаф пожарный внутриквартирный навесной	24	609,19	-	14620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм (Устройство внутриквартирного пожаротушения)	24	341,47	23,09	8195	554	5115	0,9	22
				157,5	9	3780	216	128	0,04	1
		1кран								
27	С130901-7	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dу 20 мм	24	313	-	7512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С131103-4	-Головки для присоединения рукавов	24	34	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С131103-13	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	360	400	-	144000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 (жилой дом)								
30	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
				67,5	-	1620	-	128	-	-
		1счетчик								
31	Прайс-лист	-Счетчик горячей воды с радиомодулем диам 15мм	24	17028,56	-	408685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	24	577,46	52,42	13859	1258	4699	0,77	19
				134,42	18,54	3226	445	128	0,09	2
		1фильтр								
33	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные для жидки	24	231	-	5544	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
34	С130904-116 Изм. и доп.вып.19	шт -Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	3	1292 -	- -	3876 -	- -	- -	- -	- -
35	С130904-116 Изм. и доп.вып.19	шт. -Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	814 -	- -	814 -	- -	- -	- -	- -
36	С130904-116 Изм. и доп.вып.19	шт. -Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	547 -	- -	2188 -	- -	- -	- -	- -
37	С130904-102 Изм. и доп.вып.18	шт. -Кран шаровый сливной типа Herz, Т от 0°С до +110°С, DN 15	4	357 -	- -	1428 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0118-22-5	шт. -Установка кранов воздушных	1	62,81	-	63	-	30	0,12	-
39	Е0116-10-1	комплект -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	52	23,18 120,7 100,35	- 14,12 5,29	23 6276 5218	- 734 275	128 7031 128	- 0,55 0,03	- 29 1
40	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	19	305 -	- -	5795 -	- -	- -	- -	- -
41	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	14	210 -	- -	2940 -	- -	- -	- -	- -
42	С130801-47 Изм. и доп.вып.9	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	19	171 -	- -	3249 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м								
43	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	52	10,99 10,69	- -	571 556	- -	712 128	0,05 -	3 -
44	Е0113-16-6	м -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,329	21,8 5,81	0,05 0,02	138 37	- -	33 90	0,03 -	- -
45	Е0113-26-21-К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	6,329	39,28 6,26	0,04 -	249 40	- -	36 90	0,03 -	- -
46	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	м2 -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	114	72,96 38,59	16,85 4,33	8318 4399	1921 494	4893 100	0,21 0,03	24 3
47	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	м -Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	17,1	357 -	- -	6105 -	- -	- -	- -	- -
48	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	рулон -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	20,9	92 -	- -	1923 -	- -	- -	- -	- -
49	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	15,4	83 -	- -	1278 -	- -	- -	- -	- -
50	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	м -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от	20,9	68 -	- -	1421 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77								
51	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, Толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м 68,2	53 -	-	3615 -	-	-	-	-
52	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут, оцинкованная сталь, Db 40-43 мм (1-1/4")	м 10	88 -	-	880 -	-	-	-	-
		Канализация хозяйственно-бытовая К1 (жилой дом)								
53	СПрайс-лист	-Ревизия Р 100	шт 9	146,92 -	-	1322 -	-	-	-	-
54	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, DN 32	шт 1	1254 -	-	1254 -	-	-	-	-
55	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок	шт. 1	8426,26	137,88	8426	138	662	2,58	3
			1воронка	465,75	51,75	466	52	128	0,25	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1458785	8561			210
			Тенге			36864	2807			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			901804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			901804	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1736	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3581	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12625	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			508873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167066	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28781	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309846	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			578456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34308	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1543521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46933	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ЖШС «Елорда дамуы»

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

Производитель работ — Жуматаев К.С.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок К. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ №80

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилая часть								
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов МС-140	192,64	-3671,44	-35,77	-707266	-6891	-30848	-0,7	-135
				-111,7	-13,4	-21519	-2581	128	-0,07	-13
		1кВт								
2	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	192,64	144,17	19,17	27773	3693	26518	0,61	117
		1кВт		100,35	7,19	19332	1385	128	0,04	7
3	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	964	755 -	-	727820 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
4	С130810-47	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	2,88	2080	-	5990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт (100шт)	1	782,34	5,56	782	6	615	2,06	2
				644,78	2,37	645	2	95	0,01	-
6	С131204-194	-Печь ПЭТ (шт)	1	3005	-	3005	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17прим			-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 20 мм	2735	-448,92	-12,56	-1227793	-34340	-1071182	-1,69	-4620
				-301,28	-4,71	-823987	-12874	128	-0,02	-63
8	С130804-542 8 Изм. и доп.вып.18	-Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10 (м)	2458,765	-132	-	-324557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex (м)	2525	-74,63	-17,36	-188434	-43823	-111624	-0,22	-549
				-39,75	-4,46	-100363	-11261	100	-0,03	-65
10	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м (м)	378,75	-357	-	-135214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 (рулон)	2926	-53	-	-155078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 (м)	22	68	-	1496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11031-204	-Гибкая трубчатая изоляция из (м)	16,5	78	-	1287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.18	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	92 -	- -	2530 -	- -	- -	- -	- -
		м								
15	С11031-209 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	82,5	140 -	- -	11550 -	- -	- -	- -	- -
		м								
16	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	41	198,71 169,18	- -	8147 6936	- -	6243 90	1,03 -	42 -
		шт								
17	С130903-219 Изм. и доп.вып.19	-Клапан термостатический RA-G, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	41	2106 -	- -	86346 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
18	С130905-160 0 Изм. и доп.вып.19	-Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	41	2597 -	- -	106477 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	210	11,1	-	2330	-	2902	0,05	11
				10,8	-	2267	-	128	-	-
		м								
20	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	77,24	39,35	0,04	3039	3	440	0,03	2
				6,32	-	488	-	90	-	-
		м2								
21	Е0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов, количество окрасок 2	2,16	149,48	0,07	323	-	247	0,65	1
				109,08	0,02	236	-	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			-1749445	-81352			-5128
			Тенге			-915964	-25329			-134
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8929	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1343	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7583	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			221	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1029	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			947	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			16734	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8612	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-458500	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-41613	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-110900	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-273429	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			-4192	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-110937	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-55
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-16641	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-34166	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-603604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-665
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-127541	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1299874	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-1043521	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-837977	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			605081	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-25134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1072610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-160892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-142349	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-2514833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-998868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3101703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5850
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1117797	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-1749445	-81352			-5128
			----			---------	---------			---------
			Тенге			-915964	-25329			-134
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1343	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7583	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1029	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			16734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8612	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-458500	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-41613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-110900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-273429	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-4192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-110937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-16641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-34166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-603604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-127541	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1299874	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1043521	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-837977	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			605081	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-25134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-1072610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-160892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-142349	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-2514833	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-998868	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-3101703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5850
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1117797	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.С.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок К. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ №81

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В												
1	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	24	166,9	5,4	4006	130	3655	1	24				
				158	2,3	3792	55	95	0,01	-				
		шт												
2	СПрайс-лист	-Счетчик Меркурий 203_2TLBO	24	6091,87	-	146205	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0121-25-1	-Установка электрических плит	24	327,22	103,34	7853	2480	6719	1,26	30				
		шт		218,25	40,96	5238	983	108	0,2	5				
		СИСТЕМА ТЕПЛОСКАТ												
		Специализированное оборудование												
4	Ц0111-1-1	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	1	119,14	11,76	119	12	47	0,5	1				
				49,5	2,25	50	2	90	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0111-30-3	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1 шт	427,73	-	428	-	381	2	2
				423	-	423	-	90	-	-
6	Прайс-лист	-Регулятор температуры (с датчиком температуры TST05-2.0) PT 330	1 шт	9216,63	-	9217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист	-Комплект V-MZ (концевые заделки)	4 шт	777,61	-	3110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0111-108-6	-Прокладка нагревательной ленты (применительно)	33 м	66,99	-	2211	-	1604	0,29	10
				54	-	1782	-	90	-	-
9	СПрайс-лист	-Нагревательный кабель 2710-21R00 33Вт/м	33 м	920,95	-	30391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Система автоматического управления								
10	Ц0108-599-9	-Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	1 шт	1094	43	1094	43	471	3	3
				493	2,3	493	2	95	0,01	-
11	Е0121-22-12	-Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	6 шт	496,94	3,06	2982	18	1538	1,4	8
				236,25	1,15	1418	7	108	0,01	-
12	СПрайс-лист	-Щит модульный распределительный, навесной на 18 модуля ЩРН 1х18	1 шт	800,9	-	801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 10А	1 шт	78,48	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 16А	1 шт	78,48	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель 1Р, Iр 6А	2 шт	78,48	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	СПрайс-лист	-Контактор 2Р, Iр 25А	1	2945,6	-	2946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СПрайс-лист	-УЗО 2Р, Iр 25А	1	3010,1	-	3010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПрайс-лист	-Колодка клеммная соед. 1р 15х5,3	2	428,22	-	856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Система электрораспределения								
19	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	40	11,04	1,09	442	44	427	0,06	2
				9,23	0,66	369	26	108	-	-
		м								
20	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,041	32123	-	1317	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
21	СПрайс-лист	-Колодка клеммная соед. 10р	2	258,01	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С151802-20	-Коробка универсальная	5,1	70	-	357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С151803-201	-Наконечники кабельные	4	84	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0121-3-1	-Прокладка ПВХ труб диам. до 25 мм	40	36,51	-	1460	-	1137	0,16	6
				26,33	-	1053	-	108	-	-
		м								
25	СПрайс-лист	-Труба из ПВХ диам. 20мм	40,8	16,13	-	658	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Электроустановочные изделия								
26	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	173	35,4	-	6124	-	5508	0,19	32
				29,48	-	5100	-	108	-	-
		шт								
27	С151801-11	-Выключатель одноклавишный	176,46	134	-	23646	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	E0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	102	45,74	-	4665	-	3420	0,2	20
				31,05	-	3167	-	108	-	-
		шт								
29	C151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	104,04	182	-	18935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	E0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	24	34,7	-	833	-	764	0,19	5
				29,48	-	708	-	108	-	-
		шт								
31	C151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А	24,48	38	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	E0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	482	74,54	-	35928	-	27876	0,34	162
				53,55	-	25811	-	108	-	-
		шт								
33	C151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	384,54	195	-	74985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	C151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки	82,62	96	-	7932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	C151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А	24,48	105	-	2570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	C151802-21	-Коробка	174,42	59	-	10291	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	E0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	24	74,15	-	1780	-	1184	0,29	7
				45,68	-	1096	-	108	-	-
		шт								
38	C151801-120	-Звонок DNS-206	24	1160	-	27840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроустановочные изделия								
39	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	-	142	-	127	0,19	1
				29,48	-	118	-	108	-	-
		шт								
40	С151801-11	-Выключатель одноклавишный	4,08	134	-	547	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	-	181	-	146	0,17	1
				27	-	135	-	108	-	-
		шт								
42	С151801-11	-Выключатель одноклавишный	5,1	134	-	683	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	438641	2727		315
	Тенге	50752	1076		5
Стоимость оборудования -	Тенге	9217	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	9217	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	428107	-	-	-
Материалы -	Тенге	16768	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51828	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	357860	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55004	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8251	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28987	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	512098	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	347
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60079	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1317	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1317	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1396	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	522710	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-		347
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60079		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Бешимова К.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Жуматаев К.С.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Акимов Р.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечении улиц №10,Е11,Е13,Е25 и Е199 (проектное наименование). Пятно 1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок К. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ №82

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОМОФОН										
1	Ц0110-670-2-Доводчик дверной (применительно)	м2	2	392,1 313	7 2,3		784 626	14 5		568 90	2 0,01	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге			784 626	14 5				4 -
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			784	-	-			-
	Материалы -			Тенге			144	-	-			-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	631	-			-
	Накладные расходы -			Тенге			568	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	85	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			81	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			1433	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-			4
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	716	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	716	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			784	14			4
			----			---	---			---
			Тенге			626	5			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			784	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	631	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			568	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	716	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	716	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Жуматаев К.С.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Акимов Р.А.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.		
Гл. специалист сметной группы	Бешимова К.		