ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тех – Сервис Кызылорда»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция общежития аграрно – технического колледжа по ул. Муратбаева 95/Б пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года
согласно договора на подрядные работы №65 от «11» июня 2014 года

	Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено с начала года СМР		Выполнено СМР за отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	*Реконструкция общежития аграрно – технического колледжа по ул. Муратбаева 95/Б пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.*	209 921 740	76 894 600	209 921 745	37 022 461	13 561 374	37 022 461	13 561 374	37 022 461	13 561 374
	Всего:	209 921 740	76 894 600	209 921 745	37 022 461	13 561 374	37 022 461	13 561 374	37 022 461	13 561 374

Согласовано: _____ **Кожаков У.**
Руководитель отдела строительства

Подрядчик: _____ **Жаббарбергенов М.С.**
Директор ТОО "Тех – Сервис Кызылорда"

Утверждаю: _____ **Шарипов К.**
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства

Технадзор: _____ **Байкенже А.**
Директор ТОО «СК Интеко Консалтинг KZ»

Заказчик **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской**
наименование, адрес

Основание **Договор подряда № 65 от "11" июня 2014 года**

А К Т
о приемке выполненных работ за июль месяц 2014 года

Сметная стоимость	13362,791	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	37440	чел.-ч
Сметная заработная плата	5289,521	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
		1-ый этаж								
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	129,38	270,90	23,78	35049	3077	33134	1,65	214
		м2		247,12	8,98	31972	1162	100	0,04	6
2	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнении оконных проемов (витражи)**	22,05	250,04	23,78	5513	524	5187	1,52	33
		м2		226,26	8,98	4989	198	100	0,04	1
3	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов**	112,56	158,38	23,78	17827	2677	16161	0,91	103
		м2		134,60	8,98	15151	1011	100	0,04	5
4	Е0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	75,29	2719,44	399,69	204741	30092	190515	15,88	1196
		м3		2319,75	63,00	174649	4743	106,2	0,54	41
5	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	891,4	32,87	–	29300	–	29300	0,23	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		32,87	–	29300	–	100	–	–
6	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	450,1	116,63	10,56	52495	4753	53683	0,70	314
		1м2		106,07	1,67	47742	752	110,7	0,01	6
7	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	472,61	20,76	0,19	9811	90	10772	0,14	67
		1м		20,57	0,02	9722	9	110,7	–	–
8	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	479,3	17,38	0,93	8330	446	8802	0,11	55
		1м2		16,45	0,14	7884	67	110,7	–	1
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	403,27	5,64	0,19	2274	77	2442	0,04	15
		1м		5,45	0,02	2198	8	110,7	–	–
		2-ой и 3-ий этажи								
10	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	272,26	270,90	23,78	73755	6474	69726	1,65	450
		м2		247,12	8,98	67281	2445	100	0,04	12
11	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнении оконных проемов (витражи)	32,5	250,04	23,78	8126	773	7645	1,52	49
		м2		226,26	8,98	7353	292	100	0,04	1
12	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	226,8	158,38	23,78	35921	5393	32564	0,91	207
		м2		134,60	8,98	30527	2037	100	0,04	10
13	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	182,26	2719,44	399,69	495645	72847	461205	15,88	2894
		м3		2319,75	63,00	422798	11482	106,2	0,54	98
14	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1823,2	32,87	–	59929	–	59929	0,23	416
		м2		32,87	–	59929	–	100	–	–
15	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	712	116,63	10,56	83041	7519	84919	0,70	497
		1м2		106,07	1,67	75522	1189	110,7	0,01	10
16	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	747,6	20,76	0,19	15520	142	17040	0,14	107
		1м		20,57	0,02	15378	15	110,7	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	1154	17,38	0,93	20057	1073	21193	0,11	131
				16,45	0,14	18983	162	110,7	--	2
18	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	1211,7	5,64	0,19	6834	230	7337	0,04	46
				5,45	0,02	6604	24	110,7	--	--
		4-ый этаж								
19	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	152,38	270,90	23,78	41280	3624	39025	1,65	252
				247,12	8,98	37656	1368	100	0,04	7
20	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнени оконных проемов (витражи) м2	16,25	250,04	23,78	4063	386	3823	1,52	25
				226,26	8,98	3677	146	100	0,04	1
21	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений оконных проемов м2	113,4	158,38	23,78	17960	2697	16282	0,91	103
				134,60	8,98	15264	1018	100	0,04	5
22	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	91,13	2719,44	399,69	247823	36424	230603	15,88	1447
				2319,75	63,00	211399	5741	106,2	0,54	49
23	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича толщ.510мм м3	131,63	4899,14	1880,99	644874	247595	497131	21,24	2796
				3018,15	538,09	397279	70829	106,2	11,58	1524
24	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича толщ.380мм м3	24,4	4899,14	1880,99	119539	45896	92152	21,24	518
				3018,15	538,09	73643	13129	106,2	11,58	283
25	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	554,7	32,87	--	18233	--	18233	0,23	127
				32,87	--	18233	--	100	--	--
26	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	356	116,63	10,56	41520	3759	42459	0,70	249
				106,07	1,67	37761	595	110,7	0,01	5
27	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	373,8	20,76	0,19	7760	71	8520	0,14	53
				20,57	0,02	7689	7	110,7	--	--
28	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	577	17,38	0,93	10028	537	10597	0,11	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		16,45	0,14	9492	81	110,7	--	1
29	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	605,85	5,64	0,19	3417	115	3669	0,04	23
		1м		5,45	0,02	3302	12	110,7	--	--
		5-ый этаж								
30	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	152,38	270,90	23,78	41280	3624	39025	1,65	252
		м2		247,12	8,98	37656	1368	100	0,04	7
31	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнии оконных проемов (витражи)	16,25	250,04	23,78	4063	386	3823	1,52	25
		м2		226,26	8,98	3677	146	100	0,04	1
32	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	113,4	158,38	23,78	17960	2697	16282	0,91	103
		м2		134,60	8,98	15264	1018	100	0,04	5
33	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	91,13	2719,44	399,69	247823	36424	230603	15,88	1447
		м3		2319,75	63,00	211399	5741	106,2	0,54	49
34	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича толщю510мм	326,86	4899,14	1880,99	1601333	614821	1234461	21,24	6943
		м3		3018,15	538,09	986513	175880	106,2	11,58	3785
35	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича толщ.380мм	76,27	4899,14	1880,99	373657	143463	288051	21,24	1620
		м3		3018,15	538,09	230194	41040	106,2	11,58	883
36	Е0107-53-9 к=0,8	Демонтаж плит парапета массой до 0,5т	147	123,49	70,74	18153	10399	15968	0,31	46
		шт		52,74	24,85	7753	3653	140	0,10	15
37	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	356	116,63	10,56	41520	3759	42459	0,70	249
		1м2		106,07	1,67	37761	595	110,7	0,01	5
38	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	373,8	20,76	0,19	7760	71	8520	0,14	53
		1м		20,57	0,02	7689	7	110,7	--	--
39	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	577	17,38	0,93	10028	537	10597	0,11	66
		1м2		16,45	0,14	9492	81	110,7	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	605,85	5,64	0,19	3417	115	3669	0,04	23
		1м		5,45	0,02	3302	12	110,7	–	–
		Перемычки, ригели и колонны								
41	Е0107-44-10 к=0,8	Демонтаж перемычек масса до 0,3 т	268	72,23	53,15	19357	14243	14318	0,12	32
		шт		19,08	19,08	5113	5113	140	0,08	23
42	Е0107-11-1 к=0,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	25	305,35	200,77	7634	5019	6131	0,65	16
		шт		104,58	70,58	2615	1764	140	0,30	7
43	Е0106-21-1 к=0,8	Демонтаж ригелей и колонн гражданских зданий	16,2	4647,75	3015,05	75294	48844	41649	10,02	162
		м3		1632,60	815,88	26448	13217	105	3,12	51
		Перекрытия								
44	Е0107-45-5	Демонтаж панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2	12	400,02	160,58	4800	1927	4978	1,39	17
		шт		239,40	56,92	2873	683	140	0,24	3
45	Е0107-45-6	Демонтаж панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	282	671,43	298,82	189343	84269	189763	2,13	600
		шт		372,60	108,06	105073	30472	140	0,48	137
46	Е0106-22-7	Демонтаж МУ при сборном ж/б перекрытий до 10м2	9,58	2143,23	307,11	20532	2942	19635	11,36	109
		шт		1836,00	116,01	17589	1111	105	0,57	5
		Лестницы								
47	Е0107-47-2	Демонтаж лестничных площадок массой до 1тн	6	705,66	381,66	4234	2290	3838	1,90	11
		шт		324,00	132,90	1944	797	140	0,55	3
48	Е0107-47-4	Демонтаж лестничных площадок массой до 1тн	6	655,59	362,19	3934	2173	3519	1,76	11
		шт		293,40	125,54	1760	753	140	0,51	3
49	Е0107-53-11	Демонтаж мелких конструкций до 0,5тн	12	156,84	19,32	1882	232	2429	0,82	10
		шт		137,52	7,06	1650	85	140	0,03	–
50	Е0109-29-1	Демонтаж лестниц пожарных с ограждением	0,0393	8412,73	4380,69	331	172	187	23,12	1
		шт		4032,00	1242,30	158	49	90	4,37	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0110-23-5	Демонтаж блоков люков в перекрытиях шт	3	178,26 153,54	24,71 9,34	535 461	74 28	586 120	0,98 0,05	3 –
		КРОВЛЯ								
52	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	1069	29,02 27,00	2,02 0,32	31022 28863	2159 342	31279 107,1	0,17 –	186 3
53	Е0112-13-3	Разборка утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	1069	60,48 56,70	3,78 1,42	64654 60617	4037 1522	73945 119	0,32 0,01	345 7
54	Е0112-17-1	Разборка ц/п стяжек толщиной 15мм м2	1069	40,47 27,72	12,75 4,77	43266 29633	13632 5097	41328 119	0,19 0,02	208 25
55	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича м3	7,45	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	36499 22485	14013 4009	28137 106,2	21,24 11,58	158 86
56	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	3,36	158,38 134,60	23,78 8,98	532 452	80 30	482 100	0,91 0,04	3 –
		Усиление проемов								
57	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	9,84	2975,47 1737,00	1238,47 468,00	29279 17092	12187 4605	21697 100	10,60 2,28	104 22
58	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	58,74	9471,43 2295,00	154,03 58,50	556352 134808	9048 3436	138245 100	14,63 0,28	859 16
59	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами т	0,49	31517,41 29882,25	477,54 180,00	15444 14642	234 88	14731 100	186,17 0,88	91 –
60	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,3474	63600,00 –	– –	22097 –	– –	– –	– –	– –
61	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1425	149300,00	–	21275	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5835957	1511160			26410
			Тенге			3868353	421268			7214
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы								
62	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	350	197,20	15,96	69020	5586	74092	1,21	422
		шт		181,24	2,52	63434	882	115,2	0,02	8
63	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	1505	109,47	1,00	164752	1505	188338	0,49	743
		м		108,47	0,16	163247	241	115,2	–	2
64	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	78	165,84	1,99	12936	155	14752	0,75	58
		м		163,85	0,32	12780	25	115,2	–	–
65	Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,13	71765,87	26675,87	9330	3468	9279	250,80	33
		км		45090,00	9817,65	5862	1276	130	59,77	8
66	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,23	73418,47	27113,47	16886	6236	16782	255,60	59
		км		46305,00	9823,05	10650	2259	130	59,80	14
67	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С ДЕМОНТАЖ	0,008	70991,89	26441,89	568	212	565	248,40	2
		км		44550,00	9812,25	356	78	130	59,75	–
68	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	2	1178,54	152,54	2357	305	2772	5,70	11
		1узел		1026,00	56,70	2052	113	128	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			275849	17467			1328
			Тенге			258382	4875			32
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система отопления								
69	С131204-13	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	381,6	4150,00	–	1583640	–	–	–	–
		кВт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1583640	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7695446	1528627			27738
			Тенге			4126734	426143			7246
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4298997				
		На металломонтажные работы				187				
		На сантехнические работы				279954				
		Всего накладных расходов:				4579138				
		Итого с накладными				12274584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				736475				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13011059				
		Временные здания и сооружения, 1,44 %				187359				
		Всего с временными				13198418				
		Зимнее удорожания, 1,35 %				178179				
		Дополнительные отпуска, 0,4 %				52794				
		Выслугу лет, 1 %				131984				
		Итого базовая стоимость с коэффициентами				13561374				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,3897				32407615				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				648152				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33055768				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3966692				
		Итого с НДС				37022461				

Утверждаю: _____ **Шарипов К.**
Заведующий сектором ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области

Главный инспектор отдела строительства_____ **Б.Доспанов**
Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик: _____ **Жаббарбергенов М.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил Начальник ПТО _____ Усенбаев М.

Технадзор: **Байкенже А.**